

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	সিডিভ্যাট		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৬৪	৪৫২১৪২.০০	৩৪৩৭৩১.০০ (০.০০)	১০৮৪১১.০০	৯৪১৭২.০০	৩৭৮৭১০.৪৬ (৮৪%)	২৯০৩১৭.৭০ (৮৪%)	০.০০	৮৮৩৯২.৭৬ (৮২%)	৮০৫৯৬.৬৬ (৮৬%)	৩৫০৪০১.০৭ (৭৭%)	২৭৫৮৭৪.৯২ (৮০%)	০.০০	৭৪৫২৬.১৫ (৬৯%)	৬৭৩৩৯.০৫ (৭২%)	৬৩৪৭৪.২৫	৬৬৩০১.৯৩	১০০%	৮৬%	১০০%	৭৭%		
মোট (RD & I) :	৬৪	৪৫২১৪২.০০	৩৪৩৭৩১.০০ (০.০০)	১০৮৪১১.০০	৯৪১৭২.০০	৩৭৮৭১০.৪৬ (৮৪%)	২৯০৩১৭.৭০ (৮৪%)	০.০০	৮৮৩৯২.৭৬ (৮২%)	৮০৫৯৬.৬৬ (৮৬%)	৩৫০৪০১.০৭ (৭৭%)	২৭৫৮৭৪.৯২ (৮০%)	০.০০	৭৪৫২৬.১৫ (৬৯%)	৬৭৩৩৯.০৫ (৭২%)	৬৩৪৭৪.২৫	৬৬৩০১.৯৩	১০০%	৮৬%	১০০%	৭৭%		
জৈত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১২	৭৬০০৭.০০	২৯৪৭১.০০	৪৬৫৩৬.০০	২৮৩৬৫.০০	৬৫২৬৩.৭৬ (৮৬%)	২৪২৫৩.২৫ (৮২%)	০.০০	৪১০১০.৫১ (৮৮%)	২৩৩৬৮.৭৭ (৮২%)	৫২১৯৬.৮৫ (৬৯%)	২২২৬২.১২ (৭৬%)	০.০০	২৯৯৩৪.৭৩ (৬৪%)	১৬১২৮.৪৯ (৫৭%)	১৭৭৫০.৪৮	১১৮১২.৩৪	১০০%	৭৪%	১০০%	৬৯%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	৩	১৩০০.০০	০.০০	১৩০০.০০	২৯৩.০০	৭২৮.০০ (৫৬%)	০.০০	০.০০	৭২৮.০০ (৫৬%)	২৯৩.০০ ০.০০	৭২৭.৬৬ (৫৬%)	০.০০	০.০০	৭২৭.৬৬ (৫৬%)	২৯২.৬৬ ০.০০	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	৮৩%	১০০%	৫৬%		
মোট (PPWS&H) :	১৫	৭৭৩০৭.০০	২৯৪৭১.০০ (০.০০)	৪৭৮৩৬.০০	২৮৬৫৮.০০	৬৫৯৯১.৭৬ (৮৫%)	২৪২৫৩.২৫ (৮২%)	০.০০	৪১৭৩৮.৫১ (৮৭%)	২৩৬৬১.৭৭ (৮৩%)	৫২৯২৪.৫১ (৬৮%)	২২২৬২.১২ (৭৬%)	০.০০	৩০৬৬২.৩৯ (৬৪%)	১৬৪২১.১৫ (৫৭%)	১৮০০৬.৮০	১২০৬৮.৬৬	১০০%	৭৪%	১০০%	৬৮%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১৬৫৫৩.০০	৩৬৫০.০০ (৫০০.০০)	১২৯০৩.০০	১১৭০০.০০	১৪৭১৭.৫৩ (৮৯%)	২৯২৪.৫০ (৮০%)	০.০০	১১৭৯৩.০৩ (৯১%)	১০৬৩৯.০৩ (৯১%)	১২৯৮২.৯৮ (৭৮%)	২৭৩৮.২১ (৭৫%)	০.০০	১০২৪৪.৭৭ (৭৯%)	৯২৮৪.০০ (৭৯%)	৮৩২০.০০	৭৭৯০.০০	১০০%	৮৪%	১০০%	৭৮%		
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৫	১৬৭১৬.০০	১৬৭১৬.০০	০.০০	০.০০	১৫৬৯০.০০ (৯৪%)	১৫৬৯০.০০ (৯৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৫৪৭৬.৪২ (৯৩%)	১৫৪৭৬.৪২ (৯৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৬%	১০০%	৯৩%		
সর্বমোট :	৮৭	৫৬২৭১৮.০০	৩৯৩৫৬৮.০০ (৫০০.০০)	১৬৯১৫০.০০	১৩৪৫৩০.০০	৪৭৫১০৯.৭৫ (৮৪%)	৩৩৩১৮৫.৪৫ (৮৫%)	০.০০	১৪১৯২৪.৩০ (৮৪%)	১১৪৮৯৭.৪৬ (৮৫%)	৪৩১৭৮৪.৯৮ (৭৭%)	৩১৬৩৫১.৬৭ (৮০%)	০.০০	১১৫৪৩৩.৩১ (৬৮%)	৯৩০৪৪.২০ (৬৯%)	৮৯৮০১.০৫	৮৬১৬০.৫৯	১০০%	৮৫%	১০০%	৭৭%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৬	(১টি সবুজ পাতা বর্হিভূত প্রকল্প)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৪৪																						
মোট প্রকল্প :	১৩৭																						

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৪	২৬৪৫.০০	২৫০.০০	২৩৯৫.০০	২৩৯৫.০০	২০৫০.০০	১৮৭.৫০	১৮৬২.৫০	১৮৬২.৫০	২০৪৫.২৫	১৮৩.০০	১৮৬২.২৫	১৮৬২.২৫	১৫৬৩.০০	১৮৬২.৫০	১০০%	৭৮%	১০০%	৭৭%	IFAD	
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯৪/২৫	৩৪১২.০০	৩৪১২.০০			২৬৯২.০০	২৬৯২.০০			১৯৩০.০০	১৯৩০.০০					১০০%	৬০%	১০০%	৫৭%	Govt. of Japan & GoB	
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) : (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯৪/২৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৭২৫.০০	১৭২৫.০০					১০০%	৭৬%	১০০%	৫৮%		
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৭৬.৭০	১০৭৬.৭০					১০০%	৮৩%	১০০%	৭২%		
৫	৫৩২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৮/ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/১৩)	অনু :	৯৪/২৮	৫০৫০.০০	৯০৮.০০	৪১৪২.০০	৪১৩০.০০	৩৬৪৪.০০	৭৩৯.০০	২৯০৫.০০	২৯০০.০০	৩৫৪০.০০	৬৩৫.০০	২৯০৫.০০	২৯০০.০০	২৬৫০.০০	২৬৫০.০০	১০০%	৯৮%	১০০%	৭০%	IFAD & Netherlands	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৫৩৬৮৮/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯৪/২৯	৩১২৪০.০০	১১৯৪৮.০০	১৯২৯২.০০	১৮৬২৬.০০	২৫৩৮৯.৬০	১১৯৪৮.০০	১৩৪৪১.৬০	১২৮৯১.৬০	২৪২৩৯.৯৬	১০৬৬০.০০	১৩৫৭৯.৯৬	১৩০২৯.৯৬	১৩৭০৯.৫২	১২৮৯১.৬০	১০০%	৯১%	১০০%	৭৮%	ADB, DFID, KfW, GTZ	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/৩০	৫৮০৬.০০	১৯০০.০০	৩৯০৬.০০	০.০০	৪৮০৬.০০	১৮০৬.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৫২৪.৭৩	১৬৬৮.২২	২৮৫৬.৫১	২৮৫৬.৫১	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	৮০%	১০০%	৭৮%	DANIDA	
৮	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৬/৩১	৬০০০.০০	১৭০০.০০	৪৩০০.০০	৪২৯৫.০০	৩৯০৯.০৬	১২৭৫.০০	২৬৩৪.০৬	২৬৩৪.০৬	৩৮৮৯.৮৬	১২৬৩.২২	২৬২৬.৬৪	২৬২৬.৬৪	১৮৫৬.৩০	২৬৩৩.৮২	১০০%	৭৫%	১০০%	৬৫%	IDB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৩২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১৬৫০.০০	১৬৫০.০০			১৬৪৮.৪০	১৬৪৮.৪০					১০০%	৮৬%	১০০%	৪১%		২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০	৮১১২-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেন্টইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯১১৮০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৬/৩৩	২৫৭৪৬.০০	২৫৭৪৬.০০			২০০৪৩.৫০	২০০৪৩.৫০			১৯৮৬৮.৯৬	১৯৮৬৮.৯৬					১০০%	৮৩%	১০০%	৭৭%		
১১	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৩৫০.০০	১৩৫০.০০			১৩৩৯.৭৯	১৩৩৯.৭৯					১০০%	৭৩%	১০০%	৫৪%		
১২	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৩৪.৯৪	৭৩৪.৯৪					১০০%	৭৫%	১০০%	৪৯%		
১৩	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৬/৩৬	৩৮০৯.০০	৩৮০৯.০০			২৭৮১.৭৫	২৭৮১.৭৫			২৭৭৭.৩১	২৭৭৭.৩১					১০০%	৯৪%	১০০%	৭৩%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৭	৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪২০০.০০	৪২০০.০০			৩৯৬৬.০০	৩৯৬৬.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৯৪%		
১৫	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৬/৩৮	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					১০০%	৭৫%	১০০%	৪৫%		
১৬	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৩৯	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			২৯৩৪.৪৪	২৯৩৪.৪৪					১০০%	৯৫%	১০০%	৭৫%		
১৭	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৪০	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			৩২২৫.০০	৩২২৫.০০			৩২১৯.৫৯	৩২১৯.৫৯					১০০%	৮০%	১০০%	৭৫%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৮	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪১	২০০০.০০	২০০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৯৯.৪৯	৮৯৯.৪৯					১০০%	৭৯%	১০০%	৪৫%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৯	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৯৮/৪২	৩০৬৩৬.০০	৬৬.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৬১৮.৫০	৪৮.৫০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	১৮৬০৪.৭০	৪০.০৬	১৮৫৬৪.৬৪	১৮৫৬৪.৬৪	২০৯৮৩.০৭	২১১০০.৭২	১০০%	৬৫%	১০০%	৬১%	IDA	
২০	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। (১১৫১০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	৯৮/৪৩	৪৭১৬.০০	৪৭১৬.০০			২৯৬৯.২৫	২৯৬৯.২৫			২৯৬১.১৫	২৯৬১.১৫					১০০%	৯০%	১০০%	৬৩%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৪	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪৭৪০.১৫	৪৭৪০.১৫					১০০%	৯৩%	১০০%	৮৬%		গত অর্থবছরের সম্পাদিত পূর্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
২২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২৩/২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৪৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৮৪৭.০৩	২৮৪৭.০৩					১০০%	৯৫%	১০০%	৪৭%		
২৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৪৪.৯২	১৪৪৪.৯২					১০০%	৪১%	১০০%	৪১%		
২৪	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	১০০/৪৭	৫৮০০.০০	৫৮০০.০০			৪৫৪৫.০০	৪৫৪৫.০০			৪৫৪৩.২৮	৪৫৪৩.২৮					১০০%	৮৮%	১০০%	৭৮%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৫	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	১০০/৪৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪৮৮২.৭৫	৪৮৮২.৭৫			৪২৬৭.১০	৪২৬৭.১০					১০০%	৯৬%	১০০%	৭৮%		
২৬	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০০/৪৯	১৪৩৯২৮.০০	১৪৩৯২৮.০০			১৪৩৯২৮.০০	#####			১৩৯৬৮২.১৫	১৩৯৬৮২.১৫					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭%		
২৭	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	১০০/৫০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২১২৪.২৬	২১২৪.২৬					১০০%	৮৭%	১০০%	৬১%		PSC সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সে অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৮	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৫১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪২০০.০০	১৪২০০.০০			১৪১৬৩.৮২	১৪১৬৩.৮২					১০০%	৯৭%	১০০%	৭১%		
২৯	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে৩১/১২/১৩)	অনুঃ	১০০/৫২	৩২০০০.০০	৫২৫০০.০০	২৬৭৫০.০০	২৬১৫০.০০	২৩৭৯৬.২৭	৩৯৩৭.৫০	১৯৮৫৮.৭৭	১৯২৯৬.০০	২৮২৭৮.৯৬	৩৮৩২.৩২	২৪৪৪৬.৬৪	২৩৮৮৩.৮৭	১৮৭৬২.২৮	২১৬৩১.০৭	১০০%	৯২%	১০০%	৮৮%	JICA	
৩০	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	১০০/৫৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১২৭৩.৭১	১২৭৩.৭১					১০০%	৫২%	১০০%	৫১%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৩১	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫৪	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০			১৯৭১.২৫	১৯৭১.২৫			১৯৪৪.৯৮	১৯৪৪.৯৮					১০০%	৯৯%	১০০%	৪৩%		
৩২	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পঞ্জী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	১০২/৫৫	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০			১৫৩৯.৮১	১৫৩৯.৮১					১০০%	৭৫%	১০০%	৫১%		
৩৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০/জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০২/৫৬	৫৬০০০.০০	৫৬০০০.০০			২৭৭৫.০০	২৭৭৫.০০			২৭৪৯.১৯	২৭৪৯.১৯					১০০%	৪৯%	১০০%	৪৯%		
৩৪	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহাট-তারামা (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৬৩৩/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	১০২/৫৭	৪৪৫.০০	৪৪৫.০০			১৭৯.২৫	১৭৯.২৫			১৭৯.২৫	১৭৯.২৫					১০০%	৯৯.৫৪%	১০০%	৪০%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৫	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৫৮	৪০০.০০	৪০০.০০			৬১.৫০	৬১.৫০			৫৬.১১	৫৬.১১					১০০%	০%	১০০%	১৪%		
৩৬	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাটী জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৭/জুলাই/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	১০২/৫৯	৫৯২.০০	৫৯২.০০			৫১৯.০০	৫১৯.০০			৫১৯.০০	৫১৯.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৮৮%		
৩৭	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (৫৪ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	১০২/৬০	৩১৭.০০	৩১৭.০০			৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩১৬.৫৫	৩১৬.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৮	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	১০২/৬১	২০০০.০০	২০০০.০০			১৬৫০.০০	১৬৫০.০০			১৬৩৭.৪১	১৬৩৭.৪১					১০০%	৮৩%	১০০%	৮২%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৩৯	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	১০২/৬২	২০০০.০০	২০০০.০০			১৩৪৩.৯৫	১৩৪৩.৯৫			১৩৩১.৮৩	১৩৩১.৮৩					১০০%	৯৫%	১০০%	৬৭%		
৪০	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৩	১২০০.০০	১২০০.০০			৯৭৫.০০	৯৭৫.০০			৯৬৬.৬০	৯৬৬.৬০					১০০%	৮৯%	১০০%	৮১%		
৪১	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৬৪	৫০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	২৬৫০.০০	৪৮০৩.৩৩	২০০০.০০	২৮০৩.৩৩	২৬৫০.০০	২৩৪৮.৭১	১৩০২.৬৪	১০৪৬.০৭	৮৯২.৭৪	৮৮৮.০৮	৪৭০.২২	১০০%	৫৫%	১০০%	৪৭%	ADB KFW JFPR	
৪২	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৪/৬৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৪০.১৯	১৪৪০.১৯					১০০%	৬৯%	১০০%	৫৮%		
৪৩	৫৮৩০-ভোলা বাসষ্ট্যান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩৩/জুলাই/১০ হতে মে/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৬	৩১৮.০০	৩১৮.০০			১৫৯.০০	১৫৯.০০			৩৫.২৮	৩৫.২৮					১০০%	৩৫%	১০০%	১১%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৮৯.৫০	৭৮৯.৫০			৬৭২.০৩	৬৭২.০৩					১০০%	৮৬%	১০০%	৪৫%		
৪৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৮	৪০০.০০	৪০০.০০			২৭৯.০০	২৭৯.০০			১৯৬.৬৫	১৯৬.৬৫					১০০%	৭২%	১০০%	৪৯%		
৪৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০৪/৬৯	৭৮০০.০০	৭৮০০.০০			৭৮০০.০০	৭৮০০.০০			৬৭৮৭.৯৪	৬৭৮৭.৯৪					১০০%	৯০%	১০০%	৮৭%		
৪৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০					১০০%	৮৪%	১০০%	৭৫%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৪১.৬৭	১০৪১.৬৭					১০০%	৯০%	১০০%	৮০%		
৪৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৪/৭২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৭৫৪.৬৫	১৭৫৪.৬৫					১০০%	৮২%	১০০%	৭০%		
৫০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা-হাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৩	১৯২৪৪.০০	১০৫৪৪.০০	৮৭০০.০০ (৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১৩২৭৫.০০	৬৭৫০.০০	৬৫২৫.০০ (২২৫০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১২৬৪৯.৮৪	৬৭৩৩.৮৪	৫৯১৬.০০ (২০৪০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				১০০%	৬৮%	১০০%	৬৬%	WFP	
	নতুন প্রকল্পঃ																						
৫১	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaiandah, Chittagong and Magura district শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।(১৮৬/জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৪	১৮৬.০০	১৮৬.০০			৯৩.০০	৯৩.০০			৩৬.০০	৩৬.০০					১০০%	২৪%	১০০%	১৯%		* স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১২/০৯/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে।
৫২	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District, Bangladesh. (১৬০/জুলাই/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৫	১৬০.০০	১৬০.০০			৮০.০০	৮০.০০			৩৪.৮৩	৩৪.৮৩					১০০%	২৫%	১০০%	২২%		* ২৯/০৪/২০১২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে।
৫৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh. (১৯৮/জুলাই/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৬	১৯৮.০০	১৯৮.০০			৯৯.০০	৯৯.০০			৪২.৫০	৪২.৫০					১০০%	২৫%	১০০%	২১%		*স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৩/০৫/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৪	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (Three) Nos. Large Bridges in Naogaon & Manikgonj District, Bangladesh. (১৩৮/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৭	১৩৮.০০	১৩৮.০০			১০৩.৫০	১০৩.৫০			৫২.৯২	৫২.৯২					১০০%	৭৩%	১০০%	৩৮%		* স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা
৫৫	Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District. (১৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	১০৮/৭৮	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৩৯.৩৫	৩৯.৩৫					১০০%	৮০%	১০০%	৭৯%		প্রকল্পটির মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব নেয়া হয়েছে।
৫৬	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জুলাই/২০১২ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৮/৭৯	২২৪৬.০০	২৪০.০০	২০০৬.০০	২০০৬.০০	১৫২৫.৫০	২১.০০	১৫০৪.৫০	১৫০৪.৫০	৩৭০.৯২	১.২৫	৩৬৯.৬৭	৩৬৯.৬৭			১০০%	৪৩%	১০০%	১৭%	IFAD STF	০৫/০৬/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫৭	Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	অনুঃ	১০৮/৮০	৫২৯৮.০০	২০১০.০০	৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০	৩৫৮৮.০০	৩০০.০০	৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০	৬১৭.২৪	২৬৪.৪৭	৩৫২.৭৭	৩৫২.৭৭			১০০%	২২%	১০০%	১২%	IDA	০৪/১০/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৫৮	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৮/৮১	১৬২.০০	১০০.০০	৬২.০০	৬২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬২.০০	৬২.০০	১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	
৫৯	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামহিন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০৮/৮২	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		* ০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২টি ক্রীমের বিপরীতে NOA জারী করা হয়েছে।
৬০	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	১০৮/৮৩	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		২২/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬১	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges in Nageswari Upazila in Kurigram District of Bangladesh. (৮৯.০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০৮/৮৪	৪৪.০০	৪৪.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		*০১/০৪/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর গুডব্যাংগ কর্তৃক শুরু হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬২	Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 160m. on Kalghar Bazar-Razarkul UP Road at Ch.1+500 km over Bakkhali River under Ramu Upazila, District: Cox’xBazar and 1 Important large Bridge in Nabi Nagar Upazila, District: B-Baria. (৮৪.০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১১০/৮৫	৪২.০০	৪২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		০৩/০৪/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৩	রংপুর বিভাগের অন্তর্গত ৬টি নদীর উপর ৬টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৬৪/অক্টোবর/২০১২ হতে ৩০/০৪/১৪)	অনুঃ	১১০/৮৬	১৬৪.০০	১৬৪.০০			১২৩.০০	১২৩.০০			১২২.৯৭	১২২.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৭৫%		* জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *২৯/১২/২০১২ইং তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৪	বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১১০/৮৭	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		২৮/০২/২০১৩ইং তারিখে পিইসি কর্তৃক অনুমোদিত।
মোট (১-৬৪) :				৪৫২১৪২.০০	৩৪৩৭৩১.০০ (০.০০)	১০৮৪১১.০০	৯৪১৭২.০০	৩৭৮৭১০.৪৬	২৯০৩১৭.৭০ (০.০০)	৮৮৩৯২.৭৬	৮০৫৯৬.৬৬	৩৫০৪০১.০৭	২৭৫৮৭৪.৯২ (০.০০)	৭৪৫২৬.১৫	৬৭৩৩৯.০৫	৬৩৪৭৪.২৫	৬৬৩০১.৯৩	১০০%	৮৬%	১০০%	৭৭%		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৬৫	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৮৬০.২৫	২৮৬০.২৫					১০০%	৯৫%	১০০%	৮২%		
৬৬	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৩৭২.৪৫	৩৩৭২.৪৫					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৬%		
৬৭	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৩৩	১৫২৮২.০০	৩১১.০০	১৪৯৭১.০০	০.০০	১৫২৮২.০০	৩১১.০০	১৪৯৭১.০০		১২২২০.০০	২৪০.০০	১১৯৮০.০০				১০০%	৮২%	১০০%	৮০%	UNDP & DFID	
৬৮	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ প্রকল্প। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩৪	২৩৮৪০.০০	৪০২০.০০	১৯৮২০.০০	১৮১২০.০০	২২৪৪৫.০০	২৬২৫.০০	১৯৮২০.০০	১৮১২০.০০	১৮১১৮.৪০	২৬১৯.৪৯	১৫৪৯৮.৯১	১৪৬৪৩.৪১	১৫৫৮৫.৭৫	১০১৭২.৬৬	১০০%	৮২%	১০০%	৭৬%	ADB, KfW & GTZ	
৬৯	৫৭৭০-বিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৮৮/৩৫	৭৬৫.০০	৭৬৫.০০			৫৩১.৫০	৫৩১.৫০			৩৩১.৭০	৩৩১.৭০					১০০%	৪৭%	১০০%	৪৩%		বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি হস্তান্তরে বিলম্বের কারণে ফ্লাইওভারের কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে বিধায় ভৌত কাজের অগ্রগতি কম হয়েছে।
৭০	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৮৮/৩৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮১৭.৯৬	১৮১৭.৯৬					১০০%	৯৮%	১০০%	৬১%		
৭১	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানু’১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩৭	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৮৫.৬৮	৪৯৮৫.৬৮					১০০%	৯৯.৭২%	১০০%	৯৯.৭১%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭২	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মোঁচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	২৯০/৩৮	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০	৩২৫৩.৭৭	২২৫০.০০	১০০৩.৭৭	১০০৩.৭৭	৩২৩১.৯১	২২৩১.৯১	১০০০.০০	১০০০.০০	১৫২৫.৮২	১০০৩.৭৭	১০০%	৩৬%	১০০%	৩৬%	SFD & OFID	
৭৩	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন।(২৪৮৫/মার্চ/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২৯০/৩৯	১৯৮৫.০০	১৯৮৫.০০			১৩২৫.৭৫	১৩২৫.৭৫			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০					১০০%	৬৫%	১০০%	৪৫%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৭৪	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	২৯০/৪০	৭৫০০.০০	১৭৫৫.০০	৫৭৪৫.০০	৪২৪৫.০০	৬২২৫.৭৪	১০১০.০০	৫২১৫.৭৪	৪২৪৫.০০	২২৮৬.৬৪	৮৩০.৮২	১৪৫৫.৮২	৪৮৫.০৮	৬৩৮.৯১	৬৩৫.৯১	১০০%	৩০%	১০০%	৩০%	ADB	
৭৫	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনু :	২৯০/৪১	২২০০.০০	২২০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০			২০১৭.৮৬	২০১৭.৮৬					১০০%	৯৫%	১০০%	৯২%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৭৬	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	২৯০/৪২	৪৩৫.০০	৪৩৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৭০.০০	৭০.০০					১০০%	১৬%	১০০%	১৬%		
	উপ-মোট (৬৫-৭৬) :			৭৬০০৭.০০	২৯৪৭১.০০ (০.০০)	৪৬৫৩৬.০০	২৮৩৬৫.০০	৬৫২৬৩.৭৬	২৪২৫৩.২৫ (০.০০)	৪১০১০.৫১	২৩৩৬৮.৭৭	৫২১৯৬.৮৫	২২২৬২.১২ (০.০০)	২৯৯৩৪.৭৩	১৬১২৮.৪৯	১৭৭৫০.৪৮	১১৮১২.৩৪	১০০%	৭৪%	১০০%	৬৯%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৭৭	5029-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনু :	৫২০/৪	২৯৩.০০	০.০০	২৯৩.০০	২৯৩.০০	২৯৩.০০	০.০০	২৯৩.০০	২৯৩.০০	২৯২.৬৬	০.০০	২৯২.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%	IDA	ডিসেম্বর/২০১২ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৭৮	5810-"Capacity Development Technical Assistance for Streanghtening the Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/১১ হতে আগস্ট/১৩)	অনু :	৫২২/৫	২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	২৫১.০০		২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	২৫১.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৯	Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Development Project. (৮৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/১৩)	অনু :	৫২২/৬	৭৫৬.০০		৭৫৬.০০	০.০০	১৮৪.০০		১৮৪.০০		১৮৪.০০	০.০০	১৮৪.০০				১০০%	৭০%	১০০%	২৪%	ADB	
	উপ-মোট (৭৭-৭৯) :			১৩০০.০০	০.০০ (০.০০)	১৩০০.০০	২৯৩.০০	৭২৮.০০	০.০০ (০.০০)	৭২৮.০০	২৯৩.০০	৭২৭.৬৬	০.০০ (০.০০)	৭২৭.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	৮৩%	১০০%	৫৬%		
	উপ-মোট (৬৮-৭৯) :			৭৭৩০৭.০০	২৯৪৭১.০০ (০.০০)	৪৭৮৩৬.০০	২৮৬৫৮.০০	৬৫৯৯১.৭৬	২৪২৫৩.২৫ (০.০০)	৪১৭৩৮.৫১	২৩৬৬১.৭৭	৫২৯২৪.৫১	২২২৬২.১২ (০.০০)	৩০৬৬২.৩৯	১৬৪২১.১৫	১৮০০৬.৮০	১২০৬৮.৬৬	১০০%	৭৪%	১০০%	৬৮%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)				১৩০০.০০																			
৮০	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৫/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৭৬/১৩৮	৮৫০০.০০	১৫০০.০০	৭০০০.০০	৬৪০০.০০	৮৩৭৬.০০	১৪২৫.০০	৬৯৫১.০০	৬৪০০.০০	৭১২৩.২১	১৩৬৮.২১	৫৭৫৫.০০	৫২০৪.০০	৪২৪০.০০	৩৭১০.০০	১০০%	৮৯%	১০০%	৮৪%	JBIC, JICA	প্রকল্পের মেয়াদ পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাদ্বীন রয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮১	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭৮/১৩৯	৭৬৫০.০০	২১৫০.০০ (৫০০.০০)	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৫৯৩৮.৫৩	১৪৯৯.৫০ (৩৭৫.০০)	৪৪৩৯.০৩	৪২৩৯.০৩	৫৬২৪.৮০	১৩৭০.০০ (৩৭৫.০০)	৪২৫৪.৮০	৪০৮০.০০	৪০৮০.০০	৪০৮০.০০	১০০%	৭৯%	১০০%	৭৪%	ADB, IFAD	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
৮২	TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনুঃ	৪৭৮/২২	৪০৩.০০	০.০০	৪০৩.০০	০.০০	৪০৩.০০	০.০০	৪০৩.০০	০.০০	২৩৪.৯৭	০.০০	২৩৪.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫৮%	১০০%	৫৮%	JICA	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০১/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
মোট (কৃষি) (৮০-৮২)ঃ				১৬৫৫৩.০০	৩৬৫০.০০ (৫০০.০০)	১২৯০৩.০০	১১৭০০.০০	১৪৭১৭.৫৩	২৯২৪.৫০ (৩৭৫.০০)	১১৭৯৩.০৩	১০৬৩৯.০৩	১২৯৮২.৯৮	২৭৩৮.২১ (৩৭৫.০০)	১০২৪৪.৭৭	৯২৮৪.০০	৮৩২০.০০	৭৭৯০.০০	১০০%	৮৪%	১০০%	৭৮%		

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পরিবহণ																							
৮৩	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২৩৬/১৫৩	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৩৯.৪৭	৪৪৩৯.৪৭					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%		
৮৪	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২৩৬/১৫৪	৪৪৬৫.০০	৪৪৬৫.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৮৫৫.৩৯	৪৮৫৫.৩৯					১০০%	৯৯%	১০০%	১০৯%		অতিরিক্ত চাহিদার জন্য ৭ কোটি টাকার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-১৭৪, তারিখঃ ২৮/০৪/২০১৩।
৮৫	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫	অনু :	২৩৬/১৫৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৫২.৫৬	৪৪৫২.৫৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		
	নতুন প্রকল্প :																						
৮৬	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (২২৫৬৮/১৯৯৯-০০ হতে ২০১২-১৩)	সংঅনু :	২৩৬/১৫৬	৫৪৭.০০	৫৪৭.০০			৪১০.২৫	৪১০.২৫			৩৩০.০০	৩৩০.০০					১০০%	৭৬%	১০০%	৬০%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *১৩/১১/২০১২ইং তারিখে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
	জেডিসিএফ সহায়তাপুষ্টি																						
৮৭	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৭৩৮৫/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৬০৪/৪	২৭০৪.০০	২৭০৪.০০			১৪০৪.৭৫	১৪০৪.৭৫			১৩৯৯.০০	১৩৯৯.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৫২%	JDCF	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পরিবহণ) (৮৩-৮৭) :				১৬৭১৬.০০	১৬৭১৬.০০	০.০০	০.০০	১৫৬৯০.০০	১৫৬৯০.০০	০.০০	০.০০	১৫৪৭৬.৪২	১৫৪৭৬.৪২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৬%	১০০%	৯৩%		
মোট (১-৮৭) :				৫৬২৭১৮.০০	৩৯৩৫৬৮.০০ (৫০০.০০)	১৬৯১৫০.০০	১৩৪৫৩০.০০	৪৭৫১০৯.৭৫	৩৩৩১৮৫.৪৫ (৩৭৫.০০)	১৪১৯২৪.৩০	১১৪৮৯৭.৪৬	৪৩১৭৮৪.৯৮	৩১৬৩৫১.৬৭ (৩৭৫.০০)	১১৫৪৩৩.৩১	৯৩০৪৪.২০	৮৯৮০১.০৫	৮৬১৬০.৫৯	১০০%	৮৫%	১০০%	৭৭%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৮	বরিশাল বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু :	৬৮০/৮৮																			GOB	*০১/০২/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *১৪/১০/২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশন থেকে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। চাহিত তথ্য মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৪/০২/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৯	রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৬৮০/৮৯																			GOB	*২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনঃগঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। * ৩০/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পটি পর্যালোচিত হয়ে অগ্রাধিকার ক্রম ২ থেকে ১ এ উন্নীত করা হয়েছে।
৯০	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু :	৬৮০/৯০																				পুনর্গঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে আছে।
৯১	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৬৮০/৯১																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯২	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু :	৬৮০/৯২																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৩	মানিকগঞ্জ জেলার ষিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহঝুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বাগিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৬৮০/৯৩																			GOB	২৩/০৯/২০১২ তারিখে সমীক্ষা প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৪	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন কালীগঙ্গা নদীর উপর পিবিএস-বিলনলাই-সিংহেজুরী ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বালিয়াবাঁধ সড়কের ২৮৫০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ সমীক্ষা এবং ঘিওর উপজেলাধীন চান্দারহাট নদীর উপর মানিক নগর জিসি ইটাপাড়া আরএইডি ভায়া আনন্দ বাজার সড়কে ২০০ মিটার চেইনেজে ২৮০ মিটার ব্রিজ সমীক্ষা প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১২ হতে এপ্রিল/২০১৩)	অনু : ৪	৬৮০/৯৪																			GOB	১৩/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৫	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলা) ২য় পর্যায় (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৪	৬৮০/৯৫																			GOB	* ২২/০১/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৬	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু : ৪	৬৮০/৯৬																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৯৭	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু : ৪	৬৮০/৯৭																			GOB	০৩/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৮	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯.১৬/জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/১৪)	অনু : ৪	৬৮০/৯৮																			GOB	২৪/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৯	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননু : ৪	৬৮১/৯৯																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০০	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননু : ৪	৬৮১/১০০																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০১	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১০০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অননুঃ	৬৮১/১০১																			GOB	২৪/০২/২০১৩ ইং তারিখে প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
১০২	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/১০৩																			GOB	১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০/১০/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় খালঘাট হতে নলিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১০৪																			GOB	
১০৪	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বাঘিয়ার ও ঘাঘর নদীর ভাঙ্গন হতে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কমপেক্স সংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১০৫																			GOB	
১০৫	Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 27 (Twenty Seven) nos. Important Large Bridges in some selected districts.	অননুঃ	৬৮১/১০৬																			GOB	*২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *টিএপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। *১৮/০২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমীক্ষা প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৬	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৮১/১০৭																			GOB	১৯/১১/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭/০২/২০১৩ তারিখে অর্থাদিকার ক্রম-৩ থেকে ১ এ উন্নীত করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৭	বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৮১/১০৮																			GOB	ডিপিপি ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/১১/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৮	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলার এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠির মধ্যবর্তী কালিগংগা নদীর উপর চাঁদখালী-কলাখালী সড়কে ৭০০ মিঃ এবং টাংগাইল জেলার ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি।	অনুঃ	৬৮১/১০৯																			GOB	০১/০৪/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১০৯	পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলাধীন জগন্নাথকাঠী-বৈঠাকাটা (চঃ৬০০০-১২৫০০০) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(মার্চ/১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১০																			GOB	* ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২৩/০১/২০১৩ তারিখে অধাধিকার ক্রম-১ উন্নীত করা হয়েছে।
১১০	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১১																			GOB	* ২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১১	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/১১২																			GOB	০৭/১০/২০১২ তারিখে টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১২	ভগবানটীলা-কুছড়িমুখ-নাইছড়ি- তাকজাছড়া এবংসাজেক-নিউলংকার- ওল্ডলংকার-হালিমপুর-মাঝিপাড়া- দোকানঘাট-হরিনা-খিকামুখ উপজেলা সড়ক নির্মাণ। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)	অননুঃ	৬৮১/১১৩																			GOB	
১১৩	ঠেগামুখ-বরকল-জুড়াছড়ি-বিলাইছড়ি- ফারুয়া-রাজস্থলী এবং থানছি-রিমাকরি- মদক-লিকরি উপজেলা সড়ক নির্মাণ (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)।	অননুঃ	৬৮১/১১৪																			GOB	
১১৪	মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৯৭মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/১১৫																			GOB	১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩/১০/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০১/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারন সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৫	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী-কুলারহাট- লালমনিরহাট সড়কে ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১৬																			GOB	১৯/১১/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৬	ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসঙ্কর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/১০/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১৭																			GOB	১৯/১১/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/০২/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৭	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৮১/১১৮																			GOB	১৩/১২/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২১/০১/২০১৩ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৮	রাজশাহী বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১৯																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১৯	সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন ববহর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর ২৬০ মিঃ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ।	অননুঃ	৬৮১/১২০																			GOB	ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে আছে।
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২০	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৯৫/৪১০																			GOB	* ১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১২১	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননুঃ	৬৯৫/৪১১																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।
১২২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে ২০১৬ইং)	অননুঃ	৬৯৫/৪১২																			GOB	০১/০৪/২০১৩ তারিকে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১২৩	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project.	অননুঃ	৬৯৫/৪১৩																			GOB	*১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। * ০৪/১১/২০১২ তে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৪/১২/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)।	অননুঃ	৬৯৫/৪১৪																			GOB	৩০/০১/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প।
সেক্টরঃ পরিবহণ																							

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৫	সওজ হতে স্থানান্তরিত অবশিষ্ট ১৪১টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮৮/২৭০																			GOB	*২২/০২/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। *০৪/০৯/২০১২ তারিখে জনবল সংক্রান্ত মিটিং হয়েছে। *০৫/০৩/১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																						
	সেক্টর : পলী- উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১২৬	Northern Region Rural Development and Local Governance Improvement Project. (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৭১০/৪৮																			JICA	০৫/০৩/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১২৭	রুরাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননু : ৪	৭১০/৪৯																			EU	*ইইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। *২৫/০৯/২০১২ তারিখে ডিপিপি ইইউ তে পাঠানো হয়েছে।
১২৮	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননু : ৪	৭১০/৫০																			IDA	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOI I TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। EOI এর Short listing
১২৯	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননু : ৪	৭১০/৫১																			SFD	*২৭/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। *বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন হতে ইআরডিতে পত্র দেয়া হয়েছে। * ইআরডি থেকে ২২/১০/২০১২ তারিখে এসএফডিকে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১৩০	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৪	৭১০/৫২																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।
১৩১	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)	অননু : ৪	৭১০/৫৩																			USAID, KfW	*ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে। * দাতা সংস্থার সহিত ১৪/০১/২০১৩ তারিখে সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৩।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩২	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭১০/৫৪																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০২/২০১৩ থেকে ০৫/০৩/২০১৩ সময়কালে আইডিবি'র ফ্যাক্ট ফাইডিং মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। * ২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এ্যাপ্রাইজাল মিশন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।
১৩৩	জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন ২০১৩)	অননুঃ	৭১১/৬৫																			DANIDA	দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক ১০ মিলিয়ন ডিকেকে সমপরিমান বাংলাদেশী ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির প্রতীক্ষিত প্রাপ্ত।
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৩৪	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৭২১/১৯৪																			ADB	*ADB TA Expected in 2013. *Reconnaissance Mission ১০/১১/২০১২ তারিখে সফর করবে।
১৩৫	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট ডেভলপমেন্ট এসিসট্যান্স। PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা) (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৬৮৮/২৫৬																			ADB	*Fact Finding Mission এ প্রস্তাবিত এবং মিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৪.১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্মতি দান। * ১৪/১১/২০১২ তারিখে এসপিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২৪/০২/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০৩/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩৬	Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for preparing Inclusive City Development Project (Rangpur, Comilla, Narayanganj and Gazipur City Corporation). (২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭২২/১৯৬																			JICA	*জাইকা কর্তৃক মিশন ০৩-১১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সফর করেছেন। *০৪/১১/২০১২ তারিখে টিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০২/২০১৩ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে টিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। * জাইকা থেকে বৈদেশিক সাহায্য নিশ্চিত করে পত্র দিয়েছে।