

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পলী- উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৬৫	৪৬২০৪২.০০	৩৫০৬৩১.০০ (০.০০)	১১১৪১১.০০	৯৭১৭২.০০	৪৪৬৭৩৫.৭৩ (৯৭%)	৩৪৩৩৫৪.৪৫ (৯৮%)	০.০০	১০৩৩৮১.২৮ (৯৩%)	৯১৪৬০.২১ (৯৪%)	৪২৫৩২৮.৬১ (৯২%)	৩৩৫৯৯০.৯৬ (৯৬%)	০.০০	৮৯৩৩৭.৬৫ (৮০%)	৫৪৯০৪.০৯ (৫৭%)	৭০৭৫১.৩০	৭৩৮৩৬.৩০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯২%
মোট (RD & I) :	৬৫	৪৬২০৪২.০০	৩৫০৬৩১.০০ (০.০০)	১১১৪১১.০০	৯৭১৭২.০০	৪৪৬৭৩৫.৭৩ (৯৭%)	৩৪৩৩৫৪.৪৫ (৯৮%)	০.০০	১০৩৩৮১.২৮ (৯৩%)	৯১৪৬০.২১ (৯৪%)	৪২৫৩২৮.৬১ (৯২%)	৩৩৫৯৯০.৯৬ (৯৬%)	০.০০	৮৯৩৩৭.৬৫ (৮০%)	৫৪৯০৪.০৯ (৫৭%)	৭০৭৫১.৩০	৭৩৮৩৬.৩০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯২%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১২	৭৩৫০৭.০০	২৯৯৭১.০০	৪৩৫৩৬.০০	২৫৩৬৫.০০	৬৯১৫৯.৭৭ (৯৪%)	২৭৬২০.০০ (৯২%)	০.০০	৪১৫৩৯.৭৭ (৯৫%)	২৩৩৬৮.৭৭ (৯২%)	৬৪০০৮.৫২ (৮৭%)	২৬৮০৭.৭৩ (৮৯%)	০.০০	৩৭২০০.৭৯ (৮৫%)	২০৭৩৪.৯১ (৮২%)	২০৬৪৮.৪৮	১৬৪৭২.০০	১০০%	৮৪%	১০০%	৮৭%
কারিগরি প্রকল্প:	৩	১৩০০.০০	০.০০	১৩০০.০০	২৯৩.০০	১০৭৩.০০ (৮৩%)	০.০০	০.০০	১০৭৩.০০ (৮৩%)	২৯৩.০০ ০.০০	১০৭২.৬৬ (৮৩%)	০.০০	০.০০	১০৭২.৬৬ (৮৩%)	২৯২.৬৬ ০.০০	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	৮৩%	১০০%	৮৩%
মোট (PPWS&H) :	১৫	৭৪৮০৭.০০	২৯৯৭১.০০ (০.০০)	৪৪৮৩৬.০০	২৫৬৫৮.০০	৭০২৩২.৭৭ (৯৪%)	২৭৬২০.০০ (৯২%)	০.০০	৪২৬১২.৭৭ (৯৫%)	২৩৬৬১.৭৭ (৯২%)	৬৫০৮১.১৮ (৮৭%)	২৬৮০৭.৭৩ (৮৯%)	০.০০	৩৮২৭৩.৪৫ (৮৫%)	২১০২৭.৫৭ (৮২%)	২০৯০৪.৮০	১৬৭২৮.৩২	১০০%	৮৪%	১০০%	৮৭%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১৬৫৫৩.০০	৩৬৫০.০০ (৫০০.০০)	১২৯০৩.০০	১১৭০০.০০	১৫৭৬৯.০০ (৯৫%)	৩৬৫০.০০ (১০০%)	০.০০	১২১১৯.০০ (৯৪%)	১০৯১৬.০০ (৯৩%)	১৫০৬০.৭৪ (৯১%)	৩৫০৮.০৫ (৯৬%)	০.০০	১১৫৫২.৬৯ (৯০%)	১০৪১৫.৩৭ (৮৯%)	১৩১৬৮.০০	১২১৮৮.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯১%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৫	২০১১৬.০০	২০১১৬.০০	০.০০	০.০০	১৯৯১৬.০০ (৯৯%)	১৯৯১৬.০০ (৯৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৯৬১২.০৬ (৯৭%)	১৯৬১২.০৬ (৯৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৭%
সর্বমোট :	৮৮	৫৭৩৫১৮.০০	৪০৪৩৬৮.০০ (৫০০.০০)	১৬৯১৫০.০০	১৩৪৫৩০.০০	৫৫২৬৫৩.৫০ (৯৬%)	৩৯৪৫৪০.৪৫ (৯৮%)	০.০০	১৫৮১১৩.০৫ (৯৩%)	১২৬০৩৭.৯৮ (৯৪%)	৫২৫০৮২.৫৯ (৯২%)	৩৮৫৯১৮.৮০ (৯৫%)	০.০০	১৩৯১৬৩.৭৯ (৮২%)	৮৬৩৪৭.০৩ (৬৪%)	১০৪৮২৪.১০	১০২৭৫২.৬২	১০০%	৯৪%	১০০%	৯২%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৭	(১টি সবুজ পাতা বর্হিভূত প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৪৩																				
মোট প্রকল্প :	১৩৮																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.ম.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৪	২৬৪৫.০০	২৫০.০০	২৩৯৫.০০	২৩৯৫.০০	২৩২০.০০	২৫০.০০	২০৭০.০০	২০৭০.০০	২৩০৪.৫০	২৪০.০০	২০৬৪.৫০	২০৬৪.৫০	১৭৬৩.০০	২০৭০.০০	১০০%	৮৮%	১০০%	৮৭%	IFAD	
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯৪/২৫	২৫৫০.০০	২৫৫০.০০			২৫৫০.০০	২৫৫০.০০			২৫২০.০০	২৫২০.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%	Govt. of Japan & GoB	*প্রকল্পের মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৮.৬২ কোটি টাকা কামানো হয়েছে।
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) : (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৭২.০২	২৯৭২.০২					১০০%	১০০%	১০০%	৭৪%		*স্মারক নং-৯৮, তারিখঃ ২৮/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। *পুনঃউপযোজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। * স্মারক নং-৩৭০, তারিখঃ ০৩/০৬/০৩ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৭	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০			১৪৫০.০০	১৪৫০.০০			১৪৪২.০০	১৪৪২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ০.৫০ কোটি টাকা কামানো হয়েছে।
৫	৫০২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৮/ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/১৩)	অনু :	৯৪/২৮	৫০৪৫.০০	৯০৩.০০	৪১৪২.০০	৪১৩০.০০	৪৬৯০.০০	৯০৩.০০	৩৭৮৭.০০	২৯০০.০০	৪৫০৭.০০	৭৫০.০০	৩৭৫৭.০০	২৯০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৬০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৯%	IFAD & Netherlands	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *পুনঃউপযোজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা কামানো হয়েছে।
৬	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৫৩৬৮৮/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯৪/২৯	৩১২৪০.০০	১১৯৪৮.০০	১৯২৯২.০০	১৮৬২৬.০০	২৮৩৯০.০০	১১৯৪৮.০০	১৬৪৪২.০০	১৫৭৯২.০০	২৮০১০.২৪	১১৭২০.০০	১৬২৯০.২৪	১৫৬৪০.২৪	১৫২০৯.৫২	১৫৭৯২.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯০%	ADB, DFID, KfW, GTZ	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৪/৩০	৫৮০৬.০০	১৯০০.০০	৩৯০৬.০০	০.০০	৫৮০৬.০০	১৯০০.০০	৩৯০৬.০০	৩০০০.০০	৫১৫৬.০০	১৮০৬.০০	৩৩৫০.০০	২৮৫৬.৫১	৩৯০৬.০০	৩৯০৬.০০	১০০%	৯০%	১০০%	৮৯%	DANIDA	
৮	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী- উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩১	৬০০০.০০	১৭০০.০০	৪৩০০.০০	৪২৯৫.০০	৪৭৩৪.২১	১৭০০.০০	৩০৩৪.২১	৩০৩৪.২১	৪৫৯৮.৬৬	১৫৬৫.০০	৩০৩৩.৬৬	৩০৩৩.৬৬	২০৯৮.৪৫	৩০৩৩.৯৭	১০০%	৭৮%	১০০%	৭৭%	IDB	
৯	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৭৬.০১	৩৯৭৬.০১					১০০%	১০০%	১০০%	৮৮%		*২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। *পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০	৮১১২-রুরাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯১১৮০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৬/৩৩	২৫৭৪৬.০০	২৫৭৪৬.০০			২৫৭৪৬.০০	২৫৭৪৬.০০			২৩৬০৭.৫০	২৩৬০৭.৫০					১০০%	৯২%	১০০%	৯২%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৪	২৭৮১.০০	২৭৮১.০০			২৪৯০.০০	২৪৯০.০০			২৪৭৮.৭৩	২৪৭৮.৭৩					১০০%	৯৯.৬৫%	১০০%	৯৯.১৫%		পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ২.৮১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১২	৮০৪৬-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৫	১৪৯৬.০০	১৪৯৬.০০			১৪৯৬.০০	১৪৯৬.০০			১২২৫.৪২	১২২৫.৪২					১০০%	৯০%	১০০%	৮২%		স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৪ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
১৩	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৬/৩৬	৩৮০৯.০০	৩৮০৯.০০			৩৮০৯.০০	৩৮০৯.০০			৩৭৩৮.২৫	৩৭৩৮.২৫					১০০%	৯৯.৫%	১০০%	৯৮%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৭	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪১১২.০০	৪১১২.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৯১%		স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৫	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৩৮	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৮০.০০	২৪৮০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৬	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৩৯	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৮৯২.৭২	৩৮৯২.৭২					১০০%	৯৯.৮১%	১০০%	৯৯.৮১%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯৮/৪০	৪২৩৭.০০	৪২৩৭.০০			৪২৩৬.৪৫	৪২৩৬.৪৫			৩৭২৮.৩৩	৩৭২৮.৩৩					১০০%	৮৭%	১০০%	৮৮%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ০.৬৩ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
১৮	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৮/৪১	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৮৮.১২	১৯৮৮.১২					১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৪১%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৯	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনু :	৯৮/৪২	৩০৬৩৬.০০	৬৬.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৬৩৬.০০	৬৬.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	২২৮২৭.৬৯	৪৮.৪৮	২২৭৭৯.২১	২২৭৭৯.২১	২৩৪৯৪.৮১	২২৮৮১.০৩	১০০%	৭৮%	১০০%	৭৫%	IDA	
২০	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। (১১৫১০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৩)	অনু :	৯৮/৪৩	৪৬৯৬.০০	৪৬৯৬.০০			৪৬৯৬.০০	৪৬৯৬.০০			৩৯৬৪.৭০	৩৯৬৪.৭০					১০০%	৯৫%	১০০%	৮৪%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ২০ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
২১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনু :	৯৮/৪৪	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৮০.৪০	৭৪৮০.৪০					১০০%	৯৯.৮৯%	১০০%	৯৯.৭৪%		*গত অর্থবছরের সম্পাদিত পূর্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। *২০ কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২৩/২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯৮/৪৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯২.৫৮	৫৯৯২.৫৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯২%		*০১/০৪/২০১৩ তারিখে প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৮/৪৬	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৭৩.৬১	৩৪৭৩.৬১					১০০%	৯০%	১০০%	৮৯%		স্মারক নং-৯৬, তারিখঃ ২৯/০৫/১৩ তারিখে ৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
২৪	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে জুন/২০১৩)	অনু :	১০০/৪৭	৫৪৪৫.০০	৫৪৪৫.০০			৪৫৪৫.০০	৪৫৪৫.০০			৪৫৪৭.১৮	৪৫৪৭.১৮					১০০%	৯৭%	১০০%	৮৪%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ২.৭৫ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। *উপযোজনের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ০৫/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৮০ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	১০০/৪৮	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৭৩.৮০	৭৪৭৩.৮০					১০০%	৯৯.৭৫%	১০০%	৯৯.৬৫%		২০ কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২৬	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০০/৪৯	১৪৩৯২৮.০০	১৪৩৯২৮.০০			১৪৩৯২৮.০০	#####			১৪৩৯১৩.০০	১৪৩৯১৩.০০					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		
২৭	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	১০০/৫০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩০৬৫.০০	৩০৬৫.০০					১০০%	৯২%	১০০%	৮৮%		PSC সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।। সে অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।
২৮	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৫১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৯৯৮০.৬০	১৯৯৮০.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%		
২৯	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে৩১/১২/১৩)	অনুঃ	১০০/৫২	৩৫০০০.০০	৫২৫০.০০	২৯৭৫০.০০	২৯১৫০.০০	৩১৯৬২.৭৭	৫২৫০.০০	২৬৭১২.৭৭	২৬১৫০.০০	৩১৮২৩.৭২	৫১১০.৯৫	২৬৭১২.৭৭	২৬১৫.০০	১৮৭৬২.২৮	২১৬৩১.০৭	১০০%	৯৮%	১০০%	৯১%	JICA	* উপযোজনের স্মারক নং-২৭৩, তারিখঃ ২৫/০৪/১৩ মাধ্যমে মগবাজার মৌচাক ফ্লাইওভার প্রকল্প হতে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩০	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫৩	২৭২৭.০০	২৭২৭.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৩৫২.৬৯	২৩৫২.৬৯					১০০%	৮৭%	১০০%	৮৬%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ২.২৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩১	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫৪	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৩৪৫.০০	৫৩৪৫.০০					১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৯৭.১৮%		*১০ কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩২	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০২/৫৫	২৯৫৩.০০	২৯৫৩.০০			২৯৫৩.০০	২৯৫৩.০০			২৯৪৮.১৪	২৯৪৮.১৪					১০০%	৯৯.৮৪%	১০০%	৯৯.৮৪%		*স্মারক নং-৩১৫, তারিখঃ ০৭/০৫/১৩ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। *পুনঃউপযোজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ৪ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৪৭ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০/জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০২/৫৬	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০			৫৬০০.০০	৫৬০০.০০			৫৫৩২.২১	৫৫৩২.২১					১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৮৩.৮২%		*স্মারক নং-১৯, তারিখঃ ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা পুনঃউপযোগ্যতার মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে। *স্মারক নং-৯৬, তারিখঃ ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
৩৪	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহা-স- তারাম (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৬৩/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	১০২/৫৭	৪৪৫.০০	৪৪৫.০০			৪৪৫.০০	৪৪৫.০০			৪৪৪.৬১	৪৪৪.৬১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯১%		জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ণায়িত।
৩৫	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৫৮	৭২.০০	৭২.০০			৬১.৫০	৬১.৫০			৫৭.৬৪	৫৭.৬৪					১০০%	০%	১০০%	৮০%		স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৩.২৮ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
৩৬	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জি.সি- নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৭/জুলাই/১০ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	১০২/৫৯	৪৫৮.০০	৪৫৮.০০			৪৫৮.০০	৪৫৮.০০			৪৫৮.০০	৪৫৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ১৩৪ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৩৭	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগাঁ ভায়া বটতলী জি.সি-গাবতলী জি.সি (৫৪ ০০- ৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	১০২/৬০	৩১৭.০০	৩১৭.০০			৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩১৬.৫৫	৩১৬.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৮	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০২/৬১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৮৫.০৩	১৯৮৫.০৩					১০০%	১০০%	১০০%	৭৯%		*প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। *স্মারক নং-৯৯, তারিখঃ ২৮/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
৩৯	৫০১২-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে ২১০৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬২	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৮৩.০০	১৯৮৩.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%		
৪০	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৩	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১১৭৬.২০	১১৭৬.২০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪১	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৬৪	৫০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	২৬৫০.০০	৪৮৬৫.৩০	২০০০.০০	২৮৬৫.৩০	২৬৫০.০০	৩৭৫৭.০৬	১৮৮৩.১১	১৮৭৩.৯৫	১৬৫৮.৬৫	১৭০৫.২৪	৮৬০.২৩	১০০%	৮৬%	১০০%	৭৫%	ADB KFW JFPR	
৪২	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৪/৬৫	২৫৮০.০০	২৫৮০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৬৯.০২	২৪৬৯.০২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬%		উপযোজনের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ০৫/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৩	৫৮৩০-ভোলা বাসষ্টান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩৩/জুলাই/১০ হতে মে/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৬	১৮৫.০০	১৮৫.০০			১৮৫.০০	১৮৫.০০			৩৫.২৮	৩৫.২৮					১০০%	৯০%	১০০%	১৯%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৬৮ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে। *পুনঃউপযোজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৬৫ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৪৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৭	১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৪১.৫৬	১৪৪১.৫৬					১০০%	৯৮%	১০০%	৮৫%		স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৮	৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৩৪৫.৬৫	৩৪৫.৬৫					১০০%	৮৮%	১০০%	৮৬%		
৪৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পলী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০৪/৬৯	৭৮০০.০০	৭৮০০.০০			৭৮০০.০০	৭৮০০.০০			৭৭১৫.০০	৭৭১৫.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%		
৪৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯৫.০০	৫৯৯৫.০০					১০০%	৯৯.৯৪%	১০০%	৯৯.৯২%		
৪৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৫০.২৬	১০৫০.২৬					১০০%	৯০%	১০০%	৮১%		
৪৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৪/৭২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৫১.৬৩	২৪৫১.৬৩					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৩	১৯২৪৪.০০	১০৫৪৪.০০	৮৭০০.০০ (৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১৯২৪৪.০০	১০৫৪৪.০০	৮৭০০.০০ (২২৫০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১৭৯৫৬.৩০	৯৮৩৬.৩০	৮১২০.০০ (২৮০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				১০০%	৯৩%	১০০%	৯৩%	WFP	
	নতুন প্রকল্পঃ																						
৫১	5056-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaiandah, Chittagong and Magura district শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।(১৮৬/জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৪	১৮৬.০০	১৮৬.০০			১৮৬.০০	১৮৬.০০			৭২.০০	৭২.০০					১০০%	৬০%	১০০%	৩৯%		* স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১২/০৯/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫২	5052-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District, Bangladesh. (১৬০/জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৫	১৬০.০০	১৬০.০০			৮০.০০	৮০.০০			৭০.০০	৭০.০০					১০০%	৫৫%	১০০%	৪৪%		* ২৯/০৪/২০১২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে।
৫৩	5053-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh. (১৯৮/জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৬	১৯৮.০০	১৯৮.০০			৯৯.০০	৯৯.০০			৮৫.১০	৮৫.১০					১০০%	৫০%	১০০%	৪৩%		*স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৩/০৫/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৪	5049-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (Three) Nos. Large Bridges in Naogaon & Manikgonj District, Bangladesh. (১৩৮/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৭	১৩০.০০	১৩০.০০			১০৩.৫০	১০৩.৫০			৬৩.০০	৬৩.০০					১০০%	৭৩%	১০০%	৪৮%		* স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রাণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * All Contract Agreement Completed.
৫৫	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	১০৮/৭৮	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪০.০০	৪০.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৮০%		প্রকল্পটির মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব নেয়া হয়েছে।
৫৬	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জুলাই/২০১২ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৮/৭৯	২২৪৬.০০	২৪০.০০	২০০৬.০০	২০০৬.০০	২২৪৬.০০	২৪০.০০	২০০৬.০০	২০০৬.০০	৯৪১.২৩	১৪৮.২৬	৭৯২.৯৭	৭৯২.৯৭			১০০%	৬০%	১০০%	৪২%	IFAD STF	

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৭	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	অনু ঃ	১০৮/৮০	৪২৯৮.০০	১০১০.০০	৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০	৩৫৮৮.০০	৩০০.০০	৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০	৮৩৮.৭০	২৭৫.৩৫	৫৬৩.৩৫	৫৬৩.৩৫			১০০%	২৫%	১০০%	২০%	IDA	পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখ ঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
৫৮	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু ঃ	১০৮/৮১	১৬২.০০	১০০.০০	৬২.০০	৬২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬২.০০	৬২.০০	১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	
৫৯	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু ঃ	১০৮/৮২	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	১০%	১০০%	০%		* ০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। * পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখ ঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৪৯ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৬০	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৩)	অনু ঃ	১০৮/৮৩	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		* ২২/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৪৯ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৬১	5066-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges in Nageswari Upazila in Kurigram District of Bangladesh. (৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু ঃ	১০৮/৮৪	৪৪.০০	৪৪.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		* ০১/০৪/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। * চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৪৪ লক্ষ টাকা ছাড়ের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৬২	5067-Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 160m. on Kalghar Bazar-Razarkul UP Road at Ch.1+500 km over Bakkhali River under Ramu Upazila, District: Cox'xBazar and 1 Important large Bridge in Nabi Nagar Upazila, District: B-Baria. (৮৪/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু ঃ	১১০/৮৫	৪২.০০	৪২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		* ০৩/০৪/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। * চলতি অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৪২.০০ টাকা ব্যয় করা সম্ভব নয়। বিধায় উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ পুনঃউপযোগ্যতার মাধ্যমে উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘসেতু নির্মাণ প্রকল্পের স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬৩	৫০৬৮-রংপুর বিভাগের অন্তর্গত ৬টি নদীর উপর ৬টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৬৪/অক্টোবর/২০১২ হতে ৩০/০৬/১৩)	অনু ঃ	১১০/৮৬	১৬৪.০০	১৬৪.০০			১২৩.০০	১২৩.০০			১২২.৯৭	১২২.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৭৫%		* জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ২৯/১২/২০১২ইং তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৪	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১১০/৮৭	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	২০%	১০০%	০%		*২৮/০২/২০১৩ইং তারিখে পিইসি কর্তৃক অনুমোদিত। * অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে অতিসত্তর পাওয়া যাবে।
৬৫	Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৭১০/৪৮	১৯.০০	১৯.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	JICA	*০৫/০৩/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। *পুনঃউপযোজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
মোট (১-৬৪) :				৪৬২০৪২.০০	৩৫০৬৩১.০০ (০.০০)	১১১৪১১.০০	৯৭১৭২.০০	৪৪৬৭৩৫.৭৩	৩৪৩৩৫৪.৪৫ (০.০০)	১০৩৩৮১.২৮	৯১৪৬০.২১	৪২৫৩২৮.৬১	৩৩৫৯৯০.৯৬ (০.০০)	৮৯৩৩৭.৬৫	৫৪৯০৪.০৯	৭০৭৫১.৩০	৭৩৮৩৬.৩০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯২%		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৬৬	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৮৫.০০	৩৪৮৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৭%		
৬৭	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৩২.২০	৩৪৩২.২০					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৮%		
৬৮	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৩৩	১৫২৮২.০০	৩১১.০০	১৪৯৭১.০০	০.০০	১৫২৮২.০০	৩১১.০০	১৪৯৭১.০০		১৪৫২৩.০০	২৭০.০০	১৪২৫৩.০০				১০০%	৯৮%	১০০%	৯৫%	UNDP & DFID	
৬৯	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩৪	২৩৮৪০.০০	৪০২০.০০	১৯৮২০.০০	১৮১২০.০০	২৩৮৪০.০০	৪০২০.০০	১৯৮২০.০০	১৮১২০.০০	২০৯৬৯.৩০	৩৭২০.৫৬	১৭২৪৮.৭৪	১৬১৬৫.৪১	১৮৪৮৬.৭৫	১৪৮৩২.৩২	১০০%	৯৩%	১০০%	৮৮%	ADB, KfW & GTZ	
৭০	৫৭৭০-বিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩৫	৭৬৫.০০	৭৬৫.০০			৭৬৫.০০	৭৬৫.০০			৫৩৭.০০	৫৩৭.০০					১০০%	৭১%	১০০%	৭০%		বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি হস্তান্তরে বিলম্বের কারণে ফ্লাইওভারের কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে বিধায় ভৌত কাজের অগ্রগতি কম হয়েছে।
৭১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৮৮/৩৬	৩৫৭৫.০০	৩৫৭৫.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৭৩.১০	২৯৭৩.১০					১০০%	১০০%	১০০%	৮৩%		৫.৭৫ কোটি টাকা উপযোগনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্মারক নং ৩৪, তারিখঃ ২৬/০৫/১৩
৭২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩৭	৬৬০১.০০	৬৬০১.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৮৯.৫৪	৪৯৮৯.৫৪					১০০%	৭৬%	১০০%	৭৬%		*স্মারক নং-৯৭ তারিখঃ ২৮/৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। * স্মারক নং৩০, তারিখঃ ১৬/০৫/১৩ এর উপযোগনের মাধ্যমে শ্যামা সুন্দরী খাল থেকে ১১.০১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৩	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মোঁচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৯০/৩৮	৫৪২৫.০০	২৪২৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩২৫৩.৭৭	২২৫০.০০	১০০৩.৭৭	১০০৩.৭৭	৩২৫৩.৭৭	২২৫০.০০	১০০৩.৭৭	১০০৩.৭৭	১৫২৫.৮২	১০০৩.৭৭	১০০%	৮১%	১০০%	৬০%	SFD & OFID	*স্মারক নং ৩৪, তারিখঃ ২৬/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫.৭৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে কমানো হয়েছে। * উপযোজনের স্মারক নং-২৭৩, তারিখঃ ২৫/০৪/১৩ মাধ্যমে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ৩০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।
৭৪	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২৪৮৫/মার্চ/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৯	৮৮৪.০০	৮৮৪.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*স্মারক নং-৩৫৬, তারিখঃ ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। *স্মারক নং৩০, তারিখঃ ১৬/০৫/১৩ এর উপযোজনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ১১.০১ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।
৭৫	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৯০/৪০	৭৫০০.০০	১৭৫৫.০০	৫৭৪৫.০০	৪২৪৫.০০	৭৫০০.০০	১৭৫৫.০০	৫৭৪৫.০০	৪২৪৫.০০	৬৩২৭.৫১	১৬৩২.২৩	৪৬৯৫.২৮	৩৫৬৫.৭৩	৬৩৫.৯১	৬৩৫.৯১	১০০%	১০%	১০০%	৮৪%	ADB	
৭৬	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	২৯০/৪১	২২০০.০০	২২০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০			২১৯৯.৭০	২১৯৯.৭০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির জন্য ১৮/০৪/২০১৩ইং তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৭৭	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৪২	৪৩৫.০০	৪৩৫.০০			৪৩৫.০০	৪৩৫.০০			৪৩৪.৪০	৪৩৪.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
	উপ-মোট (৬৬-৭৭)ঃ			৭৩৫০৭.০০	২৯৯৭১.০০ (০.০০)	৪৩৫৩৬.০০	২৫৩৬৫.০০	৬৯১৫৯.৭৭	২৭৬২০.০০ (০.০০)	৪১৫৩৯.৭৭	২৩৩৬৮.৭৭	৬৪০০৮.৫২	২৬৮০৭.৭৩ (০.০০)	৩৭২০০.৭৯	২০৭৩৪.৯১	২০৬৪৮.৪৮	১৬৪৭২.০০	১০০%	৮৪%	১০০%	৮৭%		
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৪																							
৭৮	5029-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৫২০/৪	২৯৩.০০	০.০০	২৯৩.০০	২৯৩.০০	২৯৩.০০	০.০০	২৯৩.০০	২৯৩.০০	২৯২.৬৬	০.০০	২৯২.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%	IDA	ডিসেম্বর/২০১২ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৭৯	5810-"Capacity Development Technical Assistance for Strengthening the Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/১১ হতে আগস্ট/১৩)	অনুঃ	৫২২/৫	২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	২৫১.০০		২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	২৫১.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮০	5059-Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Development Project. (৮৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/১৩)	অনু : ৪	৫২২/৬	৭৫৬.০০		৭৫৬.০০	০.০০	৫২৯.০০		৫২৯.০০		৫২৯.০০	০.০০	৫২৯.০০				১০০%	৭০%	১০০%	৭০%	ADB	
	উপ-মোট (৭৮-৮০) :			১৩০০.০০	০.০০ (০.০০)	১৩০০.০০	২৯৩.০০	১০৭৩.০০	০.০০ (০.০০)	১০৭৩.০০	২৯৩.০০	১০৭২.৬৬	০.০০ (০.০০)	১০৭২.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	৮৩%	১০০%	৮৩%		
	উপ-মোট (৬৯-৮০) :			৭৪৮০৭.০০	২৯৯৭১.০০ (০.০০)	৪৪৮৩৬.০০	২৫৬৫৮.০০	৭০২৩২.৭৭	২৭৬২০.০০ (০.০০)	৪২৬১২.৭৭	২৩৬৬১.৭৭	৬৫০৮১.১৮	২৬৮০৭.৭৩ (০.০০)	৩৮২৭৩.৪৫	২১০২৭.৫৭	২০৯০৪.৮০	১৬৭২৮.৩২	১০০%	৮৪%	১০০%	৮৭%		
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)				১৩০০.০০																			
৮১	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৫/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	৭৬/১৩৮	৮৫০০.০০	১৫০০.০০	৭০০০.০০	৬৪০০.০০	৮৫০০.০০	১৫০০.০০	৭০০০.০০	৬৪০০.০০	৭৯১৩.৪২	১৪০৮.০৫	৬৫০৫.৩৭	৫৯০৫.৩৭	৮৬৫৮.০০	৭৬৭৮.০০	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৩%	JBIC, JICA	প্রকল্পের মেয়াদ পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ১৭/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৮২	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৭৮/১৩৯	৭৬৫০.০০	২১৫০.০০ (৫০০.০০)	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৬৮৬৬.০০	২১৫০.০০ (৫০০.০০)	৪৭১৬.০০	৪৫১৬.০০	৬৮১০.০০	২১০০.০০ (৫০০.০০)	৪৭১০.০০	৪৫১০.০০	৪৫১০.০০	৪৫১০.০০	১০০%	৯৪%	১০০%	৮৯%	ADB, IFAD	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪																							
৮৩	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৪	৪৭৮/২২	৪০৩.০০	০.০০	৪০৩.০০	০.০০	৪০৩.০০	০.০০	৪০৩.০০	০.০০	৩৩৭.৩২	০.০০	৩৩৭.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৪%	১০০%	৮৪%	JICA	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০১/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
মোট (কৃষি) (৮১-৮৩) :				১৬৫৫৩.০০	৩৬৫০.০০ (৫০০.০০)	১২৯০৩.০০	১১৭০০.০০	১৫৭৬৯.০০	৩৬৫০.০০ (৫০০.০০)	১২১১৯.০০	১০৯১৬.০০	১৫০৬০.৭৪	৩৫০৮.০৫ (৫০০.০০)	১১৫৫২.৬৯	১০৪১৫.৩৭	১৩১৬৮.০০	১২১৮৮.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯১%		
সেক্টর ৪ পরিবহন																							
৮৪	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	২৩৬/১৫৩	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৪২.৮২	৪৪৪২.৮২					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৫%		*২৪/০৪/২০১৩ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। *অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৮৫	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	২৩৬/১৫৪	৫১৬৫.০০	৫১৬৫.০০			৫১৬৫.০০	৫১৬৫.০০			৫১৪৮.৮৯	৫১৪৮.৮৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৯%		*৭ কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য গত *২৪/০৪/২০১৩ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৮৬	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু : ৪	২৩৬/১৫৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৫২.৯৪	৬৯৫২.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে ২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
	নতুন প্রকল্প :																							
৮৭	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (২২৫৬৮/১৯৯৯-০০ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২৩৬/১৫৬	৫৪৭.০০	৫৪৭.০০			৫৪৭.০০	৫৪৭.০০				৩৯৩.৫০	৩৯৩.৫০					১০০%	৮৮%	১০০%	৭২%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *১৩/১১/২০১২ইং তারিখে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
	জেডিসিএফ সহায়তাপুষ্টি																							
৮৮	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৭৩৮৫/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৬০৪/৪	২৭০৪.০০	২৭০৪.০০			২৭০৪.০০	২৭০৪.০০				২৬৭৩.৯১	২৬৭৩.৯১					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%	JDCF	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পরিবহণ) (৮৪-৮৮) :				২০১১৬.০০	২০১১৬.০০	০.০০	০.০০	১৯৯১৬.০০	১৯৯১৬.০০	০.০০	০.০০	১৯৬১২.০৬	১৯৬১২.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৭%			
মোট (১-৮৮) :				৫৭৩৫১৮.০০	৪০৪৩৬৮.০০ (৫০০.০০)	১৬৯১৫০.০০	১৩৪৫৩০.০০	৫৫২৬৫৩.৫০	৩৯৪৫৪০.৪৫ (৫০০.০০)	১৫৮১১৩.০৫	১২৬০৩৭.৯৮	৫২৫০৮২.৫৯	৩৮৫৯১৮.৮০ (৫০০.০০)	১৩৯১৬৩.৭৯	৮৬৩৪৭.০৩	১০৪৮২৪.১০	১০২৭৫২.৬২	১০০%	৯৪%	১০০%	৯২%			

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৯	বরিশাল বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৬৮০/৮৮																			GOB	০৪/০৬/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।
৯০	রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৪	৬৮০/৮৯																			GOB	*২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনঃগঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। * ৩০/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পটি পর্যালোচিত হয়ে অগ্রাধিকার ক্রম ২ থেকে ১ এ উন্নীত করা হয়েছে।
৯১	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ষ্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু : ৪	৬৮০/৯০																				পুনর্গঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে আছে।
৯২	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু : ৪	৬৮০/৯১																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৩	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু : ৪	৬৮০/৯২																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৪	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বালিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু : ৪	৬৮০/৯৩																			GOB	২৩/০৯/২০১২ তারিখে সমীক্ষা প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৫	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন কালীগঞ্জা নদীর উপর পিবিএস-বিলনলাই-সিংহজুরী ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বাগিয়াবাঁধ সড়কের ২৮৫০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ সমীক্ষা এবং ঘিওর উপজেলাধীন চান্দারহাট নদীর উপর মানিক নগর জিসি ইটাপাড়া আরএইডি ভায়া আনন্দ বাজার সড়কে ২০০ মিটার চেইনেজে ২৮০ মিটার ব্রিজ সমীক্ষা প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১২ হতে এপ্রিল/২০১৩)	অনুঃ	৬৮০/৯৪																			GOB	১৩/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৬	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলা) ২য় পর্যায় (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৮০/৯৫																			GOB	* ২২/০১/২০১৩ তারিখ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৭	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৮০/৯৬																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৯৮	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বাগিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বাগিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৮০/৯৭																			GOB	০৩/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৯	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯.১৬/জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৬৮০/৯৮																			GOB	২৪/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১০০	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/৯৯																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০১	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/১০০																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০২	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বাগিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১০০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অননু ঃ	৬৮১/১০১																			GOB	২৪/০২/২০১৩ ইং তারিখে প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
১০৩	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননু ঃ	৬৮১/১০৩																			GOB	১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০/১০/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৫)	অননু ঃ	৬৮১/১০৪																			GOB	
১০৫	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বাঘিয়ার ও ঘাঘর নদীর ভাঙ্গন হতে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কমপেক্স সংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৫)	অননু ঃ	৬৮১/১০৫																			GOB	
১০৬	Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 27 (Twenty Seven) nos. Important Large Bridges in some selected districts.	অননু ঃ	৬৮১/১০৬																			GOB	*২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *টিএপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। *১৮/০২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমীক্ষা প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৭	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননু ঃ	৬৮১/১০৭																			GOB	১৯/১১/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭/০২/২০১৩ তারিখে অর্থায়ন ক্রম-৩ থেকে ১ এ উন্নীত করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৮	বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননু ঃ	৬৮১/১০৮																			GOB	ডিপিপি ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/১১/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৯	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলার এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠির মধ্যবর্তী কালিগংগা নদীর উপর চাঁদখালী-কলাখালী সড়কে ৭০০ মিঃ এবং টাংগাইল জেলার ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি।	অনুঃ	৬৮১/১০৯																			GOB	০১/০৪/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১১০	পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলাধীন জগন্নাথকাঠী-বৈঠাকাটা (চঃ৬০০০-১২৫০০০) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (মার্চ/১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১০																			GOB	* ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ২৩/০১/২০১৩ তারিখে অধাধিকার ক্রম-১ উন্নীত করা হয়েছে।
১১১	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১১																			GOB	* ২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ডিপিসি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১২	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/১১২																			GOB	০৭/১০/২০১২ তারিখে টিএসপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৩	ভগবানটীলা-কুচুড়িমুখ-নাইছড়ি-তাকজাছড়া এবংসাজেক-নিউলংকার-ওল্ডলংকার-হালিমপুর-মাঝিপাড়া-দোকানঘাট-হরিনা-খিকামুখ উপজেলা সড়ক নির্মাণ। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)	অননুঃ	৬৮১/১১৩																			GOB	
১১৪	ঠেগামুখ-বরকল-জুড়াছড়ি-বিলাইছড়ি-ফারুয়া-রাজস্থলী এবং থানছি-রিমাকরি-মদক-লিকরি উপজেলা সড়ক নির্মাণ (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)।	অননুঃ	৬৮১/১১৪																			GOB	
১১৫	মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৯৭মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/১১৫																			GOB	১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিসি ২৩/১০/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০১/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারন সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৬	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী-কুলারহাট-লালমনিরহাট সড়কে ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১৬																			GOB	১৯/১১/২০১২ তারিখে ডিপিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৭	ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসন্ধর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/১০/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১৭																			GOB	১৯/১১/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/০২/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৮	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৮১/১১৮																			GOB	১৩/১২/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২১/০১/২০১৩ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৯	রাজশাহী বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১৯																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
১২০	সিরাজগঞ্জ জেলার উলুপাড়া উপজেলাধীন ববহার ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর ২৬০ মিঃ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ।	অননুঃ	৬৮১/১২০																			GOB	ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে আছে।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২১	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৯৫/৪১০																			GOB	* ১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১২২	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননুঃ	৬৯৫/৪১১																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।
১২৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে ২০১৬ইং)	অননুঃ	৬৯৫/৪১২																			GOB	০১/০৪/২০১৩ তারিকে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১২৪	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project.	অননুঃ	৬৯৫/৪১৩																			GOB	*১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। * ০৪/১১/২০১২ তে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৪/১২/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২৫	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)।	অননুঃ	৬৯৫/৪১৪																			GOB	৩০/০১/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প।
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৬	সওজ হতে স্থানান্তরিত অবশিষ্ট ১৪১টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮৮/২৭০																			GOB	*২২/০২/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। *০৪/০৯/২০১২ তারিখে জনবল সংক্রান্ত মিটিং হয়েছে। *০৫/০৩/১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																						
	সেক্টর ৪ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১২৭	রুরাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননু ৪	৭১০/৪৯																			EU	*ইইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। *২৫/০৯/২০১২ তারিখে ডিপিপি ইইউ তে পাঠানো হয়েছে।
১২৮	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননু ৪	৭১০/৫০																			IDA	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌলিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOI I TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। EOI এর Short listing
১২৯	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননু ৪	৭১০/৫১																			SFD	*২৭/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। *বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন হতে ইআরডিতে পত্র দেয়া হয়েছে। * ইআরডি থেকে ২২/১০/২০১২ তারিখে এসএফডিকে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১৩০	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ৪	৭১০/৫২																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি’র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।
১৩১	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)	অননু ৪	৭১০/৫৩																			USAID, KfW	*ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে। * দাতা সংস্থার সহিত ১৪/০১/২০১৩ তারিখে সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩২	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননু ৪	৭১০/৫৪																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০২/২০১৩ থেকে ০৫/০৩/২০১৩ সময়কালে আইডিবি'র ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। * ২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এ্যাপ্রাইজাল মিশন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।
১৩৩	জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন ২০১৩)	অননু ৪	৭১১/৬৫																			DANIDA	দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক ১০ মিলিয়ন ডিকেকে সমপরিমান বাংলাদেশী ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির প্রতীক্ষিত প্রাপ্ত।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৩৪	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননু ৪	৭২১/১৯৪																			ADB	*ADB TA Expected in 2013. *Reconnaissance Mission ১০/১১/২০১২ তারিখে সফর করবে।
১৩৫	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট ডেভলপমেন্ট এসিসট্যান্স। PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা) (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু ৪	৬৮৮/২৫৬																			ADB	*Fact Finding Mission এ প্রস্তাবিত এবং মিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৪.১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্মতি দান। * ১৪/১১/২০১২ তারিখে এসপিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২৪/০২/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০৩/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩৬	Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for preparing Inclusive City Development Project (Rangpur, Comilla, Narayanganj and Gazipur City Corporation). (২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ৪	৭২২/১৯৬																			JICA	*জাইকা কর্তৃত্বক মিশন ০৩-১১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সফর করছেন। *০৪/১১/২০১২ তারিখে টিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০২/২০১৩ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে টিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। * জাইকা থেকে বৈদেশিক সাহায্য নিশ্চিত করে পত্র দিয়েছে।