

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পলী- উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৬৫	৪৬২৩৪২.০০	৩৫০৯৩১.০০	১১১৪১১.০০	১০১০৮৩.০০	৪৬১২৯৯.০৯	৩৫০৯১৫.২০	০.০০	১১০৩৮৩.৮৯	১০০০৫৭.৩৯	৪৫৬৬৬৪.১৭	৩৫০২৮২.৩৫	০.০০	১০৬৩৮১.৮২	৯৬২০৮.২৬	৮৯৯০৯.৭২	৮৯৪০৫.৭৬	১০০%	৯৯.৪২%	১০০%	৯৮.৭৭%		
মোট (RD & I) :	৬৫	৪৬২৩৪২.০০	৩৫০৯৩১.০০	১১১৪১১.০০	১০১০৮৩.০০	৪৬১২৯৯.০৯	৩৫০৯১৫.২০	০.০০	১১০৩৮৩.৮৯	১০০০৫৭.৩৯	৪৫৬৬৬৪.১৭	৩৫০২৮২.৩৫	০.০০	১০৬৩৮১.৮২	৯৬২০৮.২৬	৮৯৯০৯.৭২	৮৯৪০৫.৭৬	১০০%	৯৯.৪২%	১০০%	৯৮.৭৭%		
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১২	৭৩৫০৭.০০	২৯৯৭১.০০	৪৩৫৩৬.০০	২৫৩৬৫.০০	৭২৫০৭.০০	২৯৯৭১.০০	০.০০	৪২৫৩৬.০০	২৪৩৬৫.০০	৭২৪০৯.২১	২৯৮৭৩.২১	০.০০	৪২৫৩৬.০০	২৪৩৬৫.০০	২৯৩৬৮.৩৪	১৯৭৪৬.৮৮	১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৮.৫১%		
কারিগরি প্রকল্প:	৩	১৩০০.০০	০.০০	১৩০০.০০	২৯৩.০০	১৩০০.০০	০.০০	০.০০	১৩০০.০০	২৯৩.০০	১২৯৯.৬৬	০.০০	০.০০	১২৯৯.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		
মোট (PPWS&H) :	১৫	৭৪৮০৭.০০	২৯৯৭১.০০	৪৪৮৩৬.০০	২৫৬৫৮.০০	৭৩৮০৭.০০	২৯৯৭১.০০	০.০০	৪৩৮৩৬.০০	২৪৬৫৮.০০	৭৩৭০৮.৮৭	২৯৮৭৩.২১	০.০০	৪৩৮৩৫.৬৬	২৪৬৫৭.৬৬	২৯৬২৪.৬৬	২০০০৩.২০	১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৮.৫৩%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১৬৫৫৩.০০	৩৬৫০.০০	১২৯০৩.০০	১১৭০০.০০	১৬৫৫৩.০০	৩৬৫০.০০	০.০০	১২৯০৩.০০	১১৭০০.০০	১৬৫৩৪.৩৩	৩৬৩১.৪৭	০.০০	১২৯০২.৮৬	১০৬৯৯.৮৬	১৩৯৫৮.০০	১৩৪৭৮.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৫	২০১১৬.০০	২০১১৬.০০	০.০০	০.০০	২০১১৫.৫০	২০১১৫.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	২০০৮৪.৪৬	২০০৮৪.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%		
সর্বমোট :	৮৮	৫৭৩৮১৮.০০	৪০৪৬৬৮.০০	১৬৯১৫০.০০	১৩৮৪৪১.০০	৫৭১৭৭৪.৫৯	৪০৪৬৫১.৭০	০.০০	১৬৭১২২.৮৯	১৩৬৪১৫.৩৯	৫৬৬৯৯১.৮৪	৪০৩৮৭১.৫০	০.০০	১৬৩১২০.৩৪	১৩১৫৬৫.৭৮	১৩৩৪৯২.৩৮	১২২৮৮৬.৯৬	১০০%	৯৯.৫৩%	১০০%	৯৯%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৬	(১টি সবুজ পাতা বহির্ভূত প্রকল্প)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৪৩																						
মোট প্রকল্প :	১৩৭																						

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৪	২৬৪৫.০০	২৫০.০০	২৩৯৫.০০	২৩৯৫.০০	২৬৪৫.০০	২৫০.০০	২৩৯৫.০০	২৩৯৫.০০	২৬৪৫.০০	২৫০.০০	২৩৯৫.০০	২৩৯৫.০০	২১০০.০০	২৩৯৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	IFAD	
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯৪/২৫	২৫৫০.০০	২৫৫০.০০			২৫৫০.০০	২৫৫০.০০			২৫৪৮.৮৭	২৫৪৮.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	Govt. of Japan & GoB	*প্রকল্পের মেয়াদ ছয় মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৮.৬২ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) : (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৯২.৭৬	৩৯৯২.৭৬					১০০%	৯৯.৮২%	১০০%	৯৯.৮২%		*স্মারক নং-৯৮, তারিখঃ ২৮/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। *পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখ : ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। * স্মারক নং-৩৭০, তারিখঃ ০৩/০৬/০৩ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৭	১৪৫০.০০	১৪৫০.০০			১৪৫০.০০	১৪৫০.০০			১৪৪৭.২৫	১৪৪৭.২৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮১%		স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ০.৫০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
৫	৫০২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৮/ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/১৩)	অনু :	৯৪/২৮	৫০৪৫.০০	৯০৩.০০	৪১৪২.০০	৪১৩০.০০	৫০৪০.০০	৯০৩.০০	৪১৩৭.০০	৪১২৬.৫০	৪৯৪৫.১০	৮৯৫.৬৩	৪০৪৯.৪৭	৪০৩৮.৯৭	৪০৩৮.৯৭	৪০৩৮.৯৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.০২%	IFAD & Netherlands	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। *পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখ : ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৫ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৬	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৫৩৬৮৮/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯৪/২৯	৩১২৪০.০০	১১৯৪৮.০০	১৯২৯২.০০	১৮৬২৬.০০	৩০৭৩৫.৭০	১১৯৪৮.০০	১৮৭৮৭.৭০	১৮১২১.৭০	৩০৭৩৪.৮০	১১৯৪৮.০০	১৮৭৮৬.৮০	১৮১২০.৮০	১৭৬৮৬.৫৬	১৮১২১.৭০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৩৮%	ADB, DFID, KfW, GTZ	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৬০৭০-কৃষিকাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৪/৩০	৫৮০৬.০০	১৯০০.০০	৩৯০৬.০০	৩৯০৬.০০	৫৮০৬.০০	১৯০০.০০	৩৯০৬.০০	৩৯০৬.০০	৫৭৫৮.২১	১৮৫৪.৩৬	৩৯০৩.৮৫	৩৯০৩.৮৫	৩৯০৬.০০	৩৯০৬.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১৮%	DANIDA	
৮	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী- উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩১	৬০০০.০০	১৭০০.০০	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০	৫৫৩৬.৩২	১৭০০.০০	৩৮৩৬.৩২	৩৮৩৬.৩২	৫৫৩৩.০৯	১৬৯৭.০৯	৩৮৩৬.০০	৩৮৩৬.০০	২৫৮৫.৫৭	৩৮৩৬.০৯	১০০%	৯৫.১৬%	১০০%	৯২.২২%	IDB	
৯	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৮৮.৫৫	৪৪৮৮.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৫%		*২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। *পুনঃউপযোগ্যজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০	৮১১২-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯১১৮০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৬/৩৩	২৫৭৪৬.০০	২৫৭৪৬.০০			২৫৭৪৬.০০	২৫৭৪৬.০০			২৫৭৩৩.৪৯	২৫৭৩৩.৪৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১১	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৩৪	২৭৮১.০০	২৭৮১.০০			২৭৭১.০০	২৭৭১.০০			২৭৬৬.৪৫	২৭৬৬.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.১৫%		পুনঃউপযোগ্যজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ২.৮১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১২	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৫	১৪৯৬.০০	১৪৯৬.০০			১৪৯৬.০০	১৪৯৬.০০			১৪৯২.৬৪	১৪৯২.৬৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%		স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৪ লক্ষ টাকা কামানো হয়েছে।
১৩	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৬/৩৬	৩৮০৯.০০	৩৮০৯.০০			৩৮০৯.০০	৩৮০৯.০০			৩৮০৯.০০	৩৮০৯.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৪	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৭	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৮২.৮০	৪৪৮২.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬২%		স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৫	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৩৮	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯১.৩৮	২৪৯১.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৬%		প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৬	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৩৯	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৮৯৯.৯৮	৩৮৯৯.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৯৮/৪০	৯৮/৪০	৪২৩৭.০০	৪২৩৭.০০			৪২৩৬.৪৫	৪২৩৬.৪৫			৪২৩১.৫৭	৪২৩১.৫৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ০.৬৩ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
১৮	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৯৮/৪১	৯৮/৪১	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৫.৪০	১৯৯৫.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৭%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৯	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনু : ৯৮/৪২	৯৮/৪২	৩০৬৩৬.০০	৬৬.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৬৩৬.০০	৬৬.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	২৭৬৪৮.৯৪	৫৮.০৩	২৭৫৯০.৯১	২৭৫৯০.৯১	২৯৬৫৯.৭২	২৯১৮৫.২৭	১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯০.২৫%	IDA	
২০	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। (১১৫১০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৩)	অনু : ৯৮/৪৩	৯৮/৪৩	৪৬৯৬.০০	৪৬৯৬.০০			৪৬৯৬.০০	৪৬৯৬.০০			৪৬৯২.৩১	৪৬৯২.৩১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ২০ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
২১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনু : ৯৮/৪৪	৯৮/৪৪	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৯৯.৮২	৭৪৯৯.৮২					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*গত অর্থবছরের সম্পাদিত পূর্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। *২০ কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৯৮/৪৫	৯৮/৪৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৯৭.৬০	৬৪৯৭.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		*০১/০৪/২০১৩ তারিখে প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৯৮/৪৬	৯৮/৪৬	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৮৮৩.০৫	৩৮৮৩.০৫					১০০%	৯৯.৫৭%	১০০%	৯৯.৫৭%		*স্মারক নং-৯৬, তারিখঃ ২৯/০৫/১৩ তারিখে ৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
২৪	৫৫৬০-সেভু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে জুন/২০১৩)	অনু : ১০০/৪৭	১০০/৪৭	৫৪৪৫.০০	৫৪৪৫.০০			৫৪৪৫.০০	৫৪৪৫.০০			৫৪৪০.৮২	৫৪৪০.৮২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ২.৭৫ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। *উপযোজনের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ০৫/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৮০ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৪৮	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৮২.৭৭	৭৪৮২.৭৭					১০০%	৯৯.৮১%	১০০%	৯৯.৭৭%		২০ কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২৬	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০০/৪৯	১৪৩৯২৮.০০	১৪৩৯২৮.০০			১৪৩৯২৮.০০	#####			১৪৩৯২৭.৫৪	#####					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
২৭	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯৯.০৫	৩৪৯৯.০৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		PSC সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।। সে অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।
২৮	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৫১	২০০৪১.০০	২০০৪১.০০			২০০৪১.০০	২০০৪১.০০			২০০৪০.৯০	২০০৪০.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		৪১ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বাড়ানো হয়েছে।
২৯	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে৩১/১২/১৩)	অনুঃ	১০০/৫২	৩৫০০০.০০	৫২৫০.০০	২৯৭৫০.০০	২৯১৫০.০০	৩৫০০০.০০	৫২৫০.০০	২৯৭৫০.০০	২৯১৫০.০০	৩৪৯৪৩.০০	৫১৯৩.০০	২৯৭৫০.০০	২৯১৫০.০০	২৮১৬৫.৬৬	২৬২৭৭.৯১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%	JICA	* উপযোজনের স্মারক নং-২৭৩, তারিখঃ ২৫/০৪/১৩ মাধ্যমে মগবাজার মৌচাক ব্লাইওভার প্রকল্প হতে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩০	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫৩	২৭২৭.০০	২৭২৭.০০			২৭২৭.০০	২৭২৭.০০			২৭২৬.৭৫	২৭২৬.৭৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ২.২৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩১	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫৪	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৯৯.৬১	৫৪৯৯.৬১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*১০ কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩২	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০২/৫৫	২৯৫৩.০০	২৯৫৩.০০			২৯৫৩.০০	২৯৫৩.০০			২৯৫১.৯১	২৯৫১.৯১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		*স্মারক নং-৩১৫, তারিখঃ ০৭/০৫/১৩ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। *পুনঃউপযোজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৪৭ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৬৩৯০০/জুলাই/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০২/৫৬	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০			৬৬০০.০০	৬৬০০.০০			৬৫৯৭.০১	৬৫৯৭.০১					১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৯.৯৫%		*স্মারক নং-১৯, তারিখঃ ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা পুনঃউপযোগ্যতার মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে। *স্মারক নং-৯৬, তারিখঃ ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
৩৪	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহাঙ্গা-তারাম (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৬৩/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	১০২/৫৭	৪৪৫.০০	৪৪৫.০০			৪৪৫.০০	৪৪৫.০০			৪৪৪.২৬	৪৪৪.২৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৫	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৫৮	৭২.০০	৭২.০০			৭২.০০	৭২.০০			৬৬.৫০	৬৬.৫০					১০০%	৯২.৩৬%	১০০%	৯২.৩৬%		*স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৩.২৮ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
৩৬	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাটী জি.সি.নগরী ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৭/জুলাই/১০ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	১০২/৫৯	৪৫৮.০০	৪৫৮.০০			৪৫৮.০০	৪৫৮.০০			৪৫৮.০০	৪৫৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ১৩৪ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৩৭	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জি.সি.-গাবতলী জি.সি (৫ঃ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	১০২/৬০	৩১৭.০০	৩১৭.০০			৩১৭.০০	৩১৭.০০			৩১৬.৪৬	৩১৬.৪৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%		ডিসেম্বর/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৮	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০২/৬১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৮.৩৭	২৪৯৮.৩৭					১০০%	৯৯.৯৩%	১০০%	৯৯.৯৩%		*প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। *স্মারক নং-৯৯, তারিখঃ ২৮/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
৩৯	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে ২১০৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬২	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৬.৮৭	১৯৯৬.৮৭					১০০%	৯৯.৮৪%	১০০%	৯৯.৮৪%		
৪০	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৩	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১১৯৭.৪০	১১৯৭.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪১	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৬৪	৫০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	২৬৫০.০০	৫০০০.০০	২০০০.০০	৩০০০.০০	২৬৫০.০০	৪৯৭৯.৯৭	১৯৮০.১২	২৯৯৯.৮৫	২৬৪৯.৮৫	১৭০৫.২৪	১৫৮২.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬০%	ADB KFW JFPR	
৪২	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৪/৬৫	২৫৮০.০০	২৫৮০.০০			২৫৮০.০০	২৫৮০.০০			২৫৭২.৮১	২৫৭২.৮১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭২%		উপযোজনের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ০৫/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৩	৫৮৩০-ভোলা বাসষ্ট্যান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩৩/জুলাই/১১ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৬	১৮৫.০০	১৮৫.০০			১৮৫.০০	১৮৫.০০			১৭৯.০০	১৭৯.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৭৬%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৬৮ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে। *পুনঃউপযোজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৬৫ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৪৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৭	১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৬৮৮.০৪	১৬৮৮.০৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩০%		স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৮	৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৩৯৯.৯৯	৩৯৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৪৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০৪/৬৯	৭৮০০.০০	৭৮০০.০০			৭৮০০.০০	৭৮০০.০০			৭৭৭৫.৭১	৭৭৭৫.৭১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৯%		
৪৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭০	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৪৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭১	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৩০০.০০	১৩০০.০০			১২৭০.৫২	১২৭০.৫২					১০০%	৯৭.৭৩%	১০০%	৯৭.৭৩%		
৪৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৪/৭২	২৮০০.০০	২৮০০.০০			২৮০০.০০	২৮০০.০০			২৭৬৫.৫৬	২৭৬৫.৫৬					১০০%	৯৮.৭৭%	১০০%	৯৮.৭৭%		স্মারক নং-৬৭১, তারিখঃ ১০/০৬/২০১৩ মোতাবেক ৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো-দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা,হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৩	১৯২৪৪.০০	১০৫৪৪.০০	৮৭০০.০০ (৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১৯২৪৪.০০	১০৫৪৪.০০	৮৭০০.০০ (৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১৮৮৭৭.২২	১০৩৩০.১৬	৮৫৪৭.০৬ (২৯৪৭২ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.০৯%	WFP	* WFP থেকে ২৯.৪৭২ মেঃ টন খাদ্যশস্য দেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী জিওবি টাকা খরচ হয়েছে।
	নতুন প্রকল্পঃ																						
৫১	5056-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaiandah, Chittagong and Magura district শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।(১৮৬/জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৪	১৮৬.০০	১৮৬.০০			১৮৬.০০	১৮৬.০০			১৮৬.০০	১৮৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। * স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১২/০৯/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।
৫২	5052-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District, Bangladesh. (১৬০/জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৫	১৬০.০০	১৬০.০০			১৬০.০০	১৬০.০০			১৬০.০০	১৬০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। * ২৯/০৪/২০১২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে।
৫৩	5053-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh. (১৯৮/জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৬	১৯৮.০০	১৯৮.০০			১৯৮.০০	১৯৮.০০			১৯৮.০০	১৯৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৩/০৫/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। *জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫৪	5049-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (Three) Nos. Large Bridges in Naogaon & Manikgonj District, Bangladesh. (১৩৮/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৭	১৩০.০০	১৩০.০০			১৩০.০০	১৩০.০০			১২৬.০৭	১২৬.০৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৯৮%		* স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। *জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। * All Contract Agreement Completed. *স্মারক নং-১৯, তারিখঃ ২৯/০৫/২০১৩ ইং তারিখের মাধ্যমে ৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫৫	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	১০৮/৭৮	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		প্রকল্পটির মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব নেয়া হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৬	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জুলাই/২০১২ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৮/৭৯	২২৪৬.০০	২৪০.০০	২০০৬.০০	২০০৬.০০	২১৯১.৮৭	২৪০.০০	১৯৫১.৮৭	১৯৫১.৮৭	২১৯১.৮০	২৪০.০০	১৯৫১.৮০	১৯৫১.৮০			১০০%	৯৯.০০%	১০০%	৯৭.৫৯%	IFAD STF	ডলার ও ইউরোর দরপতনের ফলে ২০০৬.০০ লক্ষ টাকা হইতে ৫৪.১৩ লক্ষ টাকা কম পাওয়া গেছে অর্থাৎ প্রকল্প সাহায্য মোট ২০০৬.০০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১৯৫১.৮৭ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে যা ইতোমধ্যে ব্যয় হয়েছে।
৫৭	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	অনুঃ	১০৮/৮০	৪২৯৮.০০	১০১০.০০	৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০	৪২৯৮.০০	১০১০.০০	৩২৮৮.০০	৩২৮৮.০০	৩৫০৮.০৩	৯৯৮.৯৫	২৫০৯.০৮	২৫০৯.০৮			১০০%	৮৩.০০%	১০০%	৮১.৬২%	IDA	পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
৫৮	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৮/৮১	১৬২.০০	১০০.০০	৬২.০০	৬২.০০	১৬২.০০	১০০.০০	৬২.০০	৬২.০০	১৫৮.৫৯	৯৬.৫৯	৬২.০০	৬২.০০	৬২.০০	৬২.০০	১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৭.৯০%	ADB	
৫৯	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০৮/৮২	১.০০	১.০০			০.৭৫	০.৭৫			০.৭৫	০.৭৫					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭৫.০০%		* ০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। *পুনঃউপযোগ্যতার স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ৪৯ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে।
৬০	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৮/৮৩	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			১.০০	১.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*২২/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * স্মারক নং-১৯, তারিখঃ২২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৪৯ লক্ষ টাকা কামানো হয়েছে।
৬১	5066-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges in Nageswari Upazila in Kurigram District of Bangladesh. (৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	১০৮/৮৪	৪৪.০০	৪৪.০০			৪৪.০০	৪৪.০০			৪৪.০০	৪৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*০১/০৪/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। *চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৪৪ লক্ষ টাকা ছাড়ের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৬২	5067-Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 160m. on Kalghar Bazar-Razarkul UP Road at Ch.1+500 km over Bakkhali River under Ramu Upazila, District: Cox'xBazar and 1 Important large Bridge in Nabi Nagar Upazila, District: B-Baria.	অনুঃ	১১০/৮৫	১.০০	১.০০			০.৭৫	০.৭৫			০.৭৫	০.৭৫					১০০%	১০০%	১০০%	৭৫.০০%		*০৩/০৪/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত। *৪১ লক্ষ টাকা উপযোগ্যতার মাধ্যমে কমানো হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৬৩	৫০৬৮-রংপুর বিভাগের অন্তর্গত ৬টি নদীর উপর ৬টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৬৪/অক্টোবর/২০১২ হতে ৩০/০৬/১৩)	অনুঃ	১১০/৮৬	১৬৪.০০	১৬৪.০০			১৬৪.০০	১৬৪.০০			১৬০.৮৬	১৬০.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.০৯%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। *২৯/১২/২০১২ইং তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬৪	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১১০/৮৭	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*২৮/০২/২০১৩ইং তারিখে পিইসি কর্তৃক অনুমোদিত। * অর্থ অবমুক্তির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে অতিসত্তর পাওয়া যাবে।	
৬৫	Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/২০১২-১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৭১০/৪৮	১৯.০০	১৯.০০			১৪.২৫	১৪.২৫			১৪.২২	১৪.২২					১০০%	১০০%	১০০%	৭৪.৮৪%	JICA	*০৫/০৩/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। *পুনঃউপযোজনের স্মারক নং-২৬, তারিখঃ ০৩/০৬/১৩ এর মাধ্যমে ১৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।	
মোট (১-৬৫) :						৪৬২৩৪২.০০	৩৫০৯৩১.০০ (০.০০)	১১১৪১১.০০	১০১০৮৩.০০	৪৬১২৯৯.০৯	৩৫০৯১৫.২০ (০.০০)	১১০৩৮৩.৮৯	১০০০৫৭.৩৯	৪৫৬৬৬৪.১৭	৩৫০২৮২.৩৫ (০.০০)	১০৬৩৮১.৮২	৯৬২০৮.২৬	৮৯৯০৯.৭২	৮৯৪০৫.৭৬	১০০%	৯৯.৪২%	১০০%	৯৮.৭৭%	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গ্রহায়ণ																								
৬৬	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯৯.৭২	৩৪৯৯.৭২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			
৬৭	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৭৯.৬০	৩৪৭৯.৬০					১০০%	৯৯.৪২%	১০০%	৯৯.৪২%			
৬৮	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৩৩	১৫২৮২.০০	৩১১.০০	১৪৯৭১.০০		১৫২৮২.০০	৩১১.০০	১৪৯৭১.০০		১৫২৩৭.৮০	২৬৬.৮০	১৪৯৭১.০০				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭১%	UNDP & DFID		
৬৯	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩৪	২৩৮৪০.০০	৪০২০.০০	১৯৮২০.০০	১৮১২০.০০	২৩৮৪০.০০	৪০২০.০০	১৯৮২০.০০	১৮১২০.০০	২৩৮৩৭.৮০	৪০১৭.৮০	১৯৮২০.০০	১৮১২০.০০	২৩৭৭৩.৬১	১৭১১০.৯৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB, KfW & GTZ		
৭০	৫৭৭০-ঝিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রাঙে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩৫	৭৬৫.০০	৭৬৫.০০			৭৬৫.০০	৭৬৫.০০			৭৫৬.৮০	৭৫৬.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৯৩%			
৭১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৮৮/৩৬	৩৫৭৫.০০	৩৫৭৫.০০			৩৫৭৫.০০	৩৫৭৫.০০			৩৫৭৪.৫০	৩৫৭৪.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		৫.৭৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্মারক নং ৩৪, তারিখঃ ২৬/০৫/১৩	
৭২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/৩৭	৬৬০১.০০	৬৬০১.০০			৬৬০১.০০	৬৬০১.০০			৬৫৯১.২০	৬৫৯১.২০					১০০%	৯৯.৮৫%	১০০%	৯৯.৮৫%		*স্মারক নং-৯৭ তারিখঃ ২৮/৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। * স্মারক নং৩০, তারিখঃ ১৬/০৫/১৩ এর উপযোজনের মাধ্যমে শ্যামা সুন্দরী খাল থেকে ১১.০১ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৩	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মোচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৯০/৩৮	৫৪২৫.০০	২৪২৫.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৪২৫.০০	২৪২৫.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৪৪২৫.০০	২৪২৫.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৪৯৫৮.৮২	২০০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮১.৫৭%	SFD & OFID	*স্মারক নং ৩৪, তারিখঃ ২৬/০৫/১৩ এর মাধ্যমে ৫.৭৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে কমানো হয়েছে। * উপযোজনের স্মারক নং-২৭৩, তারিখঃ ২৫/০৪/১৩ মাধ্যমে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ৩০ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।
৭৪	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২৪৮৫/মার্চ ১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৯	৮৮৪.০০	৮৮৪.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*স্মারক নং-৩৫৬, তারিখঃ ২৯/০৫/১৩ এর মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। *স্মারক নং৩০, তারিখঃ ১৬/০৫/১৩ এর উপযোজনের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ১১.০১ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে।
৭৫	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৯০/৪০	৭৫০০.০০	১৭৫৫.০০	৫৭৪৫.০০	৪২৪৫.০০	৭৫০০.০০	১৭৫৫.০০	৫৭৪৫.০০	৪২৪৫.০০	৭৪৮৮.৪১	১৭৪৩.৪১	৫৭৪৫.০০	৪২৪৫.০০	৬৩৫.৯১	৬৩৫.৯১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%	ADB	
৭৬	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	২৯০/৪১	২২০০.০০	২২০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০			২১৯৯.৯৮	২১৯৯.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির জন্য ১৮/০৪/২০১৩ইং তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৭৭	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৪২	৪৩৫.০০	৪৩৫.০০			৪৩৫.০০	৪৩৫.০০			৪৩৪.৪০	৪৩৪.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%		
	উপ-মোট (৬৬-৭৭)ঃ			৭৩৫০৭.০০	২৯৯৭১.০০ (০.০০)	৪৩৫৩৬.০০	২৫৩৬৫.০০	৭২৫০৭.০০	২৯৯৭১.০০ (০.০০)	৪২৫৩৬.০০	২৪৩৬৫.০০	৭২৪০৯.২১	২৯৮৭৩.২১ (০.০০)	৪২৫৩৬.০০	২৪৩৬৫.০০	২৯৩৬৮.৩৪	১৯৭৪৬.৮৮	১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৮.৫১%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
৭৮	5029-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৫২০/৪	২৯৩.০০		২৯৩.০০	২৯৩.০০	২৯৩.০০		২৯৩.০০	২৯৩.০০	২৯২.৬৬		২৯২.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%	IDA	ডিসেম্বর/২০১২ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৭৯	5810-"Capacity Development Technical Assistance for Strengthening the Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৫২২/৫	২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	২৫১.০০		২৫১.০০		২৫১.০০		২৫১.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮০	5059-Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Development Project. (৮৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে জুন/১৩)	অনু : ৪	৫২২/৬	৭৫৬.০০		৭৫৬.০০		৭৫৬.০০		৭৫৬.০০		৭৫৬.০০		৭৫৬.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	
	উপ-মোট (৭৮-৮০) :			১৩০০.০০	০.০০ (০.০০)	১৩০০.০০	২৯৩.০০	১৩০০.০০	০.০০ (০.০০)	১৩০০.০০	২৯৩.০০	১২৯৯.৬৬	০.০০ (০.০০)	১২৯৯.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		
	উপ-মোট (৬৬-৮০) :			৭৪৮০৭.০০	২৯৯৭১.০০ (০.০০)	৪৪৮৩৬.০০	২৫৬৫৮.০০	৭৩৮০৭.০০	২৯৯৭১.০০ (০.০০)	৪৩৮৩৬.০০	২৪৬৫৮.০০	৭৩৭০৮.৮৭ (০.০০)	২৯৮৭৩.২১ (০.০০)	৪৩৮৩৫.৬৬	২৪৬৫৭.৬৬	২৯৬২৪.৬৬	২০০০৩.২০	১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৮.৫৩%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
৮১	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৫/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	৭৬/১৩৮	৮৫০০.০০	১৫০০.০০	৭০০০.০০	৬৪০০.০০	৮৫০০.০০	১৫০০.০০	৭০০০.০০	৬৪০০.০০	৮৪৮৮.৩৩	১৪৮৮.৪৭	৬৯৯৯.৮৬	৫৩৯৯.৮৬	৮৬৫৮.০০	৮১৭৮.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%	JBIC, JICA	প্রকল্পের মেয়াদ পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি'র উপর ১৭/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৮২	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৭৮/১৩৯	৭৬৫০.০০	২১৫০.০০ (৫০০.০০)	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৭৬৫০.০০	২১৫০.০০ (৫০০.০০)	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৭৬৪৩.০০	২১৪৩.০০ (৫০০.০০)	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯১%	ADB, IFAD	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৮৩	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৪	৪৭৮/২২	৪০৩.০০		৪০৩.০০		৪০৩.০০		৪০৩.০০		৪০৩.০০		৪০৩.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০১/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত।
মোট (কৃষি) (৮১-৮৩) :				১৬৫৫৩.০০	৩৬৫০.০০ (৫০০.০০)	১২৯০৩.০০	১১৭০০.০০	১৬৫৫৩.০০	৩৬৫০.০০ (৫০০.০০)	১২৯০৩.০০	১১৭০০.০০	১৬৫৩৪.৩৩	৩৬৩১.৪৭ (৫০০.০০)	১২৯০২.৮৬	১০৬৯৯.৮৬	১৩৯৫৮.০০	১৩৪৭৮.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		
সেক্টর : পরিবহন																							
৮৪	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	২৩৬/১৫৩	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০			৪৭০০.০০	৪৭০০.০০			৪৬৯৭.৬১	৪৬৯৭.৬১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		*২৪/০৪/২০১৩ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। *অতিরিক্ত ২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
৮৫	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	২৩৬/১৫৪	৫১৬৫.০০	৫১৬৫.০০			৫১৬৪.৫০	৫১৬৪.৫০			৫১৬৪.৪৭	৫১৬৪.৪৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*৭ কোটি টাকা পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য গত *২৪/০৪/২০১৩ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৮৬	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু : ৪	২৩৬/১৫৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-৮২, তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৩ এর মাধ্যমে ২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	নতুন প্রকল্প :																						
৮৭	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (২২৫৬৮/১৯৯৯-০০ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২৩৬/১৫৬	৫৪৭.০০	৫৪৭.০০			৫৪৭.০০	৫৪৭.০০			৫৪৭.০০	৫৪৭.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। *১৩/১১/২০১২ইং তারিখে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
	জেডিসিএফ সহায়তাপুষ্টি																						
৮৮	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার- দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৭৩৮৫/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৬০৪/৪	২৭০৪.০০	২৭০৪.০০			২৭০৪.০০	২৭০৪.০০			২৬৭৫.৩৮	২৬৭৫.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৯৪%	JDCF	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে। *২৮৬২৩২০.৪২ টাকা অব্যয়িত।
মোট (পরিবহণ) (৮৪-৮৮) :				২০১১৬.০০	২০১১৬.০০	০.০০	০.০০	২০১১৫.৫০	২০১১৫.৫০	০.০০	০.০০	২০০৮৪.৪৬	২০০৮৪.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%		
মোট (১-৮৮) :				৫৭৩৮১৮.০০	৪০৪৬৬৮.০০ (৫০০.০০)	১৬৯১৫০.০০	১৩৮৪৪১.০০	৫৭১৭৭৪.৫৯	৪০৪৬৫১.৭০ (৫০০.০০)	১৬৭১২২.৮৯	১৩৬৪১৫.৩৯	৫৬৬৯৯১.৮৪	৪০৩৮৭১.৫০ (৫০০.০০)	১৬৩১২০.৩৪	১৩১৫৬৫.৭৮	১৩৩৪৯২.৩৮	১২২৮৮৬.৯৬	১০০%	৯৯.৫৩%	১০০%	৯৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৯	বরিশাল বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৬৮০/৮৮																			GOB	০৪/০৬/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।
৯০	রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৪	৬৮০/৮৯																			GOB	*২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনঃগঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। * ৩০/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পটি পর্যালোচিত হয়ে অগ্রাধিকার ক্রম ২ থেকে ১ এ উন্নীত করা হয়েছে।
৯১	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু : ৪	৬৮০/৯০																				পুনর্গঠিত টিপিপি পানিং কমিশনে আছে।
৯২	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু : ৪	৬৮০/৯১																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৩	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু : ৪	৬৮০/৯২																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৪	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বালিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু : ৪	৬৮০/৯৩																			GOB	২৩/০৯/২০১২ তারিখে সমীক্ষা প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৫	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলাধীন কালীগঙ্গা নদীর উপর পিবিএস-বিলনলাই-সিংহেজুরী ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বাগিয়াবাঁধ সড়কের ২৮৫০ মিটার ব্রিজ নির্মাণ সমীক্ষা এবং ঘিওর উপজেলাধীন চান্দারহাট নদীর উপর মানিক নগর জিসি ইটাপাড়া আরএইডি ভায়া আনন্দ বাজার সড়কে ২০০ মিটার চেইনেজে ২৮০ মিটার ব্রিজ সমীক্ষা প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১২ হতে এপ্রিল/২০১৩)	অনুঃ	৬৮০/৯৪																			GOB	১৩/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৬	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলা) ২য় পর্যায় (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৮০/৯৫																			GOB	* ২২/০১/২০১৩ তারিখ ভিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৭	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৮০/৯৬																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৯৮	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বাগিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বাগিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৮০/৯৭																			GOB	০৩/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৯	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯.১৬/জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৬৮০/৯৮																			GOB	২৪/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১০০	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/৯৯																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০১	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/১০০																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০২	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বাগিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১০০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অননু ঃ	৬৮১/১০১																			GOB	২৪/০২/২০১৩ ইং তারিখে প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।
১০৩	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননু ঃ	৬৮১/১০৩																			GOB	১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০/১০/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় খালঘাট হতে নলিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৫)	অননু ঃ	৬৮১/১০৪																			GOB	
১০৫	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় বাঘিয়ার ও ঘাঘর নদীর ভাঙ্গন হতে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কমপেক্স সংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৩ হতে জুন ২০১৫)	অননু ঃ	৬৮১/১০৫																			GOB	
১০৬	Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 27 (Twenty Seven) nos. Important Large Bridges in some selected districts.	অননু ঃ	৬৮১/১০৬																			GOB	*২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *টিএপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। *১৮/০২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমীক্ষা প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৭	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননু ঃ	৬৮১/১০৭																			GOB	১৯/১১/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৭/০২/২০১৩ তারিখে অগ্রাধিকার ক্রম-৩ থেকে ১ এ উন্নীত করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৮	বৃহত্তর কুমিল্লা-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননু ঃ	৬৮১/১০৮																			GOB	ডিপিপি ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/১১/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৯	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলার এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠির মধ্যবর্তী কালিগংগা নদীর উপর চাঁদখালী-কলাখালী সড়কে ৭০০ মিঃ এবং টাংগাইল জেলার ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডি।	অনুঃ	৬৮১/১০৯																			GOB	০১/০৪/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১১০	পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলাধীন জগন্নাথকাঠী-বৈঠাকাটা (৫৪৬০০০-১২৫০০০) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(মার্চ/১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১০																			GOB	* ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২৩/০১/২০১৩ তারিখে অগ্রাধিকার ক্রম-১ উন্নীত করা হয়েছে।
১১১	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১১																			GOB	* ২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১২	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/১১২																			GOB	০৭/১০/২০১২ তারিখে টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৩	ভগবানটীলা-কচুছড়িমুখ-নাইছড়ি- তাকজাছড়া এবংসাজেক-নিউলংকার- ওল্ডলংকার-হালিমপুর-মাঝিপাড়া- দোকানঘাট-হরিনা-খিকামুখ উপজেলা সড়ক নির্মাণ। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)	অননুঃ	৬৮১/১১৩																			GOB	
১১৪	ঠেগামুখ-বরকল-জুড়াছড়ি-বিলাইছড়ি- ফারুয়া-রাজস্থলী এবং থানছি-রিমাকরি- মদক-লিকরি উপজেলা সড়ক নির্মাণ (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)।	অননুঃ	৬৮১/১১৪																			GOB	
১১৫	মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৯৭মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮১/১১৫																			GOB	১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভা সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩/১০/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ০১/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৬	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী-কুলারহাট- লালমনিরহাট সড়কে ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১৬																			GOB	১৯/১১/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৭	ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসঙ্কর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/১০/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১৭																			GOB	১৯/১১/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/০২/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৮	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৮১/১১৮																			GOB	১৩/১২/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ২১/০১/২০১৩ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৯	রাজশাহী বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৮১/১১৯																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
১২০	সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন ববছর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর ২৬০ মিঃ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ।	অননুঃ	৬৮১/১২০																			GOB	ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে আছে।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২১	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৯৫/৪১০																			GOB	* ১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১২২	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননুঃ	৬৯৫/৪১১																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।
১২৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে ২০১৬ইং)	অননুঃ	৬৯৫/৪১২																			GOB	০১/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১২৪	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project.	অননুঃ	৬৯৫/৪১৩																			GOB	*১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে। * ০৪/১১/২০১২ তে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৪/১২/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২৫	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)।	অননুঃ	৬৯৫/৪১৪																			GOB	৩০/০১/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প।
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																		ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৬	সওজ হতে স্থানান্তরিত অবশিষ্ট ১৪১টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৬৮৮/২৭০																			GOB	*২২/০২/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। *০৪/০৯/২০১২ তারিখে জনবল সংক্রান্ত মিটিং হয়েছে। *০৫/০৩/১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো-দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																						
	সেক্টর : পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১২৭	রুরাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননু : ৭১০/৪৯																				EU	০২/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১২৮	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননু : ৭১০/৫০																				IDA	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOI I TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। EOI এর Short listing
১২৯	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননু : ৭১০/৫১																				SFD	*২৭/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। *বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন হতে ইআরডিতে পত্র দেয়া হয়েছে। * ইআরডি থেকে ২২/১০/২০১২ তারিখে এসএফডিকে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১৩০	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৭১০/৫২																				IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।
১৩১	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)	অননু : ৭১০/৫৩																				USAID, KfW	*ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে। * দাতা সংস্থার সহিত ১৪/০১/২০১৩ তারিখে সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩২	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননু ঃ	৭১০/৫৪																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০২/২০১৩ থেকে ০৫/০৩/২০১৩ সময়কালে আইডিবি'র ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। * ২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এ্যাপ্রাইজাল মিশন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।
১৩৩	জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন ২০১৩)	অননু ঃ	৭১১/৬৫																			DANIDA	দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক ১০ মিলিয়ন ডিকেকে সমপরিমান বাংলাদেশী ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির প্রতীক্ষিত প্রাপ্ত।
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৩৪	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননু ঃ	৭২১/১৯৪																			ADB	*ADB TA Expected in 2013. *Reconnaissance Mission ১০/১১/২০১২ তারিখে সফর করবে।
১৩৫	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট ডেভলপমেন্ট এসিসট্যান্স। PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা) (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু ঃ	৬৮৮/২৫৬																			ADB	*Fact Finding Mission এ প্রস্তাবিত এবং মিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৪.১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্মতি দান। * ১৪/১১/২০১২ তারিখে এসপিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২৪/০২/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০৩/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত টিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩৬	Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for preparing Inclusive City Development Project (Rangpur, Comilla, Narayanganj and Gazipur City Corporation). (২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ঃ	৭২২/১৯৬																			JICA	*জাইকা কর্তৃক মিশন ০৩-১১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সফর করেছেন। *০৪/১১/২০১২ তারিখে টিপিপি পার্মিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০২/২০১৩ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে টিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। * জাইকা থেকে বৈদেশিক সাহায্য নিশ্চিত করে পত্র দিয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সবুজ পাতা বর্হিভূত																							
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৩৭	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী ২০১৩ হতে জানুয়ারী ২০১৫)	অনু ৪																				ADB	১২/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।