

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ নভেম্বর, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অব্যয়					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
																		ভৌত		আর্থিক			
																		লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি						
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৫৭	৪২৩০৯৮.০০	৩০১৯১১.০০ (১২৬০.০০)	১২১১৮৭.০০	১০৮২৩৭.০০	২৮৮২৮২.৯৩ (৬৮%)	২০৩১৫৪.২৫ (৬৭%)	০.০০	৮৫১২৮.৬৮ (৭০%)	৭৮১৮২.০৪ (৭২%)	২১৪৭৯৬.৭১ (৫১%)	১৮৬১৪৬.৪৪ (৬২%)	০.০০	২৮৬৫০.২৭ (২৪%)	২৫৪৮১.২০ (২৪%)	৩৩০৫৫.৯৪	২৭১২৬.৯৯	৪৮%	৫৮%	৪৭%	৫১%		
মোট (RD & I) ঃ	৫৭	৪২৩০৯৮.০০	৩০১৯১১.০০ (১২৬০.০০)	১২১১৮৭.০০	১০৮২৩৭.০০	২৮৮২৮২.৯৩ (৬৮%)	২০৩১৫৪.২৫ (৬৭%)	০.০০	৮৫১২৮.৬৮ (৭০%)	৭৮১৮২.০৪ (৭২%)	২১৪৭৯৬.৭১ (৫১%)	১৮৬১৪৬.৪৪ (৬২%)	০.০০	২৮৬৫০.২৭ (২৪%)	২৫৪৮১.২০ (২৪%)	৩৩০৫৫.৯৪	২৭১২৬.৯৯	৪৮%	৫৮%	৪৭%	৫১%		
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	১২	৭২০৯২.০০	২৬৫৭০.০০ (৯০০.০০)	৪৫৫২২.০০	৩৪৪৫০.০০	৪১১৫৪.৩০ (৫৭%)	১৪৬৪১.১৮ (৫৫%)	০.০০	২৬৫১৩.১২ (৫৮%)	২২৫৩০.১৮ (৬৫%)	২২৩৪৩.৯৮ (৩১%)	১১১১৮.৬২ (৪২%)	০.০০	১১২২৫.৩৬ (২৫%)	৭৩১৭.৩২ (২১%)	১১৮৪৭.৫৪	৬৫৬৩.৯০	৪৩%	৪০%	৪২%	৩১%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	৪	১৬৩৬.০০	১২০.০০ (০.০০)	১৫১৬.০০	০.০০	৬৬০.০০ (৪০%)	১০০.০০	০.০০	৫৬০.০০ (৩৭%)	০.০০	৬৬০.০০ (৪০%)	১০০.০০	০.০০	৫৬০.০০ (৩৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	৪৮%	৪০%	৪৮%	৪০%		
মোট (PPWS&H) ঃ	১৬	৭৩৭২৮.০০	২৬৬৯০.০০ (৯০০.০০)	৪৭০৩৮.০০	৩৪৪৫০.০০	৪১৮১৪.৩০ (৫৭%)	১৪৭৪১.১৮ (৫৫%)	০.০০	২৭০৭৩.১২ (৫৮%)	২২৫৩০.১৮ (৬৫%)	২৩০০৩.৯৮ (৩১%)	১১২১৮.৬২ (৪২%)	০.০০	১১৭৮৫.৩৬ (২৫%)	৭৩১৭.৩২ (২১%)	১১৮৪৭.৫৪	৬৫৬৩.৯০	৪৩%	৪০%	৪২%	৩১%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	১৫০০০.০০	৪০০০.০০	১১০০০.০০	১০২০০.০০	৬৫৩৪.০০ (৪৪%)	২০০০.০০ (৫০%)	০.০০	৪৫৩৪.০০ (৪১%)	৪২৪৪.০০ (৪২%)	৫৯০২.১৮ (৩৯%)	১৯২৮.৬৮ (৪৮%)	০.০০	৩৯৭৩.৫০ (৩৬%)	৩৬৮৩.৫০ (৩৬%)	৩৫৩৮.০০	৩৪৪৩.০০	৪৫%	৪৫%	৪২%	৩৯%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০	০.০০	২৫৩.৪০ (২৩%)	০.০০	০.০০	২৫৩.৪০ (৩২%)	০.০০	২৫৩.৪০ (২৩%)	০.০০	০.০০	২৫৩.৪০ (৩২%)	০.০০	০.০০	০.০০	৩১%	২৩%	৩১%	২৩%		
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	১৬১১৫.০০	৪৩১৫.০০ (৯০০.০০)	১১৮০০.০০	১০২০০.০০	৬৭৮৭.৪০ (৪২%)	২০০০.০০ (৪৬%)	০.০০	৪৭৮৭.৪০ (৪১%)	৪২৪৪.০০ (৪২%)	৬১৫৫.৫৮ (৩৮%)	১৯২৮.৬৮ (৪৫%)	০.০০	৪২২৬.৯০ (৩৬%)	৩৬৮৩.৫০ (৩৬%)	৩৫৩৮.০০	৩৪৪৩.০০	৪৪%	৪৩%	৪১%	৩৮%		
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	১৩৮০০.০০	১৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	৯৪২৫.০০ (৬৮%)	৯৪২৫.০০ (৬৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	৮৫৭৯.৪৫ (৬২%)	৮৫৭৯.৪৫ (৬২%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৬৬%	৫০%	৬২%		
সর্বমোট ঃ	৭৯	৫২৬৭৪১.০০	৩৪৬৭১৬.০০ (২১৬০.০০)	১৮০০২৫.০০	১৫২৮৮৭.০০	৩৪৬৩০৯.৬৩ (৬৬%)	২২৯৩২০.৪৩ (৬৬%)	০.০০	১১৬৯৮৯.২০ (৬৫%)	১০৪৯৫৬.২২ (৬৯%)	২৫২৫৩৫.৭২ (৪৮%)	২০৭৮৭৩.১৯ (৬০%)	০.০০	৪৪৬৬২.৫৩ (২৫%)	৩৬৪৮২.০২ (২৪%)	৪৮৪৪১.৪৮	৩৭১৩৩.৮৯	৪৭%	৫৫%	৪৬%	৪৮%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	১৫	(৪টি সবুজ পাতা বর্হিত)																					
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাতা)	৩৩																						
মোট প্রকল্প ঃ	১২৭																						

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
সেক্টর : পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯২/২৩	৮৮৬.০০	৭৪.০০	৮১২.০০	৮১২.০০	৩৯০.০০	৩৭.০০	৩৫৩.০০	৩৫৩.০০	৩৫৫.০০	২০.০০	৩৩৫.০০	৩৩৫.০০	৩৯৫.০০	৩৫৩.০০	৩২%	৪০%	৩০%	৪০%	IFAD	জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।(৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	৯২/২৪	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			৪৯৫.০০	৪৯৫.০০					৫২%	৮০%	৫২%	৪৫%	Govt. of Japan & GoB	ডিসেম্বর/২০১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৩	৬৫৭০-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) :৪(২য় খণ্ড) (১ম সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯২/২৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩১৪১.৮৫	৩১৪১.৮৫					৩৪%	৭৮%	৩৪%	৭০%				
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯২/২৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১০৩৫.০৮	১০৩৫.০৮					৫০%	৩৯%	৫০%	৩৫%				
৫	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯২/২৭	৩৯৯২.০০	৩৯৯২.০০			১৯৯৬.০০	১৯৯৬.০০			১১৭৫.০০	১১৭৫.০০					৫০%	৩৫%	৪১%	২৯%	DANIDA	জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী-উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৮	৫৯৪৪.০০	১৬৪৪.০০	৪৩০০.০০	৪২৮৩.০০	২০২৯.৭৯	৮২২.০০	১২০৭.৭৯	১২০৭.৭৯	১৭৮০.৫৩	৬৯২.৭৭	১০৮৭.৭৬	১০৮৭.৭৬	৮৩৭.৫২	১২০৭.৭৯	৫০%	৩৮%	৫০%	৩০%	IDB	ব্যয় এবং সময় বৃদ্ধিসহ সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।		
৭	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৪/২৯	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪১৬০.১৫	৪১৬০.১৫					৪২%	৬৫%	৪২%	৬৪%				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু- মো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৮	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৪/৩০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬০৬.২৫	২৬০৬.২৫			২৫৮৪.৫১	২৫৮৪.৫১					৫০%	৭৯%	৫০%	৭৪%										
৯	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫- ১৬)	অনু : ৪	৯৪/৩১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫২৩.৬৩	৫২৩.৬৩					৫০%	৩৫%	৫০%	২৬%										
১০	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সং)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৪	৯৪/৩২	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৩২২৮.৭২	৩২২৮.৭২					৫০%	৬৬%	৫০%	৫৯%		জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৪/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৮৫০.০০	১৮৫০.০০					৫০%	৪৮%	৫০%	৪৬%										
১২	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৪	৯৪/৩৪	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			৪২৭৫.০০	৪২৭৫.০০			৩৬৩৩.০৩	৩৬৩৩.০৩					৫০%	৭৭%	৫০%	৬৪%										
১৩	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৪	৯৪/৩৫	৫২৪৫.০০	৫২৪৫.০০			২৬২২.৫০	২৬২২.৫০			১১৬৬.৯০	১১৬৬.৯০					৫০%	৬৯%	৫০%	২২%		জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনু : ৪	৯৬/৩৬	৩৫০০০.০০	১০০.০০	৩৪৯০০.০০	৩৪৯০০.০০	৩৪৯৫০.০০	৫০.০০	৩৪৯০০.০০	৩৪৯০০.০০	৮৯৫৬.৮৮	৩০.৬২	৮৯২৬.২৬	৮৯২৬.২৬	১২৩৪১.৩৫	১২৭১১.৫২	৫০%	৩১%	৫০%	২৬%	IDA									
১৫	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনু : ৪	৯৬/৩৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৮২৩.৬৩	৪৮২৩.৬৩					৪৬%	৭৯%	৪৬%	৭৪%										
১৬	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৩৮	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০			৬৩১০.৪৬	৬৩১০.৪৬					৪৮%	৭৬%	৪৮%	৭৪%										

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১৭	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৯	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			২৬৭৫.০০	২৬৭৫.০০					৫০%	৪৫%	৫০%	৪১%		আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।								
১৮	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৪০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০			৫৬০০.৫০	৫৬০০.৫০					৫০%	৮১%	৪৫%	৭৫%										
১৯	৮২৪১-অধ্বাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৬/৪১	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০			৭৪৮৩৭.৫০	৭৪৮৩৭.৫০			৭৪৬০১.১৫	৭৪৬০১.১৫					৫০%	৮৬%	৫০%	৭৫%										
২০	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬.৩৪/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৪২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২১৫০.৯০	২১৫০.৯০					৪৯%	৫২%	৪৪%	৪৮%		ব্যয় ও সময় বৃদ্ধিসহ আরডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।								
২১	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			১৪৮৫৮.৫১	১৪৮৫৮.৫১					৪৮%	৭৭%	৪৫%	৭৪%										
২২	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৪	৩৭০০০.০০	৫৫০০.০০	৩১৫০০.০০	৩০৬১৫.০০	১৯৮৮০.৫২	৪১২৫.০০	১৫৭৫৫.৫২	১৫২৭৮.৭৫	১১৩৬৩.৮৫	২৪৭৯.২৭	৮৮৮৪.৫৮	৮৪০৭.৮১	১২১৭২.৭৪	৯১৬৮.৪৫	৪২%	৪৫%	৪১%	৩১%	JICA	২ বছর সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।								
২৩	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১৯৬৫.০০	১৯৬৫.০০			১৭১৫.২০	১৭১৫.২০					৫০%	৪৪%	৫০%	৪৩%										
২৪	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৮৫৬.৭৪	৪৮৫৬.৭৪					৫০%	৭৮%	৫০%	৭৫%										
২৫	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৬৩৮.৯৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৭	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩২৭২.৬১	৩২৭২.৬১					৪৯%	৮০%	৪৯%	৭৩%										

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
২৬	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৬৯৩০০/জুলাই/১০ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৮	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৬৯.৫০	৬৩৬৯.৫০			৬২০৮.৩২	৬২০৮.৩২					৫১%	৭৩%	৫১%	৭৩%										
২৭	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৮/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৮৬.৪১	৯৮৬.৪১					৪৩%	৪৯%	৪৩%	৪৯%		Site Office নির্মাণ এবং Subsoil investigation approach road নির্মাণ-Test pile এর কাজ বাস্তবায়নসহ mobilization এর কাজ চলমান। ১২/১১/২০১৩ তারিখে সংশোধিত এডিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।								
২৮	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাটী জিসি- নগুগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৭/জুলাই/১০ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৯৮/৫০	৩১৫.০০	৩১৫.০০			২৩৬.২৫	২৩৬.২৫			১০০.০০	১০০.০০					৫০%	৩৫%	৫০%	৩২%		জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
২৯	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৫১০০/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬২৫.০০	২৬২৫.০০			২৫৯৯.২৭	২৫৯৯.২৭					৭৫%	৫০%	৭৪%	৭৪%		Carried over scheme-এর বিল পরিশোধ করায় ভৌত অগ্রগতি আর্থিক অগ্রগতি হতে কম হয়েছে।								
৩০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৮৪৯৫.৩০/মার্চ ২০১১ হতে ২১০৪-১৫)	অনুঃ	১০০/৫২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৬৩.৭২	২৯৬৩.৭২					৬৩%	৮২%	৬৩%	৭৪%										
৩১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০০/৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪০৯.৫৫	১৪০৯.৫৫					৫০%	৫৪%	৫০%	৪৭%										
৩২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫৪	১২০০০.০০	৪০০০.০০	৮০০০.০০	৭৫০০.০০	১০০০০.০০	২০০০.০০	৮০০০.০০	৭৫০০.০০	২৯৩৩.৩১	১৮৫৬.২৮	১০৭৭.০৩	৯৯৪.৭৩	২১২৪.৭৭	৪৩৫.৬৫	৫০%	৩৫%	৫০%	২৪%	ADB KFW JFPR									
৩৩	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৫৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৮৭.৫৪	৩৬৮৭.৫৪					৫০%	৮০%	৫০%	৭৪%										
৩৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি- বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী- সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০০/৫৬	২০০০.০০	২০০০.০০			৯৭০.০০	৯৭০.০০			৯৪০.৯৫	৯৪০.৯৫					৫০%	৫৬%	৪০%	৪৭%		সময় বৃদ্ধিরকরণ পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।								

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৩৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায়ীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০০/৫৭	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫.২৬	৭৫.২৬					৫০%	২৩%	৫০%	৪%		প্রকল্প এলাকা চলন বিল অঞ্চলে হওয়ায় ভৌত অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি।		
৩৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৯২৭.০০	২৯২৭.০০					৫০%	৫৭%	৫০%	৪৯%				
৩৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৫৯	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৩১.৫০	৩৭৩১.৫০			৩৭২৯.৭৫	৩৭২৯.৭৫					৭৫%	৪৬%	৭৫%	৭৫%		গত অর্থবছরের বাস্তবায়িত কাজের বিল পরিশোধ করায় আর্থিক অগ্রগতি ভৌত অগ্রগতির চেয়ে বেশী হয়েছে।		
৩৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৬০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৪৮.৫৯	১৪৪৮.৫৯					৫০%	৫৫%	৫০%	৪৮%				
৩৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৬১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২৪২৭.১৪	২৪২৭.১৪					৪৯%	৫৪%	৪৯%	৪৯%				
৪০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০২/৬২	২০২০৯.০০	১১৫০৯.০০	৮৭০০.০০ (৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১০১০৪.৫০	৫৭৫৪.৫০	৪৩৫০.০০ (১৫০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		৫৩০০.৩৩	২৬৯০.৩৩	২৬১০.০০ (২৬১০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				৪১%	২১%	৪১%	২৬%	WFP			
৪১	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/১২ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০২/৬৩	৯০.০০	৯০.০০			২২.৫০	২২.৫০			০.৭০	০.৭০					৫০%	৩০%	৪৫%	১%		ডিসেম্বর/২০১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। বিআইটিএ হতে গত ০৭/১০/২০১৩ তারিখে Vertical & Horizontal Clearance পাওয়া গিয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে ব্রীজ ডিজাইনের কনসালট্যান্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।		
৪২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জুলাই/২০১২ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০২/৬৪	৯০০০.০০	২৪০০.০০	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	৪৪১৭.৫০	১২০০.০০	৩২১৭.৫০	৩২১৭.৫০	২৭৬৩.৪৫	৮০০.০০	১৯৬৩.৪৫	১৯৬৩.৪৫	১২১৩.৫৭	০.০০	৫০%	২০%	৫০%	৩১%	IFAD STF	প্রকল্প হাওড় এলাকায় অবস্থিত। উক্ত এলাকা বছরে আটমাস পানির নিচে থাকে। বর্তমানে কাজের অনুপযোগী হওয়ায় ভৌত কাজের অগ্রগতি কম। আগামী ডিসেম্বর হতে কাজের অগ্রগতি আশানুরূপ বৃদ্ধি পাবে।		
৪৩	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	অনুঃ	১০২/৬৫	২৩০০০.০০	৭৫০০.০০ (১০০০.০০)	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	১৮৭৫০.০০	৩২৫০.০০	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	৫৭৪৫.১৬	২১৪০.৯৭	৩৬০৪.১৯	৩৬০৪.১৯	৩৯৭০.৯৯	৩২৫০.৫৮	৪০%	৪২%	৩০%	২৫%	IDA			
৪৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০২/৬৬	৩০০০.০০	১০০০.০০	২০০০.০০	১৭০০.০০	৭২৫.০০	৫০০.০০	২২৫.০০	২২৫.০০	২৮৫.৩৭	১২৩.৩৭	১৬২.০০	১৬২.০০	০.০০	০.০০	৫০%	১০%	৪৫%	১০%	ADB	পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের পর গুর্ভকাজের দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু হবে। বর্তমানে পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে।		

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৪৫	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব- মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০২/৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৪৯.৭৫	৭৪৯.৭৫			০.২৫	০.২৫					৩৪%	২০%	৩৪%	০.০২%		১৪/০৮/১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় এবং প্রকল্প এলাকা জলমগ্ন থাকায় ভৌত অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি।								
৪৬	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০২/৬৮	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					১১%	৫%	১১%	০%		২৩/০৭/২০১৩ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। পাইলের কাজ চলছে।								
৪৭	5066-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges in Nageswari Upazila in Kurigram District of Bangladesh. (৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০৪/৬৯	৪৫.০০	৪৫.০০			২২.৫০	২২.৫০			২০.০০	২০.০০					৪০%	৪৭%	৪০%	৪৪%		*মার্চ/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * জুন/২০১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিকরণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।								
৪৮	5067-Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 160m. on Kalghar Bazar- Razarkul UP Road at Ch.1+500 km over Bakkhali River under Ramu Upazila, District: Cox'sBazar and 1 Important large Bridge in Nabi Nagar Upazila, District: B-Baria.	অনুঃ	১০৪/৭০	৮০.০০	৮০.০০			৪০.০০	৪০.০০			৩৬.০০	৩৬.০০					৫০%	৬৫%	৪০%	৪৫%		মে/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৪৯	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৪/৭১	৬০০.০০	৬০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৯৯.৭০	২৯৯.৭০					৪৫%	৫৯%	৪০%	৫০%										
৫০	Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/১৩ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৪/৭২	৩৮৪৮.০০	৮০০.০০ (২৬০.০০)	৩০৪৮.০০	৫০০.০০	২৭০.০০	২৭০.০০			১৭২.৮৬	১৭২.৮৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩২%	৭%	৩০%	৪%	JICA	কনসালট্যান্ট ফর্ম নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং পূর্তকাজের প্রাক্কলন প্রক্রিয়াধীন থাকায় অগ্রগতি কম হয়েছে।								
৫১	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাটোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	১০৪/৭৩	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০%	৫০%	০%	JICA									
৫২	Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Environmental Impact Assessment Study Preparation of Bidding Documents for Construction of 2 (two) nos important bridges in Ghior & Singair Upazila under Manikgonj District. (১০৭/০১/০১/১৩ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৪	১০৭.০০	১০৭.০০			৫৩.৫০	৫৩.৫০			৫৩.৩০	৫৩.৩০					৫০%	৭৩%	৫০%	৫০%	JICA	জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৩।

(শব্দ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৫৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Two) Nos. Large Bridges of Pirojpur & Tangail District. (১১০/০১/০২/২০১৩ হতে ৩০/১২/১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৫	১১০.০০	১১০.০০			৪৮.০০	৪৮.০০			৪৮.০০	৪৮.০০					৫৫%	৭০%	৫৫%	৪৪%	JICA	ডিসেম্বর/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫৪	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াছুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ শীর্ষক। (১৫৩৭/০১/০১/১৩ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	১০৬/৭৬	২০০.০০	২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			০.৫০	০.৫০					৪৩%	৮%	৪৩%	০.৩%	JICA	প্রকল্প এলাকা জলমগ্ন থাকায় আশানুরূপ অগ্রগতি হয় নাই। আসন্ন শুষ্ক মৌসুমে অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।		
৫৫	রুরাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (১১০২০০.০০/জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭)	অনুঃ	৭৪৮/৭৮	৬৩২৭.০০	৫০০.০০	৫৮২৭.০০	৫৮২৭.০০	১৮৬৯.৮৭	২৫০.০০	১৬১৯.৮৭		১৩১৫.০৪	১৩১৫.০৪					২৫%	২১%	২৫%	২১%	EU	*০২/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।		
৫৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৭১৩/১০৮	২০০.০০	২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৪.৪১	৪.৪১					২৫%	২%	২৫%	২%		০৪/০৬/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।		
৫৭	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে জুন/২০১৪)	অনুঃ		১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০					০%	০%	০%	০%		০৮/০৭/২০১৩ তারিখে এলজিআরডি মঞ্জী কর্তৃক অনুমোদিত।		
মোট (১-৫৭) :				৪২৩০৯৮.০০	৩০১৯১১.০০ (১২৬০.০০)	১২১১৮৭.০০	১০৮২৩৭.০০	২৮৮২৮২.৯৩	২০৩১৫৪.২৫ (০.০০)	৮৫১২৮.৬৮	৭৮১৮২.০৪	২১৪৭৯৬.৭১	১৮৬১৪৬.৪৪ (০.০০)	২৮৬৫০.২৭	২৫৪৮১.২০	৩৩০৫৫.৯৪	২৭১২৬.৯৯	৪৮%	৫৮%	৪৭%	৫১%				
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																									
৫৮	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৮৮/২৮	৪৪০৮.০০	৪৪০৮.০০			১৯৩১.৫০	১৯৩১.৫০			১১৯০.৪০	১১৯০.৪০					৫০%	৪০%	৫০%	২৭%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫৯	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/২৯	২০৮২.০০	২০৮২.০০			১৫৬১.৫০	১৫৬১.৫০			১২০৯.৫৪	১২০৯.৫৪					৩০%	৬৪%	৩০%	৫৮%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬০	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৯০/৩০	৭০০০.০০	৪৭৮.০০	৬৫২২.০০		৩৫০০.০০	২৩৯.০০	৩২৬১.০০		৩০২৬.০০	১১৫.৫০	২৯১০.৫০				৪৫%	৪৫%	৪২%	৪৩%	UNDP & DFID			
৬১	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৯০/৩১	২৩৫০০.০০	৪০০০.০০	১৯৫০০.০০	১৬৭০০.০০	১৮৭৫৬.৯৩	১৭০৬.৯৩	১৭০৫০.০০	১৬৭০০.০০	৭৮৪৮.০৩	১৩৪৬.৯৩	৬৫০১.১০	৫৮৭৫.৫০	৭৩৫৪.৫০	৪৪৪৭.৭৮	৫০%	৪৩%	৫০%	৩৩%	ADB, KfW & GTZ			
					(৬০০.০০)			(৬.৯৩)				(৬.৯৩)													

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬২	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (১ম সংশোধিত) (৭৪৬২.৯৬/অক্টোবর/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ঃ	২৯০/৩২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩২৯.০৬	৩২৯.০৬					৩০%	১৭%	২৫%	১৬%		*জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি হস্তান্তরে বিলম্বের কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে।
৬৩	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু ঃ	২৯০/৩৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৪৮.০৮	১৪৪৮.০৮					৭৫%	৯০%	৭০%	৪৮%		আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৬৪	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ঃ	২৯০/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৫৭.৪৯	১৮৫৭.৪৯					৪৫%	৮৯%	৩৫%	৭৪%		
৬৫	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমবিত্ত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু ঃ	২৯০/৩৫	১৫৫০০.০০	২৫০০.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	২৯৫৫.১৮	১৮৭৫.০০	১০৮০.১৮	১০৮০.১৮	২৬৮৭.০৩	১৬০৬.৮৫	১০৮০.১৮	১০৮০.১৮	২৬০১.৮৮	১০৮০.১৮	২৬%	২৩%	২৬%	১৭%	SFD & OFID	
৬৬	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন।(২৪৮৫/মার্চ'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ঃ	২৯০/৩৬	১১০২.০০	১১০২.০০			৫৫১.০০	৫৫১.০০			৫৫১.০০	৫৫১.০০					৫০%	৬২%	৫০%	৫০%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৭	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু ঃ	২৯০/৩৭	৮৫০০.০০	২০০০.০০ (৩০০.০০)	৬৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৫৯৭১.৯৪	৮৫০.০০	৫১২১.৯৪	৪৭৫০.০০	১০৯৭.৩৫	৩৬৩.৭৭	৭৩৩.৫৮	৩৬১.৬৪	১৮৯১.১৬	১০৩৫.৯৪	৩৭%	১৭%	৩৭%	১৩%	ADB KFW	বৃষ্টির কারণে সড়ক এবং ড্রেন এর কাজ বন্ধা থাকায় কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।
৬৮	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৪)	অনু ঃ	২৯০/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৪২৬.২৫	১৪২৬.২৫			১১০০.০০	১১০০.০০					৫০%	৬৫%	৫০%	৫৫%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৯	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ঃ	২৯০/৩৯	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০%	৪৩%	০%		ভূমি উন্নয়নের কার্যদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। প্রশাসনিক ভবনের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন। ছাত্রাবাস/ছাত্রী নিবাসের ডিজাইনের কাজ চলিতেছে। এজন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ায় কাজের অগ্রগতি হয় নাই।
	উপ-মোট (৫৮-৬৯) ঃ			৭২০৯২.০০	২৬৫৭০.০০ (৯০০.০০)	৪৫৫২২.০০	৩৪৪৫০.০০	৪১১৫৪.৩০	১৪৬৪১.১৮ (০.০০)	২৬৫১৩.১২	২২৫৩০.১৮	২২৩৪৩.৯৮	১১১১৮.৬২ (০.০০)	১১২২৫.৩৬	৭৩১৭.৩২	১১৮৪৭.৫৪	৬৫৬৩.৯০	৪৩%	৪০%	৪২%	৩১%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ																							
৭০	5059-Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Development Project. (১২৬০/অক্টোবর/১২ হতে এপ্রিল/১৪)	অনু ঃ	৫৩২/৪	৪২০.০০		৪২০.০০		২১০.০০		২১০.০০		২১০.০০		২১০.০০				৫০%	৫০%	৫০%	৫০%	ADB	এপ্রিল/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭১	Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Development Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু ঃ	৫৩৪/৫	৫০০.০০		৫০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				৫০%	০%	৫০%	০%	ADB	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় ভৌত কাজ শুরু হতে বিলম্ব হচ্ছে।

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭২	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু : ৪	৫৩৪/৬	১৪০.০০		১৪০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	*১২/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। *বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ভিপিতে হিসাবে ব্যয় হবে। ভিপিএ এর আওতায় সকল ধরনের ব্যয় এডিবি কর্তৃক সরাসরি করা হবে। এডিবি কতৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত এডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি।
৭৩	“The Project for Developing Inclusive City Government for City Corporation” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৮৫৪.০০/এপ্রিল/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনু : ৪	৭৬০/২২৭	৫৭৬.০০	১২০.০০	৪৫৬.০০		৪৫০.০০	১০০.০০	৩৫০.০০		৪৫০.০০	১০০.০০	৩৫০.০০				৫০%	৭৮%	৫০%	৭৮%	JICA	*২০/০৬/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। *ডিসেম্বর/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
	উপ-মোট (৭০-৭৩) : ৪			১৬৩৬.০০	১২০.০০ (০.০০)	১৫১৬.০০	০.০০	৬৬০.০০	১০০.০০ (০.০০)	৫৬০.০০	০.০০	৬৬০.০০	১০০.০০ (০.০০)	৫৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৮%	৪০%	৪৮%	৪০%		
	উপ-মোট (৫৮-৭৩) : ৪			৭৩৭২৮.০০	২৬৬৯০.০০ (৯০০.০০)	৪৭০৩৮.০০	৩৪৪৫০.০০	৪১৮১৪.৩০	১৪৭৪১.১৮ (০.০০)	২৭০৭৩.১২	২২৫৩০.১৮	২৩০০৩.৯৮	১১২১৮.৬২ (০.০০)	১১৭৮৫.৩৬	৭৩১৭.৩২	১১৮৪৭.৫৪	৬৫৬৩.৯০	৪৩%	৪০%	৪২%	৩১%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
৭৪	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৭২/১২০	৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৪৯০০.০০	৩৭১২.০০	১০০০.০০	২৭১২.০০	২৪৫০.০০	৩৩৭৪.১৮	৯২৮.৬৮	২৪৪৫.৫০	২১৮৩.৫০	২০৩৮.০০	১৯৪৩.০০	৪৫%	৫২%	৩৮%	৪৫%	JBIC, JICA	
৭৫	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৭৪/১২১	৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৬০০.০০	২৮২২.০০	১০০০.০০	১৮২২.০০	১৭৯৪.০০	২৫২৮.০০	১০০০.০০	১৫২৮.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৫%	৩৭%	৪৫%	৩৪%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৭৪-৭৫) : ৪			১৫০০০.০০	৪০০০.০০ (০.০০)	১১০০০.০০	১০২০০.০০	৬৫৩৪.০০	২০০০.০০ (০.০০)	৪৫৩৪.০০	৪২৪৪.০০	৫৯০২.১৮	১৯২৮.৬৮ (০.০০)	৩৯৭৩.৫০	৩৬৮৩.৫০	৩৫৩৮.০০	৩৪৪৩.০০	৪৫%	৪৫%	৪২%	৩৯%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প : ৪																							
৭৬	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৪	৪৯২/২১	১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০		২৫৩.৪০		২৫৩.৪০		২৫৩.৪০		২৫৩.৪০				৩১%	২৩%	৩১%	২৩%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৭৪-৭৬) : ৪			১৬১১৫.০০	৪৩১৫.০০ (০.০০)	১১৮০০.০০	১০২০০.০০	৬৭৮৭.৪০	২০০০.০০ (০.০০)	৪৭৮৭.৪০	৪২৪৪.০০	৬১৫৫.৫৮	১৯২৮.৬৮ (০.০০)	৪২২৬.৯০	৩৬৮৩.৫০	৩৫৩৮.০০	৩৪৪৩.০০	৪৪%	৪৩%	৪১%	৩৮%		
সেক্টর : পরিবহণ																							
৭৭	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	২৩৬/১৩২	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			১৮৫০.০০	১৮৫০.০০			১১১৫.৭০	১১১৫.৭০					৫০%	৩২%	৫০%	৩০%		
৭৮	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	২৩৬/১৩৩	৪৬০০.০০	৪৬০০.০০			৩৪৫০.০০	৩৪৫০.০০			৩৪২১.২৫	৩৪২১.২৫					৫০%	৭৬%	৫০%	৭৪%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৯	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	২৩৮/১৩৪	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৪০৪২.৫০	৪০৪২.৫০					৫০%	৮০%	৫০%	৭৪%		
মোট (পরিবহণ) (৭৭-৭৯)ঃ				১৩৮০০.০০	১৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	৯৪২৫.০০	৯৪২৫.০০	০.০০	০.০০	৮৫৭৯.৪৫	৮৫৭৯.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৬৬%	৫০%	৬২%		
মোট (১-৭৯)ঃ				৫২৬৭৪১.০০	৩৪৬৭১৬.০০ (২১৬০.০০)	১৮০০২৫.০০	১৫২৮৮৭.০০	৩৪৬৩০৯.৬৩	২২৯৩২০.৪৩ (০.০০)	১১৬৯৮৯.২০	১০৪৯৫৬.২২	২৫২৫৩৫.৭২	২০৭৮৭৩.১৯ (০.০০)	৪৪৬৬২.৫৩	৩৬৪৮২.০২	৪৮৪৪১.৪৮	৩৭১৩৩.৮৯	৪৭%	৫৫%	৪৬%	৪৮%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮০	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৭১৩/১০৯																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলমান।
৮১	নির্বাচিত জেলাসমূহে ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ বড় সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ও ডিজাইনসহ হাইড্রোজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল স্টাডি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ প্রভাব বিশেষণ (ইআইএ)।	অননু :	৭১৩/১১০																			GOB	*১৮/০২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমীক্ষা প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮২	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননু :	৭১৩/১১১																			GOB	*১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী *১০/১০/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *অগ্রাধিকার ক্রম জটিলতার কারণে প্রক্রিয়া করণ হয়নি।
৮৩	রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৭১৩/১১২																			GOB	০৫/১১/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৪	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু :	৭১৩/১১৩																				পুনর্গঠিত ডিপিপি পর্নিং কমিশনে আছে।
৮৫	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু :	৭১৩/১১৪																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৮৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৭১৩/১১৫																			GOB	২৯/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৭	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৩/১১৬																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। *ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৮	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৩/১১৭																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।
৮৯	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ((২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৭১৩/১১৮																			GOB	০৮/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯০	ভগবানটিলা-কচুছড়িমুখ-নাইছড়ি- তাকজাছড়া এবংসাজেক-নিউলংকার- ওল্ডলংকার-হালিমপুর-মাঝিপাড়া- দোকানঘাট-হরিনা-খিকামুখ উপজেলা সড়ক নির্মাণ। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)	অননুঃ	৭১৩/১১৯																			GOB	২৮/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ০৩/০৯/২০১৩ তারিখে এই প্রকল্পের পরিবর্তে চাপাইনবাবগঞ্জ-দাড়িয়ারপুর উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি প্রক্রিয়াক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯১	ঠেগামুখ-বরকল-জুড়াছড়ি-বিলাইছড়ি- ফারুয়া-রাজস্থলী এবং থানছি-রিমাকরি- মদক-লিকরি উপজেলা সড়ক নির্মাণ (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)।	অননুঃ	৭১৩/১২০																			GOB	২৮/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।
৯২	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী-কুলারহাট- লালমনিরহাট সড়কে ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৫)	অনুঃ	৭১৩/১২১																			GOB	৩০/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৩	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৩/১২২																			GOB	*৩০/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৮/২০১১ইং তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * দাতা সংস্থা খোজার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
৯৪	ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসঙ্কর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/১০/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৩/১২৩																			GOB	২০/০৬/২০১৩ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৫	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৭১৪/১২৪																			GOB	চলমান কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম প্রকল্প সংশোধন করে স্বীমগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০/০৮/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সমীক্ষা প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৬	পাবনা জেলার চাটমহর উপজেলাধীন ২টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অননুঃ	৭১৪/১২৫																			GOB	২৩/১২/২০১২ইং তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রীজ ২টির মধ্যে ১০০ মিটারের উর্ধ্বে কোন ব্রীজ থাকলে হাইড্রোলজি ও মরফোলজিক্যাল ষ্টাডির প্রস্তাব করতে হবে।
৯৭	নাটোর জেলার সদর উপজেলাধীন বারনই নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৪/১২৬																			GOB	২৩/১২/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
৯৮	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৪/১২৭																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।
৯৯	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭১৪/১২৮																			GOB	৩০/০৪/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০০	বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৪/১২৯																			GOB	ডিপিপি ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/১১/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০১	পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলাধীন জগন্নাথকাঠী-বৈঠাকাটা (৫৪৬০০০-১২৫০০০) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(মার্চ/১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩০																			GOB	* ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২৩/০১/২০১৩ তারিখে অগ্রাধিকার ক্রম-১ উন্নীত করা হয়েছে।
১০২	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩১																			GOB	* ২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৩	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৪/১৩২																			GOB	১৩/০৩/২০১৩ তারিখে সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে বর্তমানে সমীক্ষার কাজ চলছে।
১০৪	রাজশাহী বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩৩																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৫	সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন ববহর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর ২৬০ মিঃ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ।	অননুঃ	৭১৪/১৩৪																			GOB	২৩/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৬	টাঙ্গাইল জেলার সদর-চৌহলী ভায়া মাকরকোল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্টেইজ গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২-২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩৫																			GOB	সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।
১০৭	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায়। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭১৪/১৩৬																			GOB	*ডিপিপি ২৮/০১/২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। *৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৮	সওজ হতে স্থানান্তরিত অবশিষ্ট ১৪১টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৪/১৩৭																			GOB	*২২/০২/১২ তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৫/০৩/১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০৯/১২ তারিখে জনবলের মিটিং হয়েছে।
১০৯	বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার চরপাড়া হাট হতে হাটশেরপুর ইউপি ভায়া করমজাহাট রাস্তায় ৪০০০মিঃ চেইনেজে বাঙ্গালী নদীর উপর ৩০০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩৮																			GOB	২৩/০৬/২০১৩ তারিখে ডিপিইসির সিদ্ধান্ত অনুসারে সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করা হচ্ছে।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১০	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে ২০১৬ইং)	অনুঃ	৭২৫/৩৬২																			GOB	০১/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১১	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন ২০১৪)।	অনুঃ	৭২৫/৩৬৩																			GOB	৩০/০৯/২০১৩ তারিখে মাননীয় পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১১২	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭২৫/৩৬৪																			GOB	*১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১১৩	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননুঃ	৭২৫/৩৬৫																			GOB	*০১/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *ধানমন্ডি লেকের পরিবর্তে শকুনিখাল প্রকল্পটি প্রক্রিয়ায়নের জন্য ১৪/০৮/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৪	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project.	অননুঃ	৭২৫/৩৬৬																			GOB	*২৪/১২/১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/০৫/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																						
	সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১১৫	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭৪৮/৭৯																			IDA	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOI ও TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। EOI এর Short listing হচ্ছে। *ডিপিপি ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৬	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে ভিত্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ থ্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭৪৮/৮০																			SFD	০৫/১১/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৭	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭৪৮/৮১																			IDB	*Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে। **০৮/০৯/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।
১১৮	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	৭৪৮/৮২																			USAID, KfW	২৩/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৯	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননু : ৪	৭৪৮/৮৩																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০২/২০১৩ থেকে ০৫/০৩/২০১৩ সময়কালে আইডিবি'র ফ্যাঙ্ক ফাইডিং মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। * ২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এ্যাপ্রাইজাল মিশন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।
১২০	জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন ২০১৪)	অনু : ৪	৭৪৮/৮৪																			DANIDA	০১/০৯/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। ১১/০৯/২০১৩ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২১	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১২৪৫.০০/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর, ২০১৪)।	অনু : ৪	৭৬০/২২৬																			ADB	০৩/০৬/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১২২	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (Municipal Governance and Services Project)	অননু : ৪	৭৬০/২২৮																			IDA	জুন ২০১৩ সময়ে প্রকল্পের এ্যাপ্রাইজাল মিশন আগস্ট ২০১৩ সময়ে ক্রেডিট নেগোশিয়েশন অক্টোবর ২০১৩ সময়ে বিশ্ব ব্যাংক বোর্ডে উপস্থাপন।

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ জন প্রশাসন																							
১২৩	এলজিইডিতে ই-গভরনেল চালুকরণ প্রকল্প। Introducing e-Governance in LGED (২০১২-১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৭)	অননুঃ	৭৬৭/৩২০																			KOICA	*ERD অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। * পিডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।