

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ মার্চ, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৬০	৪২৫১৩৫.০০	৩০২৫৩৮.০০ (১২৬০.০০)	১২২৫৯৭.০০	১০৯৬৪৭.০০	৩৫৩২৯৮.২৭ (৮৩%)	২৫৩৯৪৪.৭৬ (৮৪%)	০.০০	৯৯৩৫৩.৫১ (৮১%)	৯৩৩৩২.৩২ (৮৫%)	৩১১৬৮৮.৯৭ (৭৩%)	২৪৪৮২২.৬২ (৮১%)	০.০০	৬৬৮৬৬.৩৫ (৫৫%)	৬২১৭৩.৬৪ (৫৭%)	৬০৯২৬.৯৫	৫৫৩৮৬.৯৮	৭২%	৮০%	৭০%	৭৩%		
মোট (RD & I) ঃ	৬০	৪২৫১৩৫.০০	৩০২৫৩৮.০০ (১২৬০.০০)	১২২৫৯৭.০০	১০৯৬৪৭.০০	৩৫৩২৯৮.২৭ (৮৩%)	২৫৩৯৪৪.৭৬ (৮৪%)	০.০০	৯৯৩৫৩.৫১ (৮১%)	৯৩৩৩২.৩২ (৮৫%)	৩১১৬৮৮.৯৭ (৭৩%)	২৪৪৮২২.৬২ (৮১%)	০.০০	৬৬৮৬৬.৩৫ (৫৫%)	৬২১৭৩.৬৪ (৫৭%)	৬০৯২৬.৯৫	৫৫৩৮৬.৯৮	৭২%	৮০%	৭০%	৭৩%		
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	১২	৭২০৯২.০০	২৬৫৭০.০০ (৯০০.০০)	৪৫৫২২.০০	৩৪৪৫০.০০	৫৮২৮৯.৪১ (৮১%)	১৯২২০.০৪ (৭২%)	০.০০	৩৯০৬৯.৩৭ (৮৬%)	২৮৮৪৯.৯৮ (৮৪%)	৪৭২০০.২০ (৬৫%)	১৭২৭৯.০৩ (৬৫%)	০.০০	২৯৯২১.১৭ (৬৬%)	২১৭৪৩.০১ (৬৩%)	২৬৪২৭.০৬	২৩৫০৪.৯৩	৭১%	৭৪%	৭০%	৬৫%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	৪	১৬৩৬.৩০	১২০.০০ (০.০০)	১৫১৬.৩০	০.০০	৯৯৬.৩০ (৬১%)	১২০.০০	০.০০	৮৭৬.৩০ (৫৮%)	০.০০	৯৯৬.৩০ (৬১%)	১২০.০০	০.০০	৮৭৬.৩০ (৫৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭১%	৬১%	৭১%	৬১%		
মোট (PPWS&H) ঃ	১৬	৭৩৭২৮.৩০	২৬৬৯০.০০ (৯০০.০০)	৪৭০৩৮.৩০	৩৪৪৫০.০০	৫৯২৮৫.৭১ (৮০%)	১৯৩৪০.০৪ (৭২%)	০.০০	৩৯৯৪৫.৬৭ (৮৫%)	২৮৮৪৯.৯৮ (৮৪%)	৪৮১৯৬.৫০ (৬৫%)	১৭৩৯৯.০৩ (৬৫%)	০.০০	৩০৭৯৭.৪৭ (৬৫%)	২১৭৪৩.০১ (৬৩%)	২৬৪২৭.০৬	২৩৫০৪.৯৩	৭১%	৭৩%	৭০%	৬৫%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	১৫০০০.০০	৪০০০.০০	১১০০০.০০	১০২০০.০০	১২৪৪০.৫৪ (৮৩%)	৩০০০.০০ (৭৫%)	০.০০	৯৪৪০.৫৪ (৮৬%)	৮৮৩৬.৯০ (৮৭%)	১২৪০১.৫২ (৮৩%)	২৯৯৪.২৩ (৭৫%)	০.০০	৯৪০৭.২৯ (৮৬%)	৮৮০৩.৬৫ (৮৬%)	৮৯৬৭.৯৬	৭৪৫০.৪৭	৬৩%	৯২%	৫২%	৮৩%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০	০.০০	৮০৯.৮৫ (৭৩%)	৩১৫.০০	০.০০	৪৯৪.৮৫ (৬২%)	০.০০	৬৮১.৯০ (৬১%)	১৮৭.০৫	০.০০	৪৯৪.৮৫ (৬২%)	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৬১%	৫০%	৬১%		
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	১৬১১৫.০০	৪৩১৫.০০ (৯০০.০০)	১১৮০০.০০	১০২০০.০০	১৩২৫০.৩৯ (৮২%)	৩৩১৫.০০ (৭৭%)	০.০০	৯৯৩৫.৩৯ (৮৪%)	৮৮৩৬.৯০ (৮৭%)	১৩০৮৩.৪২ (৮১%)	৩১৮১.২৮ (৭৪%)	০.০০	৯৯০২.১৪ (৮৪%)	৮৮০৩.৬৫ (৮৬%)	৮৯৬৭.৯৬	৭৪৫০.৪৭	৬২%	৮৯%	৫১%	৮১%		
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	১৪৩০০.০০	১৪৩০০.০০	০.০০	০.০০	১০৩৫০.০০ (৭২%)	১০৩৫০.০০ (৭২%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০২১৩.৬৫ (৭১%)	১০২১৩.৬৫ (৭১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৯%	৮৬%	৬৯%	৭১%		
সর্বমোট ঃ	৮২	৫২৯২৭৮.৩০	৩৪৭৮৪৩.০০ (২১৬০.০০)	১৮১৪৩৫.৩০	১৫৪২৯৭.০০	৪৩৬১৮৪.৩৭ (৮২%)	২৮৬৯৪৯.৮০ (৮২%)	০.০০	১৪৯২৩৪.৫৭ (৮২%)	১৩১০১৯.২০ (৮৫%)	৩৮৩১৮২.৫৪ (৭২%)	২৭৫৬১৬.৫৮ (৭৯%)	০.০০	১০৭৫৬৫.৯৬ (৫৯%)	৯২৭২০.৩০ (৬০%)	৯৬৩২১.৯৭	৮৬৩৪২.৩৮	৭১%	৭৯%	৬৯%	৭২%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	১৮	(৬টি সবুজ পাতা বর্হিত্বৃত)																					
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাতা)	২৯																						
মোট প্রকল্প ঃ	১২৯																						
(প্রদানকারী সংস্থার সর্বাংশষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)																							

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯২/২৩	৮৮৬.০০	৭৪.০০	৮১২.০০	৮১২.০০	৭০২.৫০	৫৫.৫০	৬৪৭.০০	৬৪৭.০০	৭০০.০০	৫৩.০০	৬৪৭.০০	৬৪৭.০০	৪৯৫.০০	৬৪৭.০০	৬০%	৭৯%	৬০%	৭৯%	IFAD	জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	৯২/২৪	১১০০.০০	১১০০.০০			৭২৮.০০	৭২৮.০০			৬৭২.৩৮	৬৭২.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৬১%	Govt. of Japan & GoB	ডিসেম্বর/২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
৩	৬৫৭০-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) : (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯২/২৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩১৯০.৪৫	৩১৯০.৪৫					৫৮%	৯৪%	৫৮%	৭১%		
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	৯২/২৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৭০.১০	১২৭০.১০					৭৫%	৪৮%	৭৫%	৪২%		প্রকল্পভুক্ত তালতলী উপজেলায় জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৫	৬০৭০-কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯২/২৭	৩৯৯২.০০	৩৯৯২.০০			২৯৯৪.০০	২৯৯৪.০০			২৪৫১.৫৪	২৪৫১.৫৪					৭৫%	৬৫%	৬৮%	৬১%	DANIDA	জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী-উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/২৮	৫৯৪৪.০০	১৬৪৪.০০	৪৩০০.০০	৪২৮৩.০০	২৭৯৫.৬২	১১৮৫.৫০	১৬১০.১২	১৬১০.১২	২০৪৪.১৭	৭৭৪.৯২	১২৬৯.২৫	১২৬৯.২৫	৭৯৬.৩৩	১৬১০.১২	৭৫%	৫৯%	৭৫%	৩৪%	IDB	ব্যয় এবং ১ বছর সময় বৃদ্ধিসহ সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। আইডিবি কর্তৃক পোন ক্রোজিং এর সময় ৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে।
৭	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৪/২৯	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৫৮১০.০০	৫৮১০.০০					৭৫%	৯০%	৭৫%	৮৯%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিজ্যাক্ট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজ্যাক্ট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজ্যাক্ট)	প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৪/৩০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬০৬.২৫	২৬০৬.২৫			২৫৯৫.৯৪	২৫৯৫.৯৪					৭৫%	৯৬%	৭৫%	৭৪%		
৯	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫- ১৬)	অনু :	৯৪/৩১	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৯৬.০৫	১২৯৬.০৫					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৬৫%		
১০	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/৩২	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৬২.৫০	৫৪৬২.৫০			৪৪৬৮.৫৮	৪৪৬৮.৫৮					৭৫%	৮৮%	৭৫%	৮১%		
১১	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৪/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৫০.০০	২৯৫০.০০					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৭৪%		
১২	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৪/৩৪	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			৪২৭৫.০০	৪২৭৫.০০			৪২৭৪.৯৬	৪২৭৪.৯৬					৭৬%	৯৩%	৭৫%	৭৫%		
১৩	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৪৯২৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/৩৫	৫২৪৫.০০	৫২৪৫.০০			৩৯৩৩.৭৫	৩৯৩৩.৭৫			৩৮৬২.৬৯	৩৮৬২.৬৯					৭৫%	৮৬%	৭৫%	৭৪%		জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনু :	৯৬/৩৬	৩৫০০০.০০	১০০.০০	৩৪৯০০.০০	৩৪৯০০.০০	৩৪৯৭৫.০০	৭৫.০০	৩৪৯০০.০০	৩৪৯০০.০০	১৮৫৪৯.৮৯	৫৫.২৪	১৮৪৯৪.৬৫	১৮৪৯৪.৬৫	১৯০১০.০২	২১৪৪৯.৩২	৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫৩%	IDA	ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব একমেকের অপেক্ষায় আছে যা ইতিপূর্বে পিইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
১৫	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৫)	অনু :	৯৬/৩৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৮৬২.০১	৪৮৬২.০১					৫৯%	৮৮%	৫৯%	৭৫%		এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৬	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৬/৩৮	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০			৬৩৪৪.৬৩	৬৩৪৪.৬৩					৮৮%	৯০%	৮৮%	৭৫%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৩৯	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৭৫২.৬৭	৪৭৫২.৬৭					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৭৩%		১ বছর সময় বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের পিইসি সভায় পরিদর্শকের সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১৮	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৪০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৮২.৭৫	৭৪৮২.৭৫			৭৪৭০.৪১	৭৪৭০.৪১					৬৫%	৯৯.৬৬%	৫৫%	৯৯.৬১%		
১৯	৮২৪১-অধ্বাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৬/৪১	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০			৯৯৮১৭.৮৩	৯৯৮১৭.৮৩			৯৯৫৩৮.৬৫	৯৯৫৩৮.৬৫					৭৫%	৯৯.৭৫%	৭৫%	৯৯.৫৪%		
২০	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬.৩৪/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৪২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩২৯৭.৫৬	৩২৯৭.৫৬					৮৩%	৮১%	৭২%	৭৩%		প্রকল্পের মেয়াদ আরও ২ (দুই) বছর অর্থাৎ জুন/২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য গত ২৭/০২/২০১৪ তারিখে প্রকল্প মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।
২১	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৯৩৫.১৯	১৪৯৩৫.১৯					৭৫%	৮৬%	৭০%	৭৫%		
২২	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৪	৩৭০০০.০০	৫৫০০.০০	৩১৫০০.০০	৩০৬১৫.০০	২৭৭৫০.৯৪	৪১২৫.০০	২৩৬২৫.৯৪	২২৯৫৪.৭৫	২৪২৯৭.৬৬	৩৯৮৭.৫৯	২০৩১০.০৭	১৯৬৩৮.৮৮	২১২৬৯.৩৬	১৭৭৭৮.৭১	৫৯%	৭৭%	৫৮%	৬৬%	JICA	
২৩	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৬.৬/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৫৩.০০	২৯৫৩.০০			২৭৯৯.৭১	২৭৯৯.৭১					৫৮%	৭১%	৫৮%	৭০%		
২৪	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৭৬.৬৫	৬৪৭৬.৬৫					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৯.৬৪%		
২৫	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৬৩৯/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৭	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩৩৪৬.৮৭	৩৩৪৬.৮৭					৭৫%	৮৭%	৭৫%	৭৪%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৬	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৬৯৩০০/জুলাই/১০ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৮	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৬৯.৫০	৬৩৬৯.৫০			৬২৭৫.১৩	৬২৭৫.১৩					৮২%	৭৫%	৮২%	৭৪%		
২৭	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৮/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮৬.৮২	১৪৮৬.৮২					৭৫%	৭৪%	৭৫%	৭৪%		ব্রীজের Abutment এবং Pier এর কার্যক্রম চলমান।
২৮	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলুপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিপি- নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৭/জুলাই/১০ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৯৮/৫০	৩১৫.০০	৩১৫.০০			২৩৬.২৫	২৩৬.২৫			২৩৬.২৫	২৩৬.২৫					৬০%	৭৮%	৫০%	৭৫%		জুন/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৯	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৫১০০/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬২৫.০০	২৬২৫.০০			২৬২৩.৪৯	২৬২৩.৪৯					৭৫%	৭৬%	৭৪%	৭৫%		
৩০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৮৪৯৫.৩০/মার্চ ২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০০/৫২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৮৩.৩৫	২৯৮৩.৩৫					৭২%	৯৪%	৭২%	৭৫%		
৩১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০০/৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২৪৩.২৫	২২৪৩.২৫					৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭৫%		
৩২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫৪	১২০০০.০০	৪০০০.০০	৮০০০.০০	৭৫০০.০০	১১০০০.০০	৩০০০.০০	৮০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৭১৩.৫৩	২৯৯৮.৯৮	৪৭১৪.৫৫	৪৪৯১.৮৯	৪৪৯৪.৪৯	২৮১৭.৬৯	৭৯%	৮০%	৭৯%	৬৪%	ADB KFW JFPR	
৩৩	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৫৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭১২.৫২	৩৭১২.৫২					৭৫%	৮১%	৭৫%	৭৪%		
৩৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি- বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-ডালতলী- সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০০/৫৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১৪৪১.৫০	১৪৪১.৫০			১৪১০.৭৭	১৪১০.৭৭					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭১%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০০/৫৭	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৮৩৮.৯৭	৮৩৮.৯৭					৭৫%	৬১%	৭৫%	৪২%		প্রকল্প এলাকা চলন বিল অঞ্চলে হওয়ায় ভৌত অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি।
৩৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০০/৫৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৩৮৩.৭৫	৪৩৮৩.৭৫					৭৫%	৮১%	৭৫%	৭৩%		
৩৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৫৯	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৭৫%	৯১%	৭৫%	৭৫%		
৩৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৬০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২০৮.১৩	২২০৮.১৩					৭৬%	৭৪%	৭৩%	৭৪%		
৩৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৬১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৯৫.২৩	৩৬৯৫.২৩					৭৭%	৯২%	৭৭%	৭৪%		
৪০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা,হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০২/৬২	২০২০৯.০০	১১৫০৯.০০	৮৭০০.০০ (৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১১৭৭৯.৫০	৭৪২৯.৫০	৪৩৫০.০০ (১৫০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		৮৫৬১.৭৯	৫০৬২.৯৩	৩৪৯৮.৮৬ (১২০৬৫.০৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				৬৪%	৪২%	৬৪%	৪২%	WFP	
৪১	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	১০২/৬৩	৯০.০০	৯০.০০			২২.৫০	২২.৫০			১.৯৫	১.৯৫					৬৫%	৪২%	৬০%	২%		প্রকল্পে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত স্টাডির ফলাফলের ভিত্তিতে ব্রীজের ডিজাইন, প্রাক্কলন ও বিডিং ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জুলাই/২০১২ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০২/৬৪	৯০০০.০০	২৪০০.০০	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	৬৬২৯.৭০	১৭৯৮.৭৫	৪৮৩০.৯৫	৪৮৩০.৯৫	৫৮৬০.০০	১৪৭০.০০	৪৩৯০.০০	৪৩৯০.০০	৪৩৯০.০০	৪৩৯০.০০	৭৫%	৭২%	৭৫%	৬৫%	IFAD STF	
৪৩	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	অনুঃ	১০২/৬৫	২৩০০০.০০	৭৫০০.০০ (১০০০.০০)	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	১৯৮৮০.৯৩	৪৩৮০.৯৩	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	১১৯০৯.৫৮	৩৯৮০.৭৬	৭৯২৮.৮২	৭৯২৮.৮২	৯১৯০.৮২	৫৪১৩.২১	৬০%	৬৫%	৪৭%	৫২%	IDA	
৪৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০২/৬৬	৩০০০.০০	১০০০.০০	২০০০.০০	১৭০০.০০	২৪৫০.০০	৭৫০.০০	১৭০০.০০	১২০০.০০	২০৯০.২০	৩৯০.২০	১৭০০.০০	১৪০০.০০	২২৩.৪৩	২২৩.৪৩	৫০%	৭৫%	৩০%	৭০%	ADB	

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৪।

(শব্দ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব- মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০২/৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৪.৫০	১১২৪.৫০			৯৪৯.৭৫	৯৪৯.৭৫					৬১%	৭২%	৬১%	৬৩%		
৪৬	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০২/৬৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭০.০০	৩৭০.০০					৪৫%	৯৯%	৪৫%	৭৪%		ব্রীজের সুপার স্ট্রাকচারের কাজ চলছে।
৪৭	5066-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges at Kurigram District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (১০৪/৬৯ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	১০৪/৬৯	৪৫.০০	৪৫.০০			২২.৫০	২২.৫০			২২.০০	২২.০০					৬০%	৮০%	৬০%	৪৯%		জুন/২০১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিকরণ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪৮	5067-Feasibility Study of One Bridge in Nabinagar Upazila, B. Baria District and One Bridge in Ramu Upazila, Cox's Bazar District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	অনুঃ	১০৪/৭০	৮০.০০	৮০.০০			৬০.০০	৬০.০০			৬০.০০	৬০.০০					৭০%	৮৪%	৫০%	৭৫%		মে/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৯	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৪/৭১	৬০০.০০	৬০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			৪৪৯.২৫	৪৪৯.২৫					৬০%	৭৮%	৫০%	৭৫%		
৫০	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/১৩ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৪/৭২	৩৮৪৮.০০	৮০০.০০ (২৬০.০০)	৩০৪৮.০০	৫০০.০০	৪০৫.০০	৪০৫.০০			৩৩১.৫২	৩৩১.৫২					৭৫%	১২%	৬৪%	৯%	JICA	কনসালট্যান্ট ফর্ম নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং পূর্তকাজের দরপত্র আহ্বান করায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৫১	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	১০৪/৭৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৭৫%	৭০%	৭৫%	৭৫%	JICA	
৫২	5077-Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Environmental Impact Assessment Study Preparation of Bidding Documents for Construction of 2 (two) nos important 280m large bridges in Ghior & Singair Upazila under Manikgonj District. (১০৭/০১/০১/১৩ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৪	১০৭.০০	১০৭.০০			১০৭.০০	১০৭.০০			১০৫.৯৪	১০৫.৯৪					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৯%	JICA	ডিসেম্বর/২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৩	Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 2(Two) Large Bridges of Pirojpur & Tangail District শীর্ষক সমীক্ষা	অনুঃ	১০৬/৭৫	১১০.০০	১১০.০০			৮২.৫০	৮২.৫০			৮২.৫০	৮২.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৭৫%	JICA	মার্চ/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৫৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক। (১৫৩৭/০১/০১/১৩ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	১০৬/৭৬	২০০.০০	২০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			১০০.০০	১০০.০০					৬১%	৬০%	৬১%	৫০%	JICA		
৫৫	৫০৮৪-রূরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭)	অনুঃ	৭৪৮/৭৮	৬৩২৭.০০	৫০০.০০	৫৮২৭.০০	৫৮২৭.০০	৩৫০৭.০০	৩৭৫.০০	৩১৩২.০০	৩১৩২.০০	৩২৫৩.৬২	২২৩.২৭	৩০৩০.৩৫	৩০৩০.৩৫			৫৮%	৫১%	৫৮%	৫১%	EU	*০২/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৭১৩/১০৮	২০০.০০	২০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			৮১.০৭	৮১.০৭					৭৫%	৪১%	৭৫%	৪১%		০৪/০৬/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৭	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে জুন/২০১৪)	অনুঃ		১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	০%	৭৫%	০%		০৮/০৭/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৮	Climate Change Adaptation Pilot Project (CCAPP) (২০৭০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)	অনুঃ	৭৪৮/৮৪	১৯১০.০০	৫০০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	১৪৩২.৫০	৩৭৫.০০	১০৫৭.৫০	১০৫৭.৫০	১২৪৩.২০	৩৬০.৪০	৮৮২.৮০	৮৮২.৮০	১০৫৭.৫০	১০৫৭.৫০	৬৫%	৭০%	৬০%	৬৫%	DANIDA	২৭/০৮/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
৫৯	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭.২০/১/৭/২০১৩-৩০/৬/২০১৬)	অনুঃ	৭১৩/১২১	১০৫.০০	১০৫.০০			৭৮.৭৫	৭৮.৭৫			১৭.৫৫	১৭.৫৫					২৫%	১৭%	২৫%	১৭%		৩০/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬০	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। ৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৭১৩/১১৬	২২.০০	২২.০০			১৬.৫০	১৬.৫০			৪.১০	৪.১০					২৫%	১৯%	২৫%	১৯%		১০/১১/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
মোট (১-৬০) :					৪২৫১৩৫.০০	৩০২৫৩৮.০০ (১২৬০.০০)	১২২৫৯৭.০০	১০৯৬৪৭.০০	৩৫৩২৯৮.২৭	২৫৩৯৪৪.৭৬ (০.০০)	৯৯৩৫৩.৫১	৯৩৩৩২.৩২	৩১১৬৮৮.৯৭	২৪৪৮২২.৬২ (০.০০)	৬৬৮৬৬.৩৫	৬২১৭৩.৬৪	৬০৯২৬.৯৫	৫৫৩৮৬.৯৮	৭২%	৮০%	৭০%	৭৩%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৬১	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৮৮/২৮	৪৪০৮.০০	৪৪০৮.০০			২৯৪৭.২৫	২৯৪৭.২৫			২৭৪০.০০	২৭৪০.০০					৮০%	৮৫%	৭৮%	৬২%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/২৯	২০৮২.০০	২০৮২.০০			১৫৬১.৫০	১৫৬১.৫০			১৩৭৫.৪৯	১৩৭৫.৪৯					৬০%	৮০%	৬০%	৬৬%		
৬৩	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৯০/৩০	৭০০০.০০	৪৭৮.০০	৬৫২২.০০		৬৮৩৭.০০	৩১৫.০০	৬৫২২.০০		৬৫১৪.০০	২২০.৫০	৬২৯৩.৫০				৬৫%	৯৪%	৬২%	৯৩%	UNDP & DFID	
৬৪	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৯০/৩১	২৩৫০০.০০	৪০০০.০০	১৯৫০০.০০	১৬৭০০.০০	২২৬০২.২৯	৩১০২.২৯	১৯৫০০.০০	১৬৭০০.০০	১৬৯৮৭.৯৩	২৭১৭.২৯	১৪২৭০.৬৪	১৩২৮৩.৩৭	১৫৫৮৭.৫৯	১৩২৮৯.১৬	৭৫%	৮০%	৭৫%	৭২%	ADB, KfW & GTZ	
৬৫	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (১ম সংশোধিত) (৭৪৬২.৯৬/অক্টোবর/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৩২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০১৬.২৫	১০১৬.২৫			৪১৯.৫৫	৪১৯.৫৫					৬০%	২৪%	৫০%	২১%		*বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি হস্তান্তরে বিলম্বের কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। *ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতার কারণে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৬৬	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৯০/৩৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২১৯৩.৩৬	২১৯৩.৩৬					৯৯%	১০০%	৯৮%	৭৩%		ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৭	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৯০/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৮৭.০২	২৪৮৭.০২					৬৫%	৯৯.৪৮%	৫৫%	৯৯.৪৮%		
৬৮	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৫	১৫৫০০.০০	২৫০০.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	৯২৭৪.৯৮	১৮৭৫.০০	৭৩৯৯.৯৮	৭৩৯৯.৯৮	৯০৪৬.৬৮	১৮৭১.৬৮	৭১৭৫.০০	৭১৭৫.০০	৭৪৩৭.৫৬	৭৩৯৯.৯৮	৬৪%	৫৯%	৬২%	৫৮%	SFD & OFID	
৬৯	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন।(২৪৮৫/মার্চ১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৬	১১০২.০০	১১০২.০০			৮২৬.৫০	৮২৬.৫০			৮২৬.৫০	৮২৬.৫০					৭৫%	৮৭%	৭৫%	৭৫%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭০	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৯০/৩৭	৮৫০০.০০	২০০০.০০ (৩০০.০০)	৬৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৬৯২২.৩৯	১২৭৫.০০	৫৬৪৭.৩৯	৪৭৫০.০০	৩১৩৪.৪২	৯৫২.৩৯	২১৮২.০৩	১২৮৪.৬৪	৩৪০১.৯১	২৮১৫.৭৯	৬৯%	৪৮%	৬৯%	৩৭%	ADB KfW	পরিবহন সমস্যার কারণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে।
৭১	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৪২৬.২৫	১৪২৬.২৫			১৪২৫.২৫	১৪২৫.২৫					৭৫%	৯৫%	৭৫%	৭১%		

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৪।

(শব্দ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৯	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৫০.০০	৫০.০০					৭৫%	১২%	৬৮%	১০%		ভূমি উন্নয়নের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। প্রশাসনিক ভবনের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন। ছাত্রাবাস/ছাত্রী নিবাসের ডিজাইনের কাজ চলিতেছে। এজন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ায় কাজের অগ্রগতি হয় নাই। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় ১ বছর বৃদ্ধির জন্য আইএমইডি'র মতামত চেয়েছে।
	উপ-মোট (৬১-৭২)ঃ			৭২০৯২.০০	২৬৫৭০.০০ (৯০০.০০)	৪৫৫২২.০০	৩৪৪৫০.০০	৫৮২৮৯.৪১	১৯২২০.০৪ (০.০০)	৩৯০৬৯.৩৭	২৮৮৪৯.৯৮	৪৭২০০.২০	১৭২৭৯.০৩ (০.০০)	২৯৯২১.১৭	২১৭৪৩.০১	২৬৪২৭.০৬	২৩৫০৪.৯৩	৭১%	৭৪%	৭০%	৬৫%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
৭৩	5059-Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (১২৬০/অক্টোবর/১২ হতে এপ্রিল/১৪)	অনুঃ	৫৩২/৪	৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	এপ্রিল/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনুঃ	৫৩৪/৫	৫০০.০০		৫০০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় ভৌত কাজ শুরু হতে বিলম্ব হচ্ছে।
৭৫	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	৫৩৪/৬	১৪০.০০		১৪০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	*১২/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। *বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিতে হিসাবে ব্যয় হবে। ডিপিএ এর আওতায় সকল ধরনের ব্যয় এডিবি কর্তৃক সরাসরি করা হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত এডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি।
৭৬	“The Project for Developing Inclusive City Government for City Corporation” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।(৮৫৪.০০/এপ্রিল/২০১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৪)	অনুঃ	৭৬০/২২৭	৫৭৬.৩০	১২০.০০	৪৫৬.৩০		৫৭৬.৩০	১২০.০০	৪৫৬.৩০		৫৭৬.৩০	১২০.০০	৪৫৬.৩০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	ফেব্রুয়ারী/১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৭১-৭৬)ঃ			১৬৩৬.৩০	১২০.০০ (০.০০)	১৫১৬.৩০	০.০০	৯৯৬.৩০	১২০.০০ (০.০০)	৮৭৬.৩০	০.০০	৯৯৬.৩০	১২০.০০ (০.০০)	৮৭৬.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	৭১%	৬১%	৭১%	৬১%		
	উপ-মোট (৬০-৭৫)ঃ			৭৩৭২৮.৩০	২৬৬৯০.০০ (৯০০.০০)	৪৭০৩৮.৩০	৩৪৪৫০.০০	৫৯২৮৫.৭১	১৯৩৪০.০৪ (০.০০)	৩৯৯৪৫.৬৭	২৮৮৪৯.৯৮	৪৮১৯৬.৫০	১৭৩৯৯.০৩ (০.০০)	৩০৭৯৭.৪৭	২১৭৪৩.০১	২৬৪২৭.০৬	২৩৫০৪.৯৩	৭১%	৭৩%	৭০%	৬৫%		
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
৭৭	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৭২/১২০	৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৪৯০০.০০	৬৯১৭.১৪	১৫০০.০০	৫৪১৭.১৪	৪৯০০.০০	৬৮৮৩.১২	১৪৯৯.২৩	৫৩৮৩.৮৯	৪৮৬৬.৭৫	৫০৩১.০৬	৩৫১৩.৫৭	৭০%	৯৭%	৫৮%	৯২%	JBIC, JICA	

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৮	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭৪/১২১	৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৫৫২৩.৪০	১৫০০.০০	৪০২৩.৪০	৩৯৩৬.৯০	৫৫১৮.৪০	১৪৯৫.০০	৪০২৩.৪০	৩৯৩৬.৯০	৩৯৩৬.৯০	৩৯৩৬.৯০	৫৫%	৮৬%	৪৫%	৭৪%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৭৭-৭৮) :			১৫০০০.০০	৪০০০.০০ (০.০০)	১১০০০.০০	১০২০০.০০	১২৪৪০.৫৪	৩০০০.০০ (০.০০)	৯৪৪০.৫৪	৮৮৩৬.৯০	১২৪০১.৫২	২৯৯৪.২৩ (০.০০)	৯৪০৭.২৯	৮৮০৩.৬৫	৮৯৬৭.৯৬	৭৪৫০.৪৭	৬৩%	৯২%	৫২%	৮৩%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
৭৯	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনুঃ	৪৯২/২১	১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০		৮০৯.৮৫	৩১৫.০০	৪৯৪.৮৫		৬৮১.৯০	১৮৭.০৫	৪৯৪.৮৫				৫০%	৬১%	৫০%	৬১%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৭৭-৭৯) :			১৬১১৫.০০	৪৩১৫.০০ (০.০০)	১১৮০০.০০	১০২০০.০০	১৩২৫০.৩৯	৩৩১৫.০০ (০.০০)	৯৯৩৫.৩৯	৮৮৩৬.৯০	১৩০৮৩.৪২	৩১৮১.২৮ (০.০০)	৯৯০২.১৪	৮৮০৩.৬৫	৮৯৬৭.৯৬	৭৪৫০.৪৭	৬২%	৮৯%	৫১%	৮১%		
সেক্টরঃ পরিবহণ																							
৮০	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৩৬/১৩২	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			২৭৭৫.০০	২৭৭৫.০০			২৭২১.৭৫	২৭২১.৭৫					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৭৪%		
৮১	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৩৬/১৩৩	৪৬০০.০০	৪৬০০.০০			৩৪৫০.০০	৩৪৫০.০০			৩৪২৯.৫০	৩৪২৯.৫০					৭৫%	৮২%	৭৫%	৭৫%		
৮২	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	২৩৮/১৩৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৪০৬২.৪০	৪০৬২.৪০					৬০%	৯৬%	৬০%	৬৮%		পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং- ২০০, তারিখঃ ১৯/০২/২০১৪ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
	মোট (পরিবহণ) (৮০-৮২) :			১৪৩০০.০০	১৪৩০০.০০	০.০০	০.০০	১০৩৫০.০০	১০৩৫০.০০	০.০০	০.০০	১০২১৩.৬৫	১০২১৩.৬৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৯%	৮৬%	৬৯%	৭১%		
	মোট (১-৮২) :			৫২৯২৭৮.৩০	৩৪৭৮৪৩.০০ (২১৬০.০০)	১৮১৪৩৫.৩০	১৫৪২৯৭.০০	৪৩৬১৮৪.৩৭	২৮৬৯৪৯.৮০ (০.০০)	১৪৯২৩৪.৫৭	১৩১০১৯.২০	৩৮৩১৮২.৫৪	২৭৫৬১৬.৫৮ (০.০০)	১০৭৫৬৫.৯৬	৯২৭২০.৩০	৯৬৩২১.৯৭	৮৬৩৪২.৩৮	৭১%	৭৯%	৬৯%	৭২%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৩	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৭১৩/১০৯																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলমান।
৮৪	নির্বাচিত জেলাসমূহে ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ বড় সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ও ডিজাইনসহ হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল স্টাডি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ প্রভাব বিশেষণ (ইআইএ)।	অনু :	৭১৩/১১০																			GOB	১৯/০৮/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০৭/১১/১৩ তারিখ প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।
৮৫	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।(অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনু :	৭১৩/১১১																			GOB	০৫/০২/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত।
৮৬	রংপুর বিভাগীয় পলী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৭১৩/১১২																			GOB	০৫/১১/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৭	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু :	৭১৩/১১৩																				পুনর্গঠিত টিপিপি পানিং কমিশনে আছে।
৮৮	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু :	৭১৩/১১৪																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৮৯	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre- Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৭১৩/১১৫																			GOB	২৯/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯০	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৩/১১৭																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।
৯১	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৭১৩/১১৮																			GOB	০৮/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯২	ভগবানটিলা-কচুছড়িমুখ-নাইছড়ি-তাকজাছড়া এবংসাজেক-নিউলংকার-ওম্বলংকার-হালিমপুর-মাঝিপাড়া-দোকানঘাট-হরিনা-খিকামুখ উপজেলা সড়ক নির্মাণ। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)	অননুঃ	৭১৩/১১৯																			GOB	২৮/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ০৩/০৯/২০১৩ তারিখে এই প্রকল্পের পরিবর্তে চাপাইনবাবগঞ্জ-দাড়িয়ারপুর উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি প্রক্রিয়াক্রমের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৩	ঠেগামুখ-বরকল-জুড়াছড়ি-বিলাইছড়ি-ফারুয়া-রাজহুলী এবং থানছি-রিমাকরি-মদক-লিকরি উপজেলা সড়ক নির্মাণ (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)।	অননুঃ	৭১৩/১২০																			GOB	২৮/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।
৯৪	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৩/১২২																			GOB	*৩০/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৮/২০১১ইং তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * দাতা সংস্থা খোজার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
৯৫	ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসঙ্কর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/১০/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৩/১২৩																			GOB	২০/০৬/২০১৩ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
৯৬	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৭১৪/১২৪																			GOB	চলমান কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম প্রকল্প সংশোধন করে ক্ষীমগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০/০৮/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে
৯৭	পাবনা জেলার চাটমহর উপজেলাধীন ২টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অননুঃ	৭১৪/১২৫																			GOB	২৩/১২/২০১২ইং তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রীজ ২টির মধ্যে ১০০ মিটারের উর্কে কোন ব্রীজ থাকলে হাইড্রোলজি ও মরফোলজিক্যাল ষ্টাডির প্রস্তাব করতে হবে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৮	নাটোর জেলার সদর উপজেলাধীন বারনই নদীর উপর ৩টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৪/১২৬																			GOB	২৩/১২/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
৯৯	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৪/১২৭																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।
১০০	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৭১৪/১২৮																			GOB	২৬/০১/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
১০১	বৃহত্তর কুমিলা-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৪/১২৯																			GOB	ডিপিপি ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/১১/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০২	পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলাধীন জগন্নাথকাঠী-বৈঠাকাটা (ঢেং৬০০০-১২৫০০০) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(মার্চ/১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩০																			GOB	* ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২৩/০১/২০১৩ তারিখে অগ্রাধিকার ক্রম-১ উন্নীত করা হয়েছে।
১০৩	কুমিলা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩১																			GOB	* ২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৪	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০মিঃ আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৪/১৩২																			GOB	১৩/০৩/২০১৩ তারিখে সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে বর্তমানে সমীক্ষার কাজ চলছে।
১০৫	রাজশাহী বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩৩																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৬	সিরাজগঞ্জ জেলার উলপাড়া উপজেলাধীন ববহর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর ২৬০ মিঃ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ।	অননুঃ	৭১৪/১৩৪																			GOB	২৩/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৭	টাঙ্গাইল জেলার সদর-চৌহালী ভায়া মাকরকোল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্টেইজ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২-২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩৫																			GOB	সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৪।

(শব্দ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৮	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায়। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭১৪/১৩৬																			GOB	*ভূপিপি ২৮/০১/২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। *৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৯	সওজ হতে স্থানান্তরিত অবশিষ্ট ১৪১টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৪/১৩৭																			GOB	*২২/০২/১২ তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৫/০৩/১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০৯/১২ তারিখে জনবলের মিটিং হয়েছে।
১১০	বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার চরপাড়া হাট হতে হাটশেরপুর ইউপি ভায়া করমজাহাট রাস্তায় ৪০০০মিঃ ঢেইনেজে বাঙ্গালী নদীর উপর ৩০০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩৮																			GOB	২৩/০৬/২০১৩ তারিখে ডিপিইসির সিদ্ধান্ত অনুসারে সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করা হচ্ছে।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১১	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে ২০১৬ইং)	অনুঃ	৭২৫/৩৬২																			GOB	০১/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১২	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন ২০১৪)।	অনুঃ	৭২৫/৩৬৩																			GOB	৩০/০৯/২০১৩ তারিখে মাননীয় পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৩	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭২৫/৩৬৪																			GOB	*১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১১৪	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননুঃ	৭২৫/৩৬৫																			GOB	*০১/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *ধানমন্ডি লেকের পরিবর্তে শকুনীখাল প্রকল্পটি প্রক্রিয়াক্রমের জন্য ১৪/০৮/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৫	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project.	অননুঃ	৭২৫/৩৬৬																			GOB	*২৪/১২/১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/০৫/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলাছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																						
	সেক্টর ৪ পলী- উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১১৬	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭৪৮/৭৯																			IDA	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOI ও TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। EOI এর Short listing হচ্ছে। *ডিপিপি ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৭	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে ভিত্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (৬৩০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭৪৮/৮০	৫১৯.০০		৫১৯.০০	৫১৯.০০															SFD	০৫/১১/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৮	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭৪৮/৮১																			IDB	*Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপি পরিবর্তন ক্রমশে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে। **০৮/০৯/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।
১১৯	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	৭৪৮/৮২																			USAID, KfW	২৩/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২০	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননু : ৪	৭৪৮/৮৩																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০২/২০১৩ থেকে ০৫/০৩/২০১৩ সময়কালে আইডিবি'র ফ্যাট ফাইডিং মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। * ২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এ্যাপ্রাইজাল মিশন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২১	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (১২৪৫.০০/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর, ২০১৪)।	অনু : ৪	৭৬০/২২৬																			ADB	০৩/০৬/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১২২	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট।(২৪৭০৯৩.৯২/জানুয়ারী/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ৪	৭৬০/২২৮																			IDA	১৯/০১/২০১৪ইং তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর ৪ জন প্রশাসন																							
১২৩	এলজিইডিতে ই-গভরনেল চালুকরণ প্রকল্প। Introducing e-Governance in LGED (২০১২-১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৭)	অননু : ৪	৭৬৭/৩২০																			KOICA	*ERD অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। * পিডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।