

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ এপ্রিল, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

| সেক্টরের নাম                                            | প্রকল্প সংখ্যা | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                    |                 |           | অবযুক্তি        |                 |           |                 |                 | ব্যয়           |                 |           |                 |                 | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%)               |                 |                           |                 |  |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|--|
|                                                         |                |                                                             |                    |                 |           |                 |                 |           |                 |                 |                 |                 |           |                 |                 |                          |           | ভৌত                       |                 | আর্থিক                    |                 |  |  |
|                                                         |                | মোট                                                         | টাকা (সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট             | টাকা            |           | প্রকল্প সাহায্য |                 | মোট             | টাকা            |           | প্রকল্প সাহায্য |                 |                          |           | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |  |  |
|                                                         |                |                                                             |                    | মোট             | টাকাংশ    |                 | মোট             | সিডিভ্যাট | মোট             | টাকাংশ          |                 | মোট             | সিডিভ্যাট | মোট             | টাকাংশ          |                          |           |                           |                 |                           |                 |  |  |
| ১                                                       | ২              | ৩                                                           | ৪                  | ৫               | ৬         | ৭               | ৮               | ৯         | ১০              | ১১              | ১২              | ১৩              | ১৪        | ১৫              | ১৬              | ১৭                       | ১৮        | ১৯                        | ২০              | ২১                        | ২২              |  |  |
| পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ           | ৭০             | ৪৫৫৫৭৩.০০                                                   | ৩৪৪১৫৩.০০ (৪৩০.০০) | ১১১৪২০.০০       | ১০২৯২৭.০০ | ৩৭৭৮১৫.৪২ (৮৩%) | ২৭৬৮৯৯.১৮ (৮০%) | ০.০০      | ১০০৯১৬.২৪ (৯১%) | ৯৪৮৯৫.০৫ (৯২%)  | ৩৪৩১৫৫.১০ (৭৫%) | ২৬৮৩১১.২৩ (৭৮%) | ০.০০      | ৭৪৮৪৩.৮৭ (৬৭%)  | ৬৯৮৯২.৭৫ (৬৮%)  | ৬৭৫০৫.২১                 | ৬৪২৬৬.৫৪  | ১০০%                      | ৮৫%             | ১০০%                      | ৭৫%             |  |  |
| মোট (RD & I) ঃ                                          | ৭০             | ৪৫৫৫৭৩.০০                                                   | ৩৪৪১৫৩.০০ (৪৩০.০০) | ১১১৪২০.০০       | ১০২৯২৭.০০ | ৩৭৭৮১৫.৪২ (৮৩%) | ২৭৬৮৯৯.১৮ (৮০%) | ০.০০      | ১০০৯১৬.২৪ (৯১%) | ৯৪৮৯৫.০৫ (৯২%)  | ৩৪৩১৫৫.১০ (৭৫%) | ২৬৮৩১১.২৩ (৭৮%) | ০.০০      | ৭৪৮৪৩.৮৭ (৬৭%)  | ৬৯৮৯২.৭৫ (৬৮%)  | ৬৭৫০৫.২১                 | ৬৪২৬৬.৫৪  | ১০০%                      | ৮৫%             | ১০০%                      | ৭৫%             |  |  |
| জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ | ১৯             | ৮২৫৭৪.০০                                                    | ৩৩২৯৯.০০ (০.০০)    | ৪৯২৭৫.০০        | ৩১৬০০.০০  | ৬৭৪৪৫.১৩ (৮২%)  | ২০৩৫৪.২৯ (৬১%)  | ০.০০      | ৪৭০৯০.৮৪ (৯৬%)  | ৩০০১২.২১ (৯৫%)  | ৬০০৭৩.৩২ (৭৩%)  | ১৮৫৭৯.৩৫ (৫৬%)  | ০.০০      | ৪১৪৯৩.৯৭ (৮৪%)  | ২৬৫৩৫.৩৯ (৮৪%)  | ৩০৩৩৬.৭৭                 | ২৭৬২৬.৩৬  | ১০০%                      | ৮৩%             | ১০০%                      | ৭৩%             |  |  |
| কারিগরি প্রকল্পঃ                                        | ৫              | ২৪৫৭.০০                                                     | ৪৪.০০ (০.০০)       | ২৪১৩.০০         | ০.০০      | ১৭০৬.০০ (৬৯%)   | ০.০০            | ০.০০      | ১৭০৬.০০ (৭১%)   | ০.০০            | ১৫৭৭.৩৩ (৬৪%)   | ০.০০            | ০.০০      | ১৫৭৭.৩৩ (৬৫%)   | ০.০০            | ০.০০                     | ০.০০      | ১০০%                      | ৬৬%             | ১০০%                      | ৬৪%             |  |  |
| মোট (PPWS&H) ঃ                                          | ২৪             | ৮৫০৩১.০০                                                    | ৩৩৩৪৩.০০ (০.০০)    | ৫১৬৮৮.০০        | ৩১৬০০.০০  | ৬৯১৫১.১৩ (৮১%)  | ২০৩৫৪.২৯ (৬১%)  | ০.০০      | ৪৮৭৯৬.৮৪ (৯৪%)  | ৩০০১২.২১ (৯৫%)  | ৬১৬৫০.৬৫ (৭৩%)  | ১৮৫৭৯.৩৫ (৫৬%)  | ০.০০      | ৪৩০৭১.৩০ (৮৩%)  | ২৬৫৩৫.৩৯ (৮৪%)  | ৩০৩৩৬.৭৭                 | ২৭৬২৬.৩৬  | ১০০%                      | ৮২%             | ১০০%                      | ৭৩%             |  |  |
| কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)              | ২              | ১৮৫০০.০০                                                    | ৪৩০০.০০            | ১৪২০০.০০        | ১৩৩৫০.০০  | ১৩০৬৬.৭৫ (৭১%)  | ৩০০০.০০ (৭০%)   | ০.০০      | ১০০৬৬.৭৫ (৭১%)  | ৯৩৮৬.৩৩ (৭০%)   | ১৩০৩২.৭৩ (৭০%)  | ২৯৯৯.২৩ (৭০%)   | ০.০০      | ১০০৩৩.৫০ (৭১%)  | ৯৩৫৩.০৮ (৭০%)   | ৯৫১৭.৩৯                  | ৯৫১৭.৩৯   | ১০০%                      | ৯৫%             | ১০০%                      | ৭০%             |  |  |
| কারিগরি প্রকল্পঃ                                        | ১              | ১১১৫.০০                                                     | ৩১৫.০০             | ৮০০.০০          | ০.০০      | ৯০১.১৬ (৮১%)    | ৩১৫.০০          | ০.০০      | ৫৮৬.১৬ (৭৩%)    | ০.০০            | ৭৭৩.২১ (৬৯%)    | ১৮৭.০৫          | ০.০০      | ৫৮৬.১৬ (৭৩%)    | ০.০০            | ০.০০                     | ০.০০      | ১০০%                      | ৭০%             | ১০০%                      | ৬৯%             |  |  |
| মোট কৃষি সেক্টর ঃ                                       | ৩              | ১৯৬১৫.০০                                                    | ৪৬১৫.০০ (০.০০)     | ১৫০০০.০০        | ১৩৩৫০.০০  | ১৩৯৬৭.৯১ (৭১%)  | ৩৩১৫.০০ (৭২%)   | ০.০০      | ১০৬৫২.৯১ (৭১%)  | ৯৩৮৬.৩৩ (৭০%)   | ১৩৮০৫.৯৪ (৭০%)  | ৩১৮৬.২৮ (৬৯%)   | ০.০০      | ১০৬১৯.৬৬ (৭১%)  | ৯৩৫৩.০৮ (৭০%)   | ৯৫১৭.৩৯                  | ৯৫১৭.৩৯   | ১০০%                      | ৯৪%             | ১০০%                      | ৭০%             |  |  |
| পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ                               | ৩              | ১৯০০০.০০                                                    | ১৯০০০.০০           | ০.০০            | ০.০০      | ১০৩৫০.০০ (৫৪%)  | ১০৩৫০.০০ (৫৪%)  | ০.০০      | ০.০০            | ০.০০            | ১০২২৬.৩৬ (৫৪%)  | ১০২২৬.৩৬ (৫৪%)  | ০.০০      | ০.০০            | ০.০০            | ০.০০                     | ০.০০      | ১০০%                      | ৭৫%             | ১০০%                      | ৫৪%             |  |  |
| সর্বমোট ঃ                                               | ১০০            | ৫৭৯২১৯.০০                                                   | ৪০১১১১.০০ (৪৩০.০০) | ১৭৮১০৮.০০       | ১৪৭৮৭৭.০০ | ৪৭১২৮৪.৪৬ (৮১%) | ৩১০৯১৮.৪৭ (৭৮%) | ০.০০      | ১৬০৩৬৫.৯৯ (৯০%) | ১৩৪২৯৩.৫৯ (৯১%) | ৪২৮৮৩৮.০৫ (৭৪%) | ৩০০৩০৩.২২ (৭৫%) | ০.০০      | ১২৮৫৩৪.৮৩ (৭২%) | ১০৫৭৮১.২২ (৭২%) | ১০৭৩৫৯.৩৭                | ১০১৪১০.২৯ | ১০০%                      | ৮৪%             | ১০০%                      | ৭৪%             |  |  |
| অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ                      |                |                                                             |                    |                 |           |                 |                 |           |                 |                 |                 |                 |           |                 |                 |                          |           |                           |                 |                           |                 |  |  |
| অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাড়া)                        | ২৮             |                                                             |                    |                 |           |                 |                 |           |                 |                 |                 |                 |           |                 |                 |                          |           |                           |                 |                           |                 |  |  |
| মোট প্রকল্প ঃ                                           | ১২৮            |                                                             |                    |                 |           |                 |                 |           |                 |                 |                 |                 |           |                 |                 |                          |           |                           |                 |                           |                 |  |  |

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)  
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং              | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                        | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |         | অবমুক্তি |                     |                 |         | ব্যয়   |                     |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>উৎস       | মন্তব্য                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                      |                                                                                                                                                                    |
|                                   |                                                                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |         |                     | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                      |                                                                                                                                                                    |
| ১                                 | ২                                                                                                                                                                                             | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২      | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                   | ২৪                                                                                                                                                                 |
| সেক্টর ৪ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান |                                                                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     |                 |         |          |                     |                 |         |         |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                      |                                                                                                                                                                    |
| চলতি প্রকল্প ৪                    |                                                                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     |                 |         |          |                     |                 |         |         |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                      |                                                                                                                                                                    |
| ১                                 | ৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।<br>(২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                                               | অনুঃ                      | ১০০/২৬                                        | ৮৮৬.০০                                                         | ৭৪.০০               | ৮১২.০০          | ৮১২.০০  | ৭৫২.৫০   | ৫৫.৫০               | ৬৯৭.০০          | ৬৯৭.০০  | ৭৫০.৫০  | ৫৫.৫০               | ৬৯৫.০০          | ৬৯৫.০০  | ৫৯৫.০০                      | ৬৯৭.০০   | ১০০%                        | ৮৫%                | ১০০%                        | ৮৫%                | IFAD                 | জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                               |
| ২                                 | ৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।(৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)                                                                                     | অনুঃ                      | ১০০/২৭                                        | ৬৮১.০০                                                         | ৬৮১.০০              |                 |         | ৭২৮.০০   | ৭২৮.০০              |                 |         | ৬৭২.৩৮  | ৬৭২.৩৮              |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৯৯%                | Govt. of Japan & GoB | ডিসেম্বর/২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                                                           |
| ৩                                 | ৬৫৭০-পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খন্ড (সংশোধিত)।<br>(১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)                                               | অনুঃ                      | ১০২/২৮                                        | ৫৫০০.০০                                                        | ৫৫০০.০০             |                 |         | ৩৩৭৫.০০  | ৩৩৭৫.০০             |                 |         | ৩২০২.০০ | ৩২০২.০০             |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৯৯%                | ১০০%                        | ৫৮%                |                      | ২ বছর সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।                                                                                                                                      |
| ৪                                 | ৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                  | অনুঃ                      | ১০২/২৯                                        | ১৫০০.০০                                                        | ১৫০০.০০             |                 |         | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০             |                 |         | ১৪০২.৭৯ | ১৪০২.৭৯             |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৯৮%                | ১০০%                        | ৯৪%                |                      |                                                                                                                                                                    |
| ৫                                 | ৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩) অবকাঠামো পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা (২য় সংশোধিত)।<br>(৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪) | অনুঃ                      | ১০২/৩০                                        | ৪০৩৮.০০                                                        | ৪০৩৮.০০             |                 |         | ২৯৯৪.০০  | ২৯৯৪.০০             |                 |         | ২৫১১.৫৪ | ২৫১১.৫৪             |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৬৮%                | ১০০%                        | ৬২%                | DANIDA               | জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                               |
| ৬                                 | ৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পলী- উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)।<br>(২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)                                                 | অনুঃ                      | ১০২/৩১                                        | ৫০০০.০০                                                        | ১৪০০.০০             | ৩৬০০.০০         | ৩৬০০.০০ | ২৭৯৫.৬২  | ১১৮৫.৫০             | ১৬১০.১২         | ১৬১০.১২ | ২৩৩৬.০৭ | ৮৩৯.১৫              | ১৪৯৬.৯২         | ১৪৯৬.৯২ | ৭৯৬.৩৩                      | ১৬১০.১২  | ১০০%                        | ৬২%                | ১০০%                        | ৪৭%                | IDB                  | ব্যয় এবং ১ বছর সময় বৃদ্ধিসহ সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। আইডিবি কর্তৃক লোন ক্রোজিং এর সময় ৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। |
| ৭                                 | ৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)                                                                      | অনুঃ                      | ১০২/৩২                                        | ৭০০০.০০                                                        | ৭০০০.০০             |                 |         | ৬৫০০.০০  | ৬৫০০.০০             |                 |         | ৬৩৮৪.৭৬ | ৬৩৮৪.৭৬             |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৯২%                | ১০০%                        | ৯১%                |                      |                                                                                                                                                                    |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                          | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                 |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                    |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                               | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                 |
| ৮                    | ৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ (ঢাকা,<br>নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী<br>ও মানিকগঞ্জ জেলা)।<br>(২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)                             | অনুঃ                      | ১০২/৩৩                                        | ৪০০০.০০                                                        | ৪০০০.০০             |                 |          | ২৬০৬.২৫  | ২৬০৬.২৫             |                 |          | ২৫৯৮.১১  | ২৫৯৮.১১             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯১%                | ১০০%                        | ৬৫%                |                             |                                                                                                                    |
| ৯                    | ৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প<br>(খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)<br>(১ম সংশোধিত)।<br>(১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)                                                                       | অনুঃ                      | ১০২/৩৪                                        | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০             |                 |          | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০             |                 |          | ১৪৭৭.২৬  | ১৪৭৭.২৬             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৮০%                | ১০০%                        | ৭৪%                |                             |                                                                                                                    |
| ১০                   | ৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন<br>প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)।<br>(২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                  | অনুঃ                      | ১০৪/৩৫                                        | ৫৫০০.০০                                                        | ৫৫০০.০০             |                 |          | ৫৪৬২.৫০  | ৫৪৬২.৫০             |                 |          | ৪৬৬৬.০০  | ৪৬৬৬.০০             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৮৫%                | ১০০%                        | ৮৫%                |                             |                                                                                                                    |
| ১১                   | ৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী<br>সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪ পটুয়াখালী ও বরগুনা<br>জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।<br>(৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)                                                   | অনুঃ                      | ১০৪/৩৬                                        | ৫০০০.০০                                                        | ৫০০০.০০             |                 |          | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০             |                 |          | ২৯৫৪.৫০  | ২৯৫৪.৫০             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৬২%                | ১০০%                        | ৫৯%                |                             |                                                                                                                    |
| ১২                   | ৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)                                                                                           | অনুঃ                      | ১০৪/৩৭                                        | ৬০০০.০০                                                        | ৬০০০.০০             |                 |          | ৪২৭৫.০০  | ৪২৭৫.০০             |                 |          | ৪২৭৪.৯৬  | ৪২৭৪.৯৬             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৭%                | ১০০%                        | ৭১%                |                             |                                                                                                                    |
| ১৩                   | ৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর যশোর<br>ও কুষ্টিয়া জেলা)।<br>(১৪৯২৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)                                                                     | অনুঃ                      | ১০৪/৩৮                                        | ৫২৪৫.০০                                                        | ৫২৪৫.০০             |                 |          | ৩৯৩৩.৭৫  | ৩৯৩৩.৭৫             |                 |          | ৩৮৭১.৯৬  | ৩৮৭১.৯৬             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯১%                | ১০০%                        | ৭৪%                |                             | জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                            |
| ১৪                   | ৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও<br>পুনর্বাসন প্রকল্প।<br>(৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)                                                                                                     | অনুঃ                      | ১০৪/৩৯                                        | ৩০০০০.০০                                                       | ১০০.০০              | ২৯৯০০.০০        | ২৯৯০০.০০ | ২৯৯৭৫.০০ | ৭৫.০০               | ২৯৯০০.০০        | ২৯৯০০.০০ | ২০৮৫৯.৪৯ | ৫৯.৪২               | ২০৮০০.০৭        | ২০৮০০.০৭ | ২১৩৪৭.৮৮                    | ২২৩৪০.৯১ | ১০০%                        | ৭৮%                | ১০০%                        | ৭০%                | IDA                         | ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব<br>একনেকের অপেক্ষায় আছে যা<br>ইতিপূর্বে পিইসি সভায় অনুমোদিত<br>হয়েছে। |
| ১৫                   | ৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর<br>ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল,<br>জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও<br>নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)।<br>(৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৫) | অনুঃ                      | ১০৪/৪০                                        | ৭০০০.০০                                                        | ৭০০০.০০             |                 |          | ৪৮৭৫.০০  | ৪৮৭৫.০০             |                 |          | ৪৮৬৮.১৪  | ৪৮৬৮.১৪             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৬%                | ১০০%                        | ৭০%                |                             | এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা<br>হয়েছে।                                                                     |
| ১৬                   | ৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত)।<br>(৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)                                                                                        | অনুঃ                      | ১০৪/৪১                                        | ১২০০০.০০                                                       | ১২০০০.০০            |                 |          | ৮৫০০.০০  | ৮৫০০.০০             |                 |          | ৮৪৮০.৯৮  | ৮৪৮০.৯৮             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৭১%                | ১০০%                        | ৭১%                |                             |                                                                                                                    |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                   | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি  |                     |                 |          | ব্যয়     |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ   |           |                     | মোট             | টাকাংশ   |           |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |           |                     |                 |          |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                        | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯         | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩        | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৭                   | ৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)।<br>(৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)                                                                             | অনুঃ                      | ১০৪/৪২                                        | ৭০০০.০০                                                        | ৭০০০.০০             |                 |          | ৪৮৭৫.০০   | ৪৮৭৫.০০             |                 |          | ৪৭৭৯.১৩   | ৪৭৭৯.১৩             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৫%                | ১০০%                        | ৬৮%                |                             | ১ বছর সময় বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের পিইসি সভায় পরিদর্শকের সিদ্ধান্ত হয়েছে।                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৮                   | ৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫) | অনুঃ                      | ১০৬/৪৩                                        | ৮০০০.০০                                                        | ৮০০০.০০             |                 |          | ৭৪৮২.৭৫   | ৭৪৮২.৭৫             |                 |          | ৭৪৭৩.০২   | ৭৪৭৩.০২             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৭%                | ১০০%                        | ৯৩%                |                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৯                   | ৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                                                                 | অনুঃ                      | ১০৬/৪৪                                        | ১১০০০০.০০                                                      | ১১০০০০.০০           |                 |          | ১১০০০০.০০ | #####               |                 |          | ১০৯৭২০.৩০ | #####               |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৯.৮০%             | ১০০%                        | ৯৯.৭৫%             |                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০                   | ৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা।<br>(৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                    | অনুঃ                      | ১০৬/৪৫                                        | ৫০০০.০০                                                        | ৫০০০.০০             |                 |          | ৩৩৭৫.০০   | ৩৩৭৫.০০             |                 |          | ৩৩০৫.৭৭   | ৩৩০৫.৭৭             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৮৫%                | ১০০%                        | ৬৬%                |                             | প্রকল্পের মেয়াদ আরও ২ (দুই) বছর অর্থাৎ জুন/২০১৬ পর্যন্ত জুড়ির জন্য গত ২৭/০২/২০১৪ তারিখে প্রস্তুত মন্ত্রণালয় থেকে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২১                   | ৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)                                                                                                               | অনুঃ                      | ১০৬/৪৬                                        | ২৫০০০.০০                                                       | ২৫০০০.০০            |                 |          | ২০০০০.০০  | ২০০০০.০০            |                 |          | ১৯৮৮৫.১৭  | ১৯৮৮৫.১৭            |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৮৫%                | ১০০%                        | ৮০%                |                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২২                   | ৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)।<br>(১৬৮৮১৫/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)                                                                                                                         | অনুঃ                      | ১০৬/৪৭                                        | ৩৩৫০০.০০                                                       | ৫৫০০.০০             | ২৮০০০.০০        | ২৭১১৫.০০ | ২৭৭৫০.৯৪  | ৪১২৫.০০             | ২৩৬২৫.৯৪        | ২২৯৫৪.৭৫ | ২৬৮৯৯.২৫  | ৪০৪৩.৫৯             | ২২৮৫৫.৬৬        | ২২১৮৪.৪৭ | ২৪৬৪৮.৮০                    | ২২৩৭০.০২ | ১০০%                        | ৯০%                | ১০০%                        | ৮০%                | JICA                        |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৩                   | ৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)।<br>(৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                                                   | অনুঃ                      | ১০৬/৪৮                                        | ৪০০০.০০                                                        | ৪০০০.০০             |                 |          | ২৯৫৩.০০   | ২৯৫৩.০০             |                 |          | ২৮৫১.৪৬   | ২৮৫১.৪৬             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৭২%                | ১০০%                        | ৭১%                |                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৪                   | ৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                               | অনুঃ                      | ১০৬/৪৯                                        | ৭৫০০.০০                                                        | ৭৫০০.০০             |                 |          | ৬৫০০.০০   | ৬৫০০.০০             |                 |          | ৬৪৮০.৯০   | ৬৪৮০.৯০             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৮৬.৪১%             |                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৫                   | ৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা- পল্লী- অবকাঠামো উন্নয়ন।<br>(১৯৬৩৯/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                                                                           | অনুঃ                      | ১০৬/৫০                                        | ৫৫০০.০০                                                        | ৫৫০০.০০             |                 |          | ৩৩৭৫.০০   | ৩৩৭৫.০০             |                 |          | ৩৩৪৮.৫১   | ৩৩৪৮.৫১             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৮৭%                | ১০০%                        | ৬১%                |                             |                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                             | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                    |                 |         | অবমুক্তি |                    |                 |         | ব্যয়   |                    |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|----------|--------------------|-----------------|---------|---------|--------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভাটি) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাটি) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট     | টাকা<br>(সিডিভাটি) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                               |                                                                |                    | মোট             | টাকাংশ  |          |                    | মোট             | টাকাংশ  |         |                    | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                               |                                                                |                    |                 |         |          |                    |                 |         |         |                    |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                  | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                  | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                 | ১১              | ১২      | ১৩      | ১৪                 | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৬                   | ৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম<br>সংশোধিত)। (৬৯৩০০/২০১০-১১ হতে<br>২০১৪-১৫)                                                                             | অনুঃ                      | ১০৮/৫১                                        | ১৫০০০.০০                                                       | ১৫০০০.০০           |                 |         | ৮৪০৫.৫০  | ৮৪০৫.৫০            |                 |         | ৮৩০৪.১১ | ৮৩০৪.১১            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৫৫%                | ১০০%                        | ৫৫%                |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৭                   | ৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর<br>উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি<br>সেতু নির্মাণ প্রকল্প।<br>(২০৯৪৯/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)                                                                       | অনুঃ                      | ১০৮/৫২                                        | ২৫০০.০০                                                        | ২৫০০.০০            |                 |         | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০            |                 |         | ১৪৯১.৭৮ | ১৪৯১.৭৮            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৬০%                |                             | ব্রীজের Abutment এবং Pier এর<br>Pile Casting এবং Pile Cap<br>Casting এর কাজ চলমান। |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৮                   | ৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া<br>উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে<br>কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাটী জিপি-<br>নগুগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক<br>(সাবমারজিবল) উন্নয়ন।<br>(২৩৭৭/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪) | অনুঃ                      | ১০৮/৫৩                                        | ৪৪৯.০০                                                         | ৪৪৯.০০             |                 |         | ২৩৬.২৫   | ২৩৬.২৫             |                 |         | ২৩৬.২৫  | ২৩৬.২৫             |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৮০%                | ১০০%                        | ৫৩%                |                             | জুন/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৯                   | ৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ<br>অবকাঠামো পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)।<br>(১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)                                                                                           | অনুঃ                      | ১০৮/৫৪                                        | ৩৫০০.০০                                                        | ৩৫০০.০০            |                 |         | ৩৫০০.০০  | ৩৫০০.০০            |                 |         | ৩৪৮৪.৪৮ | ৩৪৮৪.৪৮            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ৭৪%                         | ১০০%               |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩০                   | ৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ<br>বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ<br>জেলা (১ম সংশোধিত)।<br>(৪৮৪৯৫/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)                                                                  | অনুঃ                      | ১০৮/৫৫                                        | ৫০০০.০০                                                        | ৫০০০.০০            |                 |         | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০            |                 |         | ২৯৮৮.০৭ | ২৯৮৮.০৭            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৭৯%                | ১০০%                        | ৬০%                |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩১                   | ৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও<br>নড়াইল জেলা)।<br>(৩৯৮৫০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)                                                                     | অনুঃ                      | ১০৮/৫৬                                        | ৩৫০০.০০                                                        | ৩৫০০.০০            |                 |         | ২২৫০.০০  | ২২৫০.০০            |                 |         | ২২৪৯.৭৫ | ২২৪৯.৭৫            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৮৭%                | ১০০%                        | ৬৪%                |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩২                   | ৫০১৯-Sustainable Rural<br>Infrastructure Improvement<br>Project (SRIIP).<br>(৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                           | অনুঃ                      | ১০৮/৫৭                                        | ১২০০০.০০                                                       | ৪০০০.০০            | ৮০০০.০০         | ৭৫০০.০০ | ১১০০০.০০ | ৩০০০.০০            | ৮০০০.০০         | ৭৫০০.০০ | ৭৮০৬.৩৭ | ২৯৯৮.৯৮            | ৪৮০৭.৩৯         | ৪৫৩১.৬৮ | ৪৪৯৪.৪৯                     | ৩৩৯৩.৬৯  | ১০০%                        | ৮৫%                | ১০০%                        | ৬৫%                | ADB<br>KFW<br>JFPR          |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩৩                   | ৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ।<br>(১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)                                                                                                                                  | অনুঃ                      | ১০৮/৫৮                                        | ৭০০০.০০                                                        | ৭০০০.০০            |                 |         | ৩৭৫০.০০  | ৩৭৫০.০০            |                 |         | ৩৭১৫.১০ | ৩৭১৫.১০            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৮১%                | ১০০%                        | ৫৩%                |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩৪                   | ৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নৈয়ামতি-<br>বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা<br>সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন।<br>(১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                   | অনুঃ                      | ১১০/৫৯                                        | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০            |                 |         | ১৪৪১.৫০  | ১৪৪১.৫০            |                 |         | ১৪৩৬.৮৩ | ১৪৩৬.৮৩            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৮১%                | ১০০%                        | ৭২%                |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩৫                   | ৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন<br>ভাঙ্গুড়া-নগুগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন।<br>(৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                                    | অনুঃ                      | ১১০/৬০                                        | ১৪০০.০০                                                        | ১৪০০.০০            |                 |         | ১৪০০.০০  | ১৪০০.০০            |                 |         | ১১৪২.২১ | ১১৪২.২১            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৮৬%                | ১০০%                        | ৮২%                |                             |                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                                                         | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                         |                                         |          | অবমুক্তি |                     |                                         |          | ব্যয়    |                     |                                         |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------|----------|----------|---------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)     | প্রকল্প সাহায্য                         |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য                         |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য                         |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                               |                                                                |                         | মোট                                     | টাকাংশ   |          |                     | মোট                                     | টাকাংশ   |          |                     | মোট                                     | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                                              | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                       | ৭                                       | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১                                      | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫                                      | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ৩৬                   | ৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন।<br>(৪৪৭২৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                                                                                                                                    | অনুঃ                      | ১১০/৬১                                        | ৭৫০০.০০                                                        | ৭৫০০.০০                 |                                         |          | ৪৫০০.০০  | ৪৫০০.০০             |                                         |          | ৪৪৮১.২৩  | ৪৪৮১.২৩             |                                         |         |                             |          | ১০০%                        | ৬৪%                | ১০০%                        | ৬০%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ৩৭                   | ৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)।<br>(৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)                                                                                                                                                                           | অনুঃ                      | ১১০/৬২                                        | ৫০০০.০০                                                        | ৫০০০.০০                 |                                         |          | ৩৭৫০.০০  | ৩৭৫০.০০             |                                         |          | ৩৭৫০.০০  | ৩৭৫০.০০             |                                         |         |                             |          | ১০০%                        | ৯২%                | ১০০%                        | ৭৫%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ৩৮                   | ৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)।<br>(৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                                              | অনুঃ                      | ১১০/৬৩                                        | ৩০০০.০০                                                        | ৩০০০.০০                 |                                         |          | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০             |                                         |          | ২২১১.৭৭  | ২২১১.৭৭             |                                         |         |                             |          | ১০০%                        | ৮০%                | ১০০%                        | ৭৪%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ৩৯                   | ৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৫২৮৩০/২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)                                                                                                                                                                             | অনুঃ                      | ১১০/৬৪                                        | ৭০০০.০০                                                        | ৭০০০.০০                 |                                         |          | ৩৭৫০.০০  | ৩৭৫০.০০             |                                         |          | ৩৭৩০.৫১  | ৩৭৩০.৫১             |                                         |         |                             |          | ১০০%                        | ৯২%                | ১০০%                        | ৫৩%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ৪০                   | ৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)                                                                                                                                          | অনুঃ                      | ১১০/৬৫                                        | ১৪০৬০.০০                                                       | ১০০০০.০০                | ৪০৬০.০০<br><br>(১৪০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য) |          | ১১৭৭৯.৫০ | ৭৪২৯.৫০             | ৪৩৫০.০০<br><br>(১৫০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য) |          | ৮৫৭৩.৭৬  | ৫০৬৯.৫৪             | ৩৫০৪.২২<br><br>(১২০৮৩ মেঃ টন খাদ্যশস্য) |         |                             |          | ১০০%                        | ৬৫%                | ১০০%                        | ৬১%                | WFP                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ৪১                   | 5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District. (১৪০/অক্টোবর/১২ হতে ২০১৩-১৪) | অনুঃ                      | ১১০/৬৬                                        | ৯০.০০                                                          | ৯০.০০                   |                                         |          | ২২.৫০    | ২২.৫০               |                                         |          | ১.৯৫     | ১.৯৫                |                                         |         |                             |          | ১০০%                        | ৪২%                | ১০০%                        | ২%                 |                             | প্রকল্পে হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি সমাপ্ত হয়েছে। উক্ত স্টাডির ফলাফলের ভিত্তিতে ব্রীজের ডিজাইন, প্রাক্কলন ও বিডিং ডকুমেন্ট প্রস্তুত করার লক্ষ্যে কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত স্ফূর্তির প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন আছে। |  |  |
| ৪২                   | ৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৯৪৫৩৯/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)                                                                                                                                                                     | অনুঃ                      | ১১০/৬৭                                        | ৯০০০.০০                                                        | ২৪০০.০০                 | ৬৬০০.০০                                 | ৬৬০০.০০  | ৮২৩৩.৭০  | ১৭৯৮.৭৫             | ৬৪৩৪.৯৫                                 | ৬৪৩৪.৯৫  | ৭০২৮.৭০  | ১৬৪০.০০             | ৫৩৮৮.৭০                                 | ৫৩৮৮.৭০ | ৪৩৯০.০০                     | ৪৩৯০.০০  | ১০০%                        | ৮৫%                | ১০০%                        | ৭৮%                | IFAD<br>STF                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ৪৩                   | 5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2).<br>(৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)                                                                                                                                                                           | অনুঃ                      | ১১২/৬৮                                        | ২১৫০০.০০                                                       | ৬০০০.০০<br><br>(৪৩০.০০) | ১৫৫০০.০০                                | ১৫৫০০.০০ | ১৯৮৮০.৯৩ | ৪৩৮০.৯৩             | ১৫৫০০.০০                                | ১৫৫০০.০০ | ১৩২৫৬.৬৫ | ৪০২২.৭১             | ৯২৩৩.৯৪                                 | ৯২৩৩.৯৪ | ৯১৯০.৮২                     | ৭৪২২.৯১  | ১০০%                        | ৭৫%                | ১০০%                        | ৬২%                | IDA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ৪৪                   | ৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।<br>(১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)                                                                                                                                            | অনুঃ                      | ১১২/৬৯                                        | ৫০০০.০০                                                        | ১০০০.০০                 | ৪০০০.০০                                 | ৩৫০০.০০  | ২৭৫০.০০  | ৭৫০.০০              | ২০০০.০০                                 | ১৫০০.০০  | ২৪১২.৪৭  | ৪২০.০০              | ১৯৯২.৪৭                                 | ১৪৯২.৪৭ | ৬৮৪.৩৯                      | ৬৮৪.৩৯   | ১০০%                        | ৫২%                | ১০০%                        | ৪৮%                | ADB                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ৪৫                   | ৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ।<br>(২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                                                                             | অনুঃ                      | ১১২/৭০                                        | ১৫০০.০০                                                        | ১৫০০.০০                 |                                         |          | ১১২৪.৫০  | ১১২৪.৫০             |                                         |          | ১১২৪.৫০  | ১১২৪.৫০             |                                         |         |                             |          | ১০০%                        | ৮০%                | ১০০%                        | ৭৫%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                                                                                           | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                   |                 |        | অবমুক্তি |                   |                 |        | ব্যয়  |                   |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------|--------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট    | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                               |                                                                |                   | মোট             | টাকাংশ |          |                   | মোট             | টাকাংশ |        |                   | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                               |                                                                |                   |                 |        |          |                   |                 |        |        |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                     |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                 | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                | ১১              | ১২     | ১৩     | ১৪                | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                  |
| ৪৬                   | ৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।<br>(৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)                                                                                                                                                   | অনুঃ                      | ১১২/৭১                                        | ১০০০.০০                                                        | ১০০০.০০           |                 |        | ১০০০.০০  | ১০০০.০০           |                 |        | ৯৯৭.৫০ | ৯৯৭.৫০            |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ৯৯.৯০%             | ১০০%                        | ৯৯.৭৫%             |                             | ব্রীজের সুপার স্ট্রাকচারের কাজ চলছে।                                                                |
| ৪৭                   | 5066-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges at Kurigram District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।(৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫) | অনুঃ                      | ১১২/৭২                                        | ৪৫.০০                                                          | ৪৫.০০             |                 |        | ২২.৫০    | ২২.৫০             |                 |        | ২২.০০  | ২২.০০             |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ৮৭%                | ১০০%                        | ৪৯%                |                             |                                                                                                     |
| ৪৮                   | 5067-Feasibility Study of One Bridge in Nabinagar Upazila, B. Baria District and One Bridge in Ramu Upazila, Cox's Bazar District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।                                                                                                                          | অনুঃ                      | ১১২/৭৩                                        | ৮০.০০                                                          | ৮০.০০             |                 |        | ৬০.০০    | ৬০.০০             |                 |        | ৬০.০০  | ৬০.০০             |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ৯০%                | ১০০%                        | ৭৫%                |                             | মে/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                 |
| ৪৯                   | ৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন।<br>(১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)                                                                                                                                                                                              | অনুঃ                      | ১১৪/৭৪                                        | ৬০০.০০                                                         | ৬০০.০০            |                 |        | ৪৫০.০০   | ৪৫০.০০            |                 |        | ৪৪৯.২৫ | ৪৪৯.২৫            |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ৯৩%                | ১০০%                        | ৭৫%                |                             |                                                                                                     |
| ৫০                   | ৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project.<br>(২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)                                                                                                                                                                                                      | অনুঃ                      | ১১৪/৭৫                                        | ৩৭৬৮.০০                                                        | ৭২০.০০            | ৩০৪৮.০০         | ৫০০.০০ | ৯০৫.০০   | ৪০৫.০০            | ৫০০.০০          | ৫০০.০০ | ৩৬৭.৪২ | ৩৬৭.৪২            |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ১৫%                | ১০০%                        | ১০%                | JICA                        | কনসালট্যান্ট ফর্ম নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং গুর্ভকাজের দরপত্র আহ্বান করায় অগ্রগতি কম হয়েছে। |
| ৫১                   | ৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                                                                                                                            | অনুঃ                      | ১১৪/৭৬                                        | ৫০০.০০                                                         | ৫০০.০০            |                 |        | ৩৭৫.০০   | ৩৭৫.০০            |                 |        | ৩৭৫.০০ | ৩৭৫.০০            |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ৮০%                | ১০০%                        | ৭৫%                | JICA                        |                                                                                                     |
| ৫২                   | মানিকগঞ্জ জেলার যিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনাইলাই-সিংহঝুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বালিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প।<br>(০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৩)                                                                          | অনুঃ                      | ১১৪/৭৭                                        | ১০৭.০০                                                         | ১০৭.০০            |                 |        | ১০৭.০০   | ১০৭.০০            |                 |        | ১০৫.৯৪ | ১০৫.৯৪            |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৯৯.০১%             | JICA                        | ডিসেম্বর/২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।                                                            |
| ৫৩                   | Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 2(Two) Large Bridges of Pirojpur & Tangail District শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।                                  | অনুঃ                      | ১১৪/৭৮                                        | ১১০.০০                                                         | ১১০.০০            |                 |        | ১১০.০০   | ১১০.০০            |                 |        | ১১০.০০ | ১১০.০০            |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ১০০%               | JICA                        | মার্চ/১৪ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।                                                                 |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                   | অনু-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                   |                 |         | অবমুক্তি |                   |                 |         | ব্যয়   |                   |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                             |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------|---------|---------|-------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                      |                                                                                                                                                                                                          |                         |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট     | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                     |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                          |                         |                                               |                                                                |                   | মোট             | টাকাংশ  |          |                   | মোট             | টাকাংশ  |         |                   | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                     |  |  |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                        | ৩                       | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                 | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                | ১১              | ১২      | ১৩      | ১৪                | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                  |  |  |
| ৫৪                   | ৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াছুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক।<br>(১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৩-১৪)            | অনুঃ                    | ১১৪/৭৯                                        | ২০০.০০                                                         | ২০০.০০            |                 |         | ১৫০.০০   | ১৫০.০০            |                 |         | ১৫০.০০  | ১৫০.০০            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৮০%                | ১০০%                        | ৭৫%                | JICA                        |                                     |  |  |
|                      | নতুন প্রকল্পঃ                                                                                                                                                                                            |                         |                                               |                                                                |                   |                 |         |          |                   |                 |         |         |                   |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                     |  |  |
| ৫৫                   | ৫০৮৪-ফরাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেন্স প্রোগ্রাম-২।<br>(১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)                                                                                                                    | অনুঃ                    | ১১৬/৮০                                        | ৯৪২১.০০                                                        | ৩৯৫০.০০           | ৫৪৭১.০০         | ৫৪৭১.০০ | ৭৩১৫.৭৩  | ৩৭৫.০০            | ৬৯৪০.৭৩         | ৬৯৪০.৭৩ | ৩২৯৭.২৪ | ২০৮.৫৪            | ৩০৮৮.৭০         | ৩০৮৮.৭০ |                             |          | ১০০%                        | ৭৮%                | ১০০%                        | ৩৫%                | EU                          | আরএডিপিতে অসম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প।   |  |  |
| ৫৬                   | বরিশাল বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)                                                                                                                                | অনুঃ                    | ১১৬/৮১                                        | ২০০.০০                                                         | ২০০.০০            |                 |         | ১৫০.০০   | ১৫০.০০            |                 |         | ৮৮.৪০   | ৮৮.৪০             |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৪৬%                | ১০০%                        | ৪৪%                |                             | আরএডিপিতে অসম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প।   |  |  |
| ৫৭                   | বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।                                                                                                                                                                 | অনুঃ                    | ১১৬/৮২                                        | ৬৫৫.০০                                                         | ১৫৫.০০            | ৫০০.০০          | ৫০০.০০  | ৩৭৭.৫০   | ৭৭.৫০             | ৩০০.০০          | ৩০০.০০  | ১৪.৩০   | ১১.৩০             | ৩.০০            | ৩.০০    | ৩০০.০০                      | ৩০০.০০   | ১০০%                        | ২%                 | ১০০%                        | ২%                 | USAID                       | আরএডিপিতে অসম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প।   |  |  |
| ৫৮                   | কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।<br>(২০৬৭৭/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)                                                                  | অনুঃ                    | ১১৬/৮৩                                        | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০           |                 |         | ৭৮.৭৫    | ৭৮.৭৫             |                 |         | ২৬.৬৭   | ২৬.৬৭             |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ১%                 | ১০০%                        | ১%                 |                             | আরএডিপিতে অসম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প।   |  |  |
| ৫৯                   | Climate Change Adaptation Pilot Project (CCAPP)<br>(২০৭০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)                                                                                                                        | অনুঃ                    | ১১৬/৮৪                                        | ২০৭০.০০                                                        | ৬৬০.০০            | ১৪১০.০০         | ১৪১০.০০ | ১৪৩২.৫০  | ৩৭৫.০০            | ১০৫৭.৫০         | ১০৫৭.৫০ | ১৩৪৩.২০ | ৩৬৫.৪০            | ৯৭৭.৮০          | ৯৭৭.৮০  | ১০৫৭.৫০                     | ১০৫৭.৫০  | ১০০%                        | ৭৫%                | ১০০%                        | ৬৫%                | DANIDA                      | জুন/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। |  |  |
| ৬০                   | Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division.<br>(১৫৭/মে/২০১৩ থেকে জুন/২০১৪)                                                                                   | অনুঃ                    | ১১৬/৮৫                                        | ১৫২.০০                                                         | ১৫২.০০            |                 |         | ৫০.০০    | ৫০.০০             |                 |         | ২১.০০   | ২১.০০             |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ২০%                | ১০০%                        | ১৪%                |                             |                                     |  |  |
| ৬১                   | বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পার্ট-২)।<br>(৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)                                                                             | অনুঃ                    | ১১৬/৮৬                                        | ২০০.০০                                                         | ২০০.০০            |                 |         | ১৫০.০০   | ১৫০.০০            |                 |         | ১৫০.০০  | ১৫০.০০            |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৭৫%                | ১০০%                        | ৭৫%                |                             |                                     |  |  |
| ৬২                   | পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ।<br>(১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬) | অনুঃ                    | ১১৬/৮৭                                        | ২৫.০০                                                          | ২৫.০০             |                 |         | ১৮.৭৫    | ১৮.৭৫             |                 |         | ৭.০০    | ৭.০০              |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ২৮%                | ১০০%                        | ২৮%                |                             | আরএডিপিতে অসম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প।   |  |  |
| ৬৩                   | রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)                                                                                                                              | অনুঃ                    | ১১৮/৮৮                                        | ৩০০.০০                                                         | ৩০০.০০            |                 |         | ৩০০.০০   | ৩০০.০০            |                 |         | ৭৩.৫১   | ৭৩.৫১             |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৭৬%                | ১০০%                        | ২৫%                |                             | আরএডিপিতে অসম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প।   |  |  |



| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                                                                                  | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |                       | অবমুক্তি  |                     |                 |                     | ব্যয়     |                     |                 |                     | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                             |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |                       | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |                     | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |                     | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                     |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ                |           |                     | মোট             | টাকাংশ              |           |                     | মোট             | টাকাংশ              |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                     |  |  |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮                     | ৯         | ১০                  | ১১              | ১২                  | ১৩        | ১৪                  | ১৫              | ১৬                  | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                  |  |  |
| ৬৪                   | গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তাদীঘর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।<br>(৬৩০০০/অক্টোবর/১৪ হতে ২০১৬-১৭)                                                                                                | অনুঃ                      | ১১৮/৮৯                                        | ৬৬৯.০০                                                         | ১৫০.০০              | ৫১৯.০০          | ৫১৯.০০                | ১৩৭.৫০    | ১৩৭.৫০              |                 |                     | ৪.৫৬      | ৪.৫৬                |                 |                     |                             |          | ১০০%                        | ০%                 | ১০০%                        | ১%                 | SFD                         | আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প। |  |  |
| ৬৫                   | টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।<br>(৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                | অনুঃ                      | ১১৮/৯০                                        | ২২.০০                                                          | ২২.০০               |                 |                       | ১৬.৫০     | ১৬.৫০               |                 |                     | ১০.৬৮     | ১০.৬৮               |                 |                     |                             |          | ১০০%                        | ৪৯%                | ১০০%                        | ৪৯%                |                             | আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প। |  |  |
| ৬৬                   | ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যান্ডায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপার্টেন্ট ২৭নং ইমপার্টেন্ট লার্জ ব্রীজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট।<br>(৮৬০/০১/১০/১৩ হতে ৩১/১২/১৪) | অনুঃ                      | ১১৮/৯১                                        | ১০০.০০                                                         | ১০০.০০              |                 |                       | ০.০০      | ০.০০                |                 |                     | ০.০০      | ০.০০                |                 |                     |                             |          | ১০০%                        | ২৫%                | ১০০%                        | ০%                 |                             | আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প। |  |  |
| ৬৭                   | বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)                                                                                                                                                                                                   | অনুঃ                      | ১১৮/৯২                                        | ১০০.০০                                                         | ১০০.০০              |                 |                       | ০.০০      | ০.০০                |                 |                     | ০.০০      | ০.০০                |                 |                     |                             |          | ১০০%                        | ০%                 | ১০০%                        | ০%                 |                             | আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প। |  |  |
| ৬৮                   | জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ।<br>(১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)                                                                                                                                                                              | অনুঃ                      | ১১৮/৯৩                                        | ৫০.০০                                                          | ৫০.০০               |                 |                       | ০.০০      | ০.০০                |                 |                     | ০.০০      | ০.০০                |                 |                     |                             |          | ১০০%                        | ০%                 | ১০০%                        | ০%                 |                             | আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প। |  |  |
| ৬৯                   | মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।<br>(২১২৩/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)                                                                                                                                                                                     | অনুঃ                      | ১১৮/৯৪                                        | ২৫০.০০                                                         | ২৫০.০০              |                 |                       | ২৫০.০০    | ২৫০.০০              |                 |                     | ০.০০      | ০.০০                |                 |                     |                             |          | ১০০%                        | ৩৮%                | ১০০%                        | ০%                 |                             | আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প। |  |  |
| ৭০                   | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোলমাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গাপুর পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)                                                            | অনুঃ                      | ১২০/৯৪                                        | ১০০.০০                                                         | ১০০.০০              |                 |                       | ০.০০      | ০.০০                |                 |                     | ০.০০      | ০.০০                |                 |                     |                             |          | ১০০%                        | ০%                 | ১০০%                        | ০%                 |                             | আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্প। |  |  |
| মোট (১-৭০) :         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                                               |                                                                |                     | ৪৫৫৫৭৩.০০       | ৩৪৪১৫৩.০০<br>(৪৩০.০০) | ১১১৪২০.০০ | ১০২৯২৭.০০           | ৩৭৭৮১৫.৪২       | ২৭৬৮৯৯.১৮<br>(০.০০) | ১০০৯১৬.২৪ | ৯৪৮৯৫.০৫            | ৩৪৩১৫৫.১০       | ২৬৮৩১১.২৩<br>(০.০০) | ৭৪৮৪৩.৮৭                    | ৬৯৮৯২.৭৫ | ৬৭৫০৫.২১                    | ৬৪২৬৬.৫৪           | ১০০%                        | ৮৫%                | ১০০%                        | ৭৫%                                 |  |  |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                       |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                      |
|                                               |                                                                                                                                       |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                      |
| ১                                             | ২                                                                                                                                     | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                   |
| সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                                                       |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                      |
|                                               | চলতি প্রকল্প :                                                                                                                        |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                      |
| ৭১                                            | ৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)                                              | অনুঃ                      | ২৯৪/৩৭                                        | ৪৪০৯.০০                                                        | ৪৪০৯.০০             |                 |          | ২৯৪৭.২৫  | ২৯৪৭.২৫             |                 |          | ২৭৯৯.৫৯  | ২৭৯৯.৫৯             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯০%                | ১০০%                        | ৬৩%                |                             | জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                   |
| ৭২                                            | ৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প (২য় সংশোধিত)<br>(১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)                                              | অনুঃ                      | ২৯৪/৩৮                                        | ২১৩৯.০০                                                        | ২১৩৯.০০             |                 |          | ১৫৬১.৫০  | ১৫৬১.৫০             |                 |          | ১৩৯৯.৩৭  | ১৩৯৯.৩৭             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৬%                | ১০০%                        | ৬৫%                |                             |                                                                                                                                      |
| ৭৩                                            | ৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র<br>হ্রাসকরণ প্রকল্প।<br>(৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)                                           | অনুঃ                      | ২৯৪/৩৯                                        | ১৩৪৪০.০০                                                       | ৩১৫.০০              | ১৩১২৫.০০        |          | ১৩৪৪০.০০ | ৩১৫.০০              | ১৩১২৫.০০        |          | ১২৭৬০.০০ | ২৩১.০০              | ১২৫২৯.০০        |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৬%                | ১০০%                        | ৯৫%                | UNDP &<br>DFID              |                                                                                                                                      |
| ৭৪                                            | ৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও<br>অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প<br>(সংশোধিত)।<br>(১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)                 | অনুঃ                      | ২৯৪/৪০                                        | ২৩৫০০.০০                                                       | ৪০০০.০০             | ১৯৫০০.০০        | ১৬৭০০.০০ | ২২৬০২.২৯ | ৩১০২.২৯             | ১৯৫০০.০০        | ১৬৭০০.০০ | ১৯৪৭৮.৩৫ | ২৭১৭.২৯             | ১৬৭৬১.০৬        | ১৫৪৮৫.১১ | ১৬৭৮৭.৯৪                    | ১৫৫০৯.০৬ | ১০০%                        | ৯১%                | ১০০%                        | ৮৩%                | ADB, KfW<br>& GTZ           |                                                                                                                                      |
| ৭৫                                            | ৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ<br>(সাইদাবাদ প্রান্তে) (১ম সংশোধিত)<br>(৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ২০১৩-১৪)                            | অনুঃ                      | ২৯৪/৪১                                        | ১১০০.০০                                                        | ১১০০.০০             |                 |          | ১০১৬.২৫  | ১০১৬.২৫             |                 |          | ৪৩৪.৮২   | ৪৩৪.৮২              |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৪০%                | ১০০%                        | ৪০%                |                             | প্রকল্প এলাকায় খিলগাঁও<br>(শাহজাহানপুর) বাজারের ভূত্বাঙ্ক<br>দোকানদারদের রি-সেটেলমেন্ট<br>জনিত কারণে প্রকল্পের কাজ বিলম্ব<br>হচ্ছে। |
| ৭৬                                            | ৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা<br>অবকাঠামো উন্নয়ন।<br>(৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)                                            | অনুঃ                      | ২৯৪/৪২                                        | ৫০০০.০০                                                        | ৫০০০.০০             |                 |          | ২২৫০.০০  | ২২৫০.০০             |                 |          | ২২১২.৪৬  | ২২১২.৪৬             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৯%                | ১০০%                        | ৪৪%                |                             | ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা<br>হয়েছে।                                                                                     |
| ৭৭                                            | ৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প।<br>(১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)                                                | অনুঃ                      | ২৯৪/৪৩                                        | ৭০০০.০০                                                        | ৭০০০.০০             |                 |          | ২৫০০.০০  | ২৫০০.০০             |                 |          | ২৪৮৭.০২  | ২৪৮৭.০২             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৩৬%                | ১০০%                        | ৩৬%                |                             |                                                                                                                                      |
| ৭৮                                            | ৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ<br>নির্মাণ (মগবাজার মোটাক (সমন্বিত)<br>ফ্লাইওভার নির্মাণ)।<br>(৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪) | অনুঃ                      | ২৯৪/৪৪                                        | ১২৫০০.০০                                                       | ২৫০০.০০             | ১০০০০.০০        | ১০০০০.০০ | ১০৪৩৭.২১ | ১৮৭৫.০০             | ৮৫৬২.২১         | ৮৫৬২.২১  | ১০৪৩৭.০০ | ১৮৭৫.০০             | ৮৫৬২.০০         | ৮৫৬২.০০  | ৯১১২.৬১                     | ৮৫৬২.২১  | ১০০%                        | ৮৫%                | ১০০%                        | ৮৩%                | SFD &<br>OFID               |                                                                                                                                      |
| ৭৯                                            | ৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল<br>উন্নয়ন (সংশোধিত)।<br>(২৪৮৫/মার্চ/১১ হতে ২০১৩-১৪)                                              | অনুঃ                      | ২৯৪/৪৫                                        | ১১০২.০০                                                        | ১১০২.০০             |                 |          | ৮২৬.৫০   | ৮২৬.৫০              |                 |          | ৮২৬.৫০   | ৮২৬.৫০              |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯০%                | ১০০%                        | ৭৫%                |                             | জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                   |
| ৮০                                            | ৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)                                                                  | অনুঃ                      | ২৯৪/৪৬                                        | ৮০০০.০০                                                        | ১৫০০.০০             | ৬৫০০.০০         | ৪৭৫০.০০  | ৭১৭৮.৬৩  | ১২৭৫.০০             | ৫৯০৩.৬৩         | ৪৭৫০.০০  | ৪৮৯৫.২১  | ১২৫৩.৩০             | ৩৬৪১.৯১         | ২৪৮৮.২৮  | ৪৪৩৬.২২                     | ৩৫৫৫.০৯  | ১০০%                        | ৭০%                | ১০০%                        | ৬১%                | ADB<br>KfW                  | পরিবহন সমস্যার কারণে কাঙ্ক্ষিত<br>অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বর্তমানে কাজ<br>চলমান রয়েছে।                                                |
| ৮১                                            | ৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী<br>পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন<br>এলাকা উন্নয়ন।<br>(৬৩৪৬/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৪)          | অনুঃ                      | ২৯৬/৪৭                                        | ২৫০০.০০                                                        | ২৫০০.০০             |                 |          | ১৯০০.০০  | ১৯০০.০০             |                 |          | ১৮৯৮.০০  | ১৮৯৮.০০             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৫%                | ১০০%                        | ৭৬%                |                             |                                                                                                                                      |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং     | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                            | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                   |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                       |
|                          |                                                                                                                                                   |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                       |
| ১                        | ২                                                                                                                                                 | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                    |
| ৮২                       | ৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ।<br>(২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)                                              | অনুঃ                      | ২৯৬/৪৮                                        | ৩৭৫.০০                                                         | ৩৭৫.০০              |                 |          | ১২৫.০০   | ১২৫.০০              |                 |          | ৫০.০০    | ৫০.০০               |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ১৫%                | ১০০%                        | ১৩%                |                             | প্রশাসনিক ভবনের পুনঃসরঞ্জাম আহ্বান করা হয়েছে। ছাত্রাবাসের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্রাঙ্গণ নির্মাণ, গার্ড শেড/প্রধান ফটক ইত্যাদি নির্মাণের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। |
|                          | নতুন প্রকল্পঃ                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                       |
| ৮৩                       | ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ।<br>(১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)                                                         | অনুঃ                      | ২৯৬/৪৯                                        | ৮.০০                                                           | ৮.০০                |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ০%                 | ১০০%                        | ০%                 |                             | আরএডিপিতে অঙ্গীকৃত নতুন প্রকল্প।                                                                                                                                      |
| ৮৪                       | নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা।<br>(১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪)                                      | অনুঃ                      | ২৯৬/৫০                                        | ৫০.০০                                                          | ৫০.০০               |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ২৫%                | ১০০%                        | ০%                 |                             | আরএডিপিতে অঙ্গীকৃত নতুন প্রকল্প।                                                                                                                                      |
| ৮৫                       | মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন।<br>(২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)                                                                   | অনুঃ                      | ২৯৬/৫১                                        | ১৫০.০০                                                         | ১৫০.০০              |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ১৫%                | ১০০%                        | ০%                 |                             | আরএডিপিতে অঙ্গীকৃত নতুন প্রকল্প।                                                                                                                                      |
| ৮৬                       | উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন।<br>(৮৭৪ ৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)                                                                                 | অনুঃ                      | ২৯৬/৫২                                        | ৩০.০০                                                          | ৩০.০০               |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ০%                 | ১০০%                        | ০%                 | ADB                         | আরএডিপিতে অঙ্গীকৃত নতুন প্রকল্প।                                                                                                                                      |
| ৮৭                       | ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন।<br>(১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)                                                                                 | অনুঃ                      | ২৯৬/৫৩                                        | ৮২১.০০                                                         | ৮২১.০০              |                 |          | ৪১০.৫০   | ৪১০.৫০              |                 |          | ৩৯৫.০০   | ৩৯৫.০০              |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৫০%                | ১০০%                        | ৪৮%                |                             | আরএডিপিতে অঙ্গীকৃত নতুন প্রকল্প।                                                                                                                                      |
| ৮৮                       | সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন।<br>(১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)                               | অনুঃ                      | ২৯৬/৫৪                                        | ২৫০.০০                                                         | ২৫০.০০              |                 |          | ২৫০.০০   | ২৫০.০০              |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ৭%                 | ১০০%                        | ০%                 |                             | আরএডিপিতে অঙ্গীকৃত নতুন প্রকল্প।                                                                                                                                      |
| ৮৯                       | মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট।<br>(২৪৭০৯৩/জানু/১৪ থেকে ডিসেম্বর/১৯)                                                         | অনুঃ                      | ২৯৬/৫৪                                        | ২০০.০০                                                         | ৫০.০০               | ১৫০.০০          | ১৫০.০০   | ০.০০     | ০.০০                |                 |          | ০.০০     | ০.০০                |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ০%                 | ১০০%                        | ০%                 | WB                          | আরএডিপিতে অঙ্গীকৃত নতুন প্রকল্প।                                                                                                                                      |
|                          | উপ-মোট (৭১-৮৯)ঃ                                                                                                                                   |                           |                                               | ৮২৫৭৪.০০                                                       | ৩৩২৯৯.০০<br>(০.০০)  | ৪৯২৭৫.০০        | ৩১৬০০.০০ | ৬৭৪৪৫.১৩ | ২০৩৫৪.২৯<br>(০.০০)  | ৪৭০৯০.৮৪        | ৩০০১২.২১ | ৬০০৭৩.৩২ | ১৮৫৭৯.৩৫<br>(০.০০)  | ৪১৪৯৩.৯৭        | ২৬৫৩৫.৩৯ | ৩০৩৩৬.৭৭                    | ২৭৬২৬.৩৬ | ১০০%                        | ৮৩%                | ১০০%                        | ৭৩%                |                             |                                                                                                                                                                       |
| কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ |                                                                                                                                                   |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                       |
|                          | চলতি প্রকল্পঃ                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                       |
| ৯০                       | 5059-Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Improvement Project.<br>(১২৬০/অক্টোবর/১২ হতে এপ্রিল/১৪) | অনুঃ                      | ৫৪৪/৪                                         | ৪২০.০০                                                         |                     | ৪২০.০০          |          | ৪২০.০০   |                     | ৪২০.০০          |          | ৪২০.০০   |                     | ৪২০.০০          |          |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ১০০%               | ADB                         | এপ্রিল/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                                                                          |
|                          | নতুন প্রকল্পঃ                                                                                                                                     |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                       |
| ৯১                       | 5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP).<br>(৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)           | অনুঃ                      | ৫৪৬/৫                                         | ৩০০.০০                                                         | ৪৪.০০               | ২৫৬.০০          |          | ৫০.০০    |                     | ৫০.০০           |          | ৫০.০০    |                     | ৫০.০০           |          |                             |          | ১০০%                        | ২০%                | ১০০%                        | ১৭%                | ADB                         | আরএডিপিতে অঙ্গীকৃত নতুন প্রকল্প।                                                                                                                                      |

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং             | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                  | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                |
| ১                                | ২                                                                                                                                                                                                       | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                             |
| ৯২                               | 5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation).<br>(১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)              | অনু ঃ                     | ৫৪৬/৬                                         | ৫০১.০০                                                         |                     | ৫০১.০০          |          | ০.০০     |                     | ০.০০            |          | ০.০০     |                     | ০.০০            |          |                             |          | ১০০%                        | ০%                 | ১০০%                        | ০%                 | ADB                         | বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিএ হিসাবে ব্যয় হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত অডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি। |
| ৯৩                               | "Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।<br>(১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪) | অনু ঃ                     | ৫৪৬/৬                                         | ৭৮০.০০                                                         |                     | ৭৮০.০০          |          | ৭৮০.০০   |                     | ৭৮০.০০          |          | ৬৫১.৩৩   |                     | ৬৫১.৩৩          |          |                             |          | ১০০%                        | ৮৮%                | ১০০%                        | ৮৪%                | ADB                         |                                                                                                                                                |
| ৯৪                               | "The Project for Developing Inclusive City Government for City Corporation" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।(৮৫৪/এপ্রিল/১৩ হতে অক্টোবর/১৪)                                                               | অনু ঃ                     | ৫৪৬/৭                                         | ৪৫৬.০০                                                         |                     | ৪৫৬.০০          |          | ৪৫৬.০০   |                     | ৪৫৬.০০          |          | ৪৫৬.০০   |                     | ৪৫৬.০০          |          |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ১০০%               | JICA                        | ফেব্রুয়ারী/১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                                                |
|                                  | উপ-মোট (৯১-৯৪) ঃ                                                                                                                                                                                        |                           |                                               | ২৪৫৭.০০                                                        | ৪৪.০০<br>(০.০০)     | ২৪১৩.০০         | ০.০০     | ১৭০৬.০০  | ০.০০<br>(০.০০)      | ১৭০৬.০০         | ০.০০     | ১৫৭৭.৩৩  | ০.০০<br>(০.০০)      | ১৫৭৭.৩৩         | ০.০০     | ০.০০                        | ০.০০     | ১০০%                        | ৬৬%                | ১০০%                        | ৬৪%                |                             |                                                                                                                                                |
|                                  | উপ-মোট (৭১-৯৪) ঃ                                                                                                                                                                                        |                           |                                               | ৮৫০৩১.০০                                                       | ৩৩৩৪৩.০০<br>(০.০০)  | ৫১৬৮৮.০০        | ৩১৬০০.০০ | ৬৯১৫১.১৩ | ২০৩৫৪.২৯<br>(০.০০)  | ৪৮৭৯৬.৮৪        | ৩০০১২.২১ | ৬১৬৫০.৬৫ | ১৮৫৭৯.৩৫<br>(০.০০)  | ৪৩০৭১.৩০        | ২৬৫৩৫.৩৯ | ৩০৩৩৬.৭৭                    | ২৭৬২৬.৩৬ | ১০০%                        | ৮২%                | ১০০%                        | ৭৩%                |                             |                                                                                                                                                |
| সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ) |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                |
|                                  | চলতি প্রকল্প ঃ                                                                                                                                                                                          |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                |
| ৯৫                               | ৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন।<br>(৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)                                                                                      | অনু ঃ                     | ৮২/১৪৮                                        | ১১০০০.০০                                                       | ২৩০০.০০             | ৮৭০০.০০         | ৮০৫০.০০  | ৬৯৮০.৪২  | ১৫০০.০০             | ৫৪৮০.৪২         | ৪৯০০.০০  | ৬৯৪৬.৪০  | ১৪৯৯.২৩             | ৫৪৪৭.১৭         | ৪৮৬৬.৭৫  | ৫০৩১.০৬                     | ৫০৩১.০৬  | ১০০%                        | ৯৮%                | ১০০%                        | ৬৩%                | JBIC, JICA                  |                                                                                                                                                |
| ৯৬                               | ৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)।<br>(৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)                                                                              | অনু ঃ                     | ৮২/১৪৯                                        | ৭৫০০.০০                                                        | ২০০০.০০             | ৫৫০০.০০         | ৫৩০০.০০  | ৬০৮৬.৩৩  | ১৫০০.০০             | ৪৫৮৬.৩৩         | ৪৪৮৬.৩৩  | ৬০৮৬.৩৩  | ১৫০০.০০             | ৪৫৮৬.৩৩         | ৪৪৮৬.৩৩  | ৪৪৮৬.৩৩                     | ৪৪৮৬.৩৩  | ১০০%                        | ৯১%                | ১০০%                        | ৮১%                | ADB, IFAD                   |                                                                                                                                                |
|                                  | উপ-মোট (৯৫-৯৬) ঃ                                                                                                                                                                                        |                           |                                               | ১৮৫০০.০০                                                       | ৪৩০০.০০<br>(০.০০)   | ১৪২০০.০০        | ১৩৩৫০.০০ | ১৩০৬৬.৭৫ | ৩০০০.০০<br>(০.০০)   | ১০০৬৬.৭৫        | ৯৩৮৬.৩৩  | ১৩০৩২.৭৩ | ২৯৯৯.২৩<br>(০.০০)   | ১০০৩৩.৫০        | ৯৩৫৩.০৮  | ৯৫১৭.৩৯                     | ৯৫১৭.৩৯  | ১০০%                        | ৯৫%                | ১০০%                        | ৭০%                |                             |                                                                                                                                                |
| কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ        |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                |
| ৯৭                               | 5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development.<br>(৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)                              | অনু ঃ                     | ৪৯৬/৩৪                                        | ১১১৫.০০                                                        | ৩১৫.০০              | ৮০০.০০          |          | ৯০১.১৬   | ৩১৫.০০              | ৫৮৬.১৬          |          | ৭৭৩.২১   | ১৮৭.০৫              | ৫৮৬.১৬          |          |                             |          | ১০০%                        | ৭০%                | ১০০%                        | ৬৯%                | JICA                        |                                                                                                                                                |
| মোট (কৃষি) (৯৫-৯৭) ঃ             |                                                                                                                                                                                                         |                           |                                               | ১৯৬১৫.০০                                                       | ৪৬১৫.০০<br>(০.০০)   | ১৫০০০.০০        | ১৩৩৫০.০০ | ১৩৯৬৭.৯১ | ৩৩১৫.০০<br>(০.০০)   | ১০৬৫২.৯১        | ৯৩৮৬.৩৩  | ১৩৮০৫.৯৪ | ৩১৮৬.২৮<br>(০.০০)   | ১০৬১৯.৬৬        | ৯৩৫৩.০৮  | ৯৫১৭.৩৯                     | ৯৫১৭.৩৯  | ১০০%                        | ৯৪%                | ১০০%                        | ৭০%                |                             |                                                                                                                                                |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং    | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                               | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                   |                       |           | অবমুক্তি  |                   |                     |           | ব্যয়     |                   |                     |           | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|--|
|                         |                                                                                                                                      |                           |                                               |                                                                |                   |                       |           |           |                   |                     |           |           |                   |                     |           |                             |           | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |  |
|                         |                                                                                                                                      |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য       |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য     |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য     |           | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি  | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |  |
|                         |                                                                                                                                      |                           |                                               |                                                                |                   | মোট                   | টাকাংশ    |           |                   | মোট                 | টাকাংশ    |           |                   | মোট                 | টাকাংশ    |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |         |  |
| ১                       | ২                                                                                                                                    | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                 | ৭                     | ৮         | ৯         | ১০                | ১১                  | ১২        | ১৩        | ১৪                | ১৫                  | ১৬        | ১৭                          | ১৮        | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |  |
| সেক্টর ৪ পরিবহণ         |                                                                                                                                      |                           |                                               |                                                                |                   |                       |           |           |                   |                     |           |           |                   |                     |           |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |         |  |
|                         | চলতি প্রকল্প :                                                                                                                       |                           |                                               |                                                                |                   |                       |           |           |                   |                     |           |           |                   |                     |           |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |         |  |
| ৯৮                      | ৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক<br>উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)।<br>(৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)                                             | অনু :                     | ২৪৪/১৪৮                                       | ৪৫০০.০০                                                        | ৪৫০০.০০           |                       |           | ২৭৭৫.০০   | ২৭৭৫.০০           |                     |           | ২৭২৬.৯৩   | ২৭২৬.৯৩           |                     |           |                             |           | ১০০%                        | ৬৫%                | ১০০%                        | ৬১%                |                             |         |  |
| ৯৯                      | ৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন।<br>(৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)                                                                             | অনু :                     | ২৪৪/১৪৯                                       | ৬৫০০.০০                                                        | ৬৫০০.০০           |                       |           | ৩৪৫০.০০   | ৩৪৫০.০০           |                     |           | ৩৪৩১.৫০   | ৩৪৩১.৫০           |                     |           |                             |           | ১০০%                        | ৫৬%                | ১০০%                        | ৫৩%                |                             |         |  |
| ১০০                     | ৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু,<br>কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ<br>হতে স্থানান্তরিত)।<br>(৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫) | অনু :                     | ২৪৪/১৫০                                       | ৮০০০.০০                                                        | ৮০০০.০০           |                       |           | ৪১২৫.০০   | ৪১২৫.০০           |                     |           | ৪০৬৭.৯৩   | ৪০৬৭.৯৩           |                     |           |                             |           | ১০০%                        | ৯৫%                | ১০০%                        | ৫১%                |                             |         |  |
| মোট (পরিবহণ) (৯৮-১০০) : |                                                                                                                                      |                           |                                               |                                                                | ১৯০০০.০০          | ১৯০০০.০০              | ০.০০      | ০.০০      | ১০৩৫০.০০          | ১০৩৫০.০০            | ০.০০      | ০.০০      | ১০২২৬.৩৬          | ১০২২৬.৩৬            | ০.০০      | ০.০০                        | ০.০০      | ০.০০                        | ১০০%               | ৭৫%                         | ১০০%               | ৫৪%                         |         |  |
| মোট (১-১০০) :           |                                                                                                                                      |                           |                                               |                                                                | ৫৭৯২১৯.০০         | ৪০১১১১.০০<br>(৪৩০.০০) | ১৭৮১০৮.০০ | ১৪৭৮৭৭.০০ | ৪৭১২৮৪.৪৬         | ৩১০৯১৮.৪৭<br>(০.০০) | ১৬০৩৬৫.৯৯ | ১৩৪২৯৩.৫৯ | ৪২৮৮৩৮.০৫         | ৩০০৩০৩.২২<br>(০.০০) | ১২৮৫৩৪.৮৩ | ১০৫৭৮১.২২                   | ১০৭৩৫৯.৩৭ | ১০১৪১০.২৯                   | ১০০%               | ৮৪%                         | ১০০%               | ৭৪%                         |         |  |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                                | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                        | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                               |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     |                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ১                                                   | ২                                                                                                                             | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প : |                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| সেক্টর ৪ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান                   |                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ১০১                                                 | পিরোজপুর, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, বি-বাড়িয়া ও গাইবান্ধা জেলা ৬টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।<br>(২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬) | অননু :                    | ৭৪২/৯৫                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ১০২                                                 | ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসন্ধর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)           | অননু :                    | ৭৪২/৯৬                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ২১/১০/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                       |
| ১০৩                                                 | পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কুমিলা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া।<br>(২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)                                          | অননু :                    | ৭৪২/৯৭                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ২৭/১১/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                       |
| ১০৪                                                 | পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)।<br>(২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)                                      | অননু :                    | ৭৪২/৯৮                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | *৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>*১৪/০৮/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>*০৮/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সড়ক এবং এর স্ট্রাকচার বাদ দিয়ে উক্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। |
| ১০৫                                                 | বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলার ৬টি ব্রীজ/কালভার্ট ও ৮টি রাস্তা উন্নয়ন।                                            | অননু :                    | ৭৪২/৯৯                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | *ডিপিপি ১৯/০৯/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>*২৯/০৯/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>*সবুজপাতার ক্রমিক ১২৪ এ বর্ণিত চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কের রাস্তা/সেতুসমূহ নির্মাণ                                                          |
| ১০৬                                                 | দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১৫টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।<br>(সেপ্টেম্বর/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)                                 | অননু :                    | ৭৪২/১০০                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | *১১/০৬/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>*সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পূর্ণগঠনের কাজ চলছে।                                                                                                                                                                |
| ১০৭                                                 | চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ৫টি সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা।<br>(২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)                                | অননু :                    | ৭৪২/১০১                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | চলমান কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম প্রকল্প সংশোধন করে স্বীকৃতি বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০/০৮/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রদান করা হয়।<br>*০৬/১১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির                                   |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                        | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |     | অবমুক্তি            |                 |     |                     | ব্যয়           |     |                     |                 | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |        | অগ্রগতি (%) |          |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|---------------------|-----------------|-----|---------------------|-----------------|-----|---------------------|-----------------|-----------------------------|--------|-------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               |                                                                                                                                               |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | মোট | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | মোট | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | মোট | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য | মোট                         | টাকাংশ | দাবীকৃত     | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ১                                             | ২                                                                                                                                             | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮   | ৯                   | ১০              | ১১  | ১২                  | ১৩              | ১৪  | ১৫                  | ১৬              | ১৭                          | ১৮     | ১৯          | ২০       | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ১০৮                                           | নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প ।<br>(ডিসেম্বর/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৬) | অননু ঃ                    | ৭৪২/১০২                                       |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             | *ক্রমিক নং-১১৩ তে বর্ণিত সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ষ্টাডি এবং এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্পের পরিবর্তে এই প্রকল্পটি প্রক্রিয়াক্রমের জন্য ২২/০৯/২০১৩ তারিখে অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয় ।<br>*১০/১০/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে । |
| ১০৯                                           | সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১৪১টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।<br>(০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭)                                                      | অননু ঃ                    | ৭৪২/১০৩                                       |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             | *১৪/০৭/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় থেকে পানিঃ কমিশনে প্রেরন করা হয়েছে ।<br>*২৬/১০/২০১৩ তারিখে                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ১১০                                           | পাবনা, নাটোর, গাজীপুর ও কুমিল্লাজেলায় ৭টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।<br>(২০১৩ হতে ২০১৫)                                                    | অননু ঃ                    | ৭৪২/১০৪                                       |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ১১১                                           | বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০১৩-২০১৫)                                                                            | অননু ঃ                    | ৭৪২/১০৫                                       |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ১১২                                           | জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।<br>(২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)                                               | অননু ঃ                    | ৭৪২/১০৬                                       |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             | *২৩/০৬/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানোর সুপারিশ করা হয়েছে ।<br>*২৯/০৮/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে ।                                                                                                                                                                                                                          |
| সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ১১৩                                           | Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project.<br>(০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫)                                                        | অননু ঃ                    | ৭৫২/৩১৮                                       |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             | *২৪/১২/১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে ।<br>*০৮/০৫/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৯/১০/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।                                                                                                                                                |
| ১১৪                                           | Updating Masterplan and Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation.<br>(জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)        | অননু ঃ                    | ৭৫২/৩১৯                                       |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             | ০৮/০৯/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ১১৫                                           | লক্ষ্মীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)                                                                           | অননু ঃ                    | ৭৫২/৩২০                                       |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             | ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ১১৬                                           | ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প ।                                                     | অননু ঃ                    | ৭৫২/৩২১                                       |                                                                |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |     |                     |                 |                             |        |             |          |                             |                    |                             | প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                    | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                           |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                                                                           |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ১                    | ২                                                                                         | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা   |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | সেক্টর ৪ পলী- উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান                                                        |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ১১৭                  | বহুমুখী দুর্যোগ প্রশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।<br>(MDSP).(২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০)          | অননুঃ                     | ৭৭১/৬৩                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | IDA                         | *বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।<br>* বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগের RFP Evaluation Report বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।<br>* ২০/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি এর অপেক্ষায় রয়েছে।                                                          |
| ১১৮                  | “সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প।<br>(২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭) | অননুঃ                     | ৭৭১/৬৪                                        | ৫১৯.০০                                                         |                     | ৫১৯.০০          | ৫১৯.০০ |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | IDB                         | *Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।<br>*২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি'র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।   |
| ১১৯                  | গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ<br>সিলেট বিভাগ।<br>(জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)           | অননুঃ                     | ৭৭১/৬৫                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | IDB                         | *০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।<br>*দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।<br>*২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>*২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি'র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। |
| ১২০                  | Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project.<br>(২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২২)        | অননুঃ                     | ৭৭১/৬৬                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | JICA                        | জাইকা কর্তৃক প্রকল্পের Interim Report দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি মার্চ/২০১৪ এর মধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে                                                                                                                                                                                           |



| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                    | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                           |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                            |
|                                               |                                                                                                           |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                            |
| ১                                             | ২                                                                                                         | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                         |
| ১২১                                           | Climate Change Adaptation Project (CCAP).<br>(২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)                                        | অননুঃ                     | ৭৭১/৬৭                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | DANIDA                      |                                            |
| সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                           |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                            |
| ১২২                                           | Technical Assistance Project Proposal of PSU for Providing Support to the Implementation of               | অননুঃ                     | ৭৮৩/২১০                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | ADB                         | ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ১২৩                                           | তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।<br>(০১/০৫/১৩ হতে ৩১/০১/১৪)                               | অননুঃ                     | ৭৮৩/২১১                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | ADB                         |                                            |
| সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)              |                                                                                                           |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                            |
| ১২৪                                           | খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুড় ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।(২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)        | অননুঃ                     | ৭৬৯/৩৮                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | JICA                        | জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।      |
| ১২৫                                           | এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।(২০১৪-১৫ হতে ২০১-২০)            | অননুঃ                     | ৭৬৯/৩৯                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | JICA                        | জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।      |
| ১২৬                                           | Surface Water Irrigation Rehabilitation in the Southern Delta Region (Barisal District) of Bangladesh.    | অননুঃ                     | ৭৬৯/৪০                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                            |
| ১২৭                                           | জুড়কার পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প।<br>(২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)                                | অননুঃ                     | ৭৬৯/৪১                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                            |
| সেক্টর ৪ জন প্রশাসন                           |                                                                                                           |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                            |
| ১২৮                                           | এলজিইডিতে ই-গভরনেল চালুকরণ প্রকল্প।<br>Introducing e-Governance in LGED<br>(২০১২-১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৭) | অননুঃ                     | ৭৮৯/২৯০                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | KOICA                       |                                            |