

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ জুন, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৭০	৪৮২৩১৫.০০	৩৭০৮৯৫.০০ (৪৩০.০০)	১১১৪২০.০০	১০২৯২৭.০০	৪৭৯৫৫৭.০৭ (৯৯%)	৩৭০৮৭৯.৩৮ (১০০%)	০.০০	১০৮৬৭৭.৬৯ (৯৮%)	১০২৭৪১.৯৮ (১০০%)	৪৭৬৯৫৫.৪৬ (৯৯%)	৩৭০৪৭৮.৪৭ (১০০%)	০.০০	১০৬৪৭৬.৯৯ (৯৬%)	১০১১০৫.৫৯ (৯৮%)	৮৯৩৮৪.৪২	৮৩৬১২.৪৭	১০০%	৯৯.১৪%	১০০%	৯৮.৮৯%
মোট (RD & I) ঃ	৭০	৪৮২৩১৫.০০	৩৭০৮৯৫.০০ (৪৩০.০০)	১১১৪২০.০০	১০২৯২৭.০০	৪৭৯৫৫৭.০৭ (৯৯%)	৩৭০৮৭৯.৩৮ (১০০%)	০.০০	১০৮৬৭৭.৬৯ (৯৮%)	১০২৭৪১.৯৮ (১০০%)	৪৭৬৯৫৫.৪৬ (৯৯%)	৩৭০৪৭৮.৪৭ (১০০%)	০.০০	১০৬৪৭৬.৯৯ (৯৬%)	১০১১০৫.৫৯ (৯৮%)	৮৯৩৮৪.৪২	৮৩৬১২.৪৭	১০০%	৯৯.১৪%	১০০%	৯৮.৮৯%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	১৯	৮৪৬৭৪.০০	৩৫২৪৩.০০ (০.০০)	৪৯৪৩১.০০	৩১৭৫৬.০০	৮৪৬৭৩.২৯ (১০০%)	৩৫২৪২.২৯ (১০০%)	০.০০	৪৯৪৩১.০০ (১০০%)	৩১৭৫৬.০০ (১০০%)	৮৪৪৬৪.৩৯ (১০০%)	৩৫১৮৩.৩৯ (১০০%)	০.০০	৪৯২৮১.০০ (১০০%)	৩১৬০৬.০০ (১০০%)	৪০৩৬১.৯৪	৩৮৭৬০.৯৩	১০০%	৯৯.৭৯%	১০০%	৯৯.৭৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	৫	২২৮২.০০	২৫.০০ (০.০০)	২২৫৭.০০	০.০০	১৭৮১.০০ (৭৮%)	২৫.০০	০.০০	১৭৫৬.০০ (৭৮%)	০.০০ ০.০০	১৭৮১.০০ (৭৮%)	২৫.০০	০.০০	১৭৫৬.০০ (৭৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৭৮.০৫%	১০০%	৭৮.০৫%
মোট (PPWS&H) ঃ	২৪	৮৬৯৫৬.০০	৩৫২৬৮.০০ (০.০০)	৫১৬৮৮.০০	৩১৭৫৬.০০	৮৬৪৫৪.২৯ (৯৯%)	৩৫২৬৭.২৯ (১০০%)	০.০০ ০.০০	৫১১৮৭.০০ (৯৯%)	৩১৭৫৬.০০ (১০০%)	৮৬২৪৫.৩৯ (৯৯%)	৩৫২০৮.৩৯ (১০০%)	০.০০ ০.০০	৫১০৩৭.০০ (৯৯%)	৩১৬০৬.০০ (১০০%)	৪০৩৬১.৯৪	৩৮৭৬০.৯৩	১০০%	৯৯.২২%	১০০%	৯৯.১৮%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	১৮৫০০.০০	৪৩০০.০০	১৪২০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৮৫০০.০০ (১০০%)	৪৩০০.০০ (১০০%)	০.০০	১৪২০০.০০ (১০০%)	১৩৩৫০.০০ (১০০%)	১৮৪৮৯.১৩ (১০০%)	৪২৮৯.১৩ (১০০%)	০.০০	১৪২০০.০০ (১০০%)	১৩৩৫০.০০ (১০০%)	১২৮৩৩.৩৯	১১৬৫৮.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০	০.০০	১১১৫.০০ (১০০%)	৩১৫.০০	০.০০	৮০০.০০ (১০০%)	০.০০ ০.০০	১১১৫.০০ (১০০%)	৩১৫.০০	০.০০	৮০০.০০ (১০০%)	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	১৯৬১৫.০০	৪৬১৫.০০ (০.০০)	১৫০০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৯৬১৫.০০ (১০০%)	৪৬১৫.০০ (১০০%)	০.০০ ০.০০	১৫০০০.০০ (১০০%)	১৩৩৫০.০০ (১০০%)	১৯৬০৪.১৩ (১০০%)	৪৬০৪.১৩ (১০০%)	০.০০ ০.০০	১৫০০০.০০ (১০০%)	১৩৩৫০.০০ (১০০%)	১২৮৩৩.৩৯	১১৬৫৮.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	২১৮২৫.০০	২১৮২৫.০০	০.০০	০.০০	২১৮২৫.০০ (১০০%)	২১৮২৫.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	২১৮০৯.৪১ (১০০%)	২১৮০৯.৪১ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%
সর্বমোট ঃ	১০০	৬১০৭১১.০০	৪৩২৬০৩.০০ (৪৩০.০০)	১৭৮১০৮.০০	১৪৮০৩৩.০০	৬০৭৪৫১.৩৬ (৯৯.৪৭%)	৪৩২৫৮৬.৬৭ (১০০%)	০.০০	১৭৪৮৬৪.৬৯ (৯৮.১৮%)	১৪৭৮৪৭.৯৮ (৯৯.৯%)	৬০৪৬১৪.৩৯ (৯৯.০০%)	৪৩২১০০.৪০ (৯৯.৮৮%)	০.০০	১৭২৫১৩.৯৯ (৯৬.৮৬%)	১৪৬০৬১.৫৯ (৯৮.৬৭%)	১৪২৫৭৯.৭৫	১৩৪০৩২.২২	১০০%	৯৯.২১%	১০০%	৯৯.০০%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	২																				
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাতা)	২৬																				
মোট প্রকল্প ঃ	১২৮																				
(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৪।

(শব্দ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ৪	১০০/২৬	৮৮৬.০০	৭৪.০০	৮১২.০০	৮১২.০০	৮৮৬.০০	৭৪.০০	৮১২.০০	৮১২.০০	৮৮৬.০০	৭৪.০০	৮১২.০০	৮১২.০০	৭৪৫.০০	৭৪৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	IFAD	প্রকল্পটি জুন/১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে।
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।(৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	১০০/২৭	৬৮১.০০	৬৮১.০০			৬৭২.৩৮	৬৭২.৩৮			৬৭২.৩৮	৬৭২.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৭৩%	Govt. of Japan & GoB	ডিসেম্বর/২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
৩	৬৫৭০-পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খন্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু ৪	১০২/২৮	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৮৫.৩৭	৭৪৮৫.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%		২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু ৪	১০২/২৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.২৪	১৪৯৯.২৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		
৫	৬০৭০-কৃষিক্ষাত্ সাহায্যতা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩) অবকাঠামো পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা (২য় সংশোধিত)। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু ৪	১০২/৩০	৪০৩৮.০০	৪০৩৮.০০			৪০৩৮.০০	৪০৩৮.০০			৪০২৮.৪৩	৪০২৮.৪৩					১০০%	৯৯.৭৬%	১০০%	৯৯.৭৬%	DANIDA	প্রকল্পটি জুন/১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৬	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পলী- উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (২য় সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ৪	১০২/৩১	৩৮০০.০০	১৪০০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	৩৮০০.০০	১৪০০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	৩৭৩৩.৭৩	১৩৮১.৬৬	২৩৫২.০৭	২৩৫২.০৭	১২৯১.১৩	২৪০০.০০	১০০%	৯৯.৫২%	১০০%	৯৮.২৬%	IDB	
৭	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ৪	১০২/৩২	৭৫৫০.০০	৭৫৫০.০০			৭৫৫০.০০	৭৫৫০.০০			৭৫৪৫.৮৯	৭৫৪৫.৮৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	১০২/৩৩	৫৪৭৮.০০	৫৪৭৮.০০			৫৪৭৮.০০	৫৪৭৮.০০			৫৪৭৫.৬৬	৫৪৭৫.৬৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		*১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। * উপযোজনের মাধ্যমে ৪.৭৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০২/৩৪	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৯.৯৬	১৯৯৯.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১০	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	১০৪/৩৫	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৮৬.৪৫	৫৪৮৬.৪৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৫%		
১১	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	১০৪/৩৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৭৭.০৮	৪৯৭৭.০৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৪%		
১২	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	১০৪/৩৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯৯.৭৯	৫৯৯৯.৭৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১৩	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা)। (১৪৯২৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	১০৪/৩৮	৪৭৬৭.০০	৪৭৬৭.০০			৪৭৬৭.০০	৪৭৬৭.০০			৪৭৬৬.৬৯	৪৭৬৬.৬৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*প্রকল্পটি জুন/১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে। * উপযোজনের মাধ্যমে ৪.৭৮ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০৪/৩৯	২৯৯৭৫.০০	৭৫.০০	২৯৯০০.০০	২৯৯০০.০০	২৯৯৭৫.০০	৭৫.০০	২৯৯০০.০০	২৯৯০০.০০	২৮৬৪৩.০৫	৬৮.০৫	২৮৫৭৫.০০	২৮৫৭৫.০০	২৭২৬২.২৯	২৬৭২৫.১৫	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৫.৫৬%	IDA	*২৫ লক্ষ্যটাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে। *প্রকল্প এলাকা দুর্গম এলাকায় হওয়ায় মালামাল পরিবহনে সমস্যার কারণে অগ্রগতি কিছুটা কম হয়েছে।
১৫	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৫)	অনু :	১০৪/৪০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৯৯.৪৯	৭৯৯৯.৪৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। *৫ কোটি টাকা ১১/৬/১৪ তারিখে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১৬	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	১০৪/৪১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৩৯৯৯.৯৭	১৩৯৯৯.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১	১০৪/৪২	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৯১.২১	৬৯৯১.২১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%		
১৮	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ১	১০৬/৪৩	৮৮৮০.০০	৮৮৮০.০০			৮৮৮০.০০	৮৮৮০.০০			৮৮৭৯.৫৪	৮৮৭৯.৫৪					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		*৫.৩৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে। *৩.৪২ কোটি টাকা ১১/০৬/১৪ তারিখে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১৯	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু : ১	১০৬/৪৪	১২৩৯৯৫.০০	১২৩৯৯৫.০০			১২৩৯৯৫.০০	১২৩৯৯৫.০০			১২৩৯৯৫.০০	১২৩৯৯৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*১২৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। * ১৫ কোটি টাকা ১১/০৬/১৪ তারিখে অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *৯৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে পাওয়া গেছে।
২০	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১	১০৬/৪৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৯৭.০৭	৪৯৯৭.০৭					১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৯৪%		
২১	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ১	১০৬/৪৬	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৯৯৯.৯৭	২৪৯৯৯.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
২২	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনু : ১	১০৬/৪৭	৩৩৫০০.০০	৫৫০০.০০	২৮০০০.০০	২৭১১৫.০০	৩৩৪৭০.৭১	৫৫০০.০০	২৭৯৭০.৭১	২৭০৯৫.০০	৩৩৪৫০.২৬	৫৪৭৭.৪৮	২৭৯৭২.৭৮	২৭০৯৭.০৭	২৮২৩৩.১০	২৬২০৬.৬২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%	JICA	স্পেশাল হিসাব-২ এ বাংলাদেশ ব্যাংকে অর্থ না থাকায় আরপিএ খাতের ২০ লক্ষ টাকা এবং কনসালট্যান্টদের বিল কম হওয়ার কারণে ডিপিএ বাবদ ৯.২৯ লক্ষ টাকা কম অবমুক্ত হয়েছে।
২৩	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ১	১০৬/৪৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৯৩.৮৯	৩৯৯৩.৮৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%		
২৪	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ১	১০৬/৪৯	৭৬৩০.০০	৭৬৩০.০০			৭৬৩০.০০	৭৬৩০.০০			৭৬২৯.৯৬	৭৬২৯.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	১০০.০০%		
২৫	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৬৩৯/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ১	১০৬/৫০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৯৩.৬০	৫৪৯৩.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৬	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।(৬৯৩০০/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৮/৫১	১৭৫৮০.০০	১৭৫৮০.০০			১৭৫৮০.০০	১৭৫৮০.০০			১৭৫৭৯.৮৪	১৭৫৭৯.৮৪					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*২৫.৮০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২৭	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৮/৫২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯৫.৭২	৩৪৯৫.৭২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৮%		*ব্রীজের Abutment এবং Pier এর Pile Casting এবং Pile Cap Casting এর কাজ চলমান। *১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
২৮	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলুপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিসি- নওগাঁ ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন। (২৩৭৭/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০৮/৫৩	৩৫৪.০০	৩৫৪.০০			৩৫৪.০০	৩৫৪.০০			৩৫৪.০০	৩৫৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		প্রকল্পটি জুন/১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে। * ৯৫ লজ্জাটাকা ব্যয় না হওয়ায় অন্য প্রকল্পে উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
২৯	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৮/৫৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯৯.৯২	৩৪৯৯.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		
৩০	৫০১২-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। (৪৮৪৯৫/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৮/৫৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯৪.৮১	৫৯৯৪.৮১					১০০%	৯৯.৯১%	১০০%	৯৯.৯১%		১০ কোটি টাকা ১১/০৬/২০১৪ তারিখে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৮/৫৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯৯.৮৫	৩৪৯৯.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৩২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৮/৫৭	১৪১৬৯.০০	৪০০০.০০	১০১৬৯.০০	৯৬৬৯.০০	১৪১৬৯.০০	৪০০০.০০	১০১৬৯.০০	৯৬৬৯.০০	১৪১২৩.০৭	৩৯৯৩.৫৯	১০১২৯.৪৮	৯৬২৯.৪৮	১০৫৮৯.১৪	৬৩১৪.১৩	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৮%	ADB KFW JFPR	২১.৬৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৩	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৮/৫৮	৭২০০.০০	৭২০০.০০			৭২০০.০০	৭২০০.০০			৭১৯৩.৩৭	৭১৯৩.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯১%		২ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নোয়ামতি- বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১১০/৫৯	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৮০.৩২	১৯৮০.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০২%		
৩৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১১০/৬০	১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৪০০.০০	১৪০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (৪৪৭২৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১১০/৬১	৭৫৫২.০০	৭৫৫২.০০			৭৫৫২.০০	৭৫৫২.০০			৭৫৩২.২৮	৭৫৩২.২৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৪%		৫২ লক্ষ টাকা উপযোজনের এর মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১১০/৬২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৩৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৬৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৯৭.৬০	২৯৯৭.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		
৩৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৬৪	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৭০.৩৭	৬৯৭০.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৮%		
৪০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১১০/৬৫	১৪০৬০.০০	১০০০০.০০	৪০৬০.০০ (১৪০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১৪০৬০.০০	১০০০০.০০	৪০৬০.০০ (১৪০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১৩৪২৯.৫৫	৯৯৩৩.৮৬	৩৪৯৫.৬৯ (১৩৯৭৫মেঃ টন খাদ্যশস্য)				১০০%	৯৬.০২%	১০০%	৯৫.৫২%	WFP	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী WFP ১৪০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। বাস্তুস্বাঃWFP ১২০৫৪.১০৮ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছে। সেই জন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অগ্রগতি ৪.৫% কম হয়েছে।
৪১	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District. (১৪০/অক্টোবর/১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১১০/৬৬	২৫.০০	২৫.০০			২৫.০০	২৫.০০			২৫.০০	২৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন আ
৪২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১১০/৬৭	৯০০০.০০	২৪০০.০০	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	৮৮৩৪.৯৮	২৪০০.০০	৬৪৩৪.৯৮	৬৪৩৪.৯৮	৮৮৩৪.৯৮	২৪০০.০০	৬৪৩৪.৯৮	৬৪৩৪.৯৮	৪৩৯০.০০	৪৩৯০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.১৭%	IFAD STF	ইফাদ গ্রান্ট ১৬৫.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া যায় নাই।
৪৩	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১১২/৬৮	২১৫০০.০০	৬০০০.০০ (৪৩০.০০)	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	২১৫০০.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	২১৩২৪.৪১	৫৯৯৮.৭২ (০.০০)	১৫৩২৫.৬৯	১৫৩২৫.৬৯	১৪৪৭৯.৩৭	১৪৪৩৭.১৮	১০০%	৯৯.১৮%	১০০%	৯৯.১৮%	IDA	
৪৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১১২/৬৯	৪৬৫০.০০	৬৫০.০০	৪০০০.০০	৩৫০০.০০	৪৬৫০.০০	৬৫০.০০	৪০০০.০০	৩৫০০.০০	৪৬৪২.২৮	৬৪২.২৮	৪০০০.০০	৩৫০০.০০	৬৮৪.৩৯	৬৮৪.৩৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%	ADB	৩.৫০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৪৫	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব- মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১১২/৭০	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.২৫	১৪৯৯.২৫			১৪৯৯.২৫	১৪৯৯.২৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৬	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১১২/৭১	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৪৭	5066-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges at Kurigram District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।(৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	১১২/৭২	৪৫.০০	৪৫.০০			৪৫.০০	৪৫.০০			৪৫.০০	৪৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৪৮	5067-Feasibility Study of One Bridge in Nabinagar Upazila, B. Baria District and One Bridge in Ramu Upazila, Cox's Bazar District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।	অনুঃ	১১২/৭৩	৮০.০০	৮০.০০			৮০.০০	৮০.০০			৮০.০০	৮০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		প্রকল্পটি মে/২০১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৪৯	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১১৪/৭৪	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৫০	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১১৪/৭৫	৩৭৬৮.০০	৭২০.০০	৩০৪৮.০০	৫০০.০০	১২২০.০০	৭২০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	১১৬৮.১৫	৭১৮.১৫	৪৫০.০০	৪৫০.০০			১০০%	৩৫%	১০০%	৩১%	JICA	পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া এবং গাড়ী ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে জবফেডহরোব নরফকবৎ না পাওয়ার কারণে বাড়িল হওয়া এবং রোলার ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা হলেও উপযুক্ত দরদাতা না পাওয়ায় পুনরায় দরপত্র আহ্বান করার কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।
৫১	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১১৪/৭৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	
৫২	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনাইলাই-সিংহমুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বালিয়াকান্ধা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৩)	অনুঃ	১১৪/৭৭	১০৭.০০	১০৭.০০			১০৭.০০	১০৭.০০			১০৫.৯৪	১০৫.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০১%	JICA	ডিসেম্বর/২০১৩ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৩	Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 2(Two) Large Bridges of Pirojpur & Tangail District শীর্ষক সমীক্ষা	অনুঃ	১১৪/৭৮	১১০.০০	১১০.০০			১১০.০০	১১০.০০			১১০.০০	১১০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	মার্চ/১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১১৪/৭৯	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	
	নতুন প্রকল্পঃ																						
৫৫	৫০৮৪-করাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেপ প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১১৬/৮০	৯৪২১.০০	৩৯৫০.০০	৫৪৭১.০০	৫৪৭১.০০	৯৪২১.০০	৩৯৫০.০০	৫৪৭১.০০	৫৪৭১.০০	৯৩৯৫.৬৭	৩৯২৪.৬৭	৫৪৭১.০০	৫৪৭১.০০			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%	EU	
৫৬	বরিশাল বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১৬/৮১	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৯৬.১৫	১৯৬.১৫					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮.০৮%		
৫৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।	অনুঃ	১১৬/৮২	৯৫.০০	৪৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৯৫.০০	৪৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৯২.৩০	৪৪.০০	৪৮.৩০	৪৮.৩০	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.১৬%	USAID	৫.৫০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে ফ্রাস করা হয়েছে।
৫৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১৬/৮৩	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৯.৯০	১৯৯৯.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৫৯	Climate Change Adaptation Pilot Project (CCAPP) (২০৭০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)	অনুঃ	১১৬/৮৪	২০৭০.০০	৬৬০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	২০৭০.০০	৬৬০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	২০৬৯.১৩	৬৫৯.১৩	১৪১০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৯.৯৬%	DANIDA	জুন/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে জুন/২০১৪)	অনুঃ	১১৬/৮৫	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৯৭.১৬	৯৭.১৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.১৬%		৫২ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে ফ্রাস করা হয়েছে।
৬১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পাট-২)। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১৬/৮৬	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৮০.১১	১৮০.১১					১০০%	১০০%	১০০%	৯০.০৬%		বেতন ভাতাদি ও জীপ গাড়ী ক্রয় বাবদ ১৯.৮৯ লক্ষ টাকা প্রয়োজন না হওয়ায় ব্যয় হয়নি বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১৬/৮৭	২৫.০০	২৫.০০			১৮.৭৫	১৮.৭৫			১২.৯৯	১২.৯৯					১০০%	৫১.৯৬%	১০০%	৫১.৯৬%		প্রি-কোয়ালিফিকেশন প্রক্রিয়াধীন আছে। মূল কার্যক্রম এখনও শুরুর হয়নি বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৬৩	রংপুর বিভাগীয় পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১৮/৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		উপযোজনের মাধ্যমে ২ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৪	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১১৮/৮৯	২০.০০	২০.০০			২০.০০	২০.০০			১৯.৯৫	১৯.৯৫					১০০%	৯৯.৭৭%	১০০%	৯৯.৭৭%	SFD	৫.১৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে এবং ১.৩০ লক্ষ টাকা জিআরডিপি-১ কে দেয়া হয়েছে।
৬৫	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১৮/৯০	২২.০০	২২.০০			২২.০০	২২.০০			২১.৫৭	২১.৫৭					১০০%	৯৮.০৫%	১০০%	৯৮.০৫%		
৬৬	ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ২৭নং ইমপরটেন্ট লার্জ ব্রিজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট।(৮৬০/০১/১০/১৩ হতে ৩১/১২/১৪)	অনুঃ	১১৮/৯১	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬৭	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১৮/৯২	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬৮	জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১১৮/৯৩	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			২৩.১৪	২৩.১৪					১০০%	৪৮%	১০০%	৪৬.২৮%		গাড়ী ক্রয় খাতে ২৬ লক্ষ টাকা আরএডিপিতে মূলধন খাতে বরাদ্দ থাকলেও খাতওয়ারী বিভাজনে গাড়ী ক্রয় খাতে বরাদ্দ না থাকায় এজি অফিস হতে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৬৯	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২১২৩/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনুঃ	১১৮/৯৪	২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোলমাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত বাস্তুস্বায় উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪ ৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১২০/৯৪	৮২.০০	৮২.০০			৮২.০০	৮২.০০			৮২.০০	৮২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
মোট (১-৭০) :				৪৮২৩১৫.০০	৩৭০৮৯৫.০০ (৪৩০.০০)	১১১৪২০.০০	১০২৯২৭.০০	৪৭৯৫৫৭.০৭	৩৭০৮৭৯.৩৮ (০.০০)	১০৮৬৭৭.৬৯	১০২৭৪১.৯৮	৪৭৬৯৫৫.৪৬	৩৭০৪৭৮.৪৭ (০.০০)	১০৬৪৭৬.৯৯	১০১১০৫.৫৯	৮৯৩৮৪.৪২	৮৩৬১২.৪৭	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮.৮৯%		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৭১	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৯৪/৩৭	৪২৫৯.০০	৪২৫৯.০০			৪২৫৯.০০	৪২৫৯.০০			৪২৫৬.৬১	৪২৫৬.৬১					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৪%		প্রকল্পটি জুন/১৪ তে সমাপ্ত হয়েছে। *১.৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে ১৯ পৌরসভায় স্থানান্তর কর হয়েছে।
৭২	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯৪/৩৮	২১৩৯.০০	২১৩৯.০০			২১৩৯.০০	২১৩৯.০০			২১৩৪.২৯	২১৩৪.২৯					১০০%	৯৯.৮০%	১০০%	৯৯.৭৮%		
৭৩	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৯৪/৩৯	১৩৪৪০.০০	৩১৫.০০	১৩১২৫.০০		১৩৪৪০.০০	৩১৫.০০	১৩১২৫.০০		১৩৪২২.০০	২৯৭.০০	১৩১২৫.০০				১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৮৭%	UNDP & DFID	
৭৪	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৯৪/৪০	২৩৬৭৫.০০	৪০১৯.০০	১৯৬৫৬.০০	১৬৮৫৬.০০	২৩৬৭৪.২৯	৪০১৮.২৯	১৯৬৫৬.০০	১৬৮৫৬.০০	২৩৬৭২.৭৯	৪০১৬.৭৯	১৯৬৫৬.০০	১৬৮৫৬.০০	২০৭৬৩.৮৯	২১০২৫.০৪	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB, KfW & GTZ	১.৭৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭৫	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ এরাভে) (১ম সংশোধিত) (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯৪/৪১	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৪.০০	৫৯৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০০%		*প্রকল্প এলাকায় খিলগাঁও (শাহজাহানপুর) বাজারের ডুতিগ্রস্থ দোকানদারদের রি-সেটেলমেন্ট জনিত কারণে প্রকল্পের কাজ বিলম্ব হচ্ছে। *৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে
৭৬	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৯৪/৪২	৫৭১৩.০০	৫৭১৩.০০			৫৭১৩.০০	৫৭১৩.০০			৫৭১২.৫২	৫৭১২.৫২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*১১/০৬/১৪ তারিখে ২.৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। *১.৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জেলা শহর প্রকল্প হতে পাওয়া গেছে। *৩১৩ লজ্জাটাকা শ্যামাসুন্দরী খাল প্রকল্প হতে উপযোজনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭৭	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৯৪/৪৩	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৯৪৯৮.৬৯	৯৪৯৮.৬৯					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		*২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা পর্যায় ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৮	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মোটাক (সমবিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু : ৪	২৯৪/৪৪	১২৫০০.০০	২৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১২৫০০.০০	২৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১২৪৯৮.৬০	২৪৯৮.৬০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১২৩১৯.৩০	১১৫৩৫.৬৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	SFD & OFID	
৭৯	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন (সংশোধিত)। (২৪৮৫/মার্চ/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৪	২৯৪/৪৫	৭৮৯.০০	৭৮৯.০০			৭৮৯.০০	৭৮৯.০০			৭৮৯.০০	৭৮৯.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে। *৩১৩ লড়াটাকা ১৯ পৌরসভা প্রকল্পের সাথে উপযোজনের মাধ্যমে গ্রাস করা হয়েছে।
৮০	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু : ৪	২৯৪/৪৬	৮০০০.০০	১৫০০.০০	৬৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৮০০০.০০	১৫০০.০০	৬৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৭৯৯৬.৪৩	১৪৯৬.৪৩	৬৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৭২৭৮.৭৫	৬২০০.২২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	ADB KFW	পরিবহন সমস্যার কারণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে।
৮১	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৪)	অনু : ৪	২৯৬/৪৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৯.৯৮	২৪৯৯.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৮২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	২৯৬/৪৮	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		৩.২৫ কোটি টাকা উপজেলা সড়ক প্রকল্পে উপযোজনের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে।
	নতুন প্রকল্প :																						
৮৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু : ৪	২৯৬/৪৯	৮.০০	৮.০০			৮.০০	৮.০০			৮.০০	৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৮৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে জুন/১৪)	অনু : ৪	২৯৬/৫০	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৯.৮২	৪৯.৮২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৪%		
৮৫	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনু : ৪	২৯৬/৫১	১৫০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৮৬	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু : ৪	২৯৬/৫২	৩০.০০	৩০.০০			৩০.০০	৩০.০০			২৯.৩৭	২৯.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%	ADB	
৮৭	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনু : ৪	২৯৬/৫৩	৮২১.০০	৮২১.০০			৮২১.০০	৮২১.০০			৮২০.৮৮	৮২০.৮৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৮৮	সুজানগর পৌরসভার বাবুাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)	অনু : ৪	২৯৬/৫৪	২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৯.৪৯	২৪৯.৪৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৮৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জান/১৪ থেকে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	২৯৬/৫৪	২০০.০০	৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	২০০.০০	৫০.০০	১৫০.০০	১৫০.০০	৩১.৯২	৩১.৯২						১০০%	১৩%	১০০%	১৬%	WB	বিশ্বব্যাংকে Disbursement Claim প্রেরণের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২৫/০৬/১৪ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট Withdrawal Application দাখিল করা হয় এবং তা ২৬/০৬/১৪ তারিখে Task Team Leader কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিষয়টি বর্তমানে Payment এর জন্য Loan Disbursement Management Unit-এ অপেক্ষমান আছে এবং শীঘ্রই ছাড় করা হবে মর্মে ই-মেইলে জানানো হয়েছে। ৩০/০৬/১৪ তারিখের মধ্যে Designated Account-এ প্রকল্প সাহায্যের অর্থ জমা না হওয়ায় এ খাতের ১৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
	উপ-মোট (৭১-৮৯) :			৮৪৬৭৪.০০	৩৫২৪৩.০০ (০.০০)	৪৯৪৩১.০০	৩১৭৫৬.০০	৮৪৬৭৩.২৯	৩৫২৪২.২৯ (০.০০)	৪৯৪৩১.০০	৩১৭৫৬.০০	৮৪৪৬৪.৩৯	৩৫১৮৩.৩৯ (০.০০)	৪৯২৮১.০০	৩১৬০৬.০০	৪০৩৬১.৯৪	৩৮৭৬০.৯৩	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৫%			
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
	চলতি প্রকল্প :																							
৯০	5059-Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (১২৬০/অক্টোবর/১২ হতে এপ্রিল/১৪)	অনুঃ	৫৪৪/৪	৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০		৪২০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	এপ্রিল/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	নতুন প্রকল্প :																							
৯১	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনুঃ	৫৪৬/৫	১২৫.০০	২৫.০০	১০০.০০		১২৫.০০	২৫.০০	১০০.০০		১২৫.০০	২৫.০০	১০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	১.৭৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে হ্রাস করা হয়েছে।
৯২	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	৫৪৬/৬	৫০১.০০		৫০১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিএ হিসাবে ব্যয় হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত এডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি।
৯৩	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনুঃ	৫৪৬/৬	৭৮০.০০		৭৮০.০০		৭৮০.০০		৭৮০.০০		৭৮০.০০		৭৮০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৪	“The Project for Developing Inclusive City Government for City Corporation” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।(৮৫৪/এপ্রিল/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৫৪৬/৭		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০		৪৫৬.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	ফেব্রুয়ারী/১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৯১-৯৪) :			২২৮২.০০	২৫.০০ (০.০০)	২২৫৭.০০	০.০০	১৭৮১.০০	২৫.০০ (০.০০)	১৭৫৬.০০	০.০০	১৭৮১.০০	২৫.০০ (০.০০)	১৭৫৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৭৮%	১০০%	৭৮%		
	উপ-মোট (৭১-৯৪) :			৮৬৯৫৬.০০	৩৫২৬৮.০০ (০.০০)	৫১৬৮৮.০০	৩১৭৫৬.০০	৮৬৪৫৪.২৯	৩৫২৬৭.২৯ (০.০০)	৫১১৮৭.০০	৩১৭৫৬.০০	৮৬২৪৫.৩৯	৩৫২০৮.৩৯ (০.০০)	৫১০৩৭.০০	৩১৬০৬.০০	৪০৩৬১.৯৪	৩৮৭৬০.৯৩	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯.১৮%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৯৫	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন।(৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৮২/১৪৮		১১০০০.০০	২৩০০.০০	৮৭০০.০০	৮০৫০.০০	১১০০০.০০	২৩০০.০০	৮৭০০.০০	৮০৫০.০০	১০৯৯৬.৬৩	২২৯৬.৬৩	৮৭০০.০০	৮০৫০.০০	৭৫৩৩.৩৯	৬৩৫৮.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%	JBIC, JICA	
৯৬	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৮২/১৪৯		৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৭৪৯২.৫০	১৯৯২.৫০	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৯৫-৯৬) :			১৮৫০০.০০	৪৩০০.০০ (০.০০)	১৪২০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৮৫০০.০০	৪৩০০.০০ (০.০০)	১৪২০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৮৪৮৯.১৩	৪২৮৯.১৩ (০.০০)	১৪২০০.০০	১৩৩৫০.০০	১২৮৩৩.৩৯	১১৬৫৮.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৯৭	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৪৯৬/৩৪		১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০		১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০		১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	
মোট (কৃষি) (৯৫-৯৭) :				১৯৬১৫.০০	৪৬১৫.০০ (০.০০)	১৫০০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৯৬১৫.০০	৪৬১৫.০০ (০.০০)	১৫০০০.০০	১৩৩৫০.০০	১৯৬০৪.১৩	৪৬০৪.১৩ (০.০০)	১৫০০০.০০	১৩৩৫০.০০	১২৮৩৩.৩৯	১১৬৫৮.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		
সেক্টর : পরিবহণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৯৮	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ২৪৪/১৪৮		৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৯৯.৬৭	৪৪৯৯.৬৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৯৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ২৪৪/১৪৯		৭৩২৫.০০	৭৩২৫.০০			৭৩২৫.০০	৭৩২৫.০০			৭৩২৪.৯৬	৭৩২৪.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*৩.২৫ কোটি টাকা ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে প্রকল্প হতে উপযোজনের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। *৫ কোটি টাকা ১১/০৬/১৪ তারিখে অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্শ্ববায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০০	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	২৪৪/১৫০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৮৪.৭৮	৯৯৮৪.৭৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%		২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
মোট (পরিবহণ) (৯৮-১০০) :				২১৮২৫.০০	২১৮২৫.০০	০.০০	০.০০	২১৮২৫.০০	২১৮২৫.০০	০.০০	০.০০	২১৮০৯.৪১	২১৮০৯.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%		
মোট (১-১০০) :				৬১০৭১১.০০	৪৩২৬০৩.০০ (৪৩০.০০)	১৭৮১০৮.০০	১৪৮০৩৩.০০	৬০৭৪৫১.৩৬	৪৩২৫৮৬.৬৭ (০.০০)	১৭৪৮৬৪.৬৯	১৪৭৮৪৭.৯৮	৬০৪৬১৪.৩৯	৪৩২১০০.৪০ (০.০০)	১৭২৫১৩.৯৯	১৪৬০৬১.৫৯	১৪২৫৭৯.৭৫	১৩৪০৩২.২২	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯.০০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
			মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রাপ্তি		ভৌত		আর্থিক			
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি		লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প ৪																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০১	পিরোজপুর, মানিকগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, বি-বাড়িয়া ও গাইবান্ধা জেলা ৬টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ৪	৭৪২/৯৫																				
১০২	ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসন্ধর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ৪	৭৪২/৯৬																				২১/১০/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কুমিলা, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অননু ৪	৭৪২/৯৭																				২৭/১১/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননু ৪	৭৪২/৯৮																				*৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *১৪/০৮/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সড়ক এবং এর স্ট্রাকচার বাদ দিয়ে উক্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
১০৫	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলার ৬টি ব্রীজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন।	অনু ৪	৭৪২/৯৯																				মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১০৬	দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ১৫টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)	অননু ৪	৭৪২/১০০																				*১১/০৬/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পূর্ণগঠনের কাজ চলছে।
১০৭	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার ৫টি সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননু ৪	৭৪২/১০১																				চলমান কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম প্রকল্প সংশোধন করে স্কীমগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০/০৮/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রদান করা হয়। *০৬/১১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি পার্থী ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৮	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প । (ডিসেম্বর/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭৪২/১০২																				*ক্রমিক নং-১১৩ তে বর্ণিত সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ষ্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসসমেন্ট করণ প্রকল্পের পরিবর্তে এই প্রকল্পটি প্রক্রিয়াক্রমের জন্য ২২/০৯/২০১৩ তারিখে অনুরোধ জানিয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয় । *১০/১০/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
১০৯	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১৪১টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭)	অননুঃ	৭৪২/১০৩																				*১৪/০৭/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় থেকে পানিং কমিশনে প্রেরন করা হয়েছে । *২৬/১০/২০১৩ তারিখে
১১০	পাবনা, নাটোর, গাজীপুর ও কুমিল্লাজেলায় ৭টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প । (২০১৩ হতে ২০১৫)	অননুঃ	৭৪২/১০৪																				
১১১	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০১৩-২০১৫)	অননুঃ	৭৪২/১০৫																				
১১২	জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৭৪২/১০৬																				মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৩	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project. (০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫)	অননুঃ	৭৫২/৩১৮																				*২৪/১২/১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে । *০৮/০৫/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে ০৯/১০/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
১১৪	Updating Masterplan and Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৫২/৩১৯																				০৮/০৯/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
১১৫	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭৫২/৩২০																				ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
১১৬	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাটিরগল ও এ্যাকশন এরিয়া গল প্রণয়ন প্রকল্প ।	অননুঃ	৭৫২/৩২১																				প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে ।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	সেক্টর ৪ পলী- উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১১৭	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (MDSP).(২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৭১/৬৩																			IDA	*বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। * বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগের RFP Evaluation Report বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। * ২০/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি এর অপেক্ষায় রয়েছে।
১১৮	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৭৭১/৬৪	৫১৯.০০		৫১৯.০০	৫১৯.০০															IDB	*Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। সিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে সিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি'র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১১৯	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭৭১/৬৫																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক সিডিপিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি'র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১২০	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project. (২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২২)	অননুঃ	৭৭১/৬৬																			JICA	জাইকা কর্তৃক প্রকল্পের Interim Report দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি মার্চ/২০১৪ এর মধ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আছে
১২১	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭৭১/৬৭																			DANIDA	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা ত্রৈমাসিক	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২২	Technical Assistance Project Proposal of PSU for Providing Support to the Implementation of	অননুঃ	৭৮৩/২১০																			ADB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১২৩	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (০১/০৫/১৩ হতে ৩১/০১/১৪)	অননুঃ	৭৮৩/২১১																			ADB	
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১২৪	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুই ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।(২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৬৯/৩৮																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২৫	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।(২০১৪-১৫ হতে ২০১-২০)	অননুঃ	৭৬৯/৩৯																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২৬	Surface Water Irrigation Rehabilitation in the Southern Delta Region (Barisal District) of Bangladesh.	অননুঃ	৭৬৯/৪০																				
১২৭	জুইকার পানি সম্পদ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭৬৯/৪১																				
সেক্টর ৪ জন প্রশাসন																							
১২৮	এলজিইডিতে ই-গভরনেস চালুকরণ প্রকল্প। Introducing e-Governance in LGED (২০১২-১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৭)	অননুঃ	৭৮৯/২৯০																			KOICA	