

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৬২	৪৬১৬৪৫.০০	৩৩৩৬৪৭.০০ (৪১৩৬.০০)	১২৭৯৯৮.০০	১০৯৩১৯.০০	২১৩৬৩১.৭৬ (৪৬%)	১৪১৩৬৫.৯৫ (৪২%)	০.০০	৭২২৬৫.৮১ (৫৬%)	৭০০৮৬.১১ (৬৪%)	১৪৩২৮৩.৬২ (৩১%)	১২৭১৪৭.৭২ (৩৮%)	০.০০	১৬১৩৫.৯০ (১৩%)	১৪৫১৮.৭৩ (১৩%)	২১৬১০.২৬	১৭৯৩৬.২১	২৪%	৩৫%	২৪%	৩১%
মোট (RD & I) ঃ	৬২	৪৬১৬৪৫.০০	৩৩৩৬৪৭.০০ (৪১৩৬.০০)	১২৭৯৯৮.০০	১০৯৩১৯.০০	২১৩৬৩১.৭৬ (৪৬%)	১৪১৩৬৫.৯৫ (৪২%)	০.০০	৭২২৬৫.৮১ (৫৬%)	৭০০৮৬.১১ (৬৪%)	১৪৩২৮৩.৬২ (৩১%)	১২৭১৪৭.৭২ (৩৮%)	০.০০	১৬১৩৫.৯০ (১৩%)	১৪৫১৮.৭৩ (১৩%)	২১৬১০.২৬	১৭৯৩৬.২১	২৪%	৩৫%	২৪%	৩১%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	১৭	১৫২৯৯৪.০০	৫৪৪২০.০০ (৩২৫১.০০)	৯৮৫৭৪.০০	৮২১৮৫.০০	৭৮৪৩৪.৫৫ (৫১%)	১৬৭৭৪.৫০ (৩১%)	০.০০	৬১৬৬০.০৫ (৬৩%)	৫৮৮৪৫.৯৭ (৭২%)	২৫৩২৪.১৪ (১৭%)	৯৪২৭.৫৩ (১৭%)	০.০০	১৫৮৯৬.৬১ (১৬%)	১২৫২৪.০৩ (১৫%)	২৫৮৬০.৬৭	১৬৫৫৯.৫২	২৫%	২৩%	২৭%	১৭%
কারিগরি প্রকল্পঃ	৩	২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	৫০০.০০ (২১%)	৪৫.০০	০.০০	৪৫৫.০০ (২১%)	০.০০ ০.০০	৫০০.০০ (২১%)	৪৫.০০	০.০০	৪৫৫.০০ (২১%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	২৩%	২৫%	২১%
মোট (PPWS&H) ঃ	২০	১৫৫৩৬১.০০	৫৪৬০০.০০ (৩২৫১.০০)	১০০৭৬১.০০	৮২১৮৫.০০	৭৮৯৩৪.৫৫ (৫১%)	১৬৮১৯.৫০ (৩১%)	০.০০ ০.০০	৬২১১৫.০৫ (৬২%)	৫৮৮৪৫.৯৭ (৭২%)	২৫৮২৪.১৪ (১৭%)	৯৪৭২.৫৩ (১৭%)	০.০০ ০.০০	১৬৩৫১.৬১ (১৬%)	১২৫২৪.০৩ (১৫%)	২৫৮৬০.৬৭	১৬৫৫৯.৫২	২৫%	২৩%	২৭%	১৭%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	২৭০০০.০০	৬০০০.০০	২১০০০.০০	২০১০০.০০	৬৬০৭.৬১ (২৪%)	২২৫০.০০ (৩৮%)	০.০০	৪৩৫৭.৬১ (২১%)	৪২৩১.৫১ (২১%)	৫৪৪২.৮২ (২০%)	১৬৬২.১১ (২৮%)	০.০০	৩৭৮০.৭১ (১৮%)	৩৬৫৪.৬১ (১৮%)	৪৫১৮.০৭	৩৭৭৮.২৭	১৬%	২৫%	১২%	২০%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	১৯৯.৫০ (১২%)	০.০০	০.০০	১৯৯.৫০ (১২%)	০.০০ ০.০০	১৯৯.৫০ (১২%)	০.০০	০.০০	১৯৯.৫০ (১২%)	০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১২%	২৫%	১২%
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	২৮৬৫১.০০	৬০০০.০০ (৩২৫১.০০)	২২৬৫১.০০	২০১০০.০০	৬৮০৭.১১ (২৪%)	২২৫০.০০ (৩৮%)	০.০০ ০.০০	৪৫৫৭.১১ (২০%)	৪২৩১.৫১ (২১%)	৫৬৪২.৩২ (২০%)	১৬৬২.১১ (২৮%)	০.০০ ০.০০	৩৯৮০.২১ (১৮%)	৩৬৫৪.৬১ (১৮%)	৪৫১৮.০৭	৩৭৭৮.২৭	১৬%	২৫%	১২%	২০%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	০.০০	০.০০	৬৫০০.০০ (৪২%)	৬৫০০.০০ (৪২%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬৩৫৬.৬০ (৪১%)	৬৩৫৬.৬০ (৪১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২%	৪৫%	২২%	৪১%
সর্বমোট ঃ	৮৮	৬৬১১৫৭.০০	৪০৯৭৪৭.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৫১৪১০.০০	২১১৬০৪.০০	৩০৫৮৭৩.৪২ (৪৬%)	১৬৬৯৩৫.৪৫ (৪১%)	০.০০	১৩৮৯৩৭.৯৭ (৫৫%)	১৩৩১৬৩.৫৯ (৬৩%)	১৮১১০৬.৬৮ (২৭%)	১৪৪৬৩৮.৯৬ (৩৫%)	০.০০	৩৬৪৬৭.৭২ (১৫%)	৩০৬৯৭.৩৭ (১৫%)	৫১৯৮৯.০০	৩৮২৭৪.০০	২৪%	৩২%	২৪%	২৭%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৮																				
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাতা)	২৪																				
মোট প্রকল্প ঃ	১২০																				

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৪।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খণ্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯০/২৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			৩২০৩.৬২	৩২০৩.৬২					২৫%	৭০%	২৫%	৪৯%		
২	৫০১৩-নবস্ট্র এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	৯২/২৬	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৭১.২৪	৪৭১.২৪					২৫%	২৯%	৮%	২৪%		ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রসঙ্গ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে আইএমইডি সম্মতি প্রদান করেছে।
৩	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)(১ম সংশোধিত) (২০৮৭৬/২০০৬-০৭ হতে২০১৪-১৫)	অনু :	৯২/২৭	৫৪৫.০০	২৪৫.০০	৩০০.০০	২৯৩.০০	৬১.২৫	৬১.২৫	০.০০	০.০০	৬১.০৬	৬১.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	২৫%	২৫%	১১%	IDB	২০১৪-১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৮১১৫-অর্থায়ন ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯২/২৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			১৯২৫.৫০	১৯২৫.৫০					২৫%	৩৭%	২৫%	৩৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯২/২৯	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১৬৭৮.৬৪	১৬৭৮.৬৪					২৫%	৪৬%	২৫%	৩৭%		
৬	৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯২/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৫.৮৮	৪৯৫.৮৮					২৫%	২৮%	২৫%	২৫%		
৭	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯২/৩১	৯০০.০০	৯০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			১২০.১৯	১২০.১৯					২৫%	১৬%	২৫%	১৩%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯২/৩২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৭৫.০০	৯৭৫.০০					২৫%	২৭%	২৫%	২৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৩	৩৪৪৭.০০	৩৪৪৭.০০			৮৬১.৭৫	৮৬১.৭৫			৮৫২.২৯	৮৫২.২৯					৩১%	৩৫%	৩০%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ণায়িত।
১০	৮২১১-জরকী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৪/৩৪	১২৩৯৮.০০	১০০.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	১২৩২৩.০০	২৫.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	১০৬৩.৪৬	২২.৪৬	১০৪১.০০	১০৪১.০০	৫৫৪৭.৪৩	৫৫৪৭.৪৩	২৫%	১৫%	২৫%	৯%	IDA	
১১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৬৬৪.৪৫	১৬৬৪.৪৫					১৫%	৩৫%	১৫%	২৪%		জুন/২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০			২১২০.৩৮	২১২০.৩৮					২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৩৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			১৫৮৪.৯০	১৫৮৪.৯০					২৫%	২৪%	২৫%	২৪%		
১৪	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৫৯.০০	২৯৫৯.০০					২৬%	৭০%	২৫%	৪৯%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৫	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৪/৩৯	৬১৫০০.০০	৬১৫০০.০০			৪৫৭৭০.৫০	৪৫৭৭০.৫০			৪৫৬৩৯.০৫	৪৫৬৩৯.০৫					৫০%	৭৫%	৫০%	৭৪%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ণায়িত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মস্খব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/৪০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৬.৮০	৯৯৬.৮০					১৩%	২৫%	১৩%	২৫%		
১৭	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪১	১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			৭৬৫০.০০	৭৬৫০.০০			৬৮১৮.০০	৬৮১৮.০০					৩০%	৪৭%	২৩%	৪৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৮	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪২	৩৩০০০.০০	১৩০০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	৮২২৯.৬০	৩২৫০.০০	৪৯৭৯.৬০	৪৮৭০.০০	৮০০৫.৫০	৩০৩৩.৩২	৪৯৭২.১৮	৪৮৬২.৫৮	৮৪০৩.৮৯	৪২৬০.০৯	১৭%	২৬%	১৬%	২৪%	JICA	
১৯	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/৪৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২০.০০	৬২০.০০			৫০৮.৭২	৫০৮.৭২					২৫%	২১%	২৫%	২০%		
২০	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			২৯৭৭.৫০	২৯৭৭.৫০			২৮৭৮.৮৬	২৮৭৮.৮৬					২৫%	৫৩%	২৫%	৪৮%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২১	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লার স্লিঙ্গ অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৭৩১.৯/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩০৭২.০০	৩০৭২.০০			২০১৫.২৬	২০১৫.২৬					১৮%	৩৫%	১৮%	২৯%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২২	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।(৬৯৩০০/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২৭২৭.৩২	২৭২৭.৩২					১৭%	২৫%	১৭%	২৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২৩	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৬৪.৪২	৪৪৬৪.৪২					২৫%	৭৫%	২৫%	৭৪%		
২৪	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্তগ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনু : ৪	৯৮/৪৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২৭১৮.৮০	২৭১৮.৮০					২৫%	৫২%	২৫%	৪৯%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৫	৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। (৪৮৪৯৫/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৮/৪৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৬৫.৬৮	১৯৬৫.৬৮					২৫%	৫০%	২৫%	৪৯%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৮/৫০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৮০.৩০	৬৮০.৩০					২৫%	২৭%	২৫%	২৩%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৮/৫১	২৫৫০০.০০	৮৫০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২১২৫০.০০	৪২৫০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	৭৭৫৫.৭১	৪০৭০.৯৯	৩৬৮৪.৭২	৩৪৩৫.৬২	১৮১৯.০৯	৩৭৭৩.১৫	২০%	৪০%	২০%	৩০%	ADB KFW JFPR	
২৮	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৫২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৪০.৩৭	২২৪০.৩৭					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%		
২৯	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নোয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশাস্ত্বকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৮/৫৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৪০.৩১	১২৪০.৩১					১০%	২৯%	১০%	২৫%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩০	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৮/৫৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৫৮৯.৯০	৫৮৯.৯০					২৫%	৩৪%	২৫%	২৪%		
৩১	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লিঅবকাঠামো উন্নয়ন। (৪৪৭২৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৮/৫৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৭৫০.১১	২৭৫০.১১					২৫%	৩৬%	২৫%	৩৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৩২	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৫৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			৩২৪০.০৮	৩২৪০.০৮					২৫%	২০%	২৫%	৫০%		
৩৩	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৪.৩৮	৯৯৪.৩৮					১৬%	২৬%	১৬%	২৫%		
৩৪	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩০৬৫.০৫	৩০৬৫.০৫					২৫%	৫০%	২৫%	৪৪%		
৩৫	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০০/৫৯	১৭২৭২.০০	৯৫০০.০০	৭৭৭২.০০ (২৬৮০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১৬৬৬.০০	৮৭৫.০০	৭৯১.০০ (২৭২৭ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১০৯৭.৩৬	৮০৩.৩০	২৯৪.০৬ (১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				১৯%	৭%	১৯%	৬%	WFP	
৩৬	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০০/৬০	৬৫.০০	৬৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩য় পর্যায় সমুদ্র বন্দর ঘোষণা করায় প্রকল্প এলাকায় নৌ-রহটের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে বিআইডবিউটিএ কর্তৃক মূল ব্রিজের নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স সংশোধন করা হয়েছে। এলক্ষে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ স্টাডি Proposal সংশোধন স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় অগণতি অর্জিত হয়নি।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পৰ্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৮	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০২/৭২	৩৪০০.০০	৪০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০৮.২০	১০০.০০	৮.২০	৮.২০	২৪.২৯	১৬.০৯	৮.২০	৮.২০	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	০.৭১%	USAID	প্রকল্পের প্রতিটি ড্রইং, ডিজাইন ইউএসএসিই এর সদর দপ্তর আলাসকা হতে অনুমোদন হওয়ার পর ইউএসএইড টাকা অফিস অনুমোদন করে। বিষয়টি দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হচ্ছে বিধায় ১টি সড়ক/মার্কেট ডিজাইন অনুমোদন হতে ২ মাস সময় লাগে। এ কারণে প্রকল্পের কার্যবিত অগ্রগতি অর্জিত হয় নাই।
৪৯	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৩	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			১৫.৩৩	১৫.৩৩					১৫%	০.৪৪%	১৫%	০.৪৪%		
৫০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪)	অনুঃ	১০৪/৭৪	৫.০০	৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৪/৭৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৫৫৯.০০	৫৫৯.০০					২৫%	১২%	২৫%	১২%		
৫২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৫৬.৭০	১৫৬.৭০			১.৩৫	১.৩৫					২৫%	০%	২৫%	০.০৫%		পর্যাপ্ত দরপত্র না পাওয়ায় পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বিধায় ঠিকাদার নিয়োগ না হওয়ায় অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।
৫৩	রংপুর বিভাগীয় পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৪/৭৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			৯৮০.১৪	৯৮০.১৪					২৫%	৩৩%	২৫%	১৮%		
৫৪	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭৮	২০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০			১৬.৪৪	১৬.৪৪					২৫%	০%	২৫%	০.৮২%	SFD	মূলধন খাতে শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থের সংস্থান আছে। ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বিধায় অর্থ ব্যয় না হওয়ায় ভৌত অগ্রগতি হয়নি।
৫৫	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			৩৭.৮৮	৩৭.৮৮					৬%	৪%	৬%	৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৬	ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ২৭নং ইমপরটেন্ট লার্জ ব্রীজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে ৩১/১২/১৪)	অনুঃ	১০৬/৮০	৭৬০.০০	৭৬০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১৭%	২৯%	১৭%	০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৭	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৬/৮১	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৮৬১.২৯	৮৬১.২৯					২৫%	২৮%	২৫%	২৩%			
৫৮	জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০৬/৮২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৫৫.৩৩	৫৫.৩৩					২৫%	২%	২৫%	২%			
৫৯	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২১২৩/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনুঃ	১০৬/৮৩	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			৪৬৮.২৫	৪৬৮.২৫			৪৬৮.২৫	৪৬৮.২৫					২৭%	২৫%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৬০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোলমাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১০৬/৮৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১২২.০০	১২২.০০					৯%	৪০%	৯%	২৪%			
৬১	জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৮৫	৯০০.০০	৯০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%			
৬২	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৮৬	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		ঠিকাদার নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় মূলকাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।	
মোট (১-৬২) :					৪৬১৬৪৫.০০	৩৩৩৬৪৭.০০ (৪১৩৬.০০)	১২৭৯৯৮.০০	১০৯৩১৯.০০	২১৩৬৩১.৭৬	১৪১৩৬৫.৯৫ (০.০০)	৭২২৬৫.৮১	৭০০৮৬.১১	১৪৩২৮৩.৬২	১২৭১৪৭.৭২ (০.০০)	১৬১৩৫.৯০	১৪৫১৮.৭৩	২১৬১০.২৬	১৭৯৩৬.২১	২৪%	৩৫%	২৪%	৩১%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
	চলতি প্রকল্প :																							
৬৩	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮২/৩০		২১২৭.০০	২১২৭.০০		৫৩১.৭৫	৫৩১.৭৫			৩৩৬.৭৮	৩৩৬.৭৮					২৭%	১৬%	২৬%	১৬%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৬৪	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৮২/৩১	১০৪৫৮.০০	৪৫৮.০০	১০০০০.০০		২৬১৪.৫০	১১৪.৫০	২৫০০.০০		২৬১৪.৪৭	১১৪.৪৭	২৫০০.০০		১০০০০.০০	২৫০০.০০	৩৪%	২৭%	৩৩%	২৫%	UNDP & DFID	মার্চ/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৫	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮২/৩২	৩১৫৮৪.০০	৫৫০০.০০ (৮০০.০০)	২৬০৮৪.০০	২১৯১৫.০০	২৪৪৪৯.০০	২৩৫০.০০	২২০৯৯.০০	২১৯১৫.০০	৫৩৮৬.৮২	১৪০৭.৫০ (০.০০)	৩৯৭৯.৩২	৩২৩৬.৮২	১৬১৭.৬৫	১৬০৮.৫৫	২৫%	৩৫%	৩৩%	১৭%	ADB, KfW & GTZ	ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	৫৭৭০-ঝিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রাঙ্গ্ণ)(১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮২/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৪১১.৫৫	৪১১.৫৫					১০%	১৭%	১০%	১৬%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৭	৫৭৮০-গুরমুখপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮২/৩৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.৭১	১৪৯৯.৭১					২৪%	৪৭%	২৪%	২৫%		
৬৮	৫০২২-গুরমুখপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৮২/৩৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৯৭.৬০	২৪৯৭.৬০					২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		
৬৯	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মৌচাক সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮২/৩৬	২০৫০০.০০	৫৫০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৪৩০৫.৯৭	১৩৭৫.০০	২৯৩০.৯৭	২৯৩০.৯৭	৩৮২০.২৮	১৩০০.২৮	২৫২০.০০	২৫২০.০০	৩৮৭৬.০২	২৯৩০.৯৭	২৫%	১১%	২৫%	১৯%	SFD & OFID	
৭০	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৮২/৩৭	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১০৬৩০.০৮	১৫০০.০০	৯১৩০.০৮	৯০০০.০০	২৮৯৪.৬৫	১১৭২.২৪	১৭২২.৪১	১৫৯২.৩৩	৮৪৭.০০	০.০০	২৬%	২২%	২৬%	১১%	ADB KfW	
৭১	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৪/৩৮	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			১০১.৩০	১০১.৩০					২৫%	২৫%	২৫%	৫%		
৭২	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮৪/৩৯	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১১%	২৫%	০%		
৭৩	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	২৮৪/৪০	২০০০.০০	২০০০.০০			৪২৮.২৫	৪২৮.২৫			১.২৫	১.২৫					১১%	০.০৬%	১১%	০.০৬%		
৭৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮৪/৪১	১৪৭.০০	১৪৭.০০			৩৬.৭৫	৩৬.৭৫			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৪/৪২	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			১৪৭.৫০	১৪৭.৫০					২৫%	২০%	২৫%	১৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৬	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনুঃ	২৮৪/৪৩	৫৮৭৮.০০	৩৩৮৮.০০ (৩১৬.০০)	২৪৯০.০০	২২৭০.০০	৮৪৭.০০	৮৪৭.০০ (০.০০)			২২.৫৬	২২.৫৬ (০.০০)					১৯%	৬%	১৯%	০.৩৮%	ADB	
৭৭	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮৫/৪৪	১১০০.০০	১১০০.০০			২৭৫.০০	২৭৫.০০			২৭৫.০০	২৭৫.০০					২৫%	৪০%	২৫%	২৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ধ্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৮	সুজানগর পৌরসভার বামুই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৫/৪৫	৮০০.০০	৮০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১০০.৭৫	১০০.৭৫					২৫%	২০%	২৫%	১৩%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট I (২৪৭০৯৩/জানু/১৪ থেকে ডিসেম্বর/১১)	অনুঃ	২৮৫/৪৬	৩০০০০.০০	৫০০০.০০ (২১৩৫.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫৫৪১.২৫	৫৪১.২৫ (০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৫২১৩.৯২	৩৯.০৪ (০.০০)	৫১৭৪.৮৮	৫১৭৪.৮৮	৯৫২০.০০	৯৫২০.০০	২৫%	১৮%	২৫%	১৭%	WB	
	উপ-মোট (৬৩-৭৯)ঃ	ঃ		১৫২৯৯৪.০০	৫৪৪২০.০০ (৩২৫১.০০)	৯৮৫৭৪.০০	৮২১৮৫.০০	৭৮৪৩৪.৫৫	১৬৭৭৪.৫০ (০.০০)	৬১৬৬০.০৫	৫৮৮৪৫.৯৭	২৫৩২৪.১৪	৯৪২৭.৫৩ (০.০০)	১৫৮৯৬.৬১	১২৫২৪.০৩	২৫৮৬০.৬৭	১৬৫৫৯.৫২	২৫%	২৩%	২৭%	১৭%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
	চলতি প্রকল্পঃ																						
৮০	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনুঃ	৫৩২/৪	১২০৬.০০	১৮০.০০	১০২৬.০০		২৪৫.০০	৪৫.০০	২০০.০০		২৪৫.০০	৪৫.০০	২০০.০০				২৫%	২৪%	২৫%	২০%	ADB	
৮১	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	৫৩৪/৬	৮২১.০০		৮২১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	জানুয়ারী/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিএ হিসাবে ব্যয় হবে। ডিপিএ এর আওতায় সকল ধরনের ব্যয় এডিবি কর্তৃক সরাসরি করা হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত এডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি।
৮২	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনুঃ	৫৩৪/৭	৩৪০.০০		৩৪০.০০		২৫৫.০০		২৫৫.০০		২৫৫.০০		২৫৫.০০				২৫%	৭৫%	২৫%	৭৫%	ADB	অক্টোবর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
	উপ-মোট (৮০-৮২)ঃ			২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	৫০০.০০	৪৫.০০ (০.০০)	৪৫৫.০০	০.০০	৫০০.০০	৪৫.০০ (০.০০)	৪৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	২৩%	২৫%	২১%		
	উপ-মোট (৬৩-৮২)ঃ			১৫৫৩৬১.০০	৫৪৬০০.০০ (৩২৫১.০০)	১০০৭৬১.০০	৮২১৮৫.০০	৭৮৯৩৪.৫৫	১৬৮১৯.৫০ (০.০০)	৬২১১৫.০৫	৫৮৮৪৫.৯৭	২৫৮২৪.১৪	৯৪৭২.৫৩ (০.০০)	১৬৩৫১.৬১	১২৫২৪.০৩	২৫৮৬০.৬৭	১৬৫৫৯.৫২	২৫%	২৩%	২৭%	১৭%		
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
	চলতি প্রকল্পঃ																						
৮৩	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৭২/১১৬	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৮৩০০.০০	৩১২৬.১০	৭৫০.০০	২৩৭৬.১০	২২৫০.০০	২৭৬৭.৮২	৬৮৭.১১	২০৮০.৭১	১৯৫৪.৬১	২৮১৮.০৭	২০৭৮.২৭	২৫%	২৬%	২০%	২৩%	JBIC, JICA	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মস্খব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৪	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭২/১১৭	১৫০০০.০০	৩০০০.০০	১২০০০.০০	১১৮০০.০০	৩৪৮১.৫১	১৫০০.০০	১৯৮১.৫১	১৯৮১.৫১	২৬৭৫.০০	৯৭৫.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	৮%	২৫%	৫%	১৮%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৮৩-৮৪) :			২৭০০০.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২১০০০.০০	২০১০০.০০	৬৬০৭.৬১	২২৫০.০০ (০.০০)	৪৩৫৭.৬১	৪২৩১.৫১	৫৪৪২.৮২	১৬৬২.১১ (০.০০)	৩৭৮০.৭১	৩৬৫৪.৬১	৪৫১৮.০৭	৩৭৭৮.২৭	১৬%	২৫%	১২%	২০%		
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :																							
৮৫	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনুঃ	৪৮৬/১৮	১৬৫১.০০		১৬৫১.০০		১৯৯.৫০		১৯৯.৫০		১৯৯.৫০		১৯৯.৫০				২৫%	১২%	২৫%	১২%	JICA	
মোট (কৃষি) (৮৩-৮৫) :				২৮৬৫১.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২২৬৫১.০০	২০১০০.০০	৬৮০৭.১১	২২৫০.০০ (০.০০)	৪৫৫৭.১১	৪২৩১.৫১	৫৬৪২.৩২	১৬৬২.১১ (০.০০)	৩৯৮০.২১	৩৬৫৪.৬১	৪৫১৮.০৭	৩৭৭৮.২৭	১৬%	২৫%	১২%	২০%		
সেক্টর : পরিবহণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৮৬	৫০৫০-জনগুরুপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৩০/১১৯	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৩৭.৫০	১২৩৭.৫০					২৫%	২৭%	২৫%	২৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৮৭	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৩০/১২০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২৬৬২.৯৯	২৬৬২.৯৯					২৫%	৫১%	২৫%	৪৮%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৮৮	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালাভাট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানাস্খরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	২৩০/১২১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৫৬.১১	২৪৫৬.১১					১৫%	৫৫%	১৫%	৪৯%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
মোট (পরিবহণ) (৮৬-৮৮) :				১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	০.০০	০.০০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	০.০০	০.০০	৬৩৫৬.৬০	৬৩৫৬.৬০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২%	৪৫%	২২%	৪১%		
মোট (১-৮৮) :				৬৬১১৫৭.০০	৪০৯৭৪৭.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৫১৪১০.০০	২১১৬০৪.০০	৩০৫৮৭৩.৪২	১৬৬৯৩৫.৪৫ (০.০০)	১৩৮৯৩৭.৯৭	১৩৩১৬৩.৫৯	১৮১১০৬.৬৮	১৪৪৬৩৮.৯৬ (০.০০)	৩৬৪৬৭.৭২	৩০৬৯৭.৩৭	৫১৯৮৯.০০	৩৮২৭৪.০০	২৪%	৩২%	২৪%	২৭%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প ৪																							
সেক্টর ৪ গলীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৯	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	৭১৬/১০০																				০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯০	ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসন্ধর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৭১৬/১০১																				১০/০৭/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯১	গলীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭১৬/১০২																				*১৪/০৮/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সড়ক এবং এর যন্ত্রািকার বাদ দিয়ে উক্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
৯২	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানাস্থারিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১০৩																				*১৪/০৭/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় থেকে পল্লিঃ কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৬/১০/২০১৩ তারিখে আশ্খমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৩	ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় ৩টি, ঢাকা ১টি, পিরোজপুর ১টি ও টাঙ্গাইলে ১টি, নাটোরে ৩টি এবং পাবনা জেলায় ২টিসহ মোট ১১টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ।	অননুঃ	৭১৬/১০৪																				
৯৪	কুমিল্লাজেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার) ব্রীজ নির্মাণ, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০ মিঃ (আরসিসি) ব্রীজ নির্মাণ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাহাড়া উপজেলাধীন (বরহর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর) ২৬০ মিঃ (পিসি গার্ডার) সেতু নির্মাণ। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৭১৬/১০৫																				
৯৫	গলীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কুমিল্লা চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৭১৬/১০৬																				০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মস্খব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৬	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭১৬/১০৭																				
৯৭	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১৬/১০৮																				
৯৮	নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১০৯																				
৯৯	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, গাইবান্ধা, মাগুরা, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, পটুয়াখালী, গাজীপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় ২৮টি ব্রীজ নির্মাণ কাজের সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১৬/১১০																				
১০০	কুমিল্লজেলা সদর দক্ষিণ ও নাজলকোট উপজেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	৭১৬/১১১																				১২/০৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১০১	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৬/১১২																				
১০২	বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৬/১১৩																				
১০৩	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭১৬/১১৪																				
১০৪	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১১৫																				
১০৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭১৬/১১৬																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১০৬	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project. (০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫)	অনুঃ	৭৩১/৪৩৯																				১৮/০৫/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্ব্যবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৭	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৩১/৪৪০																				০৮/০৯/২০১৩ তারিখে যাতাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৮	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৩১/৪৪১																				প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে।
১০৯	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭৩১/৪৪২																				জিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১০	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ ট্রয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭৩১/৪৪৩																				জিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্ব্যবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অস্বাক্ষরিত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টর ৪ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১১১	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (MDSP).(২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৮																				WB শ্রবিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্ব্যবায়নের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। * বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক উন্নীত নিয়োগের জখাচ উদ্বোধনকৃত জবটুং বিশ্ব ব্যাংকের ইডহপংবহপব এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। * ২০/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি এর অপেক্ষায় আছে।
১১২	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৭৪৮/৩৯	৫১৯.০০		৫১৯.০০	৫১৯.০০															IDB *চলুপবং ওলুপবংবহংধরুডহ অংবংসবহং জবটুংগরংগেডহ গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি'র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৩	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭৪৮/৪০																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি'র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১১৪	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২২)	অনুঃ	৭৪৮/৪১																			JICA	১২/০৮/২০১৪ তারিখে একনে কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৫	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭৪৮/৪২																			DANIDA	
১১৬	Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO) Project. (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৪৮/৪৩																			WB	
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৭	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (০১/০৫/১৩ হতে ৩১/০১/১৪)	অনুঃ	৭৬৬/২২৪																			ADB, OFID	০১/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৮	সমন্বিত নগর পরিচালন প্রকল্প।	অনুঃ	৭৬৬/২২৫																			JICA	১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একনে কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১১৯	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৬																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২০	এলজিইডি'র এনভারমেটাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেটাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।(২০১৪-১৫ হতে ২০১-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৭																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।