

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ নভেম্বর, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)									
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				ভৌত		আর্থিক							
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২						
পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৬৩	৪৬২৪৪৫.০০	৩৩৪৪৪৭.০০ (৪১৩৬.০০)	১২৭৯৯৮.০০	১১৩৪১৯.০০	২৮২০২৪.০৪ (৬১%)	১৯৮৭৪৬.৭০ (৫৯%)	০.০০	৮৩২৭৭.৩৪ (৬৫%)	৮০২৩৮.২৪ (৭১%)	২১৬৯৯৪.৪১ (৪৭%)	১৭৯৯৭১.৩৫ (৫৪%)	০.০০	৩৭০২৩.০৬ (২৯%)	৩৫১৪৭.২০ (৩১%)	৩০৩০৩.৫০	২৮৯৪৪.৮৩	৪৮%	৫৫%	৪৫%	৪৭%						
মোট (RD & I) ঃ	৬৩	৪৬২৪৪৫.০০	৩৩৪৪৪৭.০০ (৪১৩৬.০০)	১২৭৯৯৮.০০	১১৩৪১৯.০০	২৮২০২৪.০৪ (৬১%)	১৯৮৭৪৬.৭০ (৫৯%)	০.০০	৮৩২৭৭.৩৪ (৬৫%)	৮০২৩৮.২৪ (৭১%)	২১৬৯৯৪.৪১ (৪৭%)	১৭৯৯৭১.৩৫ (৫৪%)	০.০০	৩৭০২৩.০৬ (২৯%)	৩৫১৪৭.২০ (৩১%)	৩০৩০৩.৫০	২৮৯৪৪.৮৩	৪৮%	৫৫%	৪৫%	৪৭%						
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	১৯	১৫৯২৯৪.০০	৫৪৭২০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৪৫৭৪.০০	৮৩১৮৫.০০	৯৭১৪২.০০ (৬১%)	২৭৮৫৭.৬৪ (৫১%)	০.০০	৬৯২৮৪.৩৬ (৬৬%)	৬১৮৮৯.১৯ (৭৪%)	৪৮৭৪৩.০৫ (৩১%)	২১৪৬৬.৬৪ (৩৯%)	০.০০	২৭২৭৬.৪১ (২৬%)	১৯৯৮০.২৪ (২৪%)	২২৮৪৮.৬৭	২১২৯০.০৬	৪৭%	৪০%	৪৬%	৩১%						
কারিগরি প্রকল্পঃ	৩	২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	৫৮৫.০০ (২৫%)	৪৫.০০	০.০০	৫৪০.০০ (২৫%)	০.০০	৫৮৫.০০ (২৫%)	৪৫.০০	০.০০	৫৪০.০০ (২৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭%	৩৮%	৩৯%	২৫%						
মোট (PPWS&H) ঃ	২২	১৬১৬৬১.০০	৫৪৯০০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৬৭৬১.০০	৮৩১৮৫.০০	৯৭৭২৭.০০ (৬০%)	২৭৯০২.৬৪ (৫১%)	০.০০	৬৯৮২৪.৩৬ (৬৫%)	৬১৮৮৯.১৯ (৭৪%)	৪৯৩২৮.০৫ (৩১%)	২১৫১১.৬৪ (৩৯%)	০.০০	২৭৮১৬.৪১ (২৬%)	১৯৯৮০.২৪ (২৪%)	২২৮৪৮.৬৭	২১২৯০.০৬	৪৭%	৪০%	৪৬%	৩১%						
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	২৬৯৮৫.০০	৬০০০.০০	২০৯৮৫.০০	২০০৮৫.০০	১১৫৮১.৮২ (৪৩%)	৩০০০.০০ (৫০%)	০.০০	৮৫৮১.৮২ (৪১%)	৮৩৪২.২৬ (৪২%)	৮৯৩০.৩৬ (৩৩%)	২৭৭০.৮৮ (৪৬%)	০.০০	৬১৫৯.৪৮ (২৯%)	৫৯১৯.৯২ (২৯%)	৬০৪৭.৪৩	৬০২৭.১৫	৪২%	৩৭%	৩৪%	৩৩%						
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	৩০১.৭৬ (১৮%)	০.০০	০.০০	৩০১.৭৬ (১৮%)	০.০০	৩০১.৭৬ (১৮%)	০.০০	০.০০	৩০১.৭৬ (১৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	১৮%	৫০%	১৮%						
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	২৮৬৩৬.০০	৬০০০.০০ (৩২৫১.০০)	২২৬৩৬.০০	২০০৮৫.০০	১১৮৮৩.৫৮ (৪১%)	৩০০০.০০ (৫০%)	০.০০	৮৮৮৩.৫৮ (৩৯%)	৮৩৪২.২৬ (৪২%)	৯২৩২.১২ (৩২%)	২৭৭০.৮৮ (৪৬%)	০.০০	৬৪৬১.২৪ (২৯%)	৫৯১৯.৯২ (২৯%)	৬০৪৭.৪৩	৬০২৭.১৫	৪৩%	৩৬%	৩৫%	৩২%						
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	০.০০	০.০০	৭৭৫০.০০ (৫০%)	৭৭৫০.০০ (৫০%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৬৬৮.৭৬ (৪৯%)	৭৬৬৮.৭৬ (৪৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৪%	৬২%	৪৪%	৪৯%						
সর্বমোট ঃ	৯১	৬৬৮২৪২.০০	৪১০৮৪৭.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৫৭৩৯৫.০০	২১৬৬৮৯.০০	৩৯৯৩৮৪.৬২ (৬০%)	২৩৭৩৯৯.৩৪ (৫৮%)	০.০০	১৬১৯৮৫.২৮ (৬৩%)	১৫০৪৬৯.৬৯ (৬৯%)	২৮৩২২.৩৪ (৪২%)	২১১৯২২.৬৩ (৫২%)	০.০০	৭১৩০০.৭১ (২৮%)	৬১০৪৭.৩৬ (২৮%)	৫৯১৯৯.৬০	৫৬২৬২.০৪	৪৭%	৫১%	৪৫%	৪২%						
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৭																										
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাভা)	২২																										
মোট প্রকল্প ঃ	১২০																										

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি নইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
১	৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খন্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু ৪	৯০/২৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			৩২১৬.৯৮	৩২১৬.৯৮					৫০%	৭০%	৫০%	৪৯%		
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু ৪	৯২/২৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৭১.১৬	৯৭১.১৬					৪১%	৫৪%	৩০%	৪৯%		ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)(১ম সংশোধিত) (২০৮৭৬/২০০৬-০৭ হতে২০১৪-১৫)	অনু ৪	৯২/২৭	৫৪৫.০০	২৪৫.০০	৩০০.০০	২৯৩.০০	১২২.৫০	১২২.৫০	০.০০	০.০০	১১৯.৫০	১১৯.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	২৭%	৫০%	২২%	IDB	২০১৪-১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৮১১৫-অধাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ৪	৯২/২৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২৬৬৭.৫০	২৬৬৭.৫০					৩৬%	৫৬%	৩৬%	৪৯%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ৪	৯২/২৯	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২৪০.৩৪	২২৪০.৩৪					৫০%	৬৩%	৫০%	৫০%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৬	৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু ৪	৯২/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৮৮.৭৫	৯৮৮.৭৫					৫০%	৮৫%	৫০%	৪৯%		
৭	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্প৪ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ৪	৯২/৩১	৯০০.০০	৯০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			২৭৭.০২	২৭৭.০২					৫০%	৩২%	৪৫%	৩১%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯২/৩২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৩২.০০	১৯৩২.০০					৫০%	৫২%	৫০%	৪৮%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৩	৩৪৪৭.০০	৩৪৪৭.০০			১৭২৩.৫০	১৭২৩.৫০			১৫৩৪.৬৯	১৫৩৪.৬৯					৫১%	৪৯%	৫০%	৪৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	৮২১১-জররী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৪/৩৪	১২৩৯৮.০০	১০০.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	১২৩৪৮.০০	৫০.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	৪০১৫.১০	৩৩.৬৪	৩৯৮১.৪৬	৩৯৮১.৪৬	৬৯২৮.৫৯	৬৯২৮.৫৯	৫০%	৩৯%	৫০%	৩২%	IDA	
১১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)। (৪০২২২/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯৪/৩৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৫৫৩.৭১	২৫৫৩.৭১					২৩%	৪৪%	২৩%	৩৬%		
১২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			৪২০৪.৪২	৪২০৪.৪২					৭৫%	৬১%	৭৫%	৪৯%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৩৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			৩১৫৯.৮৩	৩১৫৯.৮৩					৫০%	৭৫%	৫০%	৪৯%		
১৪	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৪৭৯.৫০	৪৪৭৯.৫০			৪৪৬২.৮৮	৪৪৬২.৮৮					৫০%	৮৬%	৫০%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৫	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৪/৩৯	৬২৩৫৬.০০	৬২৩৫৬.০০			৬১৮২৪.২৫	৬১৮২৪.২৫			৬১৬০২.৯৫	৬১৬০২.৯৫					৬৭%	৯৯%	৬৭%	৯৯%		*ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *স্মারক নং-১৮০, তারিখঃ ১৮/০৯/১৪ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৮৫৬ লক্ষ টাকা বৃহত্তর কুমিল্লাপ্রকল্প হতে পাওয়া গেছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১৬	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/৪০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৮৮.৫০	১৯৮৮.৫০					৩৬%	৫৬%	৫০%	৫০%										
১৭	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪১	১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১১৪৭৫.০০	১১৪৭৫.০০			১০১৪০.০০	১০১৪০.০০					৫০%	৮৯%	৫০%	৬৬%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।								
১৮	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪২	৩৩০০০.০০	১৩০০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	১৬৩৮১.৫০	৬৫০০.০০	৯৮৮১.৫০	৯৭০৩.৫০	১১৫৮৫.৯৮	৪১০৫.৭৮	৭৪৮০.২০	৭৩০২.২০	১০০৫৬.৩৯	৭০৪৭.৭৮	৩১%	৪৮%	৩৩%	৩৫%	JICA									
১৯	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/৪৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৪০.০০	১২৪০.০০			৯৮১.৩২	৯৮১.৩২					৫০%	৪৩%	৫০%	৩৯%										
২০	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৮১.৬২	২৯৮১.৬২					৩৩%	৭৯%	৩৩%	৫০%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।								
২১	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা স্লিঙ্গ অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৭৩১.৯/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪৫	৬১৪৪.০০	৬১৪৪.০০			৩০৭২.০০	৩০৭২.০০			৩০৩৮.৯৭	৩০৩৮.৯৭					৪৫%	৫৫%	৪৫%	৪৯%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *স্মারক নং-১৮০, তারিখঃ ১৮/০৯/১৪ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৮৫৬ লাভা টাকা আইআরআইডিপি প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।								
২২	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।(৬৯৩০০/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৪৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪২৫.৮৮	৫৪২৫.৮৮					৭৪%	৫০%	৭৪%	৪৯%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।								
২৩	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৭৬.৮৮	৪৪৭৬.৮৮					৫০%	৭৬%	৫০%	৭৫%										
২৪	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্তগ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনু : ৪	৯৮/৪৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২৭৩৩.১১	২৭৩৩.১১					৭৫%	৫২%	৭৪%	৫০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
২৫	৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। (৪৮৪৯৫/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৮/৪৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৮১.১৫	১৯৮১.১৫					৫০%	৬৮%	৫০%	৫০%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
২৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৮/৫০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৭৬.৮৯	১৪৭৬.৮৯					৫০%	৬৭%	৫০%	৪৯%										
২৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৮/৫১	২৫৫০০.০০	৮৫০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২১২৫০.০০	৪২৫০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৩২৮৭.১৭	৪০৮৩.৫৭	৯২০৩.৬০	৮৮৫৯.৪৬	২৬০৫.৫৫	৫৫১২.১৮	৪৫%	৬৫%	২০%	৫২%	ADB KFW JFPR									
২৮	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৫২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৮২.৮৯	৪৪৮২.৮৯					৪৫%	৫৮%	৪৫%	৫০%										
২৯	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশাস্ত্বকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৮/৫৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২০৩৭.০২	২০৩৭.০২					৪৫%	৫৪%	৪৩%	৪১%		ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্ত্তাব আইএমইডিহে প্রক্রিয়াধীন আছে।								
৩০	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৮/৫৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৯৭৫.০০	৯৭৫.০০					৫০%	৪৪%	৫০%	৩৯%		সময় বৃদ্ধির প্রস্ত্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।								
৩১	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লিঅবকাঠামো উন্নয়ন। (৪৪৭২৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৮/৫৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৮০০.৯৮	৩৮০০.৯৮					৩৭%	৫১%	৩৭%	৪৮%		জুন/২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্ত্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।								
৩২	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৫৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			৩২৪৯.৫০	৩২৪৯.৫০					৫০%	৫০%	৫০%	৫০%										
৩৩	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৮৩.৪৮	১৯৮৩.৪৮					৫০%	৬৫%	৫০%	৫০%										
৩৪	৫০৪৬-গুরুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৩৪৩২.২২	৩৪৩২.২২					৫০%	৫৭%	৫০%	৪৯%										
৩৫	৫০৪৭-বিষাখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্গোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০০/৫৯	১৭২৭২.০০	৯৫০০.০০	৭৭৭২.০০ (২৬৮০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		৩৩৩২.০০	১৭৫০.০০	১৫৮২.০০ (৫৪৫৫.১৬ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১৮৯১.৩৮	১৫৯৭.৩২	২৯৪.০৬ (১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				৪৪%	২৯%	৪৪%	১১%	WFP									

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৩৬	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৬০	৬৫.০০	৬৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৪০%	০%	৩৭%	০%		মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩য় পায়রা সমুদ্র বন্দর ঘোষণা করায় প্রকল্প এলাকায় নৌ-রহটের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে বিআইডবিজিটিএ কর্তৃক মূল ব্রিজের নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স সংশোধন করা হয়েছে বিধায় অগতি অর্জিত হয়নি।								
৩৭	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০০/৬১	১৬১২৮.০০	৪০০০.০০	১২১২৮.০০	১২১২৮.০০	৭১৯৫.৪১	২০০০.০০	৫১৯৫.৪১	৫১৯৫.৪১	৫১৪০.০০	১৪৩৭.০০	৩৭০৩.০০	৩৭০৩.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৩৮%	৫০%	৩২%	IFAD STF									
৩৮	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৬২	৩১০০০.০০	৮০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	২৭০০০.০০	৪০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	৮৮২৭.৪৮	৩৬৭৮.৫৭	৫১৪৮.৯১	৫১৪৮.৯১	৫২৫৯.৭৯	৫২৫৯.৭৯	৩২%	৩৫%	২৪%	২৮%	IDA									
৩৯	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০০/৬৩	১৭৮০০.০০	৩৮০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৩০০.০০	১০৯৩২.০০	১৭৩২.০০	৯২০০.০০	৯২০০.০০	৩৭২১.৯৮	৯৩৬.৭৩	২৭৮৫.২৫	২৫০৪.৬৯	২০২৪.৬৮	১১১৩.৯৯	৪৫%	২৫%	৪৫%	২১%	ADB, IFAD, KfW	পরামর্শক নিয়োগ না হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে।								
৪০	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০০/৬৪	৯৫২.০০	৯৫২.০০			৪৭৬.০০	৪৭৬.০০			২৩৮.০০	২৩৮.০০					৫১%	৩৯%	৫১%	২৫%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৪১	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৪.০০	১৮৭৪.০০			১৮৭৩.৫০	১৮৭৩.৫০					৩৩%	৮১%	৩৩%	৭৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৪২	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৬	৮০০.০০	৮০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৩৯৯.০০	৩৯৯.০০					৫০%	৫৯%	৫০%	৫০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৪৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০২/৬৭	১৬০০০.০০	৬০০০.০০	১০০০০.০০	৫০০০.০০	৩১২৯.১০	১১০০.০০	২০২৯.১০	১২৫০.০০	১৭৩৪.২৫	৩৯৯.০০	১৩৩৫.২৫	৫৫৬.১৫	৩৪৬.০০	০.০০	৩৫%	১৭%	২৭%	১১%	JICA	যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন এবং পূর্তকাজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ব্যয় না হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে।								
৪৪	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৫০%	৭৩%	৫০%	৫০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বাগিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক(১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০২/৬৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৩২৫.০০	৩২৫.০০			৩২৫.০০	৩২৫.০০					৫০%	৩২%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৬	৫০৮৪-রন্মাল এমপল্লমেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০২/৭০	২৩৫০০.০০	১৬০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১০৭৫৭.৫০	৭৬৭৫.০০	৩০৮২.৫০	৩০৮২.৫০	১০৪৭৭.৫০	৭৩৯৫.০০	৩০৮২.৫০	৩০৮২.৫০	৩০৮২.৫০	৩০৮২.৫০	৫০%	৪৫%	৫০%	৪৫%	EU	
৪৭	বরিশাল বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০২/৭১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১১৯৬.৮৪	১১৯৬.৮৪					৬১%	৪০%	৩৬%	৩৪%		
৪৮	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০২/৭২	৩৪০০.০০	৪০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৪৯.৮৩	১৪১.০০	৮.৮৩	৮.৮৩	৩৫.০৭	২৬.২৪	৮.৮৩	৮.৮৩	০.০০	০.০০	৫০%	১৩%	৫০%	১%	USAID	৫৫কিমিঃ রাস্তালাভে, ৬টি মার্কেট সার্ভে করে ড্রইং তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২০.০১ কিমিঃ রাস্তা ডিজাইন ইউএসএসিই কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মোট ৭টি প্যাকেজে ১৫৭০ লাড়া টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ২টি প্যাকেজে মোট ৬৩৯.৭০ লাড়া টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। তন্মধ্যে ১টির কাজ চলমান। প্রকল্পের প্রতিটি ড্রইং ডিজাইন ইউএসএসিই এর সদর দপ্তর আলাসকা হতে অনুমোদন হওয়ার পর ইউএসএইড টাকা অফিস অনুমোদন করে। বিষয়টি দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হচ্ছে বিধায় ১টি সড়ক/মার্কেট ডিজাইন অনুমোদন হতে ২ মাস সময় লাগে। এ কারণে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয় নাই।
৪৯	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৩	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			২৪.৭৬	২৪.৭৬					১৫%	০.৭১%	১৫%	০.৭১%		
৫০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪)	অনুঃ	১০৪/৭৪	৫.০০	৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৪/৭৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১১১০.৩৪	১১১০.৩৪					৩৪%	৪২%	৩৪%	২৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গন্ডামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আশ্রমারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৫৬.৭০	১৫৬.৭০			৪.২০	৪.২০					৪০%	০%	৩০%	০.১৭%		পর্যাপ্ত দরপত্র না পাওয়ায় পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। বিধায় ঠিকাদার নিয়োগ না হওয়ায় অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।
৫৩	রংপুর বিভাগীয় পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৪/৭৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			১৯৯৪.৩০	১৯৯৪.৩০					৫০%	৪৯%	৫০%	৩৬%		
৫৪	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭৮	২০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০			২৫.৪০	২৫.৪০					৫০%	০%	৫০%	১%	SFD	মূলধন খাতে শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থের সংস্থান আছে। ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বিধায় ভৌত অগ্রগতি হয়নি।
৫৫	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৫.০৮	৪৫.০৮					৬%	৫%	৬%	৫%		
৫৬	ফিজিবিলাটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ২৭নং ইমপরটেন্ট লার্জ ব্রীজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে ৩১/১২/১৪)	অনুঃ	১০৬/৮০	৭৬০.০০	৭৬০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৩৫%	১০০%	০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৭	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৬/৮১	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৫৭০.৮০	১৫৭০.৮০					৩৩%	৪৬%	৩৩%	৪১%		
৫৮	জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০৬/৮২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৪৬১.৬০	৪৬১.৬০					৫৮%	১৮%	৫০%	১৮%		
৫৯	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২১২৩/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনুঃ	১০৬/৮৩	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			৯৩০.২৫	৯৩০.২৫			৮৯৫.৫৩	৮৯৫.৫৩					৬৮%	৪৮%	৬৮%	৪৮%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি নং ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানদা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোলমাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গতপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১০৬/৮৪	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৭.০০	২৪৭.০০					৩৪%	৫৮%	৩৪%	৪৯%		
৬১	জামালপুর জেলার মোলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৮৫	৯০০.০০	৯০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৩টি স্কীমের এপিপি হোপ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৬২	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৮৬	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					৩৫%	০%	৩২%	০%		ঠিকাদার নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় মূলকাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।
৬৩	কুমিল্লাজেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	৭১৬/১১১	৮০০.০০	৮০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		১২/০৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
মোট (১-৬৩) :				৪৬২৪৪৫.০০	৩৩৪৪৪৭.০০ (৪১৩৬.০০)	১২৭৯৯৮.০০	১১৩৪১৯.০০	২৮২০২৪.০৪	১৯৮৭৪৬.৭০ (০.০০)	৮৩২৭৭.৩৪	৮০২৩৮.২৪	২১৬৯৯৪.৪১	১৭৯৯৭১.৩৫ (০.০০)	৩৭০২৩.০৬	৩৫১৪৭.২০	৩০৩০৩.৫০	২৮৯৪৪.৮৩	০%	০%	৪৫%	৪৭%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৬৪	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮২/৩০	২১২৭.০০	২১২৭.০০			১০৬৩.৩৫	১০৬৩.৩৫			৬৯২.০৮	৬৯২.০৮					৫৪%	৭৬%	৫২%	৩৩%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৮২/৩১	১০৪৫৮.০০	৪৫৮.০০	১০০০০.০০		৫২২৯.০০	২২৯.০০	৫০০০.০০		৫০৯২.০০	১৯১.০০	৪৯০১.০০				৪০%	৫০%	৩৪%	৪৯%	UNDP & DFID	মার্চ/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৪৮০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮২/৩২	৩১৫৮৪.০০	৫৫০০.০০ (৮০০.০০)	২৬০৮৪.০০	২১৯১৫.০০	২৭২৪৬.০৩	৩৯৮৪.০৪ (৪৫৯.০৪)	২৩২৬১.৯৯	২১৯১৫.০০	৯৮৬১.৫৪	২৬০১.৫৪ (৪৫৯.০৪)	৭২৬০.০০	৫৯১৩.০১	৪১৬০.৩৫	৪১১৫.৬৭	৫০%	৫০%	৫০%	৩১%	ADB, KfW & GTZ	জুন/২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৬৭	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ থ্রাস্টেজ)(১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮২/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৬২৩.৯৬	৬২৩.৯৬					৪০%	২৯%	৩৫%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৮	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮২/৩৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৭৮.৪৮	২৯৭৮.৪৮					৫০%	৭২%	৫০%	৫০%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৯	৫০২২-সুত্রমুপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৮২/৩৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৬৮.৩৭	৭৪৬৮.৩৭					৫০%	৯৯%	৫০%	৭৫%		
৭০	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মোটাক (সমবিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮২/৩৬	২০৫০০.০০	৫৫০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৮৭২৪.১৯	২৭৫০.০০	৫৯৭৪.১৯	৫৯৭৪.১৯	৬৮২৭.০৩	২৫০৭.০৩	৪৩২০.০০	৪৩২০.০০	৬৫১৯.৯২	৫৯৭৪.১৯	৫০%	৩৬%	৫০%	৩৩%	SFD & OFID	
৭১	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৮২/৩৭	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১৩০৪৮.১৮	৩০০০.০০	১০০৪৮.১৮	৯০০০.০০	৭৭৪৯.১৮	২২৩৩.০৫	৫৫১৬.১৩	৪৪৬৭.৯৫	২৬৪৮.৪০	১৬৮০.২০	৫৫%	৩৫%	৫৫%	৩০%	ADB KFW	
৭২	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৪/৩৮	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০					৫০%	৪০%	৫০%	২৪%		
৭৩	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮৪/৩৯	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					৫০%	১৩%	৫০%	৫%		
৭৪	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	২৮৪/৪০	২০০০.০০	২০০০.০০			৪২৮.২৫	৪২৮.২৫			৬.১৭	৬.১৭					২৫%	২%	২০%	০.৩১%		১৩টি ভবনের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫টি ভবনের হুক্তি সম্পাদন এবং বাকী ৮টি ভবনের দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭৫	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮৪/৪১	১৪৭.০০	১৪৭.০০			৭৩.৫০	৭৩.৫০			৭৩.৫০	৭৩.৫০					১০০%	৯৯%	১০০%	৫০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৬	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৪/৪২	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৪.৫০	৪৯৪.৫০					৫০%	৫৩%	৫০%	৪৯%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৭	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনুঃ	২৮৪/৪৩	৫৮৭৮.০০	৩৩৮৮.০০ (৩১৬.০০)	২৪৯০.০০	২২৭০.০০	৮৪৭.০০	৮৪৭.০০ (০.০০)			৪০০.২৬	৪০০.২৬ (০.০০)					২২%	৭%	২২%	৭%	ADB	
৭৮	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনুঃ	২৮৫/৪৪	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			৪২৯.৭২	৪২৯.৭২					৫০%	৫০%	৫০%	৩৯%		
৭৯	সুজানগর পৌরসভার বাম্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৫/৪৫	৮০০.০০	৮০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					৫০%	৩৫%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮০	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট।(২৪৭০৯৩/জানু/১৪ থেকে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	২৮৫/৪৬	৩০০০০.০০	৫০০০.০০ (২১৩৫.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৬০৮২.৫০	১০৮২.৫০ (০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৫৩৪৬.২৬	৬৬.৯৮ (০.০০)	৫২৭৯.২৮	৫২৭৯.২৮	৯৫২০.০০	৯৫২০.০০	৫০%	২২%	৫০%	১৮%	WB	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে কাজ চলছে। সাব-প্রজেক্ট প্রকল্পের কাজ চলছে, ইতোমধ্যে এর জন্য ৩০টি প্যাকেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮১	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (০১/০৫/১৩ হতে ৩১/০১/১৪)	অনুঃ	৭৬৬/২২৪	৬২০০.০০	২০০.০০ (০.০০)	৬০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)			০.০০	০.০০ (০.০০)					৫০%	০%	৫০%	০%	ADB, OFID	০১/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮২	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/০১/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৫)	অনুঃ	৭৩১/৪৩৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০										৫০%	১০%	৫০%	০%		১৮/০৫/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
	উপ-মোট (৬৪-৮২) :			১৫৯২৯৪.০০	৫৪৭২০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৪৫৭৪.০০	৮৩১৮৫.০০	৯৭১৪২.০০	২৭৮৫৭.৬৪ (৪৫৯.০৪)	৬৯২৮৪.৩৬	৬১৮৮৯.১৯	৪৮৭৪৩.০৫	২১৪৬৬.৬৪ (৪৫৯.০৪)	২৭২৭৬.৪১	১৯৯৮০.২৪	২২৮৪৮.৬৭	২১২৯০.০৬	০%	০%	৪৬%	৩১%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৮৩	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনুঃ	৫৩২/৪	১২০৬.০০	১৮০.০০	১০২৬.০০		২৪৫.০০	৪৫.০০	২০০.০০		২৪৫.০০	৪৫.০০	২০০.০০				২৭%	৪৭%	৩২%	২০%	ADB	
৮৪	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	৫৩৪/৬	৮২১.০০		৮২১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	জানুয়ারী/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিএ হিসাবে ব্যয় হবে। ডিপিএ এর আওতায় সকল ধরনের ব্যয় এডিবি কর্তৃক সরাসরি করা হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত এডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি।
৮৫	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনুঃ	৫৩৪/৭	৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	অক্টোবর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৮৩-৮৫) :			২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	৫৮৫.০০	৪৫.০০ (০.০০)	৫৪০.০০	০.০০	৫৮৫.০০	৪৫.০০ (০.০০)	৫৪০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	৩৯%	২৫%		
	উপ-মোট (৬৪-৮৫) :			১৬১৬৬১.০০	৫৪৯০০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৬৭৬১.০০	৮৩১৮৫.০০	৯৭৭২৭.০০	২৭৯০২.৬৪ (৪৫৯.০৪)	৬৯৮২৪.৩৬	৬১৮৮৯.১৯	৪৯৩২৮.০৫	২১৫১১.৬৪ (৪৫৯.০৪)	২৭৮১৬.৪১	১৯৯৮০.২৪	২২৮৪৮.৬৭	২১২৯০.০৬	০%	০%	৪৬%	৩১%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৮৬	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৭২/১১৬	১১৯৮৫.০০	৩০০০.০০	৮৯৮৫.০০	৮২৮৫.০০	৫৮৬৯.৫৬	১৫০০.০০	৪৩৬৯.৫৬	৪১৫০.০০	৪৩৮০.৩৬	১৩২০.৮৮	৩০৫৯.৪৮	২৮৩৯.৯২	২৯৬৭.৪৩	২৯৪৭.১৫	৫০%	৪৩%	৪০%	৩৭%	JBIC, JICA	
৮৭	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭২/১১৭	১৫০০০.০০	৩০০০.০০	১২০০০.০০	১১৮০০.০০	৫৭১২.২৬	১৫০০.০০	৪২১২.২৬	৪১৯২.২৬	৪৫৫০.০০	১৪৫০.০০	৩১০০.০০	৩০৮০.০০	৩০৮০.০০	৩০৮০.০০	৩৬%	৩৩%	২৯%	৩০%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৮৬-৮৭) :			২৬৯৮৫.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২০৯৮৫.০০	২০০৮৫.০০	১১৫৮১.৮২	৩০০০.০০ (০.০০)	৮৫৮১.৮২	৮৩৪২.২৬	৮৯৩০.৩৬	২৭৭০.৮৮ (০.০০)	৬১৫৯.৪৮	৫৯১৯.৯২	৬০৪৭.৪৩	৬০২৭.১৫	০%	০%	৩৪%	৩৩%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি নইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৮৮	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৪৮৬/১৮	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	৩০১.৭৬	০.০০	৩০১.৭৬	০.০০	৩০১.৭৬	০.০০	৩০১.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	১৮%	৫০%	১৮%	JICA	
মোট (কৃষি) (৮৬-৮৮) :				২৮৬৩৬.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২২৬৩৬.০০	২০০৮৫.০০	১১৮৮৩.৫৮	৩০০০.০০ (০.০০)	৮৮৮৩.৫৮	৮৩৪২.২৬	৯২৩২.১২	২৭৭০.৮৮ (০.০০)	৬৪৬১.২৪	৫৯১৯.৯২	৬০৪৭.৪৩	৬০২৭.১৫	০%	০%	৩৫%	৩২%		
সেক্টর : পরিবহণ																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮৯	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৩০/১১৯	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৬৯.১১	২৪৬৯.১১					৫০%	৫৫%	৫০%	৪৯%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯০	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৩০/১২০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২৭৩৬.৬৮	২৭৩৬.৬৮					৫০%	৬০%	৫০%	৫০%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯১	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু :	২৩০/১২১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৬২.৯৭	২৪৬২.৯৭					৩০%	৭০%	৩০%	৪৯%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
মোট (পরিবহণ) (৮৯-৯১) :				১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	০.০০	০.০০	৭৭৫০.০০	৭৭৫০.০০	০.০০	০.০০	৭৬৬৮.৭৬	৭৬৬৮.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০%	০%	৪৪%	৪৯%		
মোট (১-৯১) :				৬৬৮২৪২.০০	৪১০৮৪৭.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৫৭৩৯৫.০০	২১৬৬৮৯.০০	৩৯৯৩৮৪.৬২	২৩৭৩৯৯.৩৪ (৪৫৯.০৪)	১৬১৯৮৫.২৮	১৫০৪৬৯.৬৯	২৮৩২২৩.৩৪ (৪৫৯.০৪)	৭১৩০০.৭১	৬১০৪৭.৩৬	৫৯১৯৯.৬০	৫৬২৬২.০৪	০%	০%	৪৫%	৪২%			

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প ৪																							
সেক্টর ৪ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				১০২৫৭১.০০																			
৯২	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিরা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনু : ৪	৭১৬/১০০	১০০.০০																			০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৩	ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসক্কর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৭১৬/১০১																				১০/০৭/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৪	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৪	৭১৬/১০২	২৫০০.০০	৫৪০.০০	১৯৬০.০০		৩০০.০০	১৩৫.০০	১৬৫.০০		৯৩.৭৬	৩৭.১৮	৫৬.৫৮				১০%					*১৪/০৮/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সড়ক এবং এর যন্ত্রািকার বাদ দিয়ে উক্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
৯৫	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭)	অননু : ৪	৭১৬/১০৩																				*১৪/০৭/২০১৩ তারিখে ডিপি মন্ত্রণালয় থেকে পল্লি কমিশনে প্রেরন করা হয়েছে। *২৬/১০/২০১৩ তারিখে আশ্বমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৬	ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় ৩টি, ঢাকা ১টি, পিরোজপুর ১টি ও টাঙ্গাইলে ১টি, নাটোরে ৩টি এবং পাবনা জেলায় ২টিসহ মোট ১১টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ।	অননু : ৪	৭১৬/১০৪																				
৯৭	কুমিল্লাজেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার) ব্রীজ নির্মাণ, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০ মিঃ (আরসিসি) ব্রীজ নির্মাণ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাহাড়া উপজেলাধীন (বরহর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর) ২৬০ মিঃ (পিসি গার্ডার) সেতু নির্মাণ। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭)	অননু : ৪	৭১৬/১০৫																				
৯৮	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প কুমিল্লা চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৪	৭১৬/১০৬																				০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি নইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৯৯	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭১৬/১০৭	০.০০				০.০০				০.০০								%				
১০০	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১৬/১০৮																					
১০১	নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১০৯																					
১০২	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, গাইবান্ধা, মাগুরা, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, পটুয়াখালী, গাজীপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় ২৮টি ব্রিজ নির্মাণ কাজের সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১৬/১১০																					
১০৩	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৬/১১২																					
১০৪	বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৬/১১৩																					
১০৫	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭১৬/১১৪																					
১০৬	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১১৫																					
১০৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭১৬/১১৬																					
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
১০৮	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৩১/৪৪০																					০৮/০৯/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৯	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান ও অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৩১/৪৪১																					প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে।
১১০	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭৩১/৪৪২																					ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১১	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ ট্রয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭৩১/৪৪৩																				ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অস্বাক্ষরিত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টরঃ পল্লিউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১১২	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (MDSP).(২০১৩-১৪ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৮																			WB	*বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্খবায়নের আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। * বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক উন্নয়নের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টার ডব্লিউ জবচন্দ্রের বিশ্ব ব্যাংকের স্ট্রাকচারাল রিভিউ এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। * ২০/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি এর অপেক্ষায় আছে।
১১৩	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৭৪৮/৩৯	৫১৯.০০		৫১৯.০০	৫১৯.০০															IDB	*চট্টগ্রাম বন্দর ও সমীপবর্তী অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি’র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি’র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাগ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
১১৪	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭৪৮/৪০																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি’র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি’র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাগ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
১১৫	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২২)	অনুঃ	৭৪৮/৪১																			JICA	১২/০৮/২০১৪ তারিখে একনে কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৬	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৭৪৮/৪২																			DANIDA	২১/১০/২০১৪ তারিখে একনে কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি নইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৭	Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO) Project. (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৪৮/৪৩																			WB	
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৮	সমন্বিত নগর পরিচালন প্রকল্প।	অনুঃ	৭৬৬/২২৫																			JICA	১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একদে কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১১৯	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৩১৭.৪০	১৩১৭.৪০			৭৯৩.৯৫	৭৯৩.৯৫						৩০%			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২০	এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।(২০১৪-১৫ হতে ২০১-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৭																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।