

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)
সংস্থায়িত মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৬৫	৪৯৮০২০.০০	৩৬৫৭৯২.০০ (৮১.৩৬.০০)	১৩২২২৮.০০	১১৭৬৪৯.০০	৩৪৫২৭১.৩৫ (৬৯%)	২৫২০০২.৭০ (৬৯%)	০.০০	৯৩২৬৮.৬৫ (৭১%)	৮৮৮৫৫.৯৭ (৭৬%)	২৮৭৭৮৯.১২ (৫৮%)	২২৮২৫৯.২১ (৬২%)	০.০০	৫৯৫২৯.৯১ (৮৫%)	৫৬২৩৫.২২ (৮৮%)	৪৬৮৪৩.২১	৪৩২০২.৫৬	৬৭%	৬৫%	৬৫%	৫৮%
মোট (RD & I) :	৬৫	৪৯৮০২০.০০	৩৬৫৭৯২.০০ (৮১.৩৬.০০)	১৩২২২৮.০০	১১৭৬৪৯.০০	৩৪৫২৭১.৩৫ (৬৯%)	২৫২০০২.৭০ (৬৯%)	০.০০	৯৩২৬৮.৬৫ (৭১%)	৮৮৮৫৫.৯৭ (৭৬%)	২৮৭৭৮৯.১২ (৫৮%)	২২৮২৫৯.২১ (৬২%)	০.০০	৫৯৫২৯.৯১ (৮৫%)	৫৬২৩৫.২২ (৮৮%)	৪৬৮৪৩.২১	৪৩২০২.৫৬	৬৭%	৬৫%	৬৫%	৫৮%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২০	১৬২৬৯৪.০০	৫৫১২০.০০ (৩২.৫১.০০)	১০৭৫৭৪.০০	৮৫৬৮৫.০০	১১০৫১৪.২১ (৬৮%)	৩৪৫২৪.০৯ (৬৩%)	০.০০	৭৫৯৯০.১২ (৭১%)	৬৫৭০৯.৫৩ (৭৭%)	৬৮২৮৬.৩৩ (৪২%)	২৭৫০৮.০৯ (৫০%)	০.০০	৪০৭৭৮.২৪ (৩৮%)	২৯০০৪.৯৮ (৩৪%)	৪৬৬৫০.০৯	১১০৩৭১.৮০	৭০%	৫০%	৭০%	৪২%
কারিগরি প্রকল্প :	৩	২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	৭৬৯.২১ (৩২%)	৯০.০০	০.০০	৬৭৯.২১ (৩১%)	০.০০	৭২৪.২১ (৩১%)	৪৫.০০	০.০০	৬৭৯.২১ (৩১%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৪৫%	৬৪%	৩১%
মোট (PPWS&H) :	২৩	১৬৫০৬১.০০	৫৫৩০০.০০ (৩২.৫১.০০)	১০৯৭৬১.০০	৮৫৬৮৫.০০	১১১২৮৩.৪২ (৬৭%)	৩৪৬১৪.০৯ (৬৩%)	০.০০	৭৬৬৬৯.৩৩ (৭০%)	৬৫৭০৯.৫৩ (৭৭%)	৬৯০১০.৫৪ (৪২%)	২৭৫৫৩.০৯ (৫০%)	০.০০	৪১৪৫৭.৪৫ (৩৮%)	২৯০০৪.৯৮ (৩৪%)	৪৬৬৫০.০৯	১১০৩৭১.৮০	৭০%	৫০%	৭০%	৪২%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	২৭০০০.০০	৬০০০.০০	২১০০০.০০	২০১০০.০০	১৪২১৬.১৬ (৫৩%)	৪৫০০.০০ (৭.৫%)	০.০০	৯৭১৬.১৬ (৪৬%)	৯৩৮৪.২১ (৪৭%)	১২৫৩৫.৬২ (৪৬%)	৩৪০৭.৬৬ (৫.৭%)	০.০০	৯১২৭.৯৬ (৪৩%)	৮৭৭৮.০১ (৪৪%)	৮৬১২.১৫	৭৯৪২.৮১	৬৭%	৫৫%	৫৭%	৪৬%
কারিগরি প্রকল্প :	১	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	৪৫৫.২৯ (২৮%)	০.০০	০.০০	৪৫৫.২৯ (২৮%)	০.০০	৪৫৫.২৯ (২৮%)	০.০০	০.০০	৪৫৫.২৯ (২৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	৪৫%	২৮%	৪৫%	২৮%
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	২৮৬৫১.০০	৬০০০.০০ (৩২.৫১.০০)	২২৬৫১.০০	২০১০০.০০	১৪৬৭১.৪৫ (৫১%)	৪৫০০.০০ (৭.৫%)	০.০০	১০১৭১.৪৫ (৪৫%)	৯৩৮৪.২১ (৪৭%)	১২৯৯০.৯১ (৪৫%)	৩৪০৭.৬৬ (৫.৭%)	০.০০	৯৫৮৩.২৫ (৪২%)	৮৭৭৮.০১ (৪৪%)	৮৬১২.১৫	৭৯৪২.৮১	৬৬%	৫৩%	৫৬%	৪৫%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৩	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	০.০০	০.০০	১২৮৪৮.৭৫ (৮৩%)	১২৮৪৮.৭৫ (৮৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	১২২৯২.৭২ (৭৯%)	১২২৯২.৭২ (৭৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৩%	৮৩%	৭৩%	৭৯%
সর্বমোট :	৯৪	৭০৭২৩২.০০	৪৪২৫৯২.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৬৪৬৪০.০০	২২৩৪৩৪.০০	৪৮৪০৭৪.৯৭ (৬৮%)	৩০৩৯৬৫.৫৪ (৬৯%)	০.০০	১৮০১০৯.৪৩ (৬৮%)	১৬৩৯৪৯.৭১ (৭৩%)	৩৮২০৮৩.২৯ (৫৪%)	২৭১৫১২.৬৮ (৬১%)	০.০০	১১০৫৭০.৬১ (৪২%)	৯৪০১৮.২১ (৪২%)	১০২১০৫.৪৫	১৬১৫১৭.১৭	৬৮%	৬২%	৬৬%	৫৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৬																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	২০																				
মোট প্রকল্প :	১২০																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুসংস্থানকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			২১	২২		
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																									
চলতি প্রকল্প :																									
১	৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খণ্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯০/২৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০					৪৮৬২.৪৬	৪৮৬২.৪৬					৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭৫%		
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাঙনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	৯২/২৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৩৯৪.০৪	১৩৯৪.০৪					৭৮%	৭৬%	৬০%	৭০%		
৩	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত) (২০৮৭৬/২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯২/২৭	৫৪৫.০০	২৪৫.০০	৩০০.০০	২৯৩.০০	১৮৩.৭৫	১৮৩.৭৫	০.০০	০.০০			১৬৭.৭৫	১৬৭.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৭২%	৭৫%	৩১%	IDB	২০১৪-১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯২/২৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০					৩৮৫০.০০	৩৮৫০.০০					৬২%	৭৭%	৬২%	৭০%		
৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯২/২৯	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০					২৮৪৬.৮৯	২৮৪৬.৮৯					৭৫%	৬৭%	৭৫%	৬৩%		প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির জন্য ২৩/১২/১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে।
৬	৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯২/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৭৫.৯৫	১৪৭৫.৯৫					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৪%		
৭	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯২/৩১	৯০০.০০	৯০০.০০			৬৭৫.০০	৬৭৫.০০					৩৯৭.৭৪	৩৯৭.৭৪					৫৫%	৪৮%	৫০%	৪৪%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৮	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯২/৩২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০				২৯০৮.০০	২৯০৮.০০					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৩%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৩	৩৪৪৭.০০	৩৪৪৭.০০			২৫৮৫.২৫	২৫৮৫.২৫				২১৪৩.১০	২১৪৩.১০					৭৯%	৭৪%	৭৯%	৬২%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	৮২১১-জরনী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৪/৩৪	১২৩৯৮.০০	১০০.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	১২৩৪৮.০০	৫০.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	৫৬৬০.৫৫	৪৫.৪৪	৫৬১৫.১১	৫৬১৫.১১	৯৭৪৬.৯২	৯৭৪৬.৯২	৮০%	৫৩%	৭৯%	৪৬%	IDA, KfW		
১১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯৪/৩৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০				৩২৩৫.৪৬	৩২৩৫.৪৬					৪০%	৬০%	৪০%	৪৬%		
১২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০				৬৩১৪.৯১	৬৩১৪.৯১					১০০%	৮০%	১০০%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৩৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০				৪৭২৭.২৫	৪৭২৭.২৫					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৩%		
১৪	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৪৭৯.৫০	৪৪৭৯.৫০				৪৪৬৭.০১	৪৪৬৭.০১					৬০%	৯৪%	৬০%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৫	৮২৪১-অধিবিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৯৪/৩৯	৯২৩৫৬.০০	৯২৩৫৬.০০			৬১৮২৪.২৫	৬১৮২৪.২৫				৬১৬২৭.০০	৬১৬২৭.০০					৭৩%	৬৯%	৭৩%	৬৭%		স্মারক নং-১৮০, তারিখঃ ১৮/০৯/১৪ মোতাবেক উপবোজনের মাধ্যমে ৮৫৬ লক্ষ টাকা বৃহত্তর কুমিল্লাপ্রকল্প হতে পাওয়া গেছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৪০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০									৭৫%	৬৭%	৭৫%	৬৬%		
১৭	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু :	৯৬/৪১	১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১১৪৭৫.০০	১১৪৭৫.০০									৭৫%	৯৪%	৭৫%	৭৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৮	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনু :	৯৬/৪২	৩৩০০০.০০	১৩০০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	২৪৩৩৯.৫৬	৯৫৪০.০০	১৪৭৯৯.৫৬	১৪৫৫৩.৫০	২০৩২১.৬৪	৬১৫৩.৪৬	১৪১৬৮.১৮	১৩৯২২.১২	১৩৭২২.০২	১০৪৫১.৭৫	৩৪%	৭১%	৩৪%	৬২%	JICA	
১৯	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৪৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৪৮.২৫	১৮৪৮.২৫									৭৫%	৮২%	৭৫%	৬৩%		
২০	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৬/৪৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০									৭৫%	৯৩%	৭৫%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২১	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৭৩১.৯/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৬/৪৫	৬১৪৪.০০	৬১৪৪.০০			৪৬০৮.০০	৪৬০৮.০০									৭২%	৫৯%	৭২%	৫০%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *স্মারক নং-১৮০, তারিখঃ ১৮/০৯/১৪ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৮৫৬ লক্ষ টাকা আইআরআইডিপি প্রকল্পে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
২২	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৬৯৩০০/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৬/৪৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৩৭.৫০	৮২৩৭.৫০									৮২%	৭৪%	৮২%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২৩	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০									৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৯.৩৬%		
২৪	৫০১৬-আইলয় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনু :	৯৮/৪৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০									৭৫%	৮৫%	৭৪%	৭৪%		
২৫	৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। (৪৮৪৯৫/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৮/৪৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০									৫৯%	৮৩%	৫৯%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
২৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৮/৫০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০					১৪৮৬.৩০	১৪৮৬.৩০			৭৫%	৮৪%	৭৫%	৫০%		প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
২৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৮/৫১	২৫৫০০.০০	৮৫০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২৩৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৮৫৭১.১৩	৬০৪৪.৪৩	১২৫২৬.৭০	১২১৩৭.৩১	৪৬৬০.৮০	৮০৯০.০৪	৭২%	৮০%	৭২%	৭৩%	ADB KFW JFPR	
২৮	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৫২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০					৬৭০৯.৩১	৬৭০৯.৩১			৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৫%		
২৯	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৮/৫৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					২৪৮২.৪০	২৪৮২.৪০			৬০%	৬৪%	৬০%	৫০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩০	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গড়া উপজেলায়ী ভাঙ্গড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯৮/৫৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৬৪.৫০	১৮৬৪.৫০					১৬২৮.৬৯	১৬২৮.৬৯			৭৫%	৭৭%	৭৫%	৬৫%		
৩১	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন। (৪৪৭২৩/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৯৮/৫৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৯৭৫.০০	৫৯৭৫.০০					৫৮৫৯.৮৯	৫৮৫৯.৮৯			৭০%	৭৭%	৭০%	৭৩%		
৩২	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৫৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৫১.২৫	৪৮৫১.২৫					৪৮৫১.২৫	৪৮৫১.২৫			৭৫%	৮৬%	৭৫%	৭৫%		
৩৩	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫৭	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯৬৪.৫৪	২৯৬৪.৫৪			৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৪%		
৩৪	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০					৫১৪৬.৫৪	৫১৪৬.৫৪			৭৫%	৮২%	৭৫%	৭৪%		
৩৫	৫০৪৭-বিশ্বাধ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্গোণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০০/৫৯	১৭২৭২.০০	৯৫০০.০০	৭৭৭২.০০	(২৬৮০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)	৪১৫৫.০০	২৫৭৩.০০	১৫৮২.০০	(৫৪৫৫.১৬ মেঃ টন খাদ্যশস্য)	২৭৩১.২৬	২৪৩৭.২০	২৯৪.০৬	(১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)			৪৪%	৩৭%	৪৪%	১৬%	WFP	WFP হতে চলতি অর্থবছরে এফএফটি অংশে ১০৮০০ মেঃটন খাদ্যশস্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। এযাবৎ ১০১৪ মেঃটন খাদ্যশস্য পাওয়া গেছে বিধায় বাস্তু অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৩৬	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৫৪/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৬০	৬৫.০০	৬৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০%	৪০%	০%			*জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩য় পায়রা সমুদ্র বন্দর ঘোষণা করায় প্রকল্প এলাকায় নৌ-সরবতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেত্রেক্ষিতে বিআইডিবিষ্টটিএ কর্তৃক মূল ব্রিজের নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স সংশোধন করা হয়েছে। এ লক্ষে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ স্টাডি প্রপোজাল স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সংশোধন করা হয়েছে। এলজিইডি'র ব্রিজ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে চুক্তিবদ্ধ ফার্মের নতুন ডিজাইন প্যারামিটার অনুযায়ী ১৩/০১/২০১৫ তারিখে সতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সতার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
৩৭	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০০/৬১	১৬১২৮.০০	৪০০০.০০	১২১২৮.০০	১২১২৮.০০	৯৮৫১.৩৫	৩০০০.০০	৬৮৫১.৩৫	৬৮৫১.৩৫	৭২৩০.০০	২২০০.০০	৫০৩০.০০	৫০৩০.০০	০.০০	০.০০	৫৫%	৫০%	৪৮%	৪৫%	IFAD STF		
৩৮	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৬২	৩১০০০.০০	৮০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	২৯০০০.০০	৬০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	১৫৯৩৩.০১	৫৬৭৬.৪৩	১০২৫৬.৫৮	১০২৫৬.৫৮	১১০৪৭.১৮	৭৬৫৬.৪২	৬২%	৬০%	৫৫%	৫১%	IDA		
৩৯	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০০/৬৩	১৭৮০০.০০	৩৮০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৩০০.০০	১১৬৯৮.০০	২৪৯৮.০০	৯২০০.০০	৯২০০.০০	৬২৫০.০০	১৫৫০.০০	৪৭০০.০০	৪৪১৯.৪৪	২৭২২.৮৫	২৩৪৫.৯৭	৭৫%	৪০%	৬৫%	৩৫%	ADB, IFAD, KIW	পরামর্শক নিয়োগ না হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে।	
৪০	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০০/৬৪	৯৫২.০০	৯৫২.০০			৪৭৬.০০	৪৭৬.০০			৪৭৬.০০	৪৭৬.০০					৭৫%	৬৪%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৪১	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৪.০০	১৮৭৪.০০			১৮৭৩.৫০	১৮৭৩.৫০					৫৯%	৮৯%	৫৯%	৭৫%		ব্রিজের সুপার স্ট্রাকচারের কাজ চলছে।	
৪২	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লীসংযোগকারী উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৬	৮০০.০০	৮০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৯.২৫	৫৯৯.২৫					৬০%	৮৯%	৬০%	৭৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০২/৬৭	১৬০০০.০০	৬০০০.০০	১০০০০.০০	৫০০০.০০	৬২২৩.৬২	২৮৮৯.০০	৩৩৩৪.৬২	১২৫০.০০	৩২৪৯.৬৩	৫৮৩.৪৭	২৬৬৬.১৬	৫৮১.৫৪	৩৪৬.০০	৩৪৬.০০	৫৮%	৩০%	৪৮%	২০%	JICA	যানবাহন (আর্থিক) ও যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পূর্ত কাজ চলমান থাকায় ব্যয় কম হয়েছে।
৪৪	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	১০২/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০				৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৪৫	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনু :	১০২/৬৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০			৬৪৯.৫০	৬৪৯.৫০				৭৫%	৫৪%	৭৫%	৫০%			
৪৬	৫০৮৪-রঙ্গাল এমপ্লমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০২/৭০	২৩৫০০.০০	১৬০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৫৩৭৬.২০	১১৫৯৫.০০	৩৭৮১.২০	৩৭৮১.২০	১২৮৩৯.৯৮	৯০৫৮.৭৮	৩৭৮১.২০	৩৭৮১.২০	৩১৫৫.৪৬	৩১৫৫.৪৬	৭৫%	৫৭%	৭৫%	৫৫%	EU	
৪৭	বরিশাল বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০২/৭১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৪৯১.৫০	২৪৯১.৫০			২০৩২.৯২	২০৩২.৯২				৯০%	৮৯%	৭৩%	৫৮%			
৪৮	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০২/৭২	৩৪০০.০০	৪০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫২.৯২	১৪১.০০	১১.৯২	১১.৯২	৪৪.১২	৩২.২০	১১.৯২	১১.৯২	৩১.৯৮	০.০০	৭৫%	১৫%	৭৫%	১%	USAID	৫৫কিমিঃ রাস্তাঘাট, ৬টি মার্কেট সার্ভে করে ড্রইং তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৩.০৩ কিমিঃ রাস্তা ডিজাইন ইউএসএসিই কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মোট ৮টি প্যাকেজে ১৭০৪.৮৯ লক্ষ টাকা দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ৪টি প্যাকেজে মোট ৭৭২.৪৬ লক্ষ টাকার মুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। তন্মধ্যে ২টির কাজ চলমান। প্রকল্পের প্রকৃতি ড্রইং, ডিজাইন ইউএসএসিই সদর দপ্তর, আলাদা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ইউএসএইড এর টাকা অফিস অনুমোদন করে। বিষয়টি দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হচ্ছে বিধায় ১টি সড়ক/মার্কেট ডিজাইন অনুমোদন হতে ২ মাস সময় লাগে। বিধায় প্রকল্পের অগ্রগতি কম।
৪৯	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০৪/৭৩	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৬৮.২৫	১৭৬৮.২৫			৪১৯.৯৩	৪১৯.৯৩				৫০%	১৩%	৫০%	১২%			
৫০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪)	অনু :	১০৪/৭৪	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৪.৯০	৪৪.৯০				১০০%	১০০%	১০০%	৯০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০৪/৭৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			২২১২.৪৬	২২১২.৪৬					৩৪%	৬২%	৩৪%	৪৯%		
৫২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০৪/৭৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৫৬.৭০	১৫৬.৭০			৬.০০	৬.০০					৪০%	০.২৪%	৩০%	০.২৪%		একাধিকবার প্রি-কোয়ালিফিকেশনের জন্য এএফপি আহ্বান পূর্বক ৫টি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে নির্বাচন করা হয়। প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে চূড়ান্তভাবে ঠিকাদারী লজ্জা দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। গত ১২/০১/২০১৫ তারিখে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫৩	রংপুর বিভাগীয় পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০৪/৭৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২২.০০	৪১২২.০০			৩৪৫৪.৫৫	৩৪৫৪.৫৫					৭৫%	৭২%	৭৫%	৬৩%		
৫৪	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০৪/৭৮	২০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৪৪৩.৭৫	৪৪৩.৭৫			৩৬.৮৫	৩৬.৮৫					৫০%	২%	৫০%	২%	SFD	মূলধন খাতে শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থের সংস্থান আছে। ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। শীঘ্রই এ খাতের অর্থ ব্যয় হবে।
৫৫	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০৪/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩৫.০০	৩৫.০০					৬%	৮%	৬%	৪%		Sub-soil Investigation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Rod Test এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৬	ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যান্ডায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্রুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপার্টেন্ট ২৭নং ইমপার্টেন্ট লার্জ ব্রিজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনু :	১০৬/৮০	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৭৬০.০০	৭৬০.০০			২৮৬.৬০	২৮৬.৬০					৭৫%	৫০%	৭৫%	৩৮%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল।
৫৭	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০৬/৮১	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৪৩৬.৫০	২৪৩৬.৫০					৫৮%	৭৭%	৫৮%	৬৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়ামকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৮	জামালপুর জেলার বক্রীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	১০৬/৮২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৫৯৫.৪৪	৫৯৫.৪৪					৫৮%	২৪%	৫০%	২৪%		২টি ব্রিজের কাজ চলমান এবং ২টি ব্রিজের টেন্ডার মূল্যায়নের কার্যক্রম চলছে।
৫৯	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২১২৩/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনু :	১০৬/৮৩	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			১৩৯২.২৫	১৩৯২.২৫			১৩৯১.০০	১৩৯১.০০					৯০%	৭৪%	৯০%	৭৪%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাংগা, মোল্লাহাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গতপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনু :	১০৬/৮৪	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৫৯%	৮০%	৫৯%	৭৫%		
৬১	জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০৬/৮৫	৯০০.০০	৯০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			১৫০.০০	১৫০.০০					৭৫%	৩০%	৭৫%	১৭%		ই-জিপি আওতায় গত ২৪/১২/২০১৪ তারিখে সকল স্কিমের দরপত্র অনুমোদিত হয়েছে।
৬২	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০৬/৮৬	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					৪০%	০%	৩৭%	০%		১১/০১/২০১৫ তারিখে ই-প্রক্রিয়ামেন্ট (ই-জিপি) পদ্ধতিতে দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। সে প্রেক্ষিতে এখনও কার্যাদেশ প্রদান না হওয়ায় কাজিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি।
৬৩	কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনু :	৭১৬/১১১	৮০০.০০	৮০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৫০%		১২/০৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৪	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯)	অনু :	৭১৬/১০৬	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	১৫%	৭৫%	০%		০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৫	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (১৪১০০/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনু :	৭৪৮/৪২	৫০৩০.০০	৮০০.০০	৪২৩০.০০	৪২৩০.০০	১৬৩৫.০০	২২৫.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	৫০৭.০০	২৭.০০	৪৮০.০০	৪৮০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	৫০%	১৫%	৪০%	১০%	DANIDA	২১/১০/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
মোট (১-৬৫) :				৪৯৮০২০.০০	৩৬৫৭৯২.০০ (৪১৩৬.০০)	১৩২২২৮.০০	১১৭৬৪৯.০০	৩৪৫২৭১.৩৫	২৫২০০২.৭০ (১২৩৯.০০)	৯৩২৬৮.৬৫	৮৮৮৫৫.৯৭	২৮৭৭৮৯.১২	২২৮২৫৯.২১ (০.০০)	৫৯৫২৯.৯১	৫৬২৩৫.২২	৪৬৮৪৩.২১	৪৩২০২.৫৬	৬৭%	৬৫%	৬৫%	৫৮%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
চলতি প্রকল্প :																							
৬৬	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৮২/৩০	২১২৭.০০	২১২৭.০০			১৫৯৫.২৫	১৫৯৫.২৫			৭০৬.১৭	৭০৬.১৭					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৩৩%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৭	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনু :	২৮২/৩১	১০৪৫৮.০০	৪৫৮.০০	১০০০০.০০		৭৮২১.৩০	৩২১.৩০	৭৫০০.০০		৭০৬৬.৭৬	২৩৬.৭৬	৬৮৩০.০০		১০০০০.০০	৭৫০০০.০০	৭২%	৭০%	৭০%	৬৮%	UNDP & DFID	মার্চ/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৮	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেটর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৪৮০০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৫)	অনু :	২৮২/৩২	৩১৫৮৮.০০	৫৫০০.০০	২৬০৮৮.০০	২১৯১৫.০০	২৭২৪৬.০৩	৩৯৮৮.০৪	২৩২৬১.৯৯	২১৯১৫.০০	১৭০২৪.৩৫	৩৪৩০.০৪	১৩৫৯৪.৩১	১০০৮৪.৬৫	৮৯০২.৬৯	৬৬১২.৭১	৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫৪%	ADB, KiW & GTZ	জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৯	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রাঙ্গণ) (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৮২/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১০৮২.৬৫	১০৮২.৬৫					৬৫%	৪৭%	৫৫%	৪৩%		
৭০	৫৭৮০-গুরুলপুর ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৮২/৩৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪১২.৯৪	৪৪১২.৯৪					৮৪%	৮৩%	৮৪%	৭৪%		
৭১	৫০২২-গুরুলপুর নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনু :	২৮২/৩৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৭৭.৮৯	৭৪৭৭.৮৯					৭৫%	৯৯.৫৭%	৭৫%	৭৫%		
৭২	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ (মগবাজার মোটাক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	২৮২/৩৬	২০৫০০.০০	৫৫০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৩৯১৯.৫৩	৪১২৫.০০	৯৭৯৪.৫৩	৯৭৯৪.৫৩	৯৯৯৪.১৮	৩৬৭৪.১৮	৬৩২০.০০	৬৩২০.০০	৯৮৬১.৩৭	৯৭৯৪.৫৩	৭৫%	৫৩%	৭৫%	৪৯%	SFD & OFID	
৭৩	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	২৮২/৩৭	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১৪৯৩৩.৬০	৪৫০০.০০	১০৪৩৩.৬০	৯০০০.০০	১২২৩৬.৩৫	৩৪৯১.৮০	৮৭৪৪.৫৫	৭৩১০.৯৫	৪৫৬৫.২৩	৫৬৪৩.৭৬	৭৭%	৫২%	৭৭%	৪৭%	ADB KFW	
৭৪	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৫)	অনু :	২৮৪/৩৮	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৪১৮.৭৫	১৪১৮.৭৫			৮৫০.০০	৮৫০.০০					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৪৫%		
৭৫	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৮৪/৩৯	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২০০.০০	২০০.০০					৭৫%	২৬%	৭৫%	২০%		
৭৬	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	২৮৪/৪০	২০০০.০০	২০০০.০০			৪২৮.২৫	৪২৮.২৫			১৩.৫৪	১৩.৫৪					২৫%	২%	২০%	০.৬৮%		৮টি পুরাতন ভবন ভেঙ্গে ১৩টি নতুন ভবন নির্মাণ করতে হবে। পুরাতন ভবনে প্রায় ৫৫০টি সুইপার ক্যামিলি বাস করছে। তাদের পুনর্বাসন কিংবা বিকল্প স্থানে স্থানান্তরের কোন প্রতিশ্রুতি এই প্রকল্পে নেই। তাদের বিকল্প স্থানে স্থানান্তর ব্যতিরেকে পুরাতন ভবন ভাংগা ও কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না।
৭৭	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু :	২৮৪/৪১	১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৫.৫৮	১৪৫.৫৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৩%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনু- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৮	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্শ্ব উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনু :	২৮৪/৪২	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫২৫.৫০	৫২৫.৫০					৭৫%	৫৮%	৭৫%	৫৩%		
৭৯	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮৭৪ ৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	২৮৪/৪৩	৫৮৭৮.০০	৩৩৮৮.০০ (৩১৬.০০)	২৪৯০.০০	২২৭০.০০	৮৪৭.০০	৮৪৭.০০ (০.০০)			৪২০.২৩	৪২০.২৩ (০.০০)					৮১%	৭%	৮১%	৭%	ADB	
৮০	জেলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনু :	২৮৫/৪৪	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			৫৪৭.০০	৫৪৭.০০					৭৫%	৭০%	৭৫%	৫০%		
৮১	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পূর্ণখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)	অনু :	২৮৫/৪৫	৮০০.০০	৮০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			২০১.০০	২০১.০০					৭৫%	৪৫%	৭৫%	২৫%		
৮২	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	২৮৫/৪৬	৩০০০০.০০	৫০০০.০০ (২১৩৫.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৬০৮.২৫	১০৮.২৫ (০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৫৩৭৮.০৯	৮৮.৭১ (০.০০)	৫২৮৯.৩৮	৫২৮৯.৩৮	১৩৩২০.৮০	১৩৩২০.৮০	৫৫%	২২%	৫৪%	১৮%	WB	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে কাজ চলাছে। সাব-প্রজেক্ট প্রকল্পের কাজ চলাছে, ইতোমধ্যে এর জন্য ৪৩টি প্যাকেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৪টির কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও যানবাহন ক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮৩	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৭৬৬/২২৪	৬২০০.০০	২০০.০০ (০.০০)	৬০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)			০.০০	০.০০ (০.০০)					৫০%	১৫%	৫০%	০%	ADB, OFID	০১/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৪	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু :	৭৩১/৪৩৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	২০%	৭৫%	০%		১৮/০৫/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৫	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট সীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৭৬৬/২২৫	৩৪০০.০০	৪০০.০০	৩০০০.০০	২৫০০.০০	২০০.০০	২০০.০০			৪.১০	৪.১০					৭৫%	০.২৭%	৭৫%	০.১২%	JICA	১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
উপ-মোট (৬৬-৮৫) :				১৬২৬৯৪.০০	৫৫১২০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৭৫৭৪.০০	৮৫৬৮৫.০০	১১০৫১৪.২১	৩৪৫২৪.০৯ (৪৫৯.০৪)	৭৫৯৯০.১২	৬৫৭০৯.৫৩	৬৮২৮৬.৩৩	২৭৫০৮.০৯ (৪৫৯.০৪)	৪০৭৭৮.২৪	২৯০০৪.৯৮	৪৬৬৫০.০৯	১১০৩৭১.৮০	৭০%	৫০%	৭০%	৪২%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮৬	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৫৩২/৪	১২০৬.০০	১৮০.০০	১০২৬.০০		৪২৯.২১	৯০.০০	৩৩৯.২১		৩৮৪.২১	৪৫.০০	৩৩৯.২১				৮০%	৬০%	৮০%	৩২%	ADB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৭	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু :	৫৩৪/৬	৮২১.০০		৮২১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	জানুয়ারী/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিএ হিসাবে ব্যয় হবে। ডিপিএ এর আওতায় সকল ধরনের ব্যয় এডিবি কর্তৃক সরাসরি করা হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত এডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি।
৮৮	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনু :	৫৩৪/৭	৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	অক্টোবর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৮৬-৮৮) :			২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	৭৬৯.২১	৯০.০০ (০.০০)	৬৭৯.২১	০.০০	৭২৪.২১	৪৫.০০ (০.০০)	৬৭৯.২১	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৪৫%	৬৪%	৩১%		
	উপ-মোট (৬৬-৮৮) :			১৬৫০৬১.০০	৫৫৩০০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৯৭৬১.০০	৮৫৬৮৫.০০	১১১২৮৩.৪২	৩৪৬১৪.০৯ (৪৫৯.০৪)	৭৬৬৬৯.৩৩	৬৫৭০৯.৫৩	৬৯০১০.৫৪	২৭৫৫৩.০৯ (৪৫৯.০৪)	৪১৪৫৭.৪৫	২৯০০৪.৯৮	৪৬৬৫০.০৯	১১০৩৭১.৮০	৭০%	৫০%	৭০%	৪২%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							
৮৯	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	৭২/১১৬	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৮৩০০.০০	৬৭১১.৯৫	২২৫০.০০	৪৪৬১.৯৫	৪১৫০.০০	৬০৭৭.৬২	১৬৮৭.৬৬	৪৩৮৯.৯৬	৪০৭৮.০১	৩৯১২.১৫	৩২৪২.৮১	৭৫%	৫৭%	৬০%	৫১%	JBIC, JICA	
৯০	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৭২/১১৭	১৫০০০.০০	৩০০০.০০	১২০০০.০০	১১৮০০.০০	৭৫০৪.২১	২২৫০.০০	৫২৫৪.২১	৫২৩৪.২১	৬৪৫৮.০০	১৭২০.০০	৪৭৩৮.০০	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০	৬১%	৫৩%	৫৪%	৪৩%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৮৯-৯০) :			২৭০০০.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২১০০০.০০	২০১০০.০০	১৪২১৬.১৬	৪৫০০.০০ (০.০০)	৯৭১৬.১৬	৯৩৩৪.২১	১২৫৩৫.৬২	৩৪০৭.৬৬ (০.০০)	৯১২৭.৯৬	৮৭৭৮.০১	৮৬১২.১৫	৭৯৪২.৮১	৬৭%	৫৫%	৫৭%	৪৬%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৯১	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development." (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৪৮৬/১৮	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	৪৫৫.২৯	০.০০	৪৫৫.২৯	০.০০	৪৫৫.২৯	০.০০	৪৫৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	৪৫%	২৮%	৪৫%	২৮%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৮৯-৯১) :			২৮৬৫১.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২২৬৫১.০০	২০১০০.০০	১৪৬৭১.৪৫	৪৫০০.০০ (০.০০)	১০১৭১.৪৫	৯৩৩৪.২১	১২৯৯০.৯১	৩৪০৭.৬৬ (০.০০)	৯৫৮৩.২৫	৮৭৭৮.০১	৮৬১২.১৫	৭৯৪২.৮১	৬৬%	৫৩%	৫৬%	৪৫%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্ব্যবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
সেক্টর : পরিবহণ																									
চলতি প্রকল্প :																									
৯২	৫০৫০-জনগুরুপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ২৩০/১১৯		৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৩২৭৭.২৬	৩২৭৭.২৬					৭৫%	৬৮%	৭৫%	৬৬%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯৩	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ২৩০/১২০		৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০					৪১০০.২৮	৪১০০.২৮					৭৫%	৮১%	৭৫%	৭৫%		
৯৪	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু : ২৩০/১২১		৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৭৩.৭৫	৪৯৭৩.৭৫					৪৯১৫.১৮	৪৯১৫.১৮					৭০%	৯৯.৬৩%	৭০%	৯৮%		
মোট (পরিবহণ) (৯২-৯৪) :				১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	০.০০	০.০০	১২৮৪৮.৭৫	১২৮৪৮.৭৫	০.০০	০.০০	১২২৯২.৭২	১২২৯২.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৩%	৮৩%	৭৩%	৭৯%				
মোট (১-৯৪) :				৭০৭২৩২.০০	৪৪২৫৯২.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৬৪৬৪০.০০	২২৩৪৩৪.০০	৪৮৪০৭৪.৯৭	৩০৩৯৬৫.৫৪ (১৬৯৮.০৪)	১৮০১০৯.৪৩	১৬৩৯৪৯.৭১	৩৮২০৮৩.২৯	২৭১৫১২.৬৮ (৪৫৯.০৪)	১১০৫৭০.৬১	৯৪০১৮.২১	১০২১০৫.৪৫	১৬১৫১৭.১৭	৬৮%	৬২%	৬৬%	৫৪%				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
জিওবি অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																								
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
৯৫	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনু :	৯১৬/১০০																					০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৬	ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসক্কর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯১৬/১০১																					১০/০৭/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৭	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯১৬/১০২																					*১৪/০৮/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সড়ক এবং এর স্ট্রাকচার বাদ দিয়ে উক্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
৯৮	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানাস্থান ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭)	অনু :	৯১৬/১০৩																					*১৪/০৭/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় থেকে পল্লীঃ কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৬/১০/২০১৩ তারিখে আস্থামন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৯	ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় ৩টি, ঢাকা ১টি, পিরোজপুর ১টি ও টাঙ্গাইলে ১টি, নাটোরে ৩টি এবং পাবনা জেলায় ২টিসহ মোট ১১টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ।	অনু :	৯১৬/১০৪																					
১০০	কুমিল্লাজেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ (দীর্ঘ পিসি গার্ডার) ব্রীজ নির্মাণ, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০ মিঃ (আরসিসি) ব্রীজ নির্মাণ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাহাড়া উপজেলাধীন (বরহর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর) ২৬০ মিঃ (পিসি গার্ডার) সেতু নির্মাণ। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯১৬/১০৫																					
১০১	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯১৬/১০৭																					

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১০২	গুরুপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৭১৬/১০৮																					২৩/১২/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১০৩	নবপুই উপজেলাসমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৭১৬/১০৯																					
১০৪	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, গাইবান্ধা, মাগুরা, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, পটুয়াখালী, গাজীপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় ২৮টি ব্রীজ নির্মাণ কাজের সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনু :	৭১৬/১১০																					
১০৫	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৭১৬/১১২																					
১০৬	বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৭১৬/১১৩																					
১০৭	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	৭১৬/১১৪																					
১০৮	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৭১৬/১১৫																					
১০৯	সিলেট বিভাগের গুরুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৯)	অনু :	৭১৬/১১৬																					
সেক্টর : জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
১১০	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনু :	৭৩১/৪৪০																					০৮/০৯/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১১১	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।	অনু :	৭৩১/৪৪১																					প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলাছে।
১১২	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৭৩১/৪৪২																					ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৩	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অনু :	৭৩১/৪৪৩																					ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অস্বজ্জ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১১৪	বহুমুখী দুর্যোগ প্রশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (MDSP).(২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অনু : ৭৪৭/৩৮																			WB	৩০/১২/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
১১৫	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৭৪৮/৩৯																			IDB	*Project Implementation Assessment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপি পরিচালনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি'র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।	
১১৬	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অনু : ৭৪৮/৪০																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি'র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।	
১১৭	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২২)	অনু : ৭৪৮/৪১			৯৫০.০০	২০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০													JICA	১২/০৮/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
১১৮	Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO) Project. (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ৭৪৮/৪৩																			WB		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
১১৯	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অনু : ৭৪৭/৩৬																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২০	এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি। (২০১৪-১৫ হতে ২০১-২০)	অননুঃ	৭৪৭/৩৭																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।