

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	সিডিভ্যাট		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৬৭	৪৯৯৫৭০.০০	৩৬৬৫৯২.০০ (৪১৩৬.০০)	১৩২৯৭৮.০০	১১৮৩৯৯.০০	৩৯২৮৪০.৫৭ (৭৯%)	২৯১৬৯২.৭৯ (৮০%)	০.০০	১০১১৪৭.৭৮ (৭৬%)	৯৫৭৮৩.২৪ (৮১%)	৩৫১২০৩.১৬ (৭০%)	২৭৮০৩৬.৯০ (৭৬%)	০.০০	৭৩১৬৬.২৬ (৫৫%)	৬৮৭৯০.৯২ (৫৮%)	৬২০৫৩.৩২	৫৫৯৯১.২৩	৬৭%	৭৭%	৬৫%	৭০%
মোট (RD & I) ঃ	৬৭	৪৯৯৫৭০.০০	৩৬৬৫৯২.০০ (৪১৩৬.০০)	১৩২৯৭৮.০০	১১৮৩৯৯.০০	৩৯২৮৪০.৫৭ (৭৯%)	২৯১৬৯২.৭৯ (৮০%)	০.০০	১০১১৪৭.৭৮ (৭৬%)	৯৫৭৮৩.২৪ (৮১%)	৩৫১২০৩.১৬ (৭০%)	২৭৮০৩৬.৯০ (৭৬%)	০.০০	৭৩১৬৬.২৬ (৫৫%)	৬৮৭৯০.৯২ (৫৮%)	৬২০৫৩.৩২	৫৫৯৯১.২৩	৬৭%	৭৭%	৬৫%	৭০%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	২০	১৬২৬৯৪.০০	৫৫১২০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৭৫৭৪.০০	৮৫৬৮৫.০০	১২০৫৬৩.৬২ (৭৪%)	৩৭৩৭৯.০৯ (৬৮%)	০.০০	৮৩১৮৪.৫৩ (৭৭%)	৬৭৮৩৭.৫৪ (৭৯%)	৭৮৮৮৫.৯০ (৪৮%)	৩২৩৮৬.৫১ (৫৯%)	০.০০	৪৬৪৯৯.৩৯ (৪৩%)	৩৩৬৩৩.৭৮ (৩৯%)	৪১৪৫৩.২২	৪০২১৫.৭০	৭০%	৫৫%	৭০%	৪৮%
কারিগরি প্রকল্পঃ	৩	২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	৮০৩.১৯ (৩৪%)	৯০.০০	০.০০	৭১৩.১৯ (৩৩%)	০.০০	৮০৩.১৯ (৩৪%)	৯০.০০	০.০০	৭১৩.১৯ (৩৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৪৮%	৬৪%	৩৪%
মোট (PPWS&H) ঃ	২৩	১৬৫০৬১.০০	৫৫৩০০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৯৭৬১.০০	৮৫৬৮৫.০০	১২১৩৬৬.৮১ (৭৪%)	৩৭৪৬৯.০৯ (৬৮%)	০.০০	৮৩৮৯৭.৭২ (৭৬%)	৬৭৮৩৭.৫৪ (৭৯%)	৭৯৬৮৯.০৯ (৪৮%)	৩২৪৭৬.৫১ (৫৯%)	০.০০	৪৭২১২.৫৮ (৪৩%)	৩৩৬৩৩.৭৮ (৩৯%)	৪১৪৫৩.২২	৪০২১৫.৭০	৭০%	৫৫%	৭০%	৪৮%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	২৭০০০.০০	৬০০০.০০	২১০০০.০০	২০১০০.০০	১৫৭৪২.৬৫ (৫৮%)	৪৫০০.০০ (৭৫%)	০.০০	১১২৪২.৬৫ (৫৪%)	১০৮৫৯.৬২ (৫৪%)	১৪৩২৪.৫৩ (৫৩%)	৩৯৫২.৩৫ (৬৬%)	০.০০	১০৩৭২.১৮ (৪৯%)	৯৯৮৯.১৫ (৫০%)	১০৪৫৮.৪৩	৯২০০.১৫	৬৭%	৬০%	৫৭%	৫৩%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	৫৫৭.৩১ (৩৪%)	০.০০	০.০০	৫৫৭.৩১ (৩৪%)	০.০০	৫৫৭.৩১ (৩৪%)	০.০০	০.০০	৫৫৭.৩১ (৩৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	৪৫%	৩৪%	৪৫%	৩৪%
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	২৮৬৫১.০০	৬০০০.০০ (৩২৫১.০০)	২২৬৫১.০০	২০১০০.০০	১৬২৯৯.৯৬ (৫৭%)	৪৫০০.০০ (৭৫%)	০.০০	১১৭৯৯.৯৬ (৫২%)	১০৮৫৯.৬২ (৫৪%)	১৪৮৮১.৮৪ (৫২%)	৩৯৫২.৩৫ (৬৬%)	০.০০	১০৯২৯.৪৯ (৪৮%)	৯৯৮৯.১৫ (৫০%)	১০৪৫৮.৪৩	৯২০০.১৫	৬৬%	৫৯%	৫৬%	৫২%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	২০৫০০.০০	২০৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৫৩৪৮.৭৫ (৭৫%)	১৫৩৪৮.৭৫ (৭৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৮০৭.১২ (৭২%)	১৪৮০৭.১২ (৭২%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৩%	৮২%	৭৩%	৭২%
সর্বমোট ঃ	৯৬	৭১৩৭৮২.০০	৪৪৮৩৯২.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৬৫৩৯০.০০	২২৪১৮৪.০০	৫৪৫৮৫৬.০৯ (৭৬%)	৩৪৯০১০.৬৩ (৭৮%)	০.০০	১৯৬৮৪৫.৪৬ (৭৪%)	১৭৪৪৮০.৪০ (৭৮%)	৪৬০৫৮১.২১ (৬৫%)	৩২৯২৭২.৮৮ (৭৩%)	০.০০	১৩১৩০৮.৩৩ (৪৯%)	১১২৪১৩.৮৫ (৫০%)	১১৩৯৬৪.৯৭	১০৫৪০৭.০৮	৬৮%	৭১%	৬৬%	৬৫%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৪																				
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাভা)	২০																				
মোট প্রকল্প ঃ	১২০	(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)																			

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাযনকাল)	অনুমো- দনের পর্ধ্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুমত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খণ্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯০/২৫	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৮৭২.২৮	৪৮৭২.২৮					৭৫%	৯২%	৭৫%	৭৫%		
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৪	৯২/২৬	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮৪.১৮	১৪৮৪.১৮					৭৮%	৮০%	৬০%	৭৪%		
৩	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)(১ম সংশোধিত) (২০৮৭৬/২০০৬-০৭ হতে২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯২/২৭	৫৪৫.০০	২৪৫.০০	৩০০.০০	২৯৩.০০	৪৩০.৭৫	১৮৩.৭৫	২৪৭.০০	২৪৭.০০	১৭৫.২৮	১৫৯.০৬	১৬.২২	১৬.২২	০.০০	০.০০	৭৫%	৭২%	৭৫%	৩২%	IDB	২০১৪-১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯২/২৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৪১১৬.৭৫	৪১১৬.৭৫					৬২%	৮২%	৬২%	৭৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯২/২৯	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩৩৬১.২৫	৩৩৬১.২৫					৭৫%	৮১%	৭৫%	৭৫%		০১/০২/২০১৫ তারিখে প্রকল্প স্থিতিরিং কমিটি কর্তৃক প্রকল্প সংশোধনসহ মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে।
৬	৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯২/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৭৯.০৭	১৪৭৯.০৭					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৪%		
৭	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯২/৩১	৯০০.০০	৯০০.০০			৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৪৬৩.৪৩	৪৬৩.৪৩					৫৫%	৫৫%	৫০%	৫১%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯২/৩২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৫৮.৫০	২৯৫৮.৫০					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৪/৩৩	৩৪৪৭.০০	৩৪৪৭.০০			২৫৮৫.২৫	২৫৮৫.২৫			২৫৫১.৩৭	২৫৫১.৩৭					৭৯%	৮২%	৭৯%	৭৪%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ণায়িত।
১০	৮২১১-জরদ্বী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯৪/৩৪	১২৩৯৮.০০	১০০.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	১২৩৭৩.০০	৭৫.০০	১২২৯৮.০০	১২২৯৮.০০	৭০২৪.১৮	৫১.১৮	৬৯৭৩.০০	৬৯৭৩.০০	৯৭৪৬.৯২	৯৭৪৬.৯২	৮০%	৬০%	৭৯%	৫৭%	IDA, KfW	
১১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনু :	৯৪/৩৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৪৪৯৮.১৬	৪৪৯৮.১৬					৪০%	৬৯%	৪০%	৬৪%		
১২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৪/৩৬	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০			৬৩৫২.৭০	৬৩৫২.৭০					১০০%	৯০%	১০০%	৭৫%		
১৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৪/৩৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৭৪৭.৬৮	৪৭৪৭.৬৮					৭৫%	৯৫%	৭৫%	৭৩%		
১৪	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু :	৯৪/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৪৭৯.৫০	৪৪৭৯.৫০			৪৪৬৯.৬০	৪৪৬৯.৬০					৬০%	৯৪%	৬০%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৫	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	৯৪/৩৯	৯২৩৫৬.০০	৯২৩৫৬.০০			৯১৮২৪.২৫	৯১৮২৪.২৫			৯১৬৪২.৮৫	৯১৬৪২.৮৫					৭৩%	৯৯%	৭৩%	৯৯%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৪০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৮৫.৪১	২৯৮৫.৪১					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৭৫%		
১৭	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৪১	১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১৫৩০০.০০	১৫৩০০.০০			১৫২৩৭.৬৪	১৫২৩৭.৬৪					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৯.৫৯%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১৮	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	৯৬/৪২	৩৩০০০.০০	১৩০০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	২৯২১৯.১৬	৯৫৪০.০০	১৯৬৭৯.১৬	১৯৪০৩.৫০	২৫৭০৭.৩৫	৭৯৬৩.০৯	১৭৭৪৪.২৬	১৭৪৬৮.৬০	২১৪২৩.৩৪	১৫৪২৭.৬৪	৩৪%	৮৪%	৩৪%	৭৮%	JICA	
১৯	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৪৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৪৮.২৫	১৮৪৮.২৫			১৭৬৩.৬৬	১৭৬৩.৬৬					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭১%		
২০	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৪৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৭৩.৯৯	৪৪৭৩.৯৯					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৫%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২১	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৭৩১.৯/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৬/৪৫	৬১৪৪.০০	৬১৪৪.০০			৪৬০৮.০০	৪৬০৮.০০			৪৩৫২.২১	৪৩৫২.২১					৭২%	৭৫%	৭২%	৭১%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২২	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৬/৪৬	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৩৭.৫০	৮২৩৭.৫০			৮১৬১.৮৬	৮১৬১.৮৬					৮২%	৭৪%	৮২%	৭৪%		
২৩	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৭১.৩৬	৫৯৭১.৩৬					৭৫%	১০০%	৭৫%	৯৯.৫২%		
২৪	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্তগ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৪০৯৫.৫৮	৪০৯৫.৫৮					৭৫%	৮৫%	৭৪%	৭৪%		
২৫	৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। (৪৮৪৯৫/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৯২.০৯	২৯৯২.০৯			২৯৭৩.৬৭	২৯৭৩.৬৭					৫৯%	৮৯%	৫৯%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
২৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৮/৫০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২২৫.১০	২২২৫.১০					৭৫%	৮৮%	৭৫%	৭৪%		প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্খাব প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৯৮/৫১		২৫৫০০.০০	৮৫০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২৩৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৯৩৯২.১২	৬২৪৮.৩৯	১৩১৪৩.৭৩	১২৭০৮.০৩	৬৬০৪.৪৫	৮০৯০.০৪	৭২%	৮৭%	৭২%	৭৬%	ADB KFW JFPR	
২৮	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৯৮/৫২		৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৭১৪.০৭	৬৭১৪.০৭					৭৫%	৮২%	৭৫%	৭৫%		
২৯	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি- বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে জুন/১৫)	অনু : ৯৮/৫৩		৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৩১.৭৫	৩৭৩১.৭৫			৩৭১৫.১২	৩৭১৫.১২					৬০%	৮১%	৬০%	৭৪%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩০	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায়ীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু : ৯৮/৫৪		২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৬৪.৫০	১৮৬৪.৫০			১৮৩৭.১৯	১৮৩৭.১৯					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৩%		
৩১	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন। (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৯৮/৫৫		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৯৭৫.০০	৫৯৭৫.০০			৫৮৭২.০৬	৫৮৭২.০৬					৭০%	৭৭%	৭০%	৭৩%		
৩২	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৯৮/৫৬		৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৪৮৭৩.৭৫	৪৮৭৩.৭৫					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৫%		
৩৩	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০০/৫৭		৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৭৪.০৬	২৯৭৪.০৬					৭৫%	৮৮%	৭৫%	৭৪%		
৩৪	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০০/৫৮		৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫১৫৫.১৬	৫১৫৫.১৬					৭৫%	৯২%	৭৫%	৭৪%		
৩৫	৫০৪৭-বিশ্বাখ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনু : ১০০/৫৯		১৭২৭২.০০	৯৫০০.০০	৭৭৭২.০০ (২৬৮০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		৪১৫৫.০০	২৫৭৩.০০	১৫৮২.০০ (৫৪৫৫.১৬ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		২৭৩৯.১৫	২৪৪৫.০৯	২৯৪.০৬ (১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				৪৪%	৩৭%	৪৪%	১৬%	WFP	WFP হতে চলতি অর্থবছরে একএকটি অংগে ১০৮০০ মেট্রন খাদ্যশস্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। এযাবৎ ১০১৪ মেট্রন খাদ্যশস্য পাওয়া গেছে বিধায় বাস্তুব অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৬	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৫৪/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৬০	৬৫.০০	৬৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০%	৪০%	০%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩য় পায়রা সমুদ্র বন্দর ঘোষণা করায় প্রকল্প এলাকায় নৌ-রপ্তারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেত্বকিতে বিআইডিবিষ্টটিএ কর্তৃক মূল ব্রিজের নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স সংশোধন করা হয়েছে। এ লগ্নে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ স্টাডি প্রপোজাল স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সংশোধন করা হয়েছে। এলজিইডি'র ব্রিজ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে চুক্তিবদ্ধ ফার্মের নতুন ডিজাইন প্যারামিটার অনুযায়ী ১৩/০১/২০১৫ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
৩৭	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০০/৬১	১৬১২৮.০০	৪০০০.০০	১২১২৮.০০	১২১২৮.০০	৯৮৫১.৩৫	৩০০০.০০	৬৮৫১.৩৫	৬৮৫১.৩৫	৭৯৫৯.০০	২৪৫০.০০	৫৫০৯.০০	৫৫০৯.০০	০.০০	০.০০	৫৫%	৫৪%	৪৮%	৪৯%	IFAD STF	
৩৮	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৬২	৩১০০০.০০	৮০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	২৯০০০.০০	৬০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	১৮৫৬৮.০৬	৫৭২৯.২৫	১২৮৩৮.৮১	১২৮৩৮.৮১	১৪১০৯.৩১	১৪০৫১.০৫	৬২%	৬৬%	৫৫%	৬০%	IDA	
৩৯	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০০/৬৩	১৭৮০০.০০	৩৮০০.০০ (৩৩৬.০০)	১৪০০০.০০	১৩৩০০.০০	১১৬৯৮.০০	২৪৯৮.০০ (০.০০)	৯২০০.০০	৯২০০.০০	৭৯২১.৬৫	১১৭৪.৩১ (০.০০)	৬৭৪৭.৩৪	৬৩৮৪.৩০	৩০৫৫.৫২	২৩৪৫.৯৭	৭৫%	৫০%	৬৫%	৪৫%	ADB, IFAD, KfW	পরামর্শক নিয়োগ না হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৪০	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০০/৬৪	৯৫২.০০	৯৫২.০০			৭১৪.০০	৭১৪.০০			৭১৪.০০	৭১৪.০০					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৪.০০	১৮৭৪.০০			১৮৭৩.৫০	১৮৭৩.৫০					৫৯%	৯১%	৫৯%	৭৫%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *ব্রিজের সুপার স্ট্রাকচারের কাজ চলছে।
৪২	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৬	৮০০.০০	৮০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৯.২৫	৫৯৯.২৫					৬০%	৮৯%	৬০%	৭৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০২/৬৭	১৬০০০.০০	৬০০০.০০ (৩৮০০.০০)	১০০০০.০০	৫০০০.০০	৭১৪৫.৮৮	২৮৮৯.০০ (১২৩৯.০০)	৪২৫৬.৮৮	১২৫০.০০	৪৯৯৩.০১	৮৫২.৮৭ (০.০০)	৪১৪০.১৪	১১৩৩.২৬	৯৮৬.৩৯	৩৪৬.২২	৫৮%	৪০%	৪৮%	৩১%	JICA	যানবাহন (আর্থশিক) ও যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং পূর্ত কাজ চলমান থাকায় ব্যয় কম হয়েছে।
৪৪	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০২/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৫	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০২/৬৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০			৬৪৯.৫০	৬৪৯.৫০					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫০%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৪৬	৫০৮৪-রম্বরাল এমপল্লমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০২/৭০	২৩৫০০.০০	১৬০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৬১৩৬.৪১	১১৫৯৫.০০	৪৫৪১.৪১	৪৫৪১.৪১	১৫৭১১.৪৬	১১১৭০.০৫	৪৫৪১.৪১	৪৫৪১.৪১	৪৫৪১.৪১	৪৫৪১.৪১	৭৫%	৬৮%	৭৫%	৬৭%	EU	
৪৭	বরিশাল বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০২/৭১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৪৯১.৫০	২৪৯১.৫০			২১৮৬.৭২	২১৮৬.৭২					৯০%	৮৯%	৭৩%	৬২%		
৪৮	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০২/৭২	৩৪০০.০০	৪০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৭২.৯৮	১৪১.০০	৩৩১.৯৮	৩৩১.৯৮	২৭৫.৬০	৩৭.৩১	২৩৮.২৯	২৩৮.২৯	১৭৫.৯৮	৩১.৯৮	৭৫%	১৭%	৭৫%	৮%	USAID	৫৫কিমিঃ রাস্ামলার্ে, ৬টি মার্কেট সার্ভে করে ড্রইং তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৩.০৩ কিঃমিঃ রাস্ামল ডিজাইন ইউএসএসিই কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মোট ৮টি প্যাকেজে ১৭০৪.৮৯ লক্ষ টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ৪টি প্যাকেজে মোট ৭৭২.৪৬ লক্ষ টাকার চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। তন্মধ্যে ২টির কাজ চলমান। প্রকল্পের প্রতিটি ড্রইং, ডিজাইন ইউএসএসিই সদর দপ্তর, আলফা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ইউএসএইড এর ঢাকা অফিস অনুমোদন করে। বিষয়টি দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হচ্ছে বিধায় ১টি সড়ক/মার্কেট ডিজাইন অনুমোদন হতে ২ মাস সময় লাগে। বিধায় প্রকল্পের অগ্রগতি কম।
৪৯	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০৬৭৭/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৩	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৬৮.২৫	১৭৬৮.২৫			৪২৩.৯৩	৪২৩.৯৩					৫০%	১৬%	৫০%	১২%		মবিলাইজেশন এগ্যাডভান্স হিসাবে ঠিকাদারকে ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
৫০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪)	অনুঃ	১০৪/৭৪	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৪.৯০	৪৪.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৯০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৪/৭৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩৩১১.৯৬	৩৩১১.৯৬					৩৪%	৭৭%	৩৪%	৭৪%		
৫২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৫৬.৭০	১৫৬.৭০			৭.০০	৭.০০					৪০%	০.২৮%	৩০%	০.২৮%		সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার অভাবে ১ম ও ২য় বারে আবহানকৃত প্রাক-যোগ্যতা বিজ্ঞতির অধীনে সকল দরপত্র প্রক্রিয়া বাতিল করে ৩য় বারে ৫টি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে প্রাক-যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাবে নির্বাচন করা হয়। প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে চূড়ান্তভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে ১৭/০২/১৫ তারিখে দরপত্র আবহান করা হয়েছে এবং আগামী ০৯/০৩/১৫ তারিখে দরপত্র দাখিলের দিন ধার্য করা হয়েছে।
৫৩	রংপুর বিভাগীয় পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৪/৭৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৬৬.০০	৫৪৬৬.০০			৪৬০১.৩৯	৪৬০১.৩৯					৭৫%	৯১%	৭৫%	৮৪%		
৫৪	গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে ভিস্সা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭৮	২০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	৬৩৭.৫০	৬৩৭.৫০			৪১.৫৯	৪১.৫৯					৫০%	২%	৫০%	২%	SFD	মূলধন খাতে শুধুমাত্র ভূমি অধিগ্রহণের জন্য অর্থের সংস্থান আছে। ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে ভূমি অধিগ্রহণে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। শীঘ্রই এ খাতের অর্থ ব্যয় হবে।
৫৫	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৪/৭৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৫১৭.০০	৫১৭.০০			৪৫৪.৮১	৪৫৪.৮১					৬%	৪৬%	৬%	৪৫%		
৫৬	ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ২৭নং ইমপরটেন্ট লার্জ ব্রীজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৬/৮০	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৭৬০.০০	৭৬০.০০			২৮৬.৬০	২৮৬.৬০					৭৫%	৫০%	৭৫%	৩৮%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বাবয়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৭	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৬/৮১	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৮০১.৭৫	২৮০১.৭৫					৫৮%	৮৮%	৫৮%	৭৪%		
৫৮	জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০৬/৮২	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১১৮১.০৭	১১৮১.০৭					৫৮%	৫০%	৫০%	৪৭%		৩টি ব্রিজের কাজ চলমান এবং ১টি ব্রিজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
৫৯	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২৩১১/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনুঃ	১০৬/৮৩	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			১৩৯২.২৫	১৩৯২.২৫			১৩৯১.০০	১৩৯১.০০					৯০%	৭৪%	৯০%	৭৪%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাখাম, পখা বেড়া বাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১০৬/৮৪	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৫৯%	৯০%	৫৯%	৭৫%		
৬১	জামালপুর জেলার মোলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৮৫	৯০০.০০	৯০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					৭৫%	৪০%	৭৫%	২৫%		
৬২	বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৬/৮৬	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০	০.০০					৪০%	০%	৩৭%	০%		প্রকল্পের কাজ বাস্তুস্বাবয়নের জন্য ইতোমধ্যেই ই-জিপি দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নির্বাচন পূর্বক নির্বাচিত ঠিকাদারদের অনুকূলে NOA জারী করা হয়েছে।
৬৩	কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	৭১৬/১১১	৮০০.০০	৮০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৭৫%	৭৯%	৭৫%	৭৫%		১২/০৮/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৪	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯)	অনুঃ	৭১৬/১০৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৪.৭৫	৩৭৪.৭৫			২৭৯.১৩	২৭৯.১৩					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫৬%		০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৫	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (১৪১০০/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	৭৪৮/৪২	৫০৩০.০০	৮০০.০০	৪২৩০.০০	৪২৩০.০০	২০১০.০০	৬০০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	১০৮৩.৫০	১০৩.৫০	৯৮০.০০	৯৮০.০০	১৪১০.০০	১৪১০.০০	৫০%	৩০%	৪০%	২২%	DANIDA	২১/১০/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২)	অনুঃ	৭৪৮/৪১	৯৫০.০০	২০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৮৫০.০০	১০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩%	৪%	৩%	১১%	JICA	১২/০৮/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ধ্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৬৭	ঠাকুগাঁও জেলার অস্বর্ণগত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৭১৬/১০১	৬০০.০০	৬০০.০০			০.০০				০.০০						৩২%	৩০%	৩২%	০%		১০/০৭/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
মোট (১-৬৭)ঃ				৪৯৯৫৭০.০০	৩৬৬৫৯২.০০ (৪১৩৬.০০)	১৩২৯৭৮.০০	১১৮৩৯৯.০০	৩৯২৮৪০.৫৭	২৯১৬৯২.৭৯ (১২৩৯.০০)	১০১১৪৭.৭৮	৯৫৭৮৩.২৪	৩৫১২০৩.১৬	২৭৮০৩৬.৯০ (০.০০)	৭৩১৬৬.২৬	৬৮৭৯০.৯২	৬২০৫৩.৩২	৫৫৯৯১.২৩	৬৭%	৭৭%	৬৫%	৭০%			
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
	চলতি প্রকল্পঃ																							
৬৮	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮২/৩০	২১২৭.০০	২১২৭.০০			১৫৯৫.২৫	১৫৯৫.২৫			১১৪৩.২১	১১৪৩.২১					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৫৪%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৬৯	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৮২/৩১	১০৪৫৮.০০	৪৫৮.০০	১০০০০.০০		৭৮২১.৩০	৩২১.৩০	৭৫০০.০০		৭৬০৩.৪৬	২৪৭.৫১	৭৩৫৫.৯৫				৭২%	৭৪%	৭০%	৭৩%	UNDP & DFID	মার্চ/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৭০	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৪৮০০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	২৮২/৩২	৩১৫৮৪.০০	৫৫০০.০০	২৬০৮৪.০০	২১৯১৫.০০	২৭২৪৬.০৩	৩৯৮৪.০৪	২৩২৬১.৯৯	২১৯১৫.০০	১৮৮৯৯.৮৬	৩৪৯৫.০৪	১৫৪০৪.৮২	১১৮৯৫.১৬	১১০৫৫.০৫	৮৮২৪.৪৯	৭৫%	৭০%	৭৫%	৬০%	ADB, KfW & GTZ	জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৭১	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রাঙ্গ্ণ)(১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮২/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১২৪২.২২	১২৪২.২২					৬৫%	৫৪%	৫৫%	৫০%			
৭২	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮২/৩৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৫৮.৪৯	৪৪৫৮.৪৯					৮৪%	৮৮%	৮৪%	৭৪%			
৭৩	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৮২/৩৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৮০.০০	৯৯৮০.০০			৯৯৫৭.৫১	৯৯৫৭.৫১					৭৫%	৯৯.৫৮%	৭৫%	৯৯.৫৮%			
৭৪	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মোটাক (সমবিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮২/৩৬	২০৫০০.০০	৫৫০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৫৫৪৭.৫৪	৪১২৫.০০	১১৪২২.৫৪	১১৪২২.৫৪	১২২০৪.১২	৩৮৮৪.১২	৮৩২০.০০	৮৩২০.০০	১১৫০৮.০৩	১১৪২২.৫৪	৭৫%	৬৬%	৭৫%	৬০%	SFD & OFID		
৭৫	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৮২/৩৭	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	১৫৫০০.০০	৪৫০০.০০	১১০০০.০০	৯০০০.০০	১৪০৪০.০৪	৩৯২৭.৪৮	১০১১২.৫৬	৮১১২.৫৬	৫৫৬৯.৩৪	৬৬৪৭.৮৭	৭৭%	৫৮%	৭৭%	৫৪%	ADB KfW		
৭৬	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৪/৩৮	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৪১৮.৭৫	১৪১৮.৭৫			১৪০০.০০	১৪০০.০০					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৪%			

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৭	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮৪/৩৯	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২০০.০০	২০০.০০					৭৫%	২৭%	৭৫%	২০%		মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ০.৮৫ একর জমির উপর স্থিতাবস্থা জারী করা হয়েছে। এ কারণে ঐ অংশের উপর মূল একাডেমিক ভবন অবস্থিত হওয়ায় তার কাজ স্তব্ধকরা যায়নি। এজন্য অগ্রগতি কম হয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং তা প্রায় সমাধানের পথে।
৭৮	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	২৮৪/৪০	২০০০.০০	২০০০.০০			৪২৮.২৫	৪২৮.২৫			১৫.২০	১৫.২০					২৫%	২%	২০%	০.৭৬%		*আরএডিপিতে ১৫৫৬.৭৫ লাড়া বরাদ্দ কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। *৮টি পুরাতন ভবন ভেঙ্গে ১৩টি নতুন ভবন নির্মাণ করতে হবে। পুরাতন ভবনে প্রায় ৫৫০টি সুইপার ক্যামিলি বাস করছে। তাদের পুনর্বাসন কিংবা বিকল্প স্থানে স্থানাস্থরের কোন প্রতিশন এই প্রকল্পে নেই। তাদের বিকল্প স্থানে স্থানাস্থর ব্যতিরেকে পুরাতন ভবন ভাংগা ও কাজ স্তব্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৭৯	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮৪/৪১	১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৫.৫৮	১৪৫.৫৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৩%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৮০	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৪/৪২	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৫০.৫০	৬৫০.৫০					৭৫%	৬৮%	৭৫%	৬৫%		
৮১	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়ন। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনুঃ	২৮৪/৪৩	৫৮৭৮.০০	৩৩৮৮.০০ (৩১৬.০০)	২৪৯০.০০	২২৭০.০০	৮৪৭.০০	৮৪৭.০০ (০.০০)			৪২৯.৭৭	৪২৯.৭৭ (০.০০)					৮১%	১৫%	৮১%	৭%	ADB	
৮২	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনুঃ	২৮৫/৪৪	১১০০.০০	১১০০.০০			৮২৫.০০	৮২৫.০০			৭১৯.৫০	৭১৯.৫০					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৬৫%		
৮৩	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পূর্নখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৮৫/৪৫	৮০০.০০	৮০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৩০১.৫০	৩০১.৫০					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৩৮%		
৮৪	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	২৮৫/৪৬	৩০০০০.০০	৫০০০.০০ (২১৩৫.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৬০৮২.৫০	১০৮২.৫০ (০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৫৪০১.৬০	৯৫.৫৪ (০.০০)	৫৩০৬.০৬	৫৩০৬.০৬	১৩৩২০.৮০	১৩৩২০.৮০	৫৫%	২৩%	৫৪%	১৮%	WB	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ে কাজ চলাছে। সাব-প্রজেক্ট প্রকল্পের কাজ চলাছে, ইতোমধ্যে এর জন্য ৪৩টি প্যাকেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১৭টির কার্যচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও যানবাহন এর ৭টি প্যাকেজের দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে।
৮৫	ভূতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	৭৬৬/২২৪	৬২০০.০০	২০০.০০ (০.০০)	৬০০০.০০	১০০০.০০	৫১০০.০০	১০০.০০ (০.০০)	৫০০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)					৫০%	১৫%	৫০%	০%	ADB, OFID	০১/০৭/২০১৪ তারিখে একসেক কর্তৃক অনুমোদিত।

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৬	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনু : ১	৭৩১/৪৩৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		১৮/০৫/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৭	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ১	৭৬৬/২২৫	৩৪০০.০০	৪০০.০০	৩০০০.০০	২৫০০.০০	২০০.০০	২০০.০০			২৩.৩৪	২৩.৩৪					৭৫%	০.৭২%	৭৫%	০.৬৯%	JICA	১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
	উপ-মোট (৬৮-৮৭) :			১৬২৬৯৪.০০	৫৫১২০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৭৫৭৪.০০	৮৫৬৮৫.০০	১২০৫৬৩.৬২	৩৭৩৭৯.০৯ (৪৫৯.০৪)	৮৩১৮৪.৫৩	৬৭৮৩৭.৫৪	৭৮৮৮৫.৯০	৩২৩৮৬.৫১ (৪৫৯.০৪)	৪৬৪৯৯.৩৯	৩৩৬৩৩.৭৮	৪১৪৫৩.২২	৪০২১৫.৭০	৭০%	৫৫%	৭০%	৪৮%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৮৮	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু : ১	৫৩২/৪	১২০৬.০০	১৮০.০০	১০২৬.০০		৪৬৩.১৯	৯০.০০	৩৭৩.১৯		৪৬৩.১৯	৯০.০০	৩৭৩.১৯				৮০%	৬৭%	৮০%	৩৮%	ADB	
৮৯	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু : ১	৫৩৪/৬	৮২১.০০		৮২১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	জানুয়ারী/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিএ হিসাবে ব্যয় হবে। ডিপিএ এর আওতায় সকল ধরনের ব্যয় এডিবি কর্তৃক সরাসরি করা হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত এডিবি হতে কোন ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি।
৯০	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনু : ১	৫৩৪/৭	৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	অক্টোবর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৮৮-৯০) :			২৩৬৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	২১৮৭.০০	০.০০	৮০৩.১৯	৯০.০০ (০.০০)	৭১৩.১৯	০.০০	৮০৩.১৯	৯০.০০ (০.০০)	৭১৩.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৪৮%	৬৪%	৩৪%		
	উপ-মোট (৬৮-৯০) :			১৬৫০৬১.০০	৫৫৩০০.০০ (৩২৫১.০০)	১০৯৭৬১.০০	৮৫৬৮৫.০০	১২১৩৬৬.৮১	৩৭৪৬৯.০৯ (৪৫৯.০৪)	৮৩৮৯৭.৭২	৬৭৮৩৭.৫৪	৭৯৬৮৯.০৯	৩২৪৭৬.৫১ (৪৫৯.০৪)	৪৭২১২.৫৮	৩৩৬৩৩.৭৮	৪১৪৫৩.২২	৪০২১৫.৭০	৭০%	৫৫%	৭০%	৪৮%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৯১	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ১	৭২/১১৬	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৮৩০০.০০	৭৭৬৩.০৩	২২৫০.০০	৫৫১৩.০৩	৫১৫০.০০	৭০৬৬.৫৩	২০০২.৩৫	৫০৬৪.১৮	৪৭০১.১৫	৫১৭০.৪৩	৩৯১২.১৫	৭৫%	৬৪%	৬০%	৫৯%	JBIC, JICA	

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯২	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭২/১১৭	১৫০০০.০০	৩০০০.০০	১২০০০.০০	১১৮০০.০০	৭৯৭৯.৬২	২২৫০.০০	৫৭২৯.৬২	৫৭০৯.৬২	৭২৫৮.০০	১৯৫০.০০	৫৩০৮.০০	৫২৮৮.০০	৫২৮৮.০০	৫২৮৮.০০	৬১%	৫৭%	৫৪%	৪৮%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৯১-৯২)ঃ			২৭০০০.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২১০০০.০০	২০১০০.০০	১৫৭৪২.৬৫	৪৫০০.০০ (০.০০)	১১২৪২.৬৫	১০৮৫৯.৬২	১৪৩২৪.৫৩	৩৯৫২.৩৫ (০.০০)	১০৩৭২.১৮	৯৯৮৯.১৫	১০৪৫৮.৪৩	৯২০০.১৫	৬৭%	৬০%	৫৭%	৫৩%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
৯৩	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনুঃ	৪৮৬/১৮	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	৫৫৭.৩১	০.০০	৫৫৭.৩১	০.০০	৫৫৭.৩১	০.০০	৫৫৭.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৪৫%	৩৪%	৪৫%	৩৪%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৯১-৯৩)ঃ			২৮৬৫১.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	২২৬৫১.০০	২০১০০.০০	১৬২৯৯.৯৬	৪৫০০.০০ (০.০০)	১১৭৯৯.৯৬	১০৮৫৯.৬২	১৪৮৮১.৮৪	৩৯৫২.৩৫ (০.০০)	১০৯২৯.৪৯	৯৯৮৯.১৫	১০৪৫৮.৪৩	৯২০০.১৫	৬৬%	৫৯%	৫৬%	৫২%		
সেক্টরঃ পরিবহণ																							
	চলতি প্রকল্পঃ																						
৯৪	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৩০/১১৯	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৩২৮৮.৬৮	৩২৮৮.৬৮			৭৫%	৭০%	৭৫%	৬৬%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৯৫	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	২৩০/১২০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৪১০০.২৮	৪১০০.২৮					৭৫%	৯০%	৭৫%	৭৫%		
৯৬	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনুঃ	২৩০/১২১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৭৩.৭৫	৭৪৭৩.৭৫			৭৪১৮.১৬	৭৪১৮.১৬					৭০%	৮৪%	৭০%	৭৪%		
	মোট (পরিবহণ) (৯৪-৯৬)ঃ			২০৫০০.০০	২০৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৫৩৪৮.৭৫	১৫৩৪৮.৭৫	০.০০	০.০০	১৪৮০৭.১২	১৪৮০৭.১২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৩%	৮২%	৭৩%	৭২%		
	মোট (১-৯৬)ঃ			৭১৩৭৮২.০০	৪৪৮৩৯২.০০ (৭৩৮৭.০০)	২৬৫৩৯০.০০	২২৪১৮৪.০০	৫৪৫৮৫৬.০৯	৩৪৯০১০.৬৩ (১৬৯৮.০৪)	১৯৬৮৪৫.৪৬	১৭৪৪৮০.৪০	৪৬০৫৮১.২১	৩২৯২৭২.৮৮ (৪৫৯.০৪)	১৩১৩০৮.৩৩	১১২৪১৩.৮৫	১১৩৯৬৪.৯৭	১০৫৪০৭.০৮	৬৮%	৭১%	৬৬%	৬৫%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাসস্থাবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাসস্থাবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৯৭	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনু : ৪	৭১৬/১০০																				০৯/০৯/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৮	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৪	৭১৬/১০২																				*১৪/০৮/২০১৩ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্রাম সড়ক এবং এর স্ট্রাকচার বাদ দিয়ে উক্ত অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ খাতে আনার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
৯৯	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানাস্থায়িত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৭)	অননু : ৪	৭১৬/১০৩																				*১৪/০৭/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয় থেকে পল্লিঃ কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *২৬/১০/২০১৩ তারিখে আসস্থামন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০০	ব্রাহ্মনবাড়িয়ায় ৩টি, ঢাকা ১টি, পিরোজপুর ১টি ও টাঙ্গাইলে ১টি, নাটোরে ৩টি এবং পাবনা জেলায় ২টিসহ মোট ১১টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণ।	অননু : ৪	৭১৬/১০৪																				
১০১	কুমিল্লাজেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ (দীর্ঘ পিসি গার্ডার) ব্রীজ নির্মাণ, মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০ মিঃ (আরসিসি) ব্রীজ নির্মাণ এবং সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাহাড়া উপজেলাধীন (বরহর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর) ২৬০ মিঃ (পিসি গার্ডার) সেতু নির্মাণ। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৬-১৭)	অননু : ৪	৭১৬/১০৫																				
১০২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৪	৭১৬/১০৭																				
১০৩	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ৪	৭১৬/১০৮																				২৩/১২/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মস্খব্যা
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৪	নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহে কমপেক্ষ ভবন নির্মাণ ও বিদ্যমান উপজেলা কমপেক্ষ সম্প্রসারণ। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১০৯																				
১০৫	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, গাইবান্ধা, মাগুরা, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, পটুয়াখালী, গাজীপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলায় ২৮টি ব্রীজ নির্মাণ কাজের সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১৬/১১০																				
১০৬	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৬/১১২																				
১০৭	বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৬/১১৩																				
১০৮	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরমতুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭১৬/১১৪																				
১০৯	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরমতুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা) ২য় পর্যায় প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১৬/১১৫																				
১১০	সিলেট বিভাগের গুরমতুপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭১৬/১১৬																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১১	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭৩১/৪৪০																				০৮/০৯/২০১৩ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১১২	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৩১/৪৪১																				প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলাছে।
১১৩	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭৩১/৪৪২																				ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৪	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭৩১/৪৪৩																				ডিপিপি ০৬/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অস্বাক্ষরিত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১১৫	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (MDSP).(২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অনু : ৪	৭৪৭/৩৮																			WB	৩০/১২/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৬	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অননু : ৪	৭৪৮/৩৯																			IDB	*Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপি পরিবর্তন কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি’র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি’র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১১৭	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননু : ৪	৭৪৮/৪০																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি’র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২২-২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ আইডিবি’র মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। এতে প্রকল্পটির এ্যাপ্রাইজাল মিশন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
১১৮	Strengthening Women's Ability for Productive New Opportunities (SWAPNO) Project. (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অননু : ৪	৭৪৮/৪৩																			WB	
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
১১৯	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননু : ৪	৭৪৭/৩৬																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২০	এলজিইডি’র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।(২০১৪-১৫ হতে ২০১-২০)	অননু : ৪	৭৪৭/৩৭																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।