

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

| সেক্টরের নাম                                                  | প্রকল্প<br>সংখ্যা | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                        |                 |           | অবমুক্তি           |                    |           |                    |                    | ব্যয়              |                    |           |                    |                   | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%)                      |                    |                                  |                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                                               |                   | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)    | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট                | টাকা               |           | প্রকল্প সাহায্য    |                    | মোট                | টাকা               |           | প্রকল্প সাহায্য    |                   | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি  | ভৌত                              |                    | আর্থিক                           |                    |
|                                                               |                   |                                                        |                        | মোট             | টাকাংশ    |                    | মোট                | সিডিভ্যাট | মোট                | টাকাংশ             |                    | মোট                | সিডিভ্যাট | মোট                | টাকাংশ            |                             |           | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রৈ-<br>মাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রৈ-<br>মাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |
| ১                                                             | ২                 | ৩                                                      | ৪                      | ৫               | ৬         | ৭                  | ৮                  | ৯         | ১০                 | ১১                 | ১২                 | ১৩                 | ১৪        | ১৫                 | ১৬                | ১৭                          | ১৮        | ১৯                               | ২০                 | ২১                               | ২২                 |
| পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান<br>সেক্টরের প্রকল্প ঃ               | ৬৪                | ৬১২৪২২.০০                                              | ৪২২৯৯৫.০০<br>(৩৫.০০)   | ১৮৯৪২৭.০০       | ১৮১৬২২.০০ | ৩৮১১৩৬.৪৯<br>(৬২%) | ২১০৭৮৮.২৮<br>(৫০%) | ০.০০      | ১৭০৩৪৮.২১<br>(৯০%) | ১৬৪৫৪৮.২১<br>(৯১%) | ২৩৭১০১.৯২<br>(৩৯%) | ১৮১৮৪০.৮৫<br>(৪৩%) | ০.০০      | ৫৫২৬১.০৭<br>(২৯%)  | ৫৩২৬৩.৫৪<br>(২৯%) | ৫৭৪০৯.৪৭                    | ৫৩৯৭০.৬৪  | ৪৭%                              | ৪৭%                | ৪৩%                              | ৩৯%                |
| মোট (RD & I) ঃ                                                | ৬৪                | ৬১২৪২২.০০                                              | ৪২২৯৯৫.০০<br>(৩৫.০০)   | ১৮৯৪২৭.০০       | ১৮১৬২২.০০ | ৩৮১১৩৬.৪৯<br>(৬২%) | ২১০৭৮৮.২৮<br>(৫০%) | ০.০০      | ১৭০৩৪৮.২১<br>(৯০%) | ১৬৪৫৪৮.২১<br>(৯১%) | ২৩৭১০১.৯২<br>(৩৯%) | ১৮১৮৪০.৮৫<br>(৪৩%) | ০.০০      | ৫৫২৬১.০৭<br>(২৯%)  | ৫৩২৬৩.৫৪<br>(২৯%) | ৫৭৪০৯.৪৭                    | ৫৩৯৭০.৬৪  | ৪৭%                              | ৪৭%                | ৪৩%                              | ৩৯%                |
| জৌত পরিকল্পনা, পানি<br>সরবরাহ ও গৃহায়ণ<br>সেক্টরের প্রকল্প ঃ | ২১                | ২১৬৭৮৮.০০                                              | ৮২৪৯১.০০<br>(৬৩০০.০০)  | ১৩৪২৯৭.০০       | ১২১২০০.০০ | ১৪৭৭২৩.৬৮<br>(৬৮%) | ৩৭০০৬.২৮<br>(৪৫%)  | ০.০০      | ১১০৭১৭.৪০<br>(৮২%) | ১০৩৭৭৯.৭৪<br>(৮৬%) | ৭৫১০৪.০১<br>(৩৫%)  | ৩০৯২৮.১১<br>(৩৭%)  | ০.০০      | ৪৪১৭৫.৯০<br>(৩৩%)  | ৩৮১৪৯.১৫<br>(৩১%) | ৩৬২১১.০৬                    | ৪৫৩০৩.০৫  | ৪৭%                              | ৪৫%                | ৪৬%                              | ৩৫%                |
| কারিগরি প্রকল্পঃ                                              | ১                 | ১০২০.০০                                                | ২২০.০০<br>(০.০০)       | ৮০০.০০          | ৫০০.০০    | ১৫১.০০<br>(১৫%)    | ৫৫.০০              | ০.০০      | ৯৬.০০<br>(১২%)     | ০.০০               | ১৪১.০০<br>(১৪%)    | ৪৫.০০              | ০.০০      | ৯৬.০০<br>(১২%)     | ০.০০              | ০.০০                        | ০.০০      | ৫৩%                              | ৩৩%                | ৫৩%                              | ১৪%                |
| মোট (PPWS&H) ঃ                                                | ২২                | ২১৭৮০৮.০০                                              | ৮২৭১১.০০<br>(৬৩০০.০০)  | ১৩৫০৯৭.০০       | ১২১৭০০.০০ | ১৪৭৮৭৪.৬৮<br>(৬৮%) | ৩৭০৬১.২৮<br>(৪৫%)  | ০.০০      | ১১০৮১৩.৪০<br>(৮২%) | ১০৩৭৭৯.৭৪<br>(৮৫%) | ৭৫২৪৫.০১<br>(৩৫%)  | ৩০৯৭৩.১১<br>(৩৭%)  | ০.০০      | ৪৪২৭১.৯০<br>(৩৩%)  | ৩৮১৪৯.১৫<br>(৩১%) | ৩৬২১১.০৬                    | ৪৫৩০৩.০৫  | ৪৭%                              | ৪৫%                | ৪৬%                              | ৩৫%                |
| কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ<br>(সাব-সেক্টর ঃ সেচ)                 | ২                 | ২৭৯৮৯.০০                                               | ৮৮৫২.০০                | ১৯১৩৭.০০        | ১৮৫২৭.০০  | ২৩৯৬৪.০০<br>(৮৬%)  | ৫৩৮৯.০০<br>(৬১%)   | ০.০০      | ১৮৫৭৫.০০<br>(৯৭%)  | ১৮২২৭.০০<br>(৯৮%)  | ৯২৫৮.০৩<br>(৩৩%)   | ৪৩৭১.৭৯<br>(৪৯%)   | ০.০০      | ৪৮৮৬.২৪<br>(২৬%)   | ৪৬৫৬.৪৩<br>(২৫%)  | ৪৯৫৫.২১                     | ৪০৯২.৪৫   | ৫০%                              | ৪৫%                | ৪৫%                              | ৩৩%                |
| কারিগরি প্রকল্পঃ                                              | ১                 | ১৭৭৮.০০                                                | ০.০০                   | ১৭৭৮.০০         | ০.০০      | ২৯৬.৭২<br>(১৭%)    | ০.০০               | ০.০০      | ২৯৬.৭২<br>(১৭%)    | ০.০০               | ২৯৬.৭২<br>(১৭%)    | ০.০০               | ০.০০      | ২৯৬.৭২<br>(১৭%)    | ০.০০              | ০.০০                        | ০.০০      | ৫০%                              | ১৭%                | ৫০%                              | ১৭%                |
| মোট কৃষি সেক্টর ঃ                                             | ৩                 | ২৯৭৬৭.০০                                               | ৮৮৫২.০০<br>(৬৩০০.০০)   | ২০৯১৫.০০        | ১৮৫২৭.০০  | ২৪২৬০.৭২<br>(৮২%)  | ৫৩৮৯.০০<br>(৬১%)   | ০.০০      | ১৮৮৭১.৭২<br>(৯০%)  | ১৮২২৭.০০<br>(৯৮%)  | ৯৫৫৪.৭৫<br>(৩২%)   | ৪৩৭১.৭৯<br>(৪৯%)   | ০.০০      | ৫১৮২.৯৬<br>(২৫%)   | ৪৬৫৬.৪৩<br>(২৫%)  | ৪৯৫৫.২১                     | ৪০৯২.৪৫   | ৫০%                              | ৪৩%                | ৪৫%                              | ৩২%                |
| পরিবহন সেক্টরের<br>প্রকল্প ঃ                                  | ৩                 | ১৫০০০.০০                                               | ১৫০০০.০০               | ০.০০            | ০.০০      | ৯১২২.৫০<br>(৬১%)   | ৯১২২.৫০<br>(৬১%)   | ০.০০      | ০.০০               | ০.০০               | ৮৮৭৪.৩৭<br>(৫৯%)   | ৮৮৭৪.৩৭<br>(৫৯%)   | ০.০০      | ০.০০               | ০.০০              | ০.০০                        | ০.০০      | ৫০%                              | ৬২%                | ৫০%                              | ৫৯%                |
| সর্বমোট ঃ                                                     | ৯২                | ৮৭৪৯৯৭.০০                                              | ৫২৯৫৫৮.০০<br>(৬৩৩৫.০০) | ৩৪৫৪৩৯.০০       | ৩২১৮৪৯.০০ | ৫৬২৩৯৪.৩৯<br>(৬৪%) | ২৬২৩৬১.০৬<br>(৫০%) | ০.০০      | ৩০০০৩৩.৩৩<br>(৮৭%) | ২৮৬৫৫৪.৯৫<br>(৮৯%) | ৩৩০৭৭৬.০৫<br>(৩৮%) | ২২৬০৬০.১২<br>(৪৩%) | ০.০০      | ১০৪৭১৫.৯৩<br>(৩০%) | ৯৬০৬৯.১২<br>(৩০%) | ৯৮৫৭৫.৭৪                    | ১০৩৩৬৬.১৪ | ৪৭%                              | ৪৭%                | ৪৪%                              | ৩৮%                |
| অনুমোদিত প্রকল্প<br>(বরাদ্দ পায়নি) ঃ                         | ১১                | (৭টি সবুজপাতা বর্হিভূত)                                |                        |                 |           |                    |                    |           |                    |                    |                    |                    |           |                    |                   |                             |           |                                  |                    |                                  |                    |
| অননুমোদিত প্রকল্প ঃ<br>(সবুজ পাতা)                            | ৩৫                |                                                        |                        |                 |           |                    |                    |           |                    |                    |                    |                    |           |                    |                   |                             |           |                                  |                    |                                  |                    |
| মোট প্রকল্প ঃ                                                 | ১৩৮               |                                                        |                        |                 |           |                    |                    |           |                    |                    |                    |                    |           |                    |                   |                             |           |                                  |                    |                                  |                    |

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)  
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং               | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্শ্বায়নকাল)                                                                                                                                              | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয়   |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মস্শ্বব্য                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |         |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                 |
| ১                                  | ২                                                                                                                                                                                                    | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                              |
| সেক্টর ঃ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |         |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                 |
| চলতি প্রকল্প ঃ                     |                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |         |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                 |
| ১                                  | ৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন<br>(জনগুরুপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং<br>হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন)ঃ ২য় খন্ড<br>(১ম সংশোধিত) প্রকল্প।<br>(১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)                                   | অনুঃ                      | ৮৮/২৬                                       | ৬৫০০.০০                                                | ৬৫০০.০০             |                 |        | ৪৮৭৫.০০  | ৪৮৭৫.০০             |                 |        | ৪৮৪৪.২৫ | ৪৮৪৪.২৫             |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৭৮%                | ৫০%                         | ৭৫%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                                                                                          |
| ২                                  | ৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন<br>উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ<br>শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)                                                            | অনুঃ                      | ৯০/২৭                                       | ২৭৪৫.০০                                                | ২৭৪৫.০০             |                 |        | ১৩৭২.৫০  | ১৩৭২.৫০             |                 |        | ৮২৯.৭৫  | ৮২৯.৭৫              |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৩৯%                | ৫০%                         | ৩০%                |                             | *ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬<br>তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক<br>উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫৫.০০<br>লক্ষাটাকা হ্রাস করা হয়েছে। |
| ৩                                  | ৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও<br>হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য়<br>সংশোধিত)।<br>(৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)                                                                      | সং অনুঃ                   | ৯০/২৮                                       | ৬৫০০.০০                                                | ৬৫০০.০০             |                 |        | ৩২৫০.০০  | ৩২৫০.০০             |                 |        | ৩২০৯.০০ | ৩২০৯.০০             |                 |        |                             |          | ৩৪%                         | ৬৩%                | ৩৪%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                                                                                 |
| ৪                                  | ৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ঢাকা,<br>নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী<br>ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য়<br>সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯<br>হতে ২০১৫-১৬) | সং অনুঃ                   | ৯০/২৯                                       | ৫৫০০.০০                                                | ৫৫০০.০০             |                 |        | ২৭২০.৯৫  | ২৭২০.৯৫             |                 |        | ২৬৬৩.২০ | ২৬৬৩.২০             |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৫০%                | ৫০%                         | ৪৮%                |                             |                                                                                                                                                                                 |
| ৫                                  | ৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা,<br>বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক<br>প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-<br>১৬)                                                              | অনুঃ                      | ৯০/৩০                                       | ৩৭৮৪.০০                                                | ৩৭৮৪.০০             |                 |        | ১৮৯২.০০  | ১৮৯২.০০             |                 |        | ১৮৮০.৩৯ | ১৮৮০.৩৯             |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৮০%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             | *জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬<br>তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক<br>উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ<br>৫০০.০০ লক্ষাটাকা হ্রাস করা<br>হয়েছে।  |
| ৬                                  | ৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী<br>সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা<br>শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)।<br>(৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-<br>১৭)                                           | সং অনুঃ                   | ৯০/৩১                                       | ৫০০০.০০                                                | ৫০০০.০০             |                 |        | ২৫০০.০০  | ২৫০০.০০             |                 |        | ১৭০০.০০ | ১৭০০.০০             |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৩৮%                | ৫০%                         | ৩৪%                |                             |                                                                                                                                                                                 |

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                                                                                                                    | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবযুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                             |                                                        |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                 |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                         | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                              |
| ৭                    | ৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প।<br>(১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)                                                                                                                                            | অনুঃ                      | ৯০/৩২                                       | ৩০১৩৯.০০                                               | ১৩৯.০০              | ৩০০০০.০০        | ৩০০০০.০০ | ৩০০৬৯.৫০ | ৬৯.৫০               | ৩০০০০.০০        | ৩০০০০.০০ | ১০৫৬৫.০৯ | ৩৭.২২               | ১০৫২৭.৮৭        | ১০৫২৭.৮৭ | ১১১৯৫.৭৩                    | ৮৩৪৫.১২  | ৬১%                         | ৪০%                | ৫৫%                         | ৩৫%                | IDA, KfW                    |                                                                                                                                                                 |
| ৮                    | ৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত)।<br>(৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)                                            | অনুঃ                      | ৯০/৩৩                                       | ৯০৬০.০০                                                | ৯০৬০.০০             |                 |          | ৪৫৩০.০০  | ৪৫৩০.০০             |                 |          | ২৯৯৬.০০  | ২৯৯৬.০০             |                 |          |                             |          | ৫০%                         | ৫৫%                | ৫০%                         | ৩৩%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                             |
| ৯                    | ৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)                                                                                                                                      | অনুঃ                      | ৯২/৩৪                                       | ১৭৫০০.০০                                               | ১৭৫০০.০০            |                 |          | ৮৭৫০.০০  | ৮৭৫০.০০             |                 |          | ৮৬৭৬.০০  | ৮৬৭৬.০০             |                 |          |                             |          | ৪৪%                         | ৫৯%                | ২৯%                         | ৫০%                |                             |                                                                                                                                                                 |
| ১০                   | ৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত)<br>(৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)                                                                         | অনুঃ                      | ৯২/৩৫                                       | ৮০০০.০০                                                | ৮০০০.০০             |                 |          | ৩৯৯৯.৭৫  | ৩৯৯৯.৭৫             |                 |          | ৩৮৭৪.৯০  | ৩৮৭৪.৯০             |                 |          |                             |          | ৫০%                         | ৫৬%                | ৫০%                         | ৪৮%                |                             |                                                                                                                                                                 |
| ১১                   | ৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)<br>(৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭) | অনুঃ                      | ৯২/৩৬                                       | ৯০০০.০০                                                | ৯০০০.০০             |                 |          | ৬৭৫০.০০  | ৬৭৫০.০০             |                 |          | ৬৬৬৯.৪৭  | ৬৬৬৯.৪৭             |                 |          |                             |          | ৫০%                         | ৯২%                | ৫০%                         | ৭৪%                |                             |                                                                                                                                                                 |
| ১২                   | ৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)<br>(৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে জুন/১৬)                                                                                                                          | অনুঃ                      | ৯২/৩৭                                       | ৩৬১২৬.০০                                               | ৩৬১২৬.০০            |                 |          | ১৭৯৪৮.২৫ | ১৭৯৪৮.২৫            |                 |          | ১৭৯০৩.৮৬ | ১৭৯০৩.৮৬            |                 |          |                             |          | ৬৭%                         | ৬৫%                | ৬৭%                         | ৫০%                |                             | *জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩৫৩৩.০০ লক্ষটাকা হ্রাস করা হয়েছে। |
| ১৩                   | ৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)।<br>(সংশোধিত)<br>(৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                | অনুঃ                      | ৯২/৩৮                                       | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০             |                 |          | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০             |                 |          | ২৫১৯.৫০  | ২৫১৯.৫০             |                 |          |                             |          | ৪৫%                         | ৪৫%                | ৪৫%                         | ৪২%                |                             |                                                                                                                                                                 |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                         | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |                                                                                                                                                |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিভিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিভিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিভিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                |                           |                                             |                                                        |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১                    | ২                                                                                                                                              | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৪                   | ৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)                               | সং অনুঃ                   | ৯২/৩৯                                       | ২৫০০০.০০                                               | ২৫০০০.০০            |                 |          | ১২৫০০.০০ | ১২৫০০.০০            |                 |          | ১২৪৫৩.১৩ | ১২৪৫৩.১৩            |                 |         |                             |          | ৫৫%                         | ৭০%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৫                   | ৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১৬৮৮১৫/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)                                       | অনুঃ                      | ৯২/৪০                                       | ২৫৬০০.০০                                               | ১০০০০.০০            | ১৫৬০০.০০        | ১৫২০০.০০ | ১৬৪০০.০০ | ৫০০০.০০             | ১১৪০০.০০        | ১১০০০.০০ | ১০১৫৭.৬৩ | ৪৮৩৫.০০             | ৫৩২২.৬৩         | ৫১২৯.৭৮ | ৫৯৪৫.৯০                     | ৫১৫৯.৬৮  | ৩৪%                         | ৫২%                | ৩৩%                         | ৪০%                | JICA                        |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৬                   | ৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।<br>(৩০২৭৭/মে/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)                                | অনুঃ                      | ৯২/৪১                                       | ৪০০০.০০                                                | ৪০০০.০০             |                 |          | ২৯৭২.৫০  | ২৯৭২.৫০             |                 |          | ২৩৫৭.৬১  | ২৩৫৭.৬১             |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৬৯%                | ৫০%                         | ৫৯%                |                             |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৭                   | ৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)        | সং অনুঃ                   | ৯৪/৪২                                       | ৭০০৩.০০                                                | ৭০০৩.০০             |                 |          | ৩৫০১.৫০  | ৩৫০১.৫০             |                 |          | ৩৪৬৮.৪৬  | ৩৪৬৮.৪৬             |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৮০%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৮                   | ৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)                                 | অনুঃ                      | ৯৪/৪৩                                       | ২৫০০০.০০                                               | ২৫০০০.০০            |                 |          | ১২৫০০.০০ | ১২৫০০.০০            |                 |          | ১২২৯৬.০৮ | ১২২৯৬.০৮            |                 |         |                             |          | ৪৫%                         | ৫৩%                | ৪৫%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ১৯                   | ৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায়ীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত)<br>(২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)            | অনুঃ                      | ৯৪/৪৪                                       | ৬৮৪৪.০০                                                | ৬৮৪৪.০০             |                 |          | ৩৪২২.০০  | ৩৪২২.০০             |                 |          | ৩৪০৪.৭৪  | ৩৪০৪.৭৪             |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৫২%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             | *জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪১৭.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২০                   | ৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)<br>(৫৭৬৩৩.৬০/ মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭) | অনুঃ                      | ৯৪/৪৫                                       | ৭০০০.০০                                                | ৭০০০.০০             |                 |          | ৩৫০০.০০  | ৩৫০০.০০             |                 |          | ৩৪৬৪.১৩  | ৩৪৬৪.১৩             |                 |         |                             |          | ৬৯%                         | ৬২%                | ৬৯%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২১                   | ৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(সংশোধিত)<br>(৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)       | অনুঃ                      | ৯৪/৪৬                                       | ৫০০০.০০                                                | ৫০০০.০০             |                 |          | ২৫০০.০০  | ২৫০০.০০             |                 |          | ২৪৮১.৫৩  | ২৪৮১.৫৩             |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৭৫%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ২২                   | ৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP).<br>(৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)                                             | অনুঃ                      | ৯৪/৪৭                                       | ২৭০০০.০০                                               | ১০০০০.০০            | ১৭০০০.০০        | ১৬০০০.০০ | ২২০০০.০০ | ৫০০০.০০             | ১৭০০০.০০        | ১৬০০০.০০ | ৯৭১১.৯৪  | ৪৬৬১.৮৩             | ৫০৫০.১১         | ৪৯৩৩.৭২ | ৬২০৪.৮২                     | ১১০৪২.৩৫ | ৫৫%                         | ৪৬%                | ৫৫%                         | ৩৬%                | ADB<br>KFW<br>JFPR          |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকা)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                  | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 | ব্যয়    |          |                     |                 | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%) |                             |                    |                             | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য              |    |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|----|--|--|--|--|--|--|--|
|                      |                                                                                                                                         |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |                             | দাবীকৃত  | প্রাপ্তি    | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                             |                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                         |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ                      |          |             | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক)          |                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                         |                           |                                             |                                                        |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |                             |          |             |                             |                    |                             |                             |                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ১                    | ২                                                                                                                                       | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬                          | ১৭       | ১৮          | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                          | ২৩                   | ২৪ |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৩                   | ৫০১৮-উপজেলা কমপেন্স সম্প্রসারণ<br>প্রকল্প। (সংশোধিত)<br>(১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)                                                  | অনু :                     | ৯৪/৪৮                                       | ১০০০০.০০                                               | ১০০০০.০০            |                 |          | ৭৪৭২.৫০  | ৭৪৭২.৫০             |                 |          | ৭৪৫৩.৭৮  | ৭৪৫৩.৭৮             |                 |                             |          |             | ৫০%                         | ৮০%                | ৪৪%                         | ৭৫%                         |                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৪                   | ৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গড়া উপজেলায়ীন<br>ভাঙ্গড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন।<br>(৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)                           | অনু :                     | ৯৪/৪৯                                       | ৩০০০.০০                                                | ৩০০০.০০             |                 |          | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০             |                 |          | ১৩৫২.৮৮  | ১৩৫২.৮৮             |                 |                             |          |             | ৫০%                         | ৫২%                | ৫০%                         | ৪৫%                         |                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৫                   | ৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)<br>(৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৫)                                         | অনু :                     | ৯৬/৫০                                       | ৮০০০.০০                                                | ৮০০০.০০             |                 |          | ৪০০০.০০  | ৪০০০.০০             |                 |          | ৩৯৮০.৮৭  | ৩৯৮০.৮৭             |                 |                             |          |             | ৫০%                         | ৫৪%                | ৩২%                         | ৫০%                         |                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৬                   | ৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেন্স ভবন<br>নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।<br>(৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)                                         | অনু :                     | ৯৬/৫১                                       | ২০০০০.০০                                               | ২০০০০.০০            |                 |          | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০            |                 |          | ৮৭১৬.০০  | ৮৭১৬.০০             |                 |                             |          |             | ৫০%                         | ৪৮%                | ৫০%                         | ৪৪%                         |                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৭                   | ৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও<br>মেহেরপুর জেলা)।<br>(৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬) | অনু :                     | ৯৬/৫২                                       | ৫০০০.০০                                                | ৫০০০.০০             |                 |          | ২৫০০.০০  | ২৫০০.০০             |                 |          | ২৪৬০.৭৮  | ২৪৬০.৭৮             |                 |                             |          |             | ৫০%                         | ৬০%                | ৫০%                         | ৪৯%                         |                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৮                   | ৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)<br>(৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)                                      | অনু :                     | ৯৬/৫৩                                       | ১৫০০০.০০                                               | ১৫০০০.০০            |                 |          | ৭৫০০.০০  | ৭৫০০.০০             |                 |          | ৪৩৬০.৯০  | ৪৩৬০.৯০             |                 |                             |          |             | ৫০%                         | ৪৫%                | ৫০%                         | ২৯%                         |                      |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ২৯                   | ৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায়<br>দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন<br>শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২<br>হতে জুন/২০১৭)    | অনু :                     | ৯৬/৫৪                                       | ৫০০০.০০                                                | ৫০০০.০০             |                 |          | ২৫০০.০০  | ২৫০০.০০             |                 |          | ২০৭৩.৫৫  | ২০৭৩.৫৫             |                 |                             |          |             | ৫০%                         | ৪২%                | ৫০%                         | ৪১%                         | WFP                  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩০                   | ৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও<br>জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)<br>(১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে<br>জুন/২০১৯)                       | অনু :                     | ৯৬/৫৫                                       | ২৩০০০.০০                                               | ৪০০০.০০             | ১৯০০০.০০        | ১৯০০০.০০ | ২১০০০.০০ | ২০০০.০০             | ১৯০০০.০০        | ১৯০০০.০০ | ৪৬৩০.৫১  | ১৩২৩.৫৭             | ৩৩০৬.৯৪         | ৩৩০৬.৯৪                     | ৪৭৫৬.০৬  | ৩৩২২.৩২     | ৩০%                         | ২৫%                | ২৮%                         | ২০%                         | IFAD<br>STF          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩১                   | 5057-Rural Transport<br>Improvement Project-2 (RTIP-2).<br>(৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)                                                 | অনু :                     | ৯৬/৫৬                                       | ৪৮০০০.০০                                               | ৮০০০.০০             | ৪০০০০.০০        | ৪০০০০.০০ | ৪৪০০০.০০ | ৪০০০.০০             | ৪০০০০.০০        | ৪০০০০.০০ | ১৮৬০৯.৬৭ | ৩৯৮১.৪৫             | ১৪৬২৮.২২        | ১৪৬২৮.২২                    | ১৫৪৮৯.৪৫ | ১২৮৩৫.৮০    | ৪০%                         | ৪৫%                | ৩০%                         | ৩৯%                         | IDA                  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩২                   | ৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট<br>ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট।<br>(১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)                               | অনু :                     | ৯৬/৫৭                                       | ২৫৫০০.০০                                               | ৫৫০০.০০             | ২০০০০.০০        | ১৯৪০০.০০ | ২২৭১২.৫০ | ২৭১২.৫০             | ২০০০০.০০        | ১৯৪০০.০০ | ৭৬৬০.৪৬  | ১৬৬৭.৮১             | ৫৯৯২.৬৫         | ৫৭৭১.২৮                     | ৫৯৮৭.২৬  | ৬৮৪৭.৭১     | ৫৫%                         | ৩৬%                | ৪৫%                         | ৩০%                         | ADB,<br>IFAD,<br>KfW |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩৩                   | ৫০৭৩-Northern Bangladesh<br>Integrated Development Project.<br>(২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)                                          | অনু :                     | ৯৬/৫৮                                       | ১৭৫০০.০০                                               | ২৫০০.০০<br>(৩৫.০০)  | ১৫০০০.০০        | ১০১০০.০০ | ১৫১৩২.৫০ | ১২৩২.৫০<br>(০.০০)   | ১৩৯০০.০০        | ১০১০০.০০ | ৩৫৪১.৬৫  | ৯১৩.৭৮<br>(০.০০)    | ৬৬২৭.৮৭         | ১৫৪৩.৯৫                     | ১৪৭৮.৪১  | ৮৯.৯৫       | ৪০%                         | ২৫%                | ৩২%                         | ২০%                         | JICA                 |    |  |  |  |  |  |  |  |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                                                                                                   | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |         | অবযুক্তি |                     |                 |         | ব্যয়    |                     |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                     |                 |         |          |                     |                 |         |          |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                        | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২      | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ৩৪                   | ৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ।<br>(১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৬)                                    | অনুঃ                      | ৯৬/৫৯                                       | ৩৬২.০০                                                 | ৩৬২.০০              |                 |         | ১৮১.০০   | ১৮১.০০              |                 |         | ১৮০.০০   | ১৮০.০০              |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৫৪%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ৩৫                   | ৫০৮৪-রঙ্গলাল এমপল্লমেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প।<br>(১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)                                                                                                               | অনুঃ                      | ৯৮/৬০                                       | ২২৫০০.০০                                               | ১৫০০০.০০            | ৭৫০০.০০         | ৭৫০০.০০ | ১১৯৩৪.৮২ | ৭৫০০.০০             | ৪৪৩৪.৮২         | ৪৪৩৪.৮২ | ১১১৭১.২৫ | ৭১৯৩.৬৬             | ৩৯৭৭.৫৯         | ৩৯৭৭.৫৯ | ৪৪৩৪.৮২                     | ৪৪৩৪.৮২  | ৫০%                         | ৫০%                | ৫০%                         | ৫০%                | EU                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ৩৬                   | বরিশাল বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)                                                                                                                                               | অনুঃ                      | ৯৮/৬১                                       | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০             |                 |         | ৪৪২৫.০০  | ৪৪২৫.০০             |                 |         | ৪২০৫.১২  | ৪২০৫.১২             |                 |         |                             |          | ৭৯%                         | ৭৯%                | ৮০%                         | ৭০%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ৩৭                   | বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।                                                                                                                                                                                 | অনুঃ                      | ৯৮/৬২                                       | ২৪০০.০০                                                | ৪০০.০০              | ২০০০.০০         | ২০০০.০০ | ৫৯৪.৮৯   | ৭৫.০০               | ৫১৯.৮৯          | ৫১৯.৮৯  | ৪২৮.৭৫   | ৪৫.২১               | ৩৮৩.৫৪          | ৩৮৩.৫৪  | ৫৪৪.০২                      | ৫১৯.৮৯   | ৫০%                         | ৪০%                | ৫০%                         | ১৮%                | USAID                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ৩৮                   | কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত)<br>(২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)                                                                        | অনুঃ                      | ৯৮/৬৩                                       | ৫০০০.০০                                                | ৫০০০.০০             |                 |         | ২৫০০.০০  | ২৫০০.০০             |                 |         | ২৭১.৭৫   | ২৭১.৭৫              |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ১৮%                | ৫০%                         | ৫%                 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ৩৯                   | বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।<br>(৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)                                                                                                    | অনুঃ                      | ৯৮/৬৪                                       | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০             |                 |         | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০             |                 |         | ২৯৬৮.৬৭  | ২৯৬৮.৬৭             |                 |         |                             |          | ৪৫%                         | ৭৫%                | ৪৫%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ৪০                   | ৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।<br>(১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬) | অনুঃ                      | ৯৮/৬৫                                       | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০             |                 |         | ২৫.০০    | ২৫.০০               |                 |         | ১৫.৬০    | ১৫.৬০               |                 |         |                             |          | ১০%                         | ১%                 | ৮%                          | ০.৭৮%              |                             | প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে ঠিকাদার নির্বাচনের লড়োয় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু উক্ত উর্দ্বদরে কারণে ঠিকাদার নির্বাচন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাক্কলন সংশোধন করতঃ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী নতুন ভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কাজ উন্নয়ন সম্ভব হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ৪১                   | ৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)                                                                                                                                     | অনুঃ                      | ৯৮/৬৬                                       | ৮০০০.০০                                                | ৮০০০.০০             |                 |         | ৬০০০.০০  | ৬০০০.০০             |                 |         | ৫৯৮১.৭৫  | ৫৯৮১.৭৫             |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৮৩%                | ৫০%                         | ৭৫%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ৪২                   | ৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।<br>(৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)                           | অনুঃ                      | ৯৮/৬৭                                       | ৪৮০০.০০                                                | ৮০০.০০              | ৪০০০.০০         | ৪০০০.০০ | ৪০০.০০   | ৪০০.০০              |                 |         | ৩৪.২২৯   | ৩৪.২৩               |                 |         |                             |          | ৩৫%                         | ১%                 | ৩৫%                         | ১%                 | SFD                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খাবায়নকাল)                                                                                                                                                                              | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |         | অবমুক্তি |                     |                 |         | ব্যয়   |                     |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |         |                     | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     |                 |         |          |                     |                 |         |         |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                    | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২      | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                             |
| ৪৩                   | ৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।(৭৫৫৬.৩২/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)                                         | অনুঃ                      | ১০০/৬৮                                      | ১৫০০.০০                                                | ১৫০০.০০             |                 |         | ৭৫০.০০   | ৭৫০.০০              |                 |         | ৭৩৫.০০  | ৭৩৫.০০              |                 |         |                             |          | ৬৫%                         | ৭০%                | ৫৫%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ৪৪                   | ৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লীর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)                                                                                                                                          | অনুঃ                      | ১০০/৬৯                                      | ৯০০০.০০                                                | ৯০০০.০০             |                 |         | ৪৫০০.০০  | ৪৫০০.০০             |                 |         | ৪৪৩৫.৬৩ | ৪৪৩৫.৬৩             |                 |         |                             |          | ৩০%                         | ৫৫%                | ২৮%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ৪৫                   | ৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।<br>(১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)                                                                                                              | অনুঃ                      | ১০০/৭০                                      | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০             |                 |         | ১০০০.০০  | ১০০০.০০             |                 |         | ৯৮৪.৯৬  | ৯৮৪.৯৬              |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৫২%                | ৪৫%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ৪৬                   | ৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাহাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গতপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে জুন/১৬) | অনুঃ                      | ১০০/৭১                                      | ১৪৯০.০০                                                | ১৪৯০.০০             |                 |         | ৭৪৫.০০   | ৭৪৫.০০              |                 |         | ৭৪৫.০০  | ৭৪৫.০০              |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৬৫%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             | *জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষটাকা হ্রাস করা হয়েছে। |
| ৪৭                   | ৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                                        | অনুঃ                      | ১০০/৭২                                      | ৯৮৫.০০                                                 | ৯৮৫.০০              |                 |         | ৪৯২.৫০   | ৪৯২.৫০              |                 |         | ৩২০.০০  | ৩২০.০০              |                 |         |                             |          | ৫২%                         | ৫৭%                | ৫২%                         | ৩২%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                            |
| ৪৮                   | ৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                    | অনুঃ                      | ১০০/৭৩                                      | ৭০০.০০                                                 | ৭০০.০০              |                 |         | ৩৫০.০০   | ৩৫০.০০              |                 |         | ২৮৫.০০  | ২৮৫.০০              |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৪৪%                | ৪৫%                         | ৪১%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ৪৯                   | ৫১২১-ঠাকুগাঁও জেলার অস্বগুত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।<br>(১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                           | অনুঃ                      | ১০০/৭৪                                      | ১৩০০.০০                                                | ১৩০০.০০             |                 |         | ৬৫০.০০   | ৬৫০.০০              |                 |         | ৬৩৮.৮৮  | ৬৩৮.৮৮              |                 |         |                             |          | ৪০%                         | ৬২%                | ২৫%                         | ৪৯%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                            |
| ৫০                   | ৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)                                                                                                                                    | অনুঃ                      | ১০০/৭৫                                      | ৮৫৬২.০০                                                | ২৫০০.০০             | ৬০৬২.০০         | ৫৬৫৭.০০ | ৪০৭৮.৫০  | ১২৫০.০০             | ২৮২৮.৫০         | ২৮২৮.৫০ | ২০৪০.০০ | ৫৪৮.০০              | ১৪৯২.০০         | ১১০৯.০০ |                             |          | ২৫%                         | ২৮%                | ২৫%                         | ২৪%                | JICA                        |                                                                                                                                                                |

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                                                                                                                                              | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |         | অবযুক্তি |                     |                 |         | ব্যয়   |                     |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |         |                     | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                     |                 |         |          |                     |                 |         |         |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                                                   | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২      | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                             |
| ৫১                   | ৫১১৯-কুমিল্লজেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)                                                                                                                                                          | অনু ঃ                     | ১০২/৭৬                                      | ৪২৮.০০                                                 | ৪২৮.০০              |                 |         | ২১৪.০০   | ২১৪.০০              |                 |         | ২১৪.০০  | ২১৪.০০              |                 |         |                             |          | ৪৯%                         | ৫৬%                | ৪৯%                         | ৫০%                |                             | *জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষটাকা হ্রাস করা হয়েছে। |
| ৫২                   | ৫১২২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্ল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)।<br>(৫৬৪১১/জুলাই ১৪ হতে জুন ১৯)                                                                                                                                                        | অনু ঃ                     | ১০২/৭৭                                      | ৭০০০.০০                                                | ৭০০০.০০             |                 |         | ৩৪৮০.০০  | ৩৪৮০.০০             |                 |         | ৩১৫০.০০ | ৩১৫০.০০             |                 |         |                             |          | ৪৬%                         | ৫০%                | ৪৬%                         | ৪৫%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ৫৩                   | নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাষ্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)                                                                                                         | অনু ঃ                     | ১০২/৭৮                                      | ১০০০.০০                                                | ১০০০.০০             |                 |         | ৫০০.০০   | ৫০০.০০              |                 |         | ৪৯২.২৫  | ৪৯২.২৫              |                 |         |                             |          | ৬০%                         | ৮০%                | ৫০%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ৫৪                   | জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প।<br>(১৪১০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৬)                                                                                                                                                                                                   | অনু ঃ                     | ১০২/৭৯                                      | ৬০০০.০০                                                | ৩০০০.০০             | ৩০০০.০০         | ৩০০০.০০ | ৩০০০.০০  | ১৫০০.০০             | ১৫০০.০০         | ১৫০০.০০ | ২৪৬৫.৩০ | ১০৯২.৩০             | ১৩৭৩.০০         | ১৩৭৩.০০ | ১৩৭৩.০০                     | ১৩৭৩.০০  | ৫০%                         | ৪৫%                | ৪৬%                         | ৪১%                | DANIDA                      |                                                                                                                                                                |
| ৫৫                   | গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।<br>(৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)                                                                                                                                                                              | অনু ঃ                     | ১০২/৮০                                      | ৩০০০.০০                                                | ৩০০০.০০             |                 |         | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০             |                 |         | ৪৩০.০৯  | ৪৩০.০৯              |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ২২%                | ৫০%                         | ১৪%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ৫৬                   | বহুমুখী দুর্গোণ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।<br>(২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)                                                                                                                                                                                    | অনু ঃ                     | ১০২/৮১                                      | ৯৯০৮.০০                                                | ১৪৩.০০              | ৯৭৬৫.০০         | ৯৭৬৫.০০ | ৯৮০০.৭৫  | ৩৫.৭৫               | ৯৭৬৫.০০         | ৯৭৬৫.০০ | ৫৮৬.৮২  | ৮.১৭                | ৫৭৮.৬৫          | ৫৭৮.৬৫  |                             |          | ২৫%                         | ১৪%                | ৫%                          | ৬%                 | WB                          |                                                                                                                                                                |
| নতুন প্রকল্প ঃ       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                     |                 |         |          |                     |                 |         |         |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                |
| ৫৭                   | নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প।<br>(১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)                                                                                                                                      | অনু ঃ                     | ১০২/৮২                                      | ১৮৮৯.০০                                                | ১৮৮৯.০০             |                 |         | ৯২০.০৮   | ৯২০.০৮              |                 |         | ৯১৮.৬৬  | ৯১৮.৬৬              |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৮০%                | ৫০%                         | ৪৯%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                            |
| ৫৮                   | রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বাঙ্গা নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন ভূরাগ নদীর উপর ১টি ব্রীজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।<br>(২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬) | অনু ঃ                     | ১০২/৮৩                                      | ২০০.০০                                                 | ২০০.০০              |                 |         | ১০০.০০   | ১০০.০০              |                 |         | ৭.৬০    | ৭.৬০                |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৪৬%                | ১০০%                        | ৪%                 |                             | Ryb/2016 G mgvw&i Rb`wba@vwiZ]                                                                                                                                 |
| ৫৯                   | টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।<br>(১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে জুন/২০১৬)                                                                                                                               | অনু ঃ                     | ১০৪/৮৪                                      | ১৯৭.০০                                                 | ১৯৭.০০              |                 |         | ৯৮.৫০    | ৯৮.৫০               |                 |         | ৮.৩০    | ৮.৩০                |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৪৭%                | ১০০%                        | ৪%                 |                             | Ryb/2016 G mgvw&i Rb`wba@vwiZ]                                                                                                                                 |
| ৬০                   | বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাডালা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।<br>(১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)                                                                                                                                       | অনু ঃ                     | ১০৪/৮৫                                      | ৫০০.০০                                                 | ৫০০.০০              |                 |         | ২৫০.০০   | ২৫০.০০              |                 |         | ২৪৩.০৫  | ২৪৩.০৫              |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৮১%                | ৫০%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                                                                |



প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                          | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয়  |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                 |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |        |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |        |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                            |
| ১                    | ২                                                                                                               | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩     | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                         |
| ৬১                   | অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।<br>(৬০৭৬৪৪.০০/জুলাই/২০১৫ হতে<br>জুন/২০১৯) | অনুঃ                      | ৬৯০/৯৯                                      | ৪০০০০.০০                                               | ৪০০০০.০০            |                 |        | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০            |                 |        | ১০.৪৫  | ১০.৪৫               |                 |        |                             |          | ২৫%                         | ১%                 | ২৫%                         | ০.০৩%              |                             | *০৭/০৭/২০১৫ইং তারিখে একনেক<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।<br>*বর্তমানে স্কীম অনুমোদন ও দরপত্র<br>আহ্বান চলাছে। |
| ৬২                   | পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য<br>চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প।<br>(৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)   | অনুঃ                      | ৬৯০/৯৫                                      | ৩০০.০০                                                 | ৩০০.০০              |                 |        | ১৫০.০০   | ১৫০.০০              |                 |        | ২২.৮৫  | ২২.৮৫               |                 |        |                             |          | ২৫%                         | ৮%                 | ২৫%                         | ৮%                 |                             | ০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখে একনেক<br>কর্তৃক অনুমোদিত।                                                              |
| ৬৩                   | শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায়<br>গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।<br>(২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)      | অনুঃ                      | এডিপি<br>বর্হিভূত                           | ৩০০.০০                                                 | ৩০০.০০              |                 |        | ১৫০.০০   | ১৫০.০০              |                 |        | ১৪১.২৫ | ১৪১.২৫              |                 |        |                             |          | ২৫%                         | ৪৯%                | ২৫%                         | ৪৭%                |                             | ১৮/০৫/২০১৫ তারিখে মাননীয়<br>পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত<br>হয়েছে।                                  |

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                   | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                      |                 |           | অবমুক্তি  |                     |                 |           | ব্যয়     |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                          |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)  | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                   |
|                                               |                                                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                      | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                   |
|                                               |                                                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                      |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                   |
| ১                                             | ২                                                                                                                                        | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                    | ৭               | ৮         | ৯         | ১০                  | ১১              | ১২        | ১৩        | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                |
| কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :                     |                                                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                      |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                   |
|                                               | চলতি প্রকল্প :                                                                                                                           |                           |                                             |                                                        |                      |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                   |
| ৬৪                                            | Project Design Advance: Rural Connectivity Program শীর্ষক প্রকল্প।(১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)                             | অনু :                     | ৪৮৮/৬                                       | ৮০০.০০                                                 | ৩০০.০০               | ৫০০.০০          |           | ৭৫.০০     | ৭৫.০০               |                 |           | ২.০০      | ২.০০                |                 |          |                             |          | ৫০%                         | ২৩%                | ৫০%                         | ০.২৫%              | ADB                         | ২১/১২/২০১৫ তারিখে Shortlisting কৃত ফর্ম এর অনুমোদন পাওয়া গেছে যা মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| মোট (পল্লী (১-৬৪) :                           |                                                                                                                                          |                           |                                             | ৬১২৪২২.০০                                              | ৪২২৯৯৫.০০<br>(৩৫.০০) | ১৮৯৪২৭.০০       | ১৮১৬২২.০০ | ৩৮১১৩৬.৪৯ | ২১০৭৮৮.২৮<br>(০.০০) | ১৭০৩৪৮.২১       | ১৬৪৫৪৮.২১ | ২৩৭১০১.৯২ | ১৮১৮৪০.৮৫<br>(০.০০) | ৫৫২৬১.০৭        | ৫৩২৬৩.৫৪ | ৫৭৪০৯.৪৭                    | ৫৩৯৭০.৬৪ | ৪৭%                         | ৪৭%                | ৪৩%                         | ৩৮.৭২%             |                             |                                                                                                   |
| সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                      |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                   |
|                                               | চলতি প্রকল্প :                                                                                                                           |                           |                                             |                                                        |                      |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                   |
| ৬৫                                            | ৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)                                           | অনু :                     | ২৭৬/৩০                                      | ১৮৪৮.০০                                                | ৩৫১.০০               | ১৪৯৭.০০         |           | ১৬২৬.৩৮   | ১২৯.০০              | ১৪৯৭.৩৮         |           | ১৫৯২.১৯   | ৯৪.৮১               | ১৪৯৭.৩৮         |          |                             |          | ১০০%                        | ৯৭%                | ১০০%                        | ৮৬%                | UNDP & DFID                 | আগস্ট/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                       |
| ৬৬                                            | ৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রাঙ্গণ) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)                        | অনু :                     | ২৭৬/৩১                                      | ১৯৬২.০০                                                | ১৯৬২.০০              |                 | ১৯৬২.০০   | ১৯৬২.০০   |                     |                 |           | ১৮৯৯.৮৬   | ১৮৯৯.৮৬             |                 |          |                             |          | ৬৫%                         | ১০০%               | ৫০%                         | ৯৭%                |                             | ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                    |
| ৬৭                                            | ৫৭৮০-গুরম্ভূপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)                                   | অনু :                     | ২৭৬/৩২                                      | ৮০০০.০০                                                | ৮০০০.০০              |                 | ৪০০০.০০   | ৪০০০.০০   |                     |                 |           | ৩৮৭০.৮৫   | ৩৮৭০.৮৫             |                 |          |                             |          | ৫৫%                         | ৬১%                | ৫৫%                         | ৪৮%                |                             |                                                                                                   |
| ৬৮                                            | ৫০২২-গুরম্ভূপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১২৫৮৮২/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)                                            | অনু :                     | ২৭৬/৩৩                                      | ১৩১৮৪.০০                                               | ১৩১৮৪.০০             |                 |           | ৬৫৯২.০০   | ৬৫৯২.০০             |                 |           | ৬৫৩৩.৭১   | ৬৫৩৩.৭১             |                 |          |                             |          | ৫০%                         | ৭৪%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             |                                                                                                   |
| ৬৯                                            | ৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মোটাক (সমবিত্ত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫) | অনু :                     | ২৭৬/৩৪                                      | ২৭৫০০.০০                                               | ৫০০০.০০              | ২২৫০০.০০        | ২২৫০০.০০  | ১৩৫৭৯.৭৪  | ২৫০০.০০             | ১১০৭৯.৭৪        | ১১০৭৯.৭৪  | ১২৯৪১.৭৯  | ২৪১৫.৫৪             | ১০৫২৬.২৫        | ১০৫২৬.২৫ | ৯৭২১.১৬                     | ১১০৭৯.৭৪ | ৪৯%                         | ৫০%                | ৪৯%                         | ৪৭%                | SFD & OFID                  |                                                                                                   |
| ৭০                                            | ৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)                                                              | অনু :                     | ২৭৬/৩৫                                      | ৪৮৫০০.০০                                               | ১২৮০০.০০<br>(৩০০.০০) | ৩৫৭০০.০০        | ৩২২০০.০০  | ৪১১৪৫.০০  | ৬২৫০.০০<br>(০.০০)   | ৩৪৮৯৫.০০        | ৩২২০০.০০  | ১৫৪৮৩.৫৫  | ৬১৪৩.১৩<br>(০.০০)   | ৯৩৪০.৪২         | ৬৬৪৫.৫২  | ১০৬৪২.১৮                    | ১০৬৪২.১৮ | ৫০%                         | ৫০%                | ৫০%                         | ৩২%                | ADB KFW                     |                                                                                                   |
| ৭১                                            | ৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৬)            | অনু :                     | ২৭৮/৩৬                                      | ৩৮৫১.০০                                                | ৩৮৫১.০০              |                 |           | ১৯২৫.৫০   | ১৯২৫.৫০             |                 |           | ১৮৫০.৩৫   | ১৮৫০.৩৫             |                 |          |                             |          | ৫০%                         | ৭০%                | ৫০%                         | ৪৮%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                               |
| ৭২                                            | ৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)                 | অনু :                     | ২৭৮/৩৭                                      | ৯০০.০০                                                 | ৯০০.০০               |                 |           | ২২৫.০০    | ২২৫.০০              |                 |           | ১৯৮.০০    | ১৯৮.০০              |                 |          |                             |          | ৫০%                         | ২৫%                | ৫০%                         | ২২%                |                             |                                                                                                   |
| ৭৩                                            | ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)                                           | অনু :                     | ২৭৮/৩৮                                      | ৪০০০.০০                                                | ৪০০০.০০              |                 |           | ১০৩৩.০০   | ১০৩৩.০০             |                 |           | ৮৪৮.৯৭    | ৮৪৮.৯৭              |                 |          |                             |          | ৪৭%                         | ৪৭%                | ২৫%                         | ২১%                |                             |                                                                                                   |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                                           | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                       |                 |          | অবযুক্তি |                      |                 |          | ব্যয়    |                      |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|----------|----------|----------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                  |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)  | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)  | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                       | মোট             | টাকাংশ   |          |                      | মোট             | টাকাংশ   |          |                      | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                       |                 |          |          |                      |                 |          |          |                      |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                     | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                   | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                   | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                             |
| ৭৪                   | মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)                                                                   | অনু : ২৭৮/৩৯              |                                             | ১১৫০.০০                                                | ১১৫০.০০               |                 |          | ৫৭৫.০০   | ৫৭৫.০০               |                 |          | ৫৭৪.৫০   | ৫৭৪.৫০               |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৫৫%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                            |
| ৭৫                   | উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪ ৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)                                                                                          | অনু : ২৭৮/৪০              |                                             | ১৩২০০.০০                                               | ৩৬০০.০০               | ৯৬০০.০০         | ৯০০০.০০  | ১০৮৪২.৯৯ | ১৮০০.০০              | ৯০৪২.৯৯         | ৯০০০.০০  | ২২১৮.৬৯  | ২৫০.৬৫               | ১৯৬৮.০৪         | ১৯২৫.০৫ | ১৪৪৪.৮১                     | ১৩২৬.০০  | ৩৭%                         | ৩০%                | ৩৭%                         | ১৭%                | ADB                         |                                                                |
| ৭৬                   | ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.৩০/নভেম্বর/১৩ হতে জানুয়ারী/১৬)                                                                                      | অনু : ২৭৮/৪১              |                                             | ৫৪৮.০০                                                 | ৫৪৮.০০                |                 |          | ০.০০     |                      |                 |          | ০.০০     |                      |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ১০%                | ৫০%                         | ০%                 |                             | জানুয়ারী/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                      |
| ৭৭                   | সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পূর্নখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)                                         | অনু : ২৭৮/৪২              |                                             | ৬৩৫.০০                                                 | ৬৩৫.০০                |                 |          | ৩১৬.৫০   | ৩১৬.৫০               |                 |          | ১৫৮.২৫   | ১৫৮.২৫               |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৪৫%                | ৫০%                         | ২৫%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                            |
| ৭৮                   | মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)                                                                       | অনু : ২৭৮/৪৩              |                                             | ৩২৮৫০.০০                                               | ৫৩৫০.০০<br>(৩০০০.০০)  | ২৭৫০০.০০        | ২৭৫০০.০০ | ২৮৯৬৪.১৩ | ১৪৬৪.১৩<br>(৪৬৪.১৩)  | ২৭৫০০.০০        | ২৭৫০০.০০ | ১০০৫১.৫৪ | ৮১২.১৮<br>(৪৬৪.১৩)   | ৯২৩৯.৩৬         | ৯২৩৯.৩৬ | ৭৬২৩.০০                     | ৭৬২৩.০০  | ৩৫%                         | ৩৫%                | ৩৩%                         | ৩১%                | WB                          |                                                                |
| ৭৯                   | বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)                                                                                          | অনু : ২৭৮/৪৪              |                                             | ১০০০.০০                                                | ১০০০.০০               |                 |          | ৫০০.০০   | ৫০০.০০               |                 |          | ৫০০.০০   | ৫০০.০০               |                 |         |                             |          | ৫০%                         | ৬০%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             |                                                                |
| ৮০                   | তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)                                                                                    | অনু : ২৮০/৪৫              |                                             | ৩২০০০.০০                                               | ১২০০০.০০<br>(৩০০০.০০) | ২০০০০.০০        | ১৮০০০.০০ | ২৪৭১১.৮৭ | ৫৯০৪.১৫<br>(১৪০৪.১৫) | ১৮৮০৭.৭২        | ১৮০০০.০০ | ৮৯৩৩.২৪  | ৪৩১২.৫৫<br>(১৪০৪.১৫) | ৪৬২০.৬৯         | ৩৮১২.৯৭ | ৬৭৭৯.৯১                     | ৬৭৩৭.৫৬  | ৫০%                         | ৩৬%                | ৫০%                         | ২৮%                | ADB, OFID                   |                                                                |
| ৮১                   | “সিটি গভারনেল প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)                                                                                             | অনু : ২৮০/৪৬              |                                             | ২৩৫০০.০০                                               | ৬০০০.০০               | ১৭৫০০.০০        | ১২০০০.০০ | ৯৩৯৪.৫৭  | ১৫০০.০০              | ৭৮৯৪.৫৭         | ৬০০০.০০  | ৭৪৪৩.৫২  | ৪৫৯.৭৬               | ৬৯৮৩.৭৬         | ৬০০০.০০ |                             | ৭৮৯৪.৫৭  | ৫০%                         | ৩২%                | ৫০%                         | ৩২%                | JICA                        |                                                                |
| ৮২                   | Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)                                                      | অনু : ২৮০/৪৭              |                                             | ৬৬০.০০                                                 | ৬৬০.০০                |                 |          | ৩৩০.০০   | ৩৩০.০০               |                 |          | ৫.০০     | ৫.০০                 |                 |         |                             |          | ২৫%                         | ২৭%                | ১৮%                         | ১%                 |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                            |
| নতুন প্রকল্প :       |                                                                                                                                                                  |                           |                                             |                                                        |                       |                 |          |          |                      |                 |          |          |                      |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                |
| ৮৩                   | ৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাটিরপল্ল প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)                                                 | অনু : ৭১০/৫৪৬             |                                             | ৫০০.০০                                                 | ৫০০.০০                |                 |          | ০.০০     |                      |                 |          | ০.০০     |                      |                 |         |                             |          | ২৫%                         | ০%                 | ২৫%                         | ০%                 |                             | ২৩/০৬/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। |
| ৮৪                   | ৫১৪৫- “বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)                                                          | অনু : ৭১০/৫৪৭             |                                             | ৫০০.০০                                                 | ৫০০.০০                |                 |          | ০.০০     |                      |                 |          | ০.০০     |                      |                 |         |                             |          | ২৫%                         | ০%                 | ২৫%                         | ০%                 |                             | ১০/০৬/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। |
| ৮৫                   | “পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭) | অনু : ৭১১/৫৫৫             |                                             | ৫০০.০০                                                 | ৫০০.০০                |                 |          | ০.০০     |                      |                 |          | ০.০০     |                      |                 |         |                             |          | ২৫%                         | ০%                 | ২৫%                         | ০%                 |                             | ২৮/০৭/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। |

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্অবায়নকাল) | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                       |                 |           | অবমুক্তি  |                       |                 |           | ব্যয়    |                       |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                      |                                                        |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                      |                                                        |                           |                                             |                                                        |                       | মোট             | টাকাংশ    |           |                       | মোট             | টাকাংশ    |          |                       | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|                      |                                                        |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                       |                 |           |          |                       |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১                    | ২                                                      | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                     | ৭               | ৮         | ৯         | ১০                    | ১১              | ১২        | ১৩       | ১৪                    | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
|                      | উপ-মোট (৬৫-৮৫) :                                       |                           |                                             | ২১৬৭৮৮.০০                                              | ৮২৪৯১.০০<br>(৬৩০০.০০) | ১৩৪২৯৭.০০       | ১২১২০০.০০ | ১৪৭৭২৩.৬৮ | ৩৭০০৬.২৮<br>(১৮৬৮.২৮) | ১১০৭১৭.৪০       | ১০৩৭৭৯.৭৪ | ৭৫১০৪.০১ | ৩০৯২৮.১১<br>(১৮৬৮.২৮) | ৪৪১৭৫.৯০        | ৩৮১৪৯.১৫ | ৩৬২১১.০৬                    | ৪৫৩০৩.০৫ | ৪৭%                         | ৪৫%                | ৪৬%                         | ৩৫%                |                             |         |

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং             | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                                                              | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                       |                 |           | অবযুক্তি  |                       |                 |           | ব্যয়    |                       |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                                     |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                             |
|                                  |                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                       | মোট             | টাকাংশ    |           |                       | মোট             | টাকাংশ    |          |                       | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                             |
|                                  |                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                       |                 |           |          |                       |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                             |
| ১                                | ২                                                                                                                                                                                   | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                     | ৭               | ৮         | ৯         | ১০                    | ১১              | ১২        | ১৩       | ১৪                    | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                          |
| কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :        |                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                       |                 |           |          |                       |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                             |
| ৮৬                               | 5078-Project Design Advance (PDA)<br>Project for Coastal Towns Infrastructure<br>Improvement Project (CTIIP).<br>(৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)                                       | অনু :                     | ৫২৮/৩                                       | ১০২০.০০                                                | ২২০.০০                | ৮০০.০০          | ৫০০.০০    | ১৫১.০০    | ৫৫.০০                 | ৯৬.০০           | ০.০০      | ১৪১.০০   | ৪৫.০০                 | ৯৬.০০           | ০.০০     |                             |          | ৫৩%                         | ৩৩%                | ৫৩%                         | ১৪%                | ADB                         |                                             |
|                                  | উপ-মোট (৮৬) :                                                                                                                                                                       |                           |                                             | ১০২০.০০                                                | ২২০.০০<br>(০.০০)      | ৮০০.০০          | ৫০০.০০    | ১৫১.০০    | ৫৫.০০<br>(০.০০)       | ৯৬.০০           | ০.০০      | ১৪১.০০   | ৪৫.০০<br>(০.০০)       | ৯৬.০০           | ০.০০     | ০.০০                        | ০.০০     | ৫৩%                         | ৩৩%                | ৫৩%                         | ১৪%                |                             |                                             |
|                                  | মোট (নগর) (৬৫-৮৬) :                                                                                                                                                                 |                           |                                             | ২১৭৮০৮.০০                                              | ৮২৭১১.০০<br>(৬৩০০.০০) | ১৩৫০৯৭.০০       | ১২১৭০০.০০ | ১৪৭৮৭৪.৬৮ | ৩৭০৬১.২৮<br>(১৮৬৮.২৮) | ১১০৮১৩.৪০       | ১০৩৭৭৯.৭৪ | ৭৫২৪৫.০১ | ৩০৯৭৩.১১<br>(১৮৬৮.২৮) | ৪৪২৭১.৯০        | ৩৮১৪৯.১৫ | ৩৬২১১.০৬                    | ৪৫৩০৩.০৫ | ৪৭%                         | ৪৫%                | ৪৬%                         | ৩৪.৫৫%             |                             |                                             |
| সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ) |                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                       |                 |           |          |                       |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                             |
|                                  | চলতি প্রকল্প :                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                       |                 |           |          |                       |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                             |
| ৮৭                               | ৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও<br>ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ<br>উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত)<br>(৫৫৭৫০/২০০৭-০৮হতে ডিসেম্বর/১৫)                                         | অনু :                     | ৭০/১১৪                                      | ৮৯৮৯.০০                                                | ৩৮৫২.০০               | ৫১৩৭.০০         | ৪৭২৭.০০   | ৭৬১৬.০০   | ২৮৮৯.০০               | ৪৭২৭.০০         | ৪৪২৭.০০   | ৩৫২৬.০৩  | ১৯৩৭.৭৯               | ১৫৮৮.২৪         | ১৪০৬.৪৩  | ১৭০৫.২১                     | ৮৪২.৪৫   | ৫০%                         | ৫৯%                | ৪৫%                         | ৩৯%                | JBIC,<br>JICA               | ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত। |
| ৮৮                               | ৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি<br>সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ<br>সংশোধিত ২য়)।<br>(৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)                                                | অনু :                     | ৭০/১১৫                                      | ১৯০০০.০০                                               | ৫০০০.০০               | ১৪০০০.০০        | ১৩৮০০.০০  | ১৬৩৪৮.০০  | ২৫০০.০০               | ১৩৮৪৮.০০        | ১৩৮০০.০০  | ৫৭৩২.০০  | ২৪৩৪.০০               | ৩২৯৮.০০         | ৩২৫০.০০  | ৩২৫০.০০                     | ৩২৫০.০০  | ৫০%                         | ৩৮%                | ৪৫%                         | ৩০%                | ADB,<br>IFAD                |                                             |
|                                  | উপ-মোট (৮৮-৮৮) :                                                                                                                                                                    |                           |                                             | ২৭৯৮৯.০০                                               | ৮৮৫২.০০<br>(০.০০)     | ১৯১৩৭.০০        | ১৮৫২৭.০০  | ২৩৯৬৪.০০  | ৫৩৮৯.০০<br>(০.০০)     | ১৮৫৭৫.০০        | ১৮২২৭.০০  | ৯২৫৮.০৩  | ৪৩৭১.৭৯<br>(০.০০)     | ৪৮৮৬.২৪         | ৪৬৫৬.৪৩  | ৪৯৫৫.২১                     | ৪০৯২.৪৫  | ৫০%                         | ৪৫%                | ৪৫%                         | ৩৩%                |                             |                                             |
| কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :        |                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                       |                 |           |          |                       |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                             |
| ৮৯                               | 5072-TA Project "Capacity Development<br>Project for Participatory Water<br>Resources Management Through<br>Integrated Rural Development.<br>(৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭) | অনু :                     | ৪৮২/২৩                                      | ১৭৭৮.০০                                                |                       | ১৭৭৮.০০         |           | ২৯৬.৭২    |                       | ২৯৬.৭২          |           | ২৯৬.৭২   |                       | ২৯৬.৭২          |          |                             |          | ৫০%                         | ১৭%                | ৫০%                         | ১৭%                | JICA                        |                                             |
|                                  | মোট (কৃষি) (৮৭-৮৯) :                                                                                                                                                                |                           |                                             | ২৯৭৬৭.০০                                               | ৮৮৫২.০০<br>(০.০০)     | ২০৯১৫.০০        | ১৮৫২৭.০০  | ২৪২৬০.৭২  | ৫৩৮৯.০০<br>(০.০০)     | ১৮৮৭১.৭২        | ১৮২২৭.০০  | ৯৫৫৪.৭৫  | ৪৩৭১.৭৯<br>(০.০০)     | ৫১৮২.৯৬         | ৪৬৫৬.৪৩  | ৪৯৫৫.২১                     | ৪০৯২.৪৫  | ৫০%                         | ৪৩%                | ৪৫%                         | ৩২%                |                             |                                             |
| সেক্টর : পরিবহণ                  |                                                                                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                       |                 |           |          |                       |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                             |
|                                  | চলতি প্রকল্প :                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                       |                 |           |           |                       |                 |           |          |                       |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                             |
| ৯০                               | ৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক<br>উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।<br>(৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)                                                                                    | অনু :                     | ২২২/৮৯                                      | ২৪২০.০০                                                | ২৪২০.০০               |                 |           | ১২১০.০০   | ১২১০.০০               |                 |           |          | ১১৯৩.৪৮               | ১১৯৩.৪৮         |          |                             |          | ৫০%                         | ৫৪%                | ৫০%                         | ৪৯%                |                             |                                             |
| ৯১                               | ৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২য় সংশোধিত)<br>(৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                   | অনু :                     | ২২২/৯০                                      | ৬০০৫.০০                                                | ৬০০৫.০০               |                 |           | ৩০০২.৫০   | ৩০০২.৫০               |                 |           |          | ২৯৪৯.৬৫               | ২৯৪৯.৬৫         |          |                             |          | ৫০%                         | ৫২%                | ৫০%                         | ৪৯%                |                             | জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।      |
| ৯২                               | ৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু,<br>কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ<br>হতে স্থানান্তরিত)।(২য়<br>সংশোধিত)(৫৯০০০/১/১/০৯ হতে<br>৩০/০৬/১৭)                                 | অনু :                     | ২২২/৯১                                      | ৬৫৭৫.০০                                                | ৬৫৭৫.০০               |                 |           | ৪৯১০.০০   | ৪৯১০.০০               |                 |           |          | ৪৭৩১.২৪               | ৪৭৩১.২৪         |          |                             |          | ৫০%                         | ৭৫%                | ৫০%                         | ৭২%                |                             |                                             |
|                                  | মোট (পরিবহণ) (৯০-৯২) :                                                                                                                                                              |                           |                                             | ১৫০০০.০০                                               | ১৫০০০.০০              | ০.০০            | ০.০০      | ৯১২২.৫০   | ৯১২২.৫০               | ০.০০            | ০.০০      | ৮৮৭৪.৩৭  | ৮৮৭৪.৩৭               | ০.০০            | ০.০০     | ০.০০                        | ০.০০     | ৫০%                         | ৬২%                | ৫০%                         | ৫৯%                |                             |                                             |



| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                                | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                                                                                                          | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবযুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                       |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                       |
| ১                                                   | ২                                                                                                                                                                                                                               | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                    |
| জিওবি অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প : |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                       |
| সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                       |
| ৯৩                                                  | সড়ক ও জনপথ হতে স্থানাস্খরিত ১১৫টি<br>সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)                                                                                                                                        | অননু :                    | ৬৯০/৯৬                                      |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | *০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা<br>অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>* ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক<br>সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। |
| ৯৪                                                  | বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো<br>উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার<br>জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫<br>হতে জুন/২০১৯)                                                                                                  | অনু :                     | ৬৯০/৯৭                                      |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৬/১০/২০১৫ তারিখে একনেক<br>কর্তৃক অনুমোদিত।                                                           |
| ৯৫                                                  | বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)                                                                                                                                     | অননু :                    | ৬৯০/৯৮                                      |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                       |
| ৯৬                                                  | বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)                                                                                                                               | অনু :                     | ৬৯০/১০০                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ২৯/১০/১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক<br>অনুমোদিত হয়েছে।                                                      |
| ৯৭                                                  | খুলনা বিভাগের গুরম্হপূর্ণ গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)                                                                                                                                 | অননু :                    | ৬৯০/১০১                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                       |
| ৯৮                                                  | মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে<br>কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্খশরণ ও<br>উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে<br>জুন/২০১৮)                                                                                                                    | অনু :                     | ৬৯০/১০২                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৯/১২/১৫ তারিখে মাননীয়<br>পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।                                         |
| ৯৯                                                  | কুমিল্লমও চাঁদপুর জেলার গুরম্হপূর্ণ গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (লাকসাম,<br>মনোহরগঞ্জ, বরম্হা, দেবিঘার, ব্রাশ্গণপাড়া,<br>মুরাদগঞ্জ, চান্দিনা, মতলব (উত্তর) ও<br>মতলব (দক্ষিণ) উপজেলা)<br>(জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮) | অননু :                    | ৬৯১/১০৩                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                       |
| ১০০                                                 | বিভিন্ন জেলার ১৫টি গুরম্হপূর্ণ পিসি গার্ডার<br>ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে<br>জুন/২০১৮)                                                                                                                          | অননু :                    | ৬৯১/১০৪                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                       |
| ১০১                                                 | সারা দেশে ১০০টি ব্রীজ নির্মাণের সমীড়া<br>প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে<br>জুন/২০১৮)                                                                                                                                             | অননু :                    | ৬৯১/১০৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                       |
| ১০২                                                 | বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরম্হপূর্ণ গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল,<br>ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য়<br>পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে<br>জুন/২০১৮)                                                                | অননু :                    | ৬৯১/১০৬                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                       |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                                                                                                                       | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবযুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                            | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                              |
| ১০৩                  | বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরম্হপূর্ণ গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও<br>বরগুনা জেলা) ২য় পর্যায়।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)                                                                         | অননু : ৪                  | ৬৯১/১০৭                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১০৪                  | সিলেট বিভাগের গুরম্হপূর্ণ গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)                                                                                                                                  | অননু : ৪                  | ৬৯১/১০৮                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১০৫                  | ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)                                                                                                                              | অননু : ৪                  | ৬৯১/১০৯                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১০৬                  | গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার<br>গুরম্হপূর্ণ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প<br>গোবিন্দগঞ্জ, হাকিমপুর, বিরামপুর,<br>ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর<br>ও রাণীশংকৈল উপজেলা)।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮) | অননু : ৪                  | ৬৯১/১১০                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১০৭                  | ফরিদপুর ও শরিয়তপুর জেলার গুরম্হপূর্ণ<br>গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প<br>(ফরিদপুর সদর, মধুখালী, বোয়ালমারী,<br>আলফাডাঙ্গা ও নড়িয়া উপজেলা)।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)                                                | অননু : ৪                  | ৬৯১/১১১                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১০৮                  | নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর পল্লীঅবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)                                                                                                                                         | অনু : ৪                   | ৬৯১/১১২                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ২৯/০৯/২০১৫ তারিখে মাননীয়<br>পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। |
| ১০৯                  | গুরম্হপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক<br>প্রশস্্ররণ/শক্তিশালীকরণ/জ্যামিতিক<br>মানম্ভোতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫<br>জুন/২০১৮)                                                                                                  | অননু : ৪                  | ৬৯১/১১৩                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১১০                  | কিশোরগঞ্জ জেলার গুরম্হপূর্ণ পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)                                                                                                                                  | অননু : ৪                  | ৬৯১/১১৪                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১১১                  | পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প :<br>(জামালপুর ও শেরপুর জেলা)।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)                                                                                                                                    | অননু : ৪                  | ৬৯১/১১৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১১২                  | ময়মনসিংহ জেলার গুরম্হপূর্ণ পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)                                                                                                                                  | অননু : ৪                  | ৬৯১/১১৬                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |
| ১১৩                  | গ্রামীণ সড়কে নিরাপত্তা উন্নতকরণ প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)                                                                                                                                                       | অননু : ৪                  | ৬৯১/১১৭                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                 |



| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                                     | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবযুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                            |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                               |                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১                                             | ২                                                                                                                          | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                          |
| ১১৪                                           | গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)                               | অননুঃ                     | ৬৯১/১১৮                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১১৫                                           | রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ<br>উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (জানুয়ারী/২০১৫<br>জুন/২০১৮) | অননুঃ                     | ৬৯১/১১৯                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১১৬                                           | লাঙ্গলবন্দের স্নানঘাটের রাস্খাঘাটসহ<br>রাস্খাঘাটসহ অবকাঠামো উন্নয়ন।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)                          | অননুঃ                     | ৬৯১/১২০                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১১৭                                           | ঢাকা মাহনগর মহাশ্মশান অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫<br>জুন/২০১৭)                                            | অননুঃ                     | ৬৯১/১২১                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১১৮                                           | গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী<br>পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন।<br>(০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)                  | অননুঃ                     | ৭১০/৫৪৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১১৯                                           | পৌরসভা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)                        | অননুঃ                     | ৭১০/৫৪৮                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১২০                                           | জামালপুর ও মাদারগঞ্জ উপজেলার<br>পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫<br>হতে ডিসেম্বর/২০১৬)                                 | অননুঃ                     | ৭১০/৫৪৯                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১২১                                           | লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন<br>(জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)                                                            | অননুঃ                     | ৭১০/৫৫০                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১২২                                           | গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন।<br>(জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)                                                            | অননুঃ                     | ৭১০/৫৫১                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | *ডিপিপি ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে<br>মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>*০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই<br>কমিটির সভায় UGHP-II ও<br>MGSP প্রকল্প দুটির আওতায়<br>অধাধিকার ভিত্তিতে বাস্খবায়নের<br>প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার<br>সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। |
| ১২৩                                           | দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভার<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)                              | অননুঃ                     | ৭১০/৫৫২                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ১২৪                                           | গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৫ হতে<br>ডিসেম্বর/২০১৬)                                           | অননুঃ                     | ৭১০/৫৫৩                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                             |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)                                                       | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                                  | অবমুক্তি |                     |                                  |     | ব্যয়               |                                  |         |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |                    | অগ্রগতি (%)                 |                    |    |    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য        |                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------|-----|---------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|----|-----------------------------|----------------|------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                              |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য<br>মোট<br>টাকাংশ | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য<br>মোট<br>টাকাংশ | মোট | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য<br>মোট<br>টাকাংশ | দাবীকৃত | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |    |    |                             |                |                                          |
|                                               |                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |    |    |                             |                |                                          |
|                                               |                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             |                |                                          |
| ১                                             | ২                                                                                                            | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭                                | ৮        | ৯                   | ১০                               | ১১  | ১২                  | ১৩                               | ১৪      | ১৫       | ১৬                          | ১৭                 | ১৮                          | ১৯                 | ২০ | ২১ | ২২                          | ২৩             | ২৪                                       |
| ১২৫                                           | জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)               | অননুঃ                     | ৭১১/৫৫৪                                     |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             |                |                                          |
| ১২৬                                           | বাউফল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)                                         | অননুঃ                     | ৭১১/৫৫৬                                     |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             |                |                                          |
| বৈদেশিক সহায়তায় বাস্খবায়নের জন্য           |                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             |                |                                          |
| সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             |                |                                          |
| ১২৭                                           | Urban Environment Project<br>(July 2015 to June 2017)                                                        | অননুঃ                     | ৭৭১/২৫৪                                     |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             | ADB            |                                          |
| ১২৮                                           | Strengthening Paurashava<br>Governance Project<br>(July 2015 to June 2017)                                   | অননুঃ                     | ৭৭১/২৫৫                                     |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             | JICA           |                                          |
| ১২৯                                           | National Urban Poverty<br>Reduction Programme (July<br>2015 to June 2017)                                    | অননুঃ                     | ৭৭১/২৫৫                                     |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             | DFID &<br>UNDP |                                          |
| সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)              |                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             |                |                                          |
| ১৩০                                           | খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুড় ও মাঝারী<br>নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প<br>(জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০) | অননুঃ                     | ৭৫২/৪২                                      |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             | JICA           | জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা<br>হয়েছে। |
| ১৩১                                           | এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী<br>এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা<br>বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)    | অননুঃ                     | ৭৫২/৪৩                                      |                                                        |                     |                                  |          |                     |                                  |     |                     |                                  |         |          |                             |                    |                             |                    |    |    |                             | JICA           | জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা<br>হয়েছে। |