

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

### সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেটের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেটের প্রকল্প :	৬৫	৬১৩২২২.০০	৪২৩৭৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৪৪০০৬১.৫৮ (৭২%)	২৬৮৯৩৩.১৫ (৬৩%)	০.০০	১৭১১২৮.৪৩ (৯০%)	১৬৫৩২৮.৪৩ (৯১%)	২৯৫৫৬৩.৫০ (৪৮%)	২৩১০৩৪.৩৩ (৫৫%)	০.০০	৬৪৫২৯.১৭ (৩৪%)	৬২২২০.৩৫ (৩৪%)	৬১০৭৩.১৮	৬০১৯০.১৩	৭০%	৫৬%	৬৮%	৪৮%
মোট (RD & I) :	৬৫	৬১৩২২২.০০	৪২৩৭৯৫.০০ (৩৫.০০)	১৮৯৪২৭.০০	১৮১৬২২.০০	৪৪০০৬১.৫৮ (৭২%)	২৬৮৯৩৩.১৫ (৬৩%)	০.০০	১৭১১২৮.৪৩ (৯০%)	১৬৫৩২৮.৪৩ (৯১%)	২৯৫৫৬৩.৫০ (৪৮%)	২৩১০৩৪.৩৩ (৫৫%)	০.০০	৬৪৫২৯.১৭ (৩৪%)	৬২২২০.৩৫ (৩৪%)	৬১০৭৩.১৮	৬০১৯০.১৩	৭০%	৫৬%	৬৮%	৪৮%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও পুষ্টি সেটের প্রকল্প :	২১	২১৬৭৮৮.০০	৮২৪৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	১৫৪০৮০.৭১ (৭১%)	৪১০৮৭.৭৮ (৫০%)	০.০০	১১২৯৯২.৯৩ (৮৪%)	১০৫৯৬৯.২৭ (৮৭%)	৮৮১৬৫.১২ (৪১%)	৩৫২৭৬.২১ (৪৩%)	০.০০	৫২৮৮৮.৯১ (৩৯%)	৪৫৫৭৮.৫১ (৩৮%)	৪০৫৭৪.৮৯	৪৭৪৯০.৫৮	৭১%	৫২%	৭০%	৪১%
কারিগরি প্রকল্প :	১	১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	১৫৬.০০ (১৫%)	৫৫.০০	০.০০	১০১.০০ (১৩%)	০.০০	১৫৪.০০ (১৫%)	৫৩.০০	০.০০	১০১.০০ (১৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	৫৩%	৩৩%	৫৩%	১৫%
মোট (PPWS&H) :	২২	২১৭৮০৮.০০	৮২৭১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫০৯৭.০০	১২১৭০০.০০	১৫৪২৩৬.৭১ (৭১%)	৪১১৪২.৭৮ (৫০%)	০.০০	১১৩০৯৩.৯৩ (৮৪%)	১০৫৯৬৯.২৭ (৮৭%)	৮৮৩১৯.১২ (৪১%)	৩৫৩২৯.২১ (৪৩%)	০.০০	৫২৯৮৯.৯১ (৩৯%)	৪৫৫৭৮.৫১ (৩৭%)	৪০৫৭৪.৮৯	৪৭৪৯০.৫৮	৭১%	৫২%	৭০%	৪১%
কৃষি সেটের প্রকল্প : (সাব-সেটের : সেট)	২	২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৫২১৪.০০ (৯০%)	৬৬৩৯.০০ (৭৫%)	০.০০	১৮৫৭৫.০০ (৯৭%)	১৮২২৭.০০ (৯৮%)	১০৩৫৭.৬৩ (৩৭%)	৪৫৭১.১১ (৫২%)	০.০০	৫৭৮৬.৫২ (৩০%)	৫৫০৩.৪৩ (৩০%)	৫৮০২.২১	৪৯৩৯.৪৫	৫৮%	৪৯%	৫৩%	৩৭%
কারিগরি প্রকল্প :	১	১৭৭৮.০০	০.০০	১৭৭৮.০০	০.০০	৩৪৩.৩০ (১৯%)	০.০০	০.০০	৩৪৩.৩০ (১৯%)	০.০০	৩৪৩.৩০ (১৯%)	০.০০	০.০০	৩৪৩.৩০ (১৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	১৯%	৭৫%	১৯%
মোট কৃষি সেটের :	৩	২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০ (৬৩০০.০০)	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	২৫৫৫৭.৩০ (৮৬%)	৬৬৩৯.০০ (৭৫%)	০.০০	১৮৯১৮.৩০ (৯০%)	১৮২২৭.০০ (৯৮%)	১০৭০০.৯৩ (৩৬%)	৪৫৭১.১১ (৫২%)	০.০০	৬১২৯.৮২ (২৯%)	৫৫০৩.৪৩ (৩০%)	৫৮০২.২১	৪৯৩৯.৪৫	৫৯%	৪৭%	৫৪%	৩৬%
পরিবহন সেটের প্রকল্প :	৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১০৬৪৫.০০ (৭১%)	১০৬৪৫.০০ (৭১%)	০.০০	০.০০	০.০০	৯১১২.০৪ (৬১%)	৯১১২.০৪ (৬১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৭০%	৬৪%	৬১%
সর্বমোট :	৯৩	৮৭৫৭৯৭.০০	৫৩০৩৫৮.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০	৬৩০৫০০.৫৯ (৭২%)	৩২৭৩৫৯.৯৩ (৬২%)	০.০০	৩০৩১৪০.৬৬ (৮৮%)	২৮৯৫২৪.৭০ (৯০%)	৪০৩৬৯৫.৫৯ (৪৬%)	২৮০০৪৬.৬৯ (৫৩%)	০.০০	১২৩৬৪৮.৯০ (৩৬%)	১১৩৩০২.২৯ (৩৫%)	১০৭৪৫০.২৮	১১২৬২০.১৬	৭০%	৫৫%	৬৮%	৪৬%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১২	(৭টি সবুজপাতা বর্হিত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প (সবুজ পাতা)	৩৪																				
মোট প্রকল্প :	১৩৯																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

## বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৫-১৬)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
১	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন)ঃ ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৮৮/২৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৮৮৭৫.০০	৮৮৭৫.০০					৮৮৫৫.৩৮	৮৮৫৫.৩৮					৭৫%	৮৩%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯০/২৭	২৭৪৫.০০	২৭৪৫.০০			১৩৭২.৫০	১৩৭২.৫০					১০৯৮.৯২	১০৯৮.৯২					৭৫%	৪৯%	৭৫%	৪০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫৫.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	সং অনুঃ	৯০/২৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৪৩.৭৫	৪৮৪৩.৭৫					৪৭৩৯.০০	৪৭৩৯.০০					৬৮%	৮০%	৬৮%	৭৩%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে আছে।
৪	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	সং অনুঃ	৯০/২৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪০৬৯.৮৫	৪০৬৯.৮৫					৪০৩৫.৩৩	৪০৩৫.৩৩					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৩%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯০/৩০	৩৭৮৪.০০	৩৭৮৪.০০			২৮৩৮.০০	২৮৩৮.০০					১৮৮৭.২১	১৮৮৭.২১					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৫০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়নঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	সং অনুঃ	৯০/৩১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					১৯০০.০০	১৯০০.০০					৭৫%	৪০%	৭৫%	৩৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
৭	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯০/৩২	৩০১৩৯.০০	১৩৯.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০৬৯.৫০	৬৯.৫০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	১২১৮৮.২৬	৩৯.৭৬	১২১৮৮.৫০	১২১৮৮.৫০	১৩৩১৪.৮৬	১০৪৮৫.৬৭	৭৫%	৪৫%	৭৫%	৪০%	IDA, KfW	
৮	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯০/৩৩	৯০৬০.০০	৯০৬০.০০			৪৫৩০.০০	৪৫৩০.০০			৩৩৫০.০০	৩৩৫০.০০					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৩৭%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯২/৩৪	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৩১২৫.০০	১৩১২৫.০০			১১৪৩৪.৫১	১১৪৩৪.৫১					৬৮%	৬৮%	৫৫%	৬৫%		
১০	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৩৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৯৬৭.৭৫	৫৯৬৭.৭৫			৪৫৮১.৬১	৪৫৮১.৬১					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫৭%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	৯২/৩৬	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৬৭৮.৮৭	৬৬৭৮.৮৭					৮০%	৯২%	৮০%	৭৪%		
১২	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯২/৩৭	৩৬১২৬.০০	৩৬১২৬.০০			২৬৮৬৫.০০	২৬৮৬৫.০০			২৩৯২৪.৪৬	২৩৯২৪.৪৬					৭৫%	৭১%	৭৫%	৬৬%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩৫৩০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (সংশোধিত) (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৩৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৯৯৬.৬৫	২৯৯৬.৬৫					৭০%	৫৫%	৭০%	৫০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক			
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	সং অনুঃ	৯২/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৭৪৭৭.৪৪	১৭৪৭৭.৪৪			৮৫%	৮০%	৮০%	৭০%				
১৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনুঃ	৯২/৪০	২৫৬০০.০০	১০০০০.০০	১৫৬০০.০০	১৫২০০.০০	১৮৯০০.০০	৭৫০০.০০	১১৪০০.০০	১১০০০.০০	১০৭৪৯.১৪	৫৩৯১.৮৭	৫৩৫৭.২৭	৫১২৯.৭৭	৫৯৪৫.৯০	৫১৫৯.৬৮	৬৭%	৫৫%	৫৯%	৪২%	JICA	ডিসেম্বর/২০১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩০২৭৭/মে/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯২/৪১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৭২.৫০	২৯৭২.৫০			২৭২৩.৯৩	২৭২৩.৯৩			৭৫%	৭৮%	৭৫%	৬৮%			জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।	
১৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	সং অনুঃ	৯৪/৪২	৭০০৩.০০	৭০০৩.০০			৫২৫২.২৫	৫২৫২.২৫			৫১৯৭.৪৩	৫১৯৭.৪৩			৭৫%	৯২%	৭৫%	৭৪%				
১৮	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৪/৪৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৩৫৭৮.৩৭	১৩৫৭৮.৩৭			৭৯%	৬০%	৭৯%	৫৪%				
১৯	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৪	৬৮৪৪.০০	৬৮৪৪.০০			৩৪২২.০০	৩৪২২.০০			৩৪০৯.৩০	৩৪০৯.৩০			৭৫%	৫২%	৭৫%	৫০%			*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪১৭.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
২০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬০/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৪/৪৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫১৮৬.০২	৫১৮৬.০২			৯৬%	৮১%	৯৬%	৭৪%				
২১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৬	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩১৩৭.৪৭	৩১৩৭.৪৭			৭৫%	৮৩%	৭৫%	৬৩%			জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	
২২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৭	২৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	২৪৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৭০০০.০০	১৬০০০.০০	১১৯৩১.১৮	৬২০৬.১৩	৫৭২৫.০৫	৫৫২২.৩১	৬২০৪.৮২	১১০৪২.৩৫	৭৪%	৫৬%	৭৪%	৪৪%	ADB KFW JFPR	জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক					
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
২৩	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৪/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৭২.৫০	৭৪৭২.৫০					৭৪৬৩.৪৫	৭৪৬৩.৪৫			৭৫%	৮৭%	৭৫%	৭৫%				
২৪	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯৪/৪৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৯৬.০০	১৪৯৬.০০			৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%				
২৫	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০					৫০৭১.০২	৫০৭১.০২			৭৫%	৬৮%	৭৫%	৬৩%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে আছে।		
২৬	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৫১	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৯৩২১.১৫	৯৩২১.১৫			৭৫%	৫৩%	৭৫%	৪৭%				
২৭	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৫২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭২১.৯৭	৩৭২১.৯৭					৩২৭৪.৫৪	৩২৭৪.৫৪			৭৫%	৬৬%	৭৫%	৬৫%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকিয়াধীন।		
২৮	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৬/৫৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৫৮৫২.৩৯	৫৮৫২.৩৯			৭৫%	৫০%	৭৫%	৩৯%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকিয়াধীন।		
২৯	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্ঘোষণা ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	৯৬/৫৪	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					২৭৫৭.৯৮	২৭৫৭.৯৮			৭৫%	৫৭%	৭৫%	৫৫%	WFP			
৩০	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৯৬/৫৫	২৩০০০.০০	৪০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	২১০০০.০০	২০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	১৯০০০.০০	৫৭৬৩.৮৯	১৮৪৫.৬৪	৩৯১৮.২৫	৩৯১৮.২৫	৪৭৫৬.০৬	৩৯৮৪.২৬	৫৫%	৩২%	৫৩%	২৫%	IFAD STF	হাওড় অঞ্চলে বন্যা প্রলম্বিত হওয়ায় বন্যার পানি নামতে দেরী হয়েছে বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৩১	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৫৬	৪৮০০০.০০	৮০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪৬০০০.০০	৬০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০	২২৬৮৩.৮০	৫০২৬.৬৯	১৭৬৫৭.১১	১৭৬৫৭.১১	১৫৪৮৯.৪৫	১৫৪৮৯.৪৫	৬৫%	৫৩%	৫৫%	৪৭%	IDA	
৩২	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৯৬/৫৭	২৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	২২৭১২.৫০	২৭১২.৫০	২০০০০.০০	১৯৪০০.০০	১৯৪০০.০০	১৯৪০০.০০	৯০৮০.৭৬	১৮৭১.৪৮	৭২০৯.২৮	৬৯৮৭.৯১	৫৯৮৭.২৬	৬৮৪৭.৭১	৬৫%	৪৩%	৫৫%	৩৬%	ADB, IFAD, KIW	
৩৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৬/৫৮	১৭৫০০.০০	২৫০০.০০	১৫০০০.০০	১০১০০.০০	১৫৭৩৬.২৫	১৮৩৬.২৫	১৩৯০০.০০	১০১০০.০০	১০১০০.০০	১০১০০.০০	৫২৯০.০০	১০০৮.০৮	৪২৮১.৯২	৩০০৭.৭১	২৭৪৩.২৫	৬৪৬.০৮	৮১%	৩৭%	৭২%	৩০%	JICA	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পরিধায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৩৪	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৯৬/৫৯	৩৬২.০০	৩৬২.০০					১৮১.০০	১৮১.০০							৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৩৫	৫০৮৪-করাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেস প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬০	২২৫০০.০০	১৫০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৫৬৮৪.৮২	১১২৫০.০০	৪৪৩৪.৮২	৪৪৩৪.৮২			১৩১১৭.৫০	৯১৩৩.১০	৩৯৮৪.৪০	৩৯৮৪.৪০	৪৪৩৪.৮২	৪৪৩৪.৮২	৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫৮%	EU	
৩৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬১	৬০০০.০০	৬০০০.০০					৪৪২৫.০০	৪৪২৫.০০			৪২১২.৫৩	৪২১২.৫৩					১০০%	৯১%	৯৯.৯৯%	৭০%		
৩৭	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬২	২৪০০.০০	৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৬২৫.১১	৭৫.০০	৫৫০.১১	৫৫০.১১			৫৪১.৩১	৫২.৭৯	৪৮৮.৫২	৪৮৮.৫২	৬৪৬.৭৬	৫৫০.১১	৭৫%	৪৪%	৭৫%	২৩%	USAID	
৩৮	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬৩	৫০০০.০০	৫০০০.০০					২৫০০.০০	২৫০০.০০			১০৫৩.৯৪	১০৫৩.৯৪					৭৫%	২৪%	৭৫%	২১%		
৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৮/৬৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০					৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৪২.৪৪	৪৪৪২.৪৪					৭৫%	৮৭%	৭৫%	৭৪%		
৪০	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৮/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০					২৫.০০	২৫.০০			১৬.৩০	১৬.৩০					৪০%	১%	৩৮%	০.৮২%		প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে ঠিকাদার নির্বাচনের লক্ষ্যে ৩য় বার দরপত্র আহ্বান করা হয়। কিন্তু উক্ত উর্দ্ধদরে কারণে ঠিকাদার নির্বাচন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রাক্কলন সংশোধন করতঃ পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী নতুন ভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদার নির্বাচনপূর্বক কাজ শুরু করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪১	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৮/৬৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০					৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯১.৭৫	৫৯৯১.৭৫					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৪২	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৮/৬৭	৪৮০০.০০	৮০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০					৪২.৩৮৬	৪২.৩৯			৭০%	১%	৭০%	১%	SFD	আন্তর্জাতিক কনসাল্টিং ফার্ম নিয়োগের জন্য ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন হয়। সে প্রেক্ষিতে ১৫/১২/২০১৫ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত আরডিপিপি একনেকের অপেক্ষায় আছে। জমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত অনুমোদন অচিরেই ভূমি মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যাবে। বিধায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
৪৩	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭৫৫৬.৩২/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৪০.০০	৭৪০.০০			৬৫%	৮০%	৫৫%	৪৯%		
৪৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০					৪৪৫৬.১৭	৪৪৫৬.১৭			৫৫%	৬১%	৫২%	৫০%		
৪৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০০/৭০	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৯৮৬.০০	৯৮৬.০০			৭৫%	৫৫%	৭০%	৪৯%		
৪৬	৫১০৮-টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গভূপূর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	১০০/৭১	১৪৯০.০০	১৪৯০.০০			৭৪৫.০০	৭৪৫.০০					৭৪৫.০০	৭৪৫.০০			৭৫%	৭০%	৭৫%	৫০%		*জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৭	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭২	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			৪৯২.৫০	৪৯২.৫০					৪০০.০০	৪০০.০০			৭৫%	৬০%	৭৫%	৪১%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭৩	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০					৩১৫.০০	৩১৫.০০			৮৬%	৫০%	৮৫%	৪৫%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাক্ষেপ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			মোট	টাকাক্ষেপ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৯	৫১২১-ঠাকুগাঁও জেলার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৭৪	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০					৭৫%	৬৭%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১০০/৭৫	৮৫৬২.০০	২৫০০.০০	৬০৬২.০০	৫৬৫৭.০০	৪০৭৮.৫০	১২৫০.০০	২৮২৮.৫০	২৮২৮.৫০	২১৫৩.০০	৫৮৯.০০	১৫৬৪.০০	১১৮১.০০			৫৫%	২৯%	৫২%	২৫%	JICA	
৫১	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১০২/৭৬	৪২৮.০০	৪২৮.০০			৩১৯.০০	৩১৯.০০			২৭৮.৪৫	২৭৮.৪৫					৭৯%	৭০%	৭৯%	৬৫%		*জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিজ্ঞপ্তির স্মারক নং-৩১৬ তারিখঃ ০৩/০৯/২০১৫ইং মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫২	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১১/জুলাই ১৪ হতে জুন ১৯)	অনুঃ	১০২/৭৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২২০.০০	৫২২০.০০			৪০৬০.০০	৪০৬০.০০					৭৯%	৬৬%	৭৯%	৫৮%		
৫৩	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাল্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১০২/৭৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯২.২৫	৪৯২.২৫					৭৫%	৮১%	৭৫%	৪৯%		জুন/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৪	জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৪১০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	১০২/৭৯	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৪৫০০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	২৭২৮.০০	১১৭৮.০০	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০	৯০%	৫০%	৮১%	৪৫%	DANIDA	ডিপিপি সংশোধনসহ সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে আছে।
৫৫	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১০২/৮০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৪৮.৫৮	৭৪৮.৫৮					৬৫%	৩৫%	৬৩%	২৫%		
৫৬	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনুঃ	১০২/৮১	৯৯০৮.০০	১৪৩.০০	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	৯৮০০.৭৫	৩৫.৭৫	৯৭৬৫.০০	৯৭৬৫.০০	৬৫৪.১৩	৯.২৬	৬৪৪.৮৭	৬৪৪.৮৭			৫৫%	১৫%	৫৫%	৭%	WB	
<b>মুঠ প্রকল্প :</b>																							
৫৭	নারায়নগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (নারায়নগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৯/০১/০১/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনুঃ	১০২/৮২	১৮৮৯.০০	১৮৮৯.০০			৯২০.০৮	৯২০.০৮			৯১৯.৭০	৯১৯.৭০					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৪৯%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়নগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি ব্রীজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (২০০/০১/০৬/১৫ হতে ৩০/০৬/১৬)	অনুঃ	১০২/৮৩	২০০.০০	২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৫১.০৫	৫১.০৫					৭৫%	৫১%	৭৫%	২৬%		Ryb/2016 G mgvw&i Rb wba@vwiz]



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক						
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪	
৫৯	ঢাকা জেলার বাসাইল উপজেলাধীন বিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৯৭/০১/০৬/১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১০৪/৮৪	১৯৭.০০	১৯৭.০০					৯৮.৫০	৯৮.৫০			৪২.৭৫	৪২.৭৫					৭৫%	৪৯%	৭৫%	২২%		Ryb/2016 G mgvwβi Rb" wba@vwiZ]	
৬০	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১০৪/৮৫	৫০০.০০	৫০০.০০					৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			২৪৩.০৫	২৪৩.০৫					৭৫%	৮২%	৭৫%	৪৯%			
৬১	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৬৯০/৯৯	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০					১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৮৯.২১	৯৯৮৯.২১					৪০%	২৭%	৪০%	২৫%			
৬২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	৬৯০/৯৫	৩০০.০০	৩০০.০০					১৫০.০০	১৫০.০০			৪৬.৭৩	৪৬.৭৩					৭৫%	১৬%	৭৫%	১৬%		০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।	
৬৩	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত	৩০০.০০	৩০০.০০					১৫০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০					৭৫%	৫৩%	৭৫%	৫০%		১৮/০৫/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
৬৪	বালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত	৮০০.০০	৮০০.০০					০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২০%	০%	২০%	০%		১৮/০৫/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																										
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																										
৬৫	Project Design Advance: Rural Connectivity Program শীর্ষক প্রকল্প।(১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনুঃ	৪৮৮/৬	৮০০.০০	৩০০.০০	৫০০.০০				৭৫.০০	৭৫.০০			০.৮২	০.৮২					৭৫%	২৩%	৭৫%	০.১০%	ADB	২১/১২/২০১৫ তারিখে Shortlisting কৃত ফার্ম এর অনুমোদন পাওয়া গেছে যা মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	
<b>মোট (পল্লী) (১-৬৫) :</b>				<b>৬১৩২২.০০</b>	<b>৪২৩৭৯৫.০০</b> (৩৫.০০)	<b>১৮৯৪২৭.০০</b>	<b>১৮১৬২.০০</b>	<b>৪৪০০৬১.৫৮</b>	<b>২৬৮৯৩৩.১৫</b> (০.০০)	<b>১৭১১২৮.৪৩</b>	<b>১৬৫৩২৮.৪৩</b>	<b>২৯৫৫৩৩.৫০</b> (০.০০)	<b>২৩১০৩৪.৩৩</b> (০.০০)	<b>৬৪৫২৯.১৭</b>	<b>৬২২২০.৩৫</b>	<b>৬১০৭৩.১৮</b>	<b>৬০১৯০.১৩</b>	<b>৭০%</b>	<b>৫৬%</b>	<b>৬৮%</b>	<b>৪৮.২০%</b>					
<b>সেক্টর : জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																										
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																										
৬৬	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৮১৯৮৭/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনুঃ	২৭৬/৩০	১৮৪৮.০০	৩৫১.০০	১৪৯৭.০০				১৬২৬.৩৮	১২৯.০০	১৪৯৭.৩৮		১৫৯২.১৯	৯৪.৮১	১৪৯৭.৩৮				১০০%	৯৭%	১০০%	৮৬%	UNDP & DFID	আগস্ট/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৬৭	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৭৬/৩১	১৯৬২.০০	১৯৬২.০০					১৯৬২.০০	১৯৬২.০০			১৮৯৩.৬৩	১৮৯৩.৬৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭%		ডিসেম্বর/২০১৫ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৬৮	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	২৭৬/৩২	৮০০০.০০	৮০০০.০০					৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৮৮০.৯১	৩৮৮০.৯১					৮৯%	৭০%	৮৯%	৪৯%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২			২৩	২৪
৬৯	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১২৫৮৮২/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৭৬/৩৩	১৩১৮৪.০০	১৩১৮৪.০০					৯৮৭৫.৫০	৯৮৭৫.৫০			৯৮০৫.২০	৯৮০৫.২০					৭৫%	৯৯%	৭৫%	৭৪%		জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭০	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	২৭৬/৩৪	২৭৫০০.০০	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	১৫৭৬৯.২৭	২৫০০.০০	১৩২৬৯.২৭	১৩২৬৯.২৭	১৫৪৪৭.৬৮	২৪২১.৪৩	১৩০২৬.২৫	১৩০২৬.২৫	১২২৮৩.৮২	১৩২৬৭.২৭	৬৫%	৫৮%	৬৫%	৫৬%	SFD & OFID			
৭১	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৭৬/৩৫	৪৮৫০০.০০	১২৮০০.০০	৩৫৭০০.০০	৩২২০০.০০	৪১২০১.০০	৬২৫০.০০	৩৪৯৫১.০০	৩২২০০.০০	১৮৩৬৯.৩৯	৬১৯৫.৫৫	১২১৭৩.৮৪	৯৪২২.৮৪	১০৬৪২.১৮	১০৬৪২.১৮	৭৫%	৫৫%	৭৫%	৩৮%	ADB KFW			
৭২	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৭৮/৩৬	৩৮৫১.০০	৩৮৫১.০০			১৯২৫.৫০	১৯২৫.৫০			১৯১০.৩৫	১৯১০.৩৫					৮৫%	৭৫%	৮৫%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৭৩	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	২৭৮/৩৭	৯০০.০০	৯০০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					৭৫%	২৮%	৭৫%	২৫%				
৭৪	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	২৭৮/৩৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০৩৩.০০	১০৩৩.০০			৮৬৭.৭৬	৮৬৭.৭৬					৭২%	৫৫%	৬৫%	২২%				
৭৫	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৭৮/৩৯	১১৫০.০০	১১৫০.০০			৫৭৫.০০	৫৭৫.০০			৫৭৪.৫০	৫৭৪.৫০					৫৯%	৫৮%	৫৯%	৫০%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৭৬	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনুঃ	২৭৮/৪০	১৩২০০.০০	৩৩০০.০০	৯৬০০.০০	৯০০০.০০	১০৮৭২.৯৯	১৮০০.০০	৯০৭২.৯৯	৯০০০.০০	২৭৯৬.৪০	৩২৪.৪৯	২৪৭১.৯১	২৩৯৮.৯২	১৪৪৪.৮১	১৩২৬.০০	৩৭%	৩৭%	৩৭%	২১%	ADB			
৭৭	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.৩০/নভেম্বর/১৩ হতে জানুয়ারী/১৬)	অনুঃ	২৭৮/৪১	৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০			৫৪৮.০০	৫৪৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জানুয়ারী/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
৭৮	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৭৮/৪২	৬৩৫.০০	৬৩৫.০০			৩১৬.৫০	৩১৬.৫০			১৫৮.২৫	১৫৮.২৫					৭৫%	৪৫%	৭৫%	২৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৭৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	২৭৮/৪৩	৩২৮৫০.০০	৫৩৫০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৮৯৬৪.১৩	১৪৬৪.১৩	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	১০৫৮১.৬২	৮১৬.৮২	৯৭৬৪.৮০	৯৭৬৪.৮০	৭৬২৩.০০	৭৬২৩.০০	৬৫%	৩৭%	৬৩%	৩২%	WB			
৮০	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৭৮/৪৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮১	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৮০/৪৫	৩২০০০.০০	১২০০০.০০	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	২৪৭১১.৮৭	৫৯০৪.১৫	১৮৮০৭.৭২	১৮০০০.০০	১১০৯১.৫৯	৪৪১৩.৯০	৬৬৭৭.৬৯	৫৮৬৯.৯৭	৮৫৮১.০৮	৬৭৩৭.৫৬	৭৫%	৪৫%	৭৫%	৩৫%	ADB. OFID	
৮২	“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৮০/৪৬	২৩৫০০.০০	৬০০০.০০	১৭৫০০.০০	১২০০০.০০	৯৩৯৪.৫৭	১৫০০.০০	৭৮৯৪.৫৭	৬০০০.০০	৭৮২৪.১৮	৫৪৭.১৪	৭২৭৭.০৪	৫০৯৫.৭৩		৭৮৯৪.৫৭	৭৫%	৩৫%	৭৫%	৩৩%	JICA	
৮৩	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৮০/৪৭	৬৬০.০০	৬৬০.০০			৩৩০.০০	৩৩০.০০			৯৮.৪৭	৯৮.৪৭					৪৪%	৩০%	৪০%	১৫%		জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত		আর্থিক				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
																								৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
<b>নতুন প্রকল্প :</b>																								
৮৪	৫১৪৪-“ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাটিরপ্রান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনুঃ	৭১০/৫৪৬	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০						৩৫%	১০%	৩৫%	০%		২৩/০৬/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
৮৫	৫১৪৫-“বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৭১০/৫৪৭	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১০%	২৫%	০%		১০/০৬/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
৮৬	“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	৭১১/৫৫৫	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						৮০%	০%	৮০%	০%		২৮/০৭/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
<b>উপ-মোট (৬৬-৮৬) :</b>				২১৬৭৮৮.০০	৮২৪৯১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৪২৯৭.০০	১২১২০০.০০	১৫৪০৮০.৭১	৪১০৮৭.৭৮ (১৮৬৮.২৮)	১১২৯৯২.৯৩	১০৫৯৬৯.২৭	৮৮১৬৫.১২	৩৫২৭৬.২১ (১৮৬৮.২৮)	৫২৮৮৮.৯১	৪৫৫৭৮.৫১	৪০৫৭৪.৮৯	৪৭৪৯০.৫৮	৭১%	৫২%	৭০%	৪১%			
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																								
৮৭	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনুঃ	৫২৮/৩	১০২০.০০	২২০.০০	৮০০.০০	৫০০.০০	১৫৬.০০	৫৫.০০	১০১.০০	০.০০	১৫৪.০০	৫৩.০০	১০১.০০	০.০০			৫৩%	৩৩%	৫৩%	১৫%	ADB		
<b>উপ-মোট (৮৭) :</b>				১০২০.০০	২২০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	৫০০.০০	১৫৬.০০	৫৫.০০ (০.০০)	১০১.০০	০.০০	১৫৪.০০	৫৩.০০ (০.০০)	১০১.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৫৩%	৩৩%	৫৩%	১৫%		
<b>মোট (নগর) (৬৬-৮৭) :</b>				২১৭৮০৮.০০	৮২৭১১.০০ (৬৩০০.০০)	১৩৫৩৯৭.০০	১২১৭০০.০০	১৫৫৬৩৬.৭১	৪১১৪২.৭৮ (১৮৬৮.২৮)	১১৩০৯৩.৯৩	১০৫৯৬৯.২৭	৮৮৩১৯.১২	৩৫৩২৯.২১ (১৮৬৮.২৮)	৫২৯৪১.৮১	৪৫৫৭৮.৫১	৪০৫৭৪.৮৯	৪৭৪৯০.৫৮	৭১%	৫২%	৭০%	৪০.৫৫%			
<b>সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)</b>																								
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																								
৮৮	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	৭০/১১৪	৮৯৮৯.০০	৩৮৫২.০০	৫১৩৭.০০	৪৭২৭.০০	৭৬১৬.০০	২৮৮৯.০০	৪৭২৭.০০	৪৪২৭.০০	৩৫৯২.৬৩	১৯৫১.১১	১৬৪১.৫২	১৪০৬.৪৩	১৭০৫.২১	৮৪২.৪৫	৭৫%	৬৩%	৭০%	৪০%	JBIC, JICA	২৫/০১/১৬ তারিখে পিইসির মিটিং এ প্রকল্পের মেয়াদ আগামী জুন/১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	
৮৯	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭০/১১৫	১৯০০০.০০	৫০০০.০০	১৪০০০.০০	১৩৮০০.০০	১৭৫৯৮.০০	৩৭৫০.০০	১৩৮৪৮.০০	১৩৮০০.০০	৬৭৬৫.০০	২৬২০.০০	৪১৪৫.০০	৪০৯৭.০০	৪০৯৭.০০	৪০৯৭.০০	৫০%	৪২%	৪৫%	৩৬%	ADB, IFAD		
<b>উপ-মোট (৮৮-৮৯) :</b>				২৭৯৮৯.০০	৮৮৫২.০০ (০.০০)	১৯১৩৭.০০	১৮৫২৭.০০	২৫২১৪.০০	৬৬৩৯.০০ (০.০০)	১৮৫৭৫.০০	১৮২২৭.০০	১০৩৫৭.৬৩	৪৫৭১.১১ (০.০০)	৫৭৮৬.৫২	৫৫০৬.৪৩	৫৮০২.২১	৪৯৩৯.৪৫	৫৮%	৪৯%	৫৩%	৩৭%			
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																								
৯০	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনুঃ	৪৮২/২৩	১৭৭৮.০০		১৭৭৮.০০		৩৪৩.৩০		৩৪৩.৩০		৩৪৩.৩০		৩৪৩.৩০				৭৫%	১৯%	৭৫%	১৯%	JICA		
<b>মোট (কৃষি) (৮৮-৯০) :</b>				২৯৭৬৭.০০	৮৮৫২.০০	২০৯১৫.০০	১৮৫২৭.০০	২৫৫৫৭.৩০	৬৬৩৯.০০	১৮৯১৮.৩০	১৮২২৭.০০	১০৭০০.৯৩	৪৫৭১.১১	৬১২৯.৮২	৫৫০৬.৪৩	৫৮০২.২১	৪৯৩৯.৪৫	৫৯%	৪৭%	৫৪%	৩৬%			

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি		ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ					মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			২১	২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
					(০.০০)				(০.০০)				(০.০০)										

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
<b>সেক্টর ৪ পরিবহণ</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
৯১	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	২২২/৮৯	২৪২০.০০	২৪২০.০০			১২১০.০০	১২১০.০০			১২০৪.৪৯	১২০৪.৪৯					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%				
৯২	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	২২২/৯০	৬০০৫.০০	৬০০৫.০০			৪৫০৩.৭৫	৪৫০৩.৭৫			২৯৯৮.৯৫	২৯৯৮.৯৫					৭৫%	৫৮%	৭৫%	৫০%			জুন/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৯৩	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সংজ্ঞা হতে স্থানান্তরিত)। (২য় সংশোধিত) (৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনুঃ	২২২/৯১	৬৫৭৫.০০	৬৫৭৫.০০			৪৯৩১.২৫	৪৯৩১.২৫			৪৯০৮.৬০	৪৯০৮.৬০					৫০%	৮৫%	৫০%	৭৫%				
<b>মোট (পরিবহণ) (৯১-৯৩) :</b>				১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১০৬৪৫.০০	১০৬৪৫.০০	০.০০	০.০০	৯১১২.০৪	৯১১২.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৪%	৭০%	৬৪%	৬১%				
<b>সর্বমোট (১-৯৩) :</b>				৮৭৫৭৯৭.০০	৫৩০৩৫৮.০০ (৬৩৩৫.০০)	৩৪৫৪৩৯.০০	৩২১৮৪৯.০০	৬৩০৫০০.৫৯	৩২৭৩৫৯.৯৩ (১৮৬৮.২৮)	৩০৩১৪০.৬৬	২৮৯৫২৪.৭০	৪০৩৬৯৫.৫৯	২৮০০৪৬.৬৯ (১৮৬৮.২৮)	১২৩৬৪৮.৯০	১১৩৩০২.২৯	১০৭৪৫০.২৮	১১২৬২০.১৬	৭০%	৫৫%	৬৮%	৪৬%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
<b>জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :</b>																								
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																								
৯৪	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৬৯০/৯৬																					*০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৬৯০/৯৭																					০৬/১০/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯৬	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯০/৯৮																					
৯৭	বৃহত্তর পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯০/১০০																					২৯/১০/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৯৮	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯০/১০১																					
৯৯	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯০/১০২																					০৯/১২/১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১০০	কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (লাকসাম, মনোহরগঞ্জ, বরুড়া, দেবিদ্বার, ব্রাহ্মণপাড়া, মুরাদগঞ্জ, চান্দিনা, মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলা) (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯১/১০৩																					
১০১	বিভিন্ন জেলার ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯১/১০৪																					
১০২	সারা দেশে ১০০টি ব্রিজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯১/১০৫																					
১০৩	বৃহত্তর বরিশাল জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯১/১০৬																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৈত				আর্থিক	
						মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			মোট	টাকায়			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			২১	২২
১০৪	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) ২য় পর্যায়। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৭																				
১০৫	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৮																				
১০৬	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১০৯																				
১০৭	গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গোবিন্দগঞ্জ, হাকিমপুর, বিরামপুর, ঘোড়াঘাট, নবাবগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রাণীশংকৈল উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১০																				
১০৮	ফরিদপুর ও শরিয়তপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ফরিদপুর সদর, মধুখালী, বোয়ালমারী, আলফাডাঙ্গা ও নড়িয়া উপজেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১১																				
১০৯	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অনুঃ	৬৯১/১১২																			২৯/০৯/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।	
১১০	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ/শক্তিশালীকরণ/জ্যামিতিক মানসম্মতকরণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৩																				
১১১	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৪																				
১১২	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ (জামালপুর ও শেরপুর জেলা)। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৫																				
১১৩	ময়মনসিংহ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৬																				
১১৪	গ্রামীণ সড়কে নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৭																				



ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি		ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত				আর্থিক		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১১৫	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৮																					
১১৬	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অননুঃ	৬৯১/১১৯																					
১১৭	লাঙ্গলবন্দের স্নানঘাটের রাস্তাঘাটসহ রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননুঃ	৬৯১/১২০																					
১১৮	ঢাকা মাহনগর মহাশাশান অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৭)	অননুঃ	৬৯১/১২১																					
<b>সেক্টর ৪ জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																								
১১৯	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৪৫																					
১২০	পৌরসভা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭১০/৫৪৮																					
১২১	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ উপজেলার পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৭১০/৫৪৯																					২১/০১/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
১২২	লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১০/৫৫০																					
১২৩	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১০/৫৫১																					*ডিপিপি ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় UGHP-II ও MGSP প্রকল্প দুটির আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১২৪	দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১০/৫৫২																					
১২৫	গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭১০/৫৫৩																					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি		ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	জৌত		আর্থিক								
						মোট	টাকাংশ					মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)							
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬			১৭	১৮	১৯	২০	২১
১২৬	জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭১১/৫৫৪																							
১২৭	বাউফল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭১১/৫৫৬																							
<b>বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য</b>																										
<b>সেক্টর : জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																										
১২৮	Urban Environment Project (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৪																						ADB	
১২৯	Strengthening Paurashava Governance Project (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৫																						JICA	
১৩০	National Urban Poverty Reduction Programme (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৫																						DFID & UNDP	
<b>সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)</b>																										
১৩১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৫২/৪২																						JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১৩২	এলজিইডি'র এনভারমেটাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেটাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৫২/৪৩																						JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।