

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৭৮	৬৯১২৮২.০০	৪৭৫৮৬১.০০ (৫৭.০০)	২১৫৪২১.০০	২০৭২৪৫.০০	২৪৮০১০.৩৫ (৩৬%)	১২৪৬৪৮.৫১ (২৬%)	০.০০	১২৩৩৬১.৮৪ (৫৭%)	১১৯০৭১.৮৪ (৫৭%)	১৩২৭০২.০৩ (১৯%)	১১১৬৩৫.৭৭ (২৩%)	০.০০	২১০৬৬.২৬ (১০%)	২০৭২৫.২৭ (১০%)	২৬২৪৯.৭৮	২৫৮১৮.৫১	২৩%	২৭%	২২%	১৯.২০%
মোট (RD & I) :	৭৮	৬৯১২৮২.০০	৪৭৫৮৬১.০০ (৫৭.০০)	২১৫৪২১.০০	২০৭২৪৫.০০	২৪৮০১০.৩৫ (৩৫.৮৮%)	১২৪৬৪৮.৫১ (২৬%)	০.০০	১২৩৩৬১.৮৪ (৫৭.২৭%)	১১৯০৭১.৮৪ (৫৭%)	১৩২৭০২.০৩ (১৯.২০%)	১১১৬৩৫.৭৭ (২৩%)	০.০০	২১০৬৬.২৬ (১০%)	২০৭২৫.২৭ (১০%)	২৬২৪৯.৭৮	২৫৮১৮.৫১	২৩%	২৭%	২২%	১৯.২০%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২১	২১৭৩৬৩.০০	৬৬২০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫১১৬৩.০০	১৩৭০৬৩.০০	৫৫৬৬৯.৭৯ (২৬%)	১৭২৬৫.৫০ (২৬%)	০.০০	৩৮৪০৪.২৯ (২৫%)	৩৮১৫৪.১১ (২৮%)	২৫৬২৬.৩০ (১২%)	১৩৫২১.১১ (২০%)	০.০০	১২১০৫.১৯ (৮%)	১১৮৫৫.০১ (৯%)	১৭৬৪১.২২	১৫৮২০.৯১	২৩%	১৯%	২৩%	১১.৭৯%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৪২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	১২২১.০০	০.০০	২২২.৭৫ (১৬%)	৫০.০০	০.০০	১৭২.৭৫ (১৪%)	০.০০	১৫০.৫০ (১১%)	৪১.০০	০.০০	১০৯.৫০ (৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	৪৭%	২০%	৪৭%	১০.৫৯%
পাট (PPWS&H) :	২৩	২১৮৭৮৪.০০	৬৬৪০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫২৩৮৪.০০	১৩৭০৬৩.০০	৫৫৮৯২.৫৪ (২৫.৫৫%)	১৭৩১৫.৫০ (২৬%)	০.০০	৩৮৫৭৭.০৪ (২৫%)	৩৮১৫৪.১১ (২৮%)	২৫৭৭৬.৮০ (১১.৭৮%)	১৩৫৬২.১১ (২০%)	০.০০	১২২১৪.৬৯ (৮%)	১১৮৫৫.০১ (৯%)	১৭৬৪১.২২	১৫৮২০.৯১	২৩%	১৯%	২৩%	১১.৭৮%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	১	১৬০০০.০০	৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৩৫৫০.০০ (৮৫%)	৭৫০.০০ (২৫%)	০.০০	১২৮০০.০০ (৯৮%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	২৬০০.০০ (১৬%)	৭০০.০০ (২৩%)	০.০০	১৯০০.০০ (১৫%)	১৯০০.০০ (১৫%)	১৯০০.০০	১৯০০.০০	২৫%	২২%	২৫%	১৬.২৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৩৭৪.০০	০.০০	১৩৭৪.০০	০.০০	২১০.৭৫ (১৫%)	০.০০	০.০০	২১০.৭৫ (১৫%)	০.০০	২১০.৭৫ (১৫%)	০.০০	০.০০	২১০.৭৫ (১৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	১২%	১৫%	১২%	১৫%
মোট কৃষি সেক্টর :	২	১৭৩৭৪.০০	৩০০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৪৩৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৩৭৬০.৭৫ (৭৯%)	৭৫০.০০ (২৫%)	০.০০	১৩০১০.৭৫ (৯১%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	২৮১০.৭৫ (১৬.১৮%)	৭০০.০০ (২৩%)	০.০০	২১১০.৭৫ (১৫%)	১৯০০.০০ (১৫%)	১৯০০.০০	১৯০০.০০	২৪%	২১%	২৪%	১৬.১৮%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	২	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১২৫০.০০ (২৫%)	১২৫০.০০ (২৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	১২৩৮.৭২ (২৪.৭৭%)	১২৩৮.৭২ (২৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪%	৩০%	২৪%	২৪.৭৭%
সর্বমোট :	১০৫	৯৩২৪৪০.০০	৫৫০২৬১.০০ (২৮৩২.০০)	৩৮২১৭৯.০০	৩৫৭১০৮.০০	৩১৮৯১৩.৬৪ (৩৪%)	১৪৩৯৬৪.০১ (২৬%)	০.০০	১৭৪৯৪৯.৬৩ (৪৬%)	১৭০০২৫.৯৫ (৪৮%)	১৬২৫২৮.৩০ (১৭%)	১২৭১৩৬.৬০ (২৩%)	০.০০	৩৫৩৯১.৭০ (৯%)	৩৪৪৮০.২৮ (১০%)	৪৫৭৯১.০০	৪৩৫৩৯.৪২	২৩%	২৫%	২২%	১৭%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৪	(৪টি সবুজপাতা বর্হিভূত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৩২																				
মোট প্রকল্প :	১৫১																				

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	৯৬/২৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৬৫০.০০	৩৬৫০.০০			৩৫৪৫.৫০	৩৫৪৫.৫০					১৪%	৭৬%	১৪%	৭১%		ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	৯৬/২৯	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			৮৮৭.৫০	৮৮৭.৫০			৮৮৬.৪৩	৮৮৬.৪৩					২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৩	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত) । (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৯৬/৩০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭১০.০০	৭১০.০০					২৫%	২৬%	২৫%	২৪%		
৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প । (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩১	২৫১০০.০০	১০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০২৫.০০	২৫.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২০৬৯.৩৫	২৪.৮৭	২০৪৪.৪৮	২০৪৪.৪৮	২৩৯৪.৮৯	৩৫২৩.৪৭	৯%	১৭%	৮%	৮%	IDA, KfW	
৫	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৮/৩২	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৬২৪২.৫১	৬২৪২.৫১					৪১%	৩২%	৩২%	২৫%		
৬	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা) । (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯০.২৮	৯৯০.২৮					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%		

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনু :ৃ	৯৮/৩৪	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৮৭.৮৫	২৪৮৭.৮৫					২৫%	৪৭%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) । (সং)(৩৫৮৫৬.৩৪/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :ৃ	৯৮/৩৫	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			১০৯৪.৬৩	১০৯৪.৬৩					২৫%	২০%	২৫%	২০%		
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৯৮/৩৬	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬৫৯৯.৫৮	৬৫৯৯.৫৮					৩৫%	২৪%	২৫%	২১%		
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।(১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু :ৃ	৯৮/৩৭	৭২০০.০০	৭০০০.০০	২০০.০০	৬০.০০	১৯৫০.০০	১৭৫০.০০	২০০.০০	৬০.০০	১৭৫৩.৬১	১৭২১.২০	৩২.৪১	১১.৯৮		৬০.০০	২৫%	৩১%	২৫%	২৪%	JICA	
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প । (সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	১০০/৩৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৩৯৭.৭৪	৩৯৭.৭৪					২৫%	২০%	২৫%	৪.৯৭%		
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।(৬৩৩৯৫/ জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :ৃ	১০০/৩৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৩০.৭৩	১৮৩০.৭৩					২৫%	৩৪%	২৫%	২৪%		
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) ।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :ৃ	১০০/৪০	২২০০০.০০	২২০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৩৩৭.৯৭	৫৩৩৭.৯৭					১৯%	২৯%	১৯%	২৪%		
১৪	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :ৃ	১০০/৪১	১৭১১.০০	১৭১১.০০			৮৫৫.৫০	৮৫৫.৫০			৮৫১.০৮	৮৫১.০৮					২৫%	৫২%	২৫%	৫০%		ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০০/৪২	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০			২১০২.৫০	২১০২.৫০					২৯%	৩৬%	২৯%	২৫%		
১৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০০/৪৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	৩১%	২৫%	০%		গত ১৭/০৭/১৬ তারিখে ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন থাকায় অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হচ্ছে।
১৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০০/৪৪	১৮০০০.০০	৮০০০.০০	১০০০০.০০	৮৫০০.০০	১২০০০.০০	২০০০.০০	১০০০০.০০	৮৫০০.০০	২১৩১.৮০	১৮৯৪.৮৬	২৩৬.৯৪	২৩৬.৯৪	৪১৭০.২৩	৪১৭৭.৪৭	২৫%	২০%	২৫%	১২%	ADB KFW JFPR	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৮	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০০/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৮৯.৫০	২৪৮৯.৫০					২৪%	৩৭%	২৪%	২৫%		
১৯	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলায় ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০২/৪৬	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪১০.০৬	৪১০.০৬					২৫%	২৯%	২০%	২১%		
২০	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	অনু :	১০২/৪৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৭৪১.৯৮	১৭৪১.৯৮					৩০%	৩৬%	৩০%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২১	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০২/৪৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৮৭.০০	২৪৮৭.০০					২৫%	২৬%	২৫%	২৫%		
২২	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০২/৪৯	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	২০%	২৫%	০%		
২৩	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০২/৫০	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৬২৫.০০	১৬২৫.০০			১৬০৮.৫০	১৬০৮.৫০					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%		
২৪	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১০২/৫১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৩৮.৯৪	১২৩৮.৯৪					১৪%	৪৯%	১৪%	২৫%	WFP	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০২/৫২		২১০০০.০০	৩৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০	৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			৮৫৮.৩৩	৮৫৮.৩৩					২৫%	১০%	২৫%	৪%	IFAD STF	
২৬	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০২/৫৩		৬১৫০০.০০	১১৫০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৩০৭৫০.০০	৫৭৫০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	১৬৩৬২.০৫	৫৫৯২.৮৬	১০৭৬৯.১৯	১০৭৬৯.১৯	১৪৮৩৯.২৫	১৪৮৩৯.২৫	২০%	৩২%	১৫%	২৭%	IDA	
২৭	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ১০২/৫৪		২৯০০০.০০	৩৫০০.০০	২৫৫০০.০০	২৫০০০.০০	১৩৮৭৫.০০	৮৭৫.০০	১৩০০০.০০	১২৫০০.০০	৩৬৬৮.১৫	৪৫৯.৪২	৩২০৮.৭৩	৩০৪৩.১৭	৩৫১৫.৩৯	২৮১৩.০১	২৫%	১৭%	২৫%	১৩%	ADB, IFAD, KfW	
২৮	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১০২/৫৫		৪২৫০০.০০	২৫০০.০০	৪০০০০.০০	৩৬০০০.০০	২০৬১৬.২৫	৬১৬.২৫	২০০০০.০০	১৮০০০.০০	২০০১.০০	২৭৫.০০	১৭২৬.০০	১৪৯০.০০			১৩%	১২%	৮%	৫%	JICA	
২৯	৫০৮৪-রংপুর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেট্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৪/৫৬		১১০০০.০০	৮০০০.০০	৩০০০.০০	২৯৯২.০০	৫৩১২.৫৩	৪০০০.০০	১৩১২.৫৩	১৩১২.৫৩	৪৯৫৯.৫৮	৩৬৪৭.০৫	১৩১২.৫৩	১৩১২.৫৩			২৫%	২৫%	২৫%	৪৫%	EU	
৩০	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১০৪/৫৭		১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৬৬৬.৮৭	৩৬৬৬.৮৭					২৫%	৩৭%	২৫%	২৪%		
৩১	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী।	অনু : ১০৪/৫৮		৩২০০.০০	২০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩১২.৮১	৩৭.৫০	২৭৫.৩১	২৭৫.৩১	২১১.৭৫	৩৬.৫৫	১৭৫.২০	১৭৫.২০	২২.৮৫	২৭৫.৩১	২৫%	২০%	২৫%	৭%	USAID	
৩২	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ১০৪/৫৯		৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২৬.৫৬	২৬.৫৬					২৫%	৭%	২৫%	০.৩০%		
৩৩	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১০৪/৬০		১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৮৯.৭৩	৩৯৮৯.৭৩					২৬%	৩৩%	২৫%	২৫%		
৩৪	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী- গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং)। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু : ১০৪/৬১		২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৪.৭৩	৪.৭৩					৩০%	১%	০%	০.১৯%		
৩৫	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৭০০০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৪/৬২		২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৮৭৪.২৫	৪৮৭৪.২৫					২৫%	২৯%	২৫%	২৪%		

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পৰ্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৬	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০৪/৬৩	৫০০০.০০	৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	১২৫.০০	১২৫.০০			২১.২৮	২১.২৮					২৫%	০%	২০%	০.৪৩%	SFD	
৩৭	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।(৭৫৫৬.৩২/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০৬/৬৪	২৭৮৪.০০	২৭৮৪.০০			৬০৮.৫৬	৬০৮.৫৬			৫৯২.০০০	৫৯২.০০০					২৫%	৫০%	১০%	২১%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৮	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৬/৬৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৩৮৫.৬৮	২৩৮৫.৬৮					২৫%	২৭%	২৪%	২৪%		
৩৯	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০৬/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৮০.০০	১৪৮০.০০					২৫%	৫০%	২৫%	২৫%		
৪০	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সং)। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১০৬/৬৭	৭৭৪.০০	৭৭৪.০০			৩৮৭.০০	৩৮৭.০০			১৯৫.০০	১৯৫.০০					২৫%	৩০%	২৩%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১০৬/৬৮	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	৩৭৫০.০০	৭৫০.০০	৩০০০.০০	২৮৫০.০০	১৫০৫.০০	৩৪৬.০০	১১৫৯.০০	১২৪০.০০	১১৭৭.১৭		১০%	১৭%	১০%	১৭%	JICA	
৪২	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাসলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১০৬/৬৯	৩৫৬.০০	৩৫৬.০০			৮৯.০০	৮৯.০০			৮৯.০০	৮৯.০০					২৫%	৫০%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৩	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৬/৭০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৮০.৪৩	২৪৮০.৪৩					২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		
৪৪	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	১০৬/৭১	১০০০.০০	১০০০.০০			২৪৯.৫০	২৪৯.৫০			২৪৯.৫০	২৪৯.৫০					২৫%	৩৩%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	১০৮/৭২	৩৫৭৪.০০	৩০০০.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	২৮২৪.০০	২২৫০.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	৮৯৫.০০	৭৬৫.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	২৫%	৩০%	২২%	২৫%	DANIDA	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৬	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত)(৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৮/৭৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			১৩৪৮.৪৮	১৩৪৮.৪৮					২০%	২৮%	২০%	২৫%		
৪৭	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :	১০৮/৭৪	২৫১০০.০০	১০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০২৫.০০	২৫.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৮৪.৭৪	১২.৯৬	২৭১.৭৮	২৭১.৭৮			২০%	১৭%	২০%	১১৩%	WB	
৪৮	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১০৮/৭৫	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			২৯৯.৫০	২৯৯.৫০			২৮৭.২৫	২৮৭.২৫					২৫%	২৮%	২৫%	২৪%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৯	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৮/৭৬	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			২৪৮০৯.৩৩	২৪৮০৯.৩৩					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%		
৫০	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৭৮/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	১০৮/৭৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					২৭%	৩৫%	২৭%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০৮/৭৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৩২.২৫	৬৩২.২৫					২৫%	৪০%	২৫%	২১%		
৫২	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৮/৭৯	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৮৮.৪৫	১০৮৮.৪৫					১০%	২৬%	৮%	২৪%		
৫৩	“বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প।(২৪৭০.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১০৮/৮০	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৪.৯৫	১৭৪.৯৫			৯৮.৯২	৯৮.৯২					২৫%	২৪%	২৫%	১৪%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৪	“ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১০/৮১	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০					২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৫	“ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১০/৮২	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			১৭৩.৫০	১৭৩.৫০					২৫%	৩৮%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৬	বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১০/৮৩	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০					২৫%	৬০%	২৫%	২৫%		
৫৭	জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১০/৮৪	১০০০.০০	১০০০.০০			২৪৯.৫০	২৪৯.৫০			২৪.৩০	২৪.৩০					২৫%	৩৪%	২৫%	২%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৮	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১০/৮৫	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		
৫৯	কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১০/৮৬	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৯.০০	২৪৯.০০					২৫%	৪২%	২০%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১০/৮৭	৮০০.০০	৮০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			৯৬.০০	৯৬.০০					২৫%	২২%	২৫%	১২%		
৬১	নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১০/৮৮	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৪.০০	১২৪.০০			৮৯.০০	৮৯.০০					২৫%	২০%	০%	১৮%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১২/৮৯	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			০.০০						২৫%	২২%	২৫%	০%		
৬৩	বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১২/৯০	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০						২৫%	২৫%	২৫%	০%		
৬৪	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১২/৯১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৩২.০০	৩৩২.০০					১৮%	৩০%	১৮%	২২%		
৬৫	পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১২/৯২	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৭.০০	২৪৭.০০					২৫%	৬০%	২৫%	৪৯%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৬	কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১২/৯৩	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৮২.১৭	৮২.১৭					২০%	২৪%	২০%	১৬%		
৬৭	কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১২/৯৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১২২.৭০	১২২.৭০					২০%	২৫%	২০%	২৫%		
৬৮	গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১২/৯৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২১১.৮২	১২১১.৮২					৩৩%	৩৯%	৩৩%	২৪%		
৬৯	পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১২/৯৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯১৪.৭৮	৯১৪.৭৮					১০%	৩২%	১০%	২৩%		
৭০	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/৯৭	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২১৬.৪২	২১৬.৪২					১০%	২৩%	১০%	২২%		
৭১	সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১৪/৯৮	৪১০০.০০	৪০০.০০ (২২.০০)	৩৭০০.০০	৩৪১৯.০০	৯৪.৫০	৯৪.৫০ (০.০০)			১৪.২৯	১৪.২৯ (০.০০)					২৫%	০.৪০%	২৫%	০.৩৫%	IDB	
৭২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩০.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১১৪/৯৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০				০.০০						৭%	০%	৭%	০%		
৭৩	পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/১০০	২০০.০০	২০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			০.০০						২০%	০%	২০%	০%		
৭৪	বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬১.৮০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৪/১০১	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০						২৫%	১৯%	২৫%	০%		
৭৫	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ী উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২২২২.৫০/ ফেব্রুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৪/১০২	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৫০.২০	৫০.২০					১২%	১৬%	১২%	১০%		

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৬	কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১১৪/১০৩	২০০১.০০	২০০১.০০			৫০০.২৫	৫০০.২৫			৬.০০	৬.০০					২০%	০%	২০%	০.৩০%		
৭৭	জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১১৭০/০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭)	অনু :	১১৪/১০৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০						২৪%	০%	২৪%	০%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৭৮	প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স ফর রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম শীর্ষক প্রকল্প।(RIMP) ১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬) (ADB)	অনু :	৫২৬/৫	১৮৩৪.০০	৩৮৭.০০	১৪৪৭.০০	০.০০	০.০০				০.০০						১৫%	০%	১৫%	০%	ADB	ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পল্লী) (১-৭৮) :				৬৯১২৮২.০০	৪৭৫৮৬১.০০ (৫৭.০০)	২১৫৪২১.০০	২০৭২৪৫.০০	২৪৮০১০.৩৫	১২৪৬৪৮.৫১ (০.০০)	১২৩৩৬১.৮৪	১১৯০৭১.৮৪	১৩২৭০২.০৩	১১১৬৩৫.৭৭ (০.০০)	২১০৬৬.২৬	২০৭২৫.২৭	২৬২৪৯.৭৮	২৫৮১৮.৫১	২৩%	২৭%	২২%	১৯%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৭৯	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৬/৪৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৩৪.৮২	৭৩৪.৮২					১৫%	৩০%	১৫%	২৪%		
৮০	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৬/৪৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৭৯.২৬	২৪৭৯.২৬					৩০%	৭০%	২৫%	৫০%		
৮১	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমস্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সং)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩০৬/৪৯	৫৬১৫৪.০০	২৭০৪১.০০	২৯১১৩.০০	২৯১১৩.০০	৬৭৬০.২৫	৬৭৬০.২৫			৫৫১৪.৬৭	৫৫১৪.৬৭			১৮১৩.৩১		২৫%	১৯%	২৫%	১০%	SFD & OFID	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮২	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)(১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩০৬/৫০	৪৮৩০০.০০	১২৮০০.০০	৩৫৫০০.০০	৩০০০০.০০	৩৪৫০.১৮	৩২০০.০০	২৫০.১৮		২৭৫৭.০৮	২৫০৬.৯০	২৫০.১৮				২৫%	১৭%	২৫%	৬%	ADB KFW	
৮৩	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৩০৬/৫১	৪০০.০০	৪০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০					২৫%	৬০%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৪	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩০৬/৫২	৮০০.০০	৮০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					২৫%	৬৫%	২৫%	২৫%		

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্থ্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৫	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩০৮/৫৩	১২৮০০.০০	১২৫০.০০	১১৫৫০.০০	১১২৫০.০০	৩১২.৫০	৩১২.৫০			৭৫.৫৬	৭৫.৫৬			১৮০০.১৪	১৭৯৩.১৪	৯%	৯%	৯%	০.৫৯%	ADB	
৮৬	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩০৮/৫৪	২৭৫০০.০০	২৫০০.০০ (১২০০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫৩২৫.০০	৩২৫.০০ (০.০০)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫০৫.৩০	৯৪.১৯ (০.০০)	২৪১১.১১	২৪১১.১১	৫০৩৫.৭০	৫০৩৫.৭০	১৫%	১০%	১৫%	৯%	WB	
৮৭	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৫	২৯০.০০	২৯০.০০			৭২.৫০	৭২.৫০			৭২.৫০	৭২.৫০					২৫%	৩৫%	২৫%	২৫%		
৮৮	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮.৪২/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩০৮/৫৬	৩০০০০.০০	৫০০০.০০ (১০০০.০০)	২৫০০০.০০	২৩৫০০.০০	৯৬০৪.৪২	১০০০.০০ (০.০০)	৮৬০৪.৪২	৮৬০৪.৪২	৫৮৭১.৭১	৯৭৭.৫০ (০.০০)	৪৮৯৪.২১	৪৮৯৪.২১	৪৪৪২.৩৮	৪৪৪২.৩৮	২৫%	২৭%	২৫%	২০%	ADB, OFID	
৮৯	“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩০৮/৫৭	২৮২৮২.০০	৩২৮২.০০ (৪৭৫.০০)	২৫০০০.০০	১৮২০০.০০	৫২৫১.৪৪	৭০১.৭৫ (০.০০)	৪৫৪৯.৬৯	৪৫৪৯.৬৯	৪৭৭০.৫৫	২২০.৮৬ (০.০০)	৪৫৪৯.৬৯	৪৫৪৯.৬৯	৪৫৪৯.৬৯	৪৫৪৯.৬৯	২৫%	১৮%	২৫%	১৭%	JICA	
৯০	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩০৮/৫৮	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			১৬৮.৫০	১৬৮.৫০			২.৪০	২.৪০					১০%	২৫%	১০%	০.৭১%		ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯১	৫১৪৫-“বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২০২৬/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩০৮/৫৯	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			২৪৭.৫০	২৪৭.৫০					২৫%	৫০%	২৫%	৫০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯২	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩০৮/৬০	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১২৫.০০	১২৫.০০					২৫%	২৫%	২৫%	২৫%		
৯৩	“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৩০৮/৬১	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০						২৫%	৪৯%	২৫%	০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৪	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১০/৬২	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১১৫.২৩	১১৫.২৩					২৫%	২৮%	২০%	২৩%		
৯৫	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২.০০/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩১০/৬৩	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৪.৭২	৪.৭২					৩০%	১%	২৫%	১%		
৯৬	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩১০/৬৪	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			৫০.০০	৫০.০০					১৫%	৩০%	১৫%	৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	এডিপি	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৭	বরিশাল জেলার পৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩	৩১০/৬৫	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		
৯৮	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩	৩১০/৬৬	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			০.০০						২৫%	০%	২৫%	০%		
৯৯	বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।(২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩	৩১০/৬৭	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০				০.০০						১০%	০%	১০%	০%		১২/০৭/১৬ তারিখে ১ম কিস্তির অর্থছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।
	উপ-মোট (৭৯-৯৯) :			২১৭৩৬৩.০০	৬৬২০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫১১৬৩.০০	১৩৭০৬৩.০০	৫৫৬৬৯.৭৯	১৭২৬৫.৫০ (০.০০)	৩৮৪০৪.২৯	৩৮১৫৪.১১	২৫৬২৬.৩০	১৩৫২১.১১ (০.০০)	১২১০৫.১৯	১১৮৫৫.০১	১৭৬৪১.২২	১৫৮২০.৯১	২৩%	১৯%	২৩%	১২%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১০০	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTHIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু : ৩	৫৬৪/১	১০০০.০০	২০০.০০	৮০০.০০		১১৭.৫০	৫০.০০	৬৭.৫০		১০৮.৫০	৪১.০০	৬৭.৫০				২৫%	২৪%	২৫%	১১%	ADB	
১০১	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ।(ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬)১০২৬.৭৫	অনু : ৩	৫৬৪/২	৪২১.০০		৪২১.০০		১০৫.২৫		১০৫.২৫		৪২.০০		৪২.০০				১০০%	১০%	১০০%	১০%	ADB	ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
	উপ-মোট (১০০-১০১) :			১৪২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	১২২১.০০	০.০০	২২২.৭৫	৫০.০০ (০.০০)	১৭২.৭৫	০.০০	১৫০.৫০	৪১.০০ (০.০০)	১০৯.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৭%	২০%	৪৭%	১১%		
	মোট (নগর) (৭৯-১০১) :			২১৮৭৮৪.০০	৬৬৪০০.০০ (২৬৭৫.০০)	১৫২৩৮৪.০০	১৩৭০৬৩.০০	৫৫৮৯২.৫৪	১৭৩১৫.৫০ (০.০০)	৩৮৫৭৭.০৪	৩৮১৫৪.১১	২৫৭৭৬.৮০	১৩৫৬২.১১ (০.০০)	১২২১৪.৬৯	১১৮৫৫.০১	১৭৬৪১.২২	১৫৮২০.৯১	২৩%	১৯%	২৩%	১২%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১০২	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়) ।(৮০৫২১.৪১/ জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৩	৭৪/১৩২	১৬০০০.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০)	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৩৫৫০.০০	৭৫০.০০ (০.০০)	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	২৬০০.০০	৭০০.০০ (০.০০)	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	২৫%	২২%	২৫%	১৬%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (১০২) :			১৬০০০.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০)	১৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১৩৫৫০.০০	৭৫০.০০ (০.০০)	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	২৬০০.০০	৭০০.০০ (০.০০)	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	২৫%	২২%	২৫%	১৬%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১০৩	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৩	৫২১/২৮	১৩৭৪.০০		১৩৭৪.০০		২১০.৭৫		২১০.৭৫		২১০.৭৫		২১০.৭৫				১২%	১৫%	১২%	১৫%	JICA	
	মোট (কৃষি) (১০২-১০৩) :			১৭৩৭৪.০০	৩০০০.০০ (১০০.০০)	১৪৩৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৩৭৬০.৭৫	৭৫০.০০ (০.০০)	১৩০১০.৭৫	১২৮০০.০০	২৮১০.৭৫	৭০০.০০ (০.০০)	২১১০.৭৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	২৪%	২১%	২৪%	১৬%		

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							
চলতি প্রকল্প :																							
১০৪	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ২৪৪/১১২		২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০				৪৯৭.০৯	৪৯৭.০৯				২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৫	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)।(২য় সংশোধিত)(৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু : ২৪৪/১১৩		৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০				৭৪১.৬৩	৭৪১.৬৩				২৪%	৩০%	২৪%	২৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পরিবহণ) (১০৪-১০৫) :				৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	০.০০	০.০০	১২৩৮.৭২	১২৩৮.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪%	৩০%	২৪%	২৫%		
সর্বমোট (১-১০৫) :				৯৩২৪৪০.০০	৫৫০২৬১.০০ (২৮৩২.০০)	৩৮২১৭৯.০০	৩৫৭১০৮.০০	৩১৮৯১৩.৬৪	১৪৩৯৬৪.০১ (০.০০)	১৭৪৯৪৯.৬৩	১৭০০২৫.৯৫	১৬২৫২৮.৩০	১২৭১৩৬.৬০ (০.০০)	৩৫৩৯১.৭০	৩৪৪৮০.২৮	৪৫৭৯১.০০	৪৩৫৩৯.৪২	২৩%	২৫%	২২%	১৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০৬	জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৭২৮/১১৪																				১২/০৬/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
১০৭	কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭২৮/১১৫																				২৩/০৫/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
১০৮	কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭২৯/১১৬																				২৩/০৫/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
১০৯	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা । (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৭২৯/১১৭																				২৬/০৭/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
১১০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (জামালপুর ও শেরপুর জেলা) । (জানুয়ারী/২০১৫ জুন/২০১৮)	অনু :	৭২৯/১১৮																				০২/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
১১১	বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭২৯/১১৯																				০৫/০৬/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
১১২	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনু :	৭২৯/১২০																				
১১৩	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।(০১/০৩/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭২৯/১২১																				*১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় স্থানান্তরিত হওয়ার কারন ও বর্তমান অবস্থার রিপোর্ট চাওয়া হয় । * উক্ত রিপোর্টের উপর ২৫/০৯/২০১৪, ৩০/১২/২০১৫, ০৭/০১/২০১৫ তারিখে তদন্ত কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত ।
১১৪	ঢাকা মহানগরীর তেজগাঁও সার্কেলের কদমতলী থানাধীন শ্যামপুর শিল্প নদরী (রাজউক) এলাকার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।	অনু :	৭২৯/১২২																				
১১৫	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬২৫০০.০০)	অনু :	৭২৯/১২৩																				০৯/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিজ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিজ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৬	রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ । (১০২৬৬.২৮)	অনু : ৭২৯/১২৪																					২৩/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
১১৭	১০০ টি ব্রিজের সম্ভাব্য সমীক্ষা প্রকল্প । (২০১৫-১৬ হতে ২০১৮-১৯)	অননু : ৭২৯/১২৫																					
১১৮	ভোলা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	অননু : ৭২৯/১২৬																					
১১৯	গ্রামীণ সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।	অননু : ৭২৯/১২৭																					
১২০	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) । (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননু : ৭২৯/১২৮																					
১২১	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারি/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু : ৭২৯/১২৯																					
১২২	সুনামগঞ্জ এবং খুলনা জেলায় নির্বাচিত নদীতে ৪টি দীর্ঘ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রস্তাব ।	অননু : ৭২৯/১৩০																					
১২৩	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মার্কেট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	অননু : ৭২৯/১৩১																					
১২৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ২ (পিএমপি-২)	অননু : ৭২৯/১৩২																					
১২৫	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।	অননু : ৭২৯/১৩৩																					
১২৬	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ । (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অননু : ৭২৯/১৩৪																					
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২৭	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প । (১৫৫৫/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু : ৭৫৪/৭২০																					০৮/০৮/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
১২৮	পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু : ৭৫৪/৭২১																					*৩১/০৮/২০১৪ যাচাই কমিটির সভায় প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে । *যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৫/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	এডিপি	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৯	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন। (জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৫৪/৭২২																				
১৩০	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭৫৪/৭২৩																				
১৩১	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৪																				
১৩২	ফরিদপুর শহর অবকাঠামো উন্নয়ন।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৫																				
১৩৩	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৬																				
১৩৪	বিসিএমইউ, বারডেম ও রূপসী বাংলা হোটেল সংযোগকারী আন্ডারপাস নির্মাণ।	অননুঃ	৭৫৪/৭২৭																				
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১৩৫	সারাদেশে পুকুর, খাল, উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৯)	অননুঃ	৭২৮/১১২																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৩৬	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part). (15000/1000)	অননুঃ	৭৭৭/৬৭																			JICA	
১৩৭	Rural Infrastructure Maintenance Programme. (148000)	অননুঃ	৭৭৭/৬৮																			ADB	
১৩৮	Bridge Re-construction, Rehabilitation & Maintenance Project (300000)	অননুঃ	৭৭৭/৬৯																			WB	
১৩৯	Climate Resilient Infrastructure Project. (70000)	অননুঃ	৭৭৭/৭০																			DANIDA	
১৪০	Strengthening of Mongla- Joymonirghol Silo Connecting road.	অননুঃ	৭৭৭/৭১																			JICA	
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৪১	City Region Economic Corridor Development Project (300000/July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৯৫/২৭৯																			ADB	
১৪২	National Urban Poverty Reduction Project (320000)	অননুঃ	৭৯৫/২৮০																			WB/ UNDP	

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪৩	Urban Development Project in 20 Pourashavas (Municipalities) of Rajshahi and Rangpur Division (44000)	অননুঃ	৭৯৫/২৮১																			KFD	
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১৪৪	Comprehensive Small Scale Water Resources Development. (10000/70000)	অননুঃ	৭৭৬/৫৪																			JICA	
১৪৫	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১৩১০০/১২০০০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৭৬/৫৫																			JICA	
১৪৬	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (৫৮৬০/৫১৬০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৭৭৬/৫৬																			JICA	
১৪৭	টেকসই ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৮০০০/জানুয়ারি/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননুঃ	৭৭৬/৫৭																				যে কোন দাতা সংস্থা।