

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)**  
**সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

সেটের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	সিডিভ্যাট			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেটের প্রকল্প :	১০৩	৮৩৫৪৮৪.০০	৬২৭৩৬০.০০ (৭৫০.০০)	২০৮১২৪.০০	১৯৮৪৮৩.০০	৭০৯৯৫১.২৬ (৮৫%)	৫২১০২৩.২৮ (৮৩%)	০.০০	১৮৮৯২৭.৯৮ (৯১%)	১৮২৪২২.৪৮ (৯২%)	৬১২৪৩৭.২৫ (৭৩%)	৪৭৪৮৪১.৫০ (৭৬%)	০.০০	১৩৭৫৯৫.৭৫ (৬৬%)	১৩৩০৭৩.৭৭ (৬৭%)	১২৯২০৭.৮৭	১২৩২৮৯.৮৬	১০০%	৮১%	১০০%	৭৩%		
কারিগরি প্রকল্প :	১	১০৫০.০০	২৫০.০০ (০.০০)	৮০০.০০	০.০০	৭০৭.৪৬ (৬৭%)	১৯৩.৫০	০.০০	৫১৩.৯৬ (৬৪%)	০.০০	৭০৭.৪৬ (৬৭%)	১৯৩.৫০	০.০০	৫১৩.৯৬ (৬৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৭৫%	১০০%	৬৭%		
মোট (RD & I) :	১০৪	৮৩৬৫৩৪.০০	৬২৭৬১০.০০ (৭৫০.০০)	২০৮৯২৪.০০	১৯৮৪৮৩.০০	৭১০৬৫৮.৭২ (৮৪.৯৫%)	৫২১১৬৬.৭৮ (৮৩%)	০.০০	১৮৯০৬৫.৯৪ (৯০.৬৮%)	১৮২৪২২.৪৮ (৯২%)	৬১৩১৪৪.৭১ (৭৩.৩০%)	৪৭৫০৩৫.০০ (৭৬%)	০.০০	১৩৮১০৯.৭১ (৬৬%)	১৩৩০৭৩.৮ (৬৭%)	১২৯২০৭.৯	১২৩২৮৯.৯	১০০%	৮১%	১০০%	৭৩%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেটের প্রকল্প :	২৭	২২১৩৫৮.০০	৯২১৯৫.০০ (২০০.০০)	১২৯১৬৩.০০	১১৫৯১৩.০০	১৮৬০৪৮.২৩ (৮৪%)	৮৩৬১৪.৬৬ (৯১%)	০.০০	১০২৪৩৩.৫৭ (৭৯%)	৯৫৬০৫.১২ (৮২%)	১৪৬৯৫২.১৭ (৬৬%)	৭০০৬২.৫৫ (৭৬%)	০.০০	৭৬৮৮৯.৬২ (৬০%)	৭০০৬১.১৭ (৬০%)	৮৭১৭৬.৬৬	৬১৪৭৯.৭৭	১০০%	৭৮%	১০০%	৬৬%		
কারিগরি প্রকল্প :	২	১১২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	৯২১.০০	০.০০	৯৭৬.৮৮ (৮৭%)	১৫০.০০	০.০০	৮২৬.৮৮ (৯০%)	০.০০	৮৭১.৯৯ (৭৮%)	১১৫.৩০	০.০০	৭৫৬.৬৯ (৮২%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৫%	১০০%	৭৮%		
মাটি (PPWS&H) :	২৯	২২২৪৭৯.০০	৯২৩৯৫.০০ (২০০.০০)	১৩০০৮৪.০০	১১৫৯১৩.০০	১৮৭০২৫.১১ (৮৪.০৬%)	৮৩৭৬৪.৬৬ (৯১%)	০.০০	১০৩২৬০.৪৫ (৭৯%)	৯৫৬০৫.১২ (৮২%)	১৪৭৮২৪.১৬ (৬৬.৪৪%)	৭০১৭৭.৮৫ (৭৬%)	০.০০	৭৭৬৪৬.৩১ (৬০%)	৭০০৬১.১৭ (৬০%)	৮৭১৭৬.৬৬	৬১৪৭৯.৭৭	১০০%	৭৮%	১০০%	৬৬%		
কৃষি সেটের প্রকল্প : (সাব-সেটের : সেচ)	১	১৫৮০০.০০	৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০ (৯৫%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	১২৮০০.০০ (১০০%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	১০৪৩৫.০০ (৬৬%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	৮২৬০.০০ (৬৫%)	৮২৬০.০০ (৬৫%)	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	১০০%	৭৭%	১০০%	৬৬%		
কারিগরি প্রকল্প :	১	১৩৭৪.০০	০.০০	১৩৭৪.০০	০.০০	৬৯৫.০০ (৫১%)	০.০০	০.০০	৬৯৫.০০ (৫১%)	০.০০	৬৯৫.০০ (৫১%)	০.০০	০.০০	৬৯৫.০০ (৫১%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৫১%	১০০%	৫১%		
মোট কৃষি সেটের :	২	১৭১৭৪.০০	৩০০০.০০ (২০০.০০)	১৪১৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৫৬৭০.০০ (৯১%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	১৩৪৯৫.০০ (৯৫%)	১২৮০০.০০ (১০০%)	১১১৩০.০০ (৬৪.৮১%)	২১৭৫.০০ (৭৩%)	১৮২.৩৪	৮৯৫৫.০০ (৬৩%)	৮২৬০.০০ (৬৫%)	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	১০০%	৭৫%	১০০%	৬৫%		
পরিবহন সেটের প্রকল্প :	২	৫৭৬৩.০০	৫৭৬৩.০০	০.০০	০.০০	৫৭৬৩.০০ (১০০%)	৫৭৬৩.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	৪৫৫৯.২৯ (৭৯.১১%)	৪৫৫৯.২৯ (৭৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৭%	১০০%	৭৯%		
সর্বমোট :	১৩৭	১০৮১৯৫০.০০	৭২৮৭৬৮.০০ (৯৫০.০০)	৩৫৩১৮২.০০	৩২৭১৯৬.০০	৯১৯১১৬.৮৩ (৮৫%)	৬১২৯১৯.৪৪ (৮৪%)	১৮২.৩৪	৩০৬১৯৭.৩৯ (৮৭%)	২৯০৮২৭.৬০ (৮৯%)	৭৭৬৫৮.১৬ (৭২%)	৫৫১৯৪৭.১৪ (৭৬%)	১৮২.৩৪	২২৪৭১১.০২ (৬৪%)	২১১৩৯৪.৯৪ (৬৫%)	২২৪৬৪৪.৫৩	১৯৩০২৯.৬৩	১০০%	৮০%	১০০%	৭২%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৯	(২টি আরএডিপি বই বর্হিত)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	২৬																						
মোট প্রকল্প :	১৭২																						

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
১	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০৬/৪০	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০			৫৪০০.০০	৫৪০০.০০					৫৩৯৮.২৪	৫৩৯৮.২৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	অনুঃ	১০৬/৪১	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			১৮৯০.৭৫	১৮৯০.৭৫					১৮৮৯.৫৫	১৮৮৯.৫৫					১০০%	৮৫%	১০০%	৫৩%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ১৫০৭ লক্ষ
৩	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৮/৪২	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			৫৭০০.০০	৫৭০০.০০					৩৫৩৮.৭২	৩৫৩৮.৭২					১০০%	৬৫%	১০০%	৬২%		(-) ১৫০০ লক্ষ
৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০৮/৪৩	২২৬২০.০০	১২০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	২২৫৭৫.০০	৭৫.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	১৩৪৮৭.৪৯	৭৩.০৩	১৩৪১৪.৪৬	১৩৪১৪.৪৬	১১৭৬৭.৭০	১২৫২৩.১২	১০০%	৭১%	১০০%	৬০%		IDA, KfW	(-) ২৫ লক্ষ	
৫	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৮/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০					২৫৪৯৩.৬৩	২৫৪৯৩.৬৩					১০০%	৯৫%	১০০%	৮৫%		(+) ৫০০ লক্ষ
৬	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০৮/৪৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৮৯৪.৪২	৪৮৯৪.৪২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%		(+) ২৪০৫.৯০ লক্ষ
৭	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	অনুঃ	১০৮/৪৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৪৭১.৫৬	৭৪৭১.৫৬					১০০%	৯২%	১০০%	৭৫%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(+) ৩৫৪ লক্ষ
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	১০৮/৪৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০					৩৯৫৬.০০	৩৯৫৬.০০					১০০%	৭৫%	১০০%	৬৬%		(-) ৭০০ লক্ষ

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৮/৪৮		৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			২২৮৫০.৪৫	২২৮৫০.৪৫					১০০%	৮১%	১০০%	৭৬%				
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু : ১১০/৪৯		৮৯২০.০০	৮৫০০.০০	৪২০.০০	২৫২.০০	৭৪২০.০০	৭০০০.০০	৪২০.০০	২৫২.০০	৭২৯২.১৭	৬৯২৯.৪২	৩৬২.৭৫	২৫০.২৬		২৫২.০০	১০০%	৮৪%	১০০%	৮২%	JICA	(+) ৭০০ লক্ষ		
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১১০/৫০		৬১০০.০০	৬১০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৬৭১.০১	৪৬৭১.০১					১০০%	৮৬%	১০০%	৭৭%				
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১১০/৫১		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৪৭০.০০	৭৪৭০.০০			৭৪৩৩.৭৮	৭৪৩৩.৭৮					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৩%		(+) ২০০০ লক্ষ		
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১১০/৫২		২৭০০০.০০	২৭০০০.০০			২২০০০.০০	২২০০০.০০			২১৯৩২.৯৩	২১৯৩২.৯৩					১০০%	৮৫%	১০০%	৮১%				
১৪	৫৭১৭-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে মার্চ/১৭)	অনু : ১১০/৫৩		২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০			২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০			২৯৬৬.১০	২৯৬৬.১০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৩%		*মার্চ/২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *(-) ২৮.৯০ লক্ষ		
১৫	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ১১০/৫৪		১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			৮৪৬৬.০০	৮৪৬৬.০০			৮৪২৪.১৫	৮৪২৪.১৫					১০০%	৮৬%	১০০%	৮০%		(+) ৩০৭২ লক্ষ		
১৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৮)	অনু : ১১০/৫৫		১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯১২১.৯৪	৯১২১.৯৪					১০০%	৯৫%	১০০%	৯১%		(+) ১৫০০ লক্ষ		
১৭	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্লিমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ১১০/৫৬		২১০৮০.০০	১০০০০.০০	১১০৮০.০০	৯৫৮০.০০	১৯০৮০.০০	৮০০০.০০	১১০৮০.০০	৯৫৮০.০০	১৫০২৬.৭৯	৭৬৮৫.৩৪	৭৩৪১.৪৫	৬৪০০.৫৮	৭১০১.০০	৭১০৮.২৫	১০০%	৮৪%	১০০%	৭১%	ADB KFW JFPR			
১৮	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ১১২/৫৭		২০০০০.০০	২০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৮০০৪.৮৩	১৮০০৪.৮৩					১০০%	৯৩%	১০০%	৯০%		(+) ৫০০ লক্ষ		

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৯	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলায়ীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১২/৫৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০				১৪৭৯.৪৭	১৪৭৯.৪৭					১০০%	৮০%	১০০%	৭৪%		(-) ২৯০ লক্ষ
২০	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১২/৫৯	১২১৪০.০০	১২১৪০.০০			৬৯৬২.৫০	৬৯৬২.৫০				৬৮২৫.০০	৬৮২৫.০০					১০০%	৬৬%	১০০%	৫৬%		(-) ১৫০০ লক্ষ
২১	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৬০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০				৭৪৫৭.৮১	৭৪৫৭.৮১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৪%		
২২	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৬১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০				৫৪৪৩.৫২	৫৪৪৩.৫২					১০০%	৭৫%	১০০%	৬৮%		
২৩	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১২/৬২	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০				৪৮৫৫.৪৭	৪৮৫৫.৪৭					১০০%	৮৭%	১০০%	৭৫%		
২৪	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্বেগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প। (৭১৫৩৭/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১২/৬৩	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০				৬৪৬৭.১১	৬৪৬৭.১১					১০০%	৯৯.৪৯%	১০০%	৯৯%	WFP	জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৫	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১২/৬৪	১৬৫০০.০০	৪০০০.০০	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০	১১১৬৪.৯৯	২৫৬০.০০	৮৬০৪.৯৯	৮৬০৪.৯৯	১০৯৩৩.৭৭	২৫১৩.৬১	৮৪২০.১৬	৮৪২০.১৬	৩৯৭৩.৩৪	৮৬০৪.৯৯	১০০%	৭৫%	১০০%	৬৬%	IFAD STF	(-) ২৪৫০ লক্ষ	
২৬	৫০৫৭-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২)। (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১২/৬৫	৭৯০০০.০০	১৯০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬৯০০০.০০	১৯০০০.০০	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৬০৩২৫.৯২	১৭১৬৯.৩২	৪৩১৫৬.৬০	৪৩১৫৬.৬০	৪৬৮৭৮.৭৮	৩৯২৭৪.৮৯	১০০%	৮১%	১০০%	৭৬%	IDA	(+) ১০০০ লক্ষ	
২৭	৫০৫৮-কোষ্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১২/৬৬	২৯৫০০.০০	৪০০০.০০	২৫৫০০.০০	২৫০০০.০০	২৮১২৪.০০	২৬২৪.০০	২৫৫০০.০০	২৫০০০.০০	১৯৭৭২.১১	২৬০০.৬২	১৭১৭১.৪৯	১৬৭২৮.২৮	১৫৪৭৭.৬৮	১২৪৫৭.৫৫	১০০%	৭৮%	১০০%	৬৭%	ADB, IFAD, KfW		
২৮	৫০৭৩-নার্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১৪/৬৭	৪৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৪০০০০.০০	৩৬৮৮৫.০০	৪১৮৩৬.২৫	১৮৩৬.২৫	৪০০০০.০০	৩৬০০০.০০	২৬১৩৫.৪৪	১৫৮৫.০৭	২৪৫৫০.৩৭	২১৯০৪.৯৬	১৯২৫৪.৭৫	১৬২৫৪.৭৫	১০০%	৬৮%	১০০%	৬০%	JICA		
২৯	৫০৮৪-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১৪/৬৮	২৩৮০০.০০	১৮৮০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৯২.০০	২৩৭৪৬.৫৮	১৮৮০০.০০	৪৯৪৬.৫৮	৪৯৪৬.৫৮	১৯৬৪৪.৯৭	১৪৬৯৮.৩৯	৪৯৪৬.৫৮	৪৯৪৬.৫৮	৩৬২৯.২৯	৩৬২৯.২৯	১০০%	৮৩%	১০০%	৮২.৫৪%	EU	(+) ২০০০ লক্ষ	

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)**  
**প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩০	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১১৪/৬৯	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			১০৮২৬.৫১	১০৮২৬.৫১					১০০%	৯১%	১০০%	৮৩%		(-) ১৫০০ লক্ষ
৩১	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৫১৯৫/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৪/৭০	২৮৬০.০০	৩৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৯২৭.৪১	১৫০.০০	১৭৭৭.৪১	১৭৭৭.৪১	১৯২৬.৯৭	১৫০.০০	১৭৭৬.৯৭	১৭৭৬.৯৭	১৬৭০.৩৯	১৭৭৭.৪১	১০০%	৮৪%	১০০%	৬৭%	USAID	
৩২	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১১৪/৭১	১০৭৭৫.০০	১০৭৭৫.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৬৯০.৭৫	৬৬৯০.৭৫					১০০%	৭৬%	১০০%	৬২%		(-) ১৭৭৫ লক্ষ
৩৩	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১৪/৭২	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১৯৭১.৯৯	১১৯৭১.৯৯					১০০%	৯৯%	১০০%	৭৫%		
৩৪	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং)। (১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১৪/৭৩	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০					১০০%	৩৫%	১০০%	৩৩%		(-) ৩৫০ লক্ষ
৩৫	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১৪/৭৪	২১০০০.০০	২১০০০.০০			১৯৯৭৯.০০	১৯৯৭৯.০০			১৯৭৮৮.৬৩	১৯৭৮৮.৬৩					১০০%	৯৫%	১০০%	৯৪%		
৩৬	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১৪/৭৫	৭০০.০০	২০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০									১০০%	১১%	১০০%	১০%	SFD	(-) ৫০০ লক্ষ
৩৭	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৫৫৬.৩২/ জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৪/৭৬	২৭৩৯.০০	২৭৩৯.০০			১৭৯৫.৬৮	১৭৯৫.৬৮			১৭৯০.০০	১৭৯০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	৬৫%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ৫১৪ লক্ষ

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)**  
**প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৮	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৪/৭৭	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					১০০%	৮৭%	১০০%	৬০%		
৩৯	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১১৪/৭৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৪৭০.০০	৪৪৭০.০০			৪৪৫৫.০০	৪৪৫৫.০০					১০০%	৯২%	১০০%	৮৯%		(-) ২৫ লক্ষ
৪০	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২৯/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/৭৯	৯৫৪.০০	৯৫৪.০০			৯৫৪.০০	৯৫৪.০০			৯৫৪.০০	৯৫৪.০০					১০০%	৭১%	১০০%	৬২%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১১৪/৮০	১০০০০.০০	৩০০০.০০	৭০০০.০০	২৮৫০.০০	৫৩৪৫.০০	২১৯৫.০০	৩১৫০.০০	২৮৫০.০০	৫৩১৫.০০	২১৮৫.০০	৩১৩০.০০	২৮৫০.০০	২৩২২.৫৯	৪২৭৫.২৬	১০০%	৭৮%	১০০%	৫৩%	JICA	
৪২	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/৮১	৩০৬.০০	৩০৬.০০			৩০৬.০০	৩০৬.০০			৩০৫.২৯	৩০৫.২৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৭%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৩	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৪/৮২	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯৬৪৮.৯০	৯৬৪৮.৯০					১০০%	৮৭%	১০০%	৮০%		
৪৪	৫১২৫-নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প।(৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৪/৮৩	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			৭৪৮.৫০	৭৪৮.৫০			৭৪৮.৫০	৭৪৮.৫০					১০০%	৯৮%	১০০%	৪৩%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ১২৫ লক্ষ
৪৫	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৪/৮৪	৬২৯৩.০০	৫৭১৯.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	৪৭১৩.০০	৪১৩৯.০০	৫৭৪.০০	৫৭৪.০০	৪৩৮৮.০০	৩৮১৪.৩৫	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	৫৭৩.৬৫	১০০%	৮০%	১০০%	৭০%	DANIDA	*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ৯২১ লক্ষ
৪৬	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১৪/৮৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৩৬.৮০	৫৪৩৬.৮০					১০০%	৯৮%	১০০%	৭৮%		
৪৭	৫১৩১-বহুমুখী দুর্গোৎসর্গে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :	১১৪/৮৬	২০০৮০.০০	৮০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০৭৫.০০	৭৫.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১২৬০২.১৯	৫০.৯২	১২৫৫১.২৭	১২৫৫১.২৭	১৬৪৫৮.৭০	১৬৪৫৮.৭০	১০০%	৬৭%	১০০%	৬৩%	WB	
৪৮	৫১৩৯-বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১১৪/৮৭	১১৯৮.০০	১১৯৮.০০			৮৯৮.২৫	৮৯৮.২৫			৮৯৮.১৫	৮৯৮.১৫					১০০%	৮৭%	১০০%	৭৫%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ৭৮ লক্ষ

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৪৯	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৮/৮৮	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০					১১৪০০০.৪২	১১৪০০০.৪২					১০০%	৭৭%	১০০%	৭৬%		
৫০	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	অনু :	১১৮/৮৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					৮০০.০০	৮০০.০০					১০০%	৭০%	১০০%	৫৩%		
৫১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১১৮/৯০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০					২০৭৬.৩৫	২০৭৬.৩৫					১০০%	৮৫%	১০০%	৫৯%		(+) ২০০ লক্ষ
৫২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৮/৯১	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০					৪৮০২.৮১	৪৮০২.৮১					১০০%	৯১%	১০০%	৮৭%		(+) ৫০০ লক্ষ
৫৩	৫১৪৯-“বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোদ্রাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৭০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯২	২২৭৩.০০	২২৭৩.০০			৫২৪.৮৫	৫২৪.৮৫					৫২৪.২৫	৫২৪.২৫					১০০%	৮২%	১০০%	২৩%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ৪৯ লক্ষ
৫৪	৫০০৬-“ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৩	২১০০.০০	২১০০.০০			৫২৪.২৫	৫২৪.২৫					৫২৪.২৫	৫২৪.২৫					১০০%	৭২%	১০০%	২৫%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ২২ লক্ষ
৫৫	৫১৭৪-“ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৩২৩.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৪	২২২৩.০০	২২২৩.০০			২২২৩.০০	২২২৩.০০					১৪৪৪.৯৫	১৪৪৪.৯৫					১০০%	৭২%	১০০%	৬৫%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৬	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২০/৯৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৪৫৫০.০০	৪৫৫০.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৯১%		(+) ১০০০ লক্ষ
৫৭	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২০/৯৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৪৯.৫০	৭৪৯.৫০					৭৪৩.০০	৭৪৩.০০					১০০%	৮৯%	১০০%	৭৪%		
৫৮	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২০/৯৭	৮০০.০০	৮০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪০৪.৫৪	৪০৪.৫৪					১০০%	৭৭%	১০০%	৫১%		(-) ২৭০ লক্ষ

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
৫৯	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২৪৯০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৮	২৩৮৭.০০	২৩৮৭.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৯৯৯.০০	৯৯৯.০০					১০০%	৭১%	১০০%	৪২%		(-) ৬০৬ লক্ষ
৬০	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটিয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২০/৯৯	৮০০.০০	৮০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৬০০.০০	৬০০.০০					১০০%	৮৪%	১০০%	৭৫%		
৬১	৫১৬১-নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১২০/১০০	১৯৩৪.০০	১৯৩৪.০০			৩৭২.০০	৩৭২.০০					৩৭২.০০	৩৭২.০০					১০০%	৮০%	১০০%	১৯%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(-) ২৬৬ লক্ষ
৬২	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে	অনু :	১২২/১০১	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০					৫২৫.০০	৫২৫.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৫%		
৬৩	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে	অনু :	১২২/১০২	৮০০.০০	৮০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					১০০%	৯০%	১০০%	৪৭%		
৬৪	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১২২/১০৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					১১২৩.০০	১১২৩.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৫%		
৬৫	৫১৬৫-পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১২২/১০৪	২০২৭.০০	২০২৭.০০			২০২৭.০০	২০২৭.০০					১৩৩৯.৮৪	১৩৩৯.৮৪					১০০%	৭৫%	১০০%	৬৬%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২২/১০৫	১২০০.০০	১২০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					১০০%	৮৪%	১০০%	৩১%		
৬৭	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২২/১০৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৪৯৯.৩৬	৪৯৯.৩৬					১০০%	৭০%	১০০%	৫০%		
৬৮	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১২২/১০৭	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৩৬৯৬.০৫	৩৬৯৬.০৫					১০০%	৯১%	১০০%	৭৪%		
৬৯	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২২/১০৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯৬৮.৩৩	২৯৬৮.৩৩					১০০%	৮৪%	১০০%	৭৪%		



## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৭০	৫১৭৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২২/১০৯	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					৩৮৫৭.৯৭	৩৮৫৭.৯৭			১০০%	৭৮%	১০০%	৭৭%		
৭১	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২৪/১১০	১৫৫.০০	১০৫.০০	৫০.০০	৫০.০০	৮৫.০০	৮৫.০০					৮১.১৬	৮১.১৬			১০০%	৬০%	১০০%	৫২%	IDB	(-) ৫০ লক্ষ
৭২	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩০.০৯/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১২৪/১১১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৪৯.৯৮	৭৪৯.৯৮			১০০%	৬০%	১০০%	৫০%		(-) ৫০০ লক্ষ
৭৩	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২৪/১১২	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					২৫৪.৩৯	২৫৪.৩৯			১০০%	৭১%	১০০%	৫১%		
৭৪	৫১৬২-বাইফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬১.৮০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১২৪/১১৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৭৪.৩৫	৩৭৪.৩৫			১০০%	৮২%	১০০%	৭৫%		
৭৫	৫১৭৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ী উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প।(২২২২.৫০/ ফেব্রুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৭)	অনু :	১২৪/১১৪	২২২২.০০	২২২২.০০			২২২২.০০	২২২২.০০					১৫৫১.০৫	১৫৫১.০৫			১০০%	৮৯%	১০০%	৭০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৬	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১২৪/১১৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.৭৫	১৫০০.৭৫					১৪৯৫.৭৫	১৪৯৫.৭৫			১০০%	৭০%	১০০%	৫০%		
৭৭	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৭০/০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭)	অনু :	১২৪/১১৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			১০০%	৮৪%	১০০%	৭৫%		
৭৮	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৪/১১৭	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৩৬২.৩৫	৩৬২.৩৫			১০০%	৭০%	১০০%	৬০%		
<b>মোট প্রকল্প :</b>																							
৭৯	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বৃড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৪/১১৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৩৫২.২৪	৩৫২.২৪			১০০%	৭১%	১০০%	৭০%		
৮০	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১২৪/১১৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৩৫৮.০০	৩৫৮.০০			১০০%	৪০%	১০০%	৯%		

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)**  
**প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিডিয়াট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিডিয়াট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিডিয়াট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮১	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আশৈলকরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৬/১২০	৪০০.০০	৪০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭১.৯৮	৭১.৯৮					১০০%	১৮.১৮%	১০০%	১৭.৯৯%		
৮২	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১২৬/১২১	৬০০.০০	৬০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭৫.০০	৭৫.০০					১০০%	৮৪%	১০০%	১৩%		
৮৩	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৬/১২২	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	২০%	১০০%	০%		
৮৪	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১২৬/১২৩	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
৮৫	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১২৬/১২৪	২১৭.০০	২১৭.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৪৯.৭২	৪৯.৭২					১০০%	২৩%	১০০%	২২.৯১%		
৮৬	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাসরলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৬/১২৫	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৬০%	১০০%	০%		
৮৭	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১২৬/১২৬	২০০.০০	২০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			০.০০	০.০০					১০০%	১৯%	১০০%	০%		(-) ১০০ লক্ষ
৮৮	৫১৯৮-ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১৭৬/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	১২৬/১২৭	১৭৬.০০	১৭৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৯	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩৮.২০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১২৬/১২৮	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		(-) ৩৩ লক্ষ
৯০	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১২৯	৫.০০	৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৯১	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩০	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৩০%	১০০%	০%		(-) ২৯৭ লক্ষ
৯২	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পদ্মীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩১	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		(-) ২০০ লক্ষ
৯৩	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩২	৩০০.০০	৩০০.০০			১১২.৫০	১১২.৫০			১০০.০০	১০০.০০					১০০%	৭৮%	১০০%	৩৩%		
৯৪	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যদ্বান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২৮/১৩৩	৫.০০	৫.০০			৫.০০	৫.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
৯৫	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু :	১২৮/১৩৪	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		(-) ২০০ লক্ষ
৯৬	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু :	১২৮/১৩৫	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		(-) ২০০ লক্ষ
৯৭	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১২৮/১৩৬	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
৯৮	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প (৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১২৮/১৩৭	১৫৫০.০০	১০৫০.০০	৫০০.০০	৩০০.০০	১১৬২.৫০	৭৮৭.৫০	৩৭৫.০০	৩৩৭.৫০	৯০৭.০০	৭০৭.০০	২০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	৬৫%	১০০%	৫৯%	DANIDA	(+) ৮৫০ লক্ষ
৯৯	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু :	১২৮/১৩৮	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৬%	১০০%	০%		
১০০	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮/০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮)	অনু :	১৩০/১৩৯	৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৫%	১০০%	০%		
১০১	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	৭৮০/১২৭	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(শত টাকায়)

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
১০২	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৭৮০/১২৮	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%				
১০৩	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	৭৮০/১২৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%				
<b>উপ-মোট (১-১০৩) :</b>				<b>৮৩৫৪৮৪.০০</b>	<b>৬২৭৩৬০.০০</b> (৭৫০.০০)	<b>২০৮১২৪.০০</b>	<b>#####</b>	<b>৭০৯৯৫১.২৬</b>	<b>৫২১০২৩.২৮</b> (০.০০)	<b>১৮৮৯২৭.৯৮</b>	<b>১৮২৪২২.৪৮</b>	<b>৬১২৪৩৭.২৫</b>	<b>৪৭৪৮৪১.৫০</b> (০.০০)	<b>১৩৭৫৯৫.৭৫</b>	<b>#####</b>	<b>১২৯২০৭.৮৭</b>	<b>১২৩২৮৯.৮৬</b>	<b>১০০%</b>	<b>৮১%</b>	<b>১০০%</b>	<b>৭৩%</b>				
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																									
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																									
১০৪	৫১৩৩-প্রজেক্ট ডিজাইন এগ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রেসাল্ট-বেইজড রুরাল কানেকটিভিটি প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	৫৬৮/৫	১০৫০.০০	২৫০.০০	৮০০.০০		৭০৭.৪৬	১৯৩.৫০	৫১৩.৯৬		৭০৭.৪৬	১৯৩.৫০	৫১৩.৯৬				১০০%	৭৫%	১০০%	৬৭%	ADB			
<b>উপ-মোট (১০৪) :</b>				<b>১০৫০.০০</b>	<b>২৫০.০০</b> (০.০০)	<b>৮০০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>৭০৭.৪৬</b>	<b>১৯৩.৫০</b> (০.০০)	<b>৫১৩.৯৬</b>	<b>০.০০</b>	<b>৭০৭.৪৬</b>	<b>১৯৩.৫০</b> (০.০০)	<b>৫১৩.৯৬</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>০.০০</b>	<b>১০০%</b>	<b>৭৫%</b>	<b>১০০%</b>	<b>৬৭%</b>				
<b>মোট (পল্লী) (১-১০৪) :</b>				<b>৮৩৬৫৩৪.০০</b>	<b>৬২৭৬১০.০০</b> (৭৫০.০০)	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>৭১০৬৫৮.৭২</b>	<b>৫২১২১৬.৭৮</b> (০.০০)	<b>১৮৯৪৪১.৯৮</b>	<b>১৮২৪২২.৪৮</b>	<b>৬১৩১৪৪.৭১</b>	<b>৪৭৫০৩৫.০০</b> (০.০০)	<b>১৩৮১০৯.৭১</b>	<b>#####</b>	<b>১২৯২০৭.৮৭</b>	<b>১২৩২৮৯.৮৬</b>	<b>১০০%</b>	<b>৮১%</b>	<b>১০০%</b>	<b>৭৩%</b>				

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
<b>সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																								
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																								
১০৫	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৬৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০										১০০%	৮১%	১০০%	৭২%		
১০৬	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৬৪	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০										১০০%	৯৯%	১০০%	৯৬%		(+) ১৫৪৭ লক্ষ
১০৭	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মোড়াক (সম্মিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ) (২য় সংশোধিত)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৭)	অনু :	৩৩৪/৬৫	৫৬১৫৪.০০	২৭০৪১.০০	২৯১১৩.০০	২৯১১৩.০০	৪১২০৩.৫৭	২৭০৪১.০০	১৪১৬২.৫৭	১৪১৬২.৫৭	৩১৫৪১.৪২	২২০৪১.৪২	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	১৭০০২.১৯	১৪১৬২.৫৭	১০০%	৭২%	১০০%	৫৬%	SFD & OFID	(-) ৩৩১৭ লক্ষ	
১০৮	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৬৬	২৪০০০.০০	৭০০০.০০	১৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৮৪৪১.৮১	৬৪০০.০০	১২০৪১.৮১	১০০০০.০০	৯২৫৮.২৯	৬৩৭৮.১৯	২৮৮০.১০	৮৩৮.২৯	৩৭২১.৪৯	৩৭২১.৪৯	১০০%	৭৫%	১০০%	৩৯%	ADB KFW		
১০৯	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২৪০০.৯৭/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৩৩৪/৬৭	৯৯০.০০	৯৯০.০০			৯৯০.০০	৯৯০.০০										১০০%	৭০%	১০০%	৬০%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১০	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৪/৬৮	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০										১০০%	৯৩%	১০০%	৬৭%		
১১১	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩৩৬/৬৯	১২৬৫০.০০	১১০০.০০	১১৫৫০.০০	১১৪৫০.০০	১২২৮০.৫০	৯৩৭.৫০	১১২৫০.০০	১১২৫০.০০	৭৩০৬.২১	৮০৮.৯৫	৬৫০১.২৬	৬৪০৮.২৬	৬৪৪৬.৭০	৪৫৫৩.৪৫	১০০%	৭৪%	১০০%	৫৮%	ADB	(+) ৬৫ লক্ষ	
১১২	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনু :	৩৩৬/৭০	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০										১০০%	৭৬%	১০০%	৭৫.৮৫%		*ডিসেম্বর/১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। *(-) ১২১ লক্ষ
১১৩	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩৩৬/৭১	২৭৭৫০.০০	২৭৫০.০০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২৫৯৮৬.৭০	৯৮৬.৭০	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	২০১১৮.৭৫	৭৯৩.২০	১৯৩২৫.৫৫	১৯৩২৫.৫৫	২৩০৬৪.৩০	২৩০৬৪.৩০	১০০%	৭৫%	১০০%	৭৩%	WB		
১১৪	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৬/৭২	৪৯৫.০০	৪৯৫.০০			২১৭.৫০	২১৭.৫০										১০০%	৭৫%	১০০%	৪৪%		
১১৫	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	৩৩৬/৭৩	৩৮১০০.০০	১৩১০০.০০	২৫০০০.০০	২৩৫০০.০০	৩৫৪৯৮.৩৪	১৩০৯৯.৬৪	২২৩৯৮.৭০	২১১১২.৫১	৩০৩২৪.৮৯	৮৯২৯.৬৭	২১৩৯৫.২২	২০১০৯.০৩	২৩০৭০.২৭	২১১২.৫০	১০০%	৮৫%	১০০%	৮০%			

**সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)**  
**প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৬	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৩৬/৭৪	২৪৭৮২.০০	৩২৮২.০০ (১৭.০০)	২১৫০০.০০	১৬৮৫০.০০	১৯৪২০.৩১	১৯৩২.৮২ (০.০০)	১৭৪৮৭.৪৯	১৪০৮০.০৪	১৯১০৬.৩৬	১৮১৮.৮৭ (০.০০)	১৭২৮৭.৪৯	১৩৮৮০.০৪	১৩৮৭১.৭১	১৩৮৬৫.৪৬	১০০%	৭৮%	১০০%	৭৭%	JICA	(+) ২০০০ লক্ষ
১১৭	৫১২৭-Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	৩৩৬/৭৫	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			২৬০.৭২	২৬০.৭২					১০০%	১০০%	১০০%	৭৭%		*ডিসেম্বর/২০১৬ সমাপ্ত হয়েছে। *(-) ৭৬ লক্ষ
১১৮	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৬/৭৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	২৫%		(-) ৫০০ লক্ষ
১১৯	৫১৪৪- “জোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাটিরপান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩৩৬/৭৭	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৪৭.৫০	৩৪৭.৫০			৩৪৭.৫০	৩৪৭.৫০					১০০%	৭৫%	১০০%	৫০%		(+) ৩০০ লক্ষ
১২০	৫১৪৭-“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৩৩৬/৭৮	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭২.০০	৩৭২.০০					১০০%	৯৯.২০%	১০০%	৭৪%		(+) ১৯৭ লক্ষ
১২১	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩৩৬/৭৯	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৫৬.৬৫	৩৫৬.৬৫					১০০%	৮৯%	১০০%	৭১%		
১২২	৫১৮২-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩৩৬/৮০	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৩৮.৭৮	৩৩৮.৭৮					১০০%	৬৮%	১০০%	৬৭.৭৬%		
১২৩	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩৩৬/৮১	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০					১০০%	৭৫%	১০০%	৭৫%		
১২৪	৫১৮৪-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩৩৬/৮২	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			১২৪.০০	১২৪.০০					১০০%	২৫%	১০০%	২৪.৮০%		(-) ৩৭৫ লক্ষ
১২৫	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩৩৬/৮৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			২৫০.৪৯	২৫০.৪৯					১০০%	৬৯%	১০০%	৫০%		(-) ১২৫ লক্ষ
<b>মোট প্রকল্প :</b>																							

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)						
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
১২৬	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩৩৮/৮৪	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					২৯৯.৭৫	২৯৯.৭৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		(+) ৪৯৭ লক্ষ
১২৭	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩৩৮/৮৫	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
১২৮	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৩৮/৮৬	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		(-) ৯৭ লক্ষ
১২৯	৫২২১-নাস্তলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩৩৮/৮৭	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					১০০%	৩০%	১০০%	০%		
১৩০	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩৪০/৮৮	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					১০০%	৩০%	১০০%	০%		
১৩১	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩৪০/৮৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০					০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
<b>উপ-মোট (১০৫-১৩১) :</b>				২২১৩৫৮.০০	৯২১৯৫.০০ (২০০.০০)	১২৯১৬৩.০০	১১৫৯১৩.০০	১৮৬০৪৮.২৩	৮৩৬১৪.৬৬ (১৮২.৩৪)	১০২৪৩৩.৫৭	৯৫৬০৫.১২	১৪৬৯৫২.১৭	৭০০৬২.৫৫ (১৮২.৩৪)	৭৬৮৮৯.৬২	৭০০৬১.১৭	৮৭১৭৬.৬৬	৬১৪৭৯.৭৭	১০০%	৭৮%	১০০%	৬৬%				
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																									
১৩২	৫০৭৮-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP),(৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৬০৬/১	৭০০.০০	২০০.০০	৫০০.০০		৫৫৫.৮৮	১৫০.০০	৪০৫.৮৮			৫২১.১৮	১১৫.৩০	৪০৫.৮৮					১০০%	৭৭%	১০০%	৭৪%		ADB (-) ৬৫ লক্ষ
১৩৩	৫০৮৩-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬) ১০২৩.৭৫	অনু :	৬০৬/২	৪২১.০০		৪২১.০০		৪২১.০০		৪২১.০০			৩৫০.৮১		৩৫০.৮১					১০০%	১০০%	১০০%	৮৩%		ADB ডিসেম্বর/২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে।
<b>উপ-মোট (১৩২-১৩৩) :</b>				১১২১.০০	২০০.০০ (০.০০)	৯২১.০০	০.০০	৯৭৬.৮৮	১৫০.০০ (০.০০)	৮২৬.৮৮	০.০০		৮৭১.৯৯	১১৫.৩০ (০.০০)	৭৫৬.৬৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৫%	১০০%	৭৮%		
<b>মোট (নগর) (১০৫-১৩৩) :</b>				২২২৪৭৯.০০	৯২৩৯৫.০০ (২০০.০০)	##	১১৫৯১৩.০০	১৮৭০২৫.১১	৮৩৭৬৪.৬৬ (১৮২.৩৪)	১০৩২৬০.৪৫	৯৫৬০৫.১২	১৪৭৮২৪.১৬	৭০১৭৭.৮৫ (১৮২.৩৪)	৭৭৬৪৬.৩১	৭০০৬১.১৭	৮৭১৭৬.৬৬	৬১৪৭৯.৭৭	১০০%	৭৮%	১০০%	৬৬%				

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
<b>সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
১৩৪	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়) (৮০৫২১.৪১/ জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৮৪/১৫১	১৫৮০০.০০	৩০০০.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০	২১৭৫.০০	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১০৪৩৫.০০	২১৭৫.০০	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	১০০%	৭৭%	১০০%	৬৬%	ADB, IFAD	
<b>মোট (কৃষি) (১৩৪) :</b>				১৫৮০০.০০	৩০০০.০০ (০.০০)	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১৪৯৭৫.০০	২১৭৫.০০ (০.০০)	১২৮০০.০০	১২৮০০.০০	১০৪৩৫.০০	২১৭৫.০০ (০.০০)	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	১০০%	৭৭%	১০০%	৬৬%		
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																							
১৩৫	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৫৬২/৩২	১৩৭৪.০০		১৩৭৪.০০		৬৯৫.০০		৬৯৫.০০		৬৯৫.০০		৬৯৫.০০				১০০%	৫১%	১০০%	৫০.৫৮%	JICA	
<b>মোট (কৃষি) (১৩৫) :</b>				১৩৭৪.০০	৩০০০.০০ (০.০০)	১৩৭৪.০০	১২৮০০.০০	১৫৬৭০.০০	২১৭৫.০০ (০.০০)	১৩৪৯৫.০০	১২৮০০.০০	১১১৩০.০০	২১৭৫.০০ (০.০০)	৮৯৫৫.০০	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	৮২৬০.০০	১০০%	৭৫%	১০০%	৬৫%		
<b>সেক্টর : পরিবহন</b>																							
<b>চলতি প্রকল্প :</b>																							
১৩৬	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	২৭০/১৩৩	২০৬৩.০০	২০৬৩.০০			২০৬৩.০০	২০৬৩.০০					১৬২৯.০০	১৬২৯.০০			১০০%	৯২%	১০০%	৭৯%		*জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *(+) ৭০ লক্ষ
১৩৭	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সেতু হতে স্থানান্তরিত) (২য় সংশোধিত) (৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু :	২৭০/১৩৪	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৩৭০০.০০	৩৭০০.০০					২৯৩০.২৯	২৯৩০.২৯			১০০%	৮৪%	১০০%	৭৯%		জুন/২০১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
<b>মোট (পরিবহন) (১৩৬-১৩৭) :</b>				৫৭৬৩.০০	৫৭৬৩.০০	০.০০	০.০০	৫৭৬৩.০০	৫৭৬৩.০০	০.০০	০.০০	৪৫৫৯.২৯	৪৫৫৯.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৭%	১০০%	৭৯%		
<b>সর্বমোট (১-১৩৭) :</b>				১০৮১৯৫.০০	৭২৮৭৬৮.০০ (৯৫০.০০)	#####	৩২৭১৯৬.০০	৯১৯১১৬.৮৩	৬১২৯১৯.৪৪ (১৮২.৩৪)	৩০৬১৯৭.৩৯	২৯০৮২৭.৬০	৭৭৬৬৫৮.১৬	৫৫১৯৪৭.১৪ (১৮২.৩৪)	২২৪৭১১.০২	২১১৩৯৪.৯৪	২২৪৬৪৪.৫৩	১৯৩০২৯.৬৩	১০০%	৮০%	১০০%	৭২%		



## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(শব্দ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনু-দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	মোট	টাকা	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
<b>বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প।</b>																								
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																								
১৩৮	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৭৮০/১৩০																						০৬/০২/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৯	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু : ৭৮০/১৩১																						
১৪০	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)। (৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ৭৮০/১৩১																						১৪/০৩/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪১	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু : ৭৮০/১৩২																						মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৩/০৪/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।
<b>সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																								
১৪২	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু : ৭৯৭/৫৬৩																						মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২০/০২/২০১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৩	৫২৩৯-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.০০/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু : ৭৯৭/৫৬৬																						
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :</b>																								
১৪৪	৫২৩৭-"Project Preparatory Technical Assistant (PPTA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/ ২০১৬ হতে মার্চ/২০১৮)	অনু : এডিপি বর্ধিত																						০৩/১০/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৫	৫২৩৮-"Technical Assistant Project Proposal (TPP) for Project Design Advance (PDA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (৫২৫০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু : এডিপি বর্ধিত																						২৫/০১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(শব্দ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
<b>সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)</b>																									
১৪৬	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ৭৭৯/১০১																						২৮/০৩/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
<b>এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।</b>																									
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																									
১৪৭	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিএমপি-২)	অনু : ৭৮০/১৩৩																							
১৪৮	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)।	অনু : ৭৮০/১৩৪																							
১৪৯	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ মার্কেট অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অনু : ৭৮০/১৩৫																							
১৫০	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন।	অনু : ৭৮০/১৩৬																							
১৫১	বন্যা ও রোয়ানু-২০১৬ তে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লোহার ব্রিজ পুনর্বাসন।	অনু : ৭৮০/১৩৭																							
১৫২	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।	অনু : ৭৮১/১৩৮																							
১৫৩	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২।	অনু : ৭৮১/১৩৯																							
১৫৪	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।	অনু : ৭৮১/১৪০																							
১৫৫	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা)।	অনু : ৭৮১/১৪১																							
১৫৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বরিশাল, বালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা।	অনু : ৭৮১/১৪২																							
১৫৭	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন।	অনু : ৭৮১/১৪৩																							
১৫৮	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।	অনু : ৭৮১/১৪৪																							
১৫৯	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ। (২০১৫-১৬ হতে ২০১৯-২০)	অনু : ৭৮১/১৪৫																						০৮/০৭/২০১৫ তারিখের যাচাই কমিটির সভায় সুপারিশকৃত।	
১৬০	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০মি: ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ।	অনু : ৭৮১/১৪৬																							

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(শব্দ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়ে	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১৬১	দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন-২।	অননুঃ	৭৮১/১৪৭																						
<b>সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ</b>																									
১৬২	পৌরসভা মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৯৭/৫৬৭																					*৩১/০৮/২০১৪ যাচাই কমিটির সভায় প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত হয়েছে। *যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৫/০৯/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	
১৬৩	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই/১৬-ডিসেম্বর/১৯)।	অননুঃ	৭৯৭/৫৬৮																						
১৬৪	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন (জানুয়ারি/১৭-জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৯৭/৫৬৯																						
১৬৫	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অননুঃ	৭৯৭/৫৭০																						
১৬৬	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন।	অননুঃ	৭৯৭/৫৭১																						
<b>সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)</b>																									
১৬৭	সারাদেশে পুকুর, খাল, উন্নয়ন প্রকল্প (০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২২)	অননুঃ	৭৭৯/১০০																						
<b>বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য</b>																									
<b>সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান</b>																									
১৬৮	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৮২১/৪৬																					JICA	
১৬৯	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	অননুঃ	৮২১/৪৭																					JICA	
<b>সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)</b>																									

## সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৬-১৭)

### প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৭।

(শত টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবয়ুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
১৭০	Comprehensive Small Scale Water Resources Development. (10000/70000)	অননুঃ	৮২০/৪৩																					JICA	
১৭১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১৩১০০/১২০০০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৮২০/৪৪																					JICA	
১৭২	এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি (৫৮৬০/৫১৬০/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০)	অননুঃ	৮২০/৪৫																					JICA	