

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৯	৯৩৯৫৬৪.০০	৭৩৯০৬৪.০০ (২২.০০)	২০০৫০০.০০	১৯৬৬৩৯.০০	৭২৩৪৮.২৫ (৮%)	৭২০৮৮.২৫ (১০%)	০.০০	২৬০.০০ (০%)	২৩০.০০ (০%)	১৫৯৬৯.৪০ (২%)	১৫৯৩৯.৪০ (২%)	০.০০	৩০.০০ (০%)	৩০.০০ (০%)	৬৯৭৯৬.০৬	৬৯৭৪০.১৯	২৫%	৭.৮৯%	২৫%	১.৭০%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৩৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৭৬৮.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	০%	২০%	০.০০%
মোট (RD & I) :	৯০	৯৪০৯৫৬.০০	৭৩৯৬৮৮.০০ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৬৩৯.০০	৭২৩৪৮.২৫ (৭.৬৯%)	৭২০৮৮.২৫ (১০%)	০.০০	২৬০ (০.১৩%)	২৩০ (০%)	১৫৯৬৯.৪০ (১.৭০%)	১৫৯৩৯.৪০ (২%)	০.০০	৩০.০০ (০%)	৩০ (০%)	৬৯৭৯৬.০৬	৬৯৭৪০.১৯	২৫%	৭.৮৮%	২৫%	১.৭০%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৫	২১০৯৭০.০০	৮৭৭২০.০০ (১৮২০.০০)	১২৩২৫০.০০	১১০২৭৩.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৪%	১০.০৩%	২৪%	০.০০%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৬%	১৫%	০.০০%
মাটি (PPWS&H) :	২৭	২১২৪৫০.০০	৮৮১০২.০০ (১৮২০.০০)	১২৪৩৪৮.০০	১১০২৭৩.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৪%	১০.০০%	২৪%	০.০০%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	৯৪৭৪.০০	১৯৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৪৬৮.৫০ (৫%)	৪৬৮.৫০ (২৪%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	০.০০%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০	০.০০	১৪.৯১ (৫%)	০.০০	০.০০	১৪.৯১ (৫%)	০.০০	১৪.৯১ (৫%)	০.০০	০.০০	১৪.৯১ (৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫%	২৫%	৫%
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	৯৭৮৮.০০	১৯৭৪.০০ (১৮২০.০০)	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৪৮৩.৪১ (৫%)	৪৬৮.৫০ (২৪%)	০.০০	১৪.৯১ (০%)	০.০০ (০%)	১৪.৯১ (০.১৫%)	০.০০ (০%)	০.০০	১৪.৯১ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	০.১৫%
সর্বমোট :	১২০	১১৬৩১৯৪.০০	৮২৯৭৬৪.০০ (১৮৪২.০০)	৩৩৩৪৩০.০০	৩১৪৪১২.০০	৭২৮৩১.৬৬ (৬.২৬%)	৭২৫৫৬.৭৫ (৮.৭৪%)	০.০০	২৭৪.৯১ (০.০৮%)	২৩০.০০ (০.০৭%)	১৫৯৮৪.৩১ (১.৩৭%)	১৫৯৩৯.৪০ (১.৯২%)	০.০০	৪৪.৯১ (০.০১%)	৩০.০০ (০.০১%)	৬৯৭৯৬.০৬	৬৯৭৪০.১৯	২৫%	৮.২৮%	২৪%	১.৩৭%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৩	(২টি এডিপি বই বর্হিভূত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৪২																				
মোট প্রকল্প :	১৬৫																				

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৭।

(শতক টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩২	১৬০৬০.০০	৬০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৭%	২১%	০%	IDA, KfW	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯২/৩৩	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					৩০%	৯%	৩০%	৮%		
৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৪	৬১৮১.০০	৬১৮১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১৭%	১০%	১৭%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৫	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	১০০%	৫০%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৬	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৩৭%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৭	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯২/৩৮	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯২/৩৯	৯২৫২.০০	৯২৫২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১৯%	৫%	১৯%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৪/৪০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			০.০০	০.০০					৩৫%	৮%	৩৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু :	৯৪/৪১	৬০০০.০০	৬০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৩০%	৬%	৩০%	০%	JICA	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪৩	১২৪৬২.০০	১২৪৬২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৪/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০%		
১৪	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (৩য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৩০%	১০%	৩০%	০%		
১৫	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪৬	১২৫৫৩.০০	১২৫৫৩.০০			৩১৩৮.২৫	৩১৩৮.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	৪%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৬	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত) । (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু ঃ	৯৪/৪৭	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০			০.০০	০.০০					৬০%	২০%	৫০%	০%	ADB KFW JFPR	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৭	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু ঃ	৯৬/৪৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৮	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন । (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৬/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২০%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৯	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) । (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু ঃ	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১২%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২০	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা) । (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু ঃ	৯৬/৫১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৩৩%	৭%	৩৩%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু ঃ	৯৬/৫২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৯৬/৫৩	২১০০০.০০	৭০০০.০০	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	০%	২০%	০%	IFAD STF	
২৩	৫০৫৭-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (১ম সংশোধিত) । (৩৩৩৬১৯.৪০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু ঃ	৯৬/৫৪	৮০০০০.০০	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	২৪৭৬.২৫	২৪৭৬.২৫	০.০০	০.০০	৬৯৭৪০.১৯	৬৯৭৪০.১৯	২৫%	৭%	২৫%	৩%	IDA	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
২৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট । (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৯৬/৫৫	২৬০০০.০০	৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১৭৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০%	৩%	২৫%	০%	ADB, IFAD, KfW	
২৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট । (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৬/৫৬	৪৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৩%	৩%	৮%	০%	JICA	
২৬	৫০৮৪-রুরাল এমপ্রুয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯৬/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২৫%	৮%	২৫%	০%	EU	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২৭	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৬৭৬০০.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৮/৫৮	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৩১২৫.০০	৩১২৫.০০			৭০০.০০	৭০০.০০						২৫%	৬%	২৫%	৬%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২৮	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত) । (১৫১৯৫/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯৮/৫৯	২৯৬০.০০	৪৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	৩০.০০	৩০.০০	৫৫.৮৭			২৫%	৪%	২৫%	১%	USAID	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
২৯	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (২০৬৮৫.১৯/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯৮/৬০	৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						৫০%	২৩%	৫০%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৩০	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ ।(১ম সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৮/৬১	২২০০০.০০	২২০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						৩৪%	২২%	৩৪%	০%		
৩১	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং) ।(১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯৮/৬২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৬.১৪	৬.১৪						১৫%	১০%	১৫%	০.১৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৩২	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৮/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১২০৭.৩৩	১২০৭.৩৩						২৫%	১২%	২৫%	৭%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৩৩	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৮/৬৪	৭৫০০.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						২০%	০%	২০%	০%	SFD	
৩৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৬৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০						৩০%	৭%	২৫%	০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত) । (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :ৃ	১০০/৬৬	৫০১৭.০০	৫০১৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৭%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৩৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প । (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :ৃ	১০০/৬৭	১১৫০০.০০	৩৫০০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০%	৫%	১০%	০%	JICA	
৩৭	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) । (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১০০/৬৮	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৭%	২৫%	০%		
৩৮	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :ৃ	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৬%	২৫%	০%		
৩৯	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প । (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :ৃ	১০০/৭০	৩০১৩৭.০০	১৩৭.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫%	২৫%	০%	WB	
৪০	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ । (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১০০/৭১	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			৩৭৫০০.০০	৩৭৫০০.০০			৯০৪৯.৬৮	৯০৪৯.৬৮					২৫%	৬%	২৫%	৬%		
৪১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প । (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :ৃ	১০০/৭২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৪২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প ।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১০০/৭৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৪%	২৫%	০%		
৪৩	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :ৃ	১০২/৭৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		
৪৪	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	১০২/৭৫	১০০৮.০০	১০০৮.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২১%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪৫	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	১০২/৭৬	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪৬	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প । (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :ৃ	১০২/৭৭	১৩৬৭.০০	১৩৬৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪৭	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে	অনু :ৃ	১০২/৭৮	১০২৭.০০	১০২৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪৮	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে	অনু :ৃ	১০২/৭৯	১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৯	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু ঃ	১০২/৮০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৩০%	১০%	৩০%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫০	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু ঃ	১০২/৮১	৪০০.০০	৪০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৯%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫১	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু ঃ	১০৪/৮২	১১৭১.০০	১১৭১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৬%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫২	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০৪/৮৩	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০%		
৫৩	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৮৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৭%	৬%	২৭%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫৪	৫১৭৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৮৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%		
৫৫	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৮৬	৭০০০.০০	২০০০.০০ (২২.০০)	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)			০.০০	০.০০ (০.০০)					২০%	১%	২০%	০%	IDB	
৫৬	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২২৩০.০৯/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু ঃ	১০৪/৮৭	৭৩০.০০	৭৩০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫৭	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৮৮	১৬৭৩.০০	১৬৭৩.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৩০%	৬%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫৮	৫১৬২-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২৩৬১.৮০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু ঃ	১০৪/৮৯	১৪৫১.০০	১৪৫১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১০৪/৯০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০%		
৬০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১১৭০/০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭)	অনু ঃ	১০৬/৯১	৪৫০.০০	৪৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৬১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৯২	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০০	০.০০০					২৫%	৬%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬২	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৯৩	১৬৬১.০০	১৬৬১.০০			০.০০	০.০০			০.০০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৬৩	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৯৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৩০%	১০%	৩০%	০%		
৬৪	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৯৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৬৫	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু ঃ	১০৬/৯৬	১২০০.০০	১২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৯%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৬৬	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা । (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৬/৯৭	১৫৯৭.০০	১৫৯৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৩৭%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৬৭	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ । (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৯৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৪৭%	২৫%	০%		
৬৮	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৯৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৬৯	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প । (৪৪৯৬.৫৪/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/১০০	৩৪৯৬.০০	৩৪৯৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৭০	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প । (৪৫৬৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১৫%	২%	১৫%	০%		
৭১	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২০৩৮.২০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	১০৮/১০২	১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৪৭%	২৩%	৪৭%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৭২	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/১০৩	১৫২২.০০	১৫২২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০%	০%	১০%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৭৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন । (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/১০৪	১৮২৩.০০	১৮২৩.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৩০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৭৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/১০৫	২০৫৫.০০	২০৫৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৫	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাবীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	১০৮/১০৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০%		
৭৬	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :ৃ	১০৮/১০৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৭৭	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু :ৃ	১১০/১০৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৭৮	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু :ৃ	১১০/১০৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০%		
৭৯	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :ৃ	১১০/১১০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		
৮০	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প ।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :ৃ	১১০/১১১	৮০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০.০০	১৭২০.০০	১৭৩০.০০	১৫০০.০০	২৩০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৩%	০%	DANIDA	
৮১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাবীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু :ৃ	১১০/১১২	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%		
৮২	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৪৯৮/০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮)	অনু :ৃ	১১০/১১৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৭%	২৫%	০%		
	নতুন প্রকল্প :																						
৮৩	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১১০/১১৪	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%		
৮৪	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প ।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১১০/১১৫	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%		
৮৫	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২২৮২৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১১০/১১৬	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৭%	২৫%	০%		
৮৬	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প । (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১১০/১১৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২০%	৭%	২০%	০%		
৮৭	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) । (৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :ৃ	১১২/১১৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০%	০%	৫%	০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৮	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :ৃ	১১২/১১৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৮৯	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :ৃ	৬৩৬/১	২৪৬৭.০০	২৪৬৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২০%	০%	২০%	০%	JDCF Fund (Japan)	
উপ-মোট (১-৮৯) :ৃ				৯৩৯৫৬৪.০০	৭৩৯০৬৪.০০ (২২.০০)	#####	১৯৬৬৩৯.০০	৭২৩৪৮.২৫	৭২০৮৮.২৫ (০.০০)	২৬০.০০	২৩০.০০	১৫৯৬৯.৪০	১৫৯৩৯.৪০ (০.০০)	৩০.০০	৩০.০০	৬৯৭৯৬.০৬	৬৯৭৪০.১৯	২৫%	৮%	২৫%	২%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :ৃ																							
চলতি প্রকল্প :ৃ																							
৯০	৫১৩৩-প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রেসাল্ট-বেইজড রুরাল কানেকটিভিটি প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প । (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :ৃ	৫৬৮/৫	১৩৯২.০০	৬২৪.০০	৭৬৮.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০				২০%	০%	২০%	০%	ADB	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
উপ-মোট (৯০) :ৃ				১৩৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৭৬৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	০%	২০%	০%		
মোট (পল্লী) (১-৯০) :ৃ				৯৪০৯৫৬.০০	৭৩৯৬৮৮.০০ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৬৩৯.০০	৭২৩৪৮.২৫	৭২০৮৮.২৫ (০.০০)	২৬০.০০	২৩০.০০	১৫৯৬৯.৪০	১৫৯৩৯.৪০ (০.০০)	৩০.০০	৩০.০০	৬৯৭৯৬.০৬	৬৯৭৪০.১৯	২৫%	৮%	২৫%	২%		
সেক্টর :ৃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
চলতি প্রকল্প :ৃ																							
৯১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩০৮/৫৬	১০৫৮৬.০০	১০৫৮৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৩৩%	৬%	৩৩%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৯২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩০৮/৫৭	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২৬%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৯৩	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩০৮/৫৮	১৩০০০.০০	৪০০০.০০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৫%	২৫%	০%	ADB KFW	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৯৪	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৯০০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩০৮/৫৯	৮০৯২.০০	৮০৯২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৯৫	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :ৃ	৩০৮/৬০	১৬৬৮৮.০০	১৭০০.০০	১৪৯৮৮.০০	১৪৬৯৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৫%	২০%	০%	ADB	
৯৬	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট ।(২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :ৃ	৩০৮/৬১	২৯২০০.০০	১৭০০.০০ (৫০০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	০%	২০%	০%	WB	
৯৭	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩০৮/৬২	৪১৫.০০	৪১৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৯৮	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :ৃ	৩০৮/৬৩	৫৩০০০.০০	১০০০০.০০ (১০০০.০০)	৪৩০০০.০০	৩৯৮০০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৯	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প ।(২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ৩০৮/৬৪		৩১৫৩২.০০	২৭৭০.০০ (৩২০.০০)	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১২%	২৫%	০%	JICA	
১০০	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু : ৩১০/৬৫		২৬.০০	২৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১০১	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাল্টিরপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প ।(২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ৩১০/৬৬		১০৬০.০০	১০৬০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১০২	৫১৪৭-“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প । (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু : ৩১০/৬৭		৯৩০.০০	৯৩০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৩০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১০৩	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৩১০/৬৮		১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১১%	২০%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১০৪	৫১৮২-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন । (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু : ৩১০/৬৯		২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
১০৫	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেনেজ উন্নয়ন প্রকল্প । (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু : ৩১০/৭০		১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১০৬	৫১৮৪-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩১০/৭১		১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৪%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১০৭	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প । (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩১০/৭২		১৭৬৬.০০	১৭৬৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৬%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১০৮	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প ।(২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৩১০/৭৩		২১৬১.০০	২১৬১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১০৯	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৩১০/৭৪		২০৮০.০০	২০৮০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১১০	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু : ৩১২/৭৫		৭৫৫.০০	৭৫৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১১১	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ৩১২/৭৬		১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫%	২৫%	০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১২	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৭	১৩৪০.০০	১৩৪০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	২০%	২৫%	০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১১৩	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৩০১.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৮	৭০০.০০	৭০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
	নতুন প্রকল্প :ৃ																						
১১৪	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প ।(২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :ৃ	৩১২/৭৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
১১৫	৫২৩৭-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প ।(১৬৩৯.০০/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :ৃ	৩১২/৮০	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
	উপ-মোট (৯১-১১৫) :ৃ			২১০৯৭০.০০	৮৭৭২০.০০ (১৮২০.০০)	১২৩২৫০.০০	১১০২৭৩.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪%	১০%	২৪%	০%		
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :ৃ																							
চলতি প্রকল্প :ৃ																							
১১৬	প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম । (০১/০৯/১৬ হতে ৩০/০৩/১৮)	অনু :ৃ	৫৮০/৩	১৭৫.০০	৫২.০০	১২৩.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০				২০%	১০%	১৫%	০%	ADB	মার্চ/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১১৭	টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম । (০১/১০/১৬ হতে ৩০/০৯/২০)	অনু :ৃ	৫৮০/৪	১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০		০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০				২০%	৫%	১৫%	০%	ADB	
	উপ-মোট (১১৬-১১৭) :ৃ			১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৬%	১৫%	০%		
	মোট (নগর) (৯১-১১৭) :ৃ			২১২৪৫০.০০	৮৮১০২.০০ (১৮২০.০০)	১২৪৩৪৮.০০	১১০২৭৩.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪%	১০%	২৪%	০%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :ৃ																						
১১৮	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) । (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৬৮/১২১	৯৩৭৪.০০	১৮৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৪৬৮.৫০	৪৬৮.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	০%	ADB, IFAD	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১১৯	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :ৃ	৭০/১২২	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২০%	০%		
	উপ-মোট (১১৯) :ৃ			৯৪৭৪.০০	১৯৭৪.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৪৬৮.৫০	৪৬৮.৫০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্বায়	এডিপি নইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১২০	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু : ৫৪০/২৫		৩১৪.০০		৩১৪.০০		১৪.৯১		১৪.৯১		১৪.৯১		১৪.৯১				২৫%	৫%	২৫%	৫%	JICA	সেপ্টেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
মোট (কৃষি) (১১৮-১২০) :				৯৭৮৮.০০	১৯৭৪.০০ (০.০০)	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৪৮৩.৪১	৪৬৮.৫০ (০.০০)	১৪.৯১	০.০০	১৪.৯১	০.০০ (০.০০)	১৪.৯১	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	০%		
সর্বমোট (১-১২০) :				১১৬৩১৯৪.০০	৮২৯৭৬৪.০০ (১৮৪২.০০)	#####	৩১৪৪১২.০০	৭২৮৩১.৬৬	৭২৫৫৬.৭৫ (০.০০)	২৭৪.৯১	২৩০.০০	১৫৯৮৪.৩১	১৫৯৩৯.৪০ (০.০০)	৪৪.৯১	৩০.০০	৬৯৭৯৬.০৬	৬৯৭৪০.১৯	২৫%	৮.২৮%	২৪%	১.৩৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবযুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প ।				০.০০																			
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২১	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প । (৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :৪	৭২৪/১৫৭																				০৯/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২২	ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সম্মিলিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ) ।	অনু :৪	এডিপি বই বহির্ভূত																				সংশোধিত অনুমোদিত ।
১২৩	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প । (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :৪	এডিপি বই বহির্ভূত																				২০/০৬/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
এডিপি বইয়ে অনুমোদিত প্রকল্প ।																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২৪	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০) ।	অননু :৪	৭২৪/১৫৬																				
১২৫	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার (কুমিল্লা-৩) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০) ।	অননু :৪	৭২৫/১৫৮																				
১২৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (ডিআইআরআইপি-২) (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অননু :৪	৭২৫/১৫৯																				
১২৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ(জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অননু :৪	৭২৫/১৬০																				
১২৮	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০) ।	অননু :৪	৭২৫/১৬১																				
১২৯	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০) ।	অননু :৪	৭২৫/১৬২																				
১৩০	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০) ।	অননু :৪	৭২৫/১৬৩																				
১৩১	দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর,নওগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন-২ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০) ।	অননু :৪	৭২৫/১৬৪																				
১৩২	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বরিশাল, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০) ।	অননু :৪	৭২৫/১৬৫																				
১৩৩	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০) ।	অননু :৪	৭২৫/১৬৬																				
১৩৪	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে	অননু :৪	৭২৫/১৬৭																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩৫	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৬৮																				
১৩৬	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের মানোন্নীতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৬৯																				
১৩৭	গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তার উন্নতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭০																				
১৩৮	বন্যা ও রোয়ানু-২০১৬ তে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লোহার ব্রীজ পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭১																				
১৩৯	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭২																				
১৪০	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা) (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৩																				
১৪১	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৪																				
১৪২	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০মি: ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৫																				
১৪৩	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৬																				
১৪৪	হালুয়াঘাট উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৭																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৪৫	“সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প” (এপ্রিল/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২০																				
১৪৬	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/২১)	অননুঃ	৭৫২/৮২১																				
১৪৭	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন (জানুয়ারি/১৭ হতে জুন/১৮)।	অননুঃ	৭৫২/৮২২																				
১৪৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৩																				
১৪৯	৫৮টি পৌসভার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৪																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫০	নোয়খালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৫																				
১৫১	দাগনভূইয়া, চাটখিল, সোনগাজি ও পরশুরাম পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৬																				
১৫২	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৭																				
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১৫৩	সারাদেশে পুকুর, খাল, উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/১৭ হতে ডিসেম্বর/২২)।	অননুঃ	৭২৪/১৪৩																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৫৪	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৭৮১/৪৭																			JICA	
১৫৫	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৪৮																			JICA	
১৫৬	পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রাম।	অননুঃ	৭৮১/৪৯																			ADB	
১৫৭	পল্লী সেতু উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫০																			WB	
১৫৮	জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫১																			GSF, KFW	
১৫৯	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প (অতিরিক্ত অর্থায়ন)।	অননুঃ	৭৮১/৫২																			DANI DA	
১৬০	জলবায়ু সহনশীল কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫৩																			IFAD	
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৬১	City Region Development Project-II (CRDP-II).	অননুঃ	৮০০/২৯৮																				
১৬২	Urban Development Project in 51 Pourashavas (Municipalities).	অননুঃ	৮০০/২৯৯																				
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
১৬৩	Small Scale Water Resources Development Project.	অননুঃ	৭৮০/৪৪																			JICA	
১৬৪	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮০/৪৫																			JICA	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬৫	এলজিইডি'র এনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।	অননুঃ	৭৮০/৪৬																			JICA	