

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ					অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক		
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৯	৯৪৩৭৫৬.৯৪	৭৪৩২৫৬.৯৪	২০০৫০০.০০	১৯৬৬৩৯.০০	৪৬৫৭১৯.৮২	৩০৪৫৭০.৭৮	০.০০	১৬১১৪৯.০৪	১৫৭৯৬৯.০৪	২৪০৯০৯.৬৫	২১০২৫৭.০১	০.০০	৩০৬৫২.৬৪	২৯৬৬৩.৭৮	৪৭১৯৮.৪৯	৪৪০২৯.৭৩	৫০%	৩২%	৪৭%	২৬%	
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৩৯২.০০	৬২৪.০০	৭৬৮.০০	০.০০	৫৪৩.৫১	৩১২.০০	০.০০	২৩১.৫১	০.০০	৩৭৪.১৫	১৪২.৬৪	০.০০	২৩১.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৪০%	৫০%	২৭%	
মোট (RD & I) :	৯০	৯৪৫১৪৮.৯৪	৭৪৩৮৮০.৯৪	২০১২৬৮.০০	১৯৬৬৩৯.০০	৪৬৬২৬৩.৩৩	৩০৪৮৮২.৭৮	০.০০	১৬১৩৮০.৫৫	১৫৭৯৬৯.০৪	২৪১২৮৩.৮০	২১০৩৯৯.৬৫	০.০০	৩০৮৮৪.১৫	২৯৬৬৩.৭৮	৪৭১৯৮.৪৯	৪৪০২৯.৭৩	৫০%	৩২%	৪৭%	২৬%	
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৬	২২৪৫২০.০০	৮৯০৩৭.০০	১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১১৯৪৩৮.২৭	২৫৩৯২.১১	০.০০	৯৪০৪৬.১৬	৮৮৪২৭.৯৭	৫০৬৭৮.৯৫	২০২৭০.২৬	০.০০	৩০৪০৮.৬৯	২৭৫৭৭.০৬	২১৫৩২.৬৪	২৫৩৩৪.৭৪	৫০%	৩২%	৫০%	২৩%	
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৪৮০.০০	৩৮২.০০	১০৯৮.০০	০.০০	৪৮২.৮২	৯৮.৫০	০.০০	৩৮৪.৩২	০.০০	৪০০.৩২	১৬.০০	০.০০	৩৮৪.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	৪০%	৩৩%	৩৫%	২৭%	
মাট (PPWS&H) :	২৮	২২৬০০০.০০	৮৯৪১৯.০০	১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১১৯৯২১.০৯	২৫৪৯০.৬১	০.০০	৯৪৪৩০.৪৮	৮৮৪২৭.৯৭	৫১০৭৯.২৭	২০২৮৬.২৬	০.০০	৩০৭৯৩.০১	২৭৫৭৭.০৬	২১৫৩২.৬৪	২৫৩৩৪.৭৪	৫০%	৩২%	৫০%	২৩%	
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	৯৪৭৪.০০	১৯৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯৫৫.৫০	১৪৫৫.৫০	০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৭৪৬.৯৭	১০৭১.৯৭	০.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৫০%	৩০%	৫০%	১৮%	
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০	০.০০	৮৯.৬৪	০.০০	০.০০	৮৯.৬৪	০.০০	৮৯.৬৪	০.০০	০.০০	৮৯.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৩০%	৫০%	২৯%	
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	৯৭৮৮.০০	১৯৭৪.০০	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯০৪৫.১৪	১৪৫৫.৫০	০.০০	৭৫৮৯.৬৪	৭৫০০.০০	১৮৩৬.৬১	১০৭১.৯৭	০.০০	৭৬৪.৬৪	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৫০%	৩০%	৫০%	১৯%	
সর্বমোট :	১২১	১১৮০৯৩৬.৯৪	৮৩৫২৭৩.৯৪	৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৬৪৫.০০	৫৯৫২২৯.৫৬	৩৩১৮২৮.৮৯	০.০০	২৬৩৪০০.৬৭	২৫৩৮৯৭.০১	২৯৪১৯৯.৬৮	২৩১৭৫৭.৮৮	০.০০	৬২৪৪১.৮০	৫৭৯১৫.৮৪	৬৯৪০৬.১৩	৭০০৩৯.৪৭	৫০%	৩২%	৪৮%	২৫%	
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১০	(২টি সবুজ পাতা বহির্ভূত)																				
অননুমোদিত প্রকল্প (এডিপি বইয়ে)	৩৫																					
মোট প্রকল্প :	১৬৬																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩২	১৬০৬০.০০	৬০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০৩০.০০	৩০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	২৭৩৩.৬৩	২৩.৪৪	২৭১০.১৯	২৭১০.১৯	২১১১.৩৭	২১০৪.৯৭	১০০%	৩০%	১০০%	১৭%	IDA, KfW	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯২/৩৩	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪০০০.৬১	১৪০০০.৬১					৫০%	৫০%	৫০%	৪৭%		
৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৪	৬১৮১.০০	৬১৮১.০০			৪৫৮৫.৭৫	৪৫৮৫.৭৫			২৭০২.১৩	২৭০২.১৩					১০০%	৪৮%	১০০%	৪৪%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৫	১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			৬৯৪.৫০	৬৯৪.৫০			৩৫১.৬৬	৩৫১.৬৬					১০০%	৩৬%	১০০%	২৫%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৯, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ১৩৯০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৫	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৬	৫০৫.৯৪	৫০৫.৯৪			২৫২.৯৭	২৫২.৯৭			২৫২.৯৭	২৫২.৯৭					১০০%	৬৫%	১০০%	৫০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯১, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ৫০৪.৯৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৬	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৭	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৬০%	১০০%	০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯০, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ২৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৭	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯২/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৭.৬৩	১৪৭.৬৩					১০০%	২০%	১০০%	৭%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৮, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৭ মোতাবেক ১৯৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯২/৩৯	৯২৫২.০০	৯২৫২.০০			২৩১৩.০০	২৩১৩.০০				১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০					৪৫%	২৭%	৪৫%	২০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৪/৪০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০				৭৪৯৮.৬৮	৭৪৯৮.৬৮					৫০%	৩০%	৫০%	২৫%		
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	অনু :	৯৪/৪১	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০				১৪৪৫.০৩	১৪৪৫.০৩					৩৮%	৩৩%	৩০%	২৪%	JICA	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৪/৪২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০				২২৪৭.৮২	২২৪৭.৮২					৫০%	৩১%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৪/৪৩	১২৪৬২.০০	১২৪৬২.০০			৬২৩১.০০	৬২৩১.০০				৪৬৭৬.২৪	৪৬৭৬.২৪					৫০%	৪৫%	৫০%	৩৮%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৪/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০				৯৬৩৩.৫১	৯৬৩৩.৫১					৫০%	৩৫%	৫০%	৩২%		
১৪	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৯৪/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০				২৪৯৪.৭৬	২৪৯৪.৭৬					৫০%	৪০%	৫০%	২৫%		
১৫	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নাড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯৪/৪৬	১২৫৫৩.০০	১২৫৫৩.০০			৬২৫৬.৫০	৬২৫৬.৫০				৩০৭৮.১৭	৩০৭৮.১৭					৫০%	৩৭%	৫০%	২৫%		
১৬	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুসাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯৪/৪৭	৩৪০০.০০	৩৪০০.০০			১৪৮১.২৫	১৪৮১.২৫				১১২৩.৯৮	১১২৩.৯৮					১০০%	৬৫%	১০০%	৩৩%	ADB KFW JFPR	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৭	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৬/৪৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০				৭১৬৫.৬৫	৭১৬৫.৬৫					৫০%	২৬%	৫০%	২৪%		
১৮	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায় ভাঙ্গুড়া-নগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৬/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০				৪৬৬.৫৩	৪৬৬.৫৩					৫০%	২৭%	৫০%	২৩%		
১৯	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৩৯৬২.৫০	৩৯৬২.৫০				৩০৮৩.৩৩	৩০৮৩.৩৩					৫০%	৪৫%	৫০%	৩৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
২০	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৬/৫১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০					৩৪৯৫.৭৮	৩৪৯৫.৭৮					৫০%	৫৭%	৫০%	৪৪%		
২১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৬/৫২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					১৬১৮.৬২	১৬১৮.৬২					৫০%	৩৭%	৫০%	২৭%		
২২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৯)	অনু :	৯৬/৫৩	২১০০০.০০	৭০০০.০০	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০	০.০০	০.০০			১৪৬৯.৫৮	১৪৬৯.৫৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০%	১৩%	৪০%	৭%	IFAD STF	
২৩	৫০৫৭-কক্সবাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (১ম সংশোধিত)। (৩৩৩৬১৯.৪০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৬/৫৪	৮০০০০.০০	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৭০০০০.০০	১০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	১৯১৩৬.৬৯	৬৫১৫.৪২	১২৬২১.২৭	১২৬২১.২৭	২০২৭৩.৮৭	২০২৭৩.৮৭	৪০%	৩৫%	৩০%	২৪%	IDA	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
২৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৯৬/৫৫	২৬০০০.০০	৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১৭২০০.০০	১১২৫০.০০	২০০০.০০	৯২৫০.০০	৮৭৫০.০০			৪৪৫৮.৬৯	১৩৯১.৫২	৩০৬৭.১৭	২৭৫৯.৯২	২৬৬৭.০৬	১৪২১.২৩	৫০%	২৪%	৫০%	১৭%	ADB, IFAD, KfW	
২৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৬/৫৬	৪৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	৪১০০০.০০	১০০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০			৪৪২৬.০০	৮১৯.৬৮	৩৬০৬.৩২	৩০৫১.৭১	১৫৫৬.৭০	৭০৮.৬৮	৪০%	১৮%	৩২%	১০%	JICA	আহবহাওয়া জনিত কারণে অগ্রগতি কম হয়েছে।
২৬	৫০৮৪-কক্সবাল এমপ্রুভমেন্ট এন্ড রোড মেন্টেনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯৬/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৬৬০৩.৪৯	৬৬০৩.৪৯					৫০%	৩৩.৩৩%	৫০%	৩৩.০২%	EU	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৭	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৮/৫৮	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬০৩৬.২৫	৬০৩৬.২৫					৪২৭৫.৮৮	৪২৭৫.৮৮					৫০%	৫১%	৫০%	৩৪%		
২৮	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)। (১৫১৯৫/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯৮/৫৯	২৯৬০.০০	৪৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৭০.৮৭	১১৫.০০	৫৫.৮৭	৫৫.৮৭			২০০.৮৪	১১১.০৯	৮৯.৭৫	৮৯.৭৫	১০৯.৮৮	৫৫.৮৭	৫০%	৩০%	৫০%	৭%	USAID	
২৯	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২০৬৮৫.১৯/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯৮/৬০	৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			১৮৩৫.০০	১৮৩৫.০০					১৮৩২.৫২	১৮৩২.৫২					১০০%	৮২%	১০০%	৫০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩০	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (১ম সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৮/৬১	২২০০০.০০	২২০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০					৫৪৯৩.৩৩	৫৪৯৩.৩৩					৫০%	৫৩%	৫০%	২৫%		
৩১	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯৮/৬২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১৪৩৫.৩২	১৪৩৫.৩২					৪০%	৩৮%	৪০%	৩৬%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৩২	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৮/৩৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৮৯৬৯.৫০	৮৯৬৯.৫০					৭৬৮৩.০১	৭৬৮৩.০১			৫০%	৪৭%	৫০%	৪৩%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৩	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৮/৬৪	৭৫০০.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০					১৮২.০২	১৮২.০২			৩৫%	২.৪৫%	৩৫%	২.৪৩%	SFD	
৩৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৬৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			২৯৫০.০০	২৯৫০.০০					২৯০২.৬৪	২৯০২.৬৪			৫০%	৩৭%	৫০%	২৫%		
৩৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বরীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনু :	১০০/৬৬	৫০১৭.০০	৫০১৭.০০			১২৫৪.২৫	১২৫৪.২৫					১২৪৫.০০	১২৪৫.০০			৫০%	৩০%	৫০%	২৫%		
৩৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১০০/৬৭	১১৫০০.০০	৩৫০০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	৫৭৫০.০০	১৭৫০.০০	৪০০০.০০	৩৮৫০.০০	৩২১৮.০০	৮৫৭.০০	২৩৬১.০০	২২৬৪.০০	৬০৬৪.৭৪	৫০৫০.২৪	৪০%	৩২%	৪০%	২৮%	JICA	
৩৭	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৬৮	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					৫৬০৪.৫৩	৫৬০৪.৫৩			৫০%	৩৮%	৫০%	৩৩%		
৩৮	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০					২৯৩৩.২০	২৯৩৩.২০			৫০%	৩৮%	৫০%	৩৩%		
৩৯	৫১৩১-বহুমুখী দুর্গোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :	১০০/৭০	৩০১৩৭.০০	১৩৭.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০৩৪.২৫	৩৪.২৫	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৬০০১.১৩	৩৪.১৯	৫৯৬৬.৯৪	৫৯৬৬.৯৪	১২৬০১.৭০	১২৬০১.৭০	৫০%	২৫%	৫০%	২০%	WB	
৪০	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৭১	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০					৪১৬৬৮.৯২	৪১৬৬৮.৯২			৫০%	২৮.০৩%	৫০%	২৭.৭৮%		
৪১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০০/৭২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪৭০.৪৪	১৪৭০.৪৪			৫০%	৩০%	৫০%	২৫%		
৪২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৭৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১৯৩৫.৭৯	১৯৩৫.৭৯			৫০%	২৮%	৫০%	২৪%		
৪৩	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০২/৭৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৫০%	৩৫%	৫০%	২৫%		
৪৪	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০২/৭৫	১০০৮.০০	১০০৮.০০			৫০৪.০০	৫০৪.০০					৩০৩.০০	৩০৩.০০			৫০%	৩৮%	৫০%	৩০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমরুপি হতে কেরারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০২/৭৬	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			৩৪৬.৭৫	৩৪৬.৭৫			৩৪৬.৭৫	৩৪৬.৭৫					৫০%	৩৪%	৫০%	২৫%		
৪৬	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০২/৭৭	১৩৬৭.০০	১৩৬৭.০০			৩৪১.৭৫	৩৪১.৭৫			৩৩৮.৮২	৩৩৮.৮২					৫০%	৩০%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৭	৫১৫৬-বাপেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে	অনু :	১০২/৭৮	১০২৭.০০	১০২৭.০০			২৫৬.৭৫	২৫৬.৭৫			২৫৫.৯০	২৫৫.৯০					৫০%	৩১%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১৫৫-বাপেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে	অনু :	১০২/৭৯	১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			৩২০.৭৫	৩২০.৭৫			৩১৯.৭৫	৩১৯.৭৫					৫০%	৩১%	৫০%	২৫%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৯	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০২/৮০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৫০৬.২৫	৫০৬.২৫			৫০৬.২৫	৫০৬.২৫					১০০%	৯২%	১০০%	৭৫%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১০২/৮১	৪০০.০০	৪০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০					৫০%	৩৯%	৫০%	২৫%		
৫১	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	১০৪/৮২	১১৭১.০০	১১৭১.০০			২৯২.৭৫	২৯২.৭৫			২৯২.২৫	২৯২.২৫					৫০%	৬২%	৫০%	২৫%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫২	৫১৫৪-সোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৪/৮৩	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৪৬১৬.১২	৪৬১৬.১২					৫০%	৪১%	৫০%	৩৭%		
৫৩	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৪৪৮.৯০	২৪৪৮.৯০					৫০%	৩৬%	৫০%	৩১%		
৫৪	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০৪/৮৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৪০.০৯	২৯৪০.০৯					৫০%	৪৩%	৫০%	৩৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৫৫	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০৪/৮৬	৭০০০.০০	২০০০.০০	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	২১০৭.৬৭	৪৯৪.৫০	১৬১৩.১৭	১৬১৩.১৭	৪৪.৫৭	৪৪.৫৭			১৬১৩.১৭	১৬১৩.১৭	৪০%	১১%	৪০%	০.৬৪%	IDB	
৫৬	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮০.৫৩/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৭	৭৩০.০০	৭৩০.০০			৩৬৫.০০	৩৬৫.০০									৫০%	৩৮%	৫০%	৩৩%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৭	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৮	১৬৭৩.০০	১৬৭৩.০০			৪১৮.২৫	৪১৮.২৫									৫০%	১৪%	৫০%	৮%		
৫৮	৫১৮৫-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬১.৮০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৯	১৪৫১.০০	১৪৫১.০০			৩৬২.৭৫	৩৬২.৭৫									৫০%	৩১%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০৪/৯০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০									৫০%	৩০%	৫০%	২৫%		
৬০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৭০/০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭)	অনু :	১০৬/৯১	৪৫০.০০	৪৫০.০০			১১২.৫০	১১২.৫০									৫০%	৩৮%	৫০%	২৫%		
৬১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯২	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০									৫০%	৩৮%	৫০%	৩৩%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯৩	১৬৬১.০০	১৬৬১.০০			৮৩০.৫০	৮৩০.৫০									৫০%	৩৫%	৫০%	৩২%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৩	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০									৫০%	২৭%	৫০%	২৫%		
৬৪	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আটপলবারা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০									৫০%	২৮%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০৬/৯৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০									৫০%	৩৫%	৫০%	২৫%		
৬৬	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৬/৯৭	১৫৯৭.০০	১৫৯৭.০০			৭৯৮.৫০	৭৯৮.৫০									৫০%	৫১%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৭	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৯৫.৩১	২৪৯৫.৩১									৫০%	৫০%	৫০%	৪৯.৬৭%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
৬৮	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১৯৪৩.০৪	১৯৪৩.০৪					৫০%	৩০%	৫০%	২৪%		
৬৯	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০০	৩৪৯৬.০০	৩৪৯৬.০০			১৭৪৮.০০	১৭৪৮.০০					১২০৭.০০	১২০৭.০০					৫০%	৪০%	৫০%	৩৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭০	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					০.০০	০.০০					৪০%	৬%	৪০%	০%		
৭১	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩৮.২০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৮/১০২	১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			৪৫৯.৫০	৪৫৯.৫০					৪৫৯.৫০	৪৫৯.৫০					৫০%	৪২%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭২	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাশখালী উপজেলায় গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০৩	১৫২২.০০	১৫২২.০০			৩৮০.৫০	৩৮০.৫০					১.০০	১.০০					৪০%	১০%	৪০%	০.০৭%		
৭৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০৪	১৮২৩.০০	১৮২৩.০০			৪৫৫.৭৫	৪৫৫.৭৫					৪৫৫.০০	৪৫৫.০০					৫০%	৫১%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০৫	২০৫৫.০০	২০৫৫.০০			৫১৩.৭৫	৫১৩.৭৫					৫১৩.৭৫	৫১৩.৭৫					৫০%	২৯%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৪৭৫.০০	৪৭৫.০০					৪৭৪.৩১	৪৭৪.৩১					৫০%	৩৭%	৫০%	২৫%		
৭৬	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গন উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০৮/১০৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					০.০০	০.০০					৪০%	০%	৪০%	০%		
৭৭	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু :	১১০/১০৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৩২০.৪৫	১৩২০.৪৫					৫০%	২৫%	৫০%	২২%		
৭৮	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু :	১১০/১০৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০					১০৯০.৬৯	১০৯০.৬৯					৫০%	১৮%	৫০%	৫%		
৭৯	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১১০/১১০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০					৫৫৮১.৩১	৫৫৮১.৩১					৫০%	৩২%	৫০%	২৮%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রিমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮০	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১১০/১১১	৮০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০.০০	১৭২০.০০	৩২৩০.০০	৩০০০.০০	২৩০.০০	২০০.০০	২৪৮৪.০০	২২৫৪.০০	২৩০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৩৭%	৩৫%	৩৩%	৩১%	DANIDA	
৮১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু :	১১০/১১২	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৫০%	৩৫%	৫০%	২৫%		
৮২	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮)	অনু :	১১০/১১৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৫০%	৩৪%	৫০%	২৫%		
নতুন প্রকল্প :																							
৮৩	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/১১৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৬.৭৫	২৪৬.৭৫					৫০%	৩০%	৫০%	২৫%		
৮৪	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/১১৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৫.৭৫	২৪৫.৭৫					৫০%	৩১%	৫০%	২৫%		
৮৫	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/১১৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৭.৭৫	২৪৭.৭৫					৫০%	৩১%	৫০%	২৫%		
৮৬	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/১১৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪৯.২৫	৭৪৯.২৫					৫০%	৩৭%	৫০%	২৫%		
৮৭	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)। (৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	১১২/১১৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			৫.৬৭	৫.৬৭					৪০%	০.১০%	৩৫%	০.০৮%		
৮৮	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/১১৯	১০০.০০	১০০.০০			৩০.০০	৩০.০০			৩০.০০	৩০.০০					৫০%	৩২%	৫০%	৩০%		
৮৯	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৬৩৬/১	২৪৬৭.০০	২৪৬৭.০০			৬১৬.৭৫	৬১৬.৭৫			৩৪৬.০০	৩৪৬.০০					৫০%	১৬%	৫০%	১৪.০৩%	JDCF Fund (Japan)	
উপ-মোট (১-৮৯) :				৯৪৩৭৫৬.৯৪	৭৪৩২৫৬.৯৪ (২২.০০)	২০০৫০০.০০	১৯৬৬৩৯.০০	৪৬৫৭১৯.৮২	৩০৪৫৭০.৭৮ (০.০০)	১৬১১৪৯.০৪	১৫৭৯৬৯.০৪	২৪০৯০৯.৬৫	২১০২৫৭.০১ (০.০০)	৩০৬৫২.৬৪	২৯৬৬৩.৭৮	৪৭১৯৮.৪৯	৪৪০২৯.৭৩	৫০%	৩২%	৪৭%	২৬%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯০	৫১৩৩-প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যান্ডআস (পিডিএ) ফর দ্যা রেসাল্ট-বেইজড রুরাল কানেক্টিভিটি প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৫৬৮/৫	১৩৯২.০০	৬২৪.০০	৭৬৮.০০		৫৪৩.৫১	৩১২.০০	২৩১.৫১		৩৭৪.১৫	১৪২.৬৪	২৩১.৫১				৫০%	৪০%	৫০%	২৭%	ADB	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
উপ-মোট (৯০) :				১৩৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৭৬৮.০০	০.০০	৫৪৩.৫১	৩১২.০০ (০.০০)	২৩১.৫১	০.০০	৩৭৪.১৫	১৪২.৬৪ (০.০০)	২৩১.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৪০%	৫০%	২৭%		
মোট (পল্লী) (১-৯০) :				৯৪৫১৪৮.৯৪	৭৪৩৮০.৯৪ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৬৩৯.০০	৪৬৬২৬৩.৩৩	৩০৪৮৮২.৭৮ (০.০০)	১৬১৩৮০.৫৫	১৫৭৯৬৯.০৪	২৪১২৮৩.৮০	২১০৩৯৯.৬৫ (০.০০)	৩০৮৮৪.১৫	২৯৬৬৩.৭৮	৪৭১৯৮.৪৯	৪৪০২৯.৭৩	৫০%	৩২%	৪৭%	২৬%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৬	১০৫৮৬.০০	১০৫৮৬.০০			২৬৪৬.৫০	২৬৪৬.৫০			২১৪৩.১১	২১৪৩.১১				৫০%	২৬%	৫০%	২০%			
৯২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৭	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			৭২৫০.০০	৭২৫০.০০			৬৮৭৯.১৯	৬৮৭৯.১৯				৫০%	২৭%	৫০%	২৪%			
৯৩	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মোচাক সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	বর্ধিত	১৩৫৫০.০০	১৩১৭.০০	১২২৩৩.০০	১২২৩৩.০০	১০৭৩৪.৫৪	১৩১৭.০০	৯৪১৭.৫৪	৯৪১৭.৫৪	৬৫৫৮.৫৪	১১৪১.০০	৫৪১৭.৫৪	৫৪১৭.৫৪	৯৪১৭.৫৪	১০০%	১০০%	১০০%	৪৮%		সেপ্টেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৯৪	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৮	১৩০০০.০০	৪০০০.০০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৫১০৮.৮১	১০০০.০০	৪১০৮.৮১	৩০০০.০০	২০৭২.০৩	৯৩৭.৮০	১১৩৪.২৩	২৫.৪২	০.০০	০.০০	৪০%	২০%	৪০%	১৬%	ADB KFW	
৯৫	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৯	৮০৯২.০০	৮০৯২.০০			২০২৩.০০	২০২৩.০০			২০২৩.০০	২০২৩.০০				৫০%	৩৫%	৫০%	২৫%			
৯৬	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩০৮/৬০	১৬৬৮৮.০০	১৭০০.০০	১৪৯৮৮.০০	১৪৬৯৩.০০	১৫৩৮৭.৭৭	৪২৫.০০	১৪৯৬২.৭৭	১৪৬৯৩.০০	১৫৫৪.২৪	৩৫২.২৪	১২০২.০০	৯৩২.২৩	৬২১৬.৮৯	৬০১৪.৬৬	৪০%	১৮%	৪০%	৯%	ADB	
৯৭	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩০৮/৬১	২৯২০০.০০	১৭০০.০০ (৫০০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৭৩৭.৫০	২৩৭.৫০ (০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	৬১৩৫.৭৪	২০৬.২১ (০.০০)	৫৯২৯.৫৩	৫৯২৯.৫৩	০.০০	০.০০	৪০%	২৫%	৪০%	২১%	WB	
৯৮	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৬২	৪১৫.০০	৪১৫.০০			১০৩.৭৫	১০৩.৭৫			১০৩.৭৫	১০৩.৭৫				৫০%	৩৫%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৯৯	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	৩০৮/৬৩	৫৩০০০.০০	১০০০০.০০ (১০০০.০০)	৪৩০০০.০০	৩৯৮০০.০০	১১৫৫৩.৮০	২২৫৮.৭৬ (৮.৭৬)	৯২৯৫.০৪	৮৫৩৭.৪৩	১০৪০০.০৮	১১২০.০৩ (৮.৭৬)	৯২৮০.০৫	৮৫২২.৪৪	১১০০০.৫৪	৫৬৬০.২৯	৫০%	২৯%	৫০%	২০%		
১০০	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক	অনু :	৩০৮/৬৪	৩১৫৩২.০০	২৭৭০.০০	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	২৯৩৭৪.৫০	৬১২.৫০	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	৭৯০৭.৪৭	৪৬২.১৩	৭৪৪৫.৩৪	৬৭৪৯.৯০	৪৩১৫.২১	৪২৪২.২৫	৫০%	৩৫%	৫০%	২৫%	JICA	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
	প্রকল্প (২৯৪৩০০/জুলাই/১৮ হতে জুন/২০)				(৩২০.০০)				(০.০০)				(০.০০)											
১০১	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩১০/৬৫	২৬.০০	২৬.০০			৬.৫০	৬.৫০			৬.৫০	৬.৫০					৫০%	৫০%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
১০২	৫১৪৪- "ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাস্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :	৩১০/৬৬	১০৬০.০০	১০৬০.০০			২৬৫.০০	২৬৫.০০			১০৫.০০	১০৫.০০					৫০%	১৭%	৫০%	১০%			
১০৩	৫১৪৭-"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অনু :	৩১০/৬৭	৯৩০.০০	৯৩০.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০			২১০.০০	২১০.০০					৫০%	২৪%	৫০%	২৩%			
১০৪	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৫০%	৩৮%	৪৫%	২৫%			
১০৫	৫১৮২-জামালাপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩১০/৬৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৬৫.৫৫	৯৬৫.৫৫					৫০%	৪৯%	৫০%	৪৮%			
১০৬	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রাইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩১০/৭০	১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০			৪১৮.৭৫	৪১৮.৭৫			০.০০	০.০০					৫০%	৩৫%	৪৫%	০%			
১০৭	৫১৮৪-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১০/৭১	১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০			৮৮২.০০	৮৮২.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০					৫০%	২৭%	৫০%	২৬%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
১০৮	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১০/৭২	১৭৬৬.০০	১৭৬৬.০০			৪৪১.৫০	৪৪১.৫০			৪৪১.০০	৪৪১.০০					৫০%	৩১%	৫০%	২৫%			
১০৯	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৩১০/৭৩	২১৬১.০০	২১৬১.০০			১৬২০.৬০	১৬২০.৬০			১০৮০.২৫	১০৮০.২৫					৫০%	৬৯%	৫০%	৫০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
১১০	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১০/৭৪	২০৮০.০০	২০৮০.০০			৫২০.০০	৫২০.০০			১৭২.০০	১৭২.০০					৫০%	১০%	৫০%	৮%			
১১১	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লোক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩১২/৭৫	৭৫৫.০০	৭৫৫.০০			১৮৮.৭৫	১৮৮.৭৫			১০০.০০	১০০.০০					৫০%	১৪%	৫০%	১৩%			
১১২	৫২২১-নাদুলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩১২/৭৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪৫৯.৫০	৪৫৯.৫০					৫০%	৩২%	৫০%	৩১%			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৩	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১২/৭৭	১৩৪০.০০	১৩৪০.০০			৩৩৫.০০	৩৩৫.০০			৩৩৫.০০	৩৩৫.০০					৫০%	৪০%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১৪	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩১২/৭৮	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০					৫০%	২৭%	৫০%	২৫%		
	নতুন প্রকল্প :																						
১১৫	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	৩১২/৭৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			২.০০	২.০০					৫০%	৩%	৫০%	২%		
১১৬	৫২৩৭-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.০০/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :	৩১২/৮০	১০০.০০	১০০.০০			২৫.০০	২৫.০০			২৫.০০	২৫.০০					৫০%	২৮%	৫০%	২৫%		
	উপ-মোট (৯১-১১৬) :			২২৪৫২০.০০	৮৯০৩৭.০০ (১৮২০.০০)	১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১১৯৪৩৮.২৭	২৫৩৯২.১১ (৮.৭৬)	৯৪০৪৬.১৬	৮৮৪২৭.৯৭	৫০৬৭৮.৯৫	২০২৭০.২৬ (৮.৭৬)	৩০৪০৮.৬৯	২৭৫৭৭.০৬	২১৫৩২.৬৪	২৫৩৩৪.৭৪	৫০%	৩২%	৫০%	২৩%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
১১৭	৫২৩৭-প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে মার্চ/১৮)	অনু :	৫৮০/৩	১৭৫.০০	৫২.০০	১২৩.০০		৫৬.০০	১৬.০০	৪০.০০		৫৬.০০	১৬.০০	৪০.০০				৪০%	৩৩%	৩৫%	৩২%	ADB	মার্চ/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১৮	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোগ্রাম জাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০)	অনু :	৫৮০/৪	১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০		৪২৬.৮২	৮২.৫০	৩৪৪.৩২		৩৪৪.৩২	০.০০	৩৪৪.৩২				৪০%	৩৩%	৩৫%	২৬%	ADB	
	উপ-মোট (১১৭-১১৮) :			১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	৪৮২.৮২	৯৮.৫০ (০.০০)	৩৮৪.৩২	০.০০	৪০০.৩২	১৬.০০ (০.০০)	৩৮৪.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	৪০%	৩৩%	৩৫%	২৭%		
	মোট (নগর) (৯১-১১৮) :			২২৬০০০.০০	৮৯৪১৯.০০ (১৮২০.০০)	১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১১৯৯২১.০৯	২৫৪৯০.৬১ (৮.৭৬)	৯৪৪৩০.৪৮	৮৮৪২৭.৯৭	৫১০৭৯.২৭	২০২৮৬.২৬ (৮.৭৬)	৩০৭৯৩.০১	২৭৫৭৭.০৬	২১৫৩২.৬৪	২৫৩৩৪.৭৪	৫০%	৩২%	৫০%	২৩%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							
১১৯	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু :	৬৮/১২১	৯৩৭৪.০০	১৮৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯০৫.৫০	১৪০৫.৫০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৭২৫.০০	১০৫০.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৫০%	৩০%	৫০%	১৮%	ADB, IFAD	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২০	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৭০/১২২	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			২১.৯৭	২১.৯৭					৫০%	২৬%	৪০%	২২%		
	উপ-মোট (১২০) :			৯৪৭৪.০০	১৯৭৪.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯৫৫.৫০	১৪৫৫.৫০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১৭৪৬.৯৭	১০৭১.৯৭ (০.০০)	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৫০%	৩০%	৫০%	১৮%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		মোট		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
১২১	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised). (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে মে/১৮)	অনু :	৫৪০/২৫	৩১৪.০০		৩১৪.০০		৮৯.৬৪		৮৯.৬৪		৮৯.৬৪		৮৯.৬৪				৫০%	৩০%	৫০%	২৯%	JICA	মে/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (কৃষি) (১১৯-১২১) :				৯৭৮৮.০০	১৯৭৪.০০ (০.০০)	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯০৪৫.১৪	১৪৫৫.৫০ (০.০০)	৭৫৮৯.৬৪	৭৫০০.০০	১৮৩৬.৬১	১০৭১.৯৭ (০.০০)	৭৬৪.৬৪	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০	৫০%	৩০%	৫০%	১৯%		
সর্বমোট (১-১২১) :				১১৮০৯৩৬.৯৪	৮৩৫২৭৩.৯৪ (১৮৪২.০০)	৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৬৪৫.০০	৫৯৫২২৯.৫৬	৩৩১৮২৮.৮৯ (৮.৭৬)	২৬৩৪০০.৬৭	২৫৩৮৯৭.০১	২৯৪১৯৯.৬৮	২৩১৭৫৭.৮৮ (৮.৭৬)	৬২৪৪১.৮০	৫৭৯১৫.৮৪	৬৯৪০৬.১৩	৭০০৩৯.৪৭	৫০%	৩২%	৪৮%	২৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
বরাদ্দ বিহীন অননুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২২	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প। (৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৭২৪/১৫৭																				০৯/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
১২৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৬০																				১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
১২৪	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭২৫/১৬১																				১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
১২৫	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৭৬																				১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
১২৬	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু :	বর্হিভূত																				৩০/০৯/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
১২৭	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	বর্হিভূত																				০৮/১০/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
১২৮	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬১০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অনু :	৭২৫/১৬২																				২৪/১০/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২৯	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৭৫২/৮২০																				২০/০৬/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
১৩০	নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯০৯.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অনু :	৭৫২/৮২৫																				০৯/০৯/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
১৩১	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু :	৭২৪/১৪৩																				২৯/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অননুমোদিত হয়েছে।
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৩২	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু :	৭২৪/১৫৬																				
১৩৩	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার (কুমিল্লা-৩) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু :	৭২৫/১৫৮																				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
১৩৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (ডিআইআরআইপি-২) (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অননুঃ	৭২৫/১৫৯																						
১৩৫	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৬৩																						
১৩৬	দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর,নওগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন- ২ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৬৪																						
১৩৭	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বরিশাল, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলা (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৬৫																						
১৩৮	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৬৬																						
১৩৯	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে	অননুঃ	৭২৫/১৬৭																						
১৪০	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৬৮																						
১৪১	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের মানোন্নীতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৬৯																						
১৪২	গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তার উন্নতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭০																						
১৪৩	বন্যা ও রোয়ানু-২০১৬ তে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লোহার ব্রিজ পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭১																						
১৪৪	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭২																						
১৪৫	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা) (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৩																						
১৪৬	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৪																						
১৪৭	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০মি: ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৫																						
১৪৮	হালুয়াঘাট উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৭																						

সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
১৪৯	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/২১)	অননুঃ	৭৫২/৮২১																				
১৫০	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন (জানুয়ারি/১৭ হতে জুন/১৮)।	অননুঃ	৭৫২/৮২২																				
১৫১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৩																				
১৫২	৫৮টি পৌরসভার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৪																				
১৫৩	দাগনভূইয়া, চাটখিল, সোনগাজি ও পরশুরাম পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৬																				
১৫৪	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই/১৭-জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৭																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৫৫	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৭৮১/৪৭																				JICA
১৫৬	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৪৮																				JICA
১৫৭	পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রাম।	অননুঃ	৭৮১/৪৯																				ADB
১৫৮	পল্লী সেতু উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫০																				WB
১৫৯	জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫১																				GSF, KFW
১৬০	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প (অতিরিক্ত অর্থায়ন)।	অননুঃ	৭৮১/৫২																				DANI DA
১৬১	জলবায়ু সহনশীল কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫৩																				IFAD
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৬২	City Region Development Project-II (CRDP-II).	অননুঃ	৮০০/২৯৮																				
১৬৩	Urban Development Project in 51 Pourashavas (Municipalities).	অননুঃ	৮০০/২৯৯																				
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
১৬৪	Small Scale Water Resources Development Project.	অননুঃ	৭৮০/৪৪																			JICA	
১৬৫	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮০/৪৫																			JICA	
১৬৬	এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।	অননুঃ	৭৮০/৪৬																			JICA	