

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৯	৯৪৪০৫৬.৯৪	৭৪৩২৫৬.৯৪ (২২.০০)	২০০৮০০.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৫২৬৩০৫.৬২ (৫৬%)	৩৬০২৮৯.৭৮ (৪৮%)	০.০০	১৬৬০১৫.৮৪ (৮৩%)	১৬২৮৩৫.৮৪ (৮৩%)	৩১৩৮৭৭.২০ (৩৩%)	২৬৭১৫৪.৪৯ (৩৬%)	০.০০	৪৬৭২২.৭১ (২৩%)	৪৫৫২৫.০১ (২৩%)	৬৮৭০৮.৭১	৫৬১২০.৫৫	৫০%	৪০%	৪৭%	৩৩%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৪৬৮.০০	০.০০	৬৩৭.৫৫ (৫৮%)	৩১২.০০	০.০০	৩২৫.৫৫ (৭০%)	০.০০	৫০১.৯৬ (৪৬%)	১৭৬.৪১	০.০০	৩২৫.৫৫ (৭০%)	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৫০%	৫০%	৪৬%		
মোট (RD & I) :	৯০	৯৪৫১৪৮.৯৪	৭৪৩৮৮০.৯৪ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৫২৬৯৪৩.১৭ (৫৫.৭৫%)	৩৬০৬০১.৭৮ (৪৮%)	০.০০	১৬৬৩৪১.৩৯ (৮২.৬৫%)	১৬২৮৩৫.৮৪ (৮৩%)	৩১৪৩৭৯.১৬ (৩৩.২৬%)	২৬৭৩৩০.৯০ (৩৬%)	০.০০	৪৭০৪৮.২৬ (২৩%)	৪৫৫২৫.০১ (২৩%)	৬৮৭০৮.৭১	৫৬১২০.৫৫	৫০%	৪০%	৪৭%	৩৩%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৬	২২৪৫২০.০০	৮৯০৩৭.০০ (১৮২০.০০)		১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১২৮৮১১.৭২ (৫৭%)	৩১৩৮১.৮৬ (৩৫%)	০.০০	৯৭৪২৯.৮৬ (৭২%)	৯১৭৪৭.৫৪ (৭৫%)	৬৩৪৬৫.২৯ (২৮%)	২৪৯৪৫.৫১ (২৮%)	০.০০	৩৮৫১৯.৭৮ (২৮%)	৩৫১৮৯.১১ (২৯%)	২৩৪৪৭.৮০	২৮৬০৪.৩২	৫০%	৩৯%	৫০%	২৮%	
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	৭৩৫.৮৯ (৫০%)	১১১.৫০	০.০০	৬২৪.৩৯ (৫৭%)	০.০০	৭১০.৫২ (৪৮%)	৮৬.১৩	০.০০	৬২৪.৩৯ (৫৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	৪০%	৫২%	৩৫%	৪৮%		
মাটি (PPWS&H) :	২৮	২২৬০০০.০০	৮৯৪১৯.০০ (১৮২০.০০)		১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১২৯৫৪৭.৬১ (৫৭.৩২%)	৩১৪৯৩.৩৬ (৩৫%)	০.০০	৯৮০৫৪.২৫ (৭২%)	৯১৭৪৭.৫৪ (৭৫%)	৬৪১৭৫.৮১ (২৮.৪০%)	২৫০৩১.৬৪ (২৮%)	০.০০	৩৯১৪৪.১৭ (২৯%)	৩৫১৮৯.১১ (২৯%)	২৩৪৪৭.৮০	২৮৬০৪.৩২	৫০%	৩৯%	৫০%	২৮%	
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	৯৪৭৪.০০	১৯৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯৫৫.৫০ (৯৫%)	১৪৫৫.৫০ (৭৪%)	০.০০	৭৫০০.০০ (১০০%)	৭৫০০.০০ (১০০%)	২০৭৫.৪৯ (২২%)	১২৭৫.৪৯ (৬৫%)	০.০০	৮০০.০০ (১১%)	৮০০.০০ (১১%)	৮০০.০০	৮০০.০০	৫০%	৩৪%	৫০%	২২%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০	০.০০	১৩৪.৫৫ (৪৩%)	০.০০	০.০০	১৩৪.৫৫ (৪৩%)	০.০০	১৩৪.৫৫ (৪৩%)	০.০০	০.০০	১৩৪.৫৫ (৪৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৪৪%	৫০%	৪৩%		
মোট কৃষি সেক্টর :	৩	৯৭৮৮.০০	১৯৭৪.০০ (১৮২০.০০)		৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯০৯০.০৫ (৯৩%)	১৪৫৫.৫০ (৭৪%)	০.০০	৭৬৩৪.৫৫ (৯৮%)	৭৫০০.০০ (১০০%)	২২১০.০৪ (২২.৫৮%)	১২৭৫.৪৯ (৬৫%)	০.০০	৯৩৪.৫৫ (১২%)	৮০০.০০ (১১%)	৮০০.০০	৮০০.০০	৫০%	৩৪%	৫০%	২৩%	
সর্বমোট :	১২১	১১৮০৯৩৬.৯৪	৮৩৫২৭৩.৯৪ (১৮৪২.০০)		৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৯৪৫.০০	৬৬৫৫৮০.৮৩ (৫৬%)	৩৯৩৫৫০.৬৪ (৪৭%)	০.০০	২৭২০৩০.১৯ (৭৯%)	২৬২০৮৩.৩৮ (৮০%)	৩৮০৭৬৫.০১ (৩২%)	২৯৩৬৩৮.০৩ (৩৫%)	০.০০	৮৭১২৬.৯৮ (২৫%)	৮১৫১৪.১২ (২৫%)	৯২৯৫৬.৫১	৮৫৫২৪.৮৭	৫০%	৪০%	৪৮%	৩২%	
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৭	(৩টি সবুজ পাতা বহির্ভূত)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	২৯																						
মোট প্রকল্প :	১৬৭																						

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৭।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগস্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩২	১৬০৬০.০০	৬০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০৩০.০০	৩০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	৩৫৭১.০০	২৬.৯১	৩৫৪৪.০৯	৩৫৪৪.০৯	৩১৩১.৯১	৩১১৫.৩১	১০০%	৪৫%	১০০%	২২%	IDA, KfW	প্রকল্পের মেয়াদ এপ্রিল/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত। অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯২/৩৩	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৬০৭.৫৮	১৪৬০৭.৫৮					৫০%	৬০%	৫০%	৪৯%		
৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯২/৩৪	৬১৮১.০০	৬১৮১.০০			৪৫৮৫.৭৫	৪৫৮৫.৭৫			৩০১০.৭৫	৩০১০.৭৫					১০০%	৫২%	১০০%	৪৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ফেব্রুয়ারী/১৮)	অনু :	৯২/৩৫	১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			১০৪১.৭৫	১০৪১.৭৫			৬৭৭.৪৪	৬৭৭.৪৪					১০০%	৭১%	১০০%	৪৯%		*ফেব্রুয়ারী/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৯, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ১৩৯০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৫	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৬	৫০৫.৯৪	৫০৫.৯৪			২৫২.৯৭	২৫২.৯৭			২৫২.৯৭	২৫২.৯৭					১০০%	৯৫%	১০০%	৫০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯১, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ৫০৪.৯৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৬	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৭	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			১০০.০০	১০০.০০					১০০%	৭৫%	১০০%	৩৩%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯০, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ২৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯২/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৯৫.৩৭	১৯৫.৩৭					১০০%	২০%	১০০%	১০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত। প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে আছে। *আন্তঃখাত সমন্বয় পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৮, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৭ মোতাবেক ১৯৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৯২/৩৯	৯২৫২.০০	৯২৫২.০০			৪৬২৬.০০	৪৬২৬.০০			২৩১৫.০০	২৩১৫.০০					৪৫%	৩৫%	৪৫%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৪/৪০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১০৯৯৮.৬৮	১০৯৯৮.৬৮					৫০%	৪০%	৫০%	৩৭%		প্রকল্পটির ৩য় সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের পিইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৪/৪১	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৬২৯.৯৭	১৬২৯.৯৭					৩৮%	৪১%	৩০%	২৭%	JICA	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডি'র সুপারিশের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৪/৪২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৭০২.৬৭	৩৭০২.৬৭					৫০%	৪৫%	৫০%	৪১%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৪/৪৩	১২৪৬২.০০	১২৪৬২.০০			৬২৩১.০০	৬২৩১.০০			৪৭৬৮.৩৮	৪৭৬৮.৩৮					৫০%	৪৮%	৫০%	৩৮%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৪/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১২৭০০.০৩	১২৭০০.০৩					৫০%	৪৭%	৫০%	৪২%		
১৪	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৯৪/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৪৯৪.৭৬	৪৪৯৪.৭৬					৫০%	৫২%	৫০%	৪৫%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু : ৯৪/৪৬		১২৫৫৩.০০	১২৫৫৩.০০			৬২৫৬.৫০	৬২৫৬.৫০			৪৪১২.৫৫	৪৪১২.৫৫					৫০%	৪৫%	৫০%	৩৫%		
১৬	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৯৪/৪৭		৩৭০০.০০	৩৪০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	১৪৮১.২৫	১৪৮১.২৫	০.০০		১৩৬২.০২	১৩৬২.০২	০.০০				১০০%	৭৫%	১০০%	৩৭%	ADB KFW JFPR	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৭	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯৬/৪৮		৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১০০১.৫৫	১১০০১.৫৫					৫০%	৪১%	৫০%	৩৭%		
১৮	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৯৬/৪৯		২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৬২৩.০১	৬২৩.০১					৫০%	৩৬%	৫০%	৩১%		জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত। অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১৯	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ৯৬/৫০		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৮৭০.০৯	৩৮৭০.০৯					৫০%	৫২%	৫০%	৪৮%		জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসি সভায় সুপারিশকৃত।
২০	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ৯৬/৫১		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৮০৭.২৫	৩৮০৭.২৫					৫০%	৫৯%	৫০%	৪৮%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত।
২১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ৯৬/৫২		৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২২৮.১২	২২২৮.১২					৫০%	৫০%	৫০%	৩৭%		
২২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৯)	অনু : ৯৬/৫৩		২১০০০.০০	৭০০০.০০	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	৬৬১৩.৯৭	১৭৫০.০০	৪৮৬৩.৯৭	৪৮৬৩.৯৭	৩৭৪০.৬০	১৫৭১.৭১	২১৬৮.৮৯	২১৬৮.৮৯	৫৯১৯.৩৩	৪৮৬৩.৯৭	৪০%	২৪%	৪০%	১৮%	IFAD STF	
২৩	৫০৫৭-করাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (১ম সংশোধিত)। (৩৩৩৬১৯.৪০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনু : ৯৬/৫৪		৮০০০০.০০	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৭০০০০.০০	১০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	২৪৪৭৪.৮৬	৮৯৩৯.০৮	১৫৫৩৫.৭৮	১৫৫৩৫.৭৮	২০২৯৫.৯৭	২০২৭৩.৮৭	৪০%	৪০%	৩০%	৩১%	IDA	*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
২৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৯৬/৫৫		২৬০০০.০০	৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১৭৫০০.০০	১১২৫০.০০	২০০০.০০	৯২৫০.০০	৮৭৫০.০০	৫৫১৩.৭১	১৮২৫.৬৫	৩৬৮৮.০৬	৩৩৬১.২৫	৪৩১৯.২৯	৩৮৩৪.২৯	৫০%	৩১%	৫০%	২১%	ADB, IFAD, KfW	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৬/৫৬	৪৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	৪২০০০.০০	২০০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	৯১৫৯.৬০	১১৬৩.১৮	৭৯৯৬.৪২	৭২৫৯.০০	৫০৫৬.৫০	৪৫০৯.৩০	৪০%	৩৫%	৩২%	২১%	JICA	২০১৩ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও কাজ শুরু হয় জানুয়ারী/২০১৫ থেকে কারণ কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগে দাতা সংস্থার পূর্বানুমোদন নেওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেরী হওয়া এবং ই-জিপির মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানে প্রতিটি প্যাকেজে ৮০-৯০দিন সময় লাগায়।
২৬	৫০৮৪-রূরাল এমপ্রয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেস প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৯৬/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৩০৫.০০	৮৩০৫.০০					৫০%	৪১.৬৭%	৫০%	৪১.৫৩%	EU	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৭	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনু ঃ	৯৮/৫৮	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬০৩৬.২৫	৬০৩৬.২৫			৫৮৮৬.৮৬	৫৮৮৬.৮৬					৫০%	৬১%	৫০%	৪৭%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে।
২৮	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৯৮/৫৯	২৯৬০.০০	৪৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৮৫.৮৭	২৩০.০০	৫৫.৮৭	৫৫.৮৭	২৮৬.১৮	১৯৪.৮৬	৯১.৩২	৯১.৩২	১৪১.৭৭	৫৫.৮৭	৫০%	৩৭%	৫০%	১০%	USAID	
২৯	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২০৬৮৫.১৯/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু ঃ	৯৮/৬০	৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			৩১৮০.০৭	৩১৮০.০৭					১০০%	৯৫%	১০০%	৮৭%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩০	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(১ম সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৬১	২২০০০.০০	২২০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০২৬৭.৪৫	১০২৬৭.৪৫					৫০%	৬১%	৫০%	৪৭%		
৩১	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৯৮/৬২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৬০০.৫৩	১৬০০.৫৩					৪০%	৪৫%	৪০%	৪০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩২	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৮/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৮৯৬৯.৫০	৮৯৬৯.৫০			৮৯১৮.৫৪	৮৯১৮.৫৪					৫০%	৫৮%	৫০%	৫০%		
৩৩	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৬৪	৭৫০০.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০			১৮৯.৩৯	১৮৯.৩৯					৩৫%	২.৫৫%	৩৫%	২.৫৩%	SFD	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৩৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৬৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৫৯০০.০০	৫৯০০.০০			২৯২১.৭৩	২৯২১.৭৩					৫০%	৪৪%	৫০%	২৫%				
৩৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনু :	১০০/৬৬	৫০১৭.০০	৫০১৭.০০			২৫০৮.৫০	২৫০৮.৫০			১২৬০.০০	১২৬০.০০					৫০%	৩৭%	৫০%	২৫%				
৩৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১০০/৬৭	১১৫০০.০০	৩৫০০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	৫৭৫০.০০	১৭৫০.০০	৪০০০.০০	৩৮৫০.০০	৪৩৭০.৬০	১৩০৬.০০	৩০৬৪.৬০	২৯৬১.১০	৬০৬৪.৭৪	৫০৫০.২৪	৪০%	৪২%	৪০%	৩৮%	JICA			
৩৭	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৬৮	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৮৬৩.২৬	৬৮৬৩.২৬					৫০%	৪৮%	৫০%	৪০%				
৩৮	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪২২৮.২৫	৪২২৮.২৫					৫০%	৫২%	৫০%	৪৭%				
৩৯	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনু :	১০০/৭০	৩০১৩৭.০০	১৩৭.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০৬৮.৫০	৬৮.৫০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	১০৩৯৯.৫৭	৪৪.৫৪	১০৩৫৫.০৩	১০৩৫৫.০৬	২১৯৬৩.২০	১২৬০১.৭০	৫০%	৪০%	৫০%	৩৫%	WB			
৪০	৫১৪৩-অগাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৭১	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০			৪৫৬৯২.২০	৪৫৬৯২.২০					৫০%	৩১%	৫০%	৩০%				
৪১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০০/৭২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৫৪.৯৬	২৯৫৪.৯৬					৫০%	৫৫%	৫০%	৪৯%				
৪২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০০/৭৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৩৪৩.৫৫	৩৩৪৩.৫৫					৫০%	৪৭%	৫০%	৪২%				
৪৩	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০২/৭৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০					৫০%	৪০%	৫০%	৩৫%				
৪৪	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০২/৭৫	১০০৮.০০	১০০৮.০০			৫০৪.০০	৫০৪.০০			৪৯৮.০০	৪৯৮.০০					৫০%	৫০%	৫০%	৪৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৪৫	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমবুপি হতে কদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০২/৭৬	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			৩৪৬.৭৫	৩৪৬.৭৫			৩৪৬.৫৫	৩৪৬.৫৫					৫০%	৪০%	৫০%	২৫%				
৪৬	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০২/৭৭	১৩৬৭.০০	১৩৬৭.০০			৬৮৩.৫০	৬৮৩.৫০			৫৬৬.৬৫	৫৬৬.৬৫					৫০%	৪৬%	৫০%	৪১%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৪৭	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০২/৭৮		১০২৭.০০	১০২৭.০০			৫১৩.৫০	৫১৩.৫০			৪২৭.০৬	৪২৭.০৬					৫০%	৪৫%	৫০%	৪২%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৪৮	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০২/৭৯		১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			৬৪১.৫০	৬৪১.৫০			৫৩৩.১৪	৫৩৩.১৪					৫০%	৪৬%	৫০%	৪২%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৪৯	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ১০২/৮০		৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৫০৬.২৫	৫০৬.২৫			৫০৬.২৫	৫০৬.২৫					১০০%	৯৫%	১০০%	৭৫%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫০	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাবীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১০২/৮১		৪০০.০০	৪০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১০০.০০	১০০.০০					৫০%	৪৩%	৫০%	২৫%				
৫১	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৪/৮২		১১৭১.০০	১১৭১.০০			২৯২.৭৫	২৯২.৭৫			২৯২.২৫	২৯২.২৫					৫০%	৭৯%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫২	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০৪/৮৩		১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৫৭৩৮.০২	৫৭৩৮.০২					৫০%	৪৯%	৫০%	৪৬%				
৫৩	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কৃষ্ণামা, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৪/৮৪		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০৫.০০	৩০০৫.০০					৫০%	৪০%	৫০%	৩৮%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে।		
৫৪	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০৪/৮৫		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৭৭৩.৩৪	৩৭৭৩.৩৪					৫০%	৫৬%	৫০%	৪৭%				
৫৫	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫	অনু : ১০৪/৮৬		৭০০০.০০	২০০০.০০ (২২.০০)	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	২১৫৯.২৫	৫৪৩.২৫ (০.০০)	১৬১৬.০০	১৬১৬.০০	৯৭.৬৯	৪৯.১৭ (০.০০)	৪৮.৫২	৪৮.৫২	১৬১৬.০০	১৬১৬.০০	৪০%	১৮%	৪০%	১.৪০%	IDB			
৫৬	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮০.৫৩/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৪/৮৭		৭৩০.০০	৭৩০.০০			৩৬৫.০০	৩৬৫.০০			৩৩০.৫০	৩৩০.৫০					৫০%	৫০%	৫০%	৪৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫৭	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৪/৮৮		১৬৭৩.০০	১৬৭৩.০০			৪১৮.২৫	৪১৮.২৫			১৬৯.৩২	১৬৯.৩২					৫০%	১৮%	৫০%	১০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের প্রক্রিয়াধীন আছে।		
৫৮	৫১৮৫-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬১.৮০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৪/৮৯		১৪৫১.০০	১৪৫১.০০			৭২৫.৫০	৭২৫.৫০			৬০১.১২	৬০১.১২					৫০%	৪৩%	৫০%	৪১%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৫৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪ ৭২৪/০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০৪/৯০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৯৫.০০	২৪৯৫.০০					৫০%	৩৮%	৫০%	২৫%				
৬০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০৬/৯১	৪৫০.০০	৪৫০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			১১২.৫০	১১২.৫০					৫০%	৪২%	৫০%	২৫%				
৬১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৯৮ ৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯২	১৩৮ ৭.০০	১৩৮ ৭.০০			৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০			৫৫৫.২৫	৫৫৫.২৫					৫০%	৪৬%	৫০%	৪০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬২	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)।(২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯৩	১৬৬১.০০	১৬৬১.০০			৮৩০.৫০	৮৩০.৫০			৬৭০.৫০	৬৭০.৫০					৫০%	৪৮%	৫০%	৪০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬৩	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪৭৮২.২৯	৪৭৮২.২৯					৫০%	৩৫%	৫০%	৩২%				
৬৪	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৪৭৪.২৫	৪৭৪.২৫					৫০%	৪২%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬৫	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৬/৯৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					৫০%	৪৩%	৫০%	২৫%				
৬৬	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৬/৯৭	১৫৯৭.০০	১৫৯৭.০০			৭৯৮.৫০	৭৯৮.৫০			৭৯৭.৪৯	৭৯৭.৪৯					৫০%	৫১%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬৭	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৯৫.৩১	২৪৯৫.৩১			২৪৮৯.৪৯	২৪৮৯.৪৯					৫০%	৫০%	৫০%	৪৯.৭৯%				
৬৮	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৭৩৬.৪১	২৭৩৬.৪১					৫০%	৩৬%	৫০%	৩৪%				
৬৯	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০০	৩৪৯৬.০০	৩৪৯৬.০০			১৭৪৮.০০	১৭৪৮.০০			১৪৭৩.০০	১৪৭৩.০০					৫০%	৪৮%	৫০%	৪২%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৭০	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প।(৪৫৬৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০৮/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৯৭.০০	৯৭.০০					৪০%	১৯%	৪০%	৩%				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭১	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩৮.২০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু : ১০৮/১০২		১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			৪৫৯.৫০	৪৫৯.৫০			৪৫৯.৫০	৪৫৯.৫০					৫০%	৪৫%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।
৭২	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০৩		১৫২২.০০	১৫২২.০০			৩৮০.৫০	৩৮০.৫০			১.০০	১.০০					৪০%	৫%	৪০%	০.০৭%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির জন্য পিএসসি সভা আহ্বানের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৭৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০৪		১৮২৩.০০	১৮২৩.০০			৯১১.৫০	৯১১.৫০			৯০০.০০	৯০০.০০					৫০%	৫৫%	৫০%	৪৯%		*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে হবে।
৭৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০৫		২০৫৫.০০	২০৫৫.০০			১০২৭.৫০	১০২৭.৫০			১০২৬.৫০	১০২৬.৫০					৫০%	৬১%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০৬		১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৬২০.৫১	৬২০.৫১					৫০%	৫০%	৫০%	৩৩%		
৭৬	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০৮/১০৭		৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			০.০০	০.০০					৪০%	০%	৪০%	০%		
৭৭	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু : ১১০/১০৮		৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২০২৫.৭৩	২০২৫.৭৩					৫০%	৩৫%	৫০%	৩৪%		
৭৮	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু : ১১০/১০৯		২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			১৬৫৬.৮২	১৬৫৬.৮২					৫০%	২০%	৫০%	৮%		
৭৯	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ১১০/১১০		২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫৯৬.০৮	৭৫৯৬.০৮					৫০%	৪১%	৫০%	৩৮%		
৮০	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ১১০/১১১		৮০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০.০০	১৭২০.০০	৩২৩০.০০	৩০০০.০০	২৩০.০০	২০০.০০	২৮৫২.০০	২৬২২.০০	২৩০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৩৭%	৪০%	৩৩%	৩৬%	DANI DA	
৮১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু : ১১০/১১২		২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৫০%	৪২%	৫০%	২৫%		
৮২	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮)	অনু : ১১০/১১৩		১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					৫০%	৪২%	৫০%	২৫%		
	নতুন প্রকল্প :																						

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/১১৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩৪০.০০	৩৪০.০০					৫০%	৩৬%	৫০%	৩৪%		
৮৪	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/১১৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩৪৭.৫০	৩৪৭.৫০					৫০%	৩৭%	৫০%	৩৫%		
৮৫	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/১১৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৭.৭৫	২৪৭.৭৫					৫০%	৩৬%	৫০%	২৫%		
৮৬	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/১১৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১৬৬.২০	১১৬৬.২০					৫০%	৪৮%	৫০%	৩৯%		
৮৭	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)।(৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	১১২/১১৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			৮.৪৪	৮.৪৪					৪০%	০.১৪%	৩৫%	০.০৮%		
৮৮	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনুঃ	১১২/১১৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪০.০০	৪০.০০					৫০%	৪৮%	৫০%	৪০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৯	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	৬৩৬/১	২৪৬৭.০০	২৪৬৭.০০			৬১৬.৭৫	৬১৬.৭৫			৬১০.০০	৬১০.০০					৫০%	২৬%	৫০%	২৪.৭৩%	JDCF Fund (Japan)	
উপ-মোট (১-৮৯) ঃ				৯৪৪০৫৬.৯৪	৭৪৩২৫৬.৯৪ (২২.০০)	২০০৮০০.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৫২৬৩০৫.৬২	৩৬০২৮৯.৭৮ (০.০০)	১৬৬০১৫.৮৪	১৬২৮৩৫.৮৪	৩১৩৮৭৭.২০	২৬৭১৫৪.৪৯ (০.০০)	৪৬৭২২.৭১	৪৫৫২৫.০১	৬৮৭০৮.৭১	৫৬১২০.৫৫	৫০%	৪০%	৪৭%	৩৩%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ																							
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
৯০	৫১৩৩-"প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৫৪৪/২	১০৯২.০০	৬২৪.০০	৪৬৮.০০		৬৩৭.৫৫	৩১২.০০	৩২৫.৫৫		৫০১.৯৬	১৭৬.৪১	৩২৫.৫৫				৫০%	৫০%	৫০%	৪৬%	ADB	*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *প্রকল্পের মেয়াদ জুন/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
উপ-মোট (৯০) ঃ				১০৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৪৬৮.০০	০.০০	৬৩৭.৫৫	৩১২.০০ (০.০০)	৩২৫.৫৫	০.০০	৫০১.৯৬	১৭৬.৪১ (০.০০)	৩২৫.৫৫	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৫০%	৫০%	৪৬%		
মোট (পল্লী) (১-৯০) ঃ				৯৪৫১৪৮.৯৪	৭৪৩৮৮০.৯৪ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৫২৬৯৪৩.১৭ (০.০০)	৩৬০৬০১.৭৮ (০.০০)	১৬৬৩৪১.৩৯	১৬২৮৩৫.৮৪	৩১৪৩৭৯.১৬	২৬৭৩৩০.৯০ (০.০০)	৪৭০৪৮.২৬	৪৫৫২৫.০১	৬৮৭০৮.৭১	৫৬১২০.৫৫	৫০%	৪০%	৪৭%	৩৩%		
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
৯১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩০৮/৫৬	১০৫৮৬.০০	১০৫৮৬.০০			২৬৪৬.৫০	২৬৪৬.৫০			২৬৩৭.৩২	২৬৩৭.৩২					৫০%	৩৬%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত।
৯২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩০৮/৫৭	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			৭২৫০.০০	৭২৫০.০০			৭১৮০.৫৮	৭১৮০.৫৮					৫০%	৩৪%	৫০%	২৫%		ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত। পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৯৩	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু ঃ	বর্হিভূত	১৩৫৫০.০০	১৩১৭.০০	১২২৩৩.০০	১২২৩৩.০০	১০৭৩৪.৫৪	১৩১৭.০০	৯৪১৭.৫৪	৯৪১৭.৫৪	৬৫৫৮.৫৪	১১৪১.০০	৫৪১৭.৫৪	৫৪১৭.৫৪		৯৪১৭.৫৪	১০০%	১০০%	১০০%	৪৮%	SFD OFID	সেপ্টেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৪	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩০৮/৫৮	১৩০০০.০০	৪০০০.০০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৫১৫৮.৮১	১০০০.০০	৪১৫৮.৮১	৩০০০.০০	২৩৩৭.১৭	৯৬১.৯১	১৩৭৫.২৬	২১৬.৪৫	১৯১৫.১৬	০.০০	৪০%	২৫%	৪০%	১৮%	ADB KFW	*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন
৯৫	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩০৮/৫৯	৮০৯২.০০	৮০৯২.০০			৪০৪৬.০০	৪০৪৬.০০			৩০৩৫.০০	৩০৩৫.০০					৫০%	৪০%	৫০%	৩৮%		ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত।
৯৬	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু ঃ	৩০৮/৬০	১৬৬৮৮.০০	১৭০০.০০	১৪৯৮৮.০০	১৪৬৯৩.০০	১৫৪০১.৯০	৪২৫.০০	১৪৯৭৬.৯০	১৪৬৯৩.০০	২৩৩৫.৭৯	৩৯৯.৩৬	১৯৩৬.৪৩	১৬৫২.৫৩	৬২১৬.৮৯	৬০১৪.৬৬	৪০%	২৫%	৪০%	১৪%	ADB	
৯৭	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড	অনু ঃ	৩০৮/৬১	২৯২০০.০০	১৭০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৯৭৫.০০	৪৭৫.০০	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	৯০৫২.৭৪	৩৭১.২৯	৮৬৮১.৪৫	৮৬৮১.৪৫	০.০০	০.০০	৪০%	৩৫%	৪০%	৩১%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)				(৫০০.০০)				(০.০০)				(০.০০)										
৯৮	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩০৮/৬২	৪১৫.০০	৪১৫.০০			২০৭.৫০	২০৭.৫০			২০৭.৫০	২০৭.৫০					৫০%	৫৫%	৫০%	৫০%		*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশকৃত।
৯৯	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	অনু :ৃ	৩০৮/৬৩	৫৩০০০.০০	১০০০০.০০ (১০০০.০০)	৪৩০০০.০০	৩৯৮০০.০০	১৭১২৩.৩৭	৪৫০৮.৭৬ (৮.৭৬)	১২৬১৪.৬১	১১৮৫৭.০০	১৩৭৫৯.৮৯	১২১৫.৮৮ (৮.৭৬)	১২৫৪৪.০১	১১৭৮৬.৪০	১১০০০.৫৪	৮৯২৯.৮৭	৫০%	৩৫%	৫০%	২৬%		
১০০	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :ৃ	৩০৮/৬৪	৩১৫৩২.০০	২৭৭০.০০ (৩২০.০০)	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	২৯৯৮৭.০০	১২২৫.০০ (০.০০)	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	৯৫৫৮.৩৫	৯৯৩.২৬ (০.০০)	৮৫৬৫.০৯	৭৪৩৪.৭৪	৪৩১৫.২১	৪২৪২.২৫	৫০%	৪১%	৫০%	৩০%	JICA	
১০১	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৬৫	২৬.০০	২৬.০০			১৯.৫০	১৯.৫০			৬.৫০	৬.৫০					৫০%	৭৫%	৫০%	২৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০২	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :ৃ	৩১০/৬৬	১০৬০.০০	১০৬০.০০			২৬৫.০০	২৬৫.০০			১২১.০০	১২১.০০					৫০%	১৭%	৫০%	১১%		ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব ডিপিইসি কর্তৃক সুপারিশকৃত। অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৩	৫১৪৭-“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনু :ৃ	৩১০/৬৭	৯৩০.০০	৯৩০.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০			৩৮৭.০০	৩৮৭.০০					৫০%	৪৬%	৫০%	৪২%		প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর/১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৪	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫০৫.৫৯	৫০৫.৫৯					৫০%	৪৯%	৪৫%	৩৪%		জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৫	৫১৮২-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :ৃ	৩১০/৬৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০১৫.০০	১০১৫.০০			৯৭৫.৯৭	৯৭৫.৯৭					৫০%	৪৯%	৫০%	৪৯%		
১০৬	৫০৭৯-সোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৭০	১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০			৪১৮.৭৫	৪১৮.৭৫			৪১২.৭৫	৪১২.৭৫					৫০%	৪০%	৪৫%	২৫%		
১০৭	৫১৮৪-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :ৃ	৩১০/৭১	১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০			৮৮২.০০	৮৮২.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৫০%	৫৫%	৫০%	৪৩%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৮	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৭২	১৭৬৬.০০	১৭৬৬.০০			৪৪১.৫০	৪৪১.৫০			৪৪১.০০	৪৪১.০০					৫০%	৪৬%	৫০%	২৫%		জুন/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৯	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৩১০/৭৩	২১৬১.০০	২১৬১.০০			১৬২০.৬০	১৬২০.৬০			১২৪০.৬০	১২৪০.৬০					৫০%	৭৬%	৫০%	৫৭%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ভৌত কাজ শেষ হয়ে যাবে। তফসিল ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় বিল প্রদান করা যাচ্ছে না। *৪৯৭.৪২ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়েছে।
১১০	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৩১০/৭৪	২০৮০.০০	২০৮০.০০			৫২০.০০	৫২০.০০			৩১৭.০০	৩১৭.০০					৫০%	২১%	৫০%	১৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
১১১	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৩১২/৭৫	৭৫৫.০০	৭৫৫.০০			১৮৮.৭৫	১৮৮.৭৫			১০০.০০	১০০.০০					৫০%	১৪%	৫০%	১৩%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১২	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	৩১২/৭৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬০১.৫০	৬০১.৫০					৫০%	৪৫%	৫০%	৪০%		
১১৩	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৩১২/৭৭	১৩৪০.০০	১৩৪০.০০			৬৭০.০০	৬৭০.০০			৬৭০.০০	৬৭০.০০					৫০%	৫৫%	৫০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১৪	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	৩১২/৭৮	৭০০.০০	৭০০.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০			১৭৫.০০	১৭৫.০০					৫০%	২৭%	৫০%	২৫%		
	নতুন প্রকল্পঃ																						
১১৫	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৩১২/৭৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					৫০%	৫১%	৫০%	৫০%		
১১৬	৫২৩৭-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনুঃ	৩১২/৮০	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৮.৫০	৪৮.৫০					৫০%	৭৬%	৫০%	৪৯%		
	উপ-মোট (৯০-১১৬)ঃ			২২৪৫২০.০০	৮৯০৩৭.০০ (১৮২০.০০)	১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১২৮৮১১.৭২	৩১৩৮১.৮৬ (৮.৭৬)	৯৭৪২৯.৮৬	৯১৭৪৭.৫৪	৬৩৪৬৫.২৯	২৪৯৪৫.৫১ (৮.৭৬)	৩৮৫১৯.৭৮	৩৫১৮৯.১১	২৩৪৪৭.৮০	২৮৬০৪.৩২	৫০%	৩৯%	৫০%	২৮%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
চলতি প্রকল্পঃ																							
১১৭	৫২৩৭-গ্রাজেঞ্জ প্রিপারেটরি টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে মার্চ/১৮)	অনুঃ	৫৮০/৩	১৭৫.০০	৫২.০০	১২৩.০০		৯৭.০০	২৯.০০	৬৮.০০		৯৭.০০	২৯.০০	৬৮.০০				৪০%	৭৯%	৩৫%	৫৫%	ADB	মার্চ/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১১৮	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০)	অনু : ৫৮০/৪		১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০	৮	৬৩৮.৮৯	৮২.৫০	৫৫৬.৩৯		৬১৩.৫২	৫৭.১৩	৫৫৬.৩৯				৪০%	৪৮%	৩৫%	৪৭%	ADB		
	উপ-মোট (১১৭-১১৮) :			১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	৭৩৫.৮৯	১১১.৫০ (০.০০)	৬২৪.৩৯	০.০০	৭১০.৫২	৮৬.১৩ (০.০০)	৬২৪.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	৪০%	৫২%	৩৫%	৪৮%			
	মোট (নগর) (৯১-১১৮) :			২২৬০০০.০০	৮৯৪১৯.০০ (১৮২০.০০)	১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১২৯৫৪৭.৬১	৩১৪৯৩.৩৬ (৮.৭৬)	৯৮০৫৪.২৫	৯১৭৪৭.৫৪	৬৪১৭৫.৮১	২৫০৩১.৬৪ (৮.৭৬)	৩৯১৪৪.১৭	৩৫১৮৯.১১	২৩৪৪৭.৮০	২৮৬০৪.৩২	৫০%	৩৯%	৫০%	২৮%			
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																								
১১৯	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু : ৬৮/১২১		৯৩৭৪.০০	১৮৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯০৫.৫০	১৪০৫.৫০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২০৫০.০০	১২৫০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৫০%	৩৪%	৫০%	২২%	ADB, IFAD	*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন	
১২০	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ৭০/১২২		১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			২৫.৪৯	২৫.৪৯					৫০%	৩০%	৪০%	২৫%			
	উপ-মোট (১১৯-১২০) :			৯৪৭৪.০০	১৯৭৪.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯৫৫.৫০	১৪৫৫.৫০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২০৭৫.৪৯	১২৭৫.৪৯ (০.০০)	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৫০%	৩৪%	৫০%	২২%			
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :																								
১২১	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised). (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে মে/১৮)	অনু : ৫৪০/২৫		৩১৪.০০		৩১৪.০০		১৩৪.৫৫		১৩৪.৫৫		১৩৪.৫৫		১৩৪.৫৫				৫০%	৪৪%	৫০%	৪৩%	JICA	মে/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
মোট (কৃষি) (১১৯-১২১) :					৯৭৮৮.০০	১৯৭৪.০০ (০.০০)	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯০৯০.০৫	১৪৫৫.৫০ (০.০০)	৭৬৩৪.৫৫	৭৫০০.০০	২২১০.০৪	১২৭৫.৪৯ (০.০০)	৯৩৪.৫৫	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	৫০%	৩৪%	৫০%	২৩%		
সর্বমোট (১-১২১) :					১১৮০৯৩৬.৯৪	৮৩৫২৭৩.৯৪ (১৮৪২.০০)	৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৯৪৫.০০	৬৬৫৫৮০.৮৩	৩৯৩৫৫০.৬৪ (৮.৭৬)	২৭২০৩০.১৯	২৬২০৮৩.৩৮	৩৮০৭৬৫.০১	২৯৩৬৩৮.০৩ (৮.৭৬)	৮৭১২৬.৯৮	৮১৫১৪.১২	৯২৯৫৬.৫১	৮৫৫২৪.৮৭	৫০%	৪০.১৯%	৪৮%	৩২.২৪%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দ বিহীন অনুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২২	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প। (৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ৭২৪/১৫৭																					০৯/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৭২৫/১৬০																					১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৪	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭২৫/১৬১																					১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১২৫	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৭২৫/১৭৬																					১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৬	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু : বর্হিভূত																					৩০/০৯/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৭	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু : বর্হিভূত																					০৮/১০/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৮	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩।(১৭৬০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২২)।	অনু : ৭২৫/১৬২																					২৪/১০/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৯	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু : ৭২৫/১৬৬																					৩১/১০/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩০	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : বর্হিভূত																					১৩/১১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩১	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭২৫/১৭৪																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩২	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৭২৫/১৬৫																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩৩	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭২৫/১৬৭																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭২৫/১৫৯																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৩৫	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু : ৭৫২/৮২০																					২০/০৬/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৬	নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৯০৯.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অনু : ৭৫২/৮২৫																					০৯/০৯/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : কৃষি (শাব-সেক্টর : সেচ)																							
১৩৭	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু : ৭২৪/১৪৩																					২৯/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। (৩ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে)
১৩৮	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু : ৭৮০/৪৪																					০৭/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৩৯	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু : ৭২৪/১৫৬																					
১৪০	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার (কুমিল্লা-৩) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু : ৭২৫/১৫৮																					
১৪১	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-২ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু : ৭২৫/১৬৩																					
১৪২	দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর,নওগাঁ, রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন-২ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু : ৭২৫/১৬৪																					
১৪৩	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু : ৭২৫/১৬৮																					
১৪৪	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের মানোন্নীতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু : ৭২৫/১৬৯																					

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪৫	গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তার উন্নতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭০																				
১৪৬	বন্যা ও রোয়ানু-২০১৬ তে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লোহার ব্রীজ পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭১																				
১৪৭	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭২																				
১৪৮	বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা ও টাঙ্গাইল জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা) (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৩																				
১৪৯	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০মি: ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৫																				
১৫০	হালুয়াঘাট উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৭																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫১	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/২১)	অননুঃ	৭৫২/৮২১																				
১৫২	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন (জানুয়ারি/১৭ হতে জুন/১৮)।	অননুঃ	৭৫২/৮২২																				
১৫৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৩																				
১৫৪	৫৮টি পৌসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৪																				
১৫৫	দাগনভূইয়া, চাটখিল, সোনগাজি ও পরশুরাম পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৬																				
১৫৬	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই/১৭-জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৭																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৫৭	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৭৮১/৪৭																			JICA	
১৫৮	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৪৮																			JICA	
১৫৯	পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রাম।	অননুঃ	৭৮১/৪৯																			ADB	
১৬০	পল্লী সেতু উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫০																			WB	
১৬১	জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫১																			GSF, KFW	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬২	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প (অতিরিক্ত অর্থায়ন)।	অননু ঃ	৭৮১/৫২																			DANI DA	
১৬৩	জলবায়ু সহনশীল কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প।	অননু ঃ	৭৮১/৫৩																			IFAD	
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৬৪	City Region Development Project-II (CRDP-II).	অননু ঃ	৮০০/২৯৮																				
১৬৫	Urban Development Project in 51 Pourashavas (Municipalities).	অননু ঃ	৮০০/২৯৯																				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
						মোট			টাকাংশ			মোট			টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট			টাকাংশ	১৭	১৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ১: কৃষি (সাব-সেক্টর ১: সেচ)																							
১৬৬	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮০/৪৫																			JICA	
১৬৭	এলজিইডি'রএনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।	অননুঃ	৭৮০/৪৬																			JICA	