

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৯২	৯৫১৫৫৬.৯৪	৭৫০৭৫৬.৯৪ (২২.০০)	২০০৮০০.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৫৯২৭৩১.৫৪ (৬২%)	৪২৪৩৬৫.৭০ (৫৭%)	০.০০	১৬৮৩৬৫.৮৪ (৮৪%)	১৬৫০০৫.৮৪ (৮৪%)	৪২৮৭৩১.৪০ (৪৫%)	৩৫৩১৮০.৭১ (৪৭%)	০.০০	৭৫৫৫০.৬৯ (৩৮%)	৭৩৮৫০.৩৬ (৩৭%)	৮৫৪৬৫.৭৯	৭৫৩৪৫.০০	৭৫%	৫৩%	৭৩%	৪৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৪৬৮.০০	০.০০	৭০৭.৩১ (৬৫%)	৩১২.০০	০.০০	৩৯৫.৩১ (৮৪%)	০.০০	৫৯৫.৭১ (৫৫%)	২০০.৪০	০.০০	৩৯৫.৩১ (৮৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৫৬%	৭৫%	৫৫%
মোট (RD & I) :	৯৩	৯৫২৬৪৮.৯৪	৭৫১৩৮০.৯৪ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৫৯৩৪৩৮.৮৫ (৬২%)	৪২৪৬৭৭.৭ (৫৭%)	০.০০	১৬৮৭৬১.১৫ (৮৪%)	১৬৫০০৫.৮৪ (৮৪%)	৪২৯৩২৭.১১ (৪৫%)	৩৫৩৩৮১.১১ (৪৭%)	০.০০	৭৫৯৪৬.০০ (৩৮%)	৭৩৮৫০.৩৬ (৩৭%)	৮৫৪৬৫.৭৯	৭৫৩৪৫	৭৫%	৫৩%	৭৩%	৪৫%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৭	২২৫০২০.০০	৮৯৫৩৭.০০ (১৮২০.০০)	১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১৫৮০৬১.৮০ (৭০%)	৪৪৬৫০.৬৮ (৫০%)	০.০০	১১৩৪১১.১২ (৮৪%)	১০৬৫৩৯.৫৪ (৮৭%)	১০১৩২৪.১৬ (৪৫%)	৩৭৫৭৯.১৬ (৪২%)	০.০০	৬৩৭৪৫.০০ (৪৭%)	৫৮৯৮৯.৫৫ (৪৮%)	৪০৬১৯.২২	৫০৩৬১.৭১	৭৭%	৫৫%	৭৭%	৪৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	৯০৭.৭৫ (৬১%)	১২২.৫০	০.০০	৭৮৫.২৫ (৭২%)	০.০০	৯০৬.৬৮ (৬১%)	১২১.৪৩	০.০০	৭৮৫.২৫ (৭২%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৮%	৬৩%	৭৮%	৬১%
মাটি (PPWS&H) :	২৯	২২৬৫০০.০০	৮৯৯১৯.০০ (১৮২০.০০)	১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১৫৮৯৬৯.৫৫ (৭০%)	৪৪৭৭৩.১৮ (৫০%)	০.০০	১১৪১৯৬.৩৭ (৮৪%)	১০৬৫৩৯.৫৪ (৮৭%)	১০২২৩০.৮৪ (৪৫%)	৩৭৭০০.৫৯ (৪২%)	০.০০	৬৪৫৩০.২৫ (৪৭%)	৫৮৯৮৯.৫৫ (৪৮%)	৪০৬১৯.২২	৫০৩৬১.৭১	৭৭%	৫৫%	৭৭%	৪৫%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১০২৭৪.০০	২৭৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৯৩৫৫.৫০ (৯১%)	১৮৫৫.৫০ (৬৭%)	০.০০	৭৫০০.০০ (১০০%)	৭৫০০.০০ (১০০%)	৩৫৭৬.২৮ (৩৫%)	১৬৭৬.২৮ (৬০%)	০.০০	১৯০০.০০ (২৫%)	১৯০০.০০ (২৫%)	১৯০০.০০	১৯০০.০০	৭৩%	৪৬%	৭৩%	৩৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০	০.০০	২২৪.৩৬ (৭১%)	০.০০	০.০০	২২৪.৩৬ (৭১%)	০.০০	২২৪.৩৬ (৭১%)	০.০০	০.০০	২২৪.৩৬ (৭১%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৭২%	৭৫%	৭১%
মোট কৃষি সেক্টর :	৪	১০৫৮৮.০০	২৭৭৪.০০ (১৮২০.০০)	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯৫৭৯.৮৬ (৯০%)	১৮৫৫.৫০ (৬৭%)	০.০০	৭৭২৪.৩৬ (৯৯%)	৭৫০০.০০ (১০০%)	৩৮০০.৬৪ (৩৬%)	১৬৭৬.২৮ (৬০%)	০.০০	২১২৪.৩৬ (২৭%)	১৯০০.০০ (২৫%)	১৯০০.০০	১৯০০.০০	৭৩%	৪৭%	৭৩%	৩৬%
সর্বমোট :	১২৬	১১৮৯৭৩৬.৯৪	৮৪৪০৭৩.৯৪ (১৮৪২.০০)	৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৯৪৫.০০	৭৬১৯৮৮.২৬ (৬৪%)	৪৭১৩০৬.৩৮ (৫৬%)	০.০০	২৯০৬৮১.৮৮ (৮৪%)	২৭৯০৪৫.৩৮ (৮৫%)	৫৩৫৩৫৮.৫৯ (৪৫%)	৩৯২৭৫৭.৯৮ (৪৭%)	০.০০	১৪২৬০০.৬১ (৪১%)	১৩৪৭৩৯.৯১ (৪১%)	১২৭৯৮৫.০১	১২৭৬০৬.৭১	৭৫%	৫৪%	৭৪%	৪৫%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২১	(৪টি সবুজ পাতা বহির্ভূত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	২২																				
মোট প্রকল্প :	১৬৯																				

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জানুয়ারী, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্টি/০৮ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯২/৩২	১৬০৬০.০০	৬০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০৪৫.০০	৪৫.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	৬৪১৭.২০	৩২.৫৭	৬৩৮৪.৬৩	৬৩৮৪.৬৩	৫১৬৫.২৯	৩৮২২.০৫	১০০%	৫৮%	১০০%	৪০%	IDA, KfW	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯২/৩৩	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৪৯১৯.০২	১৪৯১৯.০২					৭৫%	৭০%	৭৫%	৫০%		
৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯২/৩৪	৬১৮১.০০	৬১৮১.০০			৪৫৮৫.৭৫	৪৫৮৫.৭৫			৩০২৩.৬৫	৩০২৩.৬৫					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৪৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ফেব্রুয়ারী/১৮)	অনু :	৯২/৩৫	১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			১০১৩.৫৬	১০১৩.৫৬					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৩%		*ফেব্রুয়ারী/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৯, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ১৩৯০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৫	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৬	৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪			৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪			৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯১, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ৫.০৪৯৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ১.৩০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৬	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৭	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৪০.৩২	২৪০.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৮০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯০, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ২৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত) । (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯২/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৬৮৪.৬২	৬৮৪.৬২					৭৫%	৩৮%	৭৫%	৩৪%		*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত । *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৮, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৭ মোতাবেক ১৯.৯৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে ।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) । (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৯২/৩৯	৯২৫২.০০	৯২৫২.০০			৪৬২৬.০০	৪৬২৬.০০			৩৫৫৪.০০	৩৫৫৪.০০					৭৫%	৪৫%	৭৫%	৩৮%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪০	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪১১৯.১৭	১৪১১৯.১৭					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫০%		*প্রকল্পটির ৩য় সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে । *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা উপযোগনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে ।
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৬৮৭৯৫.০৮/জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪১	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৩৮০.৬০	২৩৮০.৬০					৭৫%	৫৭%	৭৫%	৪০%	JICA	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৭৪.৩৩	৪৪৭৪.৩৩					৭৫%	৫৮%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।(৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪৩	১২৪৬২.০০	১২৪৬২.০০			৬২৩১.০০	৬২৩১.০০			৫০৬২.৩৩	৫০৬২.৩৩					৭৫%	৫১%	৭৫%	৪১%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৪/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৪৯৯৩.৫৩	১৪৯৯৩.৫৩					৭৫%	৫৮%	৭৫%	৫০%		
১৪	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৯২.৪৩	৪৯৯২.৪৩					৭৫%	৬৯%	৭৫%	৫০%		
১৫	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প ।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৯৪/৪৬	১২৫৫৩.০০	১২৫৫৩.০০			৯৩১৪.৭৫	৯৩১৪.৭৫			৬০২৫.৪৪	৬০২৫.৪৪					৭৫%	৬০%	৭৫%	৪৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৪/৪৭	৩১১৩.০০	২৮১৩.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০২৯.০০	২৭২৯.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৬৫৮.১৭	২৪০৮.১৭	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৫%	ADB KFW JFPR	*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ৫.৮৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হাস করা হয়েছে।
১৭	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	৯৬/৪৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৭৭২.৫৬	১৪৭৭২.৫৬					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৪৯%		
১৮	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলায়ীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৬/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৮২৯.৯৩	৮২৯.৯৩					৭৫%	৫১%	৭৫%	৪১%		জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়ায়ীন আছে।
১৯	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৯৬২.৫০	৫৯৬২.৫০			৫০৩৯.০১	৫০৩৯.০১					৭৫%	৬৮%	৭৫%	৬৩%		
২০	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	৯৬/৫১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৯৯৮.৮৮	৪৯৯৮.৮৮					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৬২%		২য় সংশোধিত ডিপিপি জুন/২০১৯ পর্যন্ত অনুমোদন পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৯৬/৫২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩১৪৫.১৪	৩১৪৫.১৪					৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫২%		
২২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৯৬/৫৩	২১০০০.০০	৭০০০.০০	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	৮৩৬৩.৯৭	৩৫০০.০০	৪৮৬৩.৯৭	৪৮৬৩.৯৭	৫৮৯০.৬৮	১৫৭৪.৫৪	৪৩১৬.১৪	৪৩১৬.১৪	৫৯১৯.৩৩	৪৮৬৩.৯৭	৭৫%	৩৭%	৭৫%	২৮%	IFAD STF	
২৩	৫০৫৭-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (সংশোধিত)। (৩৩৩৬১৯.৪০/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৬/৫৪	৮০০০০.০০	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৭৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৩৫৭৩৭.২৯	১১১৭৭.১৭	২৪৫৬০.১২	২৪৫৬০.১২	২৬৭১৮.৬৫	২২৪৮৩.৫৩	৭৫%	৫৩%	৭৫%	৪৫%	IDA	জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়ায়ীন।
২৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৯৬/৫৫	২৬০০০.০০	৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১৭৫০০.০০	১৩৭৫০.০০	৪৫০০.০০	৯২৫০.০০	৮৭৫০.০০	১০৪০৪.৮২	৩৪২৯.০১	৬৯৭৫.৮১	৬৬৪৯.০০	৮২০৮.২৯	৭৯১৬.৬৪	৭৫%	৪৫%	৭৫%	৪০%	ADB, IFAD, KfW	

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৬/৫৬	৪৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	৪২৯৮৭.৫০	২৯৮৭.৫০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	১৩৭১৩.২৫	১৮৭৬.২৫	১১৮৩৭.০০	১০৬৯৫.৪৮	৬৫৮৯.৮৬	৫৩৩৯.০০	৭৫%	৪২%	৭৫%	৩১%	JICA	২০১৩ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও কাজ শুরু হয় জানুয়ারী/২০১৫ থেকে কারণ কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগে দাতা সংস্থার পূর্বানুমোদন নেওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেরী হওয়া এবং ই-জিপিআর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানে প্রতিটি প্যাকেজে ৮০-৯০ দিন সময় লাগায়।
২৬	৫০৮৪-করাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৯৬/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১৫৭৩.৭২	১১৫৭৩.৭২					৭৫%	৫৮.৩৩%	৭৫%	৫৭.৮৭%	EU	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৭	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৯৮/৫৮	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬০৩৬.২৫	৬০৩৬.২৫			৫৯৪৮.৭২	৫৯৪৮.৭২					৭৫%	৬১%	৭৫%	৪৮%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৮	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৯৮/৫৯	২৯৬০.০০	৪৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১১৮০.৮৭	৩৪৫.০০	৮৩৫.৮৭	৮৩৫.৮৭	১১৪২.২১	৩০৯.৫৮	৮৩২.৬৩	৮৩২.৬৩	৮১৭.১৭	৮৩৫.৮৭	৭৫%	৫০%	৭৫%	৩৯%	USAID	
২৯	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২০৬৮৫.১৯/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	৯৮/৬০	২৫১৮.০০	২৫১৮.০০			২৫১৮.০০	২৫১৮.০০			২৪৯৮.১০	২৪৯৮.১০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ১১.৫২ কোটি টাকা উপযোগনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৩০	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৯৮/৬১	২২০০০.০০	২২০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৪৯৭.৪৬	১০৪৯৭.৪৬					৭৫%	৭০%	৭৫%	৪৮%		
৩১	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৯৮/৬২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৯৯৮.৪৭	১৯৯৮.৪৭					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫০%		
৩২	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯৮/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৪২৯.২৫	১৩৪২৯.২৫			১২৮৭৯.৩৪	১২৮৭৯.৩৪					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭২%		জুন/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৩	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	৯৮/৬৪	৭৫০০.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			২০৬.৭২	২০৬.৭২					৭৫%	১০%	৭৫%	৩%	SFD OFID	
৩৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০০/৬৫	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৫৯০০.০০	৫৯০০.০০			৫৮৭৪.৬৫	৫৮৭৪.৬৫					৭৫%	৫৮%	৭৫%	৫০%		
৩৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বরীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনুঃ	১০০/৬৬	৫০১৭.০০	৫০১৭.০০			২৫০৮.৫০	২৫০৮.৫০			২১০০.০০	২১০০.০০					৭৫%	৪৬%	৭৫%	৪২%		
৩৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১০০/৬৭	১১৫০০.০০	৩৫০০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	৫৭৫০.০০	১৭৫০.০০	৪০০০.০০	৩৮৫০.০০	৫৪৩২.০০	১৫৮০.০০	৩৮৫২.০০	৩৭০০.০০	৯০২৪.০০	৭০৬০.৭৪	৭৫%	৫৬%	৭৫%	৪৭%	JICA	
৩৭	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৬০৪০০.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০০/৬৮	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৯৮.৯৪	৮৪৯৮.৯৪					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		
৩৮	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০০/৬৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৪৯.৮৮	৪৪৪৯.৮৮					৭৫%	৭০%	৭৫%	৪৯%		
৩৯	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১০০/৭০	৩০১৩৭.০০	১৩৭.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০০৬৮.৫০	৬৮.৫০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	১৫৬৬৬.০৫	৬২.২১	১৫৬০৩.৮৪	১৫৬০৩.৮৪	২১৯৬৩.২০	২১৯৬৩.২০	৭৫%	৫৭%	৭৫%	৫২%	WB	
৪০	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১০০/৭১	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০			৭৩৭৩৩.০২	৭৩৭৩৩.০২					৭৫%	৫১%	৭৫%	৪৯%		
৪১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	১০০/৭২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৮৮.৭৮	২৯৮৮.৭৮					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫০%		
৪২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০০/৭৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯১৮.২৮	৩৯১৮.২৮					৭৫%	৬৩%	৭৫%	৪৯%		
৪৩	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১০২/৭৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৫০%		
৪৪	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	১০২/৭৫	১০০৮.০০	১০০৮.০০			৭৫৬.০০	৭৫৬.০০			৭০১.০০	৭০১.০০					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমরুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০২/৭৬	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০			৩৪৬.৫৫	৩৪৬.৫৫					৭৫%	৬৫%	৭৫%	২৫%		
৪৬	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০২/৭৭	১৩৬৭.০০	১৩৬৭.০০			৬৮৩.৫০	৬৮৩.৫০			৬৭৪.১৬	৬৭৪.১৬					৭৫%	৬০%	৭৫%	৪৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৭	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০২/৭৮	১০২৭.০০	১০২৭.০০			৫১৩.৫০	৫১৩.৫০			৫১৩.৩০	৫১৩.৩০					৭৫%	৬৯%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০২/৭৯	১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			৬৪১.৫০	৬৪১.৫০			৬৪০.৬৬	৬৪০.৬৬					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৯	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১০২/৮০	৩৮৫.০০	৩৮৫.০০			৩৮৫.০০	৩৮৫.০০			৩৮৫.০০	৩৮৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ২.৯০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫০	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১০২/৮১	৪০০.০০	৪০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					৭৫%	৬৭%	৭৫%	৫০%		
৫১	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৪/৮২	১১৭১.০০	১১৭১.০০			৮৭৮.২৫	৮৭৮.২৫			৮৭৭.২৭	৮৭৭.২৭					৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫২	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৪/৮৩	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৩৭৫.০০	৯৩৭৫.০০			৬২৪৯.৫২	৬২৪৯.৫২					৭৫%	৬২%	৭৫%	৫০%		
৫৩	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৪/৮৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৬৪৯.৯৫	৩৬৪৯.৯৫					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৪৬%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫৪	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১০৪/৮৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৭৭০.৯৫	৪৭৭০.৯৫					৭৫%	৭১%	৭৫%	৬০%		
৫৫	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১০৪/৮৬	৭০০০.০০	২০০০.০০ (২২.০০)	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	২১৫৯.২৫	৫৪৩.২৫ (০.০০)	১৬১৬.০০	১৬১৬.০০	১২৩.২৪	৭৪.৭২ (০.০০)	৪৮.৫২	৪৮.৫২	০.০০	০.০০	৭৫%	২৬%	৭৫%	২%	IDB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৬	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮০.৫৩/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৭	৭৩০.০০	৭৩০.০০			৩৬৫.০০	৩৬৫.০০			৩৬৫.০০	৩৬৫.০০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৭	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৮	১৬৭৩.০০	১৬৭৩.০০			৮৩৬.৫০	৮৩৬.৫০			৪১০.৭১	৪১০.৭১					৭৫%	৪৯%	৭৫%	২৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫৮	৫১৮৫-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৯০.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৯	১৪৫১.০০	১৪৫১.০০			৭২৫.৫০	৭২৫.৫০			৭২২.৮৯	৭২২.৮৯					৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪৭২৪/০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০৪/৯০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯০০.০০	৪৯০০.০০					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৪৯%		
৬০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০৬/৯১	৪৫০.০০	৪৫০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					৭৫%	৬৪%	৭৫%	৫০%		
৬১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরগুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯২	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০			৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯৩	১৬৬১.০০	১৬৬১.০০			৮৩০.৫০	৮৩০.৫০			৮৩০.৫০	৮৩০.৫০					৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৩	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৫%	৫৪%	৭৫%	৫০%		
৬৪	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আশৈলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৬/৯৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৭৮১.৫০	৭৮১.৫০					৭৫%	৫৩%	৭৫%	৪১%		
৬৫	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৬/৯৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৭৫%	৫৮%	৭৫%	৫০%		
৬৬	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৬/৯৭	১৫৯৭.০০	১৫৯৭.০০			৭৯৮.৫০	৭৯৮.৫০			৭৯৭.৭৯	৭৯৭.৭৯					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৭	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৯৫.৩১	২৪৯৫.৩১			২৪৯৩.৪০	২৪৯৩.৪০					৭৫%	৫৩%	৭৫%	৫০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৮	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু : ১	১০৬/৯৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩২৯৮.০৪	৩২৯৮.০৪					৭৫%	৫০%	৭৫%	৪১%		
৬৯	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১	১০৮/১০০	৩৪৯৬.০০	৩৪৯৬.০০			১৭৪৮.০০	১৭৪৮.০০			১৭৪৮.০০	১৭৪৮.০০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭০	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১	১০৮/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৯৭.০০	৯৭.০০					৭৫%	২১%	৭৫%	৩%		
৭১	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ১	১০৮/১০২	১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			৯১৯.০০	৯১৯.০০			৪৫৯.৫০	৪৫৯.৫০					৭৫%	২৬%	৭৫%	২৫%		
৭২	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১	১০৮/১০৩	১৫২২.০০	১৫২২.০০			৩৮০.৫০	৩৮০.৫০			১.০০	১.০০					৭৫%	১%	৭৫%	০.০৭%		১৪/১২/২০১৭ তারিখ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১	১০৮/১০৪	১৮২৩.০০	১৮২৩.০০			৯১১.৫০	৯১১.৫০			৯১১.২০	৯১১.২০					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫০%		ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১	১০৮/১০৫	২০৫৫.০০	২০৫৫.০০			১০২৭.৫০	১০২৭.৫০			১০২৬.৭৫	১০২৬.৭৫					৭৫%	৭২%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১	১০৮/১০৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৮১২.৫১	৮১২.৫১					৭৫%	৬৯%	৭৫%	৪৩%		
৭৬	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১	১০৮/১০৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	০%	৭৫%	০%		
৭৭	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু : ১	১১০/১০৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৬৫০.৯৮	২৬৫০.৯৮					৭৫%	৫২%	৭৫%	৪৪%		
৭৮	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু : ১	১১০/১০৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৮৪৭৭.৪৫	৮৪৭৭.৪৫			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৭৫%	২৪%	৭৫%	২০%		
৭৯	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ১	১১০/১১০	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯১১০.০০	৯১১০.০০					৭৫%	৫৩%	৭৫%	৪৬%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮০	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১১০/১১১	৮০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০.০০	১৭২০.০০	৬০০০.০০	৪৫০০.০০	১৫০০.০০	১২৯০.০০	৩৮৫৫.০০	২৯৬৫.০০	৮৯০.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	৮১০.০০	৭৫%	৫৫%	৭৫%	৪৮%	DANIDA	
৮১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনুঃ	১১০/১১২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৫%	৫৭%	৭৫%	৫০%		
৮২	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১১০/১১৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫%	৫৭%	৭৫%	৫০%		
	নতুন প্রকল্প :																						
৮৩	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/১১৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪১০.০০	৪১০.০০					৭৫%	৪৬%	৭৫%	৪১%		
৮৪	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/১১৫	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					৭৫%	৪৫%	৭৫%	৪০%		
৮৫	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/১১৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪২০.০০	৪২০.০০					৭৫%	৪৪%	৭৫%	৪২%		
৮৬	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/১১৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১৬৭.০০	১১৬৭.০০					৭৫%	৪৯%	৭৫%	৩৯%		
৮৭	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)।(৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	১১২/১১৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৮.১২	৩৮.১২					৭৫%	০.৭৫%	৭৫%	০.৫৪%		
৮৮	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনুঃ	১১২/১১৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		
৮৯	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৬৩৬/১	২৪৬৭.০০	২৪৬৭.০০			১২৩৩.৫০	১২৩৩.৫০			৭০০.০০	৭০০.০০					৭৫%	৩২%	৭৫%	২৮%	JDCF Fund (Japan)	
৯০	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	৭২৫/১৬১	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২.২০	২.২০					২৫%	০.০৫%	২৫%	০.০৩%		১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৯১	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৭২৫/১৭৬	৩০০৭.০০	৩০০৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০%	০%	১০%	০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ৩০.০৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯২	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	বর্হিভূত	১১৫২.০০	১১৫২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০%	০%	১০%	০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ১১.৫২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
উপ-মোট (১-৯২) :				৯৫১৫৫৬.৯৪	৭৫০৭৫৬.৯৪ (২২.০০)	২০০৮০০.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৫৯২৭৩১.৫৪	৪২৪৩৬৫.৭০ (০.০০)	১৬৮৩৬৫.৮৪	১৬৫০০৫.৮৪	৪২৮৭৩১.৪০	৩৫৩১৮০.৭১ (০.০০)	৭৫৫৫০.৬৯	৭৩৮৫০.৩৬	৮৫৪৬৫.৭৯	৭৫৩৪৫.০০	৭৫%	৫৩%	৭৩%	৪৫%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯৩	৫১৩৩-“প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম” (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৫৪৪/২	১০৯২.০০	৬২৪.০০	৪৬৮.০০		৭০৭.৩১	৩১২.০০	৩৯৫.৩১		৫৯৫.৭১	২০০.৪০	৩৯৫.৩১				৭৫%	৫৬%	৭৫%	৫৫%	ADB	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
উপ-মোট (৯৩) :				১০৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৪৬৮.০০	০.০০	৭০৭.৩১	৩১২.০০ (০.০০)	৩৯৫.৩১	০.০০	৫৯৫.৭১	২০০.৪০ (০.০০)	৩৯৫.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৫৬%	৭৫%	৫৫%		
মোট (পল্লী) (১-৯৩) :				৯৫২৬৪৮.৯৪	৭৫১৩৮০.৯৪ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৫৯৩৪৩৮.৮৫	৪২৪৬৭৭.৭০ (০.০০)	১৬৮৭৬১.১৫	১৬৫০০৫.৮৪	৪২৯৩২৭.১১	৩৫৩৩৮১.১১ (০.০০)	৭৫৯৪৬.০০	৭৩৮৫০.৩৬	৮৫৪৬৫.৭৯	৭৫৩৪৫.০০	৭৫%	৫৩%	৭৩%	৪৫%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
চলতি প্রকল্প :																							
৯৪	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৬	১০৫৮৬.০০	১০৫৮৬.০০			৫২৯৩.০০	৫২৯৩.০০			৪৮১২.৩০	৪৮১২.৩০					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৪৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি'র অপেক্ষায় আছে।
৯৫	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৭	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১২৯৮০.২৫	১২৯৮০.২৫					৭৫%	৪৭%	৭৫%	৪৫%		
৯৬	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	বর্হিভূত	১৩৫৫০.০০	১৩১৭.০০	১২২৩৩.০০	১২২৩৩.০০	১০৭৩৪.৫৪	১৩১৭.০০	৯৪১৭.৫৪	৯৪১৭.৫৪	৬৫৫৮.৫৪	১১৪১.০০	৫৪১৭.৫৪	৫৪১৭.৫৪		৯৪১৭.৫৪	১০০%	১০০%	১০০%	৪৮%	SFD OFID	সেপ্টেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৭	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৮	১৩০০০.০০	৪০০০.০০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৭৩৬৩.৪৩	২০০০.০০	৫৩৬৩.৪৩	৩০০০.০০	৩৮৩৯.৮২	১২৩৪.০৩	২৬০৫.৭৯	২৪২.৩৬	১৯১৫.১৬	১৯১৫.১৬	৭৫%	৩৫%	৭৫%	৩০%	ADB KFW	ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৮	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৯	৮০৯২.০০	৮০৯২.০০			৪০৪৬.০০	৪০৪৬.০০			৩৯৯৯.৭১	৩৯৯৯.৭১					৭৫%	৬০%	৭৫%	৪৯%		ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশের অপেক্ষায় আছে।
৯৯	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩০৮/৬০	১৬৬৮৮.০০	১৭০০.০০	১৪৯৮৮.০০	১৪৬৯৩.০০	১৬২৬৩.০০	১২৭৫.০০	১৪৯৮৮.০০	১৪৬৯৩.০০	৫০৩১.১৫	১০৪৬.৬২	৩৯৮৪.৫৩	৩৬৮৯.৫৩	৭৮৬০.১৩	৭৭৮৫.০৬	৭৫%	৪৬%	৭৫%	৩০%	ADB	
১০০	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যাড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩০৮/৬১	২৯২০০.০০	১৭০০.০০ (৫০০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৭৯৭৫.০০	৪৭৫.০০ (০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	১৩৬৯৪.৫৫	৪২৭.৫১ (০.০০)	১৩২৬৭.০৪	১৩২৬৭.০৪	০.০০	০.০০	৭৫%	৫০%	৭৫%	৪৭%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০১	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩০৮/৬২	৪১৫.০০	৪১৫.০০			৩১০.৫০	৩১০.৫০			২০৭.৫০	২০৭.৫০					৭৫%	৭০%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০২	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	৩০৮/৬৩	৫৩০০০.০০	১০০০০.০০ (১০০০.০০)	৪৩০০০.০০	৩৯৮০০.০০	৩১৮৮৮.৯১	৪৫০৮.৭৬ (৮.৭৬)	২৭৩৮০.১৫	২৬৬৪৯.০০	২৯১৭১.৫৯	২১৭৫.১১ (৮.৭৬)	২৬৯৯৬.৪৮	২৬২৬৫.৩৩	২৬৫২৮.৭২	২৭০০১.৭০	৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫৫%	ADB, OFID	
১০৩	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প।(২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৩০৮/৬৪	৩১৫৩২.০০	২৭৭০.০০ (৩২০.০০)	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	৩০০৩২.৩২	১২৭০.৩২ (০.০০)	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	১২৬৩৭.৪১	১১৬৩.৭৯ (০.০০)	১১৪৭৩.৬২	১০১০৭.৭৫	৪৩১৫.২১	৪২৪২.২৫	৭৫%	৪৭%	৭৫%	৪০%	JICA	
১০৪	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩১০/৬৫	২৬.০০	২৬.০০			১৯.৫০	১৯.৫০			১৯.৫০	১৯.৫০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৫	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাস্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২৪৮৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩১০/৬৬	১০৬০.০০	১০৬০.০০			৫৩০.০০	৫৩০.০০			৫৩০.০০	৫৩০.০০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৬	৫১৪৭-“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩১০/৬৭	৯৩০.০০	৯৩০.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৭	৫১৬৮-জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩১০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭২৬.০৪	৭২৬.০৪					৭৫%	৬২%	৭৫%	৪৮%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৮	৫১৮২-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু ঃ	৩১০/৬৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০৭.৫০	১৫০৭.৫০			৯৮৪.৯৫	৯৮৪.৯৫					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৪৯%		
১০৯	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	৩১০/৭০	১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০			৪১৮.৭৫	৪১৮.৭৫			৪১২.৭৫	৪১২.৭৫					৭৫%	৪৫%	৭৫%	২৫%		
১১০	৫১৮৪-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু ঃ	৩১০/৭১	১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০			৮৮২.০০	৮৮২.০০			৮৮২.০০	৮৮২.০০					৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১১	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩১০/৭২	১৭৬৬.০০	১৭৬৬.০০			৮৮৩.০০	৮৮৩.০০			৬৪২.০০	৬৪২.০০					৭৫%	৫৩%	৭৫%	৩৬%		জুন/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১২	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩১০/৭৩	১৬৬৪.০০	১৬৬৪.০০			১৬২০.৬০	১৬২০.৬০			১২৪০.৬০	১২৪০.৬০					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৫%		*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ১০/১২/২০১৭ মোতাবেক ৪.৯৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র- মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৩	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৭৪	২০৮০.০০	২০৮০.০০			৫২০.০০	৫২০.০০			৫২০.০০	৫২০.০০					৭৫%	৩১%	৭৫%	২৫%		জুন/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১৪	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৫	৭৫৫.০০	৭৫৫.০০			১৮৮.৭৫	১৮৮.৭৫			১০০.০০	১০০.০০					৭৫%	১৪%	৭৫%	১৩%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১১৫	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		
১১৬	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৭	১৩৪০.০০	১৩৪০.০০			৬৭০.০০	৬৭০.০০			৬৭০.০০	৬৭০.০০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১৭	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০১.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৮	৭০০.০০	৭০০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০			৩৫০.০০	৩৫০.০০					৭৫%	৫১%	৭৫%	৫০%		
	নতুন প্রকল্প :ৃ																						
১১৮	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প।(২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :ৃ	৩১২/৭৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					৭৫%	৭৪%	৭৫%	৫০%		
১১৯	৫২৩৭-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :ৃ	৩১২/৮০	৫৯৭.০০	৫৯৭.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৮.৫০	৪৮.৫০					৭৫%	১২%	৭৫%	৮%		পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ১০/১২/২০১৭ মোতাবেক ৪.৯৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১২০	নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :ৃ	৭৫২/৮২৫	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	১৫%	৭৫%	০%		
	উপ-মোট (৯৪-১২০) :ৃ			২২৫০২০.০০	৮৯৫৩৭.০০ (১৮২০.০০)	১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১৫৮০৬১.৮০	৪৪৬৫০.৬৮ (৮.৭৬)	১১৩৪১১.১২	১০৬৫৩৯.৫৪	১০১৩২৪.১৬	৩৭৫৭৯.১৬ (৮.৭৬)	৬৩৭৪৫.০০	৫৮৯৮৯.৫৫	৪০৬১৯.২২	৫০৩৬১.৭১	৭৭%	৫৫%	৭৭%	৪৫%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :ৃ																							
চলতি প্রকল্প :ৃ																							
১২১	৫২৩৭-প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে মার্চ/১৮)	অনু :ৃ	৫৮০/৩	১৭৫.০০	৫২.০০	১২৩.০০		১৩৬.০০	৪০.০০	৯৬.০০		১৩৬.০০	৪০.০০	৯৬.০০				১০০%	৮৯%	১০০%	৭৮%	ADB	মার্চ/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২২	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০)	অনু :ৃ	৫৮০/৪	১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০		৭৭১.৭৫	৮২.৫০	৬৮৯.২৫		৭৭০.৬৮	৮১.৪৩	৬৮৯.২৫				৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫৯%	ADB	
	উপ-মোট (১২১-১২২) :ৃ			১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	৯০৭.৭৫	১২২.৫০ (০.০০)	৭৮৫.২৫	০.০০	৯০৬.৬৮	১২১.৪৩ (০.০০)	৭৮৫.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	৭৮%	৬৩%	৭৮%	৬১%		
	মোট (নগর) (৯৪-১২২) :ৃ			২২৬৫০০.০০	৮৯৯১৯.০০ (১৮২০.০০)	১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১৫৮৯৬৯.৫৫	৪৪৭৭৩.১৮ (৮.৭৬)	১১৪১৯৬.৩৭	১০৬৫৩৯.৫৪	১০২২৩০.৮৪	৩৭৭০০.৫৯ (৮.৭৬)	৬৪৫৩০.২৫	৫৮৯৮৯.৫৫	৪০৬১৯.২২	৫০৩৬১.৭১	৭৭%	৫৫%	৭৭%	৪৫%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																								
	চলতি প্রকল্প :																							
১২৩	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু : ৬৮/১২১		৯৩৭৪.০০	১৮৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯০৫.৫০	১৪০৫.৫০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৩৩০০.০০	১৪০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	৭৫%	৪৭%	৭৫%	৩৫%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।	
১২৪	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ৭০/১২২		৬০০.০০	৬০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			২৭৬.২৮	২৭৬.২৮					৭৫%	৪৯%	৭৫%	৪৬%		৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।	
	নতুন প্রকল্প :																							
১২৫	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু : ৭২৪/১৪৩		৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০%	০%	১০%	০%		২৯/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
	উপ-মোট (১২২-১২৫) :			১০২৭৪.০০	২৭৭৪.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৯৩৫৫.৫০	১৮৫৫.৫০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৩৫৭৬.২৮	১৬৭৬.২৮ (০.০০)	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	৭৩%	৪৬%	৭৩%	৩৫%			
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
	চলতি প্রকল্প :																							
১২৬	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised). (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে মে/১৮)	অনু : ৫৪০/২৫		৩১৪.০০		৩১৪.০০		২২৪.৩৬		২২৪.৩৬		২২৪.৩৬		২২৪.৩৬				৭৫%	৭২%	৭৫%	৭১%	JICA	মে/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
মোট (কৃষি) (১২৩-১২৬) :					১০৫৮৮.০০	২৭৭৪.০০ (০.০০)	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯৫৭৯.৮৬ (০.০০)	৭৭২৪.৩৬	৭৫০০.০০	৩৮০০.৬৪	১৬৭৬.২৮ (০.০০)	২১২৪.৩৬	১৯০০.০০	১৯০০.০০	১৯০০.০০	৭৩%	৪৭%	৭৩%	৩৬%			
সর্বমোট (১-১২৬) :					১১৮৯৭৩৬.৯৪	৮৪৪০৭৩.৯৪ (১৮৪২.০০)	৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৯৪৫.০০	৭৬১৯৮৮.২৬ (৮.৭৬)	৪৭১৩০৬.৩৮	২৯০৬৮১.৮৮	২৭৯০৪৫.৩৮	৫৩৫৩৫৮.৫৯	৩৯২৭৫৭.৯৮ (৮.৭৬)	১৪২৬০০.৬১	১৩৪৭৩৯.৯১	১২৭৯৮৫.০১	১২৭৬০৬.৭১	৭৫%	৫৪%	৭৪%	৪৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২৭	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প। (৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৭২৪/১৫৭																				০৯/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৮	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৬০																				১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৯	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	বর্হিভূত																				০৮/১০/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩০	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ৩।(১৭৬০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২২)।	অনু :	৭২৫/১৬২																				২৪/১০/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩১	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু :	৭২৫/১৬৬																				৩১/১০/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩২	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	বর্হিভূত																				১৩/১১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৩	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭২৫/১৭৪																				২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৪	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৬৫																				২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৫	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭২৫/১৬৭																				২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭২৫/১৫৯																				২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৭	ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৭৩																				২৬/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৮	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।(২৮৮৪৮৬.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭২৫/১৬৩																				২৬/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩৯	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৭২৫/১৬৪																				২৬/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪০	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	৭২৫/১৬৮																				০৯/০১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪১	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু ঃ	৭২৫/১৭২																				১৬/০১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪২	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	৭২৪/১৫৬																				২৩/০১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৩	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	বর্ধিত																				০৪/০২/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৪৪	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৭৫২/৮২০																				২০/০৬/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৫	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)	অনু ঃ	বর্ধিত																				১৮/১২/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৬	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৭৫২/৮২২																				মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)																							
১৪৭	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু ঃ	৭৮০/৪৪																			JICA	০৭/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৪৮	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার (কুমিল্লা-৩) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু ঃ	৭২৫/১৫৮																				
১৪৯	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের মানোন্নীতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু ঃ	৭২৫/১৬৯																				
১৫০	গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তার উন্নতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু ঃ	৭২৫/১৭০																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫১	বন্যা ও রোয়ানু-২০১৬ তে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং লোহার ব্রীজ পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭১																				
১৫২	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০মি: ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৫																				
১৫৩	হালুয়াঘাট উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৭																				
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫৪	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/২১)	অননুঃ	৭৫২/৮২১																				
১৫৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৩																				
১৫৭	৫৮টি পৌসভার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৪																				
১৫৮	দাগনভূইয়া, চাটখিল, সোনগাজি ও পরশুরাম পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৬																				
১৫৯	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই/১৭-জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৭																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৬০	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৭৮১/৪৭																			JICA	
১৬১	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৪৮																			JICA	
১৬২	পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রাম।	অননুঃ	৭৮১/৪৯																			ADB	
১৬৩	পল্লী সেতু উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫০																			WB	
১৬৪	জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫১																			GSF, KFW	
১৬৫	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প (অতিরিক্ত অর্থায়ন)।	অননুঃ	৭৮১/৫২																			DANIDA	
১৬৬	জলবায়ু সহনশীল কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫৩																			IFAD	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৬৭	City Region Development Project-II (CRDP-II).	অননুঃ	৮০০/২৯৮																				
১৬৮	Urban Development Project in 51 Pourashavas (Municipalities).	অননুঃ	৮০০/২৯৯																				
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১৬৯	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮০/৪৫																			JICA	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৭০	এলজিইডি'রএনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।	অননুঃ	৭৮০/৪৬																			JICA	