

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৯২	৯৫১৫৫৬.৯৪	৭৫০৭৫৬.৯৪ (২২.০০)	২০০৮০০.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৬৮৫৮২.৬৮ (৭২%)	৫১৭২৭১.৮৪ (৬৯%)	০.০০	১৬৮৬১০.৮৪ (৮৪%)	১৬৫২৫০.৮৪ (৮৪%)	৫২৭৫৪৩.৬৯ (৫৫%)	৪৩৬৬৪৮.৫৫ (৫৮%)	০.০০	৯০৮৯৫.১৪ (৪৫%)	৮৯৩০০.৪২ (৪৫%)	১১২৯৭৬.২১	৮৭০২৮.৬৫	৭৫%	৬৩%	৭৩%	৫৫%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৪৬৮.০০	০.০০	৭৬২.২৫ (৭০%)	৩১২.০০	০.০০	৪৫০.২৫ (৯৬%)	০.০০	৬৬৬.৯৭ (৬১%)	২১৬.৭২	০.০০	৪৫০.২৫ (৯৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৭০%	৭৫%	৬১%		
মোট (RD & I) :	৯৩	৯৫২৬৪৮.৯৪	৭৫১৩৮০.৯৪ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৬৮৬৬৪৪.৯৩ (৭২%)	৫১৭৫৮৩.৮৪ (৬৯%)	০.০০	১৬৯০৬১.০৯ (৮৪%)	১৬৫২৫০.৮৪ (৮৪%)	৫২৮২১০.৬৬ (৫৫%)	৪৩৬৮৬৫.২৭ (৫৮%)	০.০০	৯১৩৪৫.৩৯ (৪৫%)	৮৯৩০০.৪২ (৪৫%)	১১২৯৭৬.২	৮৭০২৮.৬৫	৭৫%	৬৩%	৭৩%	৫৫%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৭	২২৫০২০.০০	৮৯৫৩৭.০০ (১৮২০.০০)	১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১৬৪৬১৪.৩৩ (৭৩%)	৫১০৯৭.৩৫ (৫৭%)	০.০০	১১৩৫১৬.৯৮ (৮৪%)	১০৬৫৩৯.৫৪ (৮৭%)	১০৯৩২৩.৩০ (৪৯%)	৪১৭০৭.২৯ (৪৭%)	০.০০	৬৭৬১৬.০১ (৫০%)	৬২৩৩৪.৩১ (৫১%)	৪৮১৭৯.৪৩	৫৫১৯৭.৯১	৭৭%	৬০%	৭৭%	৪৯%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	১০১৪.৩৩ (৬৯%)	১২৮.৫০	০.০০	৮৮৫.৮৩ (৮১%)	০.০০	১০১৩.২৬ (৬৮%)	১২৭.৪৩	০.০০	৮৮৫.৮৩ (৮১%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৮%	৬৯%	৭৮%	৬৮%		
মাটি (PPWS&H) :	২৯	২২৬৫০০.০০	৮৯৯১৯.০০ (১৮২০.০০)	১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১৬৫৬২৮.৬৬ (৭৩%)	৫১২২৫.৮৫ (৫৭%)	০.০০	১১৪৪০২.৮১ (৮৪%)	১০৬৫৩৯.৫৪ (৮৭%)	১১০৩৩৬.৫৬ (৪৯%)	৪১৮৩৪.৭২ (৪৭%)	০.০০	৬৮৫০১.৮৪ (৫০%)	৬২৩৩৪.৩১ (৫১%)	৪৮১৭৯.৪৩	৫৫১৯৭.৯১	৭৭%	৬০%	৭৭%	৪৯%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১০২৭৪.০০	২৭৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৯৫০৫.৫০ (৯৩%)	২০০৫.৫০ (৭২%)	০.০০	৭৫০০.০০ (১০০%)	৭৫০০.০০ (১০০%)	৩৯৭১.৪৬ (৩৯%)	১৬৯৯.৪৬ (৬১%)	০.০০	২২৭২.০০ (৩০%)	২২৭২.০০ (৩০%)	২২৭২.০০	২২৭২.০০	৭৩%	৫০%	৭৩%	৩৯%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০	০.০০	২৩৯.২৭ (৭৬%)	০.০০	০.০০	২৩৯.২৭ (৭৬%)	০.০০	২৩৯.২৭ (৭৬%)	০.০০	০.০০	২৩৯.২৭ (৭৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৬%		
মোট কৃষি সেক্টর :	৪	১০৫৮৮.০০	২৭৭৪.০০ (১৮২০.০০)	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯৭৪৪.৭৭ (৯২%)	২০০৫.৫০ (৭২%)	০.০০	৭৭৩৯.২৭ (৯৯%)	৭৫০০.০০ (১০০%)	৪২১০.৭৩ (৪০%)	১৬৯৯.৪৬ (৬১%)	০.০০	২৫১১.২৭ (৩২%)	২২৭২.০০ (৩০%)	২২৭২.০০	২২৭২.০০	৭৩%	৫০%	৭৩%	৪০%		
সর্বমোট :	১২৬	১১৮৯৭৩৬.৯৪	৮৪৪০৭৩.৯৪ (১৮৪২.০০)	৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৯৪৫.০০	৮৬২০১৮.৩৬ (৭২%)	৫৭০৮১৫.১৯ (৬৮%)	০.০০	২৯১২০৩.১৭ (৮৪%)	২৭৯২৯০.৩৮ (৮৫%)	৬৪২৭৫৭.৯৫ (৫৪%)	৪৮০৩৯৯.৪৫ (৫৭%)	০.০০	১৬২৩৫৮.৫০ (৪৭%)	১৫৩৯০৬.৭৩ (৪৭%)	১৬৩৪২৭.৬৪	১৪৪৪৯৮.৫৬	৭৫%	৬৩%	৭৪%	৫৪%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২২	(৪টি সবুজ পাতা বহির্ভূত)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (এডিপি বইয়ে)	২১																						
মোট প্রকল্প :	১৬৯																						

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৬১৮০৯.৫০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯২/৩২	১৬০৬০.০০	৬০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০৪৫.০০	৪৫.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	৭২৫২.২৩	৩৫.২৭	৭২১৬.৯৬	৭২১৬.৯৬	৫১৬৫.২৯	৩৮২২.০৫	১০০%	৬৫%	১০০%	৪৫%	IDA, KfW	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯২/৩৩	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			২২৩৪১.২৮	২২৩৪১.২৮					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৪%		
৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯২/৩৪	৬১৮১.০০	৬১৮১.০০			৪৫৮৫.৭৫	৪৫৮৫.৭৫			৪৩৭৪.৫০	৪৩৭৪.৫০					৭৫%	৯১%	৭৫%	৭১%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ফেব্রুয়ারী/১৮)	অনু :	৯২/৩৫	১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			১০৩৮.০০	১০৩৮.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৫%		*ফেব্রুয়ারী/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৯, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ১৩৯০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৫	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৬	৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪			৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪			৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯১, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ৫.০৪৯৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ১.৩০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৬	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯২/৩৭	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৪০.৩২	২৪০.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৮০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৯০, তারিখঃ ৩১/০৮/২০১৭ মোতাবেক ২৯৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিড্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৭	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৯২/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৬৮৪.৬২	৬৮৪.৬২					৭৫%	৩৮%	৭৫%	৩৪%		*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২০৮, তারিখঃ ১৯/০৯/২০১৭ মোতাবেক ১৯.৯৯ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গেছে।		
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৯২/৩৯	৯২৫২.০০	৯২৫২.০০			৪৬২৬.০০	৪৬২৬.০০			৩৫৬৫.০০	৩৫৬৫.০০					৭৫%	৫২%	৭৫%	৩৯%	sa	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪০	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০			১৬৮৫৩.৮৩	১৬৮৫৩.৮৩					৭৫%	৬৪%	৭৫%	৬০%		*প্রকল্পটির ৩য় সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব একনেকের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা উপযোগনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪১	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			২৯৫৬.১৭	২৯৫৬.১৭					৭৫%	৬১%	৭৫%	৪৯%	JICA	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪২	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৪৪৮৪.৮৮	৪৪৮৪.৮৮					৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪৩	১২৪৬২.০০	১২৪৬২.০০			৬২৩১.০০	৬২৩১.০০			৫৬৮৩.১৬	৫৬৮৩.১৬					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৪৬%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৪/৪৪	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৮৪৬২.০৫	১৮৪৬২.০৫					৭৫%	৭২%	৭৫%	৬২%				
১৪	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	৯৪/৪৫	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬০৪৪.৩৯	৬০৪৪.৩৯					৭৫%	৭০%	৭৫%	৬০%				
১৫	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৯৪/৪৬	১২৫৫৩.০০	১২৫৫৩.০০			৯৩১৪.৭৫	৯৩১৪.৭৫			৮০৬১.০৮	৮০৬১.০৮					৭৫%	৬৬%	৭৫%	৬৪%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১৬	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯৪/৪৭	৩১১৩.০০	২৮১৩.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০২৯.০০	২৭২৯.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৬৫৮.১৭	২৪০৮.১৭	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৫%	ADB KFW JFPR	*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ৫.৮৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হাস করা হয়েছে।		
১৭	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৯৬/৪৮	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৫৯৮০.৩৩	১৫৯৮০.৩৩					৭৫%	৫৮%	৭৫%	৫৩%				
১৮	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলায়ীন ভানুড়া-নগুগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৬/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৮৪২.৪২	৮৪২.৪২					৭৫%	৫৩%	৭৫%	৪২%		জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়ায়ীন আছে।		
১৯	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৯৬/৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৪৭৫.৬৮	৫৪৭৫.৬৮					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৬৮%				
২০	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	৯৬/৫১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫০০৬.১২	৫০০৬.১২					৭৫%	৮০%	৭৫%	৬৩%		২য় সংশোধিত ডিসিপি জুন/২০১৯ পর্যন্ত অনুমোদন পুনঃবিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
২১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৯৬/৫২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪০১.৭৪	৪৪০১.৭৪					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৩%				
২২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৯৬/৫৩	২১০০০.০০	৭০০০.০০	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০	৮৩৬৩.৯৭	৩৫০০.০০	৪৮৬৩.৯৭	৪৮৬৩.৯৭	৬৭১৯.৭১	১৯৮০.৫৮	৪৭৩৯.১৩	৪৭৩৯.১৩	৫৯১৯.৩৩	৪৮৬৩.৯৭	৭৫%	৪১%	৭৫%	৩২%	IFAD STF			
২৩	৫০৫৭-করাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (সংশোধিত)। (৩৩৩৬১৯.৪০/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৬/৫৪	৮০০০০.০০	২০০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৭৫০০০.০০	১৫০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৪৬৪১৯.৯৩	১৪৫৪৬.২৭	৩১৮৭৩.৬৬	৩১৮৭৩.৬৬	২৬৭১৮.৬৫	২৯৮০৫.৮৮	৭৫%	৬৬%	৭৫%	৫৮%	IDA	জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়ায়ীন।		
২৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৯৬/৫৫	২৬০০০.০০	৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১৭৫০০.০০	১৩৭৫০.০০	৪৫০০.০০	৯২৫০.০০	৮৭৫০.০০	১১৭১৩.৩৪	৪৫০০.০০	৭২১৩.৩৪	৭১৭৩.০০	৯৫৫৮.০০	৭৯১৬.৯৪	৭৫%	৫৪%	৭৫%	৪৫%	ADB, IFAD, KfW			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
২৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৬/৫৬	৪৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	৪২৯৮৭.৫০	২৯৮৭.৫০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	১৭৮৫৮.৩৭	২৩৮২.৪৯	১৫৪৭৫.৮৮	১৪১৮৩.৫০	১৪১৮৩.৫০	৯৪৫০.০০	৭৫%	৫০%	৭৫%	৪১%	JICA	২০১৩ সালে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও কাজ শুরু হয় জানুয়ারী/২০১৫ থেকে কারণ কনসালটেন্ট ফার্ম নিয়োগে দাতা সংস্থার পূর্বানুমোদন নেওয়ায় নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দেরী হওয়া এবং ই-জিপিএর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বানে প্রতিটি প্যাকেজে ৮০-৯০ দিন সময় লাগায়।		
২৬	৫০৮৪-ফরাল এমপ্রয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯৬/৫৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৩১০০.৫০	১৩১০০.৫০					৭৫%	৬৭%	৭৫%	৬৬%	EU	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
২৭	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৯৮/৫৮	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৮৯৪৭.৫০	৮৯৪৭.৫০			৮৪৭৭.৯১	৮৪৭৭.৯১					৭৫%	৭৪%	৭৫%	৬৮%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।		
২৮	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনু :	৯৮/৫৯	২৯৬০.০০	৪৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১৪২৫.৮৭	৩৪৫.০০	১০৮০.৮৭	১০৮০.৮৭	১৪০৭.৬২	৩২৭.৫০	১০৮০.১২	১০৮০.১২	১২০৪.৭৪	১০৮০.৮৭	৭৫%	৫৭%	৭৫%	৪৮%	USAID			
২৯	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২০৬৮৫.১৯/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	৯৮/৬০	২৫১৮.০০	২৫১৮.০০			২৫১৮.০০	২৫১৮.০০			২৪৯৮.১০	২৪৯৮.১০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ১১.৫২ কোটি টাকা উপযোগনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।		
৩০	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/১৯)	অনু :	৯৮/৬১	২২০০০.০০	২২০০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০			১০৯৮২.৭৯	১০৯৮২.৭৯					৭৫%	৮০%	৭৫%	৫০%				
৩১	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	৯৮/৬২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৮৬.০৪	২৯৮৬.০৪					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৫%				
৩২	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৯৮/৬৩	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৪২৯.২৫	১৩৪২৯.২৫			১২৮৮০.৪৫	১২৮৮০.৪৫					৭৫%	৮৪%	৭৫%	৭২%				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৩৩	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৯৮/৬৪		৭৫০০.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			৪৭৯.৬১	৪৭৯.৬১					৭৫%	১২%	৭৫%	৬%	SFD OFID			
৩৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০০/৬৫		১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৫৯০০.০০	৫৯০০.০০			৫৯০০.০০	৫৯০০.০০					৭৫%	৬৮%	৭৫%	৫০%				
৩৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বরীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনু : ১০০/৬৬		৫০১৭.০০	৫০১৭.০০			৩৭৪১.৫০	৩৭৪১.৫০			২৭০০.০০	২৭০০.০০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫৪%				
৩৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু : ১০০/৬৭		১১৫০০.০০	৩৫০০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	৬৪৫০.০০	২৪৫০.০০	৪০০০.০০	৩৮৫০.০০	৫৭৫৬.০০	১৮৮৪.০০	৩৮৭২.০০	৩৭০০.০০	৯০২৪.০০	৭০৬০.৭৪	৭৫%	৬২%	৭৫%	৫০%	JICA			
৩৭	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৬০৪০০.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০০/৬৮		১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০			৮৪৯৩.৩৫	৮৪৯৩.৩৫					৭৫%	৬২%	৭৫%	৫০%				
৩৮	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ১০০/৬৯		৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৪৫১০.৬৪	৪৫১০.৬৪					৭৫%	৭৪%	৭৫%	৫০%				
৩৯	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ১০০/৭০		৩০১৩৭.০০	১৩৭.০০	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	৩০১০২.৭৫	১০২.৭৫	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০	১৮২৭৭.৭০	৭১.৫১	১৮২০৬.১৯	১৮২০৬.১৯	৪০১৩৭.৭০	২১৯৬৩.২০	৭৫%	৬৬%	৭৫%	৬১%	WB			
৪০	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০০/৭১		১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			১১২৫০০.০০	১১২৫০০.০০			১১১৮৯২.১৭	১১১৮৯২.১৭					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৭৫%				
৪১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু : ১০০/৭২		৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৬৬.৫০	৪৪৬৬.৫০					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৭৪%				
৪২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০০/৭৩		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৬৫৬.০০	৫৬৫৬.০০			৪৯২৮.৭০	৪৯২৮.৭০					৭৫%	৭১%	৭৫%	৬২%				
৪৩	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০২/৭৪		১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৫%	৫৭%	৭৫%	৫০%				
৪৪	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু : ১০২/৭৫		১০০৮.০০	১০০৮.০০			৭৫৬.০০	৭৫৬.০০			৭০৪.০০	৭০৪.০০					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৪৫	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমরুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ১০২/৭৬		১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০			৪৯৪.২১	৪৯৪.২১					৭৫%	৬৮%	৭৫%	৩৬%				
৪৬	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প । (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০২/৭৭		১৩৬৭.০০	১৩৬৭.০০			১০২৫.২৫	১০২৫.২৫			৬৭৪.১৬	৬৭৪.১৬					৭৫%	৬১%	৭৫%	৪৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।		
৪৭	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২১৯৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০২/৭৮		১০২৭.০০	১০২৭.০০			৭৭০.২৫	৭৭০.২৫			৬৮৯.২৫	৬৮৯.২৫					৭৫%	৭৩%	৭৫%	৬৭%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।		
৪৮	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২২৯৮.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০২/৭৯		১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			৯৬২.২৫	৯৬২.২৫			৮৭৩.২৪	৮৭৩.২৪					৭৫%	৭৬%	৭৫%	৬৮%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।		
৪৯	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ১০২/৮০		৩৮৫.০০	৩৮৫.০০			৩৮৫.০০	৩৮৫.০০			৩৮৫.০০	৩৮৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে । *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ২.৯০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে ।		
৫০	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১০২/৮১		৪০০.০০	৪০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					৭৫%	৭৪%	৭৫%	৫০%				
৫১	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৪/৮২		১১৭১.০০	১১৭১.০০			৮৭৮.২৫	৮৭৮.২৫			৮৭৭.২৭	৮৭৭.২৭					৭৫%	৮৫%	৭৫%	৭৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।		
৫২	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০৪/৮৩		১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৯৩৭৫.০০	৯৩৭৫.০০			৬২৬৮.৩৭	৬২৬৮.৩৭					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫০%				
৫৩	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৪/৮৪		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৭২৭.৩১	৩৭২৭.৩১					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৪৭%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে ।		
৫৪	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০৪/৮৫		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৮১১.৬৯	৫৮১১.৬৯					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৩%				
৫৫	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প । (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০৪/৮৬		৭০০০.০০	২০০০.০০ (২২.০০)	৫০০০.০০	৪৭১৯.০০	২১৫৯.২৫	৫৪৩.২৫ (০.০০)	১৬১৬.০০	১৬১৬.০০	১৪৮.৭৪	৮৫.৮৮ (০.০০)	৬২.৮৬	৬২.৮৬	০.০০	০.০০	৭৫%	২৬%	৭৫%	২%	IDB			

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৫৬	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮০.৫৩/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৭	৭৩০.০০	৭৩০.০০			৫৪৭.৫০	৫৪৭.৫০			৩৬৫.০০	৩৬৫.০০					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫৭	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৮	১৬৭৩.০০	১৬৭৩.০০			৮৩৬.৫০	৮৩৬.৫০			৪১০.৭১	৪১০.৭১					৭৫%	৪০%	৭৫%	২৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।		
৫৮	৫১৮৫-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৯০.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৮৯	১৪৫১.০০	১৪৫১.০০			১০৮৮.২৫	১০৮৮.২৫			৭২২.৮৯	৭২২.৮৯					৭৫%	৬১%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৫৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪৭২৪/০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০৪/৯০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৬৭.৫০	৭৪৬৭.৫০			৭৩০০.০০	৭৩০০.০০					৭৫%	৭৫%	৭৫%	৭৩%				
৬০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১০৬/৯১	৪৫০.০০	৪৫০.০০			২২৫.০০	২২৫.০০			২২৫.০০	২২৫.০০					৭৫%	৬৯%	৭৫%	৫০%				
৬১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরগুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯২	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			১০৪০.২৫	১০৪০.২৫			৬৯৩.৫০	৬৯৩.৫০					৭৫%	৬২%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬২	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৬/৯৩	১৬৬১.০০	১৬৬১.০০			১২৪৫.৭৫	১২৪৫.৭৫			৮৩০.৫০	৮৩০.৫০					৭৫%	৬৩%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬৩	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৪	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			৯০০৫.১৮	৯০০৫.১৮					৭৫%	৬৩%	৭৫%	৬০%				
৬৪	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আশৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৬/৯৫	১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৭৮১.৫০	৭৮১.৫০					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৪১%				
৬৫	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৬/৯৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৭৫%	৬৭%	৭৫%	৫০%				
৬৬	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন : নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৬/৯৭	১৫৯৭.০০	১৫৯৭.০০			১১৯৭.৭৫	১১৯৭.৭৫			৭৯৭.৮৩	৭৯৭.৮৩					৭৫%	৫৬%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৬৭	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১০৬/৯৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৩৯৯.৯৫	৩৩৯৯.৯৫			২৪৯৫.১০	২৪৯৫.১০					৭৫%	৫৩%	৭৫%	৫০%				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৮	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু : ১০৬/৯৯		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৩৯৫.১২	৩৩৯৫.১২					৭৫%	৫২%	৭৫%	৪২%		
৬৯	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০০		৩৪৯৬.০০	৩৪৯৬.০০			১৭৪৮.০০	১৭৪৮.০০			১৭৪৮.০০	১৭৪৮.০০					৭৫%	৬৩%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭০	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০১		৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			১৫৫.০০	১৫৫.০০					৭৫%	২২%	৭৫%	৫%		
৭১	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০৮/১০২		১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			৯১৯.০০	৯১৯.০০			৪৫৯.৫০	৪৫৯.৫০					৭৫%	২৬%	৭৫%	২৫%		
৭২	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০৩		১৫২২.০০	১৫২২.০০			৩৮০.৫০	৩৮০.৫০			১.০০	১.০০					৭৫%	১%	৭৫%	০.০৭%		১৪/১২/২০১৭ তারিখ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০৪		১৮২৩.০০	১৮২৩.০০			১৩৬৭.২৫	১৩৬৭.২৫			১১৩৯.৪৫	১১৩৯.৪৫					৭৫%	৭১%	৭৫%	৬৩%		ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০৫		২০৫৫.০০	২০৫৫.০০			১৫৪১.২৫	১৫৪১.২৫			১৫৪১.২৫	১৫৪১.২৫					৭৫%	৮০%	৭৫%	৭৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১০৮/১০৬		১৯০০.০০	১৯০০.০০			৯৫০.০০	৯৫০.০০			৮১২.৫১	৮১২.৫১					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৪৩%		
৭৬	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০৮/১০৭		৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	০%	৭৫%	০%		
৭৭	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু : ১১০/১০৮		৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩১০২.৯৩	৩১০২.৯৩					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫২%		
৭৮	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু : ১১০/১০৯		২০০০০.০০	২০০০০.০০			৮৪৭৭.৪৫	৮৪৭৭.৪৫			৪৬০২.৯৪	৪৬০২.৯৪					৭৫%	২৬%	৭৫%	২৩%		
৭৯	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ১১০/১১০		২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৯১৬১.৮২	৯১৬১.৮২					৭৫%	৫৪%	৭৫%	৪৬%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮০	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ১১০/১১১		৮০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০.০০	১৭২০.০০	৬০০০.০০	৪৫০০.০০	১৫০০.০০	১২৯০.০০	৪০৫৮.২৬	৩১৫৩.২৬	৯০৫.০০	৮১৫.০০	৮১৫.০০	৮১৫.০০	৭৫%	৫৬%	৭৫%	৫১%	DANIDA	
৮১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু : ১১০/১১২		২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৫%	৬৭%	৭৫%	৫০%		
৮২	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১১০/১১৩		১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫%	৬৭%	৭৫%	৫০%		
	নতুন প্রকল্প :																						
৮৩	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১০/১১৪		১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪১০.০০	৪১০.০০					৭৫%	৪৬%	৭৫%	৪১%		
৮৪	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১০/১১৫		১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					৭৫%	৪৫%	৭৫%	৪০%		
৮৫	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১০/১১৬		১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪২০.০০	৪২০.০০					৭৫%	৪৪%	৭৫%	৪২%		
৮৬	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১০/১১৭		৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১৬৭.০০	১১৬৭.০০					৭৫%	৬৮%	৭৫%	৩৯%		
৮৭	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)।(৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ১১২/১১৮		৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৫৪১.৬৫	৫৪১.৬৫					৭৫%	১১%	৭৫%	৮%		
৮৮	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনু : ১১২/১১৯		১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫০%		
৮৯	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৬৩৬/১		২৪৬৭.০০	২৪৬৭.০০			১৮৫০.২৫	১৮৫০.২৫			৮০০.০০	৮০০.০০					৭৫%	৩৩%	৭৫%	৩২%	JDCF Fund (Japan)	
৯০	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭২৫/১৬১		৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			১৫.৪৬	১৫.৪৬					২৫%	০.২২%	২৫%	০.২১%		১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৯১	বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৭২৫/১৭৬		৩০০৭.০০	৩০০৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০%	০%	১০%	০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোতাবেক ৩০.০৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া গেছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯২	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	বর্হিভূত	১১৫২.০০	১১৫২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০%	০%	১০%	০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৫, তারিখঃ ২৩/০১/১৮ মোটাবেক ১১.৫২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
উপ-মোট (১-৯২) :				৯৫১৫৫৬.৯৪	৭৫০৭৫৬.৯৪ (২২.০০)	২০০৮০০.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৬৮৫৮৮২.৬৮	৫১৭২৭১.৮৪ (০.০০)	১৬৮৬১০.৮৪	১৬৫২৫০.৮৪	৫২৭৫৪৩.৬৯	৪৩৬৬৪৮.৫৫ (০.০০)	৯০৮৯৫.১৪	৮৯৩০০.৪২	১১২৯৭৬.২১	৮৭০২৮.৬৫	৭৫%	৬৩%	৭৩%	৫৫%		
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																						
	চলতি প্রকল্প :																						
৯৩	৫১৩৩-“প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রুয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম” (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৫৪৪/২	১০৯২.০০	৬২৪.০০	৪৬৮.০০		৭৬২.২৫	৩১২.০০	৪৫০.২৫		৬৬৬.৯৭	২১৬.৭২	৪৫০.২৫				৭৫%	৭০%	৭৫%	৬১%	ADB	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
উপ-মোট (৯৩) :				১০৯২.০০	৬২৪.০০ (০.০০)	৪৬৮.০০	০.০০	৭৬২.২৫	৩১২.০০ (০.০০)	৪৫০.২৫	০.০০	৬৬৬.৯৭	২১৬.৭২ (০.০০)	৪৫০.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৭০%	৭৫%	৬১%		
মোট (পল্লী) (১-৯৩) :				৯৫২৬৪৮.৯৪	৭৫১৩৮০.৯৪ (২২.০০)	২০১২৬৮.০০	১৯৬৯৩৯.০০	৬৮৬৬৪৪.৯৩	৫১৭৫৮৩.৮৪ (০.০০)	১৬৯০৬১.০৯	১৬৫২৫০.৮৪	৫২৮২১০.৬৬	৪৩৬৮৬৫.২৭ (০.০০)	৯১৩৪৫.৩৯	৮৯৩০০.৪২	১১২৯৭৬.২১	৮৭০২৮.৬৫	৭৫%	৬৩%	৭৩%	৫৫%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৯৪	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৬	১০৫৮৬.০০	১০৫৮৬.০০			৭৯৩৯.৫০	৭৯৩৯.৫০			৫৪২৪.৪০	৫৪২৪.৪০					৭৫%	৫৮%	৭৫%	৫১%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি'র অপেক্ষায় আছে।
৯৫	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৭	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০			১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৩৯৯১.৯০	১৩৯৯১.৯০					৭৫%	৫৪%	৭৫%	৪৮%		
৯৬	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সম্মিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	বর্হিভূত	১৩৫৫০.০০	১৩১৭.০০	১২২৩৩.০০	১২২৩৩.০০	১০৭৩৪.৫৪	১৩১৭.০০	৯৪১৭.৫৪	৯৪১৭.৫৪	৬৫৫৮.৫৪	১১৪১.০০	৫৪১৭.৫৪	৫৪১৭.৫৪		৯৪১৭.৫৪	১০০%	১০০%	১০০%	৪৮%	SFD OFID	সেপ্টেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৭	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৮	১৩০০০.০০	৪০০০.০০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৭৪৬৯.২৯	২০০০.০০	৫৪৬৯.২৯	৩০০০.০০	৩৯৭১.১৫	১২৫১.৩৩	২৭১৯.৮২	২৫০.৫৩	১৯১৫.১৬	১৯১৫.১৬	৭৫%	৪০%	৭৫%	৩১%	ADB KFW SIDA	ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৮	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৫৯	৮০৯২.০০	৮০৯২.০০			৬০৬৯.০০	৬০৬৯.০০			৪৭৩৬.৬২	৪৭৩৬.৬২					৭৫%	৬২%	৭৫%	৫৯%		ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশের অপেক্ষায় আছে।
৯৯	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩০৮/৬০	১৬৬৮৮.০০	১৭০০.০০	১৪৯৮৮.০০	১৪৬৯৩.০০	১৬২৬৩.০০	১২৭৫.০০	১৪৯৮৮.০০	১৪৬৯৩.০০	৬৭৩৭.৩৩	১১৫৩.২১	৫৫৮৪.১২	৫২৮৯.১২	৯০৫১.০৭	৭৭৮৫.০৬	৭৫%	৫২%	৭৫%	৪০%	ADB	
১০০	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩০৮/৬১	২৯২০০.০০	১৭০০.০০ (৫০০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৮২১২.৫০	৭১২.৫০ (০.০০)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	১৩৯৯৮.০৮	৫৩৫.১৪ (০.০০)	১৩৪৬২.৯৪	১৩৪৬২.৯৪	০.০০	০.০০	৭৫%	৫৫%	৭৫%	৪৮%	WB	
১০১	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩০৮/৬২	৪১৫.০০	৪১৫.০০			৩১১.২৫	৩১১.২৫			৩১১.২৫	৩১১.২৫					৭৫%	৭৮%	৭৫%	৭৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০২	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	৩০৮/৬৩	৫৩০০০.০০	১০০০০.০০ (১০০০.০০)	৪৩০০০.০০	৩৯৮০০.০০	৩১৮৮৮.৯১	৪৫০৮.৭৬ (৮.৭৬)	২৭৩৮০.১৫	২৬৬৪৯.০০	২৯৮৮৩.৭৪	২২০৪.৪৫ (৮.৭৬)	২৭৬৭৯.২৯	২৬৯৪৮.১৪	৩২৮৯৭.৯৯	৩১৮৩৭.৯০	৭৫%	৬৬%	৭৫%	৫৬%	ADB, OFID	
১০৩	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩০৮/৬৪	৩১৫৩২.০০	২৭৭০.০০ (৩২০.০০)	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	৩০৬০২.৪৯	১৮৪০.৪৯ (০.০০)	২৮৭৬২.০০	২৫২৮০.০০	১৪২০৫.৬৭	১৪৫৩.৩৭ (০.০০)	১২৭৫২.৩০	১০৯৬৬.০৪	৪৩১৫.২১	৪২৪২.২৫	৭৫%	৫২%	৭৫%	৪৫%	JICA	
১০৪	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩১০/৬৫	২৬.০০	২৬.০০			১৯.৫০	১৯.৫০			১৯.৫০	১৯.৫০					৭৫%	১০০%	৭৫%	৭৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৫	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাস্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৩১০/৬৬	১০৬০.০০	১০৬০.০০			৫৩০.০০	৫৩০.০০			৫৩০.০০	৫৩০.০০					৭৫%	৬০%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৬	৫১৪৭-“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৩৩.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৬৭	৯৩০.০০	৯৩০.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০					৭৫%	৬২%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৭	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৬৮	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪৬.৩৯	৭৪৬.৩৯					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০৮	৫১৮২-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :ৃ	৩১০/৬৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০৭.৫০	১৫০৭.৫০			১৪৪৬.৮৮	১৪৪৬.৮৮					৭৫%	৭৩%	৭৫%	৭২%		
১০৯	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৭০	১৬৭৫.০০	১৬৭৫.০০			৮৩৭.৫০	৮৩৭.৫০			৬২৭.৭৫	৬২৭.৭৫					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৩৭%		
১১০	৫১৮৪-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত)। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৭১	১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০			৮৮২.০০	৮৮২.০০			৮৮২.০০	৮৮২.০০					৭৫%	৬১%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১১	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৭২	১৭৬৬.০০	১৭৬৬.০০			৮৮৩.০০	৮৮৩.০০			৮৮৩.০০	৮৮৩.০০					৭৫%	৫৫%	৭৫%	৫০%		জুন/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১২	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৭৩	১৬৬৪.০০	১৬৬৪.০০			১৬২০.৬০	১৬২০.৬০			১২৪০.৬০	১২৪০.৬০					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৫%		*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ১০/১২/২০১৭ মোতাবেক ৪.৯৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১১৩	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১০/৭৪	২০৮০.০০	২০৮০.০০			৫২০.০০	৫২০.০০			৫২০.০০	৫২০.০০					৭৫%	৪২%	৭৫%	২৫%		ব্যয় বৃদ্ধিসহ ১ বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১৪	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৫	৭৫৫.০০	৭৫৫.০০			১৮৮.৭৫	১৮৮.৭৫			১০০.০০	১০০.০০					৭৫%	১৪%	৭৫%	১৩%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১১৫	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫০%		
১১৬	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৭	১৩৪০.০০	১৩৪০.০০			৬৭০.০০	৬৭০.০০			৬৭০.০০	৬৭০.০০					৭৫%	৭০%	৭৫%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১৭	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩১২/৭৮	৭০০.০০	৭০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০					৭৫%	৮৬%	৭৫%	৭৫%		
	নতুন প্রকল্প :ৃ																						

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৮	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প ।(২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৩১২/৭৯	১০০.০০	১০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					৭৫%	৮৬%	৭৫%	৫০%		
১১৯	৫২৩৭-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প । (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু ঃ	৩১২/৮০	৫৯৭.০০	৫৯৭.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৮.৫০	৪৮.৫০					৭৫%	৪৭%	৭৫%	৮%		পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৪, তারিখঃ ১০/১২/২০১৭ মোতাবেক ৪.৯৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
১২০	নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৭৫২/৮২৫	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৭৫%	৩৬%	৭৫%	০%		
	উপ-মোট (৯৪-১২০) ঃ			২২৫০২০.০০	৮৯৫৩৭.০০ (১৮২০.০০)	১৩৫৪৮৩.০০	১২২৫০৬.০০	১৬৪৬১৪.৩৩	৫১০৯৭.৩৫ (৮.৭৬)	১১৩৫১৬.৯৮	১০৬৫৩৯.৫৪	১০৯৩২৩.৩০	৪১৭০৭.২৯ (৮.৭৬)	৬৭৬১৬.০১	৬২৩৩৪.৩১	৪৮১৭৯.৪৩	৫৫১৯৭.৯১	৭৭%	৬০%	৭৭%	৪৯%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ																							
চলতি প্রকল্প ঃ																							
১২১	৫২৩৭-প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম । (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে মার্চ/১৮)	অনু ঃ	৫৮০/৩	১৭৫.০০	৫২.০০	১২৩.০০		১৫৫.০০	৪৬.০০	১০৯.০০		১৫৫.০০	৪৬.০০	১০৯.০০				১০০%	৯৫%	১০০%	৮৯%	ADB	মার্চ/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১২২	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোগোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম । (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	৫৮০/৪	১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০		৮৫৯.৩৩	৮২.৫০	৭৭৬.৮৩		৮৫৮.২৬	৮১.৪৩	৭৭৬.৮৩				৭৫%	৬৬%	৭৫%	৬৬%	ADB	
	উপ-মোট (১২১-১২২) ঃ			১৪৮০.০০	৩৮২.০০ (০.০০)	১০৯৮.০০	০.০০	১০১৪.৩৩	১২৮.৫০ (০.০০)	৮৮৫.৮৩	০.০০	১০১৩.২৬	১২৭.৪৩ (০.০০)	৮৮৫.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	৭৮%	৬৯%	৭৮%	৬৮%		
	মোট (নগর) (৯৪-১২২) ঃ			২২৬৫০০.০০	৮৯৯১৯.০০ (১৮২০.০০)	১৩৬৫৮১.০০	১২২৫০৬.০০	১৬৫৬২৮.৬৬	৫১২২৫.৮৫ (৮.৭৬)	১১৪৪০২.৮১	১০৬৫৩৯.৫৪	১১০৩৩৬.৫৬	৪১৮৩৪.৭২ (৮.৭৬)	৬৮৫০১.৮৪	৬২৩৩৪.৩১	৪৮১৭৯.৪৩	৫৫১৯৭.৯১	৭৭%	৬০%	৭৭%	৪৯%		
সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)																							
চলতি প্রকল্প ঃ																							
১২৩	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) । (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৬৮/১২১	৯৩৭৪.০০	১৮৭৪.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৯০৫.৫০	১৪০৫.৫০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৩৬৭৭.৫০	১৪০৫.৫০	২২৭২.০০	২২৭২.০০	২২৭২.০০	২২৭২.০০	৭৫%	৫১%	৭৫%	৩৯%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে ।
১২৪	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ।(৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	৭০/১২২	৬০০.০০	৬০০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			২৯১.৭৮	২৯১.৭৮					৭৫%	৫১%	৭৫%	৪৯%		৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে ।
নতুন প্রকল্প ঃ																							
১২৫	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প । (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু ঃ	৭২৪/১৪৩	৩০০.০০	৩০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			২.১৮	২.১৮					১০%	১%	১০%	০.৭%		২৯/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ।
	উপ-মোট (১২২-১২৫) ঃ			১০২৭৪.০০	২৭৭৪.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৯৫০৫.৫০	২০০৫.৫০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৩৯৭১.৪৬	১৬৯৯.৪৬ (০.০০)	২২৭২.০০	২২৭২.০০	২২৭২.০০	২২৭২.০০	৭৩%	৫০%	৭৩%	৩৯%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
															লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১২৬	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised). (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে মে/১৮)	অনু : ৫৪০/২৫		৩১৪.০০		৩১৪.০০		২৩৯.২৭		২৩৯.২৭		২৩৯.২৭		২৩৯.২৭				৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭৬%	JICA	মে/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (কৃষি) (১২৩-১২৬) :				১০৫৮৮.০০	২৭৭৪.০০ (০.০০)	৭৮১৪.০০	৭৫০০.০০	৯৭৪৪.৭৭	২০০৫.৫০ (০.০০)	৭৭৩৯.২৭	৭৫০০.০০	৪২১০.৭৩	১৬৯৯.৪৬ (০.০০)	২৫১১.২৭	২২৭২.০০	২২৭২.০০	২২৭২.০০	৭৩%	৫০%	৭৩%	৪০%		
সর্বমোট (১-১২৬) :				১১৮৯৭৩৬.৯৪	৮৪৪০৭৩.৯৪ (১৮৪২.০০)	৩৪৫৬৬৩.০০	৩২৬৯৪৫.০০	৮৬২০১৮.৩৬	৫৭০৮১৫.১৯ (৮.৭৬)	২৯১২০৩.১৭	২৭৯২৯০.৩৮	৬৪২৭৫৭.৯৫	৪৮০৩৯৯.৪৫ (৮.৭৬)	১৬২৩৫৮.৫০	১৫৩৯০৬.৭৩	১৬৩৪২৭.৬৪	১৪৪৪৯৮.৫৬	৭৫%	৬৩%	৭৪%	৫৪%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২৭	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প। (৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ৭২৪/১৫৭																					০৯/০৫/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৮	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৭২৫/১৬০																					১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৯	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু : বর্হিভূত																					০৮/১০/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩০	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ৩।(১৭৬০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২২)।	অনু : ৭২৫/১৬২																					২৪/১০/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩১	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু : ৭২৫/১৬৬																					৩১/১০/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩২	সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : বর্হিভূত																					১৩/১১/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৩	মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭২৫/১৭৪																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৪	গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৭২৫/১৬৫																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৫	সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭২৫/১৬৭																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৬	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭২৫/১৫৯																					২৮/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৭	ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৭২৫/১৭৩																					২৬/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৮	রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।(২৮৮৪৮৬.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৭২৫/১৬৩																					২৬/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			আর্থিক		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩৯	রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	অনু : ৭	৭২৫/১৬৪																				২৬/১২/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪০	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৪	৭২৫/১৬৮																				০৯/০১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪১	বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু : ৪	৭২৫/১৭২																				১৬/০১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪২	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৪	৭২৪/১৫৬																				২৩/০১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৩	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৪	বর্হিভূত																				০৪/০২/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৪	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০)	অনু : ৪	৭২৫/১৭১																				২৭/০২/২০১৮ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৪৫	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু : ৪	৭৫২/৮২০																				২০/০৬/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৬	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)	অনু : ৪	বর্হিভূত																				১৮/১২/২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৪৭	কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু : ৪	৭৫২/৮২২																				মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
১৪৮	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু : ৪	৭৮০/৪৪																			JICA	০৭/১১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৪৯	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার (কুমিল্লা-৩) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু : ৪	৭২৫/১৫৮																				
১৫০	গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কের মানোন্নীতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননু : ৪	৭২৫/১৬৯																				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫১	গ্রামীণ সড়কে সড়ক নিরাপত্তার উন্নতকরণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭০																				
১৫২	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুধর্ষ ১০০মি: ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৫																				
১৫৩	হালুয়াঘাট উপজেলার অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)।	অননুঃ	৭২৫/১৭৭																				
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫৪	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/২১)	অননুঃ	৭৫২/৮২১																				
১৫৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৩																				
১৫৭	৫৮টি পৌসভার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৪																				
১৫৭	দাগনভূইয়া, চাটখিল, সোনগাজি ও পরশুরাম পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৬																				
১৫৮	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন (জুলাই/১৭-জুন/১৯)।	অননুঃ	৭৫২/৮২৭																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৫৯	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৭৮১/৪৭																			JICA	
১৬০	চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৪৮																			JICA	
১৬১	পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ প্রোগ্রাম।	অননুঃ	৭৮১/৪৯																			ADB	
১৬২	পল্লী সেতু উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫০																			WB	
১৬৩	জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫১																			GSF, KFW	
১৬৪	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প (অতিরিক্ত অর্থায়ন)।	অননুঃ	৭৮১/৫২																			DANIDA	
১৬৫	জলবায়ু সহনশীল কমিউনিটি উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮১/৫৩																			IFAD	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৬৬	City Region Development Project-II (CRDP-II).	অননুঃ	৮০০/২৯৮																				
১৬৭	Urban Development Project in 51 Pourashavas (Municipalities).	অননুঃ	৮০০/২৯৯																				
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১৬৮	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭৮০/৪৫																			JICA	
১৬৯	এলজিইডি'রএনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।	অননুঃ	৭৮০/৪৬																			JICA	