

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	১০৯	৯৪১৪৩৭.০০	৭৫১৯৮৪.০০ (২১.০০)	১৮৯৪৫৩.০০	১৮৬০০৫.০০	৮৫০৪৯৮.৫৬ (৯০%)	৬৬৪৫৮১.৮৭ (৮৮%)	০.০০	১৮৫৯১৬.৬৯ (৯৮%)	১৮২৪৬৮.৬৯ (৯৮%)	৭৫৪১২০.৪৬ (৮০%)	৫৯৬৪৬৭.৪০ (৭৯%)	০.০০	১৫৭৬৫৩.০৬ (৮৩%)	১৫৪৫৩৫.৭৬ (৮৩%)	১৬১৫৩৪.২২	১৪৭৪৪০.৫৪	১০০%	৮৭%	১০০%	৮০%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৩৯৮.০০	৬২৫.০০ (০.০০)	৭৭৩.০০	০.০০	৯০৯.৭১ (৬৫%)	২৬০.০০	০.০০	৬৪৯.৭১ (৮৪%)	০.০০	৮৮১.৬৪ (৬৩%)	২৩১.৯৩	০.০০	৬৪৯.৭১ (৮৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৩%	১০০%	৬৩%		
মোট (RD & I) :	১১০	৯৪২৮৩৫.০০	৭৫২৬০৯.০০ (২১.০০)	১৯০২২৬.০০	১৮৬০০৫.০০	৮৫১৪০৮.২৭ (৯০%)	৬৬৪৮৪১.৮৭ (৮৮%)	০.০০	১৮৬৫৬৬.৪ (৯৮%)	১৮২৪৬৮.৬৯ (৯৮%)	৭৫৫০০২.১০ (৮০%)	৫৯৬৬৯৯.৩৩ (৭৯%)	০.০০	১৫৮৩০২.৭৭ (৮৩%)	১৫৪৫৩৫.৭৬ (৮৩%)	১৬১৫৩৪.২	১৪৭৪৪০.৫	১০০%	৮৭%	১০০%	৮০%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	৩০	২৩০৭১৩.০০	৯৩৬৬৩.০০ (৯৫০.০০)	১৩৭০৫০.০০	১২৬৯৯৮.০০	১৮৯৬৬৫.০৬ (৮২%)	৬১২৫২.০৬ (৬৫%)	০.০০	১২৮৪১৩.০০ (৯৪%)	১১৮৮০৩.০০ (৯৪%)	১৭৩০৬৩.৭৩ (৭৫%)	৫৪৯৬২.২৬ (৫৯%)	০.০০	১১৮১০১.৪৭ (৮৬%)	১০৯৮৬৪.৫১ (৮৭%)	৯৯৮৩৩.৯৫	১০৮৮০৩.০৫	১০০%	৮৮%	১০০%	৭৫%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৯০৫.০০	৪৫০.০০ (০.০০)	১৪৫৫.০০	০.০০	১৭৮৭.৭৬ (৯৪%)	৩৬৭.৫০	০.০০	১৪২০.২৬ (৯৮%)	০.০০	১৭৮৭.৭৬ (৯৪%)	৩৬৭.৫০	০.০০	১৪২০.২৬ (৯৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৪%		
মাটি (PPWS&H) :	৩২	২৩২৬১৮.০০	৯৪১১৩.০০ (৯৫০.০০)	১৩৮৫০৫.০০	১২৬৯৯৮.০০	১৯১৪৫২.৮২ (৮২%)	৬১৬১৯.৫৬ (৬৫%)	০.০০	১২৯৮৩৩.২৬ (৯৪%)	১১৮৮০৩.০০ (৯৪%)	১৭৪৮৫১.৪৯ (৭৫%)	৫৫৩২৯.৭৬ (৫৯%)	০.০০	১১৯৫২১.৭৩ (৮৬%)	১০৯৮৬৪.৫১ (৮৭%)	৯৯৮৩৩.৯৫	১০৮৮০৩.০৫	১০০%	৮৮%	১০০%	৭৫%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	১২১৯০.০০	৬২৬০.০০	৫৯৩০.০০	৫৫৩০.০০	১১০৬২.৬৬ (৯১%)	৫৫৬২.৬৬ (৮৯%)	০.০০	৫৫০০.০০ (৯৩%)	৫৫০০.০০ (৯৯%)	৭০৭০.৩৪ (৫৮%)	৪২২০.৩৪ (৬৭%)	০.০০	২৮৫০.০০ (৪৮%)	২৮৫০.০০ (৫২%)	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	১০০%	৭৩%	১০০%	৫৮%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	৩১৪.০০ (১০০%)	০.০০	৩১৪.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	৩১৪.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
মোট কৃষি সেক্টর :	৫	১২৫০৪.০০	৬২৬০.০০ (৯৫০.০০)	৬২৪৪.০০	৫৫৩০.০০	১১৩৭৬.৬৬ (৯১%)	৫৫৬২.৬৬ (৮৯%)	০.০০	৫৮১৪.০০ (৯৩%)	৫৫০০.০০ (৯৯%)	৭৩৮৪.৩৪ (৫৯%)	৪২২০.৩৪ (৬৭%)	০.০০	৩১৬৪.০০ (৫১%)	২৮৫০.০০ (৫২%)	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	১০০%	৭৪%	১০০%	৫৯%		
সর্বমোট :	১৪৭	১১৮৭৯৫৭.০০	৮৫২৯৮২.০০ (৯৭১.০০)	৩৩৪৯৭৫.০০	৩১৮৫৩৩.০০	১০৫৪২৩৭.৭৫ (৮৯%)	৭৩২০২৪.০৯ (৮৬%)	০.০০	৩২২২১৩.৬৬ (৯৬%)	৩০৬৭৭১.৬৯ (৯৬%)	৯৩৭২৩৭.৯৩ (৭৯%)	৬৫৬২৪৯.৪৩ (৭৭%)	০.০০	২৮০৯৮৮.৫০ (৮৪%)	২৬৭২৫০.২৭ (৮৪%)	২৬৪২১৮.১৭	২৫৯০৯৩.৫৯	১০০%	৮৭%	১০০%	৭৯%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৫																						
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	২০																						
মোট প্রকল্প :	১৭২																						

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৬১৮০৯.৫০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০২/৩৬	১৬০৭০.০০	৭০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১৬০৭০.০০	৭০.০০	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	৯৯৬৪.৬৯	৫০.৫৪	৯৯১৪.১৫	৯৯১৪.১৫	৯৪৩৩.৯৭	৬৩৮৪.৭৮	১০০%	৯৫%	১০০%	৬২%	IDA, KfW	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০৪/৩৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৬১০০.৩৫	২৬১০০.৩৫					১০০%	৮৫%	১০০%	৮৭%		
৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৩৮	৪৮৫৮.০০	৪৮৫৮.০০			৪৮৫৮.০০	৪৮৫৮.০০			৪৩৯২.০৯	৪৩৯২.০৯					১০০%	৯৮%	১০০%	৯০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ফেব্রুয়ারী/১৮)	অনু :	১০৪/৩৯	১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			১৩৯১.০০	১৩৯১.০০			১১৪৮.৫৩	১১৪৮.৫৩					১০০%	৯৯%	১০০%	৮৩%		ফেব্রুয়ারী/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০৪/৪০	৩৭৬.০০	৩৭৬.০০			৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪			৩৬৫.১৪	৩৬৫.১৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.১১%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০৪/৪১	২৪০.০০	২৪০.০০			২৪০.০০	২৪০.০০			২৪০.৩২	২৪০.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৭	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৪/৪২	২০৬০.০০	২০৬০.০০			২০৬০.০০	২০৬০.০০			১১১৫.৪৫	১১১৫.৪৫					১০০%	৮০%	১০০%	৫৪%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০৪/৪৩	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪৬৭৬.০০	৪৬৭৬.০০			৪৬৫৩.০০	৪৬৫৩.০০					১০০%	৮০%	১০০%	৫৫%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১০৪/৪৪	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০			২৭০০০.০০	২৭০০০.০০			২৩৪৭০.৬০	২৩৪৭০.৬০					১০০%	৯০%	১০০%	৮৭%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৬৮৭৯৫.০৮/জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৪৫	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৯২৩.৫৪	৩৯২৩.৫৪					১০০%	৭৬%	১০০%	৫২%	JICA	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৬/৪৬	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৬৬৯৯.৮৭	৬৬৯৯.৮৭					১০০%	৯২%	১০০%	৬৮%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৬/৪৭	১০০৪০.০০	১০০৪০.০০			৯৩৪৬.৫০	৯৩৪৬.৫০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	৮৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	১০৬/৪৮	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			২২৪৯৬.২৫	২২৪৯৬.২৫					১০০%	৮৩%	১০০%	৮০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১০৬, তারিখ: ১৪/০৫/১৮ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে ।
১৪	৫০১২-পট্টা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৪৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৯৮.৯৬	৭৪৯৮.৯৬					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৫%		
১৫	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প ।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০৬/৫০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১২৯৭০.০০	১২৯৭০.০০			১১৫৬০.৩৪	১১৫৬০.৩৪					১০০%	৮৭%	১০০%	৭৭%		
১৬	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত) । (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু ঃ	১০৬/৫১	৩১১৩.০০	২৮১৩.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০২৯.০০	২৭২৯.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	২৬৫৮.১৭	২৪০৮.১৭	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৮৫%	ADB KFW JFPR	ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে ।
১৭	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৬/৫২	২২৮০০.০০	২২৮০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৭৮৬৬.১৫	১৭৮৬৬.১৫					১০০%	৮২%	১০০%	৭৮%		
১৮	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাবীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন । (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৬/৫৩	১০৪৫.০০	১০৪৫.০০			৭২৮.০৫	৭২৮.০৫			৬২২.৩৪	৬২২.৩৪					১০০%	৮৬%	১০০%	৬০%		১৩/০৩/১৮ তারিখের পিইসি সভায় জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিসহ ও ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব সুপারিশ করা হয় ।
১৯	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) । (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৮/৫৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭১৪৭.২৩	৭১৪৭.২৩					১০০%	৯৫%	১০০%	৮৯%		
২০	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা) । (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু ঃ	১০৮/৫৫	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৭৬.৩৩	৭৯৭৬.৩৩					১০০%	৯২%	১০০%	৮৯%		২য় সংশোধিত ডিপিপি জুন/২০১৯ পর্যন্ত অনুমোদন পুনঃবিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১০৮/৫৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৫৬৭.২৩	৫৫৬৭.২৩					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৩%		
২২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১০৮/৫৭	১১০০০.০০	৩৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৮৩৬৩.৯৭	৩৫০০.০০	৪৮৬৩.৯৭	৪৮৬৩.৯৭	৭৪৮২.০৫	২৬৩৫.৮৪	৪৮৪৬.২১	৪৮৪৬.২১	৯৭০৬.১৩	৪৮৬৩.৯৭	১০০%	৭৮%	১০০%	৬৮%	IFAD STF	
২৩	৫০৫৭-করাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (সংশোধিত)। (৩৩৩৬১৯.৪০/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৮/৫৮	৮৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৮৫০০০.০০	২৫০০০.০০	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০	৭৪৩৯৬.৭১	২০০২৯.৩১	৫৪৩৬৭.৪০	৫৪৩৬৭.৪০	৪৮৩৫২.২৬	৪৪৪৪৮.৬৬	১০০%	৯২%	১০০%	৮৮%	IDA	জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০৮/৫৯	২৪০০০.০০	৬০০০.০০	১৮০০০.০০	১৭৫০০.০০	২২৫০০.০০	৪৫০০.০০	১৮০০০.০০	১৭৫০০.০০	১৮০২২.৭৪	৪৪৮১.৫১	১৩৫৪১.২৩	১৩০৪৭.২৩	১৪০০৩.৮৯	১১৩৩৬.৪৯	১০০%	৮৭%	১০০%	৭৫%	ADB, IFAD, KfW	
২৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৮/৬০	৪৫২০০.০০	৫২০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	৪৫২০০.০০	৫২০০.০০	৪০০০০.০০	৩৭৫০০.০০	৩৬২১৪.৫০	৩২৬১.৫০	৩২৯৫৩.০০	৩০৬৮৮.২০	২৬৮৮৮.২০	২৬৮৮৮.২০	১০০%	৮৮%	১০০%	৮০%	JICA	
২৬	৫০৮৪-করাল এমপ্রুভমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	১০৮/৬১	১৮২৫৭.০০	১৮০৫৯.০০	১৯৮.০০	১৯০.০০	১৮২১৯.০০	১৮০২১.২৮	১৯৭.৭২	১৮৯.৭২	১৫৬৭৭.৩৮	১৫৪৭৯.৬৬	১৯৭.৭২	১৮৯.৭২			১০০%	৯৭%	১০০%	৮৬%	EU	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৭	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	১০৮/৬২	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১১১১৭.০৮	১১১১৭.০৮					১০০%	৮৯.০৭%	১০০%	৮৮.৯৪%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
২৮	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৮/৬৩	৩১৬০.০০	৬৬০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২২৬০.০০	৬৬০.০০	১৬০০.০০	১৬০০.০০	২২৩৩.৮৭	৬৩০.৫১	১৬০৩.৩৬	১৬০৩.৩৬	১৬৮৮.০৭	১৬০০.০০	১০০%	৮৪%	১০০%	৭১%	USAID	
২৯	৫০৮৯-কুড়িয়াম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২০৬৮৫.১৯/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনুঃ	১১০/৬৪	২৫১৮.০০	২৫১৮.০০			২৫১৮.০০	২৫১৮.০০			২৪৯৮.১০	২৪৯৮.১০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২১%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩০	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/৬৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০			১৬৪৭৫.৬২	১৬৪৭৫.৬২					১০০%	৯৫%	১০০%	৯২%		
৩১	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১০/৬৬	৬২০০.০০	৬২০০.০০			৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪১৮৫.৭৮	৪১৮৫.৭৮					১০০%	৭৫%	১০০%	৬৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩২	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১০/৬৭	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			২২৯১০.০০	২২৯১০.০০			২০১৮৬.২৪	২০১৮৬.২৪					১০০%	৯৪%	১০০%	৮৮%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৩৩	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১০/৬৮	১৯০০.০০	১৯০০.০০	০.০০	০.০০	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৬৫২.৪৪	১৬৫২.৪৪					১০০%	৯০%	১০০%	৮৭%	SFD OFID	
৩৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১০/৬৯	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৮৮৫০.০০	৮৮৫০.০০			৮৮৫০.০০	৮৮৫০.০০					১০০%	৯৩%	১০০%	৭৫%		
৩৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বরলীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনু :	১১০/৭০	৩৭৭৫.০০	৩৭৭৫.০০			৩৭৪১.৫০	৩৭৪১.৫০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৫%		
৩৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১১২/৭১	১১৫০০.০০	৩৫০০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	১০৪৫০.০০	২৪৫০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	৯৭৫৫.০০	২০৯০.০০	৭৬৬৫.০০	৭৪১৪.৫০	১০০৭৪.০০	১০৫৩০.৭৪	১০০%	৮৫%	১০০%	৮৫%	JICA	
৩৭	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৬০৪০০.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১২/৭২	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১২৭৫০.০০	১২৭৫০.০০			১২৩০৭.৩৮	১২৩০৭.৩৮					১০০%	৯০%	১০০%	৭২%		
৩৮	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১২/৭৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৩৬০.১৫	৭৩৬০.১৫					১০০%	৯০%	১০০%	৮২%		
৩৯	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১১২/৭৪	৩৫১২০.০০	১২০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫১২০.০০	১২০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩১২৫৪.১২	১০১.৯৯	৩১১৫২.১৩	৩১১৫২.১৩	৪০১৩৭.৭০	৪০১৩৭.৭০	১০০%	৯২%	১০০%	৮৯%	WB	
৪০	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/৭৫	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			১৪৭৪৮৪.৮৭	১৪৭৪৮৪.৮৭					১০০%	৯৯.৬৬%	১০০%	৯৮%		
৪১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১১২/৭৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৩৬.৪১	৫৯৩৬.৪১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		
৪২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১২/৭৭	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৬৫৬.০০	৫৬৫৬.০০			৫৫১৬.০১	৫৫১৬.০১					১০০%	৯৩%	১০০%	৬৯%		
৪৩	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/৭৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৫%		
৪৪	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১২/৭৯	১০০৮.০০	১০০৮.০০			১০০৮.০০	১০০৮.০০			৯১৯.০০	৯১৯.০০					১০০%	৯৭%	১০০%	৯১%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমরুপি হতে কেরদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৪	১১৪/৮০	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			১০৩৯.৬৫	১০৩৯.৬৫					১০০%	৮৬%	১০০%	৭৫%		
৪৬	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৪	১১৪/৮১	১৩৯৭.০০	১৩৯৭.০০			১০২৫.২৫	১০২৫.২৫			১০১৫.৪৯	১০১৫.৪৯					১০০%	৯০%	১০০%	৭৩%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৭	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৪	১১৪/৮২	১০২৭.০০	১০২৭.০০			১০২৭.০০	১০২৭.০০			৮৫৯.৮৩	৮৫৯.৮৩					১০০%	৯৩%	১০০%	৮৪%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৮	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৪	১১৪/৮৩	১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			১১০১.৯৬	১১০১.৯৬					১০০%	৯৫%	১০০%	৮৬%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৯	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৪	১১৪/৮৪	৩৮৫.০০	৩৮৫.০০			৩৮৫.০০	৩৮৫.০০			৩৮৫.০০	৩৮৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫০	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ৪	১১৪/৮৫	৭০০.০০	৭০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					১০০%	৮৭%	১০০%	২৯%		
৫১	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৪	১১৪/৮৬	১৩০৩.০০	১৩০৩.০০			১৩০৩.০০	১৩০৩.০০			১১২৭.১৪	১১২৭.১৪					১০০%	৯৫%	১০০%	৮৭%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫২	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ৪	১১৪/৮৭	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			৯৪০৭.৫০	৯৪০৭.৫০			৬৩০১.৫৫	৬৩০১.৫৫					১০০%	৮৩%	১০০%	৫৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫৩	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৪	১১৪/৮৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৫৭৬৭.১২	৫৭৬৭.১২					১০০%	৮৫%	১০০%	৭২%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫৪	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ৪	১১৬/৮৯	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১১৫৮৩.০৫	১১৫৮৩.০৫					১০০%	৮৫%	১০০%	৮০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৫	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১১৬/৯০	৪৪১.০০	১৮৬.০০	২৫৫.০০	২৫৫.০০	৩৯৪.৫০	১৩৯.৫০	২৫৫.০০	২৫৫.০০	১৬০.০৬	৯৭.২০	৬২.৮৬	৬২.৮৬	০.০০	০.০০	১০০%	৭১%	১০০%	৩৬%	IDB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১৮.১৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে (জিওবি ৬.১৪ কোটি এবং ১২.৪৫ কোটি)।
৫৬	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮০.৫৩/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১১৬/৯১	১৪৩০.০০	১৪৩০.০০			৫৪৭.৫০	৫৪৭.৫০			৫৪৭.৫০	৫৪৭.৫০					১০০%	৯০%	১০০%	৩৮%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৭	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১১৬/৯২	১৬৭৩.০০	১৬৭৩.০০			১২৫৩.০০	১২৫৩.০০			৮৩৬.৫০	৮৩৬.৫০					১০০%	৭৪%	১০০%	৫০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫৮	৫১৮৫-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৯০.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১১৬/৯৩	২১৬০.০০	২১৬০.০০			১০৮৮.২৫	১০৮৮.২৫			১০৮৭.৭০	১০৮৭.৭০					১০০%	৮৫%	১০০%	৫০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪৭২৪/০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১১৬/৯৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০					১০০%	৯৩%	১০০%	৯২%		
৬০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১১৬/৯৫	৫৫০.০০	৫৫০.০০			৩৩৭.৫০	৩৩৭.৫০			৩৩৭.৫০	৩৩৭.৫০					১০০%	৯৩%	১০০%	৬১%		
৬১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	১১৬/৯৬	১৩৫২.০০	১৩৫২.০০			১০৪০.২৫	১০৪০.২৫			৯৪৬.৪০	৯৪৬.৪০					১০০%	৮৮%	১০০%	৭০%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বৃড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১১৬/৯৭	১৬৩১.০০	১৬৩১.০০			১২৪৫.৭৫	১২৪৫.৭৫			৯৮৯.০০	৯৮৯.০০					১০০%	৭১%	১০০%	৬১%		
৬৩	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১১৮/৯৮	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১১২৫০.০০	১১২৫০.০০			১১১৯৯.২২	১১১৯৯.২২					১০০%	৭৪%	১০০%	৭০%		
৬৪	৫১৯২-বরিশাল জেলার পৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১১৮/৯৯	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১৪২৩.৫০	১৪২৩.৫০					১০০%	৯৯.৯৬%	১০০%	৯৯.৮৯%		
৬৫	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১১৮/১০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০					১০০%	৯৪%	১০০%	৬৯%		
৬৬	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১১৮/১০১	১৫২০.০০	১৫২০.০০			১১৯৭.৭৫	১১৯৭.৭৫			১১৯৬.৮৪	১১৯৬.৮৪					১০০%	৮০%	১০০%	৭৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৭	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১১৮/১০২	৪৩০৬.০০	৪৩০৬.০০			৩৩৯৯.৯৫	৩৩৯৯.৯৫			৩৩৯৬.৫৬	৩৩৯৬.৫৬					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৯%		
৬৮	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১১৮/১০৩	৬৪০০.০০	৬৪০০.০০			৬৪০০.০০	৬৪০০.০০			৫৪৭৩.০৭	৫৪৭৩.০৭					১০০%	৮৭%	১০০%	৮৬%		
৬৯	৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১১৮/১০৪	৩৪৯৬.০০	৩৪৯৬.০০			২৬২২.০০	২৬২২.০০			২০৯৭.৬০	২০৯৭.৬০					১০০%	৭২%	১০০%	৬০%		ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭০	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১১৮/১০৫	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.৯৯	৯৯৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		
৭১	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১৮/১০৬	১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			৯৬৪.৪৫	৯৬৪.৪৫					১০০%	৫৩%	১০০%	৫২%		
৭২	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১২০/১০৭	১০০০.০০	১০০০.০০			৩৮০.৫০	৩৮০.৫০			১.০০	১.০০					১০০%	১%	১০০%	০.১০%		১৪/১২/২০১৭ তারিখ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিসহ ডিপিপি সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ গৃহীত হয়।
৭৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১২০/১০৮	১৮৭০.০০	১৮৭০.০০			১৩৬৭.২৫	১৩৬৭.২৫			১৩৬৬.৭৫	১৩৬৬.৭৫					১০০%	৮৮%	১০০%	৭৩%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১২০/১০৯	২৫২৩.০০	২৫২৩.০০			২৫২৩.০০	২৫২৩.০০			২২২০.০০	২২২০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৮৮%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১২০/১১০	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৬২৫.৬৪	১৬২৫.৬৪					১০০%	৯৭%	১০০%	৮৬%		
৭৬	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২০/১১১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৯.৪৪	৯.৪৪					১০০%	১%	১০০%	০.৩১%		
৭৭	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনুঃ	১২০/১১২	৬৭০০.০০	৬৭০০.০০			৬৬৫৬.৯০	৬৬৫৬.৯০			৬৫৫৮.৮৫	৬৫৫৮.৮৫					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৮	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু :ৃ	১২০/১১৩	১১৮০০.০০	১১৮০০.০০			৯৪০০.০০	৯৪০০.০০			৪৯৪৯.২১	৪৯৪৯.২১					১০০%	৫০%	১০০%	৪২%		
৭৯	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :ৃ	১২০/১১৪	২০০০০.০০	২০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৬০২৮.৮৯	১৬০২৮.৮৯					১০০%	৮৫%	১০০%	৮০%		
৮০	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :ৃ	১২০/১১৫	৯৫০০.০০	৭৮০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	৬৯০০.০০	৫২০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	৫৩৪৯.১৭	৪২৪৯.১৭	১১০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০%	৬৪%	১০০%	৫৬%	DANIDA	
৮১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু :ৃ	১২০/১১৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১০০%	৯২%	১০০%	৬৭%		
৮২	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	১২২/১১৭	১২০০.০০	১২০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					১০০%	৯৩%	১০০%	৬৩%		
৮৩	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১২২/১১৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৮২.০০	৬৮২.০০					১০০%	৭২%	১০০%	৬৮%		
৮৪	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১২২/১১৯	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					১০০%	৬৫%	১০০%	৪০%		
৮৫	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১২২/১২০	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫৬১.০০	৫৬১.০০					১০০%	৬৮%	১০০%	৫৬%		
৮৬	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১২২/১২১	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৮.৮০	১৯৯৮.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		
৮৭	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)। (৪৯২২৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :ৃ	১২২/১২২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৭৯৪.১৬	২৭৯৪.১৬					১০০%	৮০%	১০০%	৭০%		
৮৮	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনু :ৃ	১২২/১২৩	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫.০০	৭৫.০০			৭৩.০০	৭৩.০০					১০০%	৬৫%	১০০%	৭%		
৮৯	৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :ৃ	১২২/১২৪	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৮.০৫	৩৮.০৫					১০০%	০.৪৫%	১০০%	০.৪৫%		
৯০	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প। (৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :ৃ	১২২/১২৫	৪০০.০০	৪০০.০০			৩৫.০০	৩৫.০০			৩৫.০০	৩৫.০০					১০০%	২৫%	১০০%	৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯১	৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২২/১২৬		৩০০৭.০০	৩০০৭.০০			১৫০৩.৫০	১৫০৩.৫০			১৩৫০.৭৭	১৩৫০.৭৭					১০০%	৮০%	১০০%	৪৫%		
	নতুন প্রকল্প :																						
৯২	৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২৪/১২৭		১০০০.০০	১০০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			৩৬.৫৪	৩৬.৫৪					১০০%	৭%	১০০%	৪%		
৯৩	৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১২৪/১২৮		১১৫২.০০	১১৫২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৩০%	১০০%	০%		
৯৪	৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু : ১২৪/১২৯		২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
৯৫	৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২৪/১৩০		১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৩০%	১০০%	০%		
৯৬	৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু : ১২৪/১৩১		৫০০.০০	৫০০.০০			৩৫.০০	৩৫.০০			১.৮৫	১.৮৫					১০০%	১%	১০০%	০.৩৭%		
৯৭	৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১২৪/১৩২		২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	০%		
৯৮	৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২৪/১৩৩		৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৫১৩.০০	২৫১৩.০০					১০০%	৬৬%	১০০%	৬৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১০৬, তারিখ: ১৪/০৫/১৮ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা উপযোগনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯৯	৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২৪/১৩৪		১০০০.০০	১০০০.০০			৯১৯.০০	৯১৯.০০			৮৪০.৩৩	৮৪০.৩৩					১০০%	৯২%	১০০%	৮৪%		
১০০	৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১২৪/১৩৫		১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৩%	১০০%	০%		
১০১	৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১২৬/১৩৬		৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৪৫%	১০০%	০%		
১০২	৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২৬/১৩৭		১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৩৫.৩০	৪৩৫.৩০					১০০%	৫১%	১০০%	৪৪%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৩	৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১	১২৬/১৩৮	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৭০%	১০০%	০%		
১০৪	৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ২	১২৬/১৩৯	১২০০.০০	১২০০.০০			৫৮০.০০	৫৮০.০০			২৩.০০	২৩.০০					১০০%	৪০%	১০০%	২%		
১০৫	৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৩	১২৬/১৪০	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
১০৬	৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু : ৪	১২৬/১৪১	৪৫০.০০	৪৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
১০৭	৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন- ৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ৫	১২৬/১৪২	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
১০৮	৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও ঈশ্বরগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৬	১২৬/১৪৩	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
১০৯	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৭	৬৯৬/১	২০০০.০০	২০০০.০০			১৮৫০.২৫	১৮৫০.২৫			১২০০.০০	১২০০.০০					১০০%	৬২%	১০০%	৬০%	JDCF Fund (Japan)	
উপ-মোট (১-১০৯) :				৯৪১৪৩৭.০০	৭৫১৯৮৪.০০ (২১.০০)	১৮৯৪৫৩.০০	১৮৬০০৫.০০	৮৫০৪৯৮.৫৬	৬৬৪৫৮১.৮৭ (০.০০)	১৮৫৯১৬.৬৯	১৮২৪৬৮.৬৯	৭৫৪১২০.৪৬	৫৯৬৪৬৭.৪০ (০.০০)	১৫৭৬৫৩.০৬	১৫৪৫৩৫.৭৬	১৬১৫৩৪.২২	১৪৭৪৪০.৫৪	১০০%	৮৭%	১০০%	৮০%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১১০	৫১৩৩-"প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রুন্নাগ ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ৮	৫৯৪/৩	১৩৯৮.০০	৬২৫.০০	৭৭৩.০০		৯০৯.৭১	২৬০.০০	৬৪৯.৭১		৮৮১.৬৪	২৩১.৯৩	৬৪৯.৭১				১০০%	৯৩%	১০০%	৬৩%	ADB	জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
উপ-মোট (১১০) :				১৩৯৮.০০	৬২৫.০০ (০.০০)	৭৭৩.০০	০.০০	৯০৯.৭১	২৬০.০০ (০.০০)	৬৪৯.৭১	০.০০	৮৮১.৬৪	২৩১.৯৩ (০.০০)	৬৪৯.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৩%	১০০%	৬৩%		
মোট (পল্লী) (১-১১০) :				৯৪২৮৩৫.০০	৭৫২৬০৯.০০ (২১.০০)	১৯০২২৬.০০	১৮৬০০৫.০০	৮৫১৪০৮.২৭	৬৬৪৮৪১.৮৭ (০.০০)	১৮৬৫৬৬.৪০	১৮২৪৬৮.৬৯	৭৫৫০০২.১০	৫৯৬৬৯৯.৩৩ (০.০০)	১৫৮৩০২.৭৭	১৫৪৫৩৫.৭৬	১৬১৫৩৪.২২	১৪৭৪৪০.৫৪	১০০%	৮৭%	১০০%	৮০%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১১১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	অনু : ৯	৩৫৮/১২০	৮৩৭১.০০	৮৩৭১.০০			৮৩৭১.০০	৮৩৭১.০০			৬১০৭.৮০	৬১০৭.৮০					১০০%	৯১%	১০০%	৭৩%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি'র অপেক্ষায় আছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৩৫৮/১২১	২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৪৪৪৯.৩০	১৪৪৪৯.৩০					১০০%	৯৩%	১০০%	৬০%		
১১৩	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৩৬০/১২২	১০০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০০.০০	১০০০.০০	৭৫৬৮.০০	২০০০.০০	৫৫৬৮.০০	১০০০.০০	৭১০০.৪২	১৯৮৯.৯৬	৫১১০.৪৬	৫৪২.৪৬	১৯১৫.১৬	১৯১৫.১৬	১০০%	৭৫%	১০০%	৭১%	ADB KFW SIDA	*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৩০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে পিএ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১৪	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৩৬০/১২৩	৭৪৫০.০০	৭৪৫০.০০			৬০৬৯.০০	৬০৬৯.০০			৫৮৩৭.৯৫	৫৮৩৭.৯৫					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৮%		ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশের অপেক্ষায় আছে।
১১৫	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনুঃ	৩৬০/১২৪	১৮১৪০.০০	২৪৫২.০০	১৫৬৮৮.০০	১৫২২৮.০০	১৮১৪০.০০	২৪৫২.০০	১৫৬৮৮.০০	১৫২২৮.০০	১৪১৩২.৫৪	২১৮৬.৪৬	১১৯৪৬.০৮	১১৪৮৬.০৮	১৩৮৭১.০১	১২৭৮৫.২৯	১০০%	৯১%	১০০%	৭৮%	ADB	
১১৬	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	৩৬০/১২৫	৩১৫০০.০০	২৫০০.০০ (৪০০.০০)	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০	২৯৯১৭.২৮	২৪১৭.২৮ (৩১৭.২৮)	২৭৫০০.০০	২৭৫০০.০০	২৫৯৮৭.৫০	২৩১৫.২৫ (৩১৭.২৮)	২৩৬৭২.২৫	২৩৬৭২.২৫	১২২৭৮.৩০	১২২৭৮.৩০	১০০%	৮৭%	১০০%	৮৩%	WB	
১১৭	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৩৬০/১২৬	৪১৫.০০	৪১৫.০০			৪১৫.০০	৪১৫.০০			৪১৫.০০	৪১৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১৮	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনুঃ	৩৬০/১২৭	৫৯৩৫৯.০০	১২১১৪.০০ (২০০.০০)	৪৭২৪৫.০০	৪৬৪৯৫.০০	৪৭২৯৮.৭৬	৬৭৫৮.৭৬ (৮.৭৬)	৪০৫৪০.০০	৩৯৮০০.০০	৪৪৩৭৮.০১	৪১৮৩.৬৪ (৮.৭৬)	৪০১৯৪.৩৭	৩৯৪৫৪.৩৭	৪২৪৯২.৬৭	৪৩১৩২.৯৫	১০০%	৮৮%	১০০%	৭৫%	ADB, OFID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৫৮.৫৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে (জিওবি ১৬.১৪ কোটি এবং ৪২.৪৫ কোটি)।
১১৯	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	৩৬০/১২৮	৪০৯৩২.০০	৭৭৫৬.০০ (৩৫০.০০)	৩৩১৭৬.০০	২৯৩৩৪.০০	৩৫২২০.৬৭	২০৪৪.৬৭ (০.০০)	৩৩১৭৬.০০	২৯৩৩৪.০০	৩৩৫২৮.৭৯	১৭৬৮.০২ (০.০০)	৩১৭৬০.৭৭	২৯২৯১.৮১	২৯২৭৬.৮১	২৯২৭৩.৮১	১০০%	৮৫%	১০০%	৮২%	JICA	
১২০	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৩৬০/১২৯	৪৯৬.০০	৪৯৬.০০			৪৯৬.০০	৪৯৬.০০			৪২১.০০	৪২১.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৮৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২১	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাস্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	৩৬০/১৩০	৯৮৪.০০	৯৮৪.০০			৭৬০.০০	৭৬০.০০			৭৬০.০০	৭৬০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	৭৭%		*জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১০৬, তারিখ: ১৪/০৫/১৮ এর মাধ্যমে ২.২৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২২	৫১৪৭-“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৩৩.০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩৬০/১৩১	১০৯৮.০০	১০৯৮.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০			৪৬৫.০০	৪৬৫.০০					১০০%	৮৯%	১০০%	৪২%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২৩	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৩২	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৯০৮.৬৬	৯০৮.৬৬					১০০%	৮৬%	১০০%	৪০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১২৪	৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :ৃ	৩৬২/১৩৩	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০৭.৫০	১৫০৭.৫০			১৪৭৯.২৭	১৪৭৯.২৭					১০০%	৭৪%	১০০%	৭৪%		
১২৫	৫০৭৯-সোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৩৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৮৩৭.৫০	৮৩৭.৫০			৮৩৬.৭৫	৮৩৬.৭৫					১০০%	৯২%	১০০%	৮৪%		
১২৬	৫১৭১-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত)। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৩৫	১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			৮৮২.০০	৮৮২.০০			৮৮২.০০	৮৮২.০০					১০০%	৯১%	১০০%	৪৮%		জুন/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২৭	৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৩৬	৯২২.০০	৯২২.০০			৯২২.০০	৯২২.০০			৯২১.০০	৯২১.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১২৮	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৩৭	১৬৬৪.০০	১৬৬৪.০০			১৬৪৫.৬০	১৬৪৫.৬০			১৬৪৫.৬০	১৬৪৫.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২৯	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৩৮	২১৮৮.০০	২১৮৮.০০			৫২০.০০	৫২০.০০			৫২০.০০	৫২০.০০					১০০%	৮৯%	১০০%	২৪%		ব্যয় বৃদ্ধিসহ জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
১৩০	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৩৯	২৫৫.০০	২৫৫.০০			১৮৮.৭৫	১৮৮.৭৫			১৮৮.৫০	১৮৮.৫০					১০০%	৮৭%	১০০%	৭৪%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১৩১	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৪০	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২০.৫০	১১২০.৫০					১০০%	৮৫%	১০০%	৪৯%		
১৩২	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৪১	১২৩৭.০০	১২৩৭.০০			১০০৫.০০	১০০৫.০০			১০০৫.০০	১০০৫.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৮১%		জুন/১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩৩	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :ৃ	৩৬২/১৪২	১৪৭৬.০০	১৪৭৬.০০			৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০					১০০%	৫০%	১০০%	৪৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১০৬, তারিখ: ১৪/০৫/১৮ এর মাধ্যমে ৭.৭৬ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩৪	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৩৬২/১৪৩	৭০৮৩.০০	১১৪২.০০	৫৯৪১.০০	৫৯৪১.০০	৭০৮৩.০০	১১৪২.০০	৫৯৪১.০০	৫৯৪১.০০	৬৫৫৮.৫৪	১১৪১.০০	৫৪১৭.৫৪	৫৪১৭.৫৪		৯৪১৭.৫৪	১০০%	১০০%	১০০%	৯৩%	SFD OFID	সেপ্টেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	নতুন প্রকল্প :																						
১৩৫	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৪	৪০০.০০	৪০০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০					১০০%	৪৩%	১০০%	১৩%		
১৩৬	৫২৩৯-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৫	৫৯৭.০০	৫৯৭.০০			৪৪৭.৭৫	৪৪৭.৭৫			৪৪৭.৭৫	৪৪৭.৭৫					১০০%	৮৭%	১০০%	৭৫%		
১৩৭	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					১০০%	৮৮%	১০০%	৭৫%		
১৩৮	৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৬১.০০	১৪৬১.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৭%		
১৩৯	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৮	২০৭.০০	২০৭.০০			১৫৫.২৫	১৫৫.২৫			৫.৮৫	৫.৮৫					১০০%	৪%	১০০%	৩%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪০	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ৪	৩৬৪/১৪৯	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%		
	উপ-মোট (১১-১৪০) :			২৩০৭১৩.০০	৯৩৬৬৩.০০ (৯৫০.০০)	১৩৭০৫০.০০	১২৬৯৯৮.০০	১৮৯৬৬৫.০৬	৬১২৫২.০৬ (৩২৬.০৪)	১২৮৪১৩.০০	১১৮৮০৩.০০	১৭৩০৬৩.৭৩	৫৪৯৬২.২৬ (৩২৬.০৪)	১১৮১০১.৪৭	১০৯৮৬৪.৫১	৯৯৮৩৩.৯৫	১০৮৮০৩.০৫	১০০%	৮৮%	১০০%	৭৫%		
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
১৪১	৫২৩৭-প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে মার্চ/১৮)	অনু : ৪	৬৩২/৫	৬০০.০০	১২০.০০	৪৮০.০০		৬০০.০০	১২০.০০	৪৮০.০০		৬০০.০০	১২০.০০	৪৮০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	মার্চ/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৪২	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোগ্রাম জাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু : ৪	৬৩২/৬	১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০		১১৮৭.৭৬	২৪৭.৫০	৯৪০.২৬		১১৮৭.৭৬	২৪৭.৫০	৯৪০.২৬				১০০%	৯২%	১০০%	৯১%	ADB	
	উপ-মোট (১৪১-১৪২) :			১৯০৫.০০	৪৫০.০০ (০.০০)	১৪৫৫.০০	০.০০	১৭৮৭.৭৬	৩৬৭.৫০ (০.০০)	১৪২০.২৬	০.০০	১৭৮৭.৭৬	৩৬৭.৫০ (০.০০)	১৪২০.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৪%		
	মোট (নগর) (১১১-১৪২) :			২৩২৬১৮.০০	৯৪১১৩.০০ (৯৫০.০০)	১৩৮৫০৫.০০	১২৬৯৯৮.০০	১৯১৪৫২.৮২	৬১৬১৯.৫৬ (৩২৬.০৪)	১২৯৮৩৩.২৬	১১৮৮০৩.০০	১৭৪৮৫১.৪৯	৫৫৩২৯.৭৬ (৩২৬.০৪)	১১৯৫২১.৭৩	১০৯৮৬৪.৫১	৯৯৮৩৩.৯৫	১০৮৮০৩.০৫	১০০%	৮৮%	১০০%	৭৫%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১৪৩	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু : ৪	৮০/১৪৫	৮৫০০.০০	৩০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৮৫০০.০০	৩০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৫৬৫০.০০	২৮০০.০০	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	১০০%	৮৫%	১০০%	৬৬%	ADB, IFAD	
	নতুন প্রকল্প :																						
১৪৪	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ৪	৮০/১৪৬	২৩০০.০০	২৩০০.০০			২৩০০.০০	২৩০০.০০			১১৮৫.০৪	১১৮৫.০৪					১০০%	৬৬%	১০০%	৫২%		
১৪৫	৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু : ৪	৮০/১৪৭	৪৯০.০০	৪৯০.০০			২৬২.৬৬	২৬২.৬৬			২৩৫.৩০	২৩৫.৩০					১০০%	৪৩%	১০০%	৪৮%		
১৪৬	৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু : ৪	৮০/১৪৮	৯০০.০০	৪৭০.০০	৪৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০.০%	JICA	
	উপ-মোট (১৪৪-১৪৬) :			১২১৯০.০০	৬২৬০.০০ (০.০০)	৫৯৩০.০০	৫৫৩০.০০	১১০৬২.৬৬	৫৫৬২.৬৬ (০.০০)	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৭০৭০.৩৪	৪২২০.৩৪ (০.০০)	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	১০০%	৭৩%	১০০%	৫৮%		
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১৪৭	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised). (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে মে/১৮)	অনু : ৪	৫৯০/২৮	৩১৪.০০		৩১৪.০০		৩১৪.০০		৩১৪.০০		৩১৪.০০		৩১৪.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	মে/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	মোট (কৃষি) (১৪৪-১৪৭) :			১২৫০৪.০০	৬২৬০.০০	৬২৪৪.০০	৫৫৩০.০০	১১৩৭৬.৬৬	৫৫৬২.৬৬	৫৮১৪.০০	৫৫০০.০০	৭৩৮৪.৩৪	৪২২০.৩৪	৩১৬৪.০০	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	২৮৫০.০০	১০০%	৭৪%	১০০%	৫৯%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য				ভৌত		আর্থিক	
																								লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪				
					(০.০০)				(০.০০)				(০.০০)														
	সর্বমোট (১-১৪৭) :				১১৮৭৯৫৭.০০	৮৫২৯৮২.০০ (৯৭১.০০)	৩৩৪৯৭৫.০০	৩১৮৫৩৩.০০	#####	৭৩২০২৪.০৯ (৩২৬.০৪)	৩২২২১৩.৬৬	৩০৬৭৭১.৬৯	৯৩৭২৩৭.৯৩	৬৫৬২৪৯.৪৩ (৩২৬.০৪)	২৮০৯৮৮.৫০	২৬৭২৫০.২৭	২৬৪২১৮.১৭	২৫৯০৯৩.৫৯	১০০%	৮৭%	১০০%	৭৯%					

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৪৮	বন্যা ও দূর্বোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭	৭৯৭/১৩৮																				২৭/০২/২০১৮ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৪৯	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু : ৮	৮৪৫/৪৬																			GCF & Kfw	২৭/০২/২০১৮ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৫০	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩)	অনু : ৭	৭৯৭/১৩৭																				০৮/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫১	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ৮	৮২১/৬৯৩																				০৮/০৩/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৫২	পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৮৮৬৬০.০০)	অনু : ৮	৮৬৪/২২২																			Kuet	১০/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৫৩	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর ৫৫৪মি: দীর্ঘ পিসি গার্ভার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প।	অননু : ৭	৭৯৭/১৩৮																				
১৫৪	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অননু : ৭	৭৯৭/১৩৯																				
১৫৫	ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) (২য় পর্যায়)।	অননু : ৭	৭৯৭/১৪০																				
১৫৬	বৃহত্তর যশোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।	অননু : ৭	৭৯৭/১৪১																				
১৫৭	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।	অননু : ৭	৭৯৭/১৪২																				
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫৮	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অননু : ৮	৮২১/৬৯৪																				
১৫৯	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননু : ৮	৮২১/৬৯৫																				
১৬০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (মার্চ/১৮ হতে জুন/২০)।	অননু : ৮	৮২১/৬৯৬																				
১৬১	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননু : ৮	৮২১/৬৯৭																				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬২	পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননুঃ	৮২১/৬৯৮																				
১৬৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং ওদারা ঘাটের নিকট শীতলক্ষা নদীর উপর (১৩৮৫মি:) কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননুঃ	৮২১/৬৯৯																				
১৬৪	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননুঃ	৮২১/৭০০																				
১৬৫	৫৮টি পৌসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননুঃ	৮২১/৭০১																				
১৬৬	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননুঃ	৮২১/৭০২																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৬৭	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৮৪৫/৪৩																			JICA	
১৬৮	Rural Connectivity important Project	অননুঃ	৮৪৫/৪৪																			ADB	
১৬৯	Program for Supporting of Rural Bridges.	অননুঃ	৮৪৫/৪৫																			WB	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৭০	City Region Development Project-II (CRDP-II).	অননুঃ	৮৬৪/২২১																			ADB	
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১৭১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৮৪৫/৪১																			JICA	
১৭২	এলজিইডি'রএনভারমেন্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেন্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।	অননুঃ	৮৪৫/৪২																			JICA	