

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	১১০	৯৩৮৪২৫.০০	৭৫১৪০৭.০০ (০.০০)	১৮৭০১৮.০০	১৮৩৫৫০.০০	৯৩৮৩৮৭.০৯ (১০০%)	৭৫১৩৭১.৩৭ (১০০%)	০.০০	১৮৭০১৫.৭২ (১০০%)	১৮৩৫৪৯.৭২ (১০০%)	৯৩৪৬৯১.৩৫ (১০০%)	৭৪৮৬৫৮.৬৪ (১০০%)	০.০০	১৮৬০৩২.৭১ (৯৯%)	১৮২৫৬৬.৭১ (৯৯%)	১৮৩০৬১.৬৮	১৭৪৪২৬.৭০	১০০%	৯৯.৯১%	১০০%	৯৯.৬০%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৯৬৮.০০	২৬০.০০ (০.০০)	৭০৮.০০	০.০০	৯৪৭.৯৩ (৯৮%)	২৬০.০০	০.০০	৬৮৭.৯৩ (৯৭%)	০.০০	৯৪৩.৫০ (৯৭%)	২৫৫.৫৭	০.০০	৬৮৭.৯৩ (৯৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৭.৪৭%		
মোট (RD & I) :	১১১	৯৩৯৩৯৩.০০	৭৫১৬৬৭.০০ (০.০০)	১৮৭৭২৬.০০	১৮৩৫৫০.০০	৯৩৯৩৩৫.০২ (১০০%)	৭৫১৬৩১.৩৭ (১০০%)	০.০০	১৮৭৭০৩.৬৫ (১০০%)	১৮৩৫৪৯.৭২ (১০০%)	৯৩৫৬৩৪.৮৫ (১০০%)	৭৪৮৯১৪.২১ (১০০%)	০.০০	১৮৬৭২০.৬৪ (৯৯%)	১৮২৫৬৬.৭১ (৯৯%)	১৮৩০৬১.৭	১৭৪৪২৬.৭	১০০%	৯৯.৯১%	১০০%	৯৯.৬০%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	৩০	২৩৪৪৯৯.০০	৯৪৯৪৯.০০ (৯৫০.০০)	১৩৯৫৫০.০০	১২৯৪৯৮.০০	২৩৪২৯২.৭৮ (১০০%)	৯৪৮৬৬.২৪ (১০০%)	০.০০	১৩৯৪২৬.৫৪ (১০০%)	১২৯৩৭৪.৫৪ (১০০%)	২৩৪১৬০.৬৪ (১০০%)	৯৪৭৩৪.১০ (১০০%)	০.০০	১৩৯৪২৬.৫৪ (১০০%)	১২৯৩৭৪.৫৪ (১০০%)	১২৩৮৯০.৮২	১৩২৮৪৪.৭৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	১৯০৫.০০	৪৫০.০০ (০.০০)	১৪৫৫.০০	০.০০	১৯০৫.০০ (১০০%)	৪৫০.০০	০.০০	১৪৫৫.০০ (১০০%)	০.০০	১৯০৫.০০ (১০০%)	৪৫০.০০	০.০০	১৪৫৫.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
মাটি (PPWS&H) :	৩২	২৩৬৪০৪.০০	৯৫৩৯৯.০০ (৯৫০.০০)	১৪১০০৫.০০	১২৯৪৯৮.০০	২৩৬১৯৭.৭৮ (১০০%)	৯৫৩১৬.২৪ (১০০%)	০.০০	১৪০৮৮১.৫৪ (১০০%)	১২৯৩৭৪.৫৪ (১০০%)	২৩৬০৬৫.৬৪ (১০০%)	৯৫১৮৪.১০ (১০০%)	০.০০	১৪০৮৮১.৫৪ (১০০%)	১২৯৩৭৪.৫৪ (১০০%)	১২৩৮৯০.৮২	১৩২৮৪৪.৭৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	১১৮৪৬.০০	৫৯১৬.০০	৫৯৩০.০০	৫৫৩০.০০	১১৮০৩.৫১ (১০০%)	৫৯১৫.২৭ (১০০%)	০.০০	৫৮৮৮.২৪ (৯৯%)	৫৫৩০.০০ (১০০%)	১১২০৫.৪৬ (৯৫%)	৫৭৬২.০৬ (৯৭%)	০.০০	৫৪৪৩.৪০ (৯২%)	২৮৭৯.৬৫ (৫২%)	৫০৫৫.৫১	৫০৫৫.৫১	১০০%	৯৮.৪৬%	১০০%	৯৪.৫৯%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০	০.০০	৩১৪.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	৩১৪.০০ (১০০%)	০.০০	৩১৪.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	৩১৪.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
মোট কৃষি সেক্টর :	৫	১২১৬০.০০	৫৯১৬.০০ (৯৫০.০০)		৬২৪৪.০০	৫৫৩০.০০	১২১১৭.৫১ (১০০%)	৫৯১৫.২৭ (১০০%)	০.০০	৬২০২.২৪ (৯৯%)	৫৫৩০.০০ (১০০%)	১১৫১৯.৪৬ (৯৫%)	৫৭৬২.০৬ (৯৭%)	০.০০	৫৭৫৭.৪০ (৯২%)	২৮৭৯.৬৫ (৫২%)	৫০৫৫.৫১	৫০৫৫.৫১	১০০%	৯৮.৫০%	১০০%	৯৪.৭৩%	
সর্বমোট :	১৪৮	১১৮৭৯৫৭.০০	৮৫২৯৮২.০০ (৯৫০.০০)		৩৩৪৯৭৫.০০	৩১৮৫৭৮.০০	১১৮৭৬৫০.৩১ (৯৯.৯৭%)	৮৫২৮৬২.৮৮ (৯৯.৯৯%)	০.০০	৩৩৪৭৮৭.৪৩ (৯৯.৯৪%)	৩১৮৪৫৪.২৬ (৯৯.৯৬%)	১১৮৩২১৯.৯৫ (৯৯.৬০%)	৮৪৯৮৬০.৩৭ (৯৯.৬৩%)	০.০০	৩৩৩৩৫৯.৫৮ (৯৯.৫২%)	৩১৪৮২০.৯০ (৯৮.৮২%)	৩১২০০৮.০১	৩১২৩২৭.০০	১০০%	৯৯.৯১%	১০০%	৯৯.৬০%	
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৬	(১টি আরএডিপি বই বহির্ভূত)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	১৮											৪৭৩৭.০৫	৩১২১.৬৩	১৬১৫.৪২									
মোট প্রকল্প :	১৭২																						

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৭-১৮)
প্রকল্পওয়াী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৬১৮০৯.৫০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৮)	অনু :	১০২/৩৬	১৩২৭০.০০	৭০.০০	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০	১৩২৭০.০০	৭০.০০	১৩২০০.০০	১৩২০০.০০	১২৬২৩.৩০	৬৬.২৮	১২৫৫৭.০২	১২৫৫৭.০২	১১৩৩৪.১৮	১০৯০৫.৫৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.১৩%	IDA, KfW	*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১১, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে পিএ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০৪/৩৭	৩২৪৯৫.০০	৩২৪৯৫.০০			৩২৪৯৫.০০	৩২৪৯৫.০০			৩২৩৩০.৮৭	৩২৩৩০.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১২, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২৪.৯৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১০৪/৩৮	৪৮৫৮.০০	৪৮৫৮.০০			৪৮৫৮.০০	৪৮৫৮.০০			৪৮৫৩.০১	৪৮৫৩.০১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ফেব্রুয়ারী/১৮)	অনু :	১০৪/৩৯	১১৫১.০০	১১৫১.০০			১১৫১.০০	১১৫১.০০			১১৪৮.৫৩	১১৪৮.৫৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৯%		*ফেব্রুয়ারী/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২.৪০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০৪/৪০	৩৭৬.০০	৩৭৬.০০			৩৭৫.৯৪	৩৭৫.৯৪			৩৬৫.১৪	৩৬৫.১৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.১১%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০৪/৪১	২৪১.০০	২৪১.০০			২৪১.০০	২৪১.০০			২৪০.৩২	২৪০.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭২%		*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১২৭, তারিখঃ ১১/০৬/১৮ইং মোতাবেক ১ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প(২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৪/৪২	১৮৭১.০০	১৮৭১.০০			১৮৭১.০০	১৮৭১.০০			১৮৭০.৭৯	১৮৭০.৭৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩৩, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ১.৮৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৪/৪৩	৮১০৫.০০	৮১০৫.০০			৮১০৫.০০	৮১০৫.০০			৮১০২.০৩	৮১০২.০৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৭, তারিখঃ ২১/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৩.৯৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১০৪/৪৪	২৬৩০০.০০	২৬৩০০.০০			২৬৩০০.০০	২৬৩০০.০০			২৬২৯৪.৭৬	২৬২৯৪.৭৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩০, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৪২, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৩ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৪/৪৫	৬৮৬০.০০	৬৮৬০.০০			৬৮৬০.০০	৬৮৬০.০০			৬৭৯৫.৮৩	৬৭৯৫.৮৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৬%	JICA	*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৬.৮৬ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৬/৪৬	৯৮০০.০০	৯৮০০.০০			৯৮০০.০০	৯৮০০.০০			৯৭৭৮.২৩	৯৭৭৮.২৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৮%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।(৬৩৩৯৫/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	অনুঃ	১০৬/৪৭	১০৬২০.০০	১০৬২০.০০			১০৬২০.০০	১০৬২০.০০			১০৬১৫.৮২	১০৬১৫.৮২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১১, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৫.৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৬/৪৮	২৭০০০.০০	২৭০০০.০০			২৭০০০.০০	২৭০০০.০০			২৬৯৯৬.৩৯	২৬৯৯৬.৩৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১০৬, তারিখঃ ১৪/০৫/১৮ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩০, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ১০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৬/৪৯	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৯৮৮.৮৪	৮৯৮৮.৮৪					১০০%	৯৯.৮৮%	১০০%	৯৯.৮৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১৫	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০৬/৫০	১৪৬০০.০০	১৪৬০০.০০			১৪৬০০.০০	১৪৬০০.০০			১৪৫৯৮.৮৬	১৪৫৯৮.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৮৯, তারিখঃ ০৫/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১৬	৫০১৯-সাসটেইনেবল রূরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু :	১০৬/৫১	২৭৪৪.০০	২৩৭৯.০০	৩৬৫.০০	৩৪৫.০০	২৭৪২.০০	২৩৭৯.০০	৩৬৩.০০	৩৪৫.০০	২৭৩৭.৩৮	২৩৭৮.০৩	৩৫৯.৩৫	৩৪১.৩৫	৩৪১.৩৫	৩৪১.৩৫	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৬%	ADB KFW JFPR	*ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩৩, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৩.৬৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে (জিওবি বরাদ্দ ৪.৩৪ কোটি হ্রাস এবং পিএ বরাদ্দ ৬৫ লক্ষ বৃদ্ধি)।
১৭	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১০৬/৫২	১৯৩০০.০০	১৯৩০০.০০			১৯৩০০.০০	১৯৩০০.০০			১৯২৯৪.৬২	১৯২৯৪.৬২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৩৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১৮	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১০৬/৫৩	৭৫৫.০০	৭৫৫.০০			৭৫৫.০০	৭৫৫.০০			৭৫৪.৯১	৭৫৪.৯১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২.৯০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *১৩/০৩/১৮ তারিখের পিইসি সভায় জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিসহ ও ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব সুপারিশ করা হয়।
১৯	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১০৮/৫৪	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৯৬.৭৫	৭৯৯৬.৭৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		
২০	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	অনু :	১০৮/৫৫	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৯৯.৯৬	৮৪৯৯.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*২য় সংশোধিত ডিপিপি জুন/২০১৯ পর্যন্ত অনুমোদন পুনঃবিবেচনার জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩০, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৫কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৮/৫৬	৬৪০০.০০	৬৪০০.০০			৬৪০০.০০	৬৪০০.০০			৬৩৮০.৬০	৬৩৮০.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৪২, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প ।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৮/৫৭	১০০০০.০০	২৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১০০০০.০০	২৫০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	৯৭৯৯.৩৮	২২৯৯.৩৮	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১২৪০২.০৯	৭৫০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%	IFAD STF	*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩৮, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
২৩	৫০৫৭-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (সংশোধিত) । (৩৩৩৬১৯.৪০/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/৫৮	৮৫৭০০.০০	২৫০০০.০০	৬০৭০০.০০	৬০৭০০.০০	৮৫৭০০.০০	২৫০০০.০০	৬০৭০০.০০	৬০৭০০.০০	৮৫৫৮৭.৭৪	২৪৯২৮.৯৯	৬০৬৫৮.৭৫	৬০৬৫৮.৭৫	৫১৯২১.২৮	৫৫০০৮.৫১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%	IDA	*জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন । *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৪১, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে পিএ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্রাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট । (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৮/৫৯	২৪৪১৯.০০	৬৪১৯.০০	১৮০০০.০০	১৭৫০০.০০	২৪৪১৯.০০	৬৪১৯.০০	১৮০০০.০০	১৭৫০০.০০	২৪৪১৩.৪৪	৬৩৯৩.৭৩	১৮০১৯.৭১	১৭৫১৯.৭১	১৬৬৫৫.১৯	১৫২৩১.৮২	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%	ADB, IFAD, KfW	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩৯, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৪.১৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট । (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	১০৮/৬০	৪২৭০০.০০	৫২০০.০০	৩৭৫০০.০০	৩৫০০০.০০	৪২৭০০.০০	৫২০০.০০	৩৭৫০০.০০	৩৫০০০.০০	৪২৬৯৮.৬৭	৫১৯৮.৬৭	৩৭৫০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩১৪১১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৭%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৪০, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ২৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
২৬	৫০৮৪-রুরাল এমপ্রুয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	১০৮/৬১	১৮২৫৭.০০	১৮০৫৯.০০	১৯৮.০০	১৯০.০০	১৮২৫৬.৭২	১৮০৫৯.০০	১৯৭.৭২	১৮৯.৭২	১৮২৪৫.১৬	১৮০৪৭.৪৪	১৯৭.৭২	১৮৯.৭২			১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%	EU	জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২৭	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৬৭৬০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	১০৮/৬২	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৪৯১.৭১	১২৪৯১.৭১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%		জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন ।
২৮	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত) । (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০৮/৬৩	২৪৬০.০০	৬৬০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	২৪৬০.০০	৬৬০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	২৪৪৭.১০	৬৫৩.০৪	১৭৯৪.০৬	১৭৯৪.০৬	১৮৩৫.৮৯	১৮০০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৮%	USAID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৪১, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে পিএ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৯	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২০৬৮৫.১৯/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৯	১১০/৬৪	২৫১৮.০০	২৫১৮.০০			২৫১৮.০০	২৫১৮.০০			২৪৯৮.১০	২৪৯৮.১০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২১%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩০	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০	১১০/৬৫	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৭৯৮৭.৫৬	১৭৯৮৭.৫৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%		
৩১	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১	১১০/৬৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪১৯৯.৩৬	৪১৯৯.৩৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৩২	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	অনু : ১২	১১০/৬৭	২২০০০.০০	২২০০০.০০			২২০০০.০০	২২০০০.০০			২১৯৯৯.৭৪	২১৯৯৯.৭৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		*জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩৪, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ১০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৩৩	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১৩	১১০/৬৮	২৭৬৫.০০	২৭৬৫.০০			২৭৬৫.০০	২৭৬৫.০০			২৭৬৪.৮৯	২৭৬৪.৮৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৬%	SFD OFID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১১, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৮.৬৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩৪	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১৪	১১০/৬৯	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৪৯৭.৭১	১১৪৯৭.৭১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৩ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৩৫	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনু : ১৫	১১০/৭০	৩৭৭৫.০০	৩৭৭৫.০০			৩৭৭৫.০০	৩৭৭৫.০০			৩৭৭২.০৪	৩৭৭২.০৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯২%		
৩৬	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু : ১৬	১১২/৭১	১১৫০০.০০	৩৫০০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	১১৫০০.০০	৩৫০০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	১১২৭০.০০	৩২৭০.০০	৮০০০.০০	৭৭০০.০০	১১৮৭৪.০০	১০৫৩০.৭৪	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%	JICA	
৩৭	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৬০৪০০.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ১৭	১১২/৭২	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০			১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০			১৬৩৯০.৪০	১৬৩৯০.৪০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩০, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৮	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১২/৭৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৭৮.৭৫	৭৯৭৮.৭৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১২৭, তারিখঃ ১১/০৬/১৮ইং মোতাবেক ১০ কোটি টাকা উপযোগজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৩৯	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১১২/৭৪	৩৭৯২০.০০	১২০.০০	৩৭৮০০.০০	৩৭৮০০.০০	৩৭৯২০.০০	১২০.০০	৩৭৮০০.০০	৩৭৮০০.০০	৩৭৬০৫.৭৯	১১৪.৬৯	৩৭৪৯১.১০	৩৭৪৯১.১০	৪০১৩৭.৭০	৪০১৩৭.৭০	১০০%	৯৯.৩৭%	১০০%	৯৯.১৭%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১১, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২৮ কোটি টাকা উপযোগজনের মাধ্যমে পিএ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪০	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/৭৫	১৬৭২৬২.০০	১৬৭২৬২.০০			১৬৭২৬২.০০	১৬৭২৬২.০০			১৬৭২৬২.০০	১৬৭২৬২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮, ১৩০, তারিখঃ ১২/০৬/১৮, ১৩৪, তারিখঃ ১২/০৬/১৮, ১৩৮, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ মোতাবেক মোট (১৩০.৪৭+১৯+১১.৬৫+১১.৫০)= ১৭২.৬২ কোটি টাকা উপযোগজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১১২/৭৬	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৯৯.৮২	৭৯৯৯.৮২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২০ কোটি টাকা উপযোগজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১২/৭৭	৮৭০০.০০	৮৭০০.০০			৮৭০০.০০	৮৭০০.০০			৮৬৯৯.৯১	৮৬৯৯.৯১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৭, তারিখঃ ২১/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৭ কোটি টাকা উপযোগজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৩	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/৭৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৪৪	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১২/৭৯	১০০৮.০০	১০০৮.০০			১০০৮.০০	১০০৮.০০			১০০২.০৯	১০০২.০৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪১%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪৫	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১৪/৮০	১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			১৩৮৭.০০	১৩৮৭.০০			১৩৮৬.৯৯	১৩৮৬.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৪৬	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১৪/৮১	১৩৯৭.০০	১৩৯৭.০০			১৩৯৭.০০	১৩৯৭.০০			১৩৯৬.৯৫	১৩৯৬.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৭	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১১৪/৮২	১০২৭.০০	১০২৭.০০			১০২৭.০০	১০২৭.০০			৯৬৩.৮৭	৯৬৩.৮৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৩.৮৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪৮	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১১৪/৮৩	১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			১২৮৩.০০	১২৮৩.০০			১২৮২.৯৪	১২৮২.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪৯	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু ঃ	১১৪/৮৪	৩৮৫.০০	৩৮৫.০০			৩৮৫.০০	৩৮৫.০০			৩৮২.৪৩	৩৮২.৪৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৩%		ডিসেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫০	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১১৪/৮৫	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০			৬৯৯.৯৬	৬৯৯.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৫১	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১১৪/৮৬	১৩০৩.০০	১৩০৩.০০			১৩০৩.০০	১৩০৩.০০			১২৬৭.৬৪	১২৬৭.৬৪					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৭.২৯%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫২	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১৪/৮৭	১০৫৫৫.০০	১০৫৫৫.০০			১০৫৫৫.০০	১০৫৫৫.০০			১০০৫৩.৫৮	১০০৫৩.৫৮					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৫%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১১, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৯.৪৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫৩	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১১৪/৮৮	৮৩০২.০০	৮৩০২.০০			৮৩০২.০০	৮৩০২.০০			৮৩০১.৪৬	৮৩০১.৪৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩২, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৭ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৪	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১১৬/৮৯	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১২৪৯১.০৭	১২৪৯১.০৭					১০০%	৯৯.৯৩%	১০০%	৯৯.৯৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫৫	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১১৬/৯০	৪৪১.০০	১৮৬.০০	২৫৫.০০	২৫৫.০০	৪৪১.০০	১৮৬.০০	২৫৫.০০	২৫৫.০০	৪৪০.৮৩	১৮৫.৮৩	২৫৫.০০	২৫৫.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	IDB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১৮.১৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে (জিওবি ৬.১৪ কোটি এবং ১২.৪৫ কোটি)।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৬	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮০.৫৩/মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১৬/৯১	১৩৬৬.০০	১৩৬৬.০০			১৩৬৬.০০	১৩৬৬.০০			১৩৬২.১৩	১৩৬২.১৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭২%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৫, তারিখঃ ৩১/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৬৪ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ-হাস করা হয়েছে।
৫৭	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১৬/৯২	১২৫৪.০০	১২৫৪.০০			১২৫৪.০০	১২৫৪.০০			১২৫৪.০০	১২৫৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৩৯, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৪.১৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ-হাস করা হয়েছে।
৫৮	৫১৮৫-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৬৯০.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১১৬/৯৩	২০৬০.০০	২০৬০.০০			২০৬০.০০	২০৬০.০০			২০৫৯.৯৯	২০৫৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৪২, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ১ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ-হাস করা হয়েছে।
৫৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১১৬/৯৪	১২৯৯৯.০০	১২৯৯৯.০০			১২৯৯৯.০০	১২৯৯৯.০০			১২৯৯৬.১১	১২৯৯৬.১১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১২৭, তারিখঃ ১১/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৯.৯৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১১৬/৯৫	৫৫০.০০	৫৫০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬১	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরপাড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	১১৬/৯৬	১৩৪২.০০	১৩৪২.০০			১৩৪২.০০	১৩৪২.০০			১৩৩২.৪৯	১৩৩২.৪৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৯%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৫, তারিখঃ ৩১/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ-হাস করা হয়েছে।
৬২	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১৬/৯৭	১২৪৬.০০	১২৪৬.০০			১২৪৫.৫০	১২৪৫.৫০			৯৮১.৬৩	৯৮১.৬৩					১০০%	৮০%	১০০%	৭৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৩.৮৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ-হাস করা হয়েছে।
৬৩	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	১১৮/৯৮	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১৫৯৯৯.৯৩	১৫৯৯৯.৯৩					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৪	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১১৮/৯৯	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১৪২৫.০০	১৪২৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬৫	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১১৮/১০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৩০০.০০	১৩০০.০০			১২৯৯.৯৭	১২৯৯.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		
৬৬	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১১৮/১০১	১৫০৩.০০	১৫০৩.০০			১৫০৩.০০	১৫০৩.০০			১৪৭৪.০০	১৪৭৪.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮.০৭%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৬/১৮ইং মোটাবেক ১৭ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৬৭	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১১৮/১০২	৪৫০৬.০০	৪৫০৬.০০			৪৫০০.৯৩	৪৫০০.৯৩			৪৪৯৭.৩৬	৪৪৯৭.৩৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৩১, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ এর মাধ্যমে ২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৮	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১১৮/১০৩	৬৪০০.০০	৬৪০০.০০			৬৪০০.০০	৬৪০০.০০			৬৩৯৯.৮৬	৬৩৯৯.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		
৬৯	৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১১৮/১০৪	২৭৯৬.০০	২৭৯৬.০০			২৭৯৬.০০	২৭৯৬.০০			২৬৮২.০৫	২৬৮২.০৫					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৬%		*ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৬/১৮ইং মোটাবেক ৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭০	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১১৮/১০৫	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১১৯৯.৯৯	১১৯৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১২৯, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোটাবেক ২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭১	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১৮/১০৬	১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			১৮৩৮.০০	১৮৩৮.০০			১৮৩৭.৯৭	১৮৩৭.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৭২	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১২০/১০৭	৬৯৫.০০	৬৯৫.০০			৬৯৫.০০	৬৯৫.০০			৬৯৪.৭৭	৬৯৪.৭৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৭, তারিখঃ ২১/০৫/১৮ইং মোটাবেক ৩.০৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৩	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১২০/১০৮	১৮৭০.০০	১৮৭০.০০			১৮৭০.০০	১৮৭০.০০			১৮৫২.২৮	১৮৫২.২৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৫%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৪	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পদ্মীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	১২০/১০৯	২২২১.০০	২২২১.০০			২২২১.০০	২২২১.০০			২০৯৬.০৯	২০৯৬.০৯					১০০%	৯৯.৮৫%	১০০%	৯৪.৩৮%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৩২, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৩.০২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৫	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১২০/১১০	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৯৯.৯৯	১৭৯৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৩৪, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ১ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৬	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যল্লান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১২০/১১১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৯৯.৮৩	২৯৯৯.৮৩					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৭৭	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু :	১২০/১১২	৭১০০.০০	৭১০০.০০			৭১০০.০০	৭১০০.০০			৭০৯৯.১৭	৭০৯৯.১৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৮৯, তারিখঃ ০৫/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭৮	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু :	১২০/১১৩	৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			৮৭৫০.০০	৮৭৫০.০০			৮৭৪৮.৮৬	৮৭৪৮.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১২, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৩৮, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৬.৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৯	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১২০/১১৪	২০০০০.০০	২০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৯৯৮৯.৬৪	১৯৯৮৯.৬৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		
৮০	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১২০/১১৫	৭৫০০.০০	৫৮০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	৭৫০০.০০	৫৮০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	৭৩৮৩.৯৭	৫৬৮৩.৯৭	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	১৫৬০.০০	১৫৬০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৪৫%	DANIDA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৮১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু :	১২০/১১৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.৯৭	১৪৯৯.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		
৮২	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	১২২/১১৭	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১১৯৯.৯৬	১১৯৯.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৭%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২২/১১৮	১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১২, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮৪	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২২/১১৯	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১২, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৮৫	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২২/১২০	১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			১০৫৮.৪৯	১০৫৮.৪৯					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১২, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮৬	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২২/১২১	২৭০০.০০	২৭০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			২৬৯৯.৯৭	২৬৯৯.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৬, তারিখঃ ৩১/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৭ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮৭	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	১২২/১২২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৮৫৪.১৯	৩৮৫৪.১৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬.৩৫%		
৮৮	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনুঃ	১২২/১২৩	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০			৬৯৯.৯৮	৬৯৯.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৫, তারিখঃ ৩১/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৩ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৮৯	৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১২২/১২৪	৩৭০.০০	৩৭০.০০			৩৭০.০০	৩৭০.০০			৩৬৯.৯৩	৩৬৯.৯৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৮১.৩০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৯০	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প।(৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	১২২/১২৫	৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৯১	৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১২২/১২৬	৩৩৮১.০০	৩৩৮১.০০			৩৩৮১.০০	৩৩৮১.০০			৩৩৮০.৮৩	৩৩৮০.৮৩					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৫, তারিখঃ ৩১/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৩.৭৪ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
	নতুন প্রকল্প :																						

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯২	৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২৪/১২৭	১২৪/১২৭	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৯৮.৫৫	২৯৮.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫২%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৫কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১২৯, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৯৩	৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১২৪/১২৮	১২৪/১২৮	৬৫২.০০	৬৫২.০০			৬৫২.০০	৬৫২.০০			৬৫২.০০	৬৫২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১১, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৯৪	৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু : ১২৪/১২৯	১২৪/১২৯	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৯৯.৯৭	১৯৯.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৯৫	৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২৪/১৩০	১২৪/১৩০	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৩১.৬৮	১৪৩১.৬৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%		
৯৬	৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু : ১২৪/১৩১	১২৪/১৩১	৩৫.০০	৩৫.০০			৩৫.০০	৩৫.০০			৩৪.৯৩	৩৪.৯৩					১০০%	৯৯.৮০%	১০০%	৯৯.৮০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৪.৬৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৯৭	৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১২৪/১৩২	১২৪/১৩২	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৯৯.৯৮	১৯৯.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৯৮	৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২৪/১৩৩	১২৪/১৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৫৩.৯০	৩৯৫৩.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১০৬, তারিখঃ ১৪/০৫/১৮ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯৯	৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১২৪/১৩৪	১২৪/১৩৪	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৯৫.৬৫	২৯৯৫.৬৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০০	৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১২৪/১৩৫	১২৪/১৩৫	৮০০.০০	৮০০.০০			৭৭০.০০	৭৭০.০০			৭৪৭.০৪	৭৪৭.০৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৩১, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ এর মাধ্যমে ২ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০১	৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১২৬/১৩৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৮.১৫	৪৯৮.১৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৩%		
১০২	৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১২৬/১৩৭	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৩০০.০০	১৩০০.০০			১২৯৯.৭৪	১২৯৯.৭৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০৩	৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।(২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১২৬/১৩৮	৯৩৫.০০	৯৩৫.০০			৯৩৫.০০	৯৩৫.০০			৯৩৪.৯৪	৯৩৪.৯৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩৪, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৬৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১০৪	৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১২৬/১৩৯	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১১৯৯.৬৮	১১৯৯.৬৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		
১০৫	৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১২৬/১৪০	৭১৩০.০০	৭১৩০.০০			৭১৩০.০০	৭১৩০.০০			৭১২৮.৭২	৭১২৮.৭২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৬৬.৩০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩০, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০৬	৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩।(১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু :	১২৬/১৪১	৪৫০.০০	৪৫০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১০৭	৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১২৬/১৪২	১৬.০০	১৬.০০			১৬.০০	১৬.০০			১৫.৯৯	১৫.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৬, তারিখঃ ৩১/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৯.৮৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১০৮	৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামহিন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১২৬/১৪৩	৫.০০	৫.০০			৫.০০	৫.০০			৪.৯৯	৪.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১২, তারিখঃ ২৯/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৯৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১০৯	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	৭৯৭/১৩৮	২০.০০	২০.০০			২০.০০	২০.০০			১৯.২২	১৯.২২					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৬%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোটাবেক ২০ লক্ষ টাকা উপযোগ্যতার মাধ্যমে বরাদ্দ পাওয়া গেছে। *২৭/০২/২০১৮ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।		
১১০	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৬৯৬/১	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৯.৮০	১৯৯৯.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	JDCF Fund (Japan)			
উপ-মোট (১-১১০) :						৯৩৮৪২৫.০০	৭৫১৪০৭.০০ (০.০০)	১৮৭০১৮.০০	১৮৩৫৫০.০০	৯৩৮৩৮৭.০৯	৭৫১৩৭১.৩৭ (০.০০)	১৮৭০১৫.৭২	১৮৩৫৪৯.৭২	৯৩৪৬৯১.৩৫	৭৪৮৬৫৮.৬৪ (০.০০)	১৮৬০৩২.৭১	১৮২৫৬৬.৭১	১৮৩০৬১.৬৮	১৭৪৪২৬.৭০	১০০%	৯৯.৯১%	১০০%	৯৯.৬০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
১১১	৫১৩৩-“প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম” (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু :	৫৯৪/৩	৯৬৮.০০	২৬০.০০	৭০৮.০০		৯৪৭.৯৩	২৬০.০০	৬৮৭.৯৩		৯৪৩.৫০	২৫৫.৫৭	৬৮৭.৯৩				১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭.৪৭%	ADB	*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩৩, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৪.৩০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে (জিওবি বরাদ্দ ৩.৬৫ কোটি এবং পিএ বরাদ্দ ৬৫ লক্ষ)।
উপ-মোট (১১১) :				৯৬৮.০০	২৬০.০০ (০.০০)	৭০৮.০০	০.০০	৯৪৭.৯৩	২৬০.০০ (০.০০)	৬৮৭.৯৩	০.০০	৯৪৩.৫০	২৫৫.৫৭ (০.০০)	৬৮৭.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭%		
মোট (পল্লী) (১-১১১) :				৯৩৯৩৯৩.০০	৭৫১৬৬৭.০০ (০.০০)	১৮৭৭২৬.০০	১৮৩৫৫০.০০	৯৩৯৩৩৫.০২	৭৫১৬৩১.৩৭ (০.০০)	১৮৭৭০৩.৬৫	১৮৩৫৪৯.৭২	৯৩৫৬৩৪.৮৫	৭৪৮৯১৪.২১ (০.০০)	১৮৬৭২০.৬৪	১৮২৫৬৬.৭১	১৮৩০৬১.৬৮	১৭৪৪২৬.৭০	১০০%	৯৯.৯১%	১০০%	৯৯.৬০%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১২	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৫৮/১২০	৮৩৭১.০০	৮৩৭১.০০			৮৩৭১.০০	৮৩৭১.০০			৮৩৬৭.৭০	৮৩৬৭.৭০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		
১১৩	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩৫৮/১২১	২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			২৩৯৯৬.১৫	২৩৯৯৬.১৫					১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৯৮%		
১১৪	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩৬০/১২২	১০০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০০.০০	১০০০.০০	১০০০০.০০	৪০০০.০০	৬০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৮৭.৩০	৩৯৮৭.৩০	৬০০০.০০	১০০০.০০	২২০৭.৮৮	২২০৭.৮৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৭%	ADB KFW SIDA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৩০ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে পিএ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১১৫	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৬০/১২৩	৭৪৫০.০০	৭৪৫০.০০			৭৪৫০.০০	৭৪৫০.০০			৭৪৪৭.৪৭	৭৪৪৭.৪৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি সভায় সুপারিশের অপেক্ষায় আছে।
১১৬	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩৬০/১২৪	১৮১৪০.০০	২৪৫২.০০	১৫৬৮৮.০০	১৫২২৮.০০	১৮১৪০.০০	২৪৫২.০০	১৫৬৮৮.০০	১৫২২৮.০০	১৮১৩২.৬০	২৪৪৪.৬০	১৫৬৮৮.০০	১৫২২৮.০০	১৪৯৪০.০৩	১৫০১৪.৯৭	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	ADB	
১১৭	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যাড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩৬০/১২৫	৩১৫০০.০০	২৫০০.০০ (৪০০.০০)	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০	৩১৪১৭.২৮	২৪১৭.২৮ (৩১৭.২৮)	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০	৩১৩২৪.৭৬	২৩২৪.৭৬ (৩১৭.২৮)	২৯০০০.০০	২৯০০০.০০	২৪৭০৪.৪০	২৪৭০৪.৪০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪৪%	WB	
১১৮	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৬০/১২৬	৮৯৬.০০	৮৯৬.০০			৮৯৬.০০	৮৯৬.০০			৮৯৬.০০	৮৯৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১৩৩, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৪.৮১ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৯	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	৩৬০/১২৭	৬১৮৫৯.০০	১২১১৪.০০ (২০০.০০)	৪৯৭৪৫.০০	৪৮৯৯৫.০০	৬১৮৫৮.৯৬	১২১১৩.৯৬ (১৯৯.৯৬)	৪৯৭৪৫.০০	৪৮৯৯৫.০০	৬১৮৫৭.১৫	১২১১২.১৫ (১৯৯.৯৬)	৪৯৭৪৫.০০	৪৮৯৯৫.০০	৫২৭১৯.৯৯	৫২১৮৪.৯৭	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB, OFID	*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৫৮.৫৯ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে (জিওবি ১৬.১৪ কোটি এবং পিএ ৪২.৪৫ কোটি)। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৩৮, তারিখঃ ১৮/০৬/১৮ইং মোতাবেক ২৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১২০	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৩৬০/১২৮	৪০৯৩২.০০	৭৭৫৬.০০ (৩৫০.০০)	৩৩১৭৬.০০	২৯৩৩৪.০০	৪০৯৩২.০০	৭৭৫৬.০০ (৩.৫০)	৩৩১৭৬.০০	২৯৩৩৪.০০	৪০৯২৭.৫১	৭৭৫১.৫১ (৩.৫০)	৩৩১৭৬.০০	২৯৩৩৪.০০	২৯৩১৮.৫২	২৯৩১৫.০৩	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	JICA	
১২১	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩৬০/১২৯	৪৯৬.০০	৪৯৬.০০			৪৯৬.০০	৪৯৬.০০			৪৯৬.০০	৪৯৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১২২	৫১৪৪- “ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাস্টারপ্লান প্রণয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৮৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩৬০/১৩০	৯৮৪.০০	৯৮৪.০০			৯৮৪.০০	৯৮৪.০০			৯৮৪.০০	৯৮৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১০৬, তারিখঃ ১৪/০৫/১৮ এর মাধ্যমে ২.২৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১২৩	৫১৪৭-“পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৩৩.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩৬০/১৩১	১০০৮.০০	১০০৮.০০			১০০৮.০০	১০০৮.০০			১০০৬.২৯	১০০৬.২৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৫, তারিখঃ ২০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৯০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১২৪	৫১৬৮-জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩৬২/১৩২	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১২৫	৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু ঃ	৩৬২/১৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৯.৯২	২৪৯৯.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৩৩, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১২৬	৫০৭৯-পোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	৩৬২/১৩৪	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.৯৮	৯৯৯.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৭	৫১৭১-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩৬২/১৩৫	১৭৯৮.০০	১৭৯৮.০০			১৭৯৮.০০	১৭৯৮.০০			১৭৯৭.৮৫	১৭৯৭.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		*জুন/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৫, তারিখঃ ২০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৪০ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ-হ্রাস করা হয়েছে।
১২৮	৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৩৬২/১৩৬	৯২২.০০	৯২২.০০			৯২২.০০	৯২২.০০			৯২২.০০	৯২২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১২৯	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩৬২/১৩৭	১৬৬৪.০০	১৬৬৪.০০			১৬৬৪.০০	১৬৬৪.০০			১৬৬৩.৫৮	১৬৬৩.৫৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৩০	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩৬২/১৩৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৩০০.০০	১৩০০.০০			১২৯৯.৩৮	১২৯৯.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		*ব্যয় বৃদ্ধিসহ জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৫, তারিখঃ ২০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৮.৮৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ-হ্রাস করা হয়েছে।
১৩১	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩৬২/১৩৯	২৫৫.০০	২৫৫.০০			২৫৫.০০	২৫৫.০০			২৫৫.০০	২৫৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১৩২	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	৩৬২/১৪০	২৩০০.০০	২৩০০.০০			২৩০০.০০	২৩০০.০০			২২৯৯.৯৯	২২৯৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১৩৩	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩৬২/১৪১	১২৫১.০০	১২৫১.০০			১২৫১.০০	১২৫১.০০			১২৫০.৯৯	১২৫০.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*জুন/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১৪ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৩৪	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০১.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	৩৬২/১৪২	১৪৭৬.০০	১৪৭৬.০০			১৪৭৬.০০	১৪৭৬.০০			১৪৭৬.০০	১৪৭৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১০৬, তারিখ: ১৪/০৫/১৮ এর মাধ্যমে ৭.৭৬ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৩৫	৫০২৭-ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) (সংশোধিত)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু ঃ	৩৬২/১৪৩	৭০৮৩.০০	১১৪২.০০	৫৯৪১.০০	৫৯৪১.০০	৬৯৫৯.৫৪	১১৪২.০০	৫৮১৭.৫৪	৫৮১৭.৫৪	৬৯৫৯.১৭	১১৪১.৬৩	৫৮১৭.৫৪	৫৮১৭.৫৪		৯৪১৭.৫৪	১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.২৫%	SFD OFID	সেপ্টেম্বর/১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	নতুন প্রকল্প ঃ																						

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩৬	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৪	৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
১৩৭	৫২৩৯-কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৫	১০৯৭.০০	১০৯৭.০০			১০৯৭.০০	১০৯৭.০০			১০৯৭.০০	১০৯৭.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৫ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৩৮	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৬	২০১৮.০০	২০১৮.০০			২০১৮.০০	২০১৮.০০			২০১৮.০০	২০১৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৫, তারিখঃ ২০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ১০.১৮ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৩৯	৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৭	১৭৮৪.০০	১৭৮৪.০০			১৭৮৪.০০	১৭৮৪.০০			১৭৮৩.৯৭	১৭৮৩.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১১৬, তারিখঃ ৩১/০৫/১৮ইং মোতাবেক ২.৮৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৪০	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৮	২০৭.০০	২০৭.০০			২০৭.০০	২০৭.০০			২০৬.৯৬	২০৬.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		
১৪১	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্তুরপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৬৪/১৪৯	৮.০০	৮.০০			৮.০০	৮.০০			৭.৯২	৭.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ১৩৩, তারিখঃ ১২/০৬/১৮ইং মোতাবেক ৭ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
	উপ-মোট (১১২-১৪১) :			২৩৪৪৯৯.০০	৯৪৯৪৯.০০ (৯৫০.০০)	১৩৯৫৫০.০০	১২৯৪৯৮.০০	২৩৪২৯২.৭৮	৯৪৮৬৬.২৪ (৫২০.৭৪)	১৩৯৪২৬.৫৪	১২৯৩৭৪.৫৪	২৩৪১৬০.৬৪	৯৪৭৩৪.১০ (৫২০.৭৪)	১৩৯৪২৬.৫৪	১২৯৩৭৪.৫৪	১২৩৮৯০.৮২	১৩২৮৪৪.৭৯	১০০%	৯৯.৯৯৮%	১০০%	৯৯.৮৬%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
১৪২	৫২৩৭-প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট ফর সিটি রিজিয়ন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৬০০.৮৬/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে মার্চ/১৮)	অনু :	৬৩২/৫	৬০০.০০	১২০.০০	৪৮০.০০		৬০০.০০	১২০.০০	৪৮০.০০		৬০০.০০	১২০.০০	৪৮০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	মার্চ/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১৪৩	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু :	৬৩২/৬	১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০		১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০		১৩০৫.০০	৩৩০.০০	৯৭৫.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	
	উপ-মোট (১৪২-১৪৩) :			১৯০৫.০০	৪৫০.০০ (০.০০)	১৪৫৫.০০	০.০০	১৯০৫.০০	৪৫০.০০ (০.০০)	১৪৫৫.০০	০.০০	১৯০৫.০০	৪৫০.০০ (০.০০)	১৪৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
	মোট (নগর) (১১২-১৪৩) :			২৩৬৪০৪.০০	৯৫৩৯৯.০০ (৯৫০.০০)	১৪১০০৫.০০	১২৯৪৯৮.০০	২৩৬১৯৭.৭৮	৯৫৩১৬.২৪ (৫২০.৭৪)	১৪০৮৮১.৫৪	১২৯৩৭৪.৫৪	২৩৬০৬৫.৬৪	৯৫১৮৪.১০ (৫২০.৭৪)	১৪০৮৮১.৫৪	১২৯৩৭৪.৫৪	১২৩৮৯০.৮২	১৩২৮৪৪.৭৯	১০০%	৯৯.৯৯৮%	১০০%	৯৯.৮৬%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১৪৪	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু :	৮০/১৪৫	৮৫০০.০০	৩০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৮৫০০.০০	৩০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০	৮০৩৮.৭৯	২৯৮৩.২৮	৫০৫৫.৫১	২৮৫০.০০	৫০৫৫.৫১	৫০৫৫.৫১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।	
	নতুন প্রকল্প :																							
১৪৫	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৮০/১৪৬	২৩০০.০০	২৩০০.০০			২৩০০.০০	২৩০০.০০			২১৭০.৩৯	২১৭০.৩৯					১০০%	৯৪%	১০০%	৯৪%			
১৪৬	৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু :	৮০/১৪৭	৪৯০.০০	৪৯০.০০			৪৮৯.২৭	৪৮৯.২৭			৪৮৯.২৭	৪৮৯.২৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%			
১৪৭	৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু :	৮০/১৪৮	৫৫৬.০০	১২৬.০০	৪৩০.০০	৩০.০০	৫১৪.২৪	১২৬.০০	৩৮৮.২৪	৩০.০০	৫০৭.০১	১১৯.১২	৩৮৭.৮৯	২৯.৬৫			১০০%	৯২%	১০০%	৯১.২%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-১১৩, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮ইং মোতাবেক ৩.৪৪ কোটি টাকা উপযোজনের মাধ্যমে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।	
	উপ-মোট (১৪৪-১৪৭) :			১১৮৪৬.০০	৫৯১৬.০০ (০.০০)	৫৯৩০.০০	৫৫৩০.০০	১১৮০৩.৫১	৫৯১৫.২৭ (০.০০)	৫৮৮৮.২৪	৫৫৩০.০০	১১২০৫.৪৬	৫৭৬২.০৬ (০.০০)	৫৪৪৩.৪০	২৮৭৯.৬৫	৫০৫৫.৫১	৫০৫৫.৫১	১০০%	৯৮.৪৬%	১০০%	৯৪.৫৯%			
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
	চলতি প্রকল্প :																							
১৪৮	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development (Revised). (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে মে/১৮)	অনু :	৫৯০/২৮	৩১৪.০০		৩১৪.০০		৩১৪.০০		৩১৪.০০		৩১৪.০০		৩১৪.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	মে/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
মোট (কৃষি) (১৪৪-১৪৮) :					১২১৬০.০০	৫৯১৬.০০ (০.০০)	৬২৪৪.০০	৫৫৩০.০০	১২১১৭.৫১	৫৯১৫.২৭ (০.০০)	৬২০২.২৪	৫৫৩০.০০	১১৫১৯.৪৬	৫৭৬২.০৬ (০.০০)	৫৭৫৭.৪০	২৮৭৯.৬৫	৫০৫৫.৫১	৫০৫৫.৫১	১০০%	৯৮.৫০%	১০০%	৯৪.৭৩%		
সর্বমোট (১-১৪৮) :					১১৮৭৯৫৭.০০	৮৫২৯৮২.০০ (৯৫০.০০)	৩৩৪৯৭৫.০০	৩১৮৫৭৮.০০	১১৮৭৬৫০.৩১	৮৫২৮৬২.৮৮ (৫২০.৭৪)	৩৩৪৭৮৭.৪৩	৩১৮৪৫৪.২৬	১১৮৩২১৯.৯৫ (৫২০.৭৪)	৩৩৩৩৫৯.৫৮	৩১৪৮২০.৯০	৩১২০০৮.০১	৩১২৩২৭.০০	১০০%	৯৯.৯১%	১০০%	৯৯.৬০%			

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৪৯	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু : ৪	৮৪৫/৪৬																			GCF & Kfw	২৭/০২/২০১৮ তারিখের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১৫০	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩)	অনু : ৭	৭৯৭/১৩৭																				০৮/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৫১	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৭	৭৯৭/১৩৯																				০৬/০৫/২০১৮ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৫২	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	অনু : ৮	আরএডিপি বই বর্হিভূত																				
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫৩	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ৮	৮২১/৬৯৩																				০৮/০৩/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৫৪	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৮)	অনু : ৮	৮৬৪/২২২																			Kuwait fund	১০/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৫৫	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর ৫৫৪মি: দীর্ঘ পিসি গাড়ার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প।	অননু : ৭	৭৯৭/১৩৮																				
১৫৬	ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা) (২য় পর্যায়)।	অননু : ৭	৭৯৭/১৪০																				
১৫৭	বৃহত্তর যশোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।	অননু : ৭	৭৯৭/১৪১																				
১৫৮	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।	অননু : ৭	৭৯৭/১৪২																				
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৫৯	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অননু : ৮	৮২১/৬৯৪																				
১৬০	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননু : ৮	৮২১/৬৯৫																				
১৬১	চাপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (মার্চ/১৮ হতে জুন/২০)।	অননু : ৮	৮২১/৬৯৬																				
১৬২	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননু : ৮	৮২১/৬৯৭																				
১৬৩	পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননু : ৮	৮২১/৬৯৮																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৭-১৮ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর (১৩৮৫মি:) কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননু :	৮২১/৬৯৯																				
১৬৫	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননু :	৮২১/৭০০																				
১৬৬	৫৮টি পৌসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননু :	৮২১/৭০১																				
১৬৭	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অননু :	৮২১/৭০২																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১৬৮	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননু :	৮৪৫/৪৩																			JICA	
১৬৯	Rural Connectivity Important Project.	অননু :	৮৪৫/৪৪																			ADB	
১৭০	Program for Supporting of Rural Bridges.	অননু :	৮৪৫/৪৫																			WB	
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৭১	City Region Development Project-II (CRDP-II).	অননু :	৮৬৪/২২১																			ADB	
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
১৭১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প।	অননু :	৮৪৫/৪১																			JICA	
১৭২	এলজিইডি'রএনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।	অননু :	৮৪৫/৪২																			JICA	