

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	সিডিভ্যাট		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৭	১১১৭৭০৭.০০	৯৬৬৫৫৭.০০ (২২.০০)	১৫১১৫০.০০	১৪৭১৪৪.০০	২৪৯১৪৯.৬০ (২২%)	২৪৮৫০৪.০০ (২৬%)	০.০০	৬৪৫.৬০ (০%)	৬১০.৬০ (০%)	৬২৫৯৮.৭১ (৬%)	৬২১৪২.৪৫ (৬%)	০.০০	৪৫৬.২৬ (০%)	৪৩৬.২৬ (০%)	১৫১৫৬.৪৫	১১০১৬.৭৬	২৪%	১১.০৫%	২৩%	৫.৬০%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৪	২৩৬৮০৫.০০	৮১০৮২.০০ (১২০০.০০)	১৫৫৭২৩.০০	১৪৭০৭৮.০০	২৪৩৪৬.১০ (১০%)	২১৩৯৯.১২ (২৬%)	০.০০	২৯৪৬.৯৮ (২%)	০.০০ (০%)	৪১২৫.০৬ (২%)	১১৭৮.০৮ (১%)	০.০০	২৯৪৬.৯৮ (২%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	৯.৮৭%	২৪%	১.৭৪%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	২৯০.০০ (২৭%)	১৩৫.০০	০.০০	১৫৫.০০ (১৯%)	০.০০	২১০.১৬ (২০%)	৫৫.১৬	০.০০	১৫৫.০০ (১৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	২০.০০%	২০%	১৯.৫৫%		
মাট (PPWS&H) :	২৫	২৩৭৮৮০.০০	৮১৩৫২.০০ (১২০০.০০)	১৫৬৫২৮.০০	১৪৭০৭৮.০০	২৪৬৩৬.১০ (১০%)	২১৫৩৪.১২ (২৬%)	০.০০	৩১০১.৯৮ (২%)	০.০০ (০%)	৪৩৩৫.২২ (২%)	১২৩৩.২৪ (২%)	০.০০	৩১০১.৯৮ (২%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৫%	৯.৯১%	২৪%	১.৮২%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	১৭২০০.০০	১২০০০.০০	৫২০০.০০	৪০০০.০০	৪১৫০.০০ (২৪%)	৪১৫০.০০ (৩৫%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৫২৫.৫৬ (৩%)	৫২৫.৫৬ (৪%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	২৯%	৫.৪১%	২৯%	৩.০৬%		
সর্বমোট :	১১৬	১৩৭২৭৮৭.০০	১০৫৯৯০৯.০০ (১২২২.০০)	৩১২৮৭৮.০০	২৯৮২২২.০০	২৭৭৯৩৫.৭০ (২০%)	২৭৪১৮৮.১২ (২৬%)	০.০০	৩৭৪৭.৫৮ (১%)	৬১০.৬০ (০%)	৬৭৪৫৯.৪৯ (৫%)	৬৩৯০১.২৫ (৬%)	০.০০	৩৫৫৮.২৪ (১%)	৪৩৬.২৬ (০%)	১৫১৫৬.৪৫	১১০১৬.৭৬	২৫%	১০.৭৮%	২৩%	৪.৯১%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৫	(এডিপি বই বর্ধিত অনুমোদিত ১টি)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	৩৬																						
মোট প্রকল্প :	১৫৭																						

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)																							
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন																							
মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।																							
সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর																							
প্রতিবেদনকাল : আগস্ট, ২০১৮।																							
ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবশিষ্ট			ব্যয়			প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			আর্থিক		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৫১৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৬/৩৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৬১৬২.০৭	৬১৬২.০৭					২৪%	২৮.০০%	২৪%	২৪.৬৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	২২৪০৫২৮০০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)	অনু :	৯৬/৩৪	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%		২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৯৬/৩৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২০৩.৭৬	১২০৩.৭৬					৯%	১০.০০%	৯%	৬.০২%		
৪	২২৪০৫১৯০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৯৬/৩৬	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৪৭.৩৬	২৪৭.৩৬					৩৫%	১০.৮০%	৩৫%	১.৩৭%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫	২২৪০৪৫০০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৯৬/৩৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৩৪৬.৪৩	১৩৪৬.৪৩					১৭%	২৫.০০%	১৭%	২২.৪৪%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	২২৪০৪৫১০০-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু :	৯৬/৩৮	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			০.০০	০.০০			৯.৮২	৯.৮২					২৫%	১১.০০%	২৫%	০.২২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৯৮/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			২৫৩৫.০০	২৫৩৫.০০					২৫%	১৪.০০%	২৫%	১০.১৪%		
৮	২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৯৮/৪০	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			২.৪০	২.৪০					২৫%	৯.৭৩%	২০%	০.১৬%		
৯	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৯৮/৪১	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭২৮.০৯	১৭২৮.০৯					২৫%	২০.০০%	২৫%	২৪.৬৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	২২৪০৪৫৭০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪২৬৫৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৪১৩.৮৯	৪১৩.৮৯					২৫%	১২.০০%	২৫%	৯.২০%		
১১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১৫৭২.৫৭	১৫৭২.৫৭					২৫%	৩২.০০%	২৫%	১৭.৪৭%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৪	১৫০০০.০০	৫০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০			৩৭.০০	৩৭.০০					২০%	৫.৬০%	২০%	০.২৫%	IFAD STF	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	৫০৫৭-রূপাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (সংশোধিত)। (৪৮২৬১৫.৬৬/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৯৮/৪৫	৩৫৫৩৯.০০	২৫০০০.০০	১০৫৩৯.০০	১০৫৩৯.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২০%	০.০০%	২০%	০.০০%	IDA	
১৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	৯৮/৪৬	২৮২৯৬.০০	১৫০০০.০০	১৩২৯৬.০০	১২৫১১.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৭০.২৩	৭০.২৩			২০৫২.০০	০.০০	১০০%	৭.০০%	৫০%	০.২৫%	ADB, IFAD, KfW	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৭	৩৯০০০.০০	৪০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৩০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০			৫৯.৩২	৫৯.৩২					১৩%	১৫.০০%	১০%	০.১৫%	JICA	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৬	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	১০০/৪৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৪.১৯%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
১৭	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৪৯	৩৩১০.০০	৬৬০.০০	২৬৫০.০০	২৬৫০.০০	৩৮৫.৬০	১৬৫.০০	২২০.৬০	২২০.৬০	২৬২.১৮	১৮.৬৮	২৪৩.৫০	২৪৩.৫০	১২৪.৬৯	২২০.৬০	২৫%	১২.৬০%	২৫%	৭.৯২%	USAID	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৮	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ২।(সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৫০	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			৯.৭৮	৯.৭৮					২৭%	১৮.২২%	২৭%	০.১২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৯	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বাগিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বাগিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre- Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৫১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৩.৯৬	৩.৯৬					৩০%	১০.০০%	২৫%	০.০৮%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২০	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০০/৫২	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৯২৫.০০	৯২৫.০০			১০৩.৫০	১০৩.৫০					২৫%	৭.৬৫%	২৫%	২.৮০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০০/৫৩	২৭০০.০০	১০০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	২৫০.০০	২৫০.০০			১৫.১০	১৫.১০					২০%	১২.০০%	২০%	০.৫৬%	SFD OFID	
২২	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০০/৫৪	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			৮৩৮.৬০	৮৩৮.৬০					২৫%	১৫.৮৩%	২৫%	৯.৩২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৩	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনুঃ	১০২/৫৫	১৬৪২.০০	১৬৪২.০০			৪১০.৫০	৪১০.৫০			২৮৮.৬৪	২৮৮.৬৪					৫০%	৯৪.০০%	৫০%	১৭.৫৮%		অক্টোবর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৪	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১০২/৫৬	১৪০০০.০০	৪০০০.০০	১০০০০.০০	৯৭০০.০০	১১৫০.০০	১১৫০.০০			১৩০.৭০	১৩০.৭০					১৫%	১২.০০%	১৫%	০.৯৩%	JICA	
২৫	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৬০৪০০.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০২/৫৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৭.৩৫	২২৭.৩৫					২৫%	১২.০০%	২৫%	১.২৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৬	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০২/৫৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			৪৮৩.৪৯	৪৮৩.৪৯					২৫%	১৭.০০%	২৫%	৪.৮৩%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৭	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১০২/৫৯	৬২১৩০.০০	১৩০.০০	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০	৩২.৫০	৩২.৫০			১২.৯১	১২.৯১			১২৭৮৭.০০	১০৬০৩.৪০	১২%	১০.০০%	১২%	০.০২%	WB	
২৮	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১০২/৬০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			৩৭৫০০.০০	৩৭৫০০.০০			১৭৯১১.২৭	১৭৯১১.২৭					২৫%	১৪.২৭%	২৫%	১১.৯৪%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৯	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	১০২/৬১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					২৫%	৩০.০০%	২৫%	২৫.০০%		
৩০	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প। (৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০২/৬২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৯.২৮	৯.২৮					২৫%	৬.৪২%	২৫%	০.১৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩১	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১০২/৬৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					২৫%	৩০.০০%	২৫%	২৫.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩২	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০৪/৬৪	২৬১.০০	২৬১.০০			৬৫.২৫	৬৫.২৫			০.০০	০.০০					১০০%	১০০%	৫০%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৩	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৬৫	৫১৭.০০	৫১৭.০০			১২৯.২৫	১২৯.২৫			৬০.০০	৬০.০০					২৫%	১৭.৭১%	২৫%	১১.৬১%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৪	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৬	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			৩৬৯.৬৮	৩৬৯.৬৮					২৫%	১০.০০%	২৫%	২.৮৪%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৫	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিপুল ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			১৯.২৬	১৯.২৬					৩০%	০.৩৫%	৩০%	০.৩৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৬	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৮	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			৪০৬.৫৬	৪০৬.৫৬					২৫%	৭.২৩%	২৫%	২.৩৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৭	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৯	৪৯৬৫.০০	২০০০.০০ (২২.০০)	২৯৬৫.০০	২৬৮৪.০০	৪৯৪.৫০	৪৯৪.৫০			১৭.৮০	১৭.৮০					২৫%	২.০০%	২৫%	০.৩৬%	IDB	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৮	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৭০	৩০১.০০	৩০১.০০			৭৫.২৫	৭৫.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	৯.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৮৬৯০/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	১০৪/৭১	১১০০০.০০	১১০০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			২০০৫.০০	২০০৫.০০					২৫%	২০.০০%	২৫%	১৮.২৩%		
৪০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭২	১২০.০০	১২০.০০			৩০.০০	৩০.০০			১৩.৫০	১৩.৫০					৫০%	১৬.১৩%	৫০%	১১.২৫%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৩	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						৫০%	১৫.০০%	৫০%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪২	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৭৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১০৩.১৩	১১০৩.১৩					২৫%	১২.২০%	২৫%	৯.১৯%		
৪৩	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৫	৪৭০.০০	৪৭০.০০			১১৭.৫০	১১৭.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৪	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৬	৩২৯.০০	৩২৯.০০			৮২.২৫	৮২.২৫			৩৫.০০	৩৫.০০					৫০%	১২.৩৬%	৫০%	১০.৬৪%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৭৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০				০.০০						২৫%		২০%	০.০০%		
৪৬	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৭৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৬৬৬.৩৫	১৬৬৬.৩৫					২৫%	২৫.০০%	২৫%	২০.৮৩%		
৪৭	৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১০৬/৭৯	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						২৫%	১০০.০০%	২৫%	০.০০%		
৪৮	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/৮০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			০.০০	০.০০					৫০%	১২.৬৯%	৫০%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৯	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০৮/৮১	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৩.১৭%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৮/৮২	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					১৯%	০.০০%	১৯%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/৮৩	২০৯.০০	২০৯.০০			৫২.২৫	৫২.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	২০.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫২	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৮/৮৪	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৩	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	১০৮/৮৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৬৪.০০	১৭৬৪.০০			১০১১.৬৬	১০১১.৬৬					২৫%	২০.০০%	২৫%	১৪.৪৫%		
৫৪	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০৮/৮৬	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪১.২৫	৪১.২৫					২৫%	৪.১০%	২০%	০.২১%		
৫৫	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০৮/৮৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৬৭৭.৫৬	৪৬৭৭.৫৬					২০%	২৫.৬৬%	২০%	২৩.৩৯%		
৫৬	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০৮/৮৮	৭৭০০.০০	৬০০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	১৯২৫.০০	১৫০০.০০	৪২৫.০০	৩৯০.০০	২৪৫.৭৬	৩৩.০০	২১২.৭৬	১৯২.৭৬	১৯২.৭৬	১৯২.৭৬	১৫%	২৬.০০%	১১%	৩.১৯%	DANIDA	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৭	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১১০/৮৯	২০০০.০০	২০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					২৫%	১৫.৩৬%	২৫%	১০.০০%		
৫৮	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১১০/৯০	১২৪৮.০০	১২৪৮.০০			৩১২.০০	৩১২.০০			১৫০.০০	১৫০.০০					৫০%	১৬.১৫%	৫০%	১২.০২%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯১	১১৪৭.০০	১১৪৭.০০			২৮৬.৭৫	২৮৬.৭৫			০.০০	০.০০					২৫%	১২.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯২	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০			২৮৩.৭৫	২৮৩.৭৫			০.০০	০.০০					২৫%	১৩.২০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬১	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৩	১১৮৫.০০	১১৮৫.০০			২৯৬.২৫	২৯৬.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	১৪.৮৫%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৪	২৬৯৭.০০	২৬৯৭.০০			১৩৪৮.৫০	১৩৪৮.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫.৩৩%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৩	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			২০৭.৬৯	২০৭.৬৯					২৫%	৫.০০%	২৫%	২.৯৭%		
৬৪	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৬	১৪৯৫.০০	১৪৯৫.০০			৩৭৩.২৫	৩৭৩.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	১৫.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/৯৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৬৮৫.২৩	৩৬৮৫.২৩					২৫%	১২.২৯%	২৫%	১২.২৮%		
৬৬	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প। (৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১১২/৯৮	৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			৯১৭.৫০	৯১৭.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
৬৭	৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/৯৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৭৬.৬৫	৭৬.৬৫					২৫%	১০.০০%	২৫%	০.৩৮%		
৬৮	৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			২৯৮.৬৮	২৯৮.৬৮					২৫%	৫.৬১%	২৫%	১.৯৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৯	৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৬৫২.০০	৬৫২.০০			৬৫২.০০	৬৫২.০০					২৫%	৪০.০০%	২৫%	২১.৭৩%		
৭০	৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১২/১০২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			০.০০	০.০০					২০%	৭.০০%	১৯%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭১	৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১০৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৩৩৬.৭৪	৩৩৬.৭৪					২৫%	১২.০০%	২৫%	১১.২২%		
৭২	৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১১২/১০৪	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৩৯.৪৭	৩৯.৪৭					২৫%	০.০৮%	২০%	০.০৮%		
৭৩	৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১১২/১০৫	১১৩৮.০০	১১৩৮.০০			২৮৪.৫০	২৮৪.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	১২.৩৮%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১০৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			৫৫৯.৫১	৫৫৯.৫১					১০%	১০.২৫%	১০%	৫.৬০%		
৭৫	৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১৪/১০৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৪২.৫০	১৪২.৫০					২৫%	৪.৫৮%	২৫%	২.০৪%		
৭৬	৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১৪/১০৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭.২৮	৭.২৮					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.১২%		
৭৭	৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১৪/১০৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৪১.৪৬	৩৪১.৪৬					২৫%	১১.৩৪%	২৫%	৫.৬৯%		
৭৮	৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১৪/১১০	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			১৯০৭.০০	১৯০৭.০০					২৫%	৮.৫২%	২৫%	৫.৯৬%		
৭৯	৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।(২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১৪/১১১	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৫৮৯.০০	৫৮৯.০০					২৫%	১০.৫৩%	২৫%	০.৯৮%		
৮০	৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১৪/১১২	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০২৪.০০	১০২৪.০০					২৫%	১০.০০%	২৫%	২.৫৬%		
৮১	৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১৪/১১৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৪২.৯৫	৪২.৯৫					২৫%	৫.০০%	২৫%	০.৫৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮২	৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু :	১১৪/১১৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৯.৫০	১৯.৫০					১৯%	১০.০০%	৪%	০.৩৩%		
৮৩	৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			২.১৯	২.১৯					২৩%	৮.০০%	২২%	০.০১%		
৮৪	৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/১১৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬.২৫	৬.২৫			০.০০	০.০০					২০%	০.০০%	২০%	০.০০%		
	নতুন প্রকল্প :																						
৮৫	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৬/১১৭	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			৫৩.৯৬	৫৩.৯৬					১৫%	০.১২%	১৫%	০.০৮%		
৮৬	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু :	১১৬/১১৮	২৮০০.০০	১৫০০.০০	১৩০০.০০	৮০০.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৫.৬৯	৫.৬৯					১০%	০.২০%	১০%	০.২০%	KFW, GCF	
৮৭	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	৬৯৭/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					৫০%	৪০.০০%	৫০%	১৬.০০%	JDCF Fund (Japan)	
মোট (পল্লী) (১-৮৭) :				১১১৭৭০৭.০০	৯৬৬৫৫৭.০০ (২২.০০)	১৫১১৫০.০০	১৪৭১৪৪.০০	২৪৯১৪৯.৬০	২৪৮৫০৪.০০ (০.০০)	৬৪৫.৬০	৬১০.৬০	৬২৫৯৮.৭১	৬২১৪২.৪৫ (০.০০)	৪৫৬.২৬	৪৩৬.২৬	১৫১৫৬.৪৫	১১০১৬.৭৬	২৪%	১১.০৫%	২৩%	৫.৬০%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
৮৮	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৫২/১১৪	৮২১৬.০০	৮২১৬.০০			২০৫৪.০০	২০৫৪.০০			১১৬.৪৬	১১৬.৪৬					২৩%	৭.৭৯%	২৩%	১.৪২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮৯	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩৫২/১১৫	৮৭১৮.০০	৮৭১৮.০০			২১৭৯.৫০	২১৭৯.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	১৩.৮২%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯০	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩৫২/১১৬	১১৪০০.০০	১৮১৫.০০	৯৫৮৫.০০	৪৬০০.০০	৩৮৫৪.৪৮	৯০৭.৫০	২৯৪৬.৯৮		২৯৯৮.২৩	৫১.২৫	২৯৪৬.৯৮		০.০০	০.০০	২৫%	৩৫.০০%	২৫%	২৬.৩০%	ADB KFW SIDA	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯১	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৭৪৯২.৪২/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৫২/১১৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০.০০%	২৫%	০.০০%		
৯২	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩৫৪/১১৮	২০০০০.০০	২৪৪০.০০	১৭৫৬০.০০	১৭২০০.০০	৬১০.০০	৬১০.০০			২৯.৫২	২৯.৫২					১২%	১০.৪৯%	১২%	০.১৫%	ADB	
৯৩	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স গ্র্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১১৯	৪২৪৫০.০০	৪৪০০.০০ (৬০০.০০)	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	১৪৯.৫৭	১৪৯.৫৭ (০.০০)			৬১.১৭	৬১.১৭ (০.০০)			০.০০	০.০০	২৫%	০.১৪%	২৫%	০.১৪%	WB	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৪	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৩৫৪/১২০	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	২৫.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৫	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	৩৫৪/১২১	৬৬৪০০.০০	১৫০০০.০০ (৫০০.০০)	৫১৪০০.০০	৫০৫০০.০০	৭২৫০.০০	৭২৫০.০০ (০.০০)			২০১.৬১	২০১.৬১ (০.০০)			০.০০	০.০০	২৫%	৮.০০%	২৫%	০.৩০%	ADB, OFID	
৯৬	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৩৫৪/১২২	৪৬৭৪৪.০০	৭৬১৬.০০ (১০০.০০)	৩৯১২৮.০০	৩৬৭২৮.০০	১৯৭৯.০০	১৯৭৯.০০ (০.০০)			৫২.৬৬	৫২.৬৬ (০.০০)					২৫%	১২.০৬%	২৫%	০.১১%	JICA	
৯৭	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৩	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০	০.০০					২৫%	১৮.০০%	২০%	০.০০%		
৯৮	৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৪	২৭২০.০০	২৭২০.০০			৬৮০.০০	৬৮০.০০			৬৫৪.১০	৬৫৪.১০					২০%	২৪.০৪%	২০%	২৪.০৫%		ফেব্রুয়ারী/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯৯	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৫	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৫.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০০	৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৬	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		
১০১	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৭	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		ব্যয় বৃদ্ধিসহ জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০২	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩৫৬/১২৮	১০০০.০০	১০০০.০০			২৪৯.০৫	২৪৯.০৫			০.০০	০.০০					৩০%	১০০.০০%	৩০%	০.০০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১০৩	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	৩৫৬/১২৯	১৪২৬.০০	১৪২৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১২.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৪	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	৩৫৬/১৩০	১৫০১.০০	১৫০১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৯.০০%	২৫%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৫	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৩৫৬/১৩১	১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৬	২২৪০৪০১০০-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু ঃ	৩৫৬/১৩২	১০৪২.০০	১০৪২.০০			২৬০.৫০	২৬০.৫০			০.০০	০.০০					২৫%	১০০.০০%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৭	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৩৫৬/১৩৩	১১০০.০০	১১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৫.৬৯%	২৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১০৮	৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৪	৩৪০৯.০০	৩৪০৯.০০			১৭০৪.৫০	১৭০৪.৫০			০.০০	০.০০					২৮%	১৮.১৪%	২৮%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৯	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৩৫৬/১৩৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৩.২৬	৩.২৬					২২%	১.২৮%	২২%	০.১৩%										
১১০	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৬	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২০%	০.০০%	২০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১১	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৩৫৬/১৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			৮.০৫	৮.০৫					২৫%	০.০৮%	২৫%	০.০৮%										
	উপ-মোট (৮৮-১১১) :			২৩৬৮০৫.০০	৮১০৮২.০০ (১২০০.০০)	১৫৫৭২৩.০০	১৪৭০৭৮.০০	২৪৩৪৬.১০	২১৩৯৯.১২ (০.০০)	২৯৪৬.৯৮	০.০০	৪১২৫.০৬	১১৭৮.০৮ (০.০০)	২৯৪৬.৯৮	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৯.৮৭%	২৪%	১.৭৪%										
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
চলতি প্রকল্প :																															
১১২	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু :	৬৩২/৬	১০৭৫.০০	২৭০.০০	৮০৫.০০		২৯০.০০	১৩৫.০০	১৫৫.০০		২১০.১৬	৫৫.১৬	১৫৫.০০				২০%	২০.০০%	২০%	১৯.৫৫%	ADB									
	উপ-মোট (১১২) :			১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	২৯০.০০	১৩৫.০০ (০.০০)	১৫৫.০০	০.০০	২১০.১৬	৫৫.১৬ (০.০০)	১৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	২০.০০%	২০%	১৯.৫৫%										
	মোট (নগর) (৮৮-১১২) :			২৩৭৮৮০.০০	৮১৩৫২.০০ (১২০০.০০)	১৫৬৫২৮.০০	১৪৭০৭৮.০০	২৪৬৩৬.১০	২১৫৩৪.১২ (০.০০)	৩১০১.৯৮	০.০০	৪৩৩৫.২২	১২৩৩.২৪ (০.০০)	৩১০১.৯৮	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	৯.৯১%	২৪%	১.৮২%										
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																															
	চলতি প্রকল্প :																														
১১৩	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	অনু :	৭২/১২৩	২৯০০.০০	১৭০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।								
১১৪	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৭২/১২৪	৫১০০.০০	৫১০০.০০			২৫৫০.০০	২৫৫০.০০			৮৮.৫৬	৮৮.৫৬					২৫%	৮.০৯%	২৫%	১.৭৪%										
১১৫	৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু :	৭২/১২৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩৬৩.৪৮	৩৬৩.৪৮					২৫%	১০.০০%	২৫%	৯.০৯%										
১১৬	৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু :	৭২/১২৬	৫২০০.০০	১২০০.০০	৪০০০.০০	২৮০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০			৭৩.৫২	৭৩.৫২					২৫%	২.২৬%	২৫%	১.৪১%	JICA									
	উপ-মোট (১১৩-১১৬) :			১৭২০০.০০	১২০০০.০০ (০.০০)	৫২০০.০০	৪০০০.০০	৪১৫০.০০	৪১৫০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	৫২৫.৫৬	৫২৫.৫৬ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৯%	৫.৪১%	২৯%	৩.০৬%										
	সর্বমোট (১-১১৬) :			১৩৭২৭৮৭.০০	১০৫৯০৯.০০ (১২২২.০০)	৩১২৮৭৮.০০	২৯৮২২২.০০	২৭৭৯৩৫.৭০	২৭৪১৮৮.১২ (০.০০)	৩৭৪৭.৫৮	৬১০.৬০	৬৭৪৫৯.৪৯	৬৩৯০১.২৫ (০.০০)	৩৫৫৮.২৪	৪৩৬.২৬	১৫১৫৬.৪৫	১১০১৬.৭৬	২৫%	১০.৭৮%	২৩%	৪.৯১%										

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১১৭	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩)	অনু :	৭৭৩/১৭৬																				০৮/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৮	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৭৭																				১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৯	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৭৮																				০৬/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২০	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অনু :	৭৭৩/১৭৯																				০২/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২১	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																			Kuwait Fund	১০/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২২	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অনু :	৮০২/৮৪৭																				৩১/০৭/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর ৫৫৪মি: দীর্ঘ পিসি গার্ভার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প। (মার্চ ২০১৮- জুন ২০২০)	অননু :	৭৭৩/১৮০																				
২	বৃহত্তর খুলনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ ২০১৮-জুন ২০২০)	অননু :	৭৭৩/১৮১																				
৩	বৃহত্তর যশোর জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	অননু :	৭৭৩/১৮২																				
৪	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	অননু :	৭৭৩/১৮৩																				
৫	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিঃ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)।	অননু :	৭৭৪/১৮৪																				
৬	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	অননু :	৭৭৪/১৮৫																				
৭	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৮৬																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৮৭																				
৯	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৮৮																				
১০	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৮৯																				
১১	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৯০																				
১২	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৯১																				
১৩	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৯২																				
১৪	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৯৩																				
১৫	দেশব্যাপী পল্লী সড়ক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সমীক্ষা (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০)।	অননু :	৭৭৪/১৯৪																				
১৬	পটুয়াখালী ও বরগুনা আঞ্চলিক গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয় (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)।	অননু :	৭৭৪/১৯৫																				
সেক্টর ৫ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১৭	উপজেলা শহর (নন মিউনিসিপ্যালিটি) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	অননু :	৮০২/৮৪৪																				
১৮	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	অননু :	৮০২/৮৪৫																				
১৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক উন্নয়ন (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	অননু :	৮০২/৮৪৬																				
২০	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারা ঘাটের নিকট শীতলক্ষা নদীর উপর (১৩৮৫মি:) কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু :	৮০২/৮৪৮																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ড্রেনেজ ব্যবস্থাসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৪৯																				
২২	দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫০																				
২৩	৫৮টি পৌসভার মাটির প্রাচীর প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫১																				
২৪	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫২																				
২৫	টাঙ্গাইল পৌরসভার লৌহজং নদীর উপর বিদ্যমান ব্রিজসমূহ পুনর্নির্মাণ ও অন্যান্য পৌর অবকাঠামো সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫৩																				
২৬	ফরিদপুর শহরের টেপা খোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫৪																				
২৭	বরিশাল বিভাগের ১১টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫৫																				
২৮	মাগুরা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫৬																				
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
২৯	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননুঃ	৮৩১/৪৬																			JICA	
৩০	Rural Connectivity Important Project.	অননুঃ	৮৩১/৪৭																			ADB	
৩১	Program for Supporting of Rural Bridges.	অননুঃ	৮৩১/৪৮																			WB	
৩২	অবকাঠামো সহায়তা, তথ্য প্রাপ্তি এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প (প্রভাতি)।	অননুঃ	৮৩২/৪৯																			IFAD	
৩৩	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প-২।	অননুঃ	৮৩২/৫০																			DANIDA	
৩৪	এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	অননুঃ	৮৩২/৫১																			KOICA/GIZ	
সেক্টরঃ জন প্রশাসন																							
৩৫	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি অংশ) (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০)	অননুঃ	৮৬৬/৩০৭																			DFID, SIDA	