

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৮৮	১১২১৭০৭.০০	৯৭০৫৫৭.০০ (২২.০০)	১৫১১৫০.০০	১৪৭১৪৪.০০	৪৮৯৮৫৩.১৬ (৪৪%)	৩৭৮৫২৮.৩৩ (৩৯%)	০.০০	১১১৩২৪.৮৩ (৭৪%)	১০৮১৭১.০০ (৭৪%)	২০০০০৮.৯৩ (১৮%)	১৮৪৭৪৪.৮৭ (১৯%)	০.০০	১৫২৬৪.০৬ (১০%)	১৪৬৬২.৯৩ (১০%)	৩৪৫০৮.৯৭	২৯৬১৯.৬৯	৪৪%	২৪.৮৯%	৪৩%	১৭.৮৩%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৪	২৩৬৮০৫.০০	৮১০৮২.০০ (১২০০.০০)	১৫৫৭২৩.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৬২১৫৯.৯২ (৬৮%)	৩০৭১০.০৬ (৩৮%)	০.০০	১৩১৪৪৯.৮৬ (৮৪%)	১২৫২৬২.৫২ (৮৫%)	৫৯৭৩৭.৩০ (২৫%)	১১৭০৬.২২ (১৪%)	০.০০	৪৮০৩১.০৮ (৩১%)	৪৩৩৮৩.২৭ (২৯%)	১৪৯৪৫৫.১৬	১৪৮০৪৩.১১	৫০%	৩১.৮৭%	৫০%	২৫.২৩%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	৪৫০.৮৮ (৪২%)	১৩৫.০০	০.০০	৩১৫.৮৮ (৩৯%)	০.০০	৩৭১.০৪ (৩৫%)	৫৫.১৬	০.০০	৩১৫.৮৮ (৩৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৩৫.০০%	২০%	৩৪.৫২%		
মাট (PPWS&H) :	২৫	২৩৭৮৮০.০০	৮১৩৫২.০০ (১২০০.০০)	১৫৬৫২৮.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৬২৬১০.৮০ (৬৮%)	৩০৮৪৫.০৬ (৩৮%)	০.০০	১৩১৭৬৫.৭৪ (৮৪%)	১২৫২৬২.৫২ (৮৫%)	৬০১০৮.৩৪ (২৫%)	১১৭৬১.৩৮ (১৪%)	০.০০	৪৮৩৪৬.৯৬ (৩১%)	৪৩৩৮৩.২৭ (২৯%)	১৪৯৪৫৫.১৬	১৪৮০৪৩.১১	৫০%	৩১.৮৯%	৫০%	২৫.২৭%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	১৭২০০.০০	১২০০০.০০	৫২০০.০০	৪০০০.০০	৫০০০.০০ (২৯%)	৫০০০.০০ (৪২%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	১১১২.৪৪ (৬%)	১১১২.৪৪ (৯%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	৪৭%	১৫.৬৭%	৪৬%	৬.৪৭%		
সর্বমোট :	১১৭	১৩৭৬৭৮৭.০০	১০৬৩৯০৯.০০ (১২২২.০০)	৩১২৮৭৮.০০	২৯৮২২২.০০	৬৫৭৪৬৩.৯৬ (৪৮%)	৪১৪৩৭৩.৩৯ (৩৯%)	০.০০	২৪৩০৯০.৫৭ (৭৮%)	২৩৩৪৩৩.৫২ (৭৮%)	২৬১২২৯.৭১ (১৮.৯৭%)	১৯৭৬১৮.৬৯ (১৯%)	০.০০	৬৩৬১১.০২ (২০%)	৫৮০৪৬.২০ (১৯%)	১৮৩৯৬৪.১৩	১৭৭৬৬২.৮০	৪৫%	২৫.৯৯%	৪৪%	১৮.৯৭%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১৭	(এডিপি বই বর্ধিত অনুমোদিত ৩টি)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	২৫																						
মোট প্রকল্প :	১৫৯																						

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)
প্রকল্পওয়াী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৫১৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৯৬/৩৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০				১২৫০০.০০	১২৫০০.০০				৬৫১২.২৩	৬৫১২.২৩				৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৬.০৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	২২৪০৫২৮০০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)	অনু : ৯৬/৩৪	১.০০	১.০০				০.২৫	০.২৫				০.০০					১০০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯৬/৩৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০				৫০০০.০০	৫০০০.০০				৩৯১১.০৮	৩৯১১.০৮				১৬%	২০.০০%	১৬%	১৯.৫৬%		
৪	২২৪০৫১৯০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৯৬/৩৬	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০				৪৫০০.০০	৪৫০০.০০				৪৪৯৯.৫০	৪৪৯৯.৫০				৫০%	২৮.৮০%	৫০%	২৫.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫	২২৪০৪৫০০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৯৬/৩৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০				৩০০০.০০	৩০০০.০০				২৪৬৭.২৭	২৪৬৭.২৭				৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪১.১২%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	২২৪০৪৫১০০-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু : ৯৬/৩৮	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০				২২৫০.০০	২২৫০.০০				৩০১.১৮	৩০১.১৮				৫০%	১৮.০০%	৫০%	৬.৬৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯৮/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০				১২৫০০.০০	১২৫০০.০০				৫৬৯৪.০৬	৫৬৯৪.০৬				৫০%	২৭.০০%	৫০%	২২.৭৮%		
৮	২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯৮/৪০	১৫০০.০০	১৫০০.০০				৩৭৫.০০	৩৭৫.০০				১৯৬.৪৫	১৯৬.৪৫				৫০%	২৫.৫৫%	৪০%	১৩.১০%		
৯	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯৮/৪১	৭০০০.০০	৭০০০.০০				৩৫০০.০০	৩৫০০.০০				৩৪৬৭.৭৫	৩৪৬৭.৭৫				৫০%	৫৩.০০%	৫০%	৪৯.৫৪%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	২২৪০৪৫৭০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪২৬৫৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০২২.৫১	১০২২.৫১					৫০%	৩১.০০%	৫০%	২২.৭২%		
১১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৮২৪.১৭	২৮২৪.১৭					৫০%	৪০.০০%	৫০%	৩১.৩৮%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৪	১৫০০০.০০	৫০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০			৪৯৪.৬০	৪৯৪.৬০					৩০%	৮.৭০%	৩০%	৩.৩০%	IFAD STF	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	৫০৫৭-রূরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট- ২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৯৮/৪৫	৩৫৫৩৯.০০	২৫০০০.০০	১০৫৩৯.০০	১০৫৩৯.০০	৬২৫০.০০	৬২৫০.০০			৩৭৩৩.৬৮	৩৭৩৩.৬৮			১৫৮৩৩.১২	১৫৮৩৩.১২	৪১%	২০.০০%	৩৫%	১০.৫১%	IDA	
১৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	৯৮/৪৬	২৮২৯৬.০০	১৫০০০.০০	১৩২৯৬.০০	১২৫১১.০০	১৭০৪৬.০০	৩৭৫০.০০	১৩২৯৬.০০	১২৫১১.০০	৫৫২৫.৭২	৯৫.৬৩	৫৪৩০.০৯	৫৪৩০.০৯	৩৬৫৮.৪৯	১০৬৩.১৭	১০০%	২৪.৮৫%	১০০%	১৯.৫৩%	ADB, IFAD, KfW	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৭	৩৯০০০.০০	৪০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৩০০০.০০	৩৭০০০.০০	২০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৩০০০.০০	৪৪০৫.০০	৭৭৩.৬০	৩৬৩১.৪০	৩১৫০.১০	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০	৪২%	২৪.০০%	৩৫%	১১.২৯%	JICA	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৬	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০০/৪৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			১২৭৮.০৪	১২৭৮.০৪					৫০%	৩১.৪৬%	৫০%	১৫.৯৮%		
১৭	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৪৯	৩৩১০.০০	৬৬০.০০	২৬৫০.০০	২৬৫০.০০	৬০০.০০	৩৩০.০০	২৭০.০০	২৭০.০০	৪৮১.৭০	১৭২.৫৩	৩০৯.১৭	৩০৯.১৭	৩৮০.৩৬	২৭০.০০	৫০%	২২.৪০%	৫০%	১৪.৫৫%	USAID	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৮	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৫০	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			১২১৩.৮১	১২১৩.৮১					৫০%	৩৮.১৫%	৫০%	১৪.২৮%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৯	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বাগিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বাগিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre- Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৫১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৭০.০২	২৪৭০.০২					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৯.৪০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২০	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০০/৫২	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৯২৫.০০	৯২৫.০০			২৮৭.৩৯	২৮৭.৩৯					৫০%	৮.০০%	৫০%	৭.৭৭%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	১০০/৫৩	২৭০০.০০	১০০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৩.২০	৩৩.২০					২০%	২০.০০%	২০%	১.২৩%	SFD OFID	
২২	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০০/৫৪	৯০০০.০০	৯০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১৬৪৯.৯৫	১৬৪৯.৯৫					৫০%	৩৪.৪৪%	৫০%	১৮.৩৩%		
২৩	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনু ঃ	১০২/৫৫	১৬৪২.০০	১৬৪২.০০			৮২১.০০	৮২১.০০			৩৯৪.৭৯	৩৯৪.৭৯					৭৫%	২৮.০০%	৭৫%	২৪.০৪%		যেক্ষয়্যারী/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
২৪	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু ঃ	১০২/৫৬	১৪০০০.০০	৪০০০.০০	১০০০০.০০	৯৭০০.০০	২৩০০.০০	২০০০.০০	৩০০.০০		৮৩৩.০০	৭৬৭.০০	৬৬.০০				৩০%	২৯.০০%	১০%	৫.৯৫%	JICA	
২৫	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	১০২/৫৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৮০০.০০	৩৮০০.০০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২১.১১%		
২৬	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০২/৫৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			১৬৪৪.০৯	১৬৪৪.০৯					৫০%	৩০.০০%	৫০%	১৬.৪৪%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৭	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০২/৫৯	৬২১৩০.০০	১৩০.০০	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০	৬২০৬৫.০০	৬৫.০০	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০	৫৬১১.০৫	৩৭.৪৮	৫৫৭৩.৫৭	৫৫৭৩.৫৭	১২৭৮৭.০০	১০৬০৩.৪০	২৫%	১৪.০০%	২৫%	৯.০৩%	WB	
২৮	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০২/৬০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০			৫৬২৮৪.৩০	৫৬২৮৪.৩০					৫০%	৪২.০৩%	৫০%	৩৭.৫২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৯	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১০২/৬১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৫.০০%		
৩০	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০২/৬২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৩৯৮.০৭	১৩৯৮.০৭					৪৫%	৪২.৮০%	৪০%	২৩.৩০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩১	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০২/৬৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০					৫০%	৩৮.০০%	৫০%	৩৬.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩২	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৪/৬৪	২৬১.০০	২৬১.০০			১৩০.৫০	১৩০.৫০			১.৩৩	১.৩৩					১০০%	১০০%	৫০%	০.৫১%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৩	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৬৫	৫১৭.০০	৫১৭.০০			২৫৮.৫০	২৫৮.৫০			১৪৯.২৫	১৪৯.২৫					১০০%	৩৯.৬২%	১০০%	২৮.৮৭%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৪	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৬	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৮২৬.৯১	৮২৬.৯১					৫০%	২৮.০০%	৫০%	৬.৩৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৫	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			১৩৭৫.০০	১৩৭৫.০০			১১৫.৪৭	১১৫.৪৭					৫০%	২৫.০০%	৩০%	২.১০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৬	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৮	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৫১৩৫.৪৪	৫১৩৫.৪৪					৫০%	৩৯.২১%	৫০%	৩০.২১%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৭	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৯	৪৯৬৫.০০	২০০০.০০ (২২.০০)	২৯৬৫.০০	২৬৮৪.০০	৪৯৪.৫০	৪৯৪.৫০			৪২.৬০	৪২.৬০					৫০%	২.৮০%	৫০%	০.৮৬%	IDB	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৮	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৭০	৩০১.০০	৩০১.০০			৭৫.২৫	৭৫.২৫			২৯.০০	২৯.০০					১০০%	১৫.৩১%	১০০%	৯.৬৩%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৮৬৯০/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	১০৪/৭১	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৩৫২০.০০	৩৫২০.০০					৪০%	৩৫.০০%	৩৫%	৩২.০০%		
৪০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭২	১২০.০০	১২০.০০			৬০.০০	৬০.০০			৪০.০০	৪০.০০					১০০%	৫১.৬১%	১০০%	৩৩.৩৩%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৩	১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						১০০%	১০০.০০%	১০০%	০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪২	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৭৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৯৯৮.৪১	৪৯৯৮.৪১					৫০%	৪৭.৭৬%	৫০%	৪১.৬৫%		
৪৩	৫১৯২-বরিশাল জেলার পৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৫	৪৭০.০০	৪৭০.০০			২৩৫.০০	২৩৫.০০			২৩৫.০০	২৩৫.০০					১০০%	৫৫.০০%	১০০%	৫০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৪	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৬	৩২৯.০০	৩২৯.০০			১৬৪.৫০	১৬৪.৫০			৯৭.২৫	৯৭.২৫					১০০%	৪৩.২৮%	১০০%	২৯.৫৬%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪৫	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু : ১০৬/৭৭		২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			২.৪৯	২.৪৯					৫০%	১.০০%	৪৫%	০.১০%			
৪৬	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু : ১০৬/৭৮		৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯২৭.২২	৩৯২৭.২২					৫০%	৫২.০০%	৫০%	৪৯.০৯%			
৪৭	৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ১০৬/৭৯		১.০০	১.০০			০.০০				০.০০						৫০%	১০০.০০%	৫০%	০.০০%			
৪৮	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প। (৫৬৬২.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১০৮/৮০		৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৮৭৫.০০	৮৭৫.০০			৪৩৭.৫০	৪৩৭.৫০					৫০%	১৫.৭৪%	৫০%	১২.৫০%			
৪৯	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু : ১০৮/৮১		২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৪৯৯.২৫	৪৯৯.২৫					৫০%	১৩.০০%	৫০%	২৪.৯৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫০	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০৮/৮২		১০০০.০০	১০০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					৪৫%	০.০০%	৪৫%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫১	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : ১০৮/৮৩		২০৯.০০	২০৯.০০			৫২.২৫	৫২.২৫			১৭.১২	১৭.১২					৫০%	২৫.০০%	৫০%	৮.১৯%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫২	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্থান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু : ১০৮/৮৪		৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			৬৬.৭০	৬৬.৭০					৪০%	৫.০০%	৪০%	০.৮৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৩	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু : ১০৮/৮৫		৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩০৩৪.০১	৩০৩৪.০১					৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৩.৩৪%			
৫৪	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু : ১০৮/৮৬		২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪০৫.৯১	৪০৫.৯১					৫০%	৫.৬০%	৫০%	২.০৩%			
৫৫	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ১০৮/৮৭		২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮১৪৫.৪১	৮১৪৫.৪১					৫০%	৫০.৫৫%	৫০%	৪০.৭৩%			
৫৬	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু : ১০৮/৮৮		৭৭০০.০০	৬০০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	১৯২৫.০০	১৫০০.০০	৪২৫.০০	৩৯০.০০	৩৫২.০০	১৩২.০০	২২০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৫০%	১৫.০০%	৪৬%	৪.৫৭%	DANIDA	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৭	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১১০/৮৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৩৩%	৩৫.৬৭%	৩০%	২৫.০০%		
৫৮	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১১০/৯০	১২৪৮.০০	১২৪৮.০০			৬২৪.০০	৬২৪.০০			৩৩৫.০০	৩৩৫.০০					১০০%	৪০.০৫%	১০০%	২৬.৮৪%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯১	১১৪৭.০০	১১৪৭.০০			৫৭৩.৫০	৫৭৩.৫০			২০৩.০০	২০৩.০০					৫০%	২২.০০%	৫০%	১৭.৭০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯২	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০			৫৬৭.৫০	৫৬৭.৫০			১৩৩.০০	১৩৩.০০					৫০%	১৮.০০%	৫০%	১১.৭২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬১	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৩	১১৮৫.০০	১১৮৫.০০			৫৯২.৫০	৫৯২.৫০			১৫০.০০	১৫০.০০					৫০%	১৬.০০%	৫০%	১২.৬৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৪	২৬৯৭.০০	২৬৯৭.০০			১৩৪৮.৫০	১৩৪৮.৫০			২৭৭.৬৩	২৭৭.৬৩					৪৫%	৩৮.২৩%	৪৫%	১০.২৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৩	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২০১৫.০০	২০১৫.০০					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২৮.৭৯%		
৬৪	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৬	১৪৯৫.০০	১৪৯৫.০০			৩৭৩.২৫	৩৭৩.২৫			২২৫.০০	২২৫.০০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	১৫.০৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/৯৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৮২০১.৪৮	৮২০১.৪৮					৪৯%	২৭.৩৫%	৪৯%	২৭.৩৪%		
৬৬	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প।(৪০৭০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১১২/৯৮	৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			৯১৭.৫০	৯১৭.৫০			৩০০.০০	৩০০.০০					৫০%	২৩.৫০%	৫০%	৮.১৭%		
৬৭	৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।(৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/৯৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৯৮৮.৭৯	২৯৮৮.৭৯					৫০%	২৫.০০%	৫০%	১৪.৯৪%		
৬৮	৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			১২১৫.৬০	১২১৫.৬০					৪০%	১০.৪৫%	৩০%	৮.১০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৯	৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১২/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩০১.২৩	৩০১.২৩					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	১০.০৪%		
৭০	৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১২/১০২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪১০.০০	৪১০.০০					৪৫%	১৭.৫০%	৪৫%	১৩.৬৭%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭১	৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১২/১০৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৪১৯.১৩	৪১৯.১৩					৫০%	৬৫.০০%	৫০%	১৩.৯৭%		
৭২	৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১১২/১০৪	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৫৮৯.৩৮	৫৮৯.৩৮					৩৫%	২.০০%	৩০%	১.১৮%		
৭৩	৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১১২/১০৫	১১৩৮.০০	১১৩৮.০০			৫৬৯.০০	৫৬৯.০০			২.৯৬	২.৯৬					১০০%	৩০.২৭%	১০০%	০.২৬%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১২/১০৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫২১৯.৫৮	৫২১৯.৫৮			২১৫১.৩৩	২১৫১.৩৩					৫০%	৩৮.৫৪%	৫০%	২১.৫১%		
৭৫	৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১০৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৬৪৩.১৬	১৬৪৩.১৬					৫০%	৩৩.৭৩%	৫০%	২৩.৪৭%		
৭৬	৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৪/১০৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১১০৬.৬০	১১০৬.৬০					৫০%	২২.০০%	৫০%	১৮.৪৪%		
৭৭	৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(৩৫৩৫২.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৪/১০৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৮০৪.৩৪	৮০৪.৩৪					৫০%	২৭.১৩%	৫০%	১৩.৪১%		
৭৮	৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১১০	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৩৯৬২.৭২	৩৯৬২.৭২					৫০%	৩৩.৩২%	৫০%	১২.৩৮%		
৭৯	৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।(২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১১১	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৬৪০০.০০	৬৪০০.০০					৫০%	১১.০০%	৫০%	১০.৬৭%		
৮০	৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১১২	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০					৪০%	১৫.০০%	৩৫%	৬.২৫%		
৮১	৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১১৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৭১.৯৪	৭১.৯৪					৪০%	৭.০০%	৪০%	০.৯০%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৮২	৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু :	১১৪/১১৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫৪.৮৯	৭৫৪.৮৯					২৬%	২১.০০%	১৪%	১২.৫৮%										
৮৩	৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			২০৫.৪৫	২০৫.৪৫					২৯%	২৪.০১%	২৯%	১.৩৭%										
৮৪	৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/১১৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬.২৫	৬.২৫			০.০০	০.০০					৪০%	০.০০%	৪০%	০.০০%										
	নতুন প্রকল্প :																														
৮৫	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৬/১১৭	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৩৭২.৯৪	১৩৭২.৯৪					২৩%	২.২২%	২২%	১.৯৬%										
৮৬	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু :	১১৬/১১৮	২৮০০.০০	১৫০০.০০	১৩০০.০০	৮০০.০০	৪০৮.৮৩	৩৭৫.০০	৩৩.৮৩		৫৫.৪৮	২১.৬৫	৩৩.৮৩				২৫%	২.০০%	২৫%	১.৯৮%	KFW, GCF									
	চলতি প্রকল্প :																														
৮৭	৫২৩২-নরসিংদী জেলাবীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারি/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	৬৯৭/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৫০%	২৮%	৫০%	২৪%	JDCF Fund (Japan)									
	নতুন প্রকল্প :																														
৮৮	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩)	অনু :	৭৭৩/১৭৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫%	০.০০%	৫%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৫৯, তারিখঃ ১৬/০৯/২০১৮ইং মোতাবেক ৪০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।								
মোট (পল্লী) (১-৮৮) :				১১২১৭০৭.০০	৯৭০৫৫৭.০০ (২২.০০)	১৫১১৫০.০০	১৪৭১৪৪.০০	৪৮৯৮৫৩.১৬	৩৭৮৫২৮.৩৩ (০.০০)	১১১৩২৪.৮৩	১০৮১৭১.০০	২০০০০৮.৯৩	১৮৪৭৪৪.৮৭ (০.০০)	১৫২৬৪.০৬	১৪৬৬২.৯৩	৩৪৫০৮.৯৭	২৯৬১৯.৬৯	৪৪%	২৪.৮৯%	৪৩%	১৭.৮৩%										
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																															
	চলতি প্রকল্প :																														
৮৯	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারি/১১ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৫২/১১৪	৮২১৬.০০	৮২১৬.০০			২০৫৪.০০	২০৫৪.০০			১০৮৯.০১	১০৮৯.০১					৪৯%	২২.২৭%	৪৯%	১৩.২৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৯০	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারি/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩৫২/১১৫	৮৭১৮.০০	৮৭১৮.০০			২১৭৯.৫০	২১৭৯.৫০			২৩৬৬.৮০	২৩৬৬.৮০					১০০%	২৭.৮৪%	১০০%	২৭.১৫%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৯১	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩৫২/১১৬	১১৪০০.০০	১৮১৫.০০	৯৫৮৫.০০	৪৬০০.০০	৯১৫২.৪৮	৯০৭.৫০	৮২৪৪.৯৮	৪৬০০.০০	৩৭৮১.১৯	১১৭.৭৭	৩৬৬৩.৪২	১৮.৪৪	০.০০	০.০০	১০০%	৪১.০০%	১০০%	৩৩.১৭%	ADB KFW SIDA	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৯২	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৫২/১১৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	২০.০০%	৫০%	০.০০%										

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৯৩	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩৫৪/১১৮	২০০০০.০০	২৪৪০.০০	১৭৫৬০.০০	১৭২০০.০০	১৭৮৯৭.১৮	৬১০.০০	১৭২৮৭.১৮	১৭২০০.০০	২০৮৭.৭২	২৪৩.৬৪	১৮৪৪.০৮	১৫৭৯.২৩	৫৪২৫.২৮	৫৪৬২.০৫	২৮%	১৫.৩২%	২৮%	১০.৪৪%	ADB									
৯৪	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১১৯	৪২৪৫০.০০	৪৪০০.০০ (৬০০.০০)	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	৩৯৯৫০.০০	১৯০০.০০ (০.০০)	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	১৩৮৪৯.৯৪	৩৭৩.৫৯ (০.০০)	১৩৪৭৬.৩৫	১৩৪৭৬.৩৫	১০৩৭৭.০০	১০৩৭৭.০০	৪০%	৩৬.০০%	৪০%	৩২.৬৩%	WB									
৯৫	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৫৪/১২০	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০	০.০০					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৯৬	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	৩৫৪/১২১	৬৬৪০০.০০	১৫০০০.০০ (৫০০.০০)	৫১৪০০.০০	৫০৫০০.০০	৩৫৯৮৯.৭০	৭২৫০.০০ (০.০০)	২৮৭৩৯.৭০	২৮৬৮৪.৫২	১৬৬৪৪.৯৫	৩০৬.২১ (০.০০)	১৬৩৩৮.৭৪	১৬২৮৩.৫৬	১২১৬৩৫.০২	১২০১৯৩.০৪	৫০%	৩৫.০৭%	৫০%	২৫.০৭%	ADB, OFID									
৯৭	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৫৪/১২২	৪৬৭৪৪.০০	৭৬১৬.০০ (১০০.০০)	৩৯১২৮.০০	৩৬৭২৮.০০	৪৩০৬০.৭৬	৩৯৩২.৭৬ (০.০০)	৩৯১২৮.০০	৩৬৭২৮.০০	১৪১৯১.৯৯	১৪৮৩.৫০ (০.০০)	১২৭০৮.৪৯	১২০২৫.৬৯	১২০১৭.৮৬	১২০১১.০২	৫০%	৩২.১৪%	৫০%	৩০.৩৬%	JICA									
৯৮	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১২৩	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০	০.০০					৫০%	৩৮.৮০%	৪০%	০.০০%										
৯৯	৫১৬৯-জামালাপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১২৪	২৭২০.০০	২৭২০.০০			১৩৬০.০০	১৩৬০.০০			১৩০৮.২৮	১৩০৮.২৮					৫০%	৫০.০০%	৫০%	৪৮.১০%		ফেব্রুয়ারী/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০০	৫০৭৯-সোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩৫৪/১২৫	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			১৬৮.৭৫	১৬৮.৭৫			১৬৫.০০	১৬৫.০০					৫০%	৩৩.০০%	৫০%	২৪.৪৪%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০১	৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৫৪/১২৬	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%										
১০২	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১২৭	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৩	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৫৬/১২৮	১০০০.০০	১০০০.০০			২৪৯.০৫	২৪৯.০৫			০.০০	০.০০					৩০%	১৮.০০%	৩০%	০.০০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।								
১০৪	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩৫৬/১২৯	১৪২৬.০০	১৪২৬.০০			৩৫৬.২৫	৩৫৬.২৫			৩৫৬.২৫	৩৫৬.২৫					৫০%	৩৮.০০%	৫০%	২৪.৯৮%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৫	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩০১.০০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	৩৫৬/১৩০	১৫০১.০০	১৫০১.০০			৩৭৫.২৫	৩৭৫.২৫			৩৭৫.২৫	৩৭৫.২৫					৫০%	২৬.০০%	৫০%	২৫.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৬	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩১	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৮.০০	২৪৮.০০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৪.৮০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১০৭	২২৪০৪০১০০-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩২	১০৪২.০০	১০৪২.০০			২৬০.৫০	২৬০.৫০			২৬০.০০	২৬০.০০					৫০%	১০০.০০%	৫০%	২৪.৯৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৮	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৩	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			৫৪৯.০০	৫৪৯.০০					৫০%	৫৭.৮১%	৫০%	৪৯.৯১%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৯	৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুন্ধরাহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৪	৩৪০৯.০০	৩৪০৯.০০			১৭০৪.৫০	১৭০৪.৫০			৯৪৫.০০	৯৪৫.০০					৫০%	৪০.১৫%	৫০%	২৭.৭২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১০	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৩৫৬/১৩৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৩৫১.০০	১৩৫১.০০			৯৫০.০৭	৯৫০.০৭					৬৫%	৪১.৬২%	৬৫%	৩৮.০০%										
১১১	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৬	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১২	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৩৫৬/১৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫৬৮.৮৫	৫৬৮.৮৫					৪০%	১৬.১০%	৪০%	৫.৬৯%										
	উপ-মোট (৮৯-১১২) :			২৩৬৮০৫.০০	৮১০৮২.০০ (১২০০.০০)	১৫৫৭২৩.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৬২১৫৯.৯২	৩০৭১০.০৬ (০.০০)	১৩১৪৪৯.৮৬	১২৫২৬২.৫২	৫৯৭৩৭.৩০	১১৭০৬.২২ (০.০০)	৪৮০৩১.০৮	৪৩৩৮৩.২৭	১৪৯৪৫৫.১৬	১৪৮০৪৩.১১	৫০%	৩১.৮৭%	৫০%	২৫.২৩%										
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
চলতি প্রকল্প :																															
১১৩	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু :	৬৩২/৬	১০৭৫.০০	২৭০.০০	৮০৫.০০		৪৫০.৮৮	১৩৫.০০	৩১৫.৮৮		৩৭১.০৪	৫৫.১৬	৩১৫.৮৮				২০%	৩৫.০০%	২০%	৩৪.৫২%	ADB									
	উপ-মোট (১১৩) :			১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	৪৫০.৮৮	১৩৫.০০ (০.০০)	৩১৫.৮৮	০.০০	৩৭১.০৪	৫৫.১৬ (০.০০)	৩১৫.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৩৫.০০%	২০%	৩৪.৫২%										
	মোট (নগর) (৮৯-১১৩) :			২৩৭৮৮০.০০	৮১৩৫২.০০ (১২০০.০০)	১৫৬৫২৮.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৬২৬১০.৮০	৩০৮৪৫.০৬ (০.০০)	১৩১৭৬৫.৭৪	১২৫২৬২.৫২	৬০১০৮.৩৪	১১৭৬১.৩৮ (০.০০)	৪৮৩৪৬.৯৬	৪৩৩৮৩.২৭	১৪৯৪৫৫.১৬	১৪৮০৪৩.১১	৫০%	৩১.৮৯%	৫০%	২৫.২৭%										
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																															
	চলতি প্রকল্প :																														
১১৪	৮১১৬-অংশহাফমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮২০৬০.৭৩৩/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৭২/১২৩	২৯০০.০০	১৭০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০			২১০.০০	২১০.০০					১০০%	৪০.০০%	১০০%	৭.২৪%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১৫	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৭২/১২৪	৫১০০.০০	৫১০০.০০			২৫৫০.০০	২৫৫০.০০			৩৭৪.৬৪	৩৭৪.৬৪					৫০%	১৭.২২%	৫০%	৭.৩৫%										
১১৬	৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু :	৭২/১২৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩৮৯.৭৬	৩৮৯.৭৬					৩৫%	১২.০০%	৩০%	৯.৭৪%										

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৭	৫২৫৫-ফুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু :	৭২/১২৬	৫২০০.০০	১২০০.০০	৪০০০.০০	২৮০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০			১৩৮.০৪	১৩৮.০৪					২৫%	৩.৪১%	২৫%	২.৬৫%	JICA	
	উপ-মোট (১১৪-১১৭) :			১৭২০০.০০	১২০০০.০০ (০.০০)	৫২০০.০০	৪০০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	১১১২.৪৪	১১১২.৪৪ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৭%	১৫.৬৭%	৪৬%	৬.৪৭%		
	সর্বমোট (১-১১৭) :			১৩৭৬৭৮৭.০০	১০৬৩৯০৯.০০ (১২২২.০০)	৩১২৮৭৮.০০	২৯৮২২২.০০	৬৫৭৪৬৩.৯৬	৪১৪৩৭৩.৩৯ (০.০০)	২৪৩০৯০.৫৭	২৩৩৪৩৩.৫২	২৬১২২৯.৭১	১৯৭৬১৮.৬৯ (০.০০)	৬৩৬১১.০২	৫৮০৪৬.২০	১৮৩৯৬৪.১৩	১৭৭৬৬২.৮০	৪৫%	২৫.৯৯%	৪৪%	১৮.৯৭%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১১৮	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৭৭																				১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১১৯	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৭৮																				০৬/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২০	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অনু :	৭৭৩/১৭৯																				০২/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২১	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প।(৪৪১.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু : এডিপি বর্হিত্ত																					১৮/০৭/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২২	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রজাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)।	অনু :	৮৩২/৪৯																			IFAD	১৮/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৩	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৮০																				১১/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৪	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫৭৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭৭৩/১৮১																				১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৫	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭৭৩/১৮২																				১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৬	রুৱাল কানেকটিভিটি ইমপারট্যান্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু :	৮৩১/৪৭																			ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৭	গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনু :	৮৩১/৪৮																			WB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৮	বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসটিয়াল প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৮০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু : এডিপি বর্হিত্ত																				ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২৯	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৮)	অনু : এডিপি বর্হিত্ত																				Kuwait Fund	১০/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
					মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৩০	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অনুঃ	৮০২/৮৪৭																				৩১/০৭/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর ‘শেখ হাসিনা’ সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	৮০২/৮৪৬																				১৪/০৮/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩২	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৮০২/৮৪৯																				১১/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৩	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৮০২/৮৪৪																				১৭/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং ওদারামাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৭৯৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৮০২/৮৪৮																				০৯/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
	এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																						
	সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	অননুঃ	৭৭৩/১৮৩																				
২	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিঃ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (জুলাই ২০১৮- জুন ২০২৪)।	অননুঃ	৭৭৪/১৮৪																				
৩	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	অননুঃ	৭৭৪/১৮৫																				
৪	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৮৬																				
৫	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৮৭																				
৬	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৮৮																				
৭	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৮৯																				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু : ৭	৭৭৪/১৯০																				
৯	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু : ৭	৭৭৪/১৯১																				
১০	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু : ৭	৭৭৪/১৯২																				
১১	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু : ৭	৭৭৪/১৯৩																				
১২	দেশব্যাপী পল্লী সড়ক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সমীক্ষা (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০)।	অননু : ৭	৭৭৪/১৯৪																				
১৩	পটুয়াখালী ও বরগুনা আঞ্চলিক গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয় (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)।	অননু : ৭	৭৭৪/১৯৫																				
	সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																						
১৪	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)	অননু : ৮	৮০২/৮৪৫																				
১৫	দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু : ৮	৮০২/৮৫০																				
১৬	৫৮টি পৌসভার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু : ৮	৮০২/৮৫১																				
১৭	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু : ৮	৮০২/৮৫২																				
১৮	টাঙ্গাইল পৌরসভার লৌহজং নদীর উপর বিদ্যমান ব্রিজসমূহ পুননির্মাণ ও অন্যান্য পৌর অবকাঠামো সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু : ৮	৮০২/৮৫৩																				
১৯	ফরিদপুর শহরের টেপা খোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু : ৮	৮০২/৮৫৪																				
২০	বরিশাল বিভাগের ১১টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু : ৮	৮০২/৮৫৫																				
২১	মাগুরা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু : ৮	৮০২/৮৫৬																				
	বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																						
	সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
২২	Diaster Risk Reduction Enhancement Project (LGED Part).	অননু : ৮	৩১/৪৬																			JICA	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৩	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প-২।	অননুঃ	৮৩২/৫০																			DANIDA	
২৪	এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	অননুঃ	৮৩২/৫১																			KOICA/ GIZ	
	সেক্টরঃ জন প্রশাসন																						
২৫	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি অংশ) (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০)	অননুঃ	৮৬৬/৩০৭																			DFID, SIDA	