

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৯০	১১২১৭০৭.০০	৯৭০৫৫৭.০০ (২২.০০)	১৫১১৫০.০০	১৪৭১৪৪.০০	৫৭৯৭৬৯.৭৩ (৫২%)	৪৫৬০৭৮.৪২ (৪৭%)	০.০০	১২৩৬৯১.৩১ (৮২%)	১২০৫৩৭.৪৮ (৮২%)	২৭১৪৬৮.০৬ (২৪%)	২৫১৩৮৭.৩৬ (২৬%)	০.০০	২০০৮০.৭০ (১৩%)	৩৯৯৯৬.৩৫ (২৭%)	৫১০৭৩.৯২	৪৪৩৭৪.১১	৪৫%	৩২.০০%	৪৩%	২৪.২০%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৪	২৩৬৮০৫.০০	৮১০৮২.০০ (১২০০.০০)	১৫৫৭২৩.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৫৯৮২৯.৪৯ (৬৭%)	৩৯৪৩২.৪৯ (৪৯%)	০.০০	১২০৩৯৭.০০ (৭৭%)	১১৩৯১৭.৮৩ (৭৭%)	৮৮০৩১.০৫ (৩৭%)	২০১২১.১৩ (২৫%)	০.০০	৬৭৯০৯.৯২ (৪৪%)	৬২৮৩২.৪৯ (৪৩%)	৬৭১৭২.১৩	৬০৭৪১.৭৬	৫০%	৪৪.৬১%	৫০%	৩৭.১৭%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	৪৫০.৮৮ (৪২%)	১৩৫.০০	০.০০	৩১৫.৮৮ (৩৯%)	০.০০	৩৭১.০৪ (৩৫%)	৫৫.১৬	০.০০	৩১৫.৮৮ (৩৯%)	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৪২.০০%	২০%	৩৪.৫২%		
মাট (PPWS&H) :	২৫	২৩৭৮৮০.০০	৮১৩৫২.০০ (১২০০.০০)	১৫৬৫২৮.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৬০২৮০.৩৭ (৬৭%)	৩৯৫৬৭.৪৯ (৪৯%)	০.০০	১২০৭১২.৮৮ (৭৭%)	১১৩৯১৭.৮৩ (৭৭%)	৮৮৪০২.০৯ (৩৭%)	২০১৭৬.২৯ (২৫%)	০.০০	৬৮২২৫.৮০ (৪৪%)	৬২৮৩২.৪৯ (৪৩%)	৬৭১৭২.১৩	৬০৭৪১.৭৬	৫০%	৪৪.৬০%	৫০%	৩৭.১৬%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	১৭২০০.০০	১২০০০.০০	৫২০০.০০	৪০০০.০০	৬০০০.০০ (৩৫%)	৬০০০.০০ (৫০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	২০৪১.৮১ (১২%)	২০৪১.৮১ (১৭%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	৪৭%	২৫.৮০%	৪৬%	১১.৮৭%		
সর্বমোট :	১১৯	১৩৭৬৭৮৭.০০	১০৬৩৯০৯.০০ (১২২২.০০)	৩১২৮৭৮.০০	২৯৮২২২.০০	৭৪৬০৫০.১০ (৫৪%)	৫০১৬৪৫.৯১ (৪৭%)	০.০০	২৪৪৪০৪.১৯ (৭৮%)	২৩৪৪৫৫.৩১ (৭৯%)	৩৬১৯১১.৯৬ (২৬.২৯%)	২৭৩৬০৫.৪৬ (২৬%)	০.০০	৮৮৩০৬.৫০ (২৮%)	১০২৮২৮.৮৪ (৩৪%)	১১৮২৪৬.০৫	১০৫১১৫.৮৭	৪৬%	৩৪.১০%	৪৪%	২৬.২৯%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৩০	(এডিপি বই বর্ধিত অনুমোদিত ১২টি)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	২০																						
মোট প্রকল্প :	১৬৯																						

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৫১৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৯	৯৬/৩৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৭০৭৫.০০	৭০৭৫.০০					৫০%	৩৮.০০%	৫০%	২৮.৩০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	২২৪০৫২৮০০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)	অনু : ৯	৯৬/৩৪	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০						১০০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোটাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ১৪.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯	৯৬/৩৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৪৬০৮.৫০	৪৬০৮.৫০					১৬%	২৫.০০%	১৬%	২৩.০৪%		
৪	২২৪০৫১৯০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৯	৯৬/৩৬	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৪৯.৫০	৬৭৪৯.৫০					৫০%	৩২.৮০%	৫০%	৩৭.৫০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫	২২৪০৪৫০০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৯	৯৬/৩৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৪৭১.৩৩	২৪৭১.৩৩					৫০%	৫২.০০%	৫০%	৪১.১৯%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	২২৪০৪৫১০০-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু : ৯	৯৬/৩৮	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			৬৬৫.১২	৬৬৫.১২					৫০%	২২.০০%	৫০%	১৪.৭৮%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯	৯৮/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			৬৩৭৫.০১	৬৩৭৫.০১					৫০%	৩১.০০%	৫০%	২৫.৫০%		
৮	২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯	৯৮/৪০	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৩০৫.০৯	৩০৫.০৯					৫০%	৩০.৪৩%	৪০%	২০.৩৪%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৮/৪১	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫০২৯.৬৫	৫০২৯.৬৫					৫০%	৭৫.০০%	৫০%	৭১.৮৫%		
১০	২২৪০৪৫৭০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪২৬৫৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১১৫০.০০	১১৫০.০০					৫০%	৩৮.০০%	৫০%	২৫.৫৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৯৮৬.২৪	৩৯৮৬.২৪					৫০%	৫৩.০০%	৫০%	৪৪.২৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৮/৪৪	১৫০০০.০০	৫০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	২০৩৮.১৯	১২৫০.০০	৭৮৮.১৯	৭৮৮.১৯	১৮১০.৫০	১০৪৫.৩১	৭৬৫.১৯	৭৬৫.১৯	৩১১৮.৩৯	৭৮৮.১৯	৩০%	২০.১০%	৩০%	১২.০৭%	IFAD STF	
১৩	৫০৫৭-রুৱাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট- ২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৯৮/৪৫	৩৫৫৩৯.০০	২৫০০০.০০	১০৫৩৯.০০	১০৫৩৯.০০	১৬৭৮৯.০০	৬২৫০.০০	১০৫৩৯.০০	১০৫৩৯.০০	৫৮৪৯.৬০	৪০৪৭.৩৬	১৮০২.২৪	১৮০২.২৪	১৫৮৩৩.১২	১৫৮৩৩.১২	৪১%	৩০.০০%	৩৫%	১৬.৪৬%	IDA	
১৪	৫০৫৮-কোষ্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	৯৮/৪৬	২৮২৯৬.০০	১৫০০০.০০	১৩২৯৬.০০	১২৫১১.০০	১৭০৪৬.০০	৩৭৫০.০০	১৩২৯৬.০০	১২৫১১.০০	৬৯৬৯.৮৭	৪৬৬৩.০০	২৩০৬.৮৭	২৩০৮৭.০০	৩৬৫৮.৪৯	১০৬৩.১৭	১০০%	৩২.৪৫%	১০০%	২৪.৬৩%	ADB, IFAD, KfW	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৭	৩৯০০০.০০	৪০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৩০০০.০০	৩৭০০০.০০	২০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৩০০০.০০	৭৮৭৪.০০	১১৪৯.২৫	৬৭২৪.৭৫	৬০৩৬.১০	৩৯৯৪.২৬	২৪৭৮.৯৪	৪২%	৩০.০০%	৩৫%	২০.১৯%	JICA	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৬	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০০/৪৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০৩৬.৯০	৩০৩৬.৯০					৫০%	৩৮.০৩%	৫০%	৩৭.৯৬%		
১৭	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৪৯	৩৩১০.০০	৬৬০.০০	২৬৫০.০০	২৬৫০.০০	৬৬৯.২৯	৩৩০.০০	৩৩৯.২৯	৩৩৯.২৯	৭৩৭.৮১	২৩৭.৪৩	৫০০.৩৮	৫০০.৩৮	৫৯৮.২৬	৩৩৯.২৯	৫০%	৩৪.৩৬%	৫০%	২২.২৯%	USAID	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৮	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০০/৫০	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			২৭২২.৫৮	২৭২২.৫৮					৫০%	৪৮.১২%	৫০%	৩২.০৩%		
১৯	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre- Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৫১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৮১.৭০	২৪৮১.৭০					৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৯.৬৩%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
২০	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০০/৫২	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			১৮৬৪.৮৪	১৮৬৪.৮৪			৯৬০.০৯	৯৬০.০৯					৫০%	২৭.৬৫%	৫০%	২৫.৯৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
২১	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১০০/৫৩	২৭০০.০০	১০০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৬.২৮	৩৬.২৮					২০%	২৫.০০%	২০%	১.৩৪%	SFD OFID									
২২	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	১০০/৫৪	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২৩৮৭.৮৫	২৩৮৭.৮৫					৫০%	৪২.৪০%	৫০%	২৬.৫৩%										
২৩	৫১০৭-জামালপুর জেলার বরীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে অক্টোবর/১৮)	অনু :	১০২/৫৫	১৬৪২.০০	১৬৪২.০০			৮২১.০০	৮২১.০০			৭০৭.২১	৭০৭.২১					৭৫%	৪৭.০০%	৭৫%	৪৩.০৭%		ফেব্রুয়ারী/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।								
২৪	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু :	১০২/৫৬	১৪০০০.০০	৪০০০.০০	১০০০০.০০	৯৭০০.০০	৩২৭০.০০	২০০০.০০	১২৭০.০০	৯৭০.০০	২২৯০.০০	১৪০২.০০	৮৮৮.০০	৮০০.০০			৩০%	৩৭.০০%	১০%	১৬.৩৬%	JICA									
২৫	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	১০২/৫৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৪০০০.৭১	৪০০০.৭১					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	২২.২৩%										
২৬	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০২/৫৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			১৯৬৬.১৪	১৯৬৬.১৪					৫০%	৪০.০০%	৫০%	১৯.৬৬%										
২৭	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	১০২/৫৯	৬২১৩০.০০	১৩০.০০	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০	৬২০৬৫.০০	৬৫.০০	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০	৬৫৭০.৬২	৪৬.১৮	৬৫২৪.৪৪	৬৫২৪.৪৪	২৩৩৯০.৪০	২৩৩৯০.৪০	২৫%	১৬.০০%	২৫%	১০.৫৮%	WB									
২৮	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১০২/৬০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			৭৫০০০.০০	৭৫০০০.০০			৭২১৫২.১৭	৭২১৫২.১৭					৫০%	৪৯.০০%	৫০%	৪৮.১০%										
২৯	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	১০২/৬১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৯৫১.০০	২৯৫১.০০					৫০%	৪২.১৫%	৫০%	৩৬.৮৯%										
৩০	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	অনু :	১০২/৬২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২১০৯.৭৭	২১০৯.৭৭					৪৫%	৪৭.৯৩%	৪০%	৩৫.১৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
৩১	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৮০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১০২/৬৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪২০০.০০	৪২০০.০০					৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৪২.০০%										
৩২	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেরাদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১০৪/৬৪	২৬১.০০	২৬১.০০			১৩০.৫০	১৩০.৫০			১১০.৬০	১১০.৬০					১০০%	১০০%	৫০%	৪২.৩৮%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৩	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৬৫	৫১৭.০০	৫১৭.০০			২৫৮.৫০	২৫৮.৫০			২৫৮.৫০	২৫৮.৫০					১০০%	৭২.৬১%	১০০%	৫০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৪	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২)	অনু ঃ	১০৪/৬৬	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			১৭০১.১৬	১৭০১.১৬					৫০%	৩৮.০০%	৫০%	১৩.০৯%		
৩৫	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			১৬৫২.৭৪	১৬৫২.৭৪					৫০%	৩৭.৮৫%	৩০%	৩০.০৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৬	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০৪/৬৮	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৫৯৪১.৯০	৫৯৪১.৯০					৫০%	৪৮.৫৩%	৫০%	৩৪.৯৫%		
৩৭	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৯	৪৯৬৫.০০	২০০০.০০ (২২.০০)	২৯৬৫.০০	২৬৮৪.০০	৯৮৯.০০	৯৮৯.০০			৪৯.৪৫	৪৯.৪৫					৫০%	৩.৮০%	৫০%	১.০০%	IDB	জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৮	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে নভেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৭০	৩০১.০০	৩০১.০০			৭৫.২৫	৭৫.২৫			৩৪.৯০	৩৪.৯০					১০০%	১৭.৩১%	১০০%	১১.৫৯%		নভেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৮৬৯০/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	১০৪/৭১	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫০৫০.০০	৫০৫০.০০					৪০%	৪৯.০০%	৩৫%	৪৫.৯১%		
৪০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭২	১২০.০০	১২০.০০			৬০.০০	৬০.০০			৬০.০০	৬০.০০					১০০%	৬৪.৫২%	১০০%	৫০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৩	৬৮০.০০	৬৮০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৩৫.০০%	১০০%	০.০০%		*ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৬.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪২	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৭৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫২৪৯.৯৭	৫২৪৯.৯৭					৫০%	৪৯.৭৫%	৫০%	৪৩.৭৫%		
৪৩	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৫	৪৭০.০০	৪৭০.০০			২৩৫.০০	২৩৫.০০			২৩৫.০০	২৩৫.০০					১০০%	৭৭.০৩%	১০০%	৫০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৪	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৬	৩২৯.০০	৩২৯.০০			১৬৪.৫০	১৬৪.৫০			১৬৪.৫০	১৬৪.৫০					১০০%	৫৯.৯৪%	১০০%	৫০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৫	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলাসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৭৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			২৭৮.৩২	২৭৮.৩২					৫০%	২০.০০%	৪৫%	১১.১৩%		
৪৬	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৭৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩৯৫৩.২৫	৩৯৫৩.২৫					৫০%	৫৬.০০%	৫০%	৪৯.৪২%		
৪৭	৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১০৬/৭৯	২৫০০.০০	২৫০০.০০			০.০০				০.০০						৫০%	৩০.০০%	৫০%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২৪.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৮	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প। (৫৬৬২.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৮/৮০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			৪৩৭.৫০	৪৩৭.৫০					৫০%	২৭.৫৪%	৫০%	১২.৫০%		
৪৯	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০৮/৮১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.৯৩	৫০০.৯৩					৫০%	২৬.০০%	৫০%	২৫.০৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৮/৮২	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২১১.৭৬	২১১.৭৬					৪৫%	২১.১৮%	৪৫%	২১.১৮%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫১	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/৮৩	২০৯.০০	২০৯.০০			৮২.২৫	৮২.২৫			৩২.১৯	৩২.১৯					৫০%	৫৪.০০%	৫০%	১৫.৪০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫২	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যল্লান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৮/৮৪	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			৬৮.৩৬	৬৮.৩৬					৪০%	১০.০০%	৪০%	০.৯১%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৩	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	১০৮/৮৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫১৭২.০০	৫১৭২.০০			৪০৮৯.৪২	৪০৮৯.৪২					৫০%	৭০.০০%	৫০%	৫৮.৪২%		
৫৪	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০৮/৮৬	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৯.৯৬	৭৪৯.৯৬					৫০%	৮.৫৫%	৫০%	৩.৭৫%		
৫৫	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০৮/৮৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯১১১.০৭	৯১১১.০৭					৫০%	৫৫.৪৩%	৫০%	৪৫.৫৬%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৬	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০৮/৮৮	৭৭০০.০০	৬০০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	১৯২৫.০০	১৫০০.০০	৪২৫.০০	৩৯০.০০	১২০২.০০	৬৬৭.০০	৫৩৫.০০	৪৮১.০০	৪৮১.০০	৪৮১.০০	৪৮১.০০	৫০%	২০.০০%	৪৬%	১৫.৬১%	DANIDA	
৫৭	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১১০/৮৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০				৮৩০.৭৫	৮৩০.৭৫					৩৩%	৫৩.৬৭%	৩০%	৪১.৫৪%		
৫৮	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১১০/৯০	১২৪৮.০০	১২৪৮.০০			৬২৪.০০	৬২৪.০০				৫৩৫.৫০	৫৩৫.৫০					১০০%	৪৬.৫১%	১০০%	৪২.৯১%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯১	১১৪৭.০০	১১৪৭.০০			৫৭৩.৫০	৫৭৩.৫০				৩২০.০০	৩২০.০০					৫০%	৩২.০০%	৫০%	২৭.৯০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯২	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০			৫৬৭.৫০	৫৬৭.৫০				৩০০.০০	৩০০.০০					৫০%	২৮.০০%	৫০%	২৬.৪৩%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬১	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৩	১১৮৫.০০	১১৮৫.০০			৫৯২.৫০	৫৯২.৫০				২৫০.০০	২৫০.০০					৫০%	২৬.০০%	৫০%	২১.১০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৪	২৬৯৭.০০	২৬৯৭.০০			১৩৪৮.৫০	১৩৪৮.৫০				৬৩০.০০	৬৩০.০০					৪৫%	৪৮.১০%	৪৫%	২৩.৩৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৩	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০				২৩৬৯.৮৬	২৩৬৯.৮৬					৫০%	৪২.০০%	৫০%	৩৩.৮৬%		
৬৪	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৬	১৪৯৫.০০	১৪৯৫.০০			৩৭৩.২৫	৩৭৩.২৫				২২৫.০০	২২৫.০০					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	১৫.০৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/৯৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০				৮৯৬৬.২৬	৮৯৬৬.২৬					৪৯%	২৯.৯০%	৪৯%	২৯.৮৯%		
৬৬	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/৯৮	৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			১৮৩১.০০	১৮৩১.০০				৩১২.৫৫	৩১২.৫৫					৫০%	২৭.১৮%	৫০%	৮.৫২%		
৬৭	৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/৯৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০				৩৫১৭.৫৬	৩৫১৭.৫৬					৫০%	৩০.০০%	৫০%	১৭.৫৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৮	৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১৯৬১.০৭	১৯৬১.০৭					৪০%	১৬.৯০%	৩০%	১৩.০৭%		
৬৯	৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৪৯.৫০	৭৪৯.৫০					৫০%	৪০.০০%	৫০%	২৪.৯৮%		
৭০	৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১২/১০২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৬৯০.০০	৬৯০.০০					৪৫%	২৫.০০%	৪৫%	২৩.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭১	৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১০৩	১৯৪৭৬.০০	১৯৪৭৬.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৩৩.৩৩	৭৩৩.৩৩					৫০%	৬৭.০০%	৫০%	৩.৭৭%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ১৪৬.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭২	৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১১২/১০৪	২৬৪৮১.০০	২৬৪৮১.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৭২১.৮৩	৭২১.৮৩					৩৫%	৩.০০%	৩০%	২.৭৩%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২৩৫.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৩	৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১১২/১০৫	১১৩৮.০০	১১৩৮.০০			৫৬৯.০০	৫৬৯.০০			২০১.৯৬	২০১.৯৬					১০০%	৩৯.৫৩%	১০০%	১৭.৭৫%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১০৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫২১৯.৫৮	৫২১৯.৫৮			৪১৮৮.৪১	৪১৮৮.৪১					৫০%	৪৯.২৮%	৫০%	৪১.৮৮%		
৭৫	৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১৪/১০৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩২৬৬.২০	৩২৬৬.২০					৫০%	৬৩.৩৩%	৫০%	৪৬.৬৬%		
৭৬	৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১৪/১০৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৪২০.০০	১৪২০.০০					৫০%	২৪.০০%	৫০%	২৩.৬৭%		
৭৭	৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১৪/১০৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৮৫৮.৯১	৮৫৮.৯১					৫০%	৩০.৩৪%	৫০%	১৪.৩২%		
৭৮	৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১৪/১১০	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৬৫৯২.৯৭	৬৫৯২.৯৭					৫০%	৩৫.৯১%	৫০%	২০.৬০%		
৭৯	৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১৪/১১১	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৯৮৪৬.১৩	৯৮৪৬.১৩					৫০%	২০.৫৩%	৫০%	১৬.৪১%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৮০	৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১২	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০					৪০%	১৬.০০%	৩৫%	১০.০০%										
৮১	৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			১০০.২০	১০০.২০					৪০%	৭.০০%	৪০%	১.২৫%										
৮২	৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু :	১১৪/১১৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					২৬%	৩২.০০%	১৪%	১৬.৬৭%										
৮৩	৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৬১৫.৫৫	৬১৫.৫৫					২৯%	২৬.০৫%	২৯%	৪.১০%										
৮৪	৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/১১৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬.২৫	৬.২৫			০.০০	০.০০					৪০%	০.০০%	৪০%	০.০০%										
	নতুন প্রকল্প :																														
৮৫	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৬/১১৭	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			৩৫৭১.৫৭	৩৫৭১.৫৭					২৩%	৬.০৬%	২২%	৫.১০%										
৮৬	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু :	১১৬/১১৮	২৮০০.০০	১৫০০.০০	১৩০০.০০	৮০০.০০	৪০৮.৮৩	৩৭৫.০০	৩৩.৮৩		৬৪.৪৩	৩০.৬০	৩৩.৮৩				২৫%	৩.০০%	২৫%	২.৩০%	KFW, GCF									
	চলতি প্রকল্প :																														
৮৭	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারি/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	৬৯৭/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২১৯.৭৫	১২১৯.৭৫					৫০%	৫৫%	৫০%	৪৯%	JDCF Fund (Japan)									
	নতুন প্রকল্প :																														
৮৮	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩)	অনু :	৭৭৩/১৭৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৩৫.০৫	৩৫.০৫					৫%	০.৮৮%	৫%	০.৮৮%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৫৯, তারিখঃ ১৬/০৯/২০১৮ইং মোতাবেক ৪০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।								
৮৯	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৭৮	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫%	০.০০%	৫%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।								

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৯০	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৪১.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্ধিত	৪৪১.০০	৪৪১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫%	০.০০%	৫%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৪.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
মোট (পল্লী) (১-৯০) :				১১২১৭০৭.০০	৯৭০৫৫৭.০০ (২২.০০)	১৫১১৫০.০০	১৪৭১৪৪.০০	৫৭৯৭৬৯.৭৩	৪৫৬০৭৮.৪২ (০.০০)	১২৩৬৯১.৩১	১২০৫৩৭.৪৮	২৭১৪৬৮.০৬	২৫১৩৮৭.৩৬ (০.০০)	২০০৮০.৭০	৩৯৯৯৬.৩৫	৫১০৭৩.৯২	৪৪৩৭৪.১১	৪৫%	৩২.০০%	৪৩%	২৪.২০%				
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																									
	চলতি প্রকল্প :																								
৯১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৫২/১১৪	৮২১৬.০০	৮২১৬.০০			৪১০৮.০০	৪১০৮.০০			১৩০৩.৪৮	১৩০৩.৪৮					৪৯%	৩২.০৫%	৪৯%	১৫.৮৭%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩৫২/১১৫	৮৭১৮.০০	৮৭১৮.০০			৪৩৫৯.০০	৪৩৫৯.০০			২৩৭২.৬৮	২৩৭২.৬৮					১০০%	৩৫.০০%	১০০%	২৭.২২%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯৩	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৩৫২/১১৬	১১৪০০.০০	১৮১৫.০০	৯৫৮৫.০০	৪৬০০.০০	৯১৫২.৪৮	৯০৭.৫০	৮২৪৪.৯৮	৪৬০০.০০	৪২৩৩.৩৮	৪৭৭.৬৩	৩৭৫৫.৭৫	১১০.৭৭	১৩৪০.৪৮	০.০০	১০০%	৪৭.০০%	১০০%	৩৭.১৩%	ADB KFW SIDA	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯৪	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৫২/১১৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৯১৬.০০	৯১৬.০০					৫০%	২২.০০%	৫০%	১৫.২৭%				
৯৫	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৩৫৪/১১৮	২০০০০.০০	২৪৪০.০০	১৭৫৬০.০০	১৭২০০.০০	৮১৪৪.৭৮	১৯৭২.৫০	৬১৭২.২৮	৫৮৫৫.৩১	৫২৫৪.৮২	১৮৩৬.৫৭	৩৪১৮.২৫	৩১০১.২৮	৫৮৬৪.৬৪	৫৮৫৫.৩১	২৮%	৩৪.৪২%	২৮%	২৬.২৭%	ADB			
৯৬	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২০)	অনু :	৩৫৪/১১৯	৪২৪৫০.০০	৪৪০০.০০ (৬০০.০০)	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	৩৯৯৫০.০০	১৯০০.০০ (০.০০)	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	১৮১২৬.১৫	৬১৬.২১ (০.০০)	১৭৫০৯.৯৪	১৭৫০৯.১৪	১০৩৭৭.০০	১০৩৭৭.০০	৪০%	৪৬.০০%	৪০%	৪২.৭০%	WB			
৯৭	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৫৪/১২০	১.০০	১.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০	০.০০					৫০%	৪৩.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯৮	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	৩৫৪/১২১	৬৬৪০০.০০	১৫০০০.০০ (৫০০.০০)	৫১৪০০.০০	৫০৫০০.০০	৩৬০৫১.৭৪	৭২৫০.০০ (০.০০)	২৮৮০১.৭৪	২৮৬৮৪.৫২	৩০৫২৬.৩৮	১৭৬১.৫৭ (০.০০)	২৮৭৬৪.৮১	২৮৬৪৪.৫৯	৩৬১৩১.১৩	৩১০৫৭.৪১	৫০%	৫৪.৪৭%	৫০%	৪৫.৯৭%	ADB, OFID			
৯৯	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৫৪/১২২	৪৬৭৪৪.০০	৭৬১৬.০০ (১০০.০০)	৩৯১২৮.০০	৩৬৭২৮.০০	৪২৯৩৫.৯৯	৩৮০৭.৯৯ (০.০০)	৩৯১২৮.০০	৩৬৭২৮.০০	১৭৪০৮.৭০	২৯৪৭.৫৩ (০.০০)	১৪৪৬১.১৭	১৩৪৬৬.৭১	১৩৪৫৮.৮৮	১৩৪৫২.০৪	৫০%	৩৯.৫৮%	৫০%	৩৭.২৪%	JICA			
১০০	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১২৩	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	৪০.৭৯%	৪০%	০.০০%				
১০১	৫১৬৯-জামালাপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১২৪	২৭২০.০০	২৭২০.০০			১৩৬০.০০	১৩৬০.০০			১৩১৪.০৪	১৩১৪.০৪					৫০%	৫১.০০%	৫০%	৪৮.৩১%				
১০২	৫০৭৯-শোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১২৫	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			১৬৮.৭৫	১৬৮.৭৫			১৬৫.০০	১৬৫.০০					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২৪.৪৪%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১০৩	৫১৭২-বাইফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৫৪/১২৬	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%										
১০৪	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১২৭	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	১০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৫	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৫৬/১২৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৯.০০	২৪৯.০০					৩০%	৩৪.৫০%	৩০%	২৪.৯০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।								
১০৬	৫২২১-নান্দলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনু :	৩৫৬/১২৯	১৪২৬.০০	১৪২৬.০০			৩৫৬.২৫	৩৫৬.২৫			৩৫৬.২৫	৩৫৬.২৫					৫০%	৪০.০০%	৫০%	২৪.৯৮%										
১০৭	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২৭.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩০	১৫০১.০০	১৫০১.০০			৩৭৫.২৫	৩৭৫.২৫			৩৭৫.২৫	৩৭৫.২৫					৫০%	২৬.০০%	৫০%	২৫.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৮	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প। (২২৫৩.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩১	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৮.০০	২৪৮.০০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৪.৮০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১০৯	২২৪০৪০১০০-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩২	১০৪২.০০	১০৪২.০০			২৬০.৫০	২৬০.৫০			২৬০.০০	২৬০.০০					৫০%	১০০.০০%	৫০%	২৪.৯৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১০	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৩	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০					৫০%	৫৭.৭৩%	৫০%	৫০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১১	৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৪	৩৪০৯.০০	৩৪০৯.০০			১৭০৪.৫০	১৭০৪.৫০			৯৪৫.০০	৯৪৫.০০					৫০%	৫০.২০%	৫০%	২৭.৭২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১২	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৩৫৬/১৩৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৩৫১.০০	১৩৫১.০০			৯৫০.০৭	৯৫০.০৭					৬৫%	৪৭.৮৭%	৬৫%	৩৮.০০%										
১১৩	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৬	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%										
১১৪	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৩৫৬/১৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৪৭৬.৮৫	২৪৭৬.৮৫					৪০%	৪৪.৪৯%	৪০%	২৪.৭৭%										
	উপ-মোট (৯১-১১৪) :			২৩৬৮০৫.০০	৮১০৮২.০০ (১২০০.০০)	১৫৫৭২৩.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৫৯৮২৯.৪৯	৩৯৪৩২.৪৯ (০.০০)	১২০৩৯৭.০০	১১৩৯১৭.৮৩	৮৮০৩১.০৫	২০১২১.১৩ (০.০০)	৬৭৯০৯.৯২	৬২৮৩২.৪৯	৬৭১৭২.১৩	৬০৭৪১.৭৬	৫০%	৪৪.৬১%	৫০%	৩৭.১৭%										
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																															
চলতি প্রকল্প :																															

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিভিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিডাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১১৫	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু :	৬৩২/৬	১০৭৫.০০	২৭০.০০	৮০৫.০০		৪৫০.৮৮	১৩৫.০০	৩১৫.৮৮		৩৭১.০৪	৫৫.১৬	৩১৫.৮৮				২০%	৪২.০০%	২০%	৩৪.৫২%	ADB									
	উপ-মোট (১১৫) :			১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	৪৫০.৮৮	১৩৫.০০ (০.০০)	৩১৫.৮৮	০.০০	৩৭১.০৪	৫৫.১৬ (০.০০)	৩১৫.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৪২.০০%	২০%	৩৪.৫২%										
	মোট (নগর) (৯১-১১৫) :			২৩৭৮৮০.০০	৮৩৩৫২.০০ (১২০০.০০)	১৫৬৫২৮.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৬০২৮০.৩৭	৩৯৫৬৭.৪৯ (০.০০)	১২০৭১২.৮৮	১১৩৯১৭.৮৩	৮৮৪০২.০৯	২০১৭৬.২৯ (০.০০)	৬৮২২৫.৮০	৬২৮৩২.৪৯	৬৭১৭২.১৩	৬০৭৪১.৭৬	৫০%	৪৪.৬০%	৫০%	৩৭.১৬%										
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																															
	চলতি প্রকল্প :																														
১১৬	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮২০৬০.৭৩৩/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৭২/১২৩	২৯০০.০০	১৭০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০			৭২৩.২৯	৭২৩.২৯					১০০%	৬০.০০%	১০০%	২৪.৯৪%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।								
১১৭	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৭২/১২৪	৫১০০.০০	৫১০০.০০			২৫৫০.০০	২৫৫০.০০			৪৭৬.৯২	৪৭৬.৯২					৫০%	২০.৪৫%	৫০%	৯.৩৫%										
১১৮	৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু :	৭২/১২৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৫৬৬.১০	৫৬৬.১০					৩৫%	৩২.০০%	৩০%	১৪.১৫%										
১১৯	৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু :	৭২/১২৬	৫২০০.০০	১২০০.০০	৪০০০.০০	২৮০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০			২৭৫.৫০	২৭৫.৫০					২৫%	৭.২২%	২৫%	৫.৩০%	JICA									
	উপ-মোট (১১৬-১১৯) :			১৭২০০.০০	১২০০০.০০ (০.০০)	৫২০০.০০	৪০০০.০০	৬০০০.০০	৬০০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	২০৪১.৮১	২০৪১.৮১ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪৭%	২৫.৮০%	৪৬%	১১.৮৭%										
	সর্বমোট (১-১১৯) :			১৩৭৬৭৮৭.০০	১০৬৩৯৯.০০ (১২২২.০০)	৩১২৮৭৮.০০	২৯৮২২২.০০	৭৪৬০৫০.১০	৫০১৬৪৫.৯১ (০.০০)	২৪৪৪০৪.১৯	২৩৪৪৫৫.৩১	৩৬১৯১১.৯৬	২৭৩৬০৫.৪৬ (০.০০)	৮৮৩০৬.৫০	১০২৮২৮.৮৪	১১৮২৪৬.০৫	১০৫১১৫.৮৭	৪৬%	৩৪.১০%	৪৪%	২৬.২৯%										
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																															
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																															
১২০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৭৭																				১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২১	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অনু :	৭৭৩/১৭৯																				০২/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২২	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে বৃক্টিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)।	অনু :	৮৩২/৪৯																			IFAD	১৮/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২৩	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৮০																				১১/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১২৪	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫৭৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭৭৩/১৮১																				১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১২৫	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭৭৩/১৮২																				১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১২৬	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু :	৮৩১/৪৭																			ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১২৭	গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনু :	৮৩১/৪৮																			WB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১২৮	বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৮০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																			ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১২৯	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project. (WB)(১০৫৮০০.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																			WB	৩০/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১৩০	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯.৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনু :	৭৭৩/১৮৩																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১৩১	Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৮৩১/৪৬																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১৩২	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১৩৩	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১৩৪	তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১৩৫	“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৩/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
	সেক্টর ৫ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
১৩৬	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০১৮)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																			Kuwait Fund	১০/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
১৩৭	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অনু :	৮০২/৮৪৭																				৩১/০৭/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১৩৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর ‘শেখ হাসিনা’ সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	৮০২/৮৪৬																				১৪/০৮/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩৯	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৮০২/৮৪৯																				১১/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪০	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৮০২/৮৪৪																				১৭/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪১	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাখাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৭৯৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৮০২/৮৪৮																				০৯/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪২	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP-2)। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																			ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৩	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	৮০২/৮৪৫																				২২/১০/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৪	টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	৮০২/৮৫৩																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৫	ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৮০২/৮৫৪																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৬	কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১৪৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৭	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৪৮০.০০)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				৩০/১০/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৮	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৩/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৯	"Feasibility Study of proposed Flyover from Airport Road (Mojumdarky) to Court point via Amberkhana and Chowhatta in Sylhet City" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৭৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৬/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
	এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																														
	সেপ্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																														
১	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিঃ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)।	অনু :	৭৭৪/১৮৪																												

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	অননু :	৭৭৪/১৮৫																				
৩	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৮৬																				
৪	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৮৭																				
৫	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৮৮																				
৬	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৮৯																				
৭	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৯০																				
৮	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৯১																				
৯	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৯২																				
১০	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননু :	৭৭৪/১৯৩																				
১১	দেশব্যাপী পল্লী সড়ক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সমীক্ষা (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০)।	অননু :	৭৭৪/১৯৪																				
১২	পটুয়াখালী ও বরগুনা আঞ্চলিক গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয় (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)।	অননু :	৭৭৪/১৯৫																				
	সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																						
১৩	দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু :	৮০২/৮৫০																				
১৪	৫৮টি পৌসভার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু :	৮০২/৮৫১																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫২																				
১৬	বরিশাল বিভাগের ১১টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫৫																				
১৭	মাগুরা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫৬																				
	বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																						
	সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১৮	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প-২।	অননুঃ	৮৩২/৫০																			DANIDA	
১৯	এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	অননুঃ	৮৩২/৫১																			KOICA/ GIZ	
	সেক্টরঃ জন প্রশাসন																						
২০	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি অংশ) (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০)	অননুঃ	৮৬৬/৩০৭																			DFID, SIDA	