

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৯১	১১২১৭০৭.০০	৯৭০৫৫৭.০০ (২২.০০)	১৫১১৫০.০০	১৪৭১৪৪.০০	৭৪৯৪৯৫.৬৯ (৬৭%)	৬২০৫৭৮.৪২ (৬৪%)	০.০০	১২৮৯১৭.২৭ (৮৫%)	১২৫৭২৯.২৪ (৮৫%)	৪৯৯৬৩৪.১৩ (৪৫%)	৪৪৮২৫১.৩৪ (৪৬%)	০.০০	৫১৩৮২.৭৯ (৩৪%)	৫২৫৯১.৪৮ (৩৬%)	৮৭৪৬৫.৭৬	৮১৯৮৭.৬৪	৬৩%	৫৩.৮৪%	৬২%	৪৪.৫৪%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	২৭	২৪৭৮৮০.০০	৯২১৫৭.০০ (১২০০.০০)	১৫৫৭২৩.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৯৬৩১৩.৩৯ (৭৯%)	৫৭৯০০.০২ (৬৩%)	০.০০	১৩৮৪১৩.৩৭ (৮৯%)	১৩০৯১৪.১৬ (৮৯%)	১৩৯৭০৫.৯০ (৫৬%)	৪০৯৩৮.৭৭ (৪৪%)	০.০০	৯৮৭৬৭.১৩ (৬৩%)	৯১৯৫৭.৫৮ (৬৩%)	১০১৪৪১.১৯	১০২৮৩৯.৪৬	৭১%	৬৪.৩৮%	৭১%	৫৬.৩৬%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	৬৬৩.০২ (৬২%)	১৩৫.০০	০.০০	৫২৮.০২ (৬৬%)	০.০০	৬৬৩.০২ (৬২%)	১৩৫.০০	০.০০	৫২৮.০২ (৬৬%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৬৭.০০%	৭৫%	৬১.৬৮%		
মাট (PPWS&H) :	২৮	২৪৮৯৫৫.০০	৯২৪২৭.০০ (১২০০.০০)	১৫৬৫২৮.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৯৬৯৭৬.৪১ (৭৯%)	৫৮০৩৫.০২ (৬৩%)	০.০০	১৩৮৯৪১.৩৯ (৮৯%)	১৩০৯১৪.১৬ (৮৯%)	১৪০৩৬৮.৯২ (৫৬%)	৪১০৭৩.৭৭ (৪৪%)	০.০০	৯৯২৯৫.১৫ (৬৩%)	৯১৯৫৭.৫৮ (৬৩%)	১০১৪৪১.১৯	১০২৮৩৯.৪৬	৭১%	৬৪.৩৯%	৭১%	৫৬.৩৮%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	১৭২০০.০০	১২০০০.০০	৫২০০.০০	৪০০০.০০	৮৭৮৫.০০ (৫১%)	৮৫৮৫.০০ (৭২%)	০.০০	২০০.০০ (৪%)	২০০.০০ (৫%)	৫১৬৭.৫৯ (৩০%)	৪৯৬৭.৯২ (৪১%)	০.০০	১৯৯.৬৭ (৪%)	১৯৯.৬৭ (৫%)	০.০০	০.০০	৫৬%	৫১.৩৩%	৫৪%	৩০.০৪%		
সর্বমোট :	১২৩	১৩৮৭৮৬২.০০	১০৭৪৯৮৪.০০ (১২২২.০০)	৩১২৮৭৮.০০	২৯৮২২২.০০	৯৫৫২৫৭.১০ (৬৯%)	৬৮৭১৯৮.৪৪ (৬৪%)	০.০০	২৬৮০৫৮.৬৬ (৮৬%)	২৫৬৮৪৩.৪০ (৮৬%)	৬৪৫১৭০.৬৪ (৪৬.৪৯%)	৪৯৪২৯৩.০৩ (৪৬%)	০.০০	১৫০৮৭৭.৬১ (৪৮%)	১৪৪৭৪৮.৭৩ (৪৯%)	১৮৮৯০৬.৯৫	১৮৪৮২৭.১০	৬৫%	৫৫.৭০%	৬৩%	৪৬.৪৯%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২৮	(এডিপি বই বর্হিভূত অনুমোদিত ১১টি)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	১৮																						
মোট প্রকল্প :	১৬৯																						

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারি, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ			অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৫১৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৯	৯৬/৩৩	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১১৩৮০.১২	১১৩৮০.১২					৫৭%	৪৭.০০%	৫৬%	৪৫.৫২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	২২৪০৫২৮০০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)	অনু : ৯	৯৬/৩৪	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			৭১২.৫০	৭১২.৫০			৫৪০.০০	৫৪০.০০					৫৭%	৫০.০০%	৫৭%	৩৭.৮৯%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোগনের মাধ্যমে ১৪.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৩	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯	৯৬/৩৫	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৮২৫৬.৯২	৮২৫৬.৯২					৭৫%	৪২.৮০%	৭৫%	৪১.২৮%		
৪	২২৪০৫১৯০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৯	৯৬/৩৬	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			৯০১১.৩০	৯০১১.৩০					৭৫%	৫৫.৫০%	৭৫%	৫০.০৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫	২২৪০৪৫০০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৯	৯৬/৩৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৬৫৭.০০	৪৬৫৭.০০			৪৬০৪.৬১	৪৬০৪.৬১					১০০%	১০০%	১০০%	৭৬.৭৪%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬	২২৪০৪৫১০০-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু : ৯	৯৬/৩৮	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১৩৬৩.২৯	১৩৬৩.২৯					৭৫%	৩৭.০০%	৭৫%	৩০.৩০%		
৭	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯	৯৮/৩৯	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১০৩৯২.০৯	১০৩৯২.০৯					৭৫%	৪৮.০০%	৭৫%	৪১.৫৭%		
৮	২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)	অনু : ৯	৯৮/৪০	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৩১.৬০	৭৩১.৬০			৬০৮.৪৮	৬০৮.৪৮					৭৫%	৫৬.৮২%	৬০%	৪০.৫৭%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৮/৪১	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫২১৮.১২	৫২১৮.১২					৭৫%	৮৪.০০%	৭৫%	৭৪.৫৪%		
১০	২২৪০৪৫৭০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪২৬৫৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩২৮৯.৪৮	৩২৮৯.৪৮					৭৫%	৭৬.০০%	৭৫%	৭৩.১০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৩	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৪৫৮১.০০	৪৫৮১.০০					৭৫%	৬৪.০০%	৭৫%	৫০.৯০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৯৮/৪৪	১৫০০০.০০	৫০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	৫৯৬৯.৪৪	২৫০০.০০	৩৪৬৯.৪৪	৩৪৬৯.৪৪	৩৮৭৪.৬৪	১৩৮৬.৭৭	২৪৮৭.৮৭	৩৫৩৭.৩৩	৩৪৬৯.৪৪	৩৪৬৯.৪৪	৫০%	৩৪.৮০%	৫০%	২৫.৮৩%	IFAD STF	
১৩	৫০৫৭-রুৱাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	৯৮/৪৫	৩৫৫৩৯.০০	২৫০০০.০০	১০৫৩৯.০০	১০৫৩৯.০০	২৩০৩৯.০০	১২৫০০.০০	১০৫৩৯.০০	১০৫৩৯.০০	১৩৩২৭.৬০	৬৩৪৭.৪১	৬৯৮০.১৯	৬৯৮০.১৯	১৯৩৭৭.৩১	১৯৩৭৭.৩১	৫০%	৫৫.০০%	৩৮%	৩৭.৫০%	IDA	
১৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (২য় সংশোধিত) (১২৯৮৮৪.৭৩/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৬	২৮২৯৬.০০	১৫০০০.০০	১৩২৯৬.০০	১২৫১১.০০	২০৮৪৬.০০	৭৫৫০.৮০	১৩২৯৫.২০	১২৫১১.০০	১৩৯১৯.৩১	৬৬৫৩.০০	৭২৬৬.৩১	৭২৬৬.৩১	৩৬৯৭.০২	১০৮৪.৩৫	৫০%	৫৬.৫২%	৫০%	৪৯.১৯%	ADB, IFAD, KfW	
১৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৯৮/৪৭	৩৯০০০.০০	৪০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৩০০০.০০	৩৭০০০.০০	২০০০.০০	৩৫০০০.০০	৩৩০০০.০০	১৩৪৪৮.৮৪	১৭৫৩.২৫	১১৬৯৫.৫৯	১২১৪৫.৬৫	১০৬২৪.৭৯	৯১৯৪.০৮	৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৩৪.৪৮%	JICA	ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। ০৯/০১/২০১৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১৬	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০০/৪৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৮৫৮.৪৫	৫৮৫৮.৪৫					৭৫%	৭৬.৭৮%	৭৫%	৭৩.২৩%		
১৭	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৪৯	৩৩১০.০০	৬৬০.০০	২৬৫০.০০	২৬৫০.০০	১৬১২.৮০	৪৯৫.০০	১১১৭.৮০	১১১৭.৮০	১৮৫৪.৫২	৩৮৪.৫৯	১৪৬৯.৯৩	১৪৬৯.৯৩	৮০৩৫.৫৪	৭৬৮৬.৬০	৭৫%	৬৬.৭৯%	৭৫%	৫৬.০৩%	USAID	ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদকাল জুন/২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
১৮	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০০/৫০	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০			৪৯৩৯.৮০	৪৯৩৯.৮০					৭৫%	৮২.১৪%	৭৫%	৫৮.১২%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৯	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আদারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০০/৫১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫৭৫.৫০	২৫৭৫.৫০			২৪৯২.৭৭	২৪৯২.৭৭					৫০%	৫৫.০০%	৫০%	৪৯.৮৬%		ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২১ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
২০	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০০/৫২	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			২৭৭৫.০০	২৭৭৫.০০			১৬৩৫.২০	১৬৩৫.২০					৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	৪৪.১৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২১	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	১০০/৫৩	২৭০০.০০	১০০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০			৫২.৪০	৫২.৪০					২৫%	৩০.০০%	২৫%	১.৯৪%	SFD OFID	ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
২২	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০০/৫৪	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৪০৬৫.৬০	৪০৬৫.৬০					৭৫%	৫৭.০১%	৭৫%	৪৫.১৭%		
২৩	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫০৭৫/জানুয়ারী/১৪ হতে ফেব্রুয়ারী/১৯)	অনু ঃ	১০২/৫৫	১৬৪২.০০	১৬৪২.০০			১২৯৯.৫০	১২৯৯.৫০			১১৪৭.৭০	১১৪৭.৭০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৬৯.৯০%		ফেব্রুয়ারী/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২৪	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু ঃ	১০২/৫৬	১৪০০০.০০	৪০০০.০০	১০০০০.০০	৯৭০০.০০	৪০৭০.০০	২৮০০.০০	১২৭০.০০	৯৭০.০০	৩২৭৫.০০	২১৩০.০০	১১৪৫.০০	৯৬৫.০০	৮০০.০০		৩৫%	৬০.০০%	২১%	২৩.৩৯%	JICA	
২৫	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	১০২/৫৭	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭৫৯২.৩৬	৭৫৯২.৩৬					৭৫%	৫৬.০০%	৭৫%	৪২.১৮%		
২৬	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১০২/৫৮	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৩৫৬.৬৮	৩৩৫৬.৬৮					৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৩৩.৫৭%		
২৭	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০২/৫৯	৬২১৩০.০০	১৩০.০০	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০	৬২০৯৭.৫০	৯৭.৫০	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০	১৯৩৫৩.১১	৬৮.৫৪	১৯২৮৪.৫৭	১৯২৮৪.৫৭	৪০৪৫৫.৪০	৪০৪৫৫.৪০	৩৫%	৪৪.০০%	৩৫%	৩১.১৫%	WB	
২৮	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০২/৬০	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০			১১২৫০০.০০	১১২৫০০.০০			১০৯৮২১.৯১	১০৯৮২১.৯১					৭৫%	৭৩.২১%	৭৫%	৭৩.২১%		
২৯	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	১০২/৬১	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫২৫২.৪৪	৫২৫২.৪৪					৭৫%	৭০.২০%	৭৫%	৬৫.৬৬%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩০	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৪০৫৯৫/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০২/৬২	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৪৬.৪৪	২৯৪৬.৪৪					৬৫%	৬৫.৮৭%	৫০%	৪৯.১১%		
৩১	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৫০৮০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০২/৬৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০					৭৫%	৮০.০০%	৭৫%	৭৫.০০%		
৩২	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেরদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৪/৬৪	২৬১.০০	২৬১.০০			১৩০.৫০	১৩০.৫০			১১০.৬০	১১০.৬০					১০০%	১০০%	৫০%	৪২.৩৮%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৩	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৪/৬৫	৫১৭.০০	৫১৭.০০			৫১৭.০০	৫১৭.০০			৫১৭.০০	৫১৭.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৪	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২)	অনু ঃ	১০৪/৬৬	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩৭২৩.৯৩	৩৭২৩.৯৩					৭৫%	৫২.০০%	৭৫%	২৮.৬৫%		
৩৫	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৭	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৩৪১৭.২৮	৩৪১৭.২৮					৫০%	৭০.৪৪%	৫০%	৬২.১৩%		জুন/২০২০ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৩৬	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)।(৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০৪/৬৮	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮০৮০.৮৩	৮০৮০.৮৩					৭৫%	৬০.৪৩%	৭৫%	৪৭.৫৩%		
৩৭	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৬৯	৪৯৬৫.০০	২০০০.০০ (২২.০০)	২৯৬৫.০০	২৬৮৪.০০	২৩৩১.০০	৯৮৯.০০	১৩৪২.০০	১৩৪২.০০	৫৫৮.০৩	৩৩৫.৯৯	২২২.০৪	২২২.০৪	২৮৫.৮০		৭৫%	২৫.০০%	৭৫%	১১.২৪%	IDB	প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইইমিডিভে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩৮	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত)(২৪৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৪/৭০	৩০১.০০	৩০১.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			৭৫.৬৯	৭৫.৬৯					৭৫%	৩৬.৩১%	৭৫%	২৫.১৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৩৮৬৯০/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	১০৪/৭১	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৮২৫০.০০	৮২৫০.০০			৮২২১.০২	৮২২১.০২					৭৫%	৮২.০০%	৭৫%	৭৪.৭৪%		
৪০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭২	১২০.০০	১২০.০০			১২০.০০	১২০.০০			১২০.০০	১২০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪১	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত) । (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০৬/৭৩	৬৮০.০০	৬৮০.০০			৩৪০.০০	৩৪০.০০			২৭৫.০০	২৭৫.০০					১০০%	৬০.০০%	১০০%	৪০.৪৪%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত । * কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৬.৭৯ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
৪২	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	১০৬/৭৪	১২০০০.০০	১২০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৭১৯৩.০০	৭১৯৩.০০					৭৫%	৬৫.৪৪%	৭৫%	৫৯.৯৪%		
৪৩	৫১৯২-বরিশাল জেলার পৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১০৬/৭৫	৪৭০.০০	৪৭০.০০			৪৭০.০০	৪৭০.০০			৩৯৮.০৪	৩৯৮.০৪					১০০%	১০০%	১০০%	৮৪.৬৯%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে ।
৪৪	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৬/৭৬	৩২৯.০০	৩২৯.০০			১৬৪.৫০	১৬৪.৫০			১৬৪.৫০	১৬৪.৫০					১০০%	৮২.২৯%	১০০%	৫০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৪৫	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ । (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৭৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			৫২৮.৩৩	৫২৮.৩৩					৫০%	২৭.০০%	৫০%	২১.১৩%		
৪৬	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১০৬/৭৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৫৯.২৯	৫৯৫৯.২৯					৭৫%	৮৪.০০%	৭৫%	৭৪.৪৯%		
৪৭	৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১০৬/৭৯	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১০০৫.০০	১০০৫.০০					৭৫%	৫৪.০০%	৭৫%	৪০.২০%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২৪.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
৪৮	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১০৮/৮০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১০০০.৪৯	১০০০.৪৯					৬৫%	৫৫.১৫%	৬০%	৫০.০২%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৯২, তারিখঃ ৩১/০১/২০১৯ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে ।
৪৯	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১০৮/৮১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.৯৯	৫০০.৯৯					৬৪%	২৬.০০%	৬৪%	২৫.০৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।
৫০	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৮/৮২	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২১৫.২৬	২১৫.২৬					৬৫%	২২.০০%	৬০%	২১.৫৩%		জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন ।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫১	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১০৮/৮৩	২০৯.০০	২০৯.০০			৮৮.৮৯	৮৮.৮৯			৩৮.২৮	৩৮.২৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১৮.৩২%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫২	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যঙ্গান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১০৮/৮৪	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮১.৩৫	১৮১.৩৫					৫০%	২৫.০০%	৫০%	২.৪২%		প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫৩	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	১০৮/৮৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৮৪৫.০০	৬৮৪৫.০০			৬৭৪১.৪৬	৬৭৪১.৪৬					৭৫%	৯৮.০০%	৭৫%	৯৬.৩১%		
৫৪	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১০৮/৮৬	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৬৬২.৪২	১৪৬৬২.৪২			২৩৮৯.৬৯	২৩৮৯.৬৯					৭৫%	৩১.৩৩%	৭৫%	১১.৯৫%		
৫৫	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০৮/৮৭	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১৪৮৫০.০০	১৪৮৫০.০০			১৪৬১৮.৬২	১৪৬১৮.৬২					৭০%	৮০.২৬%	৭০%	৭৩.০৯%		
৫৬	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১০৮/৮৮	৭৭০০.০০	৬০০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	৩৮৫০.০০	৩০০০.০০	৮৫০.০০	৭৮০.০০	১৫৬১.৬৬	৭৬৪.২০	৭৯৭.৪৬	৭২০.৪৬	৭২০.৪৬	৭২০.৪৬	৬০%	২৫.০০%	৫০%	২০.২৮%	DANIDA	
৫৭	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১১০/৮৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৫%	৭৫.২৩%	৭৫%	৫০.০০%		
৫৮	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১১০/৯০	১২৪৮.০০	১২৪৮.০০			৬২৪.০০	৬২৪.০০			৬২৪.০০	৬২৪.০০					৭৫%	৭৬.৫০%	৭৫%	৫০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯১	১১৪৭.০০	১১৪৭.০০			৫৭৩.৫০	৫৭৩.৫০			৫৬০.০০	৫৬০.০০					৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৪৮.৮২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯২	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০			৫৬৭.৫০	৫৬৭.৫০			৫২০.০০	৫২০.০০					৭৫%	৬২.০০%	৭৫%	৪৫.৮১%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬১	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৩	১১৮৫.০০	১১৮৫.০০			৫৯২.৫০	৫৯২.৫০			৫৪০.০০	৫৪০.০০					৭৫%	৬৪.০০%	৭৫%	৪৫.৫৭%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৪	২৬৯৭.০০	২৬৯৭.০০			১৩৪৮.৫০	১৩৪৮.৫০			১০৪৬.৯৫	১০৪৬.৯৫					৭৫%	৭৭.১৮%	৭৫%	৩৮.৮২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৩	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৫১৮৬.৭৯	৫১৮৬.৭৯					৭৫%	৭৮.৬২%	৭৫%	৭৪.১০%		
৬৪	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১০/৯৬	১৪৯৫.০০	১৪৯৫.০০			৭৪৭.৫০	৭৪৭.৫০			৫৯৫.৫০	৫৯৫.৫০					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৩৯.৮৩%		মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৬৫	৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/৯৭	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১৮৩২৭.৭৯	১৮৩২৭.৭৯					৬৫%	৬১.১১%	৬৫%	৬১.০৯%		
৬৬	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/৯৮	৩৬৭০.০০	৩৬৭০.০০			১৮৩৪.০০	১৮৩৪.০০			৪২৩.০০	৪২৩.০০					৭৫%	২৭.১৮%	৭৫%	১১.৫৩%		
৬৭	৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/৯৯	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮৪৩১.৫৬	৮৪৩১.৫৬					৭৫%	৫৫.০০%	৭৫%	৪২.১৬%		
৬৮	৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৮৪৬৫.০০	৮৪৬৫.০০			৬১৮৫.৭৯	৬১৮৫.৭৯					৬০%	৪৮.০৯%	৬০%	৪১.২৪%		
৬৯	৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১২/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৮.০০	১৪৯৮.০০					৭৫%	৫০.০০%	৭৫%	৪৯.৯৩%		
৭০	৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১২/১০২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৮১৩.৬২	৮১৩.৬২					৪৮%	৪৫.০০%	৪৮%	২৭.১২%		জুন/২০২১ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৭১	৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১১২/১০৩	১৯৪৭৬.০০	১৯৪৭৬.০০			৯৭৩৮.০০	৯৭৩৮.০০			৫৭৯২.৩৬	৫৭৯২.৩৬					৬০%	৪০.০০%	৬০%	২৯.৭৪%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ১৪৬.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭২	৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১১২/১০৪	২৬৪৮১.০০	২৬৪৮১.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৮৪৮.৯০	৮৪৮.৯০					৫০%	৩.৫০%	৩৭%	৩.২১%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২৩৫.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৩	৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১১২/১০৫	১১৩৮.০০	১১৩৮.০০			৫৬৯.০০	৫৬৯.০০			৩৮৮.৯৬	৩৮৮.৯৬					১০০%	৬১.১৩%	১০০%	৩৪.১৮%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৭৪	৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১২/১০৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৪৩৯.৭১	৭৪৩৯.৭১			৬৬৮৯.৪০	৬৬৮৯.৪০					৭৫%	৭৩.৯২%	৭৫%	৬৬.৮৯%										
৭৫	৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, বালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১০৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯১২.৫০	৬৯১২.৫০			৬১৯৭.৬৬	৬১৯৭.৬৬					৭৫%	৯৬.৮৬%	৭৫%	৮৮.৫৪%										
৭৬	৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	অনু :	১১৪/১০৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৩৪৯.৩৬	২৩৪৯.৩৬					৭৫%	৪৩.৩৪%	৭৫%	৩৯.১৬%										
৭৭	৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/১০৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৬২.২৩	৩৩৬২.২৩					৭৫%	৬০.২১%	৭৫%	৫৬.০৪%										
৭৮	৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১০	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			১১৬৮০.১০	১১৬৮০.১০					৭৫%	৪৮.০৮%	৭৫%	৩৬.৫০%										
৭৯	৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১১	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			৩১৬৫০.০০	৩১৬৫০.০০			২১৪৬৮.৫২	২১৪৬৮.৫২					৭৫%	৫৪.৫০%	৭৫%	৩৫.৭৮%										
৮০	৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১২	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২৯৯২০.০০	২৯৯২০.০০			১৮০০০.০০	১৮০০০.০০					৭৫%	৪৬.০০%	৭৫%	৪৫.০০%										
৮১	৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৩৫.৭৩	২৩৫.৭৩					৫৮%	১১.০০%	৪০%	২.৯৫%										
৮২	৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু :	১১৪/১১৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৪০৭.২১	১৪০৭.২১					৫০%	৫০.০০%	৪৫%	২৩.৪৫%										
৮৩	৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১১৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৪৮৬০.৩০	৪৮৬০.৩০					৬০%	৫১.১৬%	৬০%	৩২.৪০%										
৮৪	৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/১১৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৭.৫০	৬২৭.৫০			৪.৩১	৪.৩১					৫০%	৩.০০%	৫০%	০.১৭%										
	নতুন প্রকল্প :																														
৮৫	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৬/১১৭	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৩৪৯৪৭.৫০	৩৪৯৪৭.৫০			১৫০৫৯.৬৪	১৫০৫৯.৬৪					৩০%	৩০.৩৭%	২৫%	২১.৫১%										
৮৬	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনু :	১১৬/১১৮	২৮০০.০০	১৫০০.০০	১৩০০.০০	৮০০.০০	৪০৮.৮৩	৩৭৫.০০	৩৩.৮৩		৯৩.২৬	৫৯.৪৩	৩৩.৮৩				২৫%	১৭.২২%	২৫%	৩.৩৩%	KFW, GCF									

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
	চলতি প্রকল্প :																														
৮৭	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	৬৯৭/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৪৪.৬৭	১২৪৪.৬৭					৫৫%	৫৫%	৫০%	৫০%	JDCF Fund (Japan)									
	নতুন প্রকল্প :																														
৮৮	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	অনু :	৭৭৩/১৭৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৩৩৮.০০	১৩৩৮.০০					২৫%	৪২.৭৫%	২৫%	৩৩.৪৫%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং-১৫৯, তারিখঃ ১৬/০৯/২০১৮ইং মোতাবেক ৪০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।								
৮৯	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৭৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩০৫.০০	৩০৫.০০					২৫%	২২.০০%	২৫%	১৫.২৫%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং-১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।								
৯০	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প।(৪৪১.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	এডিপি বর্ধিত	৪৪১.০০	৪৪১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং-১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৪.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।								
৯১	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৮০	১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		*১১/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং-১৯২, তারিখঃ ৩১/০১/২০১৯ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।								
মোট (পল্লী) (১-৯১) :				১১২১৭০৭.০০	৯৭০৫৫৭.০০ (২২.০০)	১৫১১৫০.০০	১৪৭১৪৪.০০	৭৪৯৪৯৫.৬৯	৬২০৫৭৮.৪২ (০.০০)	১২৮৯১৭.২৭	১২৫৭২৯.২৪	৪৯৯৬৩৪.১৩	৪৪৮২৫১.৩৪ (০.০০)	৫১৩৮২.৭৯	৫২৫৯১.৪৮	৮৭৪৬৫.৭৬	৮১৯৮৭.৬৪	৬৩%	৫৩.৮৪%	৬২%	৪৪.৫৪%										

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																									
	চলতি প্রকল্প ৪																								
৯২	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)	অনু : ৩৫২/১১৪		৮২১৬.০০	৮২১৬.০০			৬১৬২.০০	৬১৬২.০০			২৯৮৫.৫৬	২৯৮৫.৫৬					৬২%	৫০.১৫%	৬২%	৩৬.৩৪%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
৯৩	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৩৫২/১১৫		৮৭১৮.০০	৮৭১৮.০০			৫৮৫৯.০০	৫৮৫৯.০০			৫৫৬১.৭৪	৫৫৬১.৭৪					১০০%	৬৩.৮০%	১০০%	৬৩.৮০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।		
৯৪	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ৩৫২/১১৬		১১৪০০.০০	১৮১৫.০০	৯৫৮৫.০০	৪৬০০.০০	১০৯২৫.৫৪	১৮১৫.০০	৯১১০.৫৪	৪৬০০.০০	৮৪৪৪.৩৫	১১২২.১২	৭৩২২.২৩	২৮১১.৬৯	১৩৪০.৪৮	১৩৪০.৪৮	১০০%	১০০%	১০০%	৭৪.০৭%	ADB KFW SIDA	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
৯৫	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু : ৩৫২/১১৭		৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৬০.০০	৩৩৬০.০০					৭৫%	৫৭.০০%	৭৫%	৫৬.০০%				
৯৬	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু : ৩৫৪/১১৮		২০৮০০.০০	৩২৪০.০০	১৭৫৬০.০০	১৭২০০.০০	১৩৬২৩.২৭	২৮০৬.২৫	১০৮১৭.০২	১০৩৪৫.৫৭	৮৫৫৩.৯৩	১৯০৩.৪৭	৬৬৫০.৪৬	৬১৭৯.০১	১০৩০৫.১৮	১০৩৪৫.৫৭	৫৫%	৫৪.১০%	৫৫%	৪১.১২%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৫০, তারিখ: ২৪/০১/২০১৯ তারিখ মোতাবেক ৮ কোটি টাকা খোক থেকে অতিরিক্ত জিওবি বরাদ্দ পাওয়া গেছে।		
৯৭	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২০)	অনু : ৩৫৪/১১৯		৪২৪৫০.০০	৪৪০০.০০ (৬০০.০০)	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	৩৯৯৫০.০০	১৯০০.০০ (০.০০)	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	২৫৫৭০.৩৫	২৬০৭.৬৫ (০.০০)	২২৯৬২.৭০	২২৯৬২.০৭	২৫২৬৩.১০	২৫২৬৩.১০	৬৫%	৬১.০০%	৬৫%	৬০.২৪%	WB			
৯৮	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু : ৩৫৪/১২০		৪৭৮.০০	৪৭৮.০০			২৩৯.০০	২৩৯.০০			২৩৯.০০	২৩৯.০০					৭৫%	৬৫.০০%	৭৫%	৫০.০০%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক খোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৪.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।		
৯৯	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু : ৩৫৪/১২১		৬৬৪০০.০০	১৫০০০.০০ (৫০০.০০)	৫১৪০০.০০	৫০৫০০.০০	৫২১৮২.৮১	১০৮৭৫.০০ (০.০০)	৪১৩০৭.৮১	৪১১৯০.৫৯	৩৯৮৩১.৩২	৩৯০৮.৬৪ (০.০০)	৩৫৯২২.৬৮	৩৫৮০৫.৪৬	৪০৩৪১.৬৪	৪১৭০৮.৪৪	৭৫%	৬৮.৪৯%	৭৫%	৫৯.৯৯%	ADB, OFID			
১০০	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু : ৩৫৪/১২২		৪৬৭৪৪.০০	৭৬১৬.০০ (১০০.০০)	৩৯১২৮.০০	৩৬৭২৮.০০	৪৪৬০৩.৯০	৫৪৭৫.৯০ (১০০.০০)	৩৯১২৮.০০	৩৬৭২৮.০০	৩০৮৭৪.৪৮	৪৯৬৫.৪২ (১০০.০০)	২৫৯০৯.০৬	২৪১৯৯.৩৫	২৪১৯০.৭৯	২৪১৮১.৮৭	৭৫%	৬৯.১৫%	৭৫%	৬৬.০৫%	JICA			
১০১	৫১৬৮-জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ৩৫৪/১২৩		১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৩৮.২১	২৩৮.২১					৭৫%	৬১.০৬%	৬০%	২৩.৮২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক খোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৯.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।		
১০২	৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২০)	অনু : ৩৫৪/১২৪		২৭২০.০০	২৭২০.০০			২০০২.৫০	২০০২.৫০			১৭৪০.৭৮	১৭৪০.৭৮					৭৫%	৭০.০০%	৭৫%	৬৪.০০%				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
১০৩	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ডেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১২৫	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			১৬৮.৭৫	১৬৮.৭৫			১৬৮.২৫	১৬৮.২৫					৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২৪.৯৩%				
১০৪	৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	অনু :	৩৫৪/১২৬	৩০০.০০	৩০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			১৪৫.৫০	১৪৫.৫০					২৫%	৫৬.৮৮%	২৫%	৪৮.৫০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং ৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ২.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।		
১০৫	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৪/১২৭	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১০৬	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু :	৩৫৬/১২৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫৬০.২০	৫৬০.২০					৫০%	৫৮.০৫%	৫০%	৫৬.০২%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।		
১০৭	৫২২১-নান্দলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনু :	৩৫৬/১২৯	১৪২৬.০০	১৪২৬.০০			৭১৩.০০	৭১৩.০০			৭০০.৫০	৭০০.৫০					৭৫%	৬০.০০%	৭৫%	৪৯.১২%				
১০৮	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২৭.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩০	১৫০১.০০	১৫০১.০০			৭৫০.৫০	৭৫০.৫০			৭৫০.৫০	৭৫০.৫০					৭৫%	৩১.৫০%	৭৫%	৫০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
১০৯	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনু :	৩৫৬/১৩১	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৮.০০	২৪৮.০০					৭৫%	৩৫.০০%	৭৫%	২৪.৮০%				
১১০	২২৪০৪০১০০-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩২	১০৪২.০০	১০৪২.০০			২৬০.৫০	২৬০.৫০			২৬০.০০	২৬০.০০					৫০%	৬৫%	৫০%	২৪.৯৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১১১	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৩	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০					৭৫%	৬৮.৩৭%	৭৫%	৫০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১১২	৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৪	৩৪০৯.০০	৩৪০৯.০০			১৭০৪.৫০	১৭০৪.৫০			১৭০৩.৩৮	১৭০৩.৩৮					৭৫%	৭২.৪১%	৭৫%	৪৯.৯৭%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১১৩	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৩৫৬/১৩৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৩৫১.০০	১৩৫১.০০			১২৫০.০৭	১২৫০.০৭					৭৫%	৫৫.৭৩%	৭৫%	৫০.০০%				
১১৪	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	৩৫৬/১৩৬	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১১৫	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৩৫৬/১৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৯২৮.০৬	৫৯২৮.০৬					৭৫%	৮৩.৯৪%	৭৫%	৫৯.২৮%				

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৬	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৮০২/৮৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১৪.৩৯	১৪.৩৯					২৫%	২.৫৩%	২৫%	০.৭২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১১৭	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৮০২/৮৪৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩৬৬.৬২	৩৬৬.৬২			২৭.৩৩	২৭.৩৩					২৫%	১৫.১৪%	২৫%	০.৪৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১১৮	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		*১০/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
	উপ-মোট (৯২-১১৮) :			২৪৭৮৮০.০০	৯২১৫৭.০০ (১২০০.০০)	১৫৫৭২৩.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৯৬৩১৩.৩৯	৫৭৯০০.০২ (১০০.০০)	১৩৮৪১৩.৩৭	১৩০৯১৪.১৬	১৩৯৭০৫.৯০	৪০৯৩৮.৭৭ (১০০.০০)	৯৮৭৬৭.১৩	৯১৯৫৭.৫৮	১০১৪৪১.১৯	১০২৮৩৯.৪৬	৭১%	৬৪.৩৮%	৭১%	৫৬.৩৬%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
১১৯	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনুঃ	৬৩২/৬	১০৭৫.০০	২৭০.০০	৮০৫.০০		৬৬৩.০২	১৩৫.০০	৫২৮.০২		৬৬৩.০২	১৩৫.০০	৫২৮.০২				৭৫%	৬৭.০০%	৭৫%	৬১.৬৮%	ADB	
	উপ-মোট (১১৯) :			১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	৬৬৩.০২	১৩৫.০০ (০.০০)	৫২৮.০২	০.০০	৬৬৩.০২	১৩৫.০০ (০.০০)	৫২৮.০২	০.০০	০.০০	০.০০	৭৫%	৬৭.০০%	৭৫%	৬১.৬৮%		
	মোট (নগর) (৯১-১১৯) :			২৪৮৯৫৫.০০	৯২৪২৭.০০ (১২০০.০০)	১৫৬৫২৮.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৯৬৯৭৬.৪১	৫৮০৩৫.০২ (১০০.০০)	১৩৮৯৪১.৩৯	১৩০৯১৪.১৬	১৪০৩৬৮.৯২	৪১০৭৩.৭৭ (১০০.০০)	৯৯২৯৫.১৫	৯১৯৫৭.৫৮	১০১৪৪১.১৯	১০২৮৩৯.৪৬	৭১%	৬৪.৩৯%	৭১%	৫৬.৩৮%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১২০	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৮২০৬০.৭৩/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৭২/১২৩	২৯০০.০০	১৭০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৫৬৪.৭১	১৫৬৪.৭১					১০০%	১০০%	১০০%	৫৩.৯৬%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১২১	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	৭২/১২৪	৫১০০.০০	৫১০০.০০			৩৮৫০.০০	৩৮৫০.০০			১৪৭৯.৩৫	১৪৭৯.৩৫					৭৫%	৫৩.০০%	৭৫%	২৯.০১%		
১২২	৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনুঃ	৭২/১২৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২১৩৫.০০	২১৩৫.০০			১৩২১.৯০	১৩২১.৯০					৪০%	৪২.০০%	৩০%	৩৩.০৫%		
১২৩	৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনুঃ	৭২/১২৬	৫২০০.০০	১২০০.০০	৪০০০.০০	২৮০০.০০	১১০০.০০	৯০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৮০১.৬৩	৬০১.৯৬	১৯৯.৬৭	১৯৯.৬৭			২৫%	২৯.৭২%	২৫%	১৫.৪২%	JICA	
	উপ-মোট (১২০-১২৩) :			১৭২০০.০০	১২০০০.০০ (০.০০)	৫২০০.০০	৪০০০.০০	৮৭৮৫.০০	৮৫৮৫.০০ (০.০০)	২০০.০০	২০০.০০	৫১৬৭.৫৯	৪৯৬৭.৯২ (০.০০)	১৯৯.৬৭	১৯৯.৬৭	০.০০	০.০০	৫৬%	৫১.৩৩%	৫৪%	৩০.০৪%		
	সর্বমোট (১-১২৩) :			১৩৮৭৮৬২.০০	১০৭৪৯৮৪.০০	৩১২৮৭৮.০০	২৯৮২২২.০০	৯৫৫২৫৭.১০	৬৮৭১৯৮.৪৪	২৬৮০৫৮.৬৬	২৫৬৮৪৩.৪০	৬৪৫১৭০.৬৪	৪৯৪২৯৩.০৩	১৫০৮৭৭.৬১	১৪৪৭৪৮.৭৩	১৮৮৯০৬.৯৫	১৮৪৮২৭.১০	৬৫%	৫৫.৭০%	৬৩%	৪৬.৪৯%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
					(১২২২.০০)				(১০০.০০)				(১০০.০০)										

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																															
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																															
১২৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৭৭																				১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২৫	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অনু :	৭৭৩/১৭৯																				০২/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২৬	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)।	অনু :	৮৩২/৪৯																			IFAD	১৮/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২৭	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু :	৭৭৩/১৮১																				১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২৮	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৭৭৩/১৮২																				১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১২৯	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু :	৮৩১/৪৭																			ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩০	গ্রামীণ সড়ক সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনু :	৮৩১/৪৮																			WB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩১	বাংলাদেশ: এমাজেলি এসিসটিয়াল প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৮০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																			ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩২	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project. (WB)(১০৫৮০০.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																			WB	৩০/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩৩	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনু :	৭৭৩/১৮৩																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩৪	Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৮৩১/৪৬																			JICA	০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩৫	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩৬	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
১৩৭	তিন পার্বত্য জেলায় দুর্গোপে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩৮	“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				০৩/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৩৯	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিঃ ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৪)।	অনু :	৭৭৪/১৮৪																				০৫/০৩/২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
	সেক্টর : জন প্রশাসন																														
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																														
১৪০	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (NRP)। (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১)	অনু :	৮৬৬/৩০৭																			DFID & SIDA	১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
	সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																														
১৪১	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অনু :	৮০২/৮৪৭																				৩১/০৭/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪২	চাপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর ‘শেখ হাসিনা’ সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	৮০২/৮৪৬																				১৪/০৮/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং ওদারাখাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৭৯৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৮০২/৮৪৮																				০৯/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৪	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP-2)। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																			ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৫	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	৮০২/৮৪৫																				২২/১০/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৬	টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু :	৮০২/৮৫৩																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৭	ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনু :	৮০২/৮৫৪																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৮	কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								
১৪৯	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৪৮০.০০)	অনু :	এডিপি বর্হিভূত																				৩০/১০/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।								

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫০	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনুঃ	এডিপি বর্হিভূত																				০৩/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৫১	"Feasibility Study of proposed Flyover from Airport Road (Mojumdary) to Court point via Amberkhana and Chowhatta in Sylhet City" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৭৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	এডিপি বর্হিভূত																				০৬/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
	এডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																						
	সেক্টর ১ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)	অননুঃ	৭৭৪/১৮৫																				
২	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৮৬																				
৩	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৮৭																				
৪	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৮৮																				
৫	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৮৯																				
৬	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৯০																				
৭	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৯১																				
৮	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৯২																				
৯	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অননুঃ	৭৭৪/১৯৩																				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	দেশব্যাপী পল্লী সড়ক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সমীক্ষা (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০)।	অননুঃ	৭৭৪/১৯৪																				
১১	পটুয়াখালী ও বরগুনা আঞ্চলিক গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয় (জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৩)।	অননুঃ	৭৭৪/১৯৫																				
	সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																						
১২	দেশের বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫০																				
১৩	৫৮টি পৌসভার মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫১																				
১৪	চাঁদপুর জেলার আধুনিক শিশুপার্ক কাম বোটানিক্যাল গার্ডেন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫২																				
১৫	বরিশাল বিভাগের ১১টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫৫																				
১৬	মাগুরা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননুঃ	৮০২/৮৫৬																				
	বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																						
	সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১৭	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প-২।	অননুঃ	৮৩২/৫০																			DANIDA	
১৮	এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	অননুঃ	৮৩২/৫১																			KOICA/ GIZ	