

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

| সেক্টরের নাম                                            | প্রকল্প সংখ্যা | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |           | অবমুক্তি        |                 |        |                 |                 | ব্যয়              |                 |        |                           |                 | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%) |          |                           |                 |        |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|-------------|----------|---------------------------|-----------------|--------|--|
|                                                         |                | মোট                                                         | টাকা (সিডিভ্যাট)    | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট             | টাকা            |        | প্রকল্প সাহায্য |                 | মোট                | টাকা            |        | প্রকল্প সাহায্য           |                 |                          |           | দাবীকৃত     | প্রাপ্তি | ভৌত                       |                 | আর্থিক |  |
|                                                         |                |                                                             |                     | মোট             | টাকাংশ    |                 | মোট             | টাকাংশ | মোট             | টাকাংশ          |                    | মোট             | টাকাংশ | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |                          |           |             |          | লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |        |  |
|                                                         |                |                                                             |                     |                 |           |                 |                 |        |                 |                 |                    |                 |        |                           |                 |                          |           |             |          |                           |                 |        |  |
| ১                                                       | ২              | ৩                                                           | ৪                   | ৫               | ৬         | ৭               | ৮               | ৯      | ১০              | ১১              | ১২                 | ১৩              | ১৪     | ১৫                        | ১৬              | ১৭                       | ১৮        | ১৯          | ২০       | ২১                        | ২২              |        |  |
| পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :           | ১০৯            | ১০৩৪৯৫৬.০০                                                  | ৮৯৪০৬১.০০ (২০.০০)   | ১৪০৮৯৫.০০       | ১৩৭৮৩৫.০০ | ৭৭৮৪০৩.৯৯ (৭৫%) | ৬৬১৪৭৩.৭৫ (৭৪%) | ০.০০   | ১১৬৯৩০.২৪ (৮৩%) | ১১৩৯৪০.২৪ (৮৩%) | ৬৭৬৬৩৯.৩৭ (৬৫%)    | ৬১৪৩৬৮.২৬ (৬৯%) | ০.০০   | ৬২২৭১.১১ (৪৪%)            | ৬০২৮৩.১২ (৪৪%)  | ১০২৩৩৪.৩৬                | ৬২১৩০৫.১৭ | ৬৪%         | ৬৪.৮১%   | ৬২%                       | ৬৫.৩৮%          |        |  |
| ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প : | ৩৭             | ২৫৪৪০৭.০০                                                   | ১০০৮০১.০০ (১০০.০০)  | ১৫৩৬০৬.০০       | ১৪৫৮০৮.০০ | ১৯৮৪৯৫.৬৬ (৭৮%) | ৬১৬৮৮.৫১ (৬১%)  | ০.০০   | ১৩৬৮০৭.১৫ (৮৯%) | ১২৯২১৪.১৫ (৮৯%) | ১৫২৪১৭.৪০ (৬০%)    | ৪৫১০৩.৯৯ (৪৫%)  | ০.০০   | ১০৭৩১৩.৪১ (৭০%)           | ১০০২৬৩.৯৮ (৬৯%) | ১০৪৩৪০.৬৮                | ১০৫৬৩৮.৯৬ | ৭১%         | ৬৯.৬৬%   | ৬৮%                       | ৫৯.৯১%          |        |  |
| কারিগরি প্রকল্পঃ                                        | ১              | ১০৭৫.০০                                                     | ২৭০.০০ (০.০০)       | ৮০৫.০০          | ০.০০      | ৭৩৬.০৬ (৬৮%)    | ১৩৫.০০          | ০.০০   | ৬০১.০৬ (৭৫%)    | ০.০০ ০.০০       | ৭৩৬.০৬ (৬৮%)       | ১৩৫.০০          | ০.০০   | ৬০১.০৬ (৭৫%)              | ০.০০            | ০.০০                     | ০.০০      | ৭৫%         | ৭৫.০০%   | ৭৫%                       | ৬৮.৪৭%          |        |  |
| মাট (PPWS&H) :                                          | ৩৮             | ২৫৫৪৮২.০০                                                   | ১০১০৭১.০০ (১০০.০০)  | ১৫৪৪১১.০০       | ১৪৫৮০৮.০০ | ১৯৯২৩১.৭২ (৭৮%) | ৬১৮২৩.৫১ (৬১%)  | ০.০০   | ১৩৭৪০৮.২১ (৮৯%) | ১২৯২১৪.১৫ (৮৯%) | ১৫৩১৫৩.৪৬ (৬০%)    | ৪৫২৩৮.৯৯ (৪৫%)  | ০.০০   | ১০৭৯১৪.৪৭ (৭০%)           | ১০০২৬৩.৯৮ (৬৯%) | ১০৪৩৪০.৬৮                | ১০৫৬৩৮.৯৬ | ৭১%         | ৬৯.৬৮%   | ৬৮%                       | ৫৯.৯৫%          |        |  |
| কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)              | ৪              | ১৭০০০.০০                                                    | ১৩০০০.০০            | ৪০০০.০০         | ১৪০০.০০   | ৯৭৮৫.০০ (৫৮%)   | ৮৫৮৫.০০ (৬৬%)   | ০.০০   | ১২০০.০০ (৩০%)   | ২০০.০০ (১৪%)    | ৬৮১২.০৫ (৪০%)      | ৫৬১২.৩৮ (৪৩%)   | ০.০০   | ১১৯৯.৬৭ (৩০%)             | ১৯৯.৬৭ (১৪%)    | ১৮৩.৫৯                   | ০.০০      | ৫২%         | ৫৯.৩৪%   | ৫১%                       | ৪০.০৭%          |        |  |
| জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প :                           | ১              | ১২০.০০                                                      | ২০.০০               | ১০০.০০          | ০.০০      | ০.০০ (০%)       | ০.০০ (০%)       | ০.০০   | ০.০০            | ০.০০            | ০.০০ (০%)          | ০.০০ (০%)       | ০.০০   | ০.০০                      | ০.০০            | ০.০০                     | ০.০০      | ২৫%         | ২৯.৭২%   | ২৫%                       | ০.০০%           |        |  |
| সর্বমোট :                                               | ১৫২            | ১৩০৭৫৫৮.০০                                                  | ১০০৮১৫২.০০ (১২০.০০) | ২৯৯৪০৬.০০       | ২৮৫০৪৩.০০ | ৯৮৭৪২০.৭১ (৭৬%) | ৭৩১৮৮২.২৬ (৭৩%) | ০.০০   | ২৫৫৫৩৮.৪৫ (৮৫%) | ২৪৩৩৫৪.৩৯ (৮৫%) | ৮৩৬৬০৪.৮৮ (৬৩.৯৮%) | ৬৬৫২১৯.৬৩ (৬৬%) | ০.০০   | ১৭১৩৮৫.২৫ (৫৭%)           | ১৬০৭৪৬.৭৭ (৫৬%) | ২০৬৮৫৮.৬৩                | ৭২৬৯৪৪.১৩ | ৬৫%         | ৬৫.৬৯%   | ৬৩%                       | ৬৩.৯৮%          |        |  |
| অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :                      | ১              | (এডিপি বই বর্হিত্ত অনুমোদিত ১টি)                            |                     |                 |           |                 |                 |        |                 |                 |                    |                 |        |                           |                 |                          |           |             |          |                           |                 |        |  |
| অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)                     | ২৫             |                                                             |                     |                 |           |                 |                 |        |                 |                 |                    |                 |        |                           |                 |                          |           |             |          |                           |                 |        |  |
| মোট প্রকল্প :                                           | ১৭৮            |                                                             |                     |                 |           |                 |                 |        |                 |                 |                    |                 |        |                           |                 |                          |           |             |          |                           |                 |        |  |

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)  
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মার্চ, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক<br>নং                        | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                        | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
|                                     |                                                                                                                                                               |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                        |  |
|                                     |                                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                        |  |
|                                     |                                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                        |  |
| ১                                   | ২                                                                                                                                                             | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                     |  |
| সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান |                                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                        |  |
| চলতি প্রকল্প :                      |                                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                        |  |
| ১                                   | ২২৪০৫১৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।<br>(১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)                                                  | অনু :                     | ১১২/৩৭                                        | ২৩৮১৮.০০                                                       | ২৩৮১৮.০০            |                 |        | ১৮৭৫০.০০ | ১৮৭৫০.০০            |                 |        |       | ১২৬৪৯.০৮            | ১২৬৪৯.০৮        |        |                             |          | ৫৭%                         | ৬২.০০%             | ৫৬%                         | ৫৩.১১%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত। |  |
| ২                                   | ২২৪০৫২৮০০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও<br>অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও<br>কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত)<br>(৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)     | অনু :                     | ১১২/৩৮                                        | ১৪২৫.০০                                                        | ১৪২৫.০০             |                 |        | ৭১২.৫০   | ৭১২.৫০              |                 |        |       | ৭০৫.০০              | ৭০৫.০০          |        |                             |          | ৫৭%                         | ৫৬.০০%             | ৫৭%                         | ৪৯.৪৭%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত। |  |
| ৩                                   | ২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে<br>দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।<br>(২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে<br>জুন/২০২০)                                   | অনু :                     | ১১৪/৩৯                                        | ১৫৬০০.০০                                                       | ১৫৬০০.০০            |                 |        | ১৫০০০.০০ | ১৫০০০.০০            |                 |        |       | ৯৯০৮.৫৭             | ৯৯০৮.৫৭         |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬৪.৫৬%             | ৭৫%                         | ৬৩.৫২%             |                             |                                        |  |
| ৪                                   | ২২৪০৫১৯০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য়<br>সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে<br>২০১৮-১৯)                                  | অনু :                     | ১১৪/৪০                                        | ২২১০০.০০                                                       | ২২১০০.০০            |                 |        | ১৩৫০০.০০ | ১৩৫০০.০০            |                 |        |       | ৯৮৪৪.০৪             | ৯৮৪৪.০৪         |        |                             |          | ৭৫%                         | ৫৬.৫০%             | ৭৫%                         | ৪৪.৫৪%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত। |  |
| ৫                                   | ২২৪০৪৫০০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প<br>ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা<br>শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)<br>(৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮) | অনু :                     | ১১৪/৪১                                        | ৪৬৫৭.০০                                                        | ৪৬৫৭.০০             |                 |        | ৪৬৫৭.০০  | ৪৬৫৭.০০             |                 |        |       | ৪৬০৪.৬১             | ৪৬০৪.৬১         |        |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৯৮.৮৮%             |                             | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত<br>হয়েছে।      |  |
| ৬                                   | ২২৪০৪৫১০০-বৃহত্তর যশোর জেলা<br>অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা<br>ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(২য়<br>সংশোধিত)<br>(৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)     | অনু :                     | ১১৪/৪২                                        | ৩০০০.০০                                                        | ৩০০০.০০             |                 |        | ২৯৭৯.৫০  | ২৯৭৯.৫০             |                 |        |       | ১৪৮১.৮৯             | ১৪৮১.৮৯         |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬০.০০%             | ৭৫%                         | ৪৯.৪০%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত। |  |
| ৭                                   | ২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ<br>প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)<br>(১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)                                                          | অনু :                     | ১১৪/৪৩                                        | ১৭০০০.০০                                                       | ১৭০০০.০০            |                 |        | ১২৫০০.০০ | ১২৫০০.০০            |                 |        |       | ১১৪৩৯.১৯            | ১১৪৩৯.১৯        |        |                             |          | ৭৫%                         | ৭২.০০%             | ৭৫%                         | ৬৭.২৯%             |                             |                                        |  |
| ৮                                   | ২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া<br>উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক<br>উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত)<br>(১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)                            | অনু :                     | ১১৪/৪৪                                        | ১৫০০.০০                                                        | ১৫০০.০০             |                 |        | ৭৩১.৬০   | ৭৩১.৬০              |                 |        |       | ৭২০.৪৮              | ৭২০.৪৮          |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬১.৩১%             | ৬০%                         | ৪৮.০৩%             |                             |                                        |  |
| ৯                                   | ২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স<br>ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।<br>(৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)                                           | অনু :                     | ১১৪/৪৫                                        | ৭০০০.০০                                                        | ৭০০০.০০             |                 |        | ৫২৫০.০০  | ৫২৫০.০০             |                 |        |       | ৫২২৯.৩৫             | ৫২২৯.৩৫         |        |                             |          | ৭৫%                         | ৮৬.০০%             | ৭৫%                         | ৭৪.৭১%             |                             |                                        |  |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                                               | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবশুষ্টি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                      |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                                    | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                   |
| ১০                   | ২২৪০৪৫৭০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা<br>ও মেহেরপুর জেলা)। (২য় সংশোধিত)<br>(৪২৬৫৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)                                                                                           | অনুঃ                      | ১১৪/৪৬                                        | ৯৯৯০.০০                                                        | ৯৯৯০.০০             |                 |          | ৪৪৬২.৫০  | ৪৪৬২.৫০             |                 |          | ৪৩৪১.৬৬  | ৪৩৪১.৬৬             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৫৮.০০%             | ৭৫%                         | ৪৩.৪৬%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                                                               |
| ১১                   | ৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)<br>(৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)                                                                                                                                              | অনুঃ                      | ১১৪/৪৭                                        | ৬৭০০.০০                                                        | ৬৭০০.০০             |                 |          | ৬৭৫০.০০  | ৬৭৫০.০০             |                 |          | ৪৭৯৬.০০  | ৪৭৯৬.০০             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৮০.০০%             | ৭৫%                         | ৭১.৫৮%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                                                               |
| ১২                   | ৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও<br>জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে<br>জুন/২০২০)                                                                                                                                | অনুঃ                      | ১১৬/৪৮                                        | ৭৫০০.০০                                                        | ২৫০০.০০             | ৫০০০.০০         | ৪৯৩০.০০  | ৬০৩০.৬১  | ২৫০০.০০             | ৩৫৩০.৬১         | ৩৫৩০.৬১  | ৪৬৪৪.৪৮  | ১৪৩৮.২৭             | ৩২০৬.২১         | ৩২০৬.২১  | ৪৫৩৭.৩৩                     | ৩৫৩০.৬১  | ৫০%                         | ৭০.৯০%             | ৫০%                         | ৬১.৯৩%             | IFAD<br>STF                 |                                                                                                                                                      |
| ১৩                   | ৫০৫৭-রূরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২<br>(আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)।<br>(৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে<br>জুন/২০২১)                                                                                                                             | অনুঃ                      | ১১৬/৪৯                                        | ৩৫৫০০.০০                                                       | ১৭৫০০.০০            | ১৮০০০.০০        | ১৮০০০.০০ | ২৩০৩৯.০০ | ১২৫০০.০০            | ১০৫৩৯.০০        | ১০৫৩৯.০০ | ১৫৯৯৩.৭২ | ৭০১৪.৬৭             | ৮৯৭৯.০৫         | ৮৯৭৯.০৫  | ১৯৩৭৭.৩১                    | ১৯৩৭৭.৩১ | ৫০%                         | ৬১.০০%             | ৩৮%                         | ৪৫.০৫%             | IDA                         |                                                                                                                                                      |
| ১৪                   | ৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট<br>ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (২য় সংশোধিত)<br>(১২৯৮৮৪.৭৩/জানুয়ারী/১৩ হতে<br>ডিসেম্বর/২০১৯)                                                                                                                      | অনুঃ                      | ১১৬/৫০                                        | ১৯০০০.০০                                                       | ৮০০০.০০             | ১১০০০.০০        | ১০৫০০.০০ | ১৬০৯১.৪৫ | ৭৪৭২.৬২             | ৮৬১৮.৮৩         | ৮১১৮.৮৩  | ১৪০২০.১৫ | ৬৬৮২.২৫             | ৭৩৩৭.৯০         | ৬৯৫২.৭০  | ৫৫২৩.১৩                     | ৪১০৮.১০  | ৭৫%                         | ৮৩.৫২%             | ৭৫%                         | ৭৩.৭৯%             | ADB,<br>IFAD,<br>KfW        |                                                                                                                                                      |
| ১৫                   | ৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড<br>ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট।<br>(২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)                                                                                                                                                       | অনুঃ                      | ১১৬/৫১                                        | ৩৩৫০০.০০                                                       | ৫৫০০.০০             | ২৮০০০.০০        | ২৬০০০.০০ | ৩৭০০০.০০ | ২০০০.০০             | ৩৫০০০.০০        | ৩৩০০০.০০ | ১৫৩৫১.৪৬ | ১৭৬৭.৮৯             | ১৩৫৮৩.৫৭        | ১২২৭৭.৬১ | ১২২৭৭.৬১                    | ১৪৪৮৭.৮৭ | ৫০%                         | ৫০.০০%             | ৫০%                         | ৪৫.৮৩%             | JICA                        | ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ<br>জুন/২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব<br>পরিকল্পনা কমিশনে<br>প্রক্রিয়াধীন। ০৯/০১/২০১৯<br>তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত<br>হয়েছে। |
| ১৬                   | ৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)                                                                                                                                                 | অনুঃ                      | ১১৬/৫২                                        | ১১০০০.০০                                                       | ১১০০০.০০            |                 |          | ৭৯২৫.০০  | ৭৯২৫.০০             |                 |          | ৭৭৮৮.৩৪  | ৭৭৮৮.৩৪             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৭১.২৭%             | ৭৫%                         | ৭০.৮০%             |                             |                                                                                                                                                      |
| ১৭                   | ৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন<br>কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)।<br>(১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)                                                                                                                                                         | অনুঃ                      | ১১৬/৫৩                                        | ৩৩১০.০০                                                        | ৬৬০.০০              | ২৬৫০.০০         | ২৬৫০.০০  | ১৯৫৭.৮০  | ৪৯৫.০০              | ১৪৬২.৮০         | ১৪৬২.৮০  | ২২৬৭.৮৭  | ৪৫২.৯৪              | ১৮১৪.৯৩         | ১৮১৪.৯৩  | ১৪৮০.৫০                     | ১৪৬২.৮০  | ৭৫%                         | ৮৬.৫৩%             | ৭৫%                         | ৬৮.৫২%             | USAID                       | ডিপিপি সংশোধনসহ<br>মেয়াদকাল জুল/২০২০<br>পর্যন্ত বর্ধিতকরণের জন্য<br>প্রক্রিয়াধীন আছে।                                                              |
| ১৮                   | ৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও<br>লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-<br>২।(২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/<br>জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০)                                                                                              | অনুঃ                      | ১১৬/৫৪                                        | ৮৫০০.০০                                                        | ৮৫০০.০০             |                 |          | ৬৩৭৫.০০  | ৬৩৭৫.০০             |                 |          | ৫২৩৬.০১  | ৫২৩৬.০১             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৮৯.৬৪%             | ৭৫%                         | ৬১.৬০%             |                             |                                                                                                                                                      |
| ১৯                   | ৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া<br>উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি<br>সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে<br>৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-<br>Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প<br>(১ম সংশোধিত)।<br>(১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯) | অনুঃ                      | ১১৬/৫৫                                        | ২৮০০.০০                                                        | ২৮০০.০০             |                 |          | ২৫৭৫.৫০  | ২৫৭৫.৫০             |                 |          | ২৫১৭.৬৪  | ২৫১৭.৬৪             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৯০.০০%             | ৭৫%                         | ৮৯.৯২%             |                             | ডিপিপি সংশোধনসহ<br>প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২১<br>বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন<br>আছে।                                                               |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                      | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                   |                 |          | অবমুক্তি  |                   |                 |          | ব্যয়     |                   |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|----------|-----------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট       | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট       | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি  | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                               |                                                                |                   | মোট             | টাকাংশ   |           |                   | মোট             | টাকাংশ   |           |                   | মোট             | টাকাংশ   |                             |           | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                              |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                           | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                 | ৭               | ৮        | ৯         | ১০                | ১১              | ১২       | ১৩        | ১৪                | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮        | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                           |
| ২০                   | ৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (১ম সংশোধিত)<br>(৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)                                                                                                   | অনু ঃ                     | ১১৮/৫৬                                        | ৩৬০০.০০                                                        | ৩৬০০.০০           |                 |          | ২৭৭৫.০০   | ২৭৭৫.০০           |                 |          | ১৮৬৪.০৫   | ১৮৬৪.০৫           |                 |          |                             |           | ৭৫%                         | ৬২.০০%             | ৭৫%                         | ৫১.৭৮%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ।                                         |
| ২১                   | ৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(১ম সংশোধিত)<br>(৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯) | অনু ঃ                     | ১১৮/৫৭                                        | ৬০০.০০                                                         | ৬০০.০০            |                 |          | ৫২৫.০০    | ৫২৫.০০            |                 |          | ৫৬.২১     | ৫৬.২১             |                 |          |                             |           | ২৫%                         | ৩১.০০%             | ২৫%                         | ৯.৩৭%              | SFD<br>OFID                 | ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে । |
| ২২                   | ৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।<br>(৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০)                                                                                                 | অনু ঃ                     | ১১৮/৫৮                                        | ৭০০০.০০                                                        | ৭০০০.০০           |                 |          | ৬৭৫০.০০   | ৬৭৫০.০০           |                 |          | ৪৪২৫.৯৫   | ৪৪২৫.৯৫           |                 |          |                             |           | ৭৫%                         | ৭১.৯১%             | ৭৫%                         | ৬৩.২৩%             |                             |                                                                              |
| ২৩                   | ৫১০৭-জামালপুর জেলার বরঙ্গীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) ।<br>(১৫০৭৫/জানুয়ারী/১৪ হতে ফেব্রুয়ারী/১৯)                                                                  | অনু ঃ                     | ১১৮/৫৯                                        | ১৩০০.০০                                                        | ১৩০০.০০           |                 |          | ১২৯৯.৫০   | ১২৯৯.৫০           |                 |          | ১২৩০.১৮   | ১২৩০.১৮           |                 |          |                             |           | ১০০%                        | ১০০.০০%            | ১০০%                        | ৯৪.৬৩%             |                             | ফেব্রুয়ারী/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে ।                                           |
| ২৪                   | ৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।<br>(৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)                                                                                              | অনু ঃ                     | ১১৮/৬০                                        | ৯০০০.০০                                                        | ৩০০০.০০           | ৬০০০.০০         | ৫৭০০.০০  | ৪০৭০.০০   | ২৮০০.০০           | ১২৭০.০০         | ৯৭০.০০   | ৩৫৭৮.৫০   | ২৪০৯.৫০           | ১১৬৯.০০         | ৯৬৯.০০   | ৮০০.০০                      |           | ৩৫%                         | ৬৯.০০%             | ২১%                         | ৩৯.৭৬%             | JICA                        |                                                                              |
| ২৫                   | ৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত) ।<br>(৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)                                                                              | অনু ঃ                     | ১১৮/৬১                                        | ১৪০০০.০০                                                       | ১৪০০০.০০          |                 |          | ৯০০০.০০   | ৯০০০.০০           |                 |          | ৮৬৫৫.৫১   | ৮৬৫৫.৫১           |                 |          |                             |           | ৭৫%                         | ৬৭.০০%             | ৭৫%                         | ৬১.৮৩%             |                             |                                                                              |
| ২৬                   | ৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প । (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)                                                                                                          | অনু ঃ                     | ১১৮/৬২                                        | ৫০০০.০০                                                        | ৫০০০.০০           |                 |          | ৫০০০.০০   | ৫০০০.০০           |                 |          | ৩৭২৯.৬১   | ৩৭২৯.৬১           |                 |          |                             |           | ৭৫%                         | ৭৫.০০%             | ৭৫%                         | ৭৪.৫৯%             |                             |                                                                              |
| ২৭                   | ৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প । (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                                                              | অনু ঃ                     | ১১৮/৬৩                                        | ৫৩৫৩৯.০০                                                       | ১২২.০০            | ৫৩৪১৭.০০        | ৫৩৪১৭.০০ | ৫৩৫১৪.৫০  | ৯৭.৫০             | ৫৩৪১৭.০০        | ৫৩৪১৭.০০ | ২৪৮০১.৭৬  | ৭৮.২৫             | ২৪৭২৩.৫১        | ২৪৭২৩.৫১ | ৫৭০১১.৯০                    | ৫৭৭০১১.৯০ | ৫০%                         | ৫৫.০০%             | ৫০%                         | ৪৬.৩২%             | WB                          |                                                                              |
| ২৮                   | ৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত) ।<br>(৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)                                                                                   | অনু ঃ                     | ১১৮/৬৪                                        | ১৬০০০০.০০                                                      | ১৬০০০০.০০         |                 |          | ১৪৯৮১২.৫০ | ১৪৯৮১২.৫০         |                 |          | ১২৭৯৭৪.৯২ | ১২৭৯৭৪.৯২         |                 |          |                             |           | ৭৫%                         | ৭৯.৯৮%             | ৭৫%                         | ৭৯.৯৮%             |                             |                                                                              |
| ২৯                   | ৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।<br>(৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০)                                                                           | অনু ঃ                     | ১২০/৬৫                                        | ১১০০০.০০                                                       | ১১০০০.০০          |                 |          | ৬০০০.০০   | ৬০০০.০০           |                 |          | ৫৯৮২.৯৯   | ৫৯৮২.৯৯           |                 |          |                             |           | ৭৫%                         | ৬০.২০%             | ৭৫%                         | ৫৪.৩৯%             |                             |                                                                              |
| ৩০                   | ৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।(৪০৫৯৫/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০)                                                                     | অনু ঃ                     | ১২০/৬৬                                        | ৬০০০.০০                                                        | ৬০০০.০০           |                 |          | ৪৫০০.০০   | ৪৫০০.০০           |                 |          | ২৯৫৪.৪৫   | ২৯৫৪.৪৫           |                 |          |                             |           | ৬৫%                         | ৬৮.৮৮%             | ৫০%                         | ৪৯.২৪%             |                             |                                                                              |
| ৩১                   | ৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) ।<br>(৫০৮০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)                                                                                           | অনু ঃ                     | ১২০/৬৭                                        | ১২৫০০.০০                                                       | ১২৫০০.০০          |                 |          | ১০০০০.০০  | ১০০০০.০০          |                 |          | ৯৩৭৫.০০   | ৯৩৭৫.০০           |                 |          |                             |           | ৭৫%                         | ৮০.০০%             | ৭৫%                         | ৭৫.০০%             |                             |                                                                              |

| ক্র.মি.ক.নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                       | অনুমোদনের পর্যায় | আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                  |                 |         | অবশুষ্টি |                  |                 |         | ব্যয়    |                  |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)              |                 |                          |                 | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----------|------------------|-----------------|---------|----------|------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                                                                                              |                   |                                      | মোট                                                         | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা (সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                  | প্রাপ্তি | ভৌত                      |                 | আর্থিক                   |                 |                       |                                                                                    |
|             |                                                                                                                                                              |                   |                                      |                                                             |                  | মোট             | টাকাংশ  |          |                  | মোট             | টাকাংশ  |          |                  | মোট             | টাকাংশ |                          |          | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |                       |                                                                                    |
| ১           | ২                                                                                                                                                            | ৩                 | ৪                                    | ৫                                                           | ৬                | ৭               | ৮       | ৯        | ১০               | ১১              | ১২      | ১৩       | ১৪               | ১৫              | ১৬     | ১৭                       | ১৮       | ১৯                       | ২০              | ২১                       | ২২              | ২৩                    | ২৪                                                                                 |
| ৩২          | ৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)                    | অনু : ১২০/৬৮      |                                      | ১১১.০০                                                      | ১১১.০০           |                 |         | ১১০.৬১   | ১১০.৬১           |                 |         | ১১০.৬০   | ১১০.৬০           |                 |        |                          |          | ১০০%                     | ১০০%            | ৫০%                      | ৯৯.৬৪%          |                       | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                     |
| ৩৩          | ৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                    | অনু : ১২০/৬৯      |                                      | ৪৫০.০০                                                      | ৪৫০.০০           |                 |         | ৪৫০.০০   | ৪৫০.০০           |                 |         | ৪৪৯.৫৫   | ৪৪৯.৫৫           |                 |        |                          |          | ১০০%                     | ১০০%            | ১০০%                     | ১০০%            |                       | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                     |
| ৩৪          | ৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২)                                        | অনু : ১২০/৭০      |                                      | ১১১০০.০০                                                    | ১১১০০.০০         |                 |         | ৯৭৫০.০০  | ৯৭৫০.০০          |                 |         | ৪৭৮৬.৪১  | ৪৭৮৬.৪১          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৬৩.০০%          | ৭৫%                      | ৪৩.১২%          |                       |                                                                                    |
| ৩৫          | ৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত হিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯) | অনু : ১২০/৭১      |                                      | ৪৫০০.০০                                                     | ৪৫০০.০০          |                 |         | ৪১২৫.০০  | ৪১২৫.০০          |                 |         | ৩৫২৫.০০  | ৩৫২৫.০০          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৮২.০৫%          | ৭৫%                      | ৭৮.৩৩%          |                       | জুন/২০২০ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।                                           |
| ৩৬          | ৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)।<br>(৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১) | অনু : ১২০/৭২      |                                      | ১০০০০.০০                                                    | ১০০০০.০০         |                 |         | ৮৫০০.০০  | ৮৫০০.০০          |                 |         | ৭৯১৯.৯৭  | ৭৯১৯.৯৭          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৮৫.৯৪%          | ৭৫%                      | ৭৯.২০%          |                       |                                                                                    |
| ৩৭          | ৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)                                                                  | অনু : ১২২/৭৩      |                                      | ৩৩০০.০০                                                     | ১২১০.০০          | ২০৯০.০০         | ২০৯০.০০ | ২৩৩১.০০  | ৯৮৯.০০           | ১৩৪২.০০         | ১৩৪২.০০ | ৭২৮.৭৬   | ৪০৯.৪৩           | ৩১৯.৩৩          | ৩১৯.৩৩ | ২৮৫.৮০                   | ২৮৫.৮০   | ৭৫%                      | ৪০.০০%          | ৭৫%                      | ২২.০৮%          | IDB                   | প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইইমিডিজে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |
| ৩৮          | ৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২৪৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)              | অনু : ১২২/৭৪      |                                      | ৭২০.০০                                                      | ৭২০.০০           |                 |         | ১৫০.৫০   | ১৫০.৫০           |                 |         | ১১৩.২৮   | ১১৩.২৮           |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৪৬.৩১%          | ৭৫%                      | ১৫.৭৩%          |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                |
| ৩৯          | ৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৩৮৬৯০/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০)                                        | অনু : ১২২/৭৫      |                                      | ১৩০০০.০০                                                    | ১৩০০০.০০         |                 |         | ১১০০০.০০ | ১১০০০.০০         |                 |         | ৯৫৮২২.২২ | ৯৫৮২২.২২         |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৯০.০০%          | ৭৫%                      | ৭৩৭.০৯%         |                       |                                                                                    |
| ৪০          | ৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                   | অনু : ১২২/৭৬      |                                      | ৯৯.০০                                                       | ৯৯.০০            |                 |         | ৯৯.০০    | ৯৯.০০            |                 |         | ৯৮.৩৯    | ৯৮.৩৯            |                 |        |                          |          | ১০০%                     | ১০০%            | ১০০%                     | ৯৯.৩৮%          |                       | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                     |
| ৪১          | ৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৯)                                | অনু : ১২২/৭৭      |                                      | ৬৮০.০০                                                      | ৬৮০.০০           |                 |         | ৩৪০.০০   | ৩৪০.০০           |                 |         | ৩৩৯.৭৪   | ৩৩৯.৭৪           |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৭০.০০%          | ৭৫%                      | ৪৯.৯৬%          |                       | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                |
| ৪২          | ৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১)                                              | অনু : ১২২/৭৮      |                                      | ১৫০০০.০০                                                    | ১৫০০০.০০         |                 |         | ৯০০০.০০  | ৯০০০.০০          |                 |         | ৮৯৬৬.৮০  | ৮৯৬৬.৮০          |                 |        |                          |          | ৭৫%                      | ৭১.৭৬%          | ৭৫%                      | ৫৯.৭৮%          |                       |                                                                                    |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                        | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয়   |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                               |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                               |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |         |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                             | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                    |
| ৪৩                   | ৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও<br>আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প। (২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)                                                             | অনুঃ                      | ১২২/৭৯                                        | ৩৯৪.০০                                                         | ৩৯৪.০০              |                 |        | ৩৯৮.০৪   | ৩৯৮.০৪              |                 |        | ৩৯৮.০৪  | ৩৯৮.০৪              |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ১০১.০৩%            |                             | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত<br>হয়েছে।<br>*এডিপিতে ৪৭০ লক্ষ টাকা<br>বরাদ্দ ছিল। এরমধ্যে<br>৩৯৮.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়<br>হয়েছে। কিন্তু আরএডিপিতে<br>৩৯৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান<br>করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ<br>উপযোজনের মাধ্যমে নেয়া<br>হবে। |
| ৪৪                   | ৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর<br>উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম<br>সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে<br>জুন/২০১৯)                                             | অনুঃ                      | ১২২/৮০                                        | ৩০৫.০০                                                         | ৩০৫.০০              |                 |        | ২৪৬.৭৫   | ২৪৬.৭৫              |                 |        | ২৪৬.২৫  | ২৪৬.২৫              |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ৯০.৩৯%             | ১০০%                        | ৮০.৭৪%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                                                                                                                                                |
| ৪৫                   | ৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা,<br>নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে<br>জুন/২০)                                          | অনুঃ                      | ১২২/৮১                                        | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০             |                 |        | ১২৫০.০০  | ১২৫০.০০             |                 |        | ৪৭৪.৭৩  | ৪৭৪.৭৩              |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৩০.০৪%             | ৫০%                         | ২৩.৭৪%             |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ৪৬                   | ৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)                                                                             | অনুঃ                      | ১২৪/৮২                                        | ১০০০০.০০                                                       | ১০০০০.০০            |                 |        | ৮০০০.০০  | ৮০০০.০০             |                 |        | ৭৯১০.২২ | ৭৯১০.২২             |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৮৪.০০%             | ৭৫%                         | ৭৯.১০%             |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ৪৭                   | ৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও<br>নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন<br>(২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে<br>ডিসেম্বর/২০১৯) | অনুঃ                      | ১২৪/৮৩                                        | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০             |                 |        | ১২৫০.০০  | ১২৫০.০০             |                 |        | ১২০৬.০০ | ১২০৬.০০             |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬৫.০০%             | ৭৫%                         | ৬০.৩০%             |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ৪৮                   | ৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ<br>সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ<br>জেলা” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০)           | অনুঃ                      | ১২৪/৮৪                                        | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০             |                 |        | ১৭৫০.০০  | ১৭৫০.০০             |                 |        | ১০২০.৪৯ | ১০২০.৪৯             |                 |        |                             |          | ৬৫%                         | ৫৭.০৬%             | ৬০%                         | ৫১.০২%             |                             |                                                                                                                                                                                                                                       |
| ৪৯                   | ৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া<br>উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক<br>প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)                        | অনুঃ                      | ১২৪/৮৫                                        | ২৫১০.০০                                                        | ২৫১০.০০             |                 |        | ১০০০.০০  | ১০০০.০০             |                 |        | ৯৯৮.৪৯  | ৯৯৮.৪৯              |                 |        |                             |          | ৬৪%                         | ৪০.০০%             | ৬৪%                         | ৩৯.৭৮%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                                                                                                                                                |
| ৫০                   | ৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন<br>গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র<br>সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)           | অনুঃ                      | ১২৪/৮৬                                        | ১০০০.০০                                                        | ১০০০.০০             |                 |        | ৫০০.০০   | ৫০০.০০              |                 |        | ২১৫.২৬  | ২১৫.২৬              |                 |        |                             |          | ৬৫%                         | ২২.০০%             | ৬০%                         | ২১.৫৩%             |                             | জুন/২০২০ পর্যন্ত সময়<br>বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।                                                                                                                                                                              |
| ৫১                   | ৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন<br>গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।<br>(২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে<br>ডিসেম্বর/২০১৮)                                            | অনুঃ                      | ১২৪/৮৭                                        | ৪১.০০                                                          | ৪১.০০               |                 |        | ৪১.০০    | ৪১.০০               |                 |        | ৩৮.২৮   | ৩৮.২৮               |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৯৩.৩৭%             |                             | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত<br>হয়েছে।                                                                                                                                                                                                     |
| ৫২                   | ৫২২৪-জাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যলান উৎসবের<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২০৭৪.০০/<br>জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                                                              | অনুঃ                      | ১২৪/৮৮                                        | ৪০০০.০০                                                        | ৪০০০.০০             |                 |        | ১৮৭৫.০০  | ১৮৭৫.০০             |                 |        | ১৮৮.৪৭  | ১৮৮.৪৭              |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৩০.০০%             | ৫০%                         | ৪.৭১%              |                             | প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০<br>পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব<br>প্রক্রিয়াধীন আছে।                                                                                                                                                           |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                               | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                   |                 |         | অবমুক্তি |                   |                 |         | ব্যয়    |                   |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------|---------|----------|-------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                                                      |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                               |
|              |                                                                                                                                                                      |                           |                                               |                                                                |                   | মোট             | টাকাংশ  |          |                   | মোট             | টাকাংশ  |          |                   | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                               |
| ১            | ২                                                                                                                                                                    | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                 | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                | ১১              | ১২      | ১৩       | ১৪                | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                            |
| ৫৩           | ৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প।<br>(৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)                                        | অনু ঃ                     | ১২৪/৮৯                                        | ১২০০০.০০                                                       | ১২০০০.০০          |                 |         | ৬৮৪৫.০০  | ৬৮৪৫.০০           |                 |         | ৬৭৪৫.৭৬  | ৬৭৪৫.৭৬           |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৯৯.০০%             | ৭৫%                         | ৫৬.২১%             |                             |                                                               |
| ৫৪           | ৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)                                                                          | অনু ঃ                     | ১২৪/৯০                                        | ১৫৫০০.০০                                                       | ১৫৫০০.০০          |                 |         | ১৪৬৬২.৪২ | ১৪৬৬২.৪২          |                 |         | ৫৪৮৩.২৪  | ৫৪৮৩.২৪           |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৪৮.৩০%             | ৭৫%                         | ৩৫.৩৮%             |                             |                                                               |
| ৫৫           | ৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                            | অনু ঃ                     | ১২৬/৯১                                        | ৩০০০০.০০                                                       | ৩০০০০.০০          |                 |         | ১৯৭০০.০০ | ১৯৭০০.০০          |                 |         | ১৯৪৯০.৭১ | ১৯৪৯০.৭১          |                 |         |                             |          | ৭০%                         | ৭২.৮২%             | ৭০%                         | ৬৪.৯৭%             |                             |                                                               |
| ৫৬           | ৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                            | অনু ঃ                     | ১২৬/৯২                                        | ৪৭০০.০০                                                        | ৩০০০.০০           | ১৭০০.০০         | ১৫৬০.০০ | ৪৭০০.০০  | ৩০০০.০০           | ১৭০০.০০         | ১৫৬০.০০ | ১৯১৮.৮২  | ৮১৫.০৪            | ১১০৩.৭৮         | ১০৪০.৭৮ | ১০৪০.৭৮                     | ১০৪০.৭৮  | ৬০%                         | ৪৫.০০%             | ৫০%                         | ৪০.৮৩%             | DANIDA                      |                                                               |
| ৫৭           | ৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)                             | অনু ঃ                     | ১২৬/৯৩                                        | ১২০০.০০                                                        | ১২০০.০০           |                 |         | ১০০০.০০  | ১০০০.০০           |                 |         | ১০০০.০০  | ১০০০.০০           |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৯২.২৩%             | ৭৫%                         | ৮৩.৩৩%             |                             |                                                               |
| ৫৮           | ৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                                                       | অনু ঃ                     | ১২৬/৯৪                                        | ৯৬৫.০০                                                         | ৯৬৫.০০            |                 |         | ৯৩৬.০০   | ৯৩৬.০০            |                 |         | ৬৯১.১০   | ৬৯১.১০            |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৮১.৮৬%             | ৭৫%                         | ৭১.৬২%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                           |
| ৫৯           | ৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)                                                                   | অনু ঃ                     | ১২৬/৯৫                                        | ১০২০.০০                                                        | ১০২০.০০           |                 |         | ৮৫৯.৫০   | ৮৫৯.৫০            |                 |         | ৬২০.০০   | ৬২০.০০            |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৮০.০০%             | ৭৫%                         | ৬০.৭৮%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                           |
| ৬০           | ৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)                                                  | অনু ঃ                     | ১২৬/৯৬                                        | ১২৫১.০০                                                        | ১২৫১.০০           |                 |         | ৮৫০.৫০   | ৮৫০.৫০            |                 |         | ৬২৫.০০   | ৬২৫.০০            |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭০.০০%             | ৭৫%                         | ৪৯.৯৬%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                           |
| ৬১           | ৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)                                                             | অনু ঃ                     | ১২৬/৯৭                                        | ১১০৬.০০                                                        | ১১০৬.০০           |                 |         | ৮৮৮.০০   | ৮৮৮.০০            |                 |         | ৬০৮.০০   | ৬০৮.০০            |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭৫.০০%             | ৭৫%                         | ৫৪.৯৭%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                           |
| ৬২           | ৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প।<br>(৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)                      | অনু ঃ                     | ১২৬/৯৮                                        | ১৪১৫.০০                                                        | ১৪১৫.০০           |                 |         | ১৩৪৮.৫০  | ১৩৪৮.৫০           |                 |         | ১১২৪.৯৪  | ১১২৪.৯৪           |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৮৫.৮২%             | ৭৫%                         | ৭৯.৫০%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                           |
| ৬৩           | ৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)।<br>(৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯) | অনু ঃ                     | ১২৬/৯৯                                        | ১০০০০.০০                                                       | ১০০০০.০০          |                 |         | ৭০০০.০০  | ৭০০০.০০           |                 |         | ৬৩৬৯.১৫  | ৬৩৬৯.১৫           |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭০.০০%             | ৭৫%                         | ৬৩.৬৯%             |                             |                                                               |
| ৬৪           | ৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)                                                               | অনু ঃ                     | ১২৮/১০০                                       | ১১৯৫.০০                                                        | ১১৯৫.০০           |                 |         | ৭৪৭.৫০   | ৭৪৭.৫০            |                 |         | ৬৯৫.৫০   | ৬৯৫.৫০            |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৬৯.০০%             | ৭৫%                         | ৫৮.২০%             |                             | মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। |
| ৬৫           | ৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)                                                                                   | অনু ঃ                     | ১২৮/১০১                                       | ৩০০০০.০০                                                       | ৩০০০০.০০          |                 |         | ২২৫০০.০০ | ২২৫০০.০০          |                 |         | ২১৩৯৭.০৬ | ২১৩৯৭.০৬          |                 |         |                             |          | ৬৫%                         | ৭১.৭০%             | ৬৫%                         | ৭১.৩২%             |                             |                                                               |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                         | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                    |                 |        | অবমুক্তি |                    |                 |        | ব্যয়    |                    |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                          |
|                      |                                                                                                                                                                                |                           |                                               |                                                                |                    | মোট             | টাকাংশ |          |                    | মোট             | টাকাংশ |          |                    | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                          |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                              | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                  | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                 | ১১              | ১২     | ১৩       | ১৪                 | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                       |
| ৬৬                   | ৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)                       | অনু :                     | ১২৮/১০২                                       | ২৪০০.০০                                                        | ২৪০০.০০            |                 |        | ১৮৩৪.০০  | ১৮৩৪.০০            |                 |        | ১২০৮.৬৪  | ১২০৮.৬৪            |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৫১.০০%             | ৭৫%                         | ৫০.৩৬%             |                             |                                                          |
| ৬৭                   | ৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)।<br>(৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                    | অনু :                     | ১২৮/১০৩                                       | ১৫০০০.০০                                                       | ১৫০০০.০০           |                 |        | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০           |                 |        | ৯৩০০.০০  | ৯৩০০.০০            |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬৭.০০%             | ৭৫%                         | ৬২.০০%             |                             |                                                          |
| ৬৮                   | ৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                                       | অনু :                     | ১২৮/১০৪                                       | ৯৫০০.০০                                                        | ৯৫০০.০০<br>(২০.০০) |                 |        | ৮৪৬৫.০০  | ৮৪৬৫.০০<br>(০.০০)  |                 |        | ৭৩৩৫.৫২  | ৭৩৩৫.৫২<br>(০.০০)  |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৮২.৭৬%             | ৭৫%                         | ৭৭.২২%             |                             |                                                          |
| ৬৯                   | ৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)                                                                      | অনু :                     | ১২৮/১০৫                                       | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০            |                 |        | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০            |                 |        | ১৪৯৯.০০  | ১৪৯৯.০০            |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৭৫.০০%             | ৭৫%                         | ৭৪.৯৫%             |                             |                                                          |
| ৭০                   | ৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)                                                                   | অনু :                     | ১২৮/১০৬                                       | ১১০০.০০                                                        | ১১০০.০০            |                 |        | ১১০০.০০  | ১১০০.০০            |                 |        | ৮১৩.৬২   | ৮১৩.৬২             |                 |        |                             |          | ৪৮%                         | ৪৬.০০%             | ৪৮%                         | ৭৩.৯৭%             |                             | জুন/২০২১ পর্যন্ত সময়<br>বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। |
| ৭১                   | ৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                                                     | অনু :                     | ১২৮/১০৭                                       | ১৫০০০.০০                                                       | ১৫০০০.০০           |                 |        | ১৪৬০৭.০০ | ১৪৬০৭.০০           |                 |        | ৭৩৪৫.৩৮  | ৭৩৪৫.৩৮            |                 |        |                             |          | ৬০%                         | ৫০.০০%             | ৬০%                         | ৪৮.৯৭%             |                             |                                                          |
| ৭২                   | ৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)                                                                                          | অনু :                     | ১২৮/১০৮                                       | ১২২০.০০                                                        | ১২২০.০০            |                 |        | ১২২০.০০  | ১২২০.০০            |                 |        | ৮৯৬.১০   | ৮৯৬.১০             |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৭৫.০০%             | ৩৭%                         | ৭৩.৪৫%             |                             |                                                          |
| ৭৩                   | ৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।<br>(১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯) | অনু :                     | ১২৮/১০৯                                       | ১১৩৮.০০                                                        | ১১৩৮.০০            |                 |        | ৮৫৩.৫০   | ৮৫৩.৫০             |                 |        | ৫৭২.৪৫   | ৫৭২.৪৫             |                 |        |                             |          | ১০০%                        | ৭৯.৭৮%             | ১০০%                        | ৫০.৩০%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                   |
| ৭৪                   | ৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                                 | অনু :                     | ১৩০/১১০                                       | ১৮৯৯০.০০                                                       | ১৮৯৯০.০০           |                 |        | ৭৪৪১.৯৬  | ৭৪৪১.৯৬            |                 |        | ৬৭০৩.২২  | ৬৭০৩.২২            |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৭৬.৭৪%             | ৭৫%                         | ৩৫.৩০%             |                             |                                                          |
| ৭৫                   | ৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা।<br>(৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                      | অনু :                     | ১৩০/১১১                                       | ১৫০০০.০০                                                       | ১৫০০০.০০           |                 |        | ৬৯১২.৫০  | ৬৯১২.৫০            |                 |        | ৬৭৮৭.৭৫  | ৬৭৮৭.৭৫            |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬১.৫০%             | ৭৫%                         | ৪৫.২৫%             |                             |                                                          |
| ৭৬                   | ৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১)                                                                      | অনু :                     | ১৩০/১১২                                       | ৭০০০.০০                                                        | ৭০০০.০০            |                 |        | ৪৫০০.০০  | ৪৫০০.০০            |                 |        | ২৮৬৩.৬৫  | ২৮৬৩.৬৫            |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৫১.৯১%             | ৭৫%                         | ৪০.৯১%             |                             |                                                          |
| ৭৭                   | ৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)                                                                            | অনু :                     | ১৩০/১১৩                                       | ৬০০০.০০                                                        | ৬০০০.০০            |                 |        | ৪৫০০.০০  | ৪৫০০.০০            |                 |        | ৩৫২১.৭৬  | ৩৫২১.৭৬            |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬৫.১১%             | ৭৫%                         | ৫৮.৭০%             |                             |                                                          |
| ৭৮                   | ৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)                                                                                      | অনু :                     | ১৩০/১১৪                                       | ২৩০০০.০০                                                       | ২৩০০০.০০           |                 |        | ১৬০০০.০০ | ১৬০০০.০০           |                 |        | ১৩২৭৭.৯৫ | ১৩২৭৭.৯৫           |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৭২.৮৬%             | ৭৫%                         | ৫৭.৭৩%             |                             |                                                          |

| ক্র.মি.ক.নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                              | অনুমোদনের পর্যায় | আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                |                            | অবমুক্তি |                |                            |       | ব্যয়          |                            |          |          | প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ |                 | অগ্রগতি (%)              |                 |        |     | প্রকল্প সাহায্যের উৎস | মন্তব্য  |    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------------|-------|----------------|----------------------------|----------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------|-----|-----------------------|----------|----|
|             |                                                                                                                                                     |                   |                                      | মোট                                                         | টাকা (সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ | মোট      | টাকা (সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ | মোট   | টাকা (সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য মোট টাকাংশ | দাবীকৃত  | প্রাপ্তি | ভৌত                      |                 | আর্থিক                   |                 |        |     |                       |          |    |
|             |                                                                                                                                                     |                   |                                      |                                                             |                |                            |          |                |                            |       |                |                            |          |          | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি (মাসিক) |        |     |                       |          |    |
| ১           | ২                                                                                                                                                   | ৩                 | ৪                                    | ৫                                                           | ৬              | ৭                          | ৮        | ৯              | ১০                         | ১১    | ১২             | ১৩                         | ১৪       | ১৫       | ১৬                       | ১৭              | ১৮                       | ১৯              | ২০     | ২১  | ২২                    | ২৩       | ২৪ |
| ৭৯          | ৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়।(২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                | অনু : ১           | ১৩০/১১৫                              | ৪০০০০.০০                                                    | ৪০০০০.০০       |                            |          | ৩১৬৫০.০০       | ৩১৬৫০.০০                   |       |                | ২৭৩৫৭.৩১                   | ২৭৩৫৭.৩১ |          |                          |                 |                          | ৭৫%             | ৭৫.৫০% | ৭৫% | ৬৮.৩৯%                |          |    |
| ৮০          | ৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                    | অনু : ১           | ১৩০/১১৬                              | ৩০০০০.০০                                                    | ৩০০০০.০০       |                            |          | ২৯৯২০.০০       | ২৯৯২০.০০                   |       |                | ১৯০০০.০০                   | ১৯০০০.০০ |          |                          |                 |                          | ৭৫%             | ৬৫.০০% | ৭৫% | ৬৩.৩৩%                |          |    |
| ৮১          | ৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)                                                       | অনু : ১           | ১৩০/১১৭                              | ১০০০.০০                                                     | ১০০০.০০        |                            |          | ১০০০.০০        | ১০০০.০০                    |       |                | ৩১৩.৬১                     | ৩১৩.৬১   |          |                          |                 |                          | ৫৮%             | ৩৬.০০% | ৪০% | ৩১.৩৬%                |          |    |
| ৮২          | ৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)                                                                | অনু : ১           | ১৩০/১১৮                              | ৫০০০.০০                                                     | ৫০০০.০০        |                            |          | ৩০০০.০০        | ৩০০০.০০                    |       |                | ২৪১০.২১                    | ২৪১০.২১  |          |                          |                 |                          | ৫০%             | ৫৫.০০% | ৪৫% | ৪৮.২০%                |          |    |
| ৮৩          | ৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)                          | অনু : ১           | ১৩০/১১৯                              | ১০০০০.০০                                                    | ১০০০০.০০       |                            |          | ৭৫০০.০০        | ৭৫০০.০০                    |       |                | ৬৪১৯.৪১                    | ৬৪১৯.৪১  |          |                          |                 |                          | ৬০%             | ৫৭.২৮% | ৬০% | ৬৪.১৯%                |          |    |
| ৮৪          | ৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                        | অনু : ১           | ১৩২/১২০                              | ৬০০.০০                                                      | ৬০০.০০         |                            |          | ৬০০.০০         | ৬০০.০০                     |       |                | ৪.৩১                       | ৪.৩১     |          |                          |                 |                          | ৫০%             | ৪.০০%  | ৫০% | ০.৭২%                 |          |    |
| ৮৫          | নতুন প্রকল্প :                                                                                                                                      |                   |                                      |                                                             |                |                            |          |                |                            |       |                |                            |          |          |                          |                 |                          |                 |        |     |                       |          |    |
| ৮৫          | বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                                         | অনু : ১           | ১৩২/১২১                              | ৭০০০০.০০                                                    | ৭০০০০.০০       |                            |          | ৩৪৯৪৭.৫০       | ৩৪৯৪৭.৫০                   |       |                | ২৩৯৮০.০২                   | ২৩৯৮০.০২ |          |                          |                 |                          | ৩০%             | ৪২.১৮% | ২৫% | ৩৪.২৬%                |          |    |
| ৮৬          | জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)                                                     | অনু : ১           | ১৩২/১২২                              | ৬৫০.০০                                                      | ৬০০.০০         | ৫০.০০                      |          | ৮০০.০০         | ৭৫০.০০                     | ৫০.০০ |                | ৩৬৫.৬৪                     | ৩৩১.৮১   | ৩৩.৮৩    |                          |                 |                          | ৫০%             | ৫৬.৫২% | ৫০% | ৫৬.২৫%                | KFW, GCF |    |
| ৮৭          | দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্গনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)                                            | অনু : ১           | ১৩২/১২৩                              | ৪০০০.০০                                                     | ৪০০০.০০        |                            |          | ৩০০০.০০        | ৩০০০.০০                    |       |                | ২৪৩৪.৪৬                    | ২৪৩৪.৪৬  |          |                          |                 |                          | ২৫%             | ৬৯.১৬% | ২৫% | ৬০.৮৬%                |          |    |
| ৮৮          | মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                                              | অনু : ১           | ১৩২/১২৪                              | ১৫০০.০০                                                     | ১৫০০.০০        |                            |          | ১০০০.০০        | ১০০০.০০                    |       |                | ৪৫৪.৫৯                     | ৪৫৪.৫৯   |          |                          |                 |                          | ৫০%             | ৪৩.৮৯% | ৫০% | ৩০.৩১%                |          |    |
| ৮৯          | ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরজুদাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।                                        | অনু : ১           | ১৩২/১২৫                              | ২০০০.০০                                                     | ২০০০.০০        |                            |          | ০.০০           |                            |       |                | ০.০০                       |          |          |                          |                 |                          | ০%              | ০.০০%  | ০%  | ০.০০%                 |          |    |
| ৯০          | অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)। | অনু : ১           | ১৩২/১২৬                              | ১৫২৬.০০                                                     | ৪৪৮.০০         | ১০৭৮.০০                    | ১০৭৮.০০  | ০.০০           |                            |       |                | ০.০০                       |          |          |                          |                 |                          | ০%              | ০.০০%  | ০%  | ০.০০%                 | IFAD     |    |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                      | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |         | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                      |                                                                                                                                                                                             |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                      |                                                                                                                                                                                             |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                           | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ৯১                   | পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর<br>নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ<br>কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প।<br>(১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন<br>২০২০)                                | অনু ঃ                     | ১৩২/১২৭                                       | ১৫০০.০০                                                        | ১৫০০.০০             |                 |         | ৭৫০.০০   | ৭৫০.০০              |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ৯২                   | খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)                                                                                  | অনু ঃ                     | ১৩২/১২৮                                       | ১০০০.০০                                                        | ১০০০.০০             |                 |         | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ৯৩                   | যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                                                                          | অনু ঃ                     | ১৩৪/১২৯                                       | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০             |                 |         | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ৯৪                   | রূরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।<br>(৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)                                                                                                             | অনু ঃ                     | ১৩৪/১৩০                                       | ৬০০০.০০                                                        | ১৫০০.০০             | ৪৫০০.০০         | ৪৫০০.০০ | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              | ADB                         |         |
| ৯৫                   | গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি।<br>(৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে<br>আগস্ট/২০২৩)                                                                                               | অনু ঃ                     | ১৩৪/১৩১                                       | ৪৩৩৫.০০                                                        | ১৫৮৫.০০             | ২৭৫০.০০         | ২৭৫০.০০ | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              | WB                          |         |
| ৯৬                   | বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট<br>(এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮<br>হতে জুন/২০২০)                                                                                              | অনু ঃ                     | ১৩৪/১৩২                                       | ২২৬০.০০                                                        | ৪০০.০০              | ১৮৬০.০০         | ১৮৬০.০০ | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              | ADB                         |         |
| ৯৭                   | Emergency Multi-Sector Rohingya<br>Crisis Response Project.<br>(WB)(৭৯৩১১.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে<br>নভেম্বর/২০২১)                                                                             | অনু ঃ                     | ১৩৪/১৩৩                                       | ৩০১৫.০০                                                        | ২১৫.০০              | ২৮০০.০০         | ২৮০০.০০ | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              | WB                          |         |
| ৯৮                   | বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২৩)                                                                                   | অনু ঃ                     | ১৩৪/১৩৪                                       | ১০০০.০০                                                        | ১০০০.০০             |                 |         | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ৯৯                   | Disaster Risk Management<br>Enhancement Project (LGED Part)।<br>(২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                                                        | অনু ঃ                     | ১৩৪/১৩৫                                       | ১০০.০০                                                         | ১০০.০০              |                 |         | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              | JICA                        |         |
| ১০০                  | গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প।<br>(৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                                                      | অনু ঃ                     | ১৩৪/১৩৬                                       | ১৫১৮০.০০                                                       | ১৫১৮০.০০            |                 |         | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১০১                  | বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪।<br>(৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                                                                 | অনু ঃ                     | ১৩৪/১৩৭                                       | ২০০.০০                                                         | ২০০.০০              |                 |         | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১০২                  | তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য<br>গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প।(৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে<br>জুন/২০২৩)                                               | অনু ঃ                     | ১৩৪/১৩৮                                       | ১০০.০০                                                         | ১০০.০০              |                 |         | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১০৩                  | “দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য়<br>পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/<br>নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                       | অনু ঃ                     | ১৩৬/১৩৯                                       | ১০০.০০                                                         | ১০০.০০              |                 |         | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১০৪                  | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয়<br>প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র<br>স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা<br>প্রকল্প।(৪৪১.০০/জুলাই/২০১৮ হতে<br>জুন/২০১৯) | অনু ঃ                     | ১৩৬/১৪০                                       | ৪৪১.০০                                                         | ৪৪১.০০              |                 |         | ৩১৪.২৫   | ৩১৪.২৫              |                 |        | ৩৫.২০ | ৩৫.২০               |                 |        |                             |          | ২৫%                         | ৮.০০%              | ২৫%                         | ৭.৯৮%              |                             |         |
| ১০৫                  | পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী<br>জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প।<br>(৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                                                                            | অনু ঃ                     | ১৩৬/১৪১                                       | ১০০.০০                                                         | ১০০.০০              |                 |         | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০  |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং  | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                           | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                      |                 |           | অবমুক্তি  |                     |                 |           | ব্যয়     |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                       |                                                                                                                                  |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভাউট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভাউট)  | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভাউট)  | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি  | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                       |                                                                                                                                  |                           |                                               |                                                                |                      | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |           | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেনাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রেনাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
| ১                     | ২                                                                                                                                | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                    | ৭               | ৮         | ৯         | ১০                  | ১১              | ১২        | ১৩        | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮        | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ১০৬                   | উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।<br>(১৯৮৩০৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে<br>ডিসেম্বর/২০১৩)            | অনু ঃ                     | ১৩৬/১৪২                                       | ১০০.০০                                                         | ১০০.০০               |                 |           | ০.০০      |                     |                 |           | ০.০০      |                     |                 |          |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১০৭                   | এলাজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।<br>(০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩)                                        | অনু ঃ                     | ১৩৬/১৪৩                                       | ১০০.০০                                                         | ১০০.০০               |                 |           | ০.০০      |                     |                 |           | ০.০০      |                     |                 |          |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১০৮                   | সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)                         | অনু ঃ                     | ১৩৬/১৪৪                                       | ১০০০.০০                                                        | ১০০০.০০              |                 |           | ০.০০      |                     |                 |           | ০.০০      |                     |                 |          |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
|                       | চলতি প্রকল্প ঃ                                                                                                                   |                           |                                               |                                                                |                      |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১০৯                   | ৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯) | অনু ঃ                     | ৬৪৬/১                                         | ১৮০০.০০                                                        | ১৮০০.০০              |                 |           | ১২৫০.০০   | ১২৫০.০০             |                 |           | ১২৪৪.৬৭   | ১২৪৪.৬৭             |                 |          |                             |           | ৫৫%                         | ৭২%                | ৫০%                         | ৬৯%                | JDCF Fund (Japan)           |         |
| মোট (পল্লী) (১-১০৯) ঃ |                                                                                                                                  |                           |                                               | ১০৩৪৯৫৬.০০                                                     | ৮৯৪০৬১.০০<br>(২০.০০) | ১৪০৮৯৫.০০       | ১৩৭৮৩৫.০০ | ৭৭৮৪০৩.৯৯ | ৬৬১৪৭৩.৭৫<br>(০.০০) | ১১৬৯৩০.২৪       | ১১৩৯৪০.২৪ | ৬৭৬৬৩৯.৩৭ | ৬১৪৩৬৮.২৬<br>(০.০০) | ৬২২৭১.১১        | ৬০২৮৩.১২ | ১০২৩৩৪.৩৬                   | ৬২১৩০৫.১৭ | ৬৪%                         | ৬৪.৮১%             | ৬২%                         | ৬৫.৩৮%             |                             |         |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                  | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                         |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                 |
|                                               |                                                                                                                         |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                 |
| ১                                             | ২                                                                                                                       | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                              |
| সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                                         |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                 |
|                                               | চলতি প্রকল্প ৪                                                                                                          |                           |                                               |                                                                |                     |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                 |
| ১১০                                           | ৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)                | অনুঃ                      | ৪০২/১৪৮                                       | ৭৬৭২.০০                                                        | ৭৬৭২.০০             |                 |          | ৬১৬২.০০  | ৬১৬২.০০             |                 |          | ৩৫০২.০৬  | ৩৫০২.০৬             |                 |          |                             |          | ৬২%                         | ৫৫.৮৭%             | ৬২%                         | ৪৫.৬৫%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                                             |
| ১১১                                           | ৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)                 | অনুঃ                      | ৪০২/১৪৯                                       | ৫৫২৭.০০                                                        | ৫৫২৭.০০             |                 |          | ৫৫৬১.৭৪  | ৫৫৬১.৭৪             |                 |          | ৫৫৬১.৭৪  | ৫৫৬১.৭৪             |                 |          |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ১০০.৬৩%            |                             | আরএডিপিতে ৫৫২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে, কিন্তু ৫৫৬১.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে বিধায় ৩৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। |
| ১১২                                           | ৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)                                      | অনুঃ                      | ৪০২/১৫০                                       | ৮৬৪৪.০০                                                        | ১১৭৬.০০             | ৭৪৬৮.০০         | ২৯০০.০০  | ৮৫৬১.১০  | ১১৭৬.০০             | ৭৩৮৫.১০         | ২৯০০.০০  | ৭৯৩১.৪১  | ১১২০.৬২             | ৬৮১০.৭৯         | ২৩২৫.৬৯  | ১৩৯৮.৮১                     | ১৩৯৮.৮১  | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৯১.৭৬%             | ADB<br>KFW<br>SIDA          | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                                                                                  |
| ১১৩                                           | ৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)            | অনুঃ                      | ৪০২/১৫১                                       | ৪৫৫০.০০                                                        | ৪৫৫০.০০             |                 |          | ৪৫০০.০০  | ৪৫০০.০০             |                 |          | ৩৫১৩.০০  | ৩৫১৩.০০             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৭৮.০০%             | ৭৫%                         | ৭৭.২১%             |                             |                                                                                                                                                                                 |
| ১১৪                                           | ৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)                               | অনুঃ                      | ৪০২/১৫২                                       | ২১২০০.০০                                                       | ৩৬৪০.০০             | ১৭৫৬০.০০        | ১৬৮৯০.০০ | ১৩৭৪২.৪৯ | ২৮০৬.২৫             | ১০৯৩৬.২৪        | ১০৩৪৫.৫৬ | ১১৭৩৫.৮৬ | ২৪৪৯.৭৭             | ৯২৮৬.০৯         | ৮৬৯৫.৪১  | ১০৪০৫.১৬                    | ১০৩৪৫.৫৬ | ৫৫%                         | ৬৩.০৩%             | ৫৫%                         | ৫৫.৩৬%             | ADB                         |                                                                                                                                                                                 |
| ১১৫                                           | ৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স গ্র্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২০)           | অনুঃ                      | ৪০২/১৫৩                                       | ৪১৮৫০.০০                                                       | ৩৮০০.০০             | ৩৮০৫০.০০        | ৩৮০৫০.০০ | ৪০৮০০.০০ | ২৭৫০.০০             | ৩৮০৫০.০০        | ৩৮০৫০.০০ | ২৭৯৩২.১০ | ২৬৫৬.৪৫             | ২৫২৭৫.৬৫        | ২৫২৭৫.৬৫ | ২৫২৬৩.১০                    | ২৫২৬৩.১০ | ৬৫%                         | ৭০.০০%             | ৬৫%                         | ৬৬.৭৪%             | WB                          |                                                                                                                                                                                 |
| ১১৬                                           | ৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)                           | অনুঃ                      | ৪০২/১৫৪                                       | ৪৭৮.০০                                                         | ৪৭৮.০০              |                 |          | ৩৫৮.৫০   | ৩৫৮.৫০              |                 |          | ৩৫৮.৫০   | ৩৫৮.৫০              |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৮০.০০%             | ৭৫%                         | ৭৫.০০%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                                             |
| ১১৭                                           | ৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)                     | অনুঃ                      | ৪০৪/১৫৫                                       | ৬৬৪০০.০০                                                       | ১৫০০০.০০            | ৫১৪০০.০০        | ৫১১৪০.০০ | ৫২১৮২.৮১ | ১০৮৭৫.০০            | ৪১৩০৭.৮১        | ৪১১৯০.৫৯ | ৪১১৬৮.৩১ | ৪০২৪.৩৯             | ৩৭১৪৩.৯২        | ৩৭০২৬.৭০ | ৪০৩৪১.৬৪                    | ৪১৭০৮.৪৪ | ৭৫%                         | ৭০.৫০%             | ৭৫%                         | ৬২.০০%             | ADB,<br>OFID                |                                                                                                                                                                                 |
| ১১৮                                           | ৫১১৮-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)                                             | অনুঃ                      | ৪০৪/১৫৬                                       | ৪৬৭৪৪.০০                                                       | ৭৬১৬.০০<br>(১০০.০০) | ৩৯১২৮.০০        | ৩৬৮২৮.০০ | ৪৪৬০৩.৯০ | ৫৪৭৫.৯০<br>(১০০.০০) | ৩৯১২৮.০০        | ৩৬৭২৮.০০ | ৩৩৭৯৬.০৭ | ৪৯৯৯.১১<br>(১০০.০০) | ২৮৭৯৬.৯৬        | ২৬৯৪০.৫৩ | ২৬৯৩১.৯৭                    | ২৬৯২৩.০৫ | ৭৫%                         | ৭৪.৪৬%             | ৭৫%                         | ৭২.৩০%             | JICA                        |                                                                                                                                                                                 |
| ১১৯                                           | ৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)       | অনুঃ                      | ৪০৪/১৫৭                                       | ১০০০.০০                                                        | ১০০০.০০             |                 |          | ৫০০.০০   | ৫০০.০০              |                 |          | ৪৯৫.১৫   | ৪৯৫.১৫              |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৬৪.৬৬%             | ৬০%                         | ৪৯.৫২%             |                             |                                                                                                                                                                                 |
| ১২০                                           | ৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২০) | অনুঃ                      | ৪০৪/১৫৮                                       | ৩৫০০.০০                                                        | ৩৫০০.০০             |                 |          | ২০০২.৫০  | ২০০২.৫০             |                 |          | ১৯৭৯.২৩  | ১৯৭৯.২৩             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৭৩.০০%             | ৭৫%                         | ৫৬.৫৫%             |                             |                                                                                                                                                                                 |
| ১২১                                           | ৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)                 | অনুঃ                      | ৪০৪/১৫৯                                       | ১৬৯.০০                                                         | ১৬৯.০০              |                 |          | ১৬৮.৭৫   | ১৬৮.৭৫              |                 |          | ১৬৮.২৫   | ১৬৮.২৫              |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৯৯.৫৬%             | ৭৫%                         | ৯৯.৫৬%             |                             |                                                                                                                                                                                 |

| ক্রমিক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                  | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয়   |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|---------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                                         |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                 |
|              |                                                                                                                                         |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |         |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                 |
| ১            | ২                                                                                                                                       | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                              |
| ১২২          | ৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)               | অনুঃ                      | ৪০৪/১৬০                                       | ৩০০.০০                                                         | ৩০০.০০              |                 |        | ১৫০.০০   | ১৫০.০০              |                 |        | ১৪৯.৫০  | ১৪৯.৫০              |                 |        |                             |          | ২৫%                         | ৫৬.৮৮%             | ২৫%                         | ৪৯.৮৩%             |                             |                                                 |
| ১২৩          | ৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)                             | অনুঃ                      | ৪০৪/১৬১                                       | ৮৮৮.০০                                                         | ৮৮৮.০০              |                 |        | ০.৫০     | ০.৫০                |                 |        | ০.০০    | ০.০০                |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৬৯.২০%             | ৫০%                         | ০.০০%              |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।             |
| ১২৪          | ৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)                                                           | অনুঃ                      | ৪০৪/১৬২                                       | ৬০০.০০                                                         | ৬০০.০০              |                 |        | ৫০০.০০   | ৫০০.০০              |                 |        | ৪৪৯.০৫  | ৪৪৯.০৫              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৮০.১২%             | ৭৫%                         | ৭৪.৮৪%             |                             | সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত। |
| ১২৫          | ৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)                                       | অনুঃ                      | ৪০৪/১৬৩                                       | ১৪২৬.০০                                                        | ১৪২৬.০০             |                 |        | ৭১৩.০০   | ৭১৩.০০              |                 |        | ৭০০.৫০  | ৭০০.৫০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৭০.০০%             | ৭৫%                         | ৪৯.১২%             |                             |                                                 |
| ১২৬          | ৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২৭.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                                   | অনুঃ                      | ৪০৪/১৬৪                                       | ৮৫১.০০                                                         | ৮৫১.০০              |                 |        | ৭৫০.০০   | ৭৫০.০০              |                 |        | ৭৫০.০০  | ৭৫০.০০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৮৯.০০%             | ৭৫%                         | ৮৮.১৩%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।             |
| ১২৭          | ৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০) | অনুঃ                      | ৪০৬/১৬৫                                       | ৭০০.০০                                                         | ৭০০.০০              |                 |        | ৫০০.০০   | ৫০০.০০              |                 |        | ২৪৮.০০  | ২৪৮.০০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৩৮.০০%             | ৭৫%                         | ৩৫.৪৩%             |                             |                                                 |
| ১২৮          | ২২৪০৪০১০০-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)                                        | অনুঃ                      | ৪০৬/১৬৬                                       | ৫৯০.০০                                                         | ৫৯০.০০              |                 |        | ২৬০.০০   | ২৬০.০০              |                 |        | ২৬০.০০  | ২৬০.০০              |                 |        |                             |          | ৫০%                         | ৭০%                | ৫০%                         | ৪৪.০৭%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।             |
| ১২৯          | ৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)                                               | অনুঃ                      | ৪০৬/১৬৭                                       | ১৯৩২.০০                                                        | ১৯৩২.০০             |                 |        | ৫৫০.০০   | ৫৫০.০০              |                 |        | ৫৫০.০০  | ৫৫০.০০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৭২.২১%             | ৭৫%                         | ২৮.৪৭%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।             |
| ১৩০          | ৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                   | অনুঃ                      | ৪০৬/১৬৮                                       | ৩১২৫.০০                                                        | ৩১২৫.০০             |                 |        | ২৫৫৬.৭৫  | ২৫৫৬.৭৫             |                 |        | ১৯১০.৫০ | ১৯১০.৫০             |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৮০.৫০%             | ৭৫%                         | ৬১.১৪%             |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।             |
| ১৩১          | ৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)                       | অনুঃ                      | ৪০৬/১৬৯                                       | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০             |                 |        | ১৮৭৫.০০  | ১৮৭৫.০০             |                 |        | ১২৫২.৬০ | ১২৫২.৬০             |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৬৬.৬৭%             | ৭৫%                         | ৬২.৬৩%             |                             |                                                 |
| ১৩২          | ৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)                                | অনুঃ                      | ৪০৬/১৭০                                       | ১.০০                                                           | ১.০০                |                 |        | ০.০০     | ০.০০                |                 |        | ০.০০    | ০.০০                |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             | জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।             |
|              | নতুন প্রকল্পঃ                                                                                                                           |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |         |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                 |
| ১৩৩          | নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারখাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৭৯৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)  | অনুঃ                      | ৪০৬/১৭১                                       | ১৫.০০                                                          | ১৫.০০               |                 |        | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০    |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |                                                 |
| ১৩৪          | শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)                                                    | অনুঃ                      | ৪০৬/১৭২                                       | ১০০০.০০                                                        | ১০০০.০০             |                 |        | ০.০০     |                     |                 |        | ০.০০    |                     |                 |        |                             |          | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |                                                 |

| ক্র.মি.ক.নং                      | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                           | অনুমোদনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                       |                 |           | অবশিষ্ট   |                      |                 |           | ব্যয়     |                      |                 |           | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                                  |                                                                                                                                                                                  |                      |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)  | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)  | প্রকল্প সাহায্য |           | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি  | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                                  |                                                                                                                                                                                  |                      |                                               |                                                                |                       | মোট             | টাকাংশ    |           |                      | মোট             | টাকাংশ    |           |                      | মোট             | টাকাংশ    |                             |           | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
| ১                                | ২                                                                                                                                                                                | ৩                    | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                     | ৭               | ৮         | ৯         | ১০                   | ১১              | ১২        | ১৩        | ১৪                   | ১৫              | ১৬        | ১৭                          | ১৮        | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ১৩৫                              | কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প<br>(৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।                                                                                                      | অনুঃ                 | ৪০৬/১৭৩                                       | ৫০০.০০                                                         | ৫০০.০০                |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           |                             |           | ১৫%                         | ৯.৬৯%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১৩৬                              | চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                                  | অনুঃ                 | ৪০৮/১৭৪                                       | ৩০০.০০                                                         | ৩০০.০০                |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১৩৭                              | চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা<br>নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ<br>সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।<br>(২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                      | অনুঃ                 | ৪০৮/১৭৫                                       | ২.০০                                                           | ২.০০                  |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১৩৮                              | দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP-2)।<br>(১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)                                                                                          | অনুঃ                 | ৪০৮/১৭৬                                       | ১৫০.০০                                                         | ১৫০.০০                |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              | ADB                         |         |
| ১৩৯                              | টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                                 | অনুঃ                 | ৪০৮/১৭৭                                       | ৫০০.০০                                                         | ৫০০.০০                |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১৪০                              | পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                                 | অনুঃ                 | ৪০৮/১৭৮                                       | ২০০.০০                                                         | ২০০.০০                |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১৪১                              | কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প।(১৪৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে<br>জুন/২০২২)                                                                                 | অনুঃ                 | ৪০৮/১৭৯                                       | ২০০.০০                                                         | ২০০.০০                |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১৪২                              | ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)                                                                                            | অনুঃ                 | ৪০৮/১৮০                                       | ১০.০০                                                          | ১০.০০                 |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           | ০.০০      |                      |                 |           |                             |           | ০%                          | ০.০০%              | ০%                          | ০.০০%              |                             |         |
| ১৪৩                              | গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য়<br>পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮<br>হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                     | অনুঃ                 | ৪০৮/১৮১                                       | ২৮২০৩.০০                                                       | ২৮২০৩.০০              |                 |           | ৯৯৫০.০০   | ৯৯৫০.০০              |                 |           | ৭৫৭৮.১৭   | ৭৫৭৮.১৭              |                 |           |                             |           | ৭৫%                         | ৬২.১৮%             | ৫০%                         | ২৬.৮৭%             |                             |         |
| ১৪৪                              | জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                                                | অনুঃ                 | ৪০৮/১৮২                                       | ২০০০.০০                                                        | ২০০০.০০               |                 |           | ১০০০.০০   | ১০০০.০০              |                 |           | ৬৪.৩৯     | ৬৪.৩৯                |                 |           |                             |           | ২৫%                         | ১০.৩৪%             | ২৫%                         | ৩.২২%              |                             |         |
| ১৪৫                              | উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান<br>প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৪১৪০০.০০জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)                                                   | অনুঃ                 | ৪০৮/১৮৩                                       | ১০০০.০০                                                        | ১০০০.০০               |                 |           | ৩৬৬.৬২    | ৩৬৬.৬২               |                 |           | ৩২৫.৪৭    | ৩২৫.৪৭               |                 |           |                             |           | ২৫%                         | ৩৯.৬৩%             | ২৫%                         | ৩২.৫৫%             |                             |         |
| ১৪৬                              | নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮<br>হতে ৩০/০৬/২০২২)                                                                                               | অনুঃ                 | ৪০৮/১৮৪                                       | ১৮০.০০                                                         | ১৮০.০০                |                 |           | ১৮০.০০    | ১৮০.০০               |                 |           | ৩৭.৫৪     | ৩৭.৫৪                |                 |           |                             |           | ২৫%                         | ২৫.৯২%             | ২৫%                         | ২০.৮৬%             | Kuwait                      |         |
|                                  | উপ-মোট (১১০-১৪৬) :                                                                                                                                                               |                      |                                               | ২৫৪৪০৭.০০                                                      | ১০০৮০১.০০<br>(১০০.০০) | ১৫৩৬০৬.০০       | ১৪৫৮০৮.০০ | ১৯৮৪৯৫.৬৬ | ৬১৬৮৮.৫১<br>(১০০.০০) | ১৩৬৮০৭.১৫       | ১২৯২১৪.১৫ | ১৫২৪১৭.৪০ | ৪৫১০৩.৯৯<br>(১০০.০০) | ১০৭৩১৩.৪১       | ১০০২৬৩.৯৮ | ১০৪৩৪০.৬৮                   | ১০৫৬৩৮.৯৬ | ৭১%                         | ৬৯.৬৬%             | ৬৮%                         | ৫৯.৯১%             |                             |         |
| কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :        |                                                                                                                                                                                  |                      |                                               |                                                                |                       |                 |           |           |                      |                 |           |           |                      |                 |           |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| চলতি প্রকল্প :                   |                                                                                                                                                                                  |                      |                                               |                                                                |                       |                 |           |           |                      |                 |           |           |                      |                 |           |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৪৭                              | ৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট<br>প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স<br>(পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট<br>প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে<br>সেপ্টেম্বর/২০২০) | অনুঃ                 | ৭১৬/৫                                         | ১০৭৫.০০                                                        | ২৭০.০০                | ৮০৫.০০          |           | ৭৩৬.০৬    | ১৩৫.০০               | ৬০১.০৬          |           | ৭৩৬.০৬    | ১৩৫.০০               | ৬০১.০৬          |           |                             |           | ৭৫%                         | ৭৫.০০%             | ৭৫%                         | ৬৮.৪৭%             | ADB                         |         |
|                                  | উপ-মোট (১৪৭) :                                                                                                                                                                   |                      |                                               | ১০৭৫.০০                                                        | ২৭০.০০<br>(০.০০)      | ৮০৫.০০          | ০.০০      | ৭৩৬.০৬    | ১৩৫.০০<br>(০.০০)     | ৬০১.০৬          | ০.০০      | ৭৩৬.০৬    | ১৩৫.০০<br>(০.০০)     | ৬০১.০৬          | ০.০০      | ০.০০                        | ০.০০      | ৭৫%                         | ৭৫.০০%             | ৭৫%                         | ৬৮.৪৭%             |                             |         |
|                                  | মোট (নগর) (১১০-১৪৭) :                                                                                                                                                            |                      |                                               | ২৫৫৪৮২.০০                                                      | ১০১০৭১.০০<br>(১০০.০০) | ১৫৪৪১১.০০       | ১৪৫৮০৮.০০ | ১৯৯২৩১.৭২ | ৬১৮২৩.৫১<br>(১০০.০০) | ১৩৭৪০৮.২১       | ১২৯২১৪.১৫ | ১৫৩১৫৩.৪৬ | ৪৫২৩৮.৯৯<br>(১০০.০০) | ১০৭৯১৪.৪৭       | ১০০২৬৩.৯৮ | ১০৪৩৪০.৬৮                   | ১০৫৬৩৮.৯৬ | ৭১%                         | ৬৯.৬৮%             | ৬৮%                         | ৫৯.৯৫%             |                             |         |
| সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ) |                                                                                                                                                                                  |                      |                                               |                                                                |                       |                 |           |           |                      |                 |           |           |                      |                 |           |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| চলতি প্রকল্প :                   |                                                                                                                                                                                  |                      |                                               |                                                                |                       |                 |           |           |                      |                 |           |           |                      |                 |           |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |         |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                          | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                        |           | অবমুক্তি  |                     |                       |            | ব্যয়     |                     |                       |           | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |           | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                             |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
|                      |                                                                                                                                 |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য        |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য       |            | মোট       | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য       |           | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি  | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                     |  |
|                      |                                                                                                                                 |                           |                                               |                                                                |                     | মোট                    | টাকাংশ    |           |                     | মোট                   | টাকাংশ     |           |                     | মোট                   | টাকাংশ    |                             |           | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                     |  |
| ১                    | ২                                                                                                                               | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭                      | ৮         | ৯         | ১০                  | ১১                    | ১২         | ১৩        | ১৪                  | ১৫                    | ১৬        | ১৭                          | ১৮        | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                  |  |
| ১৪৮                  | ৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।<br>(৮২০৬০.৭৩/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৮) | অনু ঃ                     | ৯২/১৬৬                                        | ১৭০০.০০                                                        | ১৭০০.০০             |                        |           | ১৭০০.০০   | ১৭০০.০০             |                       |            | ১৫৬৪.৭১   | ১৫৬৪.৭১             |                       |           |                             |           | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৯২.০৪%             | ADB, IFAD                   | ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।                                      |  |
| ১৪৯                  | ৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                   | অনু ঃ                     | ৯২/১৬৭                                        | ৬১০০.০০                                                        | ৬১০০.০০             |                        |           | ৩৮৫০.০০   | ৩৮৫০.০০             |                       |            | ১৯৫২.০৬   | ১৯৫২.০৬             |                       |           |                             |           | ৭৫%                         | ৬৫.০০%             | ৭৫%                         | ৩২.০০%             |                             |                                                                     |  |
| ১৫০                  | ৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)                                                    | অনু ঃ                     | ৯২/১৬৮                                        | ১৯০০.০০                                                        | ১৯০০.০০             |                        |           | ২১৩৫.০০   | ২১৩৫.০০             |                       |            | ১৪০১.৩৪   | ১৪০১.৩৪             |                       |           |                             |           | ৪০%                         | ৭৫.০০%             | ৩০%                         | ৭৩.৭৫%             |                             |                                                                     |  |
| ১৫১                  | ৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)                                 | অনু ঃ                     | ৯২/১৬৯                                        | ৭৩০০.০০                                                        | ৩৩০০.০০             | ৪০০০.০০                | ১৪০০.০০   | ২১০০.০০   | ৯০০.০০              | ১২০০.০০               | ২০০.০০     | ১৮৯৩.৯৪   | ৬৯৪.২৭              | ১১৯৯.৬৭               | ১৯৯.৬৭    | ১৮৩.৫৯                      |           | ২৫%                         | ৪১.০৭%             | ২৫%                         | ২৫.৯৪%             | JICA                        |                                                                     |  |
|                      | উপ-মোট (১৪৮-১৫১) ঃ                                                                                                              |                           |                                               |                                                                | ১৭০০০.০০            | ১৩০০০.০০<br>(০.০০)     | ৪০০০.০০   | ১৪০০.০০   | ৯৭৮৫.০০             | ৮৫৮৫.০০<br>(০.০০)     | ১২০০.০০    | ২০০.০০    | ৬৮১২.০৫             | ৫৬১২.৩৮<br>(০.০০)     | ১১৯৯.৬৭   | ১৯৯.৬৭                      | ১৮৩.৫৯    | ০.০০                        | ৫২%                | ৫৯.৩৪%                      | ৫১%                | ৪০.০৭%                      |                                                                     |  |
|                      | সেক্টর ঃ জন প্রশাসন                                                                                                             |                           |                                               |                                                                |                     |                        |           |           |                     |                       |            |           |                     |                       |           |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                     |  |
|                      | কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ঃ                                                                                                       |                           |                                               |                                                                |                     |                        |           |           |                     |                       |            |           |                     |                       |           |                             |           |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                     |  |
| ১৫২                  | ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (NRP)।<br>(২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১)   | অনু ঃ                     | ৭৬৬/৩৪                                        | ১২০.০০                                                         | ২০.০০               | ১০০.০০                 | ০.০০      | ০.০০      |                     |                       |            | ০.০০      |                     |                       |           |                             |           | ২৫%                         | ২৯.৭২%             | ২৫%                         | ০.০০%              | DFID & SIDA                 | ১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |  |
| সর্বমোট (১-১৫২) ঃ    |                                                                                                                                 |                           |                                               |                                                                | ১৩০৭৫৫৮.০০          | ১০০৮১৫২.০০<br>(১২০.০০) | ২৯৯৪০৬.০০ | ২৮৫০৪৩.০০ | ৯৮৭৪২০.৭১           | ৭৩১৮৮২.২৬<br>(১০০.০০) | ২৫৫৫৫৩৮.৪৫ | ২৪৩৩৫৪.৩৯ | ৮৩৬৬০৪.৮৮           | ৬৬৫২১৯.৬৩<br>(১০০.০০) | ১৭১৩৮৫.২৫ | ১৬০৭৪৬.৭৭                   | ২০৬৮৫৮.৬৩ | ৭২৬৯৪৪.১৩                   | ৬৫%                | ৬৫.৬৯%                      | ৬৩%                | ৬৩.৯৮%                      |                                                                     |  |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                 | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                           | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                    |                 |        | অবমুক্তি |                    |                 |        | ব্যয় |                    |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|-------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                  |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                           |
|                                      |                                                                                                                                                                                                  |                           |                                               |                                                                |                    | মোট             | টাকাংশ |          |                    | মোট             | টাকাংশ |       |                    | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                           |
| ১                                    | ২                                                                                                                                                                                                | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                  | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                 | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                 | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                        |
| বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প : |                                                                                                                                                                                                  |                           |                                               |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
|                                      | সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ                                                                                                                                                    |                           |                                               |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ১৫৩                                  | "Feasibility Study of proposed Flyover from Airport Road (Mojumdary) to Court point via Amberkhana and Chowhatta in Sylhet City" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প।<br>(৪৭৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০১৯) | অনু : ৪                   | এডিপি<br>বর্ধিত                               |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | ০৬/১১/২০১৮ তারিখে<br>মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। |
|                                      | আরএডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।                                                                                                                                                                 |                           |                                               |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
|                                      | সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান                                                                                                                                                              |                           |                                               |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ১                                    | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প<br>(৩য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                                           | অননু : ৪                  | ৮৬৭/১৫৮                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ২                                    | ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন<br>সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ<br>এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৮ হতে<br>জুন/২০২১)                                                    | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৫৯                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৩                                    | বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প<br>(জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                                                         | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৬০                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৪                                    | পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী-<br>৩ (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)                                                                                                                   | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৬২                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৫                                    | নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারসমূহে নাগরিক সুবিধা<br>প্রদান বিষয়ক পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮<br>হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                                  | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৬৩                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৬                                    | বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনুন্নত দ্বীপসমূহের<br>উন্নয়নের সমীক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে<br>ডিসেম্বর/২০২১)                                                                                  | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৬৪                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৭                                    | দেশব্যাপী পর্যটন এবং প্রাত্যহাসিক গুরুত্বপূর্ণ<br>স্থাসমূহের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প<br>(জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                  | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৬৫                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৮                                    | পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়)<br>(জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                                                        | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৬৬                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ৯                                    | সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও<br>ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায়<br>উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ<br>(জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                                  | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৬৭                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ১০                                   | রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও<br>ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায়<br>উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ<br>(জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                                | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৬৮                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |
| ১১                                   | রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও<br>ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায়<br>উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ<br>(জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                                  | অননু : ৪                  | ৮৬৮/১৬৯                                       |                                                                |                    |                 |        |          |                    |                 |        |       |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                           |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                       | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                      |                                                                                                                                                                              |                           |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                      |                                                                                                                                                                              |                           |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|                      |                                                                                                                                                                              |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                            | ৩                         | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ১২                   | চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                   | অননু ঃ                    | ৮৬৮/১৭০                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৩                   | ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                   | অননু ঃ                    | ৮৬৮/১৭১                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৪                   | খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                       | অননু ঃ                    | ৮৬৮/১৭২                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৫                   | বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                      | অননু ঃ                    | ৮৬৮/১৭৩                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৬                   | নির্বাচিত শ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাট/বাজার এর মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                                             | অননু ঃ                    | ৮৬৮/১৭৪                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৭                   | দেশব্যাপী পল্লী সড়ক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সমীক্ষা (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)                                                   | অননু ঃ                    | ৮৬৮/১৭৫                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|                      | সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও                                                                                                                                        |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৮                   | যশোর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর-সাগরদাড়ি (মধুসড়ক) উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                           | অননু ঃ                    | ৮৯০/৬৬০                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১৯                   | সিটি কর্পোরেশন পৌরসভায় পরিচ্ছন্ন কর্মীদেও জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                        | অননু ঃ                    | ৮৯০/৬৬১                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২০                   | ৬৬টি পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                                      | অননু ঃ                    | ৮৯০/৬৬২                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২১                   | Feasibility Study on Solid Waste Management, Drainage Networking & Restoration of Natural Water Body in Selected Pourashava of Bangladesh (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১) | অননু ঃ                    | ৮৯০/৬৬৩                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২২                   | ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                                | অননু ঃ                    | ৮৯০/৬৬৪                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২৩                   | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিশুপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                                            | অননু ঃ                    | ৮৯০/৬৬৫                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ২৪                   | মাগুড়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)                                                                                                  | অননু ঃ                    | ৮৯০/৬৬৬                                       |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|                      | বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য                                                                                                                                          |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|                      | সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান                                                                                                                                          |                           |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |

| ক্র.মিক.নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                  | অনুমোদনের<br>পর্যায় | আরএডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>উৎস | মন্তব্য |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|---------|
|            |                                                                         |                      |                                               | মোট                                                            | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                |         |
|            |                                                                         |                      |                                               |                                                                |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                |         |
|            |                                                                         |                      |                                               |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                |         |
| ১          | ২                                                                       | ৩                    | ৪                                             | ৫                                                              | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩             | ২৪      |
| ২৫         | এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র<br>শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। | অননুঃ                | ৯১৩/২৯                                        |                                                                |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | KOICA/<br>GIZ  |         |