

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	১০৯	১০৩৪৯৫৬.০০	৮৯৪০৬১.০০ (২০.০০)	১৪০৮৯৫.০০	১৩৭৮৩৫.০০	৯২০৫৩৪.৫৩ (৮৯%)	৮০২১১৪.২৯ (৯০%)	০.০০	১১৮৪২০.২৪ (৮৪%)	১১৭৪৩০.২৪ (৮৫%)	৭০৯৮০৩.৯৮ (৬৯%)	৬২৮৩৮০.৬৬ (৭০%)	০.০০	৮১৪২৩.৩২ (৫৮%)	৭৮৯৮৬.৫২ (৫৭%)	১১৪৬১৬.৬২	৬৩১৪৫৩.৫৪	১০০%	৭৫.৯৮%	১০০%	৬৮.৫৮%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	৩৭	২৫৪৪০৭.০০	১০০৮০১.০০ (১০০.০০)	১৫৩৬০৬.০০	১৪৫৮০৮.০০	২৩১৭৭৩.৪২ (৯১%)	৯২১৪৬.৭৫ (৯১%)	০.০০	১৩৯৬২৬.৬৭ (৯১%)	১৩২১৩৩.৬৬ (৯১%)	১৮০৯৩৭.৯৭ (৭১%)	৬৫৩৮৬.৭৯ (৬৫%)	০.০০	১১৫৫৫১.১৮ (৭৫%)	১০৮৪৯৭.১৬ (৭৪%)	১১১৪৯২.৫৮	১১০০৮৪.৭৯	১০০%	৭৮.৭৭%	১০০%	৭১.১২%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	৮৭১.০৬ (৮১%)	২৭০.০০	০.০০	৬০১.০৬ (৭৫%)	০.০০ ০.০০	৭৫০.০১ (৭০%)	১৪৮.৯৫	০.০০	৬০১.০৬ (৭৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৩.০০%	১০০%	৬৯.৭৭%		
মাট (PPWS&H) :	৩৮	২৫৫৪৮২.০০	১০১০৭১.০০ (১০০.০০)	১৫৪৪১১.০০	১৪৫৮০৮.০০	২৩২৬৪৪.৪৮ (৯১%)	৯২৪১৬.৭৫ (৯১%)	০.০০	১৪০২২৭.৭৩ (৯১%)	১৩২১৩৩.৬৬ (৯১%)	১৮১৬৮৭.৯৮ (৭১%)	৬৫৫৩৫.৭৪ (৬৫%)	০.০০	১১৬১৫২.২৪ (৭৫%)	১০৮৪৯৭.১৬ (৭৪%)	১১১৪৯২.৫৮	১১০০৮৪.৭৯	১০০%	৭৮.৭৮%	১০০%	৭১.১২%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	১৭০০০.০০	১৩০০০.০০	৪০০০.০০	১৪০০.০০	১৫৬৩৫.০০ (৯২%)	১৩২৩৫.০০ (১০২%)	০.০০	২৪০০.০০ (৬০%)	১৪০০.০০ (১০০%)	৮৩৪৪.১৬ (৪৯%)	৬৫০৪.৯৩ (৫০%)	০.০০	১৮৩৯.২৩ (৪৬%)	৮৩৯.২৩ (৬০%)	১৮৩.৫৯	০.০০	১০০%	৬২.৪৯%	১০০%	৪৯.০৮%		
জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প :	১	১২০.০০	২০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	২৯.৭২%	১০০%	০.০০%		
সর্বমোট :	১৫২	১৩০৭৫৫৮.০০	১০০৮১৫২.০০ (১২০.০০)	২৯৯৪০৬.০০	২৮৫০৪৩.০০	১১৬৮৮১৪.০১ (৮৯%)	৯০৭৭৬৬.০৪ (৯০%)	০.০০	২৬১০৪৭.৯৭ (৮৭%)	২৫০৯৬৩.৯০ (৮৮%)	৮৯৯৮৩৬.১২ (৬৮.৮২%)	৭০০৪২১.৩৩ (৬৯%)	০.০০	১৯৯৪১৪.৭৯ (৬৭%)	১৮৮৩২২.৯১ (৬৬%)	২২৬২৯২.৭৯	৭৪১৫৩৮.৩৩	১০০%	৭৬.৩৫%	১০০%	৬৮.৮২%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১	(এডিপি বই বর্হিত্ত অনুমোদিত ১টি)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	২৫																						
মোট প্রকল্প :	১৭৮																						

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পার্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশ্যাক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
চলতি প্রকল্প :																								
১	২২৪০৫১৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১২/৩৭	২৩৮১৮.০০	২৩৮১৮.০০			১৮৭৫০.০০	১৮৭৫০.০০			১৭৮৬২.৬৩	১৭৮৬২.৬৩					১০০%	৭৭.০০%	১০০%	৭৫.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
২	২২৪০৫২৮০০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১২/৩৮	১৪২৫.০০	১৪২৫.০০			১০৬৮.৭৫	১০৬৮.৭৫			৯১০.০০	৯১০.০০					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৬৩.৮৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৩	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/৩৯	১৫৬০০.০০	১৫৬০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১০৮০৯.৯৭	১০৮০৯.৯৭					১০০%	৭১.৩৪%	১০০%	৬৯.২৯%			
৪	২২৪০৫১৯০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	১১৪/৪০	২২১০০.০০	২২১০০.০০			১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০			১১৫৩৩.৬০	১১৫৩৩.৬০					১০০%	৭৫.৫০%	১০০%	৫২.১৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫	২২৪০৪৫০০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	১১৪/৪১	৪৬৫৭.০০	৪৬৫৭.০০			৪৬৫৭.০০	৪৬৫৭.০০			৪৬০৪.৬১	৪৬০৪.৬১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৮%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
৬	২২৪০৪৫১০০-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১৪/৪২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৭৯.৫০	২৯৭৯.৫০			১৬৭৭.৬৮	১৬৭৭.৬৮					১০০%	৭০.০০%	১০০%	৫৫.৯২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৭	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/৪৩	১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১৭০০০.০০	১৭০০০.০০			১২৪৭৭.৪৬	১২৪৭৭.৪৬					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৩.৪০%			
৮	২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/৪৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			৯২৫.২৩	৯২৫.২৩					১০০%	৬৭.১৬%	১০০%	৬১.৬৮%			
৯	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/৪৫	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫৬৯০.২৬	৫৬৯০.২৬					১০০%	৯১.০০%	১০০%	৮১.২৯%			

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০	২২৪০৪৫৭০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪২৬৫৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	১১৪/৪৬	৯৯৯০.০০	৯৯৯০.০০			৯৯৯০.০০	৯৯৯০.০০			৭৫৬৮.৮৫	৭৫৬৮.৮৫					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৫.৭৬%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১১৪/৪৭	৬৭০০.০০	৬৭০০.০০			৬৭৫০.০০	৬৭৫০.০০			৪৮৬৬.৬৬	৪৮৬৬.৬৬					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭২.৬৪%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১৬/৪৮	৭৫০০.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৩০.০০	৬০৩০.৬১	২৫০০.০০	৩৫৩০.৬১	৩৫৩০.৬১	৪৯৫২.০৪	১৪৯৫.১৫	৩৪৫৬.৮৯	৩৩৮৬.৮৯	৪৫৩৭.৩৩	৩৫৩০.৬১	১০০%	৭৪.০০%	১০০%	৬৬.০৩%	IFAD STF	
১৩	৫০৫৭-রূরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (৪৮১৯৭০.২২/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১১৬/৪৯	৩৫৫০০.০০	১৭৫০০.০০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	২৩০৩৯.০০	১২৫০০.০০	১০৫৩৯.০০	১০৫৩৯.০০	১৮১৮৪.৭৯	৭৬৪৯.৫৮	১০৫৩৫.২১	১০৫৩৫.২১	২৩০৩১.০২	২৩০৩১.০২	১০০%	৭০.০০%	১০০%	৫১.২২%	IDA	
১৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (২য় সংশোধিত) (১২৯৮৮৪.৭৩/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১১৬/৫০	১৯০০০.০০	৮০০০.০০	১১০০০.০০	১০৫০০.০০	১৬০৯১.৪৫	৭৪৭২.৬২	৮৬১৮.৮৩	৮১১৮.৮৩	১৪৬৭০.৪৫	৬৭৩০.২৫	৭৯৪০.২০	৭৫৫৫.০০	৭০৩৫.১৩	৬৪৪৩.১০	১০০%	৮৭.৫২%	১০০%	৭৭.২১%	ADB, IFAD, KfW	
১৫	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২১০০০৬.০০/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১১৬/৫১	৩৩৫০০.০০	৫৫০০.০০	২৮০০০.০০	২৬০০০.০০	৩১৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০	২৩৮০৭.৬৬	২৫৭৫.০০	২১২৩২.৬৬	১৯৫৭৪.৮৯	১৭৮৯৪.৪৩	১৭৫৫৮.৯৯	১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭১.০৭%	JICA	
১৬	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১১৬/৫২	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			৯৩০৩.৯১	৯৩০৩.৯১					১০০%	৮৫.০৭%	১০০%	৮৪.৫৮%		
১৭	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১৬/৫৩	৩৩১০.০০	৬৬০.০০	২৬৫০.০০	২৬৫০.০০	২৩৭২.৮০	৬৬০.০০	১৭১২.৮০	১৭১২.৮০	২৫৩৪.৮২	৫১৯.৮৯	২০১৪.৯৩	২০১৪.৯৩	২০৪১.১৯	১৭১২.৮০	১০০%	৯০.৪২%	১০০%	৭৬.৫৮%	USAID	ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদকাল জুন/২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১৮	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প- ২।(২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১৬/৫৪	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৩৭৫.০০	৬৩৭৫.০০			৫৭০৬.৩৬	৫৭০৬.৩৬					১০০%	৯৬.২০%	১০০%	৬৭.১৩%		
১৯	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre- Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১১৬/৫৫	২৮০০.০০	২৮০০.০০			২৮০০.০০	২৮০০.০০			২৫৪৭.৯৮	২৫৪৭.৯৮					১০০%	৯৩.০০%	১০০%	৯১.০০%		ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২১ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
২০	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১১৮/৫৬	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			২৭৭৫.০০	২৭৭৫.০০			১৯৪৩.০৫	১৯৪৩.০৫					১০০%	৬৫.০০%	১০০%	৫৩.৯৭%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনু ঃ	১১৮/৫৭	৬০০.০০	৬০০.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৩০০.৯৪	৩০০.৯৪					১০০%	৬০.০০%	১০০%	৫০.১৬%	SFD OFID	ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
২২	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১১৮/৫৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৪৮৪৯.৪৫	৪৮৪৯.৪৫					১০০%	৭৮.৮৭%	১০০%	৬৯.২৮%		
২৩	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫০৭৫/জানুয়ারী/১৪ হতে ফেব্রুয়ারী/১৯)	অনু ঃ	১১৮/৫৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১২৯৯.৫০	১২৯৯.৫০			১২৩০.১৮	১২৩০.১৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.৬৩%		ফেব্রুয়ারী/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২৪	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনু ঃ	১১৮/৬০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	৫৯৫০.০০	২৮০০.০০	৩১৫০.০০	২৮৫০.০০	৪৯৪৫.৫০	২৫৫০.৫০	২৩৯৫.০০	২১৭৫.০০	১৭০০.০০	৮০০.০০	১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৫৪.৯৫%	JICA	
২৫	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	১১৮/৬১	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১০০৮০.০০	১০০৮০.০০					১০০%	৭৭.০০%	১০০%	৭২.০০%		
২৬	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১১৮/৬২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৯৭৯.৭৩	৩৯৭৯.৭৩					১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭৯.৫৯%		
২৭	৫১৩১-বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১১৮/৬৩	৫৩৫৩৯.০০	১২২.০০	৫৩৪১৭.০০	৫৩৪১৭.০০	৫৩৫১৪.৫০	৯৭.৫০	৫৩৪১৭.০০	৫৩৪১৭.০০	৩২২১৯.৪৭	৮৪.৪৪	৩২১৩৫.০৩	৩২১৩৫.০৩	৫৭০১১.৯০	৫৭৭০১১.৯০	১০০%	৭১.০০%	১০০%	৬০.১৮%	WB	
২৮	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১১৮/৬৪	১৬০০০০.০০	১৬০০০০.০০			১৬০০০০.০০	১৬০০০০.০০			১৩৭৩৯৭.৩১	১৩৭৩৯৭.৩১					১০০%	৮৬.২১%	১০০%	৮৫.৮৭%		
২৯	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনু ঃ	১২০/৬৫	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			৯০২০.০০	৯০২০.০০					১০০%	৮৭.৫০%	১০০%	৮২.০০%		
৩০	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৪০৫৯৫/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১২০/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪২০.৭৬	৪৪২০.৭৬					১০০%	৭৯.১৮%	১০০%	৭৩.৬৮%		
৩১	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫০৮০০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১২০/৬৭	১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৩৭৫.০০	৯৩৭৫.০০					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৫.০০%		
৩২	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১২০/৬৮	১১১.০০	১১১.০০			১১০.৬১	১১০.৬১			১১০.৬০	১১০.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৪%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৩	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১২০/৬৯	৪৫০.০০	৪৫০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			৪৪৯.৫৫	৪৪৯.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৪	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১২০/৭০	১১১০০.০০	১১১০০.০০			১১১০০.০০	১১১০০.০০			৬১৯০.০৪	৬১৯০.০৪					১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৫৫.৭৭%		
৩৫	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২০/৭১	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪১২৫.০০	৪১২৫.০০			৩৭৫০.৭৪	৩৭৫০.৭৪					১০০%	৮৮.০৬%	১০০%	৮৩.৩৫%		জুন/২০২০ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৩৬	৫১৬৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	১২০/৭২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৮২৮৭.৯১	৮২৮৭.৯১					১০০%	৮৯.১৪%	১০০%	৮২.৮৮%		
৩৭	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২২/৭৩	৩৩০০.০০	১২১০.০০	২০৯০.০০	২০৯০.০০	২৩৩১.০০	৯৮৯.০০	১৩৪২.০০	১৩৪২.০০	১০৩২.৩২	৫০২.৫৭	৫২৯.৭৫	৫২৯.৭৫	২৮৫.৮০	২৮৫.৮০	১০০%	৬০.০০%	১০০%	৩১.২৮%	IDB	প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইইমিডিতে প্রক্রিয়াধীন হয়েছে।
৩৮	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২৪৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২২/৭৪	৭২০.০০	৭২০.০০			১৫০.৫০	১৫০.৫০			১৫০.৫০	১৫০.৫০					১০০%	৩০.৩১%	১০০%	২০.৯০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৯	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৮৬৯০/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনুঃ	১২২/৭৫	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১১০৩২.২২	১১০৩২.২২					১০০%	৯২.০০%	১০০%	৮৪.৮৬%		
৪০	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১২২/৭৬	৯৯.০০	৯৯.০০			৯৯.০০	৯৯.০০			৯৮.৩৯	৯৮.৩৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৮%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪১	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২২/৭৭	৬৮০.০০	৬৮০.০০			৫১০.০০	৫১০.০০			৫০৫.২৪	৫০৫.২৪					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৪.৩০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪২	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১)	অনুঃ	১২২/৭৮	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১০০৩৯.৭১	১০০৩৯.৭১					১০০%	৭৮.৯১%	১০০%	৬৬.৯৩%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	১২২/৭৯	৩৯৪.০০	৩৯৪.০০			৩৯৮.০৪	৩৯৮.০৪			৩৯৮.০৪	৩৯৮.০৪					১০০%	১০০%	১০০%	১০১.০৩%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *এডিপিতে ৪৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। এরমধ্যে ৩৯৮.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু আরএডিপিতে ৩৯৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ উপযোজনের মাধ্যমে নেয়া হবে।
৪৪	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১২২/৮০	৩০৫.০০	৩০৫.০০			৩০৫.০০	৩০৫.০০			২৭০.২৫	২৭০.২৫					১০০%	৯১.৫৩%	১০০%	৮৮.৬১%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৫	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ । (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১২২/৮১	২০০০.০০	২০০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			৪৭৫.১৩	৪৭৫.১৩					১০০%	৩০.০৪%	১০০%	২৩.৭৬%		
৪৬	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	১২৪/৮২	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯১৫.২২	৯৯১৫.২২					১০০%	৯৯.১৫%	১০০%	৯৯.১৫%		
৪৭	৫১৯৬-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১২৪/৮৩	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৪৬.০০	১৪৪৬.০০					১০০%	৭৭.০০%	১০০%	৭২.৩০%		
৪৮	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১২৪/৮৪	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১১০০.৪৯	১১০০.৪৯					১০০%	৬১.৪৬%	১০০%	৫৫.০২%		
৪৯	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১২৪/৮৫	২৫১০.০০	২৫১০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৮.৪৯	৯৯৮.৪৯					১০০%	৪০.০০%	১০০%	৩৯.৭৮%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫০	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১২৪/৮৬	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২১৫.২৬	২১৫.২৬					১০০%	২২.০০%	১০০%	২১.৫৩%		জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৫১	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনু ঃ	১২৪/৮৭	৪১.০০	৪১.০০			৪১.০০	৪১.০০			৩৮.২৯	৩৮.২৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৩.৩৯%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫২	৫২২৪-জাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যলান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১২৪/৮৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৮.৪৭	১৮৮.৪৭					১০০%	৩০.০০%	১০০%	৪.৭১%		প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৩	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	১২৪/৮৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			৮৭৫০.২৭	৮৭৫০.২৭					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭২.৯২%		
৫৪	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১২৪/৯০	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০			১৪৬৬২.৪২	১৪৬৬২.৪২			১০১৪১.০৯	১০১৪১.০৯					১০০%	৭০.৮০%	১০০%	৬৫.৪৩%		
৫৫	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১২৬/৯১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৬০৫৪.৮৪	২৬০৫৪.৮৪					১০০%	৯০.৫৫%	১০০%	৮৬.৮৫%		
৫৬	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১২৬/৯২	৪৭০০.০০	৩০০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	৪৭০০.০০	৩০০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	১৯৭৩.৭৫	৮২৩.৯৩	১১৪৯.৮২	১০৭৯.৮২	১০৭৯.৮২	১০৭৯.৮২	১০০%	৪৬.০০%	১০০%	৪১.৯৯%	DANIDA	
৫৭	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনু ঃ	১২৬/৯৩	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১০৪৫.৮০	১০৪৫.৮০					১০০%	৯৩.৭০%	১০০%	৮৭.১৫%		
৫৮	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১২৬/৯৪	৯৬৫.০০	৯৬৫.০০			৯৬৫.০০	৯৬৫.০০			৭৮৫.০৫	৭৮৫.০৫					১০০%	৮৭.১৬%	১০০%	৮১.৩৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৯	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১২৬/৯৫	১০২০.০০	১০২০.০০			৮৫৯.৫০	৮৫৯.৫০			৮১৬.০০	৮১৬.০০					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৮০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রিজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১২৬/৯৬	১২৫১.০০	১২৫১.০০			৮৫০.৫০	৮৫০.৫০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৫৯.৯৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬১	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১২৬/৯৭	১১০৬.০০	১১০৬.০০			৮৮৮.০০	৮৮৮.০০			৭৭৪.০০	৭৭৪.০০					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৬৯.৯৮%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬২	৫২৩৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	১২৬/৯৮	১৪১৫.০০	১৪১৫.০০			১৩৪৮.৫০	১৩৪৮.৫০			১১২৪.৯৪	১১২৪.৯৪					১০০%	৯৮.১১%	১০০%	৭৯.৫০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৩	৫২৩৫-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	১২৬/৯৯	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৭৬৭৪.৮৬	৭৬৭৪.৮৬					১০০%	৮২.৫০%	১০০%	৭৬.৭৫%		
৬৪	৫২৩৬-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/১৯)	অনু ঃ	১২৮/১০০	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০			৮৯৬.২৫	৮৯৬.২৫			৮৬০.৫০	৮৬০.৫০					১০০%	৭৮.০০%	১০০%	৭২.০১%		মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৬৫	৫২৪৩-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১২৮/১০১	৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২৪৩০৩.৪৭	২৪৩০৩.৪৭					১০০%	৮১.৪৪%	১০০%	৮১.০১%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৬	৫২৪১-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১২৮/১০২	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮৩৪.০০	১৮৩৪.০০			১২১৮.৬৪	১২১৮.৬৪					১০০%	৫১.০০%	১০০%	৫০.৭৮%		
৬৭	৫২৪৬-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১২৮/১০৩	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১২৫০০.০০	১২৫০০.০০			১০৮০০.০০	১০৮০০.০০					১০০%	৭৮.০০%	১০০%	৭২.০০%		
৬৮	৫২৫১-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১২৮/১০৪	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০ (২০.০০)			৯৫০০.০০	৯৫০০.০০ (০.০০)			৯৩৫৫.৬০	৯৩৫৫.৬০ (০.০০)					১০০%	৯৯.২০%	১০০%	৯৮.৪৮%		
৬৯	৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১২৮/১০৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.০০	১৪৯৯.০০					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭৪.৯৫%		
৭০	৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২৮/১০৬	১১০০.০০	১১০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			৮১৩.৬২	৮১৩.৬২					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭৩.৯৭%		জুন/২০২১ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৭১	৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১২৮/১০৭	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৪৬০৭.০০	১৪৬০৭.০০			৮৯৯৯.৯২	৮৯৯৯.৯২					১০০%	৬২.০০%	১০০%	৬০.০০%		
৭২	৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১২৮/১০৮	১২২০.০০	১২২০.০০			১২২০.০০	১২২০.০০			৯১৬.৯০	৯১৬.৯০					১০০%	৭৮.০০%	১০০%	৭৫.১৬%		
৭৩	৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২৮/১০৯	১১৩৮.০০	১১৩৮.০০			১১৩৮.০০	১১৩৮.০০			৫৭২.৪৫	৫৭২.৪৫					১০০%	৮২.১৬%	১০০%	৫০.৩০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১০	১৮৯৯০.০০	১৮৯৯০.০০			১৮৯৯০.০০	১৮৯৯০.০০			১৩০৫১.৫২	১৩০৫১.৫২					১০০%	৮১.১৯%	১০০%	৬৮.৭৩%		
৭৫	৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১১	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৩২৫২.৪৪	১৩২৫২.৪৪					১০০%	৯২.০০%	১০০%	৮৮.৩৫%		
৭৬	৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	১৩০/১১২	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩২৬৫.২৫	৩২৬৫.২৫					১০০%	৫৫.০০%	১০০%	৪৬.৬৫%		
৭৭	৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১৩০/১১৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩৯২৯.৮০	৩৯২৯.৮০					১০০%	৭১.১৪%	১০০%	৬৫.৫০%		
৭৮	৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১৪	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			১৩৮৩৭.০৫	১৩৮৩৭.০৫					১০০%	৭৯.২০%	১০০%	৬০.১৬%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৯	৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১৩০/১১৫		৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			৩৬৬১২.০০	৩৬৬১২.০০			৩১৬৪১.৩১	৩১৬৪১.৩১					১০০%	৮২.৫০%	১০০%	৭৯.১০%		
৮০	৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১৩০/১১৬		৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			৩০০০০.০০	৩০০০০.০০			২২১৬৩.০০	২২১৬৩.০০					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৭৩.৮৮%		
৮১	৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১৩০/১১৭		১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.৩০	৫০০.৩০					১০০%	৫৬.০০%	১০০%	৫০.০৩%		
৮২	৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনু : ১৩০/১১৮		৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৬৩১.২১	২৬৩১.২১					১০০%	৬৮.০০%	১০০%	৫২.৬২%		
৮৩	৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু : ১৩০/১১৯		১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৪৯৮.১০	৯৪৯৮.১০					১০০%	৯৬.৬০%	১০০%	৯৪.৯৮%		
৮৪	৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১৩২/১২০		৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৪.৩১	৪.৩১					১০০%	৪.০০%	১০০%	০.৭২%		
	নতুন প্রকল্প :																						
৮৫	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১৩২/১২১		৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৫১৯৫০.০০	৫১৯৫০.০০			৩৪৩৯১.৬১	৩৪৩৯১.৬১					১০০%	৫৮.০৭%	১০০%	৪৯.১৩%		
৮৬	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনু : ১৩২/১২২		৬৫০.০০	৬০০.০০	৫০.০০		৮০০.০০	৭৫০.০০	৫০.০০		৩৮২.৩৪	৩৪৮.৫১	৩৩.৮৩				১০০%	৫৯.৩০%	১০০%	৫৮.৮২%	KFW, GCF	
৮৭	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	অনু : ১৩২/১২৩		৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৬২০.৮৪	২৬২০.৮৪					১০০%	৭৭.৪৫%	১০০%	৬৫.৫২%		
৮৮	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১৩২/১২৪		১৫০০.০০	১৫০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৮০৬.৭৫	৮০৬.৭৫					১০০%	৬৮.৮৯%	১০০%	৫৩.৭৮%		
৮৯	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরজুদাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অনু : ১৩২/১২৫		২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৮২.২৭%	১০০%	০.০০%		
৯০	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুক্তিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)।	অনু : ১৩২/১২৬		১৫২৬.০০	৪৪৮.০০	১০৭৮.০০	১০৭৮.০০	০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%	IFAD	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯১	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)	অনু ঃ	১৩২/১২৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			১৫.২৪	১৫.২৪					১০০%	১.০২%	১০০%	১.০২%		
৯২	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু ঃ	১৩২/১২৮	১০০০.০০	১০০০.০০			০.৮৫	০.৮৫			০.৮৫	০.৮৫					০%	০.০৯%	০%	০.০৯%		
৯৩	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১৩৪/১২৯	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	১.৩৩%	১০০%	০.০০%		
৯৪	রূরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু ঃ	১৩৪/১৩০	৬০০০.০০	১৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৬০০০.০০	১৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৮৮.১৯	৮৮.১৯					১০০%	১.৪৭%	১০০%	১.৪৭%	ADB	
৯৫	গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনু ঃ	১৩৪/১৩১	৪৩৩৫.০০	১৫৮৫.০০	২৭৫০.০০	২৭৫০.০০	১১০০.০০	১১০০.০০			৩৪.০০	৩৪.০০					১০০%	১.০০%	১০০%	০.৭৮%	WB	
৯৬	বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনু ঃ	১৩৪/১৩২	২২৬০.০০	৪০০.০০	১৮৬০.০০	১৮৬০.০০	২২৬০.০০	৪০০.০০	১৮৬০.০০	১৮৬০.০০	১৭.৪৮	১৭.৪৮					১০০%	০.৭৭%	১০০%	০.৭৭%	ADB	
৯৭	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project. (WB)(৭৯৩১১.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১)	অনু ঃ	১৩৪/১৩৩	৩০১৫.০০	২১৫.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০	০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%	WB	
৯৮	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনু ঃ	১৩৪/১৩৪	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
৯৯	Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১৩৪/১৩৫	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%	JICA	
১০০	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১৩৪/১৩৬	১৫১৮০.০০	১৫১৮০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৪০.৯৮%	১০০%	০.০০%		
১০১	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনু ঃ	১৩৪/১৩৭	২০০.০০	২০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১০২	তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনু ঃ	১৩৪/১৩৮	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১০৩	“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনু ঃ	১৩৬/১৩৯	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১০৪	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প।(৪৪১.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	১৩৬/১৪০	৪৪১.০০	৪৪১.০০			৩১৪.২৫	৩১৪.২৫			৯৫.৭৫	৯৫.৭৫					১০০%	২২.০০%	১০০%	২১.৭১%		
১০৫	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	১৩৬/১৪১	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	২১.৯০%	১০০%	০.০০%		

ক্র ম ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৬	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১৯৮৩০৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	১৩৬/১৪২	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১০৭	এলাজিহাঁড়ি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনুঃ	১৩৬/১৪৩	১০০.০০	১০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১০৮	সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	অনুঃ	১৩৬/১৪৪	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
	চলতি প্রকল্প :																								
১০৯	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনু :	৬৪৬/১	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১২৫৬.৭৩	১২৫৬.৭৩					১০০%	৭৩%	১০০%	৭০%	JDCF Fund (Japan)			
মোট (পল্লী) (১-১০৯) :						১০৩৪৯৫৬.০০	৮৯৪০৬১.০০ (২০.০০)	১৪০৮৯৫.০০	১৩৭৮৩৫.০০	৯২০৫৩৪.৫৩	৮০২১১৪.২৯ (০.০০)	১১৮৪২০.২৪	১১৭৪৩০.২৪	৭০৯৮০৩.৯৮	৬২৮৩৮০.৬৬ (০.০০)	৮১৪২৩.৩২	৭৮৯৮৬.৫২	১১৪৬১৬.৬২	৬৩১৪৫৩.৫৪	১০০%	৭৫.৯৮%	১০০%	৬৮.৫৮%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																									
	চলতি প্রকল্প :																								
১১০	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)	অনু :	৪০২/১৪৮	৭৬৭২.০০	৭৬৭২.০০			৬১৬২.০০	৬১৬২.০০			৩৫২৮.০০	৩৫২৮.০০					১০০%	৬১.৪৫%	১০০%	৪৫.৯৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১১১	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৪০২/১৪৯	৫৫২৭.০০	৫৫২৭.০০			৫৮৫৯.০০	৫৮৫৯.০০			৫৫৬১.৭৪	৫৫৬১.৭৪					১০০%	১০০%	১০০%	১০০.৬৩%		আরএডিপিতে ৫৫২৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে, কিন্তু ৫৫৬১.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর/১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে বিধায় ৩৫ লক্ষ টাকা উপযোজনের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।		
১১২	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৪০২/১৫০	৮৬৪৪.০০	১১৭৬.০০	৭৪৬৮.০০	২৯০০.০০	৮৫৬১.১০	১১৭৬.০০	৭৩৮৫.১০	২৯০০.০০	৭৯৫৯.৫২	১১২০.৬২	৬৮৩৮.৯০	২৩৫৩.৮০	১৩৯৮.৮১	১৩৯৮.৮১	১০০%	১০০%	১০০%	৯২.০৮%	ADB KFW SIDA	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
১১৩	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু :	৪০২/১৫১	৪৫৫০.০০	৪৫৫০.০০			৪৫৫০.০০	৪৫৫০.০০			৩৫৮৭.০০	৩৫৮৭.০০					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭৮.৮৪%				
১১৪	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৪০২/১৫২	২১২০০.০০	৩৬৪০.০০	১৭৫৬০.০০	১৬৮৯০.০০	১৬৫৪৯.৯৭	৩৬৪০.০০	১২৯০৯.৯৭	১২৩১৯.২৯	১৩৭৭২.৭৯	২৬২৩.৩৯	১১১৪৯.৪০	১০৫৫৮.৭২	১২৫৭৮.৮৮	১২৩১৯.২৯	১০০%	৭৪.১২%	১০০%	৬৪.৯৭%	ADB			
১১৫	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২০)	অনু :	৪০২/১৫৩	৪১৮৫০.০০	৩৮০০.০০	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	৪০৮০০.০০	২৭৫০.০০	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	৩০৫৫০.৮৭	২৬৭৭.০৬	২৭৮৭৩.৮১	২৭৮৭৩.৮১	২৫২৬৩.১০	২৫২৬৩.১০	১০০%	৭৮.০০%	১০০%	৭৩.০০%	WB			
১১৬	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	৪০২/১৫৪	৪৭৮.০০	৪৭৮.০০			৪৭৮.০০	৪৭৮.০০			৩৫৮.৫০	৩৫৮.৫০					১০০%	৯০.০০%	১০০%	৭৫.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।		
১১৭	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	৪০৪/১৫৫	৬৬৪০০.০০	১৫০০০.০০	৫১৪০০.০০	৫১১৪০.০০	৫৭১৫৩.৬০	১৫০০০.০০	৪২১৫৩.৬০	৪২০৩৬.৩৭	৪৪১১৬.৫৫	৪৮৫৮.৬৩	৩৯২৫৭.৯২	৩৯১৪০.৭০	৪৩৬৯০.২২	৪২৫৫০.৯৪	১০০%	৭৪.৯৪%	১০০%	৬৬.৪৪%	ADB, OFID			
১১৮	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনু :	৪০৪/১৫৬	৪৬৭৪৪.০০	৭৬১৬.০০ (১০০.০০)	৩৯১২৮.০০	৩৬৮২৮.০০	৪৬৭৪৪.০০	৭৬১৬.০০ (১০০.০০)	৩৯১২৮.০০	৩৬৮২৮.০০	৩৭৫৪৫.৭৩	৭১১৪.৫৮ (১০০.০০)	৩০৪৩১.১৫	২৮৫৭০.১৩	২৮৫৬১.৫৭	২৮৫৫২.৬৫	১০০%	৮১.০০%	১০০%	৮০.৩২%	JICA			
১১৯	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু :	৪০৪/১৫৭	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৪৯৫.১৫	৪৯৫.১৫					১০০%	৭০.৩৬%	১০০%	৪৯.৫২%				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২০	৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২০)	অনুঃ	৪০৪/১৫৮	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২০০২.৫০	২০০২.৫০			১৯৮০.১৪	১৯৮০.১৪					১০০%	৭৫.০০%	১০০%	৫৬.৫৮%		
১২১	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	৪০৪/১৫৯	১৬৯.০০	১৬৯.০০			১৬৯.০০	১৬৯.০০			১৬৮.২৫	১৬৮.২৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৫৬%		
১২২	৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	অনুঃ	৪০৪/১৬০	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৩৩.০০	২৩৩.০০					১০০%	৮২.০০%	১০০%	৭৭.৬৭%		
১২৩	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৪০৪/১৬১	৮৮৮.০০	৮৮৮.০০			৮৮৮.০০	৮৮৮.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	৯০.০৩%	১০০%	৫৬.৩১%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২৪	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৪০৪/১৬২	৬০০.০০	৬০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৬৩.০৫	৪৬৩.০৫					১০০%	৮২.১২%	১০০%	৭৭.১৮%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১২৫	৫২২১-নান্দলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনুঃ	৪০৪/১৬৩	১৪২৬.০০	১৪২৬.০০			১০৬৯.৫০	১০৬৯.৫০			১০৩৫.৫০	১০৩৫.৫০					১০০%	৮০.০০%	১০০%	৭২.৬২%		
১২৬	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২৭.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৪০৪/১৬৪	৮৫১.০০	৮৫১.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					১০০%	৮৯.০০%	১০০%	৮৮.১৩%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২৭	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনুঃ	৪০৬/১৬৫	৭০০.০০	৭০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৯.০০	২৪৯.০০					১০০%	৪২.০০%	১০০%	৩৫.৫৭%		
১২৮	২২৪০৪০১০০-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনুঃ	৪০৬/১৬৬	৫৯০.০০	৫৯০.০০			৫৯০.০০	৫৯০.০০			২৬২.০০	২৬২.০০					১০০%	৭০%	১০০%	৪৪.৪১%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২৯	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	৪০৬/১৬৭	১৯৩২.০০	১৯৩২.০০			১৯৩২.০০	১৯৩২.০০			১১৭২.০০	১১৭২.০০					১০০%	৭৫.৩০%	১০০%	৬০.৬৬%		সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।
১৩০	৫২৪৫-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৪০৬/১৬৮	৩১২৫.০০	৩১২৫.০০			২৫৫৬.৭৫	২৫৫৬.৭৫			২৫৫৪.১৩	২৫৫৪.১৩					১০০%	৯৩.৯২%	১০০%	৮১.৭৩%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩১	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	৪০৬/১৬৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১২৫৬.৭৭	১২৫৬.৭৭					১০০%	৭৫.৩৩%	১০০%	৬২.৮৪%		
১৩২	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৪০৬/১৭০	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	নতুন প্রকল্প :																						
১৩৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারাখাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৭৯৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৬/১৭১	১৫.০০	১৫.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১৩৪	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনুঃ	৪০৬/১৭২	১০০০.০০	১০০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	২০.০০%	১০০%	০.০০%		
১৩৫	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অনুঃ	৪০৬/১৭৩	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	৩৭.২৮%	১০০%	০.০০%		
১৩৬	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৭৪	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১৩৭	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর ‘শেখ হাসিনা’ সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৭৫	২.০০	২.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১৩৮	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP-2)। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৪০৮/১৭৬	১৫০.০০	১৫০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০			০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%	ADB	
১৩৯	ঢান্দাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৭৭	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১৪০	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৭৮	২০০.০০	২০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১৪১	কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৪৫০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৭৯	২০০.০০	২০০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১৪২	ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৮০	১০.০০	১০.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		
১৪৩	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৮১	২৮২০৩.০০	২৮২০৩.০০			২৮২০৩.০০	২৮২০৩.০০			২২৩০৫.৭৮	২২৩০৫.৭৮					১০০%	৯৪.০৫%	১০০%	৭৯.০৯%		
১৪৪	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৮২	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১৩.২০	১১৩.২০					১০০%	২৬.৬৫%	১০০%	৫.৬৬%		
১৪৫	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৮৩	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩৫৬.১৬	৩৫৬.১৬					১০০%	৪০.০০%	১০০%	৩৫.৬২%		
১৪৬	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৮৪	১৮০.০০	১৮০.০০			১৮০.০০	১৮০.০০			৬৩.১৪	৬৩.১৪					১০০%	৪০.০০%	১০০%	৩৫.০৮%	Kuwait	
	উপ-মোট (১১০-১৪৬) :			২৫৪৪০৭.০০	১০০৮০১.০০ (১০০.০০)	১৫৩৬০৬.০০	১৪৫৮০৮.০০	২৩১৭৭৩.৪২	৯২১৪৬.৭৫ (১০০.০০)	১৩৯৬২৬.৬৭	১৩২১৩৩.৬৬	১৮০৯৩৭.৯৭	৬৫৩৮৬.৭৯ (১০০.০০)	১১৫৫৫১.১৮	১০৮৪৯৭.১৬	১১১৪৯২.৫৮	১১০০৮৪.৭৯	১০০%	৭৮.৭৭%	১০০%	৭১.১২%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
চলতি প্রকল্প :																								
১৪৭	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু :	৭১৬/৫	১০৭৫.০০	২৭০.০০	৮০৫.০০		৮৭১.০৬	২৭০.০০	৬০১.০৬		৭৫০.০১	১৪৮.৯৫	৬০১.০৬				১০০%	৮৩.০০%	১০০%	৬৯.৭৭%	ADB		
	উপ-মোট (১৪৭) :			১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	৮৭১.০৬	২৭০.০০ (০.০০)	৬০১.০৬	০.০০	৭৫০.০১	১৪৮.৯৫ (০.০০)	৬০১.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৩.০০%	১০০%	৬৯.৭৭%			
	মোট (নগর) (১১০-১৪৭) :			২৫৫৪৮২.০০	১০১০৭১.০০ (১০০.০০)	১৫৪৪১১.০০	১৪৫৮০৮.০০	২৩২৬৪৪.৪৮	৯২৪১৬.৭৫ (১০০.০০)	১৪০২২৭.৭৩	১৩২১৩৩.৬৬	১৮১৬৮৭.৯৮	৬৫৫৩৫.৭৪ (১০০.০০)	১১৬১৫২.২৪	১০৮৪৯৭.১৬	১১১৪৯২.৫৮	১১০০৮৪.৭৯	১০০%	৭৮.৭৮%	১০০%	৭১.১২%			
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																								
চলতি প্রকল্প :																								
১৪৮	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৮২০৬০.৭৩/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৯২/১৬৬	১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৫৬৪.৭১	১৫৬৪.৭১					১০০%	১০০%	১০০%	৯২.০৪%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।	
১৪৯	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।(৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৯২/১৬৭	৬১০০.০০	৬১০০.০০			৬১০০.০০	৬১০০.০০			২৬৯৫.০৭	২৬৯৫.০৭					১০০%	৭৩.০০%	১০০%	৪৪.১৮%			
১৫০	৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু :	৯২/১৬৮	১৯০০.০০	১৯০০.০০			২১৩৫.০০	২১৩৫.০০			১৪৮৩.১৭	১৪৮৩.১৭					১০০%	৮৫.০০%	১০০%	৭৮.০৬%			
১৫১	৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু :	৯২/১৬৯	৭৩০০.০০	৩৩০০.০০	৪০০০.০০	১৪০০.০০	৫৭০০.০০	৩৩০০.০০	২৪০০.০০	১৪০০.০০	২৬০১.২১	৭৬১.৯৮	১৮৩৯.২৩	৮৩৯.২৩	১৮৩.৫৯		১০০%	৩৯.১২%	১০০%	৩৫.৬৩%	JICA		
	উপ-মোট (১৪৮-১৫১) :			১৭০০০.০০	১৩০০০.০০ (০.০০)	৪০০০.০০	১৪০০.০০	১৫৬৩৫.০০	১৩২৩৫.০০ (০.০০)	২৪০০.০০	১৪০০.০০	৮৩৪৪.১৬	৬৫০৪.৯৩ (০.০০)	১৮৩৯.২৩	৮৩৯.২৩	১৮৩.৫৯	০.০০	১০০%	৬২.৪৯%	১০০%	৪৯.০৮%			
সেক্টর : জন প্রশাসন																								
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																								
১৫২	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (NRP)। (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১)	অনু :	৭৬৬/৩৪	১২০.০০	২০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০				০.০০						১০০%	২৯.৭২%	১০০%	০.০০%	DFID & SIDA	১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
সর্বমোট (১-১৫২) :					১৩০৭৫৫৮.০০	১০০৮১৫২.০০ (১২০.০০)	২৯৯৪০৬.০০	২৮৫০৪৩.০০	১১৬৮৮১৪.০১	৯০৭৭৬৬.০৪ (১০০.০০)	২৬১০৪৭.৯৭	২৫০৯৬৩.৯০	৮৯৯৮৩৬.১২	৭০০৪২১.৩৩ (১০০.০০)	১৯৯৪১৪.৭৯	১৮৮৩২২.৯১	২২৬২৯২.৭৯	৭৪১৫৩৮.৩৩	১০০%	৭৬.৩৫%	১০০%	৬৮.৮২%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																							
	সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																						
১৫৩	"Feasibility Study of proposed Flyover from Airport Road (Mojumdary) to Court point via Amberkhana and Chowhatta in Sylhet City" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৭৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	এডিপি বর্ধিত																				০৬/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
	আরএডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																						
	সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অননু :	৮৬৭/১৫৮																				
২	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অননু :	৮৬৮/১৫৯																				
৩	বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অননু :	৮৬৮/১৬০																				
৪	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী- ৩ (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অননু :	৮৬৮/১৬২																				
৫	নির্বাচিত গ্রোথ সেক্টরসমূহে নাগরিক সুবিধা প্রদান বিষয়ক পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু :	৮৬৮/১৬৩																				
৬	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনুন্নত দ্বীপসমূহের উন্নয়নের সমীক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু :	৮৬৮/১৬৪																				
৭	দেশব্যাপী পর্যটন এবং প্রাত্যহান্তিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাসমূহের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু :	৮৬৮/১৬৫																				
৮	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু :	৮৬৮/১৬৬																				
৯	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু :	৮৬৮/১৬৭																				
১০	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু :	৮৬৮/১৬৮																				
১১	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু :	৮৬৮/১৬৯																				

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭০																				
১৩	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭১																				
১৪	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭২																				
১৫	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭৩																				
১৬	নির্বাচিত শ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাট/বাজার এর মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭৪																				
১৭	দেশব্যাপী পল্লী সড়ক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সমীক্ষা (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭৫																				
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও																						
১৮	যশোর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর-সাগরদাড়ি (মধুসড়ক) উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬০																				
১৯	সিটি কর্পোরেশন পৌরসভায় পরিচ্ছন্ন কর্মীদেও জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬১																				
২০	৬৬টি পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬২																				
২১	Feasibility Study on Solid Waste Management, Drainage Networking & Restoration of Natural Water Body in Selected Pourashava of Bangladesh (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬৩																				
২২	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬৪																				
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিশুপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬৫																				
২৪	মাগুড়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬৬																				
	বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																						
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	অননুঃ	৯১৩/২৯																			KOICA/ GIZ	