

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	১০৯	১০৩১১১৮.০০	৮৯৫৫৩১.০০ (১৩.০০)	১৩৫৫৮৭.০০	১৩২৫০৭.০০	১০২৯১৮৪.৮৪ (১০০%)	৮৯৫৪২৯.৪৯ (১০০%)	০.০০	১৩৩৭৫৫.৩৫ (৯৯%)	১৩০৬৯৫.৩৫ (৯৯%)	১০২৪৪৩৯.৯৮ (৯৯%)	৮৯১৭১৬.০৯ (১০০%)	০.০০	১৩২৭২৩.৮৯ (৯৮%)	১২৯৭৩৫.০৬ (৯৮%)	১৫৬৫২৪.৪০	১৫৫৯৬৭.২২	১০০%	৯৯.৫৫%	১০০%	৯৯.৩৫%		
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	৩৭	২৫৭৮১০.০০	৯৯৩৮৯.০০ (১০০.০০)	১৫৮৪২১.০০	১৫০৮৬৬.০০	২৫৭৩৭৯.০০ (১০০%)	৯৮৯৫৮.০০ (১০০%)	০.০০	১৫৮৪২১.০০ (১০০%)	১৫০৮৬৬.০০ (১০০%)	২৫৭২০০.৫০ (১০০%)	৯৮৭৭৯.৬০ (৯৯%)	০.০০	১৫৮৪২০.৯০ (১০০%)	১৫০৮৬৫.৮০ (১০০%)	১৬১৭৭১.৩০	১৬০৭৫৭.৩০	১০০%	৯৯.৮৪%	১০০%	৯৯.৭৬%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১০১৭.০০	২১২.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	১০১৭.০০ (১০০%)	২১২.০০	০.০০	৮০৫.০০ (১০০%)	০.০০	১০১৭.০০ (১০০%)	২১২.০০	০.০০	৮০৫.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০.০%	১০০%	১০০.০০%		
মাট (PPWS&H) :	৩৮	২৫৮৮২৭.০০	৯৯৬০১.০০ (১০০.০০)	১৫৯২২৬.০০	১৫০৮৬৬.০০	২৫৮৩৯৬.০০ (১০০%)	৯৯১৭০.০০ (১০০%)	০.০০	১৫৯২২৬.০০ (১০০%)	১৫০৮৬৬.০০ (১০০%)	২৫৮২১৭.৫০ (১০০%)	৯৮৯৯১.৬০ (৯৯%)	০.০০	১৫৯২২৫.৯০ (১০০%)	১৫০৮৬৫.৮০ (১০০%)	১৬১৭৭১.৩০	১৬০৭৫৭.৩০	১০০%	৯৯.৮৪%	১০০%	৯৯.৭৬%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৪	১৭০০০.০০	১৩০০০.০০	৪০০০.০০	১৪০০.০০	১৭০০০.০০ (১০০%)	১৩০০০.০০ (১০০%)	০.০০	৪০০০.০০ (১০০%)	১৪০০.০০ (১০০%)	১৬২৫০.৭৫ (৯৬%)	১২২৯৬.৩০ (৯৫%)	০.০০	৩৯৫৪.৪৫ (৯৯%)	১৩৫৪.৪৫ (৯৭%)	১৮৩.৫৯	০.০০	১০০%	৯৭.৮৩%	১০০%	৯৫.৫৯%		
জন প্রশাসন সেক্টরের প্রকল্প :	১	৬১২.০০	২০.০০	৫৯২.০০	০.০০	৬১২.০০ (১০০%)	২০.০০ (১০০%)	০.০০	৫৯২.০০	০.০০	৬০৭.৪৮ (৯৯%)	১৫.৪৮ (৭৭%)	০.০০	৫৯২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৬%		
সর্বমোট :	১৫২	১৩০৭৫৫৭.০০	১০০৮১৫২.০০ (১১৩.০০)	২৯৯৪০৫.০০	২৮৪৭৭৩.০০	১৩০৫১৯২.৮৪ (৯৯.৮২%)	১০০৭৬১৯.৪৯ (৯৯.৯৫%)	০.০০	২৯৭৫৭৩.৩৫ (৯৯.৩৯%)	২৮২৯৬১.৩৫ (৯৯%)	১২৯৯৫১৫.৭২ (৯৯.৩৯%)	১০০৩০১৯.৪৮ (৯৯%)	০.০০	২৯৬৪৯৬.২৪ (৯৯%)	২৮১৯৫৫.৩১ (৯৯%)	৩১৮৪৭৯.২৯	৩১৬৭২৪.৫২	১০০%	৯৯.৫৯%	১০০%	৯৯.৩৯%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২	(এডিপি বই বর্হিত্ত অনুমোদিত ২টি)																					
অননুমোদিত প্রকল্প : (আরএডিপি বইয়ে)	২৫																						
মোট প্রকল্প :	১৭৯																						

প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১৯।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্সমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	২২৪০৫১৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (১৭০৯৫৩/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু : ১১২/৩৭		২১২৬১.০০	২১২৬১.০০			২১২৬১.০০	২১২৬১.০০			২১২৬১.০০	২১২৬১.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		*ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ২৫৫৭ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
২	২২৪০৫২৮০০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১২/৩৮		১৩৭০.০০	১৩৭০.০০			১৩৭০.০০	১৩৭০.০০			১৩৩৮.৪১	১৩৩৮.৪১					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৭.৬৯%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৩, তারিখঃ২৩/০৬/১৯ মোতাবেক ৫৫ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৩	২২৪০৫২৪০০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (২২৮৭৬৫.১২/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	অনু : ১১৪/৩৯		১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৪৪৯৭.৪২	১৪৪৯৭.৪২					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২০, তারিখঃ১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১১০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৪	২২৪০৫১৯০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (৩য় সংশোধিত) (১৪৮৯৫৫/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১১৪/৪০		২১৬১০.০০	২১৬১০.০০			২১৬১০.০০	২১৬১০.০০			২১২৯৫.৩৬	২১২৯৫.৩৬					১০০%	৯৯.৮০%	১০০%	৯৮.৫৪%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৪৯০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫	২২৪০৪৫০০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু : ১১৪/৪১		৪৬৫৭.০০	৪৬৫৭.০০			৪৬৫৭.০০	৪৬৫৭.০০			৪৬০৪.৬১	৪৬০৪.৬১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৮৮%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬	২২৪০৪৫১০০-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৯)	অনু : ১১৪/৪২		৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			৩৭৩১.৩৮	৩৭৩১.৩৮					১০০%	৯৮.২০%	১০০%	৯৮.১৯%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২০, তারিখঃ১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৮০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	২২৪০৪৫২০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৪/৪৩	১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৪৫০০.০০	১৪৫০০.০০			১৪৪৪৯.৭৫	১৪৪৪৯.৭৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৬৫%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৫০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮	২২৪০৪৬৭০০-পাবনা জেলার ভাদুড়া উপজেলাধীন ভাদুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১২৫৫০/২০১১-১২ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৪/৪৪	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.৯১	১৪৯৯.৯১					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		
৯	২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৪/৪৫	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৯৬.৬৫	৭৯৯৬.৬৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১০	২২৪০৪৫৭০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪২৬৫৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১১৪/৪৬	৯৭৫৮.০০	৯৭৫৮.০০			৯৭৫৮.০০	৯৭৫৮.০০			৯৪৮৭.৬৮	৯৪৮৭.৬৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৭.২৩%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ২৩২ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১১	২২৪০৪৫৮০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৪/৪৭	৫৮৫০.০০	৫৮৫০.০০			৫৮৫০.০০	৫৮৫০.০০			৫২৮৪.১৮	৫২৮৪.১৮					১০০%	৯৫.০০%	১০০%	৯০.৩৩%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৭, তারিখঃ০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ৬.৫০ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৩, তারিখঃ২৩/০৬/১৯ মোতাবেক ২০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১২	২২৪০৪৫৯০০-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১০১৬৯৫.৬৮/জানুয়ারি/২০১২ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৬/৪৮	৬৩০০.০০	১৩০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৩০.০০	৬৩০০.০০	১৩০০.০০	৫০০০.০০	৪৯৩০.০০	৫৯৩০.২৭	৯৩০.২৭	৫০০০.০০	৪৯৩০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১০০%	৭৬.০০%	১০০%	৯৪.১৩%	IFAD STF	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১২০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৩	২২৪০৪৬০০০-রূরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (২য় সংশোধিত)।(৪৮১৯৭০.২২/ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	১১৬/৪৯	৩৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	৩৩০০০.০০	১৫০০০.০০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	৩২৭০৪.০৮	১৪৯৫৩.৩৮	১৭৭৫০.৭০	১৭৭৫০.৭০	৩০৭৭১.৫৯	৩০৭৭১.৫৯	১০০%	৯৯.৪৫%	১০০%	৯৯.১০%	IDA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৩, তারিখঃ২৩/০৬/১৯ মোতাবেক ২৫০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১৪	২২৪০৪৬১০০-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (২য় সংশোধিত)(১২৯৮৮৪.৭৩/ জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	১১৬/৫০	১৯০০০.০০	৮০০০.০০	১১০০০.০০	১০৫০০.০০	১৯০০০.০০	৮০০০.০০	১১০০০.০০	১০৫০০.০০	১৮৯৯৪.৮৩	৭৯৯৮.৮৩	১০৯৯৬.০০	১০৪৯৫.০০	৯১৪৫.০০	৮২৮৬.৭৩	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৭%	ADB, IFAD, KfW	

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	আরএডিপি	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	২২৪০৪৬২০০-নারদান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২১০০০৬.০০/মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	১১৬/৫১	৩৫০০০.০০	৭০০০.০০	২৮০০০.০০	২৬০০০.০০	৩৫০০০.০০	৭০০০.০০	২৮০০০.০০	২৬০০০.০০	৩৫০০০.০০	৭০০০.০০	২৮০০০.০০	২৬০০০.০০	২৪৫৭০.০০	২৪৫৭০.০০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৫০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৬	২২৪০৪৬৫০০-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৯২০০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১১৬/৫২	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৮৮.৮৮	১০৯৮৮.৮৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯০%		
১৭	২২৪০৪৭১০০-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)। (১৫১৯৫/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১৬/৫৩	৩৩১০.০০	৬৬০.০০	২৬৫০.০০	২৬৫০.০০	৩৩১০.০০	৬৬০.০০	২৬৫০.০০	২৬৫০.০০	৩২৮৪.৮৫	৬৫৮.৫৬	২৬২৬.২৯	২৬২৬.২৯	২৫৮৮.৫১	২৪১৭.১৯	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.২৪%	USAID	ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদকাল জুন/২০২০ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১৮	২২৪০৪৭০০০-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২।(২য় সংশোধিত) (৭৪০৬৯.০০/ জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৬/৫৪	৭৯০৮.০০	৭৯০৮.০০			৭৯০৮.০০	৭৯০৮.০০			৭৯০৩.৯২	৭৯০৩.৯২					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৫৯২ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
১৯	২২৪০৪৭২০০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৩৪০৬.১৫/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১১৬/৫৫	২৮০০.০০	২৮০০.০০			২৮০০.০০	২৮০০.০০			২৭৯৯.৯২	২৭৯৯.৯২					১০০%	১০০%	১০০%	১০০.০০%		ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২১ বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
২০	২২৪০৪৬৮০০-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১১৮/৫৬	৩৯৯৪.০০	৩৯৯৪.০০			৩৯৩২.৩৬	৩৯৩২.৩৬			৩৮৪০.২৪	৩৮৪০.২৪					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৬.১৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২১	২২৪০৬৯০০-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১১৮/৫৭	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৯.৭৯	৫৯৯.৭৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	SFD OFID	ডিপিপি সংশোধনসহ মেয়াদ জুন/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।
২২	২২৪০৪৭৪০০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৬৯০০০.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১১৮/৫৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৯৭.৪৭	৬৯৯৭.৪৭					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		
২৩	২২৪০৪৭৫০০-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৫০৭৫/জানুয়ারী/১৪ হতে ফেব্রুয়ারী/১৯)	অনুঃ	১১৮/৫৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১২৯৯.৫০	১২৯৯.৫০			১২৩০.১৮	১২৩০.১৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৪.৬৩%		ফেব্রুয়ারী/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
২৪	২২৪০৪৮২০০-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৫৮২৫.৩৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১১৮/৬০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	৯০০০.০০	৩০০০.০০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	৮৯৬৯.৯০	২৯৬৯.৯০	৬০০০.০০	৫৭০০.০০	৩৭০০.০০	২৮০০.০০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৬৭%	JICA	

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত				আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)		মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
২৫	২২৪০৪৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা) (২য় সংশোধিত)। (৭৬৯৪২/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনুঃ	১১৮/৬১	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১২৯৯৭.৬২	১২৯৯৭.৬২					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।		
২৬	২২৪০৪৮৩০০-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	১১৮/৬২	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৯৮.২৩	৪৯৯৮.২৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৬%				
২৭	২২৪০৪৮৪০০ বহুমুখী দুর্গোপ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০.০০/ জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১১৮/৬৩	৫৩৫৩৯.০০	১২২.০০	৫৩৪১৭.০০	৫৩৪১৭.০০	৫৩৫৩৯.০০	১২২.০০	৫৩৪১৭.০০	৫৩৪১৭.০০	৫৩২৮৩.৫৮	১০৮.৭৮	৫৩১৭৪.৮০	৫৩১৭৪.৮০	৭৬০২৪.৯০	৭৬০২৪.৯০	১০০%	৯৯.৮৫%	১০০%	৯৯.৫২%	WB			
২৮	২২৪০৪৮৭০০-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ (১ম সংশোধিত)। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৮/৬৪	১৬০০০০.০০	১৬০০০০.০০			১৬০০০০.০০	১৬০০০০.০০			১৬০০০০.০০	১৬০০০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%				
২৯	২২৪০৪৮৬০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৮৯৮.৩৮/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনুঃ	১২০/৬৫	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২০, তারিখঃ১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১০০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৩০	২২৪০৪৯১০০-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪০৫৯৫/জুলাই/১৫ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১২০/৬৬	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৯৯৯.৯৩	৫৯৯৯.৯৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%				
৩১	২২৪০৪৯৩০০-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।(৫০৮০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১২০/৬৭	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২০, তারিখঃ১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৫০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
৩২	২২৪০৪৫৬০০-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১২০/৬৮	১১১.০০	১১১.০০			১১০.৬১	১১০.৬১			১১০.৬০	১১০.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৪%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
৩৩	২২৪০৪৯৮০০-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১২০/৬৯	৪৫০.০০	৪৫০.০০			৪৫০.০০	৪৫০.০০			৪৪৯.৫৫	৪৪৯.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।		
৩৪	২২৪০৪৯৫০০-সোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১২৩০০.০০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১২০/৭০	১১১০০.০০	১১১০০.০০			১১১০০.০০	১১১০০.০০			১১০৯৭.০৬	১১০৯৭.০৬					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৭%				
৩৫	২২৪০৪৯৯০০-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২০/৭১	৪৭০০.০০	৪৭০০.০০			৪৭০০.০০	৪৭০০.০০			৪৬৯৭.১৫	৪৬৯৭.১৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		*জুন/২০২০ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ২০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য				
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত		প্রাপ্তি			ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)		মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি				লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪				
৩৬	২২৪০৫০২০০-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর ও টাঙ্গাইনবাবগঞ্জ) (১ম সংশোধিত)। (৬২৩২৭.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	১২০/৭২	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৯৯.৯৬	৮৪৯৯.৯৬					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৫০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।				
৩৭	২২৪০৫০৩০০-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২২/৭৩	৩৩০০.০০	১৪০৩.০০	১৮৯৭.০০	১৮৯৭.০০	৩৩০০.০০	১৪০৩.০০	১৮৯৭.০০	১৮৯৭.০০	৩১০৭.০০	১২১০.০০	১৮৯৭.০০	১৮৯৭.০০	৯০৩.৮৯	৯০৩.৮৯	১০০%	৯৪.১৫%	১০০%	৯৪.১৫%	IDB	*প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব আইইমিডিভে প্রক্রিয়াধীন আছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৯৩ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং ১৯৩ লক্ষ টাকা পিএ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।				
৩৮	২২৪০৫১০০০-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (২৪৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২২/৭৪	৭২০.০০	৭২০.০০			৭২০.০০	৭২০.০০			৬৭৩.৪৪	৬৭৩.৪৪					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৩.৫৩%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।				
৩৯	২২৪০৫১২০০-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৮৬৯০/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/২০)	অনুঃ	১২২/৭৫	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১২৯৯৭.৩৮	১২৯৯৭.৩৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%						
৪০	২২৪০৫১৩০০-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১৭০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১২২/৭৬	৯৯.০০	৯৯.০০			৯৯.০০	৯৯.০০			৯৮.৩৯	৯৮.৩৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৮%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।				
৪১	২২৪০৩৭২০০-কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত)। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২২/৭৭	৬৩৫.০০	৬৩৫.০০			৬৩৫.০০	৬৩৫.০০			৬৩৪.৭৩	৬৩৪.৭৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৪৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।				
৪২	২২৪১০৯৪০০-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১১০৬০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২১)	অনুঃ	১২২/৭৮	১৫৪৯০.০০	১৫৪৯০.০০			১৫৪৯০.০০	১৫৪৯০.০০			১৫৪৮৮.১৩	১৫৪৮৮.১৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৪৯০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।				
৪৩	২২৪০৩৭৩০০-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝাড়া উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১২২/৭৯	৩৯৮.০০	৩৯৮.০০			৩৯৮.০০	৩৯৮.০০			৩৯৮.০০	৩৯৮.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২০, তারিখঃ১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৪ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।				
৪৪	২২৪০৩৮৬০০-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২২/৮০	৩০৫.০০	৩০৫.০০			৩০৫.০০	৩০৫.০০			২৭৭.৯৯	২৭৭.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯১.১৪%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।				

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	২২৪১০৯২০০-রূপগঞ্জ জলসিঁড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১২২/৮১	৪৯০.৯০	৪৯০.৯০			৪৯০.৯০	৪৯০.৯০			৪৯০.৯০	৪৯০.৯০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৩, তারিখ:২৩/০৬/১৯ মোতাবেক ২০.১০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখ:২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৪৮৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৬	২২৪০৩৭৬০০-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১২৪/৮২	১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৪৯৭.৩৫	১১৪৯৭.৩৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯০, তারিখ:১৭/০৬/১৯ মোতাবেক ১৫০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৪৭	২২৪১০৯১০০-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাস্তলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৮.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	১২৪/৮৩	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৯.৯৯	১৯৯৯.৯৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		
৪৮	২২৪০৩৭৯০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৬১৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১২৪/৮৪	১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৪০০.০০	১৪০০.০০			১৩৯৯.৯৪	১৩৯৯.৯৪					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২১৩, তারিখ:২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৬০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৪৯	২২৪১০৯৩০০-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৯০৬.০০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	১২৪/৮৫	২১১০.০০	২১১০.০০			২১০০.০০	২১০০.০০			২১০০.০০	২১০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৫৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৩, তারিখ:২৩/০৬/১৯ মোতাবেক ৪০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫০	২২৪১০৯৫০০-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গভামারা ব্রীজ হতে গভামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৬০০.০০/জুন/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনুঃ	১২৪/৮৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৬.৫৩	৪৯৬.৫৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৩১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখ:২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৫০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫১	২২৪০৩৮০০০-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২৪০৯.০০/অক্টোবর/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অনুঃ	১২৪/৮৭	৪১.০০	৪১.০০			৩৮.২৯	৩৮.২৯			৩৮.২৯	৩৮.২৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৩.৩৯%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫২	২২৪০৩৯১০০-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যলান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১২৪/৮৮	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৮.৮৭	৯৯৮.৮৭					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখ:২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৩০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৫৩	২২৪০৩৮৪০০-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৯৪৩৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	১২৪/৮৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১৯৮৬.২১	১১৯৮৬.২১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৪	২২৪০৩৮২০০-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	অনুঃ	১২৪/৯০	১৮৪৮৮.০০	১৮৪৮৮.০০			১৮৪৮৮.০০	১৮৪৮৮.০০			১৮৪৮৬.৮৪	১৮৪৮৬.৮৪					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৭, তারিখ:০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ২৯.৮৮ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৫	২২৪০৩৮৩০০-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১২৬/৯১	৩১০০০.০০	৩১০০০.০০			৩১০০০.০০	৩১০০০.০০			৩০৯৯৪.৩৮	৩০৯৯৪.৩৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৭, তারিখ:০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ১০ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৫৬	২২৪০৩৮৫০০-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প। (৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১২৬/৯২	৩৭০০.০০	২০০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	৩৭০০.০০	২০০০.০০	১৭০০.০০	১৫৬০.০০	৩২৪৮.৯২	১৯৫০.৬৪	১২৯৮.২৮	১২১৪.২৮	১২১৪.২৮	১২১৪.২৮	১০০%	৯২.০০%	১০০%	৮৭.৮১%	DANIDA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২০, তারিখ:১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১০০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৫৭	২২৪০৩৮১০০-নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া ও মোহনগঞ্জ উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	অনুঃ	১২৬/৯৩	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		
৫৮	২২৪০৩৮৭০০-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮.৫০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২৬/৯৪	৯৬৫.০০	৯৬৫.০০			৯৬৫.০০	৯৬৫.০০			৯২০.৬৯	৯২০.৬৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৫.৪১%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫৯	২২৪০৩৯২০০-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২০.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২৬/৯৫	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			৯৭২.১২	৯৭২.১২					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৮.৬৯%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখ:২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৩৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬০	২২৪০৩৯৩০০-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১৫১.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২৬/৯৬	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			১১৯৯.৩১	১১৯৯.৩১					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৪%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখ:২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৫১ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬১	২২৪০৩৯৪০০-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২২২৪.০০/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২৬/৯৭	১০২৬.০০	১০২৬.০০			১০২৬.০০	১০২৬.০০			১০১৫.২৫	১০১৫.২৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৮.৯৫%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখ:২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৮০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬২	২২৪০৩৯৮০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প। (৪৬৯৭.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২৬/৯৮	১৪১৫.০০	১৪১৫.০০			১৪১৫.০০	১৪১৫.০০			১৪১৪.৯৯	১৪১৪.৯৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৬৩	২২৪০৩৯৯০০-বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (৫৩২২০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	১২৬/৯৯	১১৭১৩.০০	১১৭১৩.০০			১১৭১৩.০০	১১৭১৩.০০			১১৭১২.২৯	১১৭১২.২৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২০, তারিখ:১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৭১৩ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৪	২২৪০৪০০০০-কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪৯৫.১৬/এপ্রিল/১৭ থেকে জুন/২০)	অনুঃ	১২৮/১০০	১১৯৫.০০	১১৯৫.০০			১১৯৫.০০	১১৯৫.০০			১১৯৪.৯৯	১১৯৪.৯৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		
৬৫	২২৪১৩১৩০০-সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৬৫৬১.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১২৮/১০১	২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৮০০০.০০	২৮০০০.০০			২৮০০০.০০	২৮০০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৭, তারিখ:০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ২০ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৬৬	৩৭৩১৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৪৬৭৬.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১২৮/১০২	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখ:২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৪০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৭	২২৪১৩১৪০০-বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় পর্যায়)। (৯৮৬০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১২৮/১০৩	১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৪০০০.০০	১৪০০০.০০			১৩৯৯৪.৬৩	১৩৯৯৪.৬৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২১৩, তারিখ:২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৬৮	২২৪১১৭২০০-সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১২১৪৩৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১২৮/১০৪	১২২০০.০০	১২২০০.০০ (১৩.০০)			১২২০০.০০	১২২০০.০০ (০.০০)			১২১৯৭.৬৮	১২১৯৭.৬৮ (০.০০)					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২১৩, তারিখ:২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ২৭০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৯	২২৪১৪৬৯০০-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১২৮/১০৫	১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৬৯৭.৩৮	১৬৯৭.৩৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৮৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৭, তারিখ:০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ৩ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭০	২২৪১৪৬৮০০-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১২৮/১০৬	১০৫৫.০০	১০৫৫.০০			১০৫৫.০০	১০৫৫.০০			১০৪৮.৫২	১০৪৮.৫২					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৩৯%		*জুন/২০২১ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখ:২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৪৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৭১	২২৪১৩১৭০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/ জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১২৮/১০৭	১৪২৬৩.০০	১৪২৬৩.০০			১৪২৬৩.০০	১৪২৬৩.০০			১৪২১৭.২৯	১৪২১৭.২৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৬৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২০, তারিখ:১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৭৩৭ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭২	২২৪১১৭৩০০-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনুঃ	১২৮/১০৮	১২২০.০০	১২২০.০০			১২২০.০০	১২২০.০০			১২১৭.২০	১২১৭.২০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৭৭%		
৭৩	২২৪১৩১৫০০-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।(১৩৩৮.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১২৮/১০৯	১১৩৮.০০	১১৩৮.০০			১১৩৮.০০	১১৩৮.০০			১০৫৪.৪০	১০৫৪.৪০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯২.৬৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)		মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৭৪	২২৪১৩১৯০০-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১০	২০৩৮০.০০	২০৩৮০.০০			২০৩৫৫.৭৩	২০৩৫৫.৭৩			২০৩০১.২৩	২০৩০১.২৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৬১%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৩৯০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৭৫	২২৪১৩২০০০-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১১	১৯৭৮৩.৭২	১৯৭৮৩.৭২			১৯৭৮৩.৭২	১৯৭৮৩.৭২			১৯৭৮৩.৭২	১৯৭৮৩.৭২					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ১৫ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৩, তারিখঃ২৩/০৬/১৯ মোতাবেক ৩২৮৩.৭২ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৭৬	২২৪১৩২১০০-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	১৩০/১১২	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৯৮.৯৩	৬৪৯৮.৯৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%			
৭৭	২২৪০৪৫৮০২-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৫৩৫২.০০/জুলাই/ ২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১৩০/১১৩	৪৬০০.০০	৪৬০০.০০			৪৬০০.০০	৪৬০০.০০			৪৫৯৫.১৫	৪৫৯৫.১৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৮৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৪০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
৭৮	২২৪১৪৭১০৫-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১৪	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			২২৯৯৫.৮৬	২২৯৯৫.৮৬					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%			
৭৯	২২৪১৪৭১০৪-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায়। (২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১৫	৫০১৭১.০০	৫০১৭১.০০			৫০১৭১.০০	৫০১৭১.০০			৫০১৫৪.২০	৫০১৫৪.২০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১০১৭১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৮০	২২৪১৪৭১০১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১৬	৩১০০০.০০	৩১০০০.০০			৩১০০০.০০	৩১০০০.০০			৩০৯৯৯.৮০	৩০৯৯৯.৮০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৮১	২২৪১৪৭৩০০-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১৭	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৭৮৭.৭৯	৭৮৭.৭৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৮.৪৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ২০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
৮২	২২৪১৪৭১০২-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১৩০/১১৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৭১.৪৫	৪৯৭১.৪৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৪৩%			

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	২২৪১৪৭১০৩-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন-৩। (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩০/১১৯	১৫০৯৮.০০	১৫০৯৮.০০			১৫০৯৮.০০	১৫০৯৮.০০			১৫০৯৭.৭২	১৫০৯৭.৭২					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮%		*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৪৫০৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৫৯২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮৪	২২৪১৪৭১০৬-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১৩২/১২০	৯০০.০০	৯০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৯৯.৯৯	৮৯৯.৯৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৩০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
	নতুন প্রকল্পঃ																						
৮৫	৩৭৩১৫২৭১-বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১৩২/১২১	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			৬৯৮৭৩.৮৫	৬৯৮৭৩.৮৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৮২%		
৮৬	২২৪২১৫২০০-জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প। (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনুঃ	১৩২/১২২	৪১৬.০০	৩৬৬.০০	৫০.০০		৪১৬.০০	৩৬৬.০০	৫০.০০		৩৯৯.৮৩	৩৬৬.০০	৩৩.৮৩				১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৬.১১%	KFW, GCF	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ২৩৪ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৮৭	২২৪২৩৮৭০০-দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭ হতে জুন ২০২৩)	অনুঃ	১৩২/১২৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৯৮.১৩	৩৯৯৮.১৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৫%		
৮৮	২২৪২৪২৬০০-মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১৩২/১২৪	২২০০.০০	২২০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০			২১৯৯.৯৮	২১৯৯.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	১০০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২০, তারিখঃ১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৭০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৮৯	২২৪২৪১৬০০-ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অনুঃ	১৩২/১২৫	৬১০.০০	৬১০.০০			৬১০.০০	৬১০.০০			৬০৯.৮৯	৬০৯.৮৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৩৯০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।
৯০	২২৪২৪৩১০০-অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে যুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রজাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)।	অনুঃ	১৩২/১২৬	১৪১৭.৩৮	৩৩৯.৩৮	১০৭৮.০০	১০৭৮.০০	১৪১৭.৩৮	৩৩৯.৩৮	১০৭৮.০০	১০৭৮.০০	১৩৬২.২২	২৮৪.২২	১০৭৮.০০	১০৭৮.০০	১০৭৮.০০	১০৭৮.০০	১০০%	৯৮.০০%	১০০%	৯৬.১১%	IFAD	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৩, তারিখঃ২৩/০৬/১৯ মোতাবেক ১০৮.৬২ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৯১	২২৪২৪৮৪০০-পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)	অনুঃ	১৩২/১২৭	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৭৮.৩৭	৭৮.৩৭					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৭৮.৩৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২০, তারিখঃ১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৪০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			আর্থিক		
							মোট	টাকাংশ				মোট	টাকাংশ				মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১
৯২	২২৪০৫১৭০০-খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৩৭৯২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	১৩২/১২৮	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			২৮৬.০৪	২৮৬.০৪					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৫.৩৫%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৭০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।			
৯৩	২২৪২৫৬৯০০-যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩৪/১২৯	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৯.৯৮	৪৯৯.৯৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২০, তারিখঃ১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৫০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।			
৯৪	২২৪২৪৯৭০০-রural কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	১৩৪/১৩০	৩০০০.০০	১০০০.০০	২০০০.০০	১৯৮০.০০	২৯৬৮.৩৫	১০০০.০০	১৯৬৮.৩৫	১৯৬৮.৩৫	২৩৯৪.৮৮	৪২৬.৫৩	১৯৬৮.৩৫	১৯৬৮.৩৫			১০০%	১০০.০০%	১০০%	৭৯.৮৩%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ৫ কোটি জিওবি ও ২৫ কোটি পিএ মোট ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।			
৯৫	২২৪২৪৬৭০০-প্রোগ্রাম ফর সাপোর্টিং রুরাল প্রিজেক্ট। (৪৯৭১০০.০০/ সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনুঃ	১৩৪/১৩১	১৬৭৯.০০	৫৪৪.০০	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০	১৬৭৯.০০	৫৪৪.০০	১১৩৫.০০	১১৩৫.০০	১৫৬৪.৪৭	৫২৩.৮৩	১০৪০.৬৪	১০৪০.৬৪	১০৪০.৬৪	১০৪০.৬৪	১০০%	৯৭.০০%	১০০%	৯৩.১৮%	WB	*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ৪.৮৫ কোটি জিওবি ও ১৩.১৫ কোটি পিএ মোট ১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ মোতাবেক ৫৫৬ লক্ষ টাকা জিওবি ও ২৯৯ লক্ষ টাকা পিএ বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।			
৯৬	২২৪২৫৪৮০০-বাংলাদেশ: এমার্জেন্সি এসিসট্যান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৭৩০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনুঃ	১৩৪/১৩২	২২৬০.০০	৪০০.০০	১৮৬০.০০	১৮৬০.০০	২২৬০.০০	৪০০.০০	১৮৬০.০০	১৮৬০.০০	২২৪৭.১১	৩৮৭.১১	১৮৬০.০০	১৮৬০.০০	৪৮৭.৫৯	১৮৬০.০০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৪৩%	ADB				
৯৭	২২৪২৮২৪০০-Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project. (WB)(৭৯৩১১.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১)	অনুঃ	১৩৪/১৩৩	১৯৩০.০০	১৩০.০০	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১৩০.০০	১৩০.০০			১২৯.৮৫	১২৯.৮৫					১০০%	১১.০০%	১০০%	৬.৭৩%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৫, তারিখঃ২৫/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ জিওবি ৮৫ লক্ষ এবং পিএ ১০০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।			
৯৮	২২৪২৫৮০০০-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনুঃ	১৩৪/১৩৪	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৯.৮৬	৫৯৯.৮৬					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৪০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।			
৯৯	২২৪২৬১৪০০-Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩৪/১৩৫	৩৫.০০	৩৫.০০			৩৫.০০	৩৫.০০			২৯.৯০	২৯.৯০					১০০%	৮৫.৫০%	১০০%	৮৫.৪৩%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৬৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।			
১০০	২২৪২৫৯০০০-গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	১৩৪/১৩৬	১৩৬৮০.০০	১৩৬৮০.০০			১৩৬৮০.০০	১৩৬৮০.০০			১৩৬৭৯.৮৮	১৩৬৭৯.৮৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯৯%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১৫০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।			

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১০১	২২৪২৬৩০০০-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪ ।(৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১৩৪/১৩৭	৭৮.০০	৭৮.০০			৭৮.০০	৭৮.০০			৬৩.৮৩	৬৩.৮৩					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৮১.৮৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ১২২ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
১০২	২২৪২৫৮৯০০-তিন পার্বত্য জেলায় দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ।(৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	১৩৪/১৩৮	১২০.০০	১২০.০০			১২০.০০	১২০.০০			১১৯.৯৫	১১৯.৯৫					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৬%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২০, তারিখঃ১৭/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ২০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
১০৩	২২৪২৬৫১০০-"দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প । (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	১৩৬/১৩৯	২৫.০০	২৫.০০			২৫.০০	২৫.০০			২৪.৪৮	২৪.৪৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৭.৯২%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৭৫ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
১০৪	২২২০০৫০০০-স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প ।(৪৪১.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	১৩৬/১৪০	৪৪১.০০	৪৪১.০০			৪৪১.০০	৪৪১.০০			২৭৭.১৬	২৭৭.১৬					১০০%	৭০.০০%	১০০%	৬২.৮৫%			
১০৫	২২৪২৪০৪০০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প । (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১৩৬/১৪১	১০০.০০	১০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৯৯.৯৯	৯৯.৯৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯%			
১০৬	২২৪২৮০৬০০-উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প । (১৯৮৩০৭.০০/মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনুঃ	১৩৬/১৪২	২১.০০	২১.০০			২১.০০	২১.০০			১৯.১৪	১৯.১৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯১.১৪%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৭৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
১০৭	এলাজিইডি'র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প । (৪৯৫০.০০/০১/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনুঃ	১৩৬/১৪৩	১.০০	১.০০			১.০০	১.০০			১.০০	১.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২১৩, তারিখঃ২২/০৫/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৯৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
১০৮	সোনাগাজী ও মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল সংযোগ সড়কে নদীর উপর সেতু নির্মাণ প্রকল্প ।(৬৬২৮৮.০০/০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	অনুঃ	১৩৬/১৪৪	২.০০	২.০০			০.০০				০.০০						১০০%	০.০০%	১০০%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৭৭, তারিখঃ০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ৯.৯৮ কোটি টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।	
	চলতি প্রকল্প :																							
১০৯	২২৪০৩৯৬০০-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	৬৪৬/১	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৯৯.৯৭	১৪৯৯.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯৮	JDCF Fund (Japan)	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ ৩০০ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছে।	
মোট (পল্লী) (১-১০৯) :					১০৩১১১৮.০০	৮৯৫৫৩১.০০ (১৩.০০)	১৩৫৫৮৭.০০	১৩২৫০৭.০০	১০২৯১৮৪.৮৪	৮৯৫৪২৯.৪৯ (০.০০)	১৩৩৭৫৫.৩৫	১৩০৬৯৫.৩৫	১০২৪৪৩৯.৯৮	৮৯১৭১৬.০৯ (০.০০)	১৩২৭২৩.৮৯	১২৯৭৩৫.০৬	১৫৬৫২৪.৪০	১৫৫৯৬৭.২২	১০০%	৯৯.৫৫%	১০০%	৯৯.৩৫%		

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউ)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউ)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউ)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১১০	২২৪০৫২০০০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)	অনু :	৪০২/১৪৮	৬২৫৭.০০	৬২৫৭.০০			৬২৫৭.০০	৬২৫৭.০০			৬২৫৫.৯৬	৬২৫৫.৯৬					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৮%		*জুন/২০২০ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯৯, তারিখ:২০/০৬/১৯ মোটাবেক ১৪১৫ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১১১	২২৪০৪৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৪০২/১৪৯	৫৫৬২.০০	৫৫৬২.০০			৫৫৬২.০০	৫৫৬২.০০			৫৫৬১.৭৪	৫৫৬১.৭৪					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		*ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯০, তারিখ:১৭/০৬/১৯ মোটাবেক ৩৫ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১২	২২৪০৫১৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৪০২/১৫০	৭৯৬০.০০	১১২১.০০	৬৮৩৯.০০	২৩৫৪.০০	৭৯৬০.০০	১১২১.০০	৬৮৩৯.০০	২৩৫৪.০০	৭৯৫৯.৫২	১১২০.৬২	৬৮৩৮.৯০	২৩৫৩.৮০	১৩৯৮.৮১	১৩৯৮.৮১	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB KFW SIDA	*ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৭, তারিখ:০৩/০৬/১৯ মোটাবেক ৫৫ লক্ষ জিওবি ও ৬.২৯ কোটি পিএ মোট ৬.৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১১৩	২২৪০৪৭৩০০-টাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু :	৪০২/১৫১	৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			৩৫৫০.০০	৩৫৫০.০০			৩৫৪৯.৯১	৩৫৪৯.৯১					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯৭%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯০, তারিখ:১৭/০৬/১৯ মোটাবেক ১০০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১১৪	২২৪০৪৭৬০০-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু :	৪০২/১৫২	২১২০০.০০	৩৬৪০.০০	১৭৫৬০.০০	১৬৮৯০.০০	২১২০০.০০	৩৬৪০.০০	১৭৫৬০.০০	১৬৮৯০.০০	২১১৯৯.১২	৩৬৩৯.১২	১৭৫৬০.০০	১৬৮৯০.০০	১৬৮৫৫.২৫	১৬৮১১.৪২	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯৬%	ADB	
১১৫	২২৪০৪৭৭০০-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২০)	অনু :	৪০২/১৫৩	৪২৯৩৫.০০	৩৮৮৫.০০	৩৯০৫০.০০	৩৯০৫০.০০	৪২৯৩৫.০০	৩৮৮৫.০০	৩৯০৫০.০০	৩৯০৫০.০০	৪২৮৯০.০৫	৩৮৪০.০৫	৩৯০৫০.০০	৩৯০৫০.০০	৫৪৭০৪.৪০	৫৪৭০৪.৪০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯০%	WB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৫, তারিখ:২৫/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক বরাদ্দ জিওবি ৮৫ লক্ষ এবং পিএ ১০০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১৬	২২৪০৪৮১০০-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু :	৪০২/১৫৪	৪৭৮.০০	৪৭৮.০০			৪৭৮.০০	৪৭৮.০০			৪৭৮.০০	৪৭৮.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১৭	২২৪০৪৮০০০-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু :	৪০৪/১৫৫	৬৮৪০০.০০	১৫০০০.০০	৫৩৪০০.০০	৫৩৩০০.০০	৬৮৪০০.০০	১৫০০০.০০	৫৩৪০০.০০	৫৩৩০০.০০	৬৮৩৯৯.৯৮	১৪৯৯৯.৯৮	৫৩৪০০.০০	৫৩৩০০.০০	৪৯৫৪৯.৪০	৪৮৫৮৮.১৫	১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০%	ADB, OFID	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৭৭, তারিখ:০৩/০৬/১৯ মোটাবেক ২০ কোটি টাকা পিএ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১৮	২২৪০৪৭৮০০-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট”	অনু :	৪০৪/১৫৬	৪৯১৮৮.০০	৭৬১৬.০০	৪১৫৭২.০০	৩৯২৭২.০০	৪৯১৮৮.০০	৭৬১৬.০০	৪১৫৭২.০০	৩৯২৭২.০০	৪৯১৮৮.৪৬	৭৬১৪.৪৬	৪১৫৭২.০০	৩৯২৭২.০০	৩৯২৬৩.৪৪	৩৯২৫৪.৫২	১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%	JICA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-

ক্র ম ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
					মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	শীর্ষক প্রকল্প।(২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)				(১০০.০০)				(১০০.০০)				(১০০.০০)										৭৭, তারিখ:০৩/০৬/১৯ মোতাবেক ২৪.৪৪ কোটি টাকা পিএ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১১৯	২২৪০৫০৪০০-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	৪০৪/১৫৭	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.৯৭	৯৯৯.৯৭					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৯৭%		
১২০	২২৪০৫০৫০০-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০২০)	অনুঃ	৪০৪/১৫৮	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯৯.৭১	৩৪৯৯.৭১					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		
১২১	২২৪০৪৬৩০০-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	৪০৪/১৫৯	১৬৯.০০	১৬৯.০০			১৬৯.০০	১৬৯.০০			১৬৯.০০	১৬৯.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০.০০%		
১২২	২২৪০৫০৭০০-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	অনুঃ	৪০৪/১৬০	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		
১২৩	৩৭৩১৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৪০৪/১৬১	৮৮৮.০০	৮৮৮.০০			৮৮৮.০০	৮৮৮.০০			৮৫৮.৫৮	৮৫৮.৫৮					১০০%	৯৮.৭০%	১০০%	৯৬.৬৯%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১২৪	২২৪০৩৭৮০০-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনুঃ	৪০৪/১৬২	৬০০.০০	৬০০.০০			১৭০.০০	১৭০.০০			১৬৮.৭৫	১৬৮.৭৫					১০০%	৩৫.০০%	১০০%	২৮.১৩%		সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১২৫	২২৪০৩৮৮০০-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনুঃ	৪০৪/১৬৩	১৪২৬.০০	১৪২৬.০০			১৪২৬.০০	১৪২৬.০০			১৪২৫.৯৯	১৪২৫.৯৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০%		
১২৬	২২৪০৩৯০০০-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২৭.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৪০৪/১৬৪	৮৫১.০০	৮৫১.০০			৮৫১.০০	৮৫১.০০			৮৫১.০০	৮৫১.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১২৭	২২৪০৩৯৫০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনুঃ	৪০৬/১৬৫	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		
১২৮	২২৪০৪০১০০-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনুঃ	৪০৬/১৬৬	৫৩৮.০০	৫৩৮.০০			৫৩৮.০০	৫৩৮.০০			৫৩৮.০০	৫৩৮.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯৯, তারিখ:২০/০৬/১৯ মোতাবেক ৫২ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত			আর্থিক		
							মোট	টাকাংশ				মোট	টাকাংশ				মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)			অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০	২১
১২৯	২২৪১১৭১০০-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	৪০৬/১৬৭	১৭২২.০০	১৭২২.০০			১৭২২.০০	১৭২২.০০			১৭২২.০০	১৭২২.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯০, তারিখ:১৭/০৬/১৯ মোতাবেক ২১০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।			
১৩০	২২৪১৪৬৭০০-নোয়াখালী, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৪০৬/১৬৮	৩১২৫.০০	৩১২৫.০০			৩১২৫.০০	৩১২৫.০০			৩০৩৫.৬০	৩০৩৫.৬০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৭.১৪%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।			
১৩১	২২৪১৪৭৫০১-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	৪০৬/১৬৯	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৯.৫৯	১৯৯৯.৫৯					১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৯৮%					
১৩২	২২৪১৪৭২০০-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৪০৬/১৭০	১.০০	১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।			
	নতুন প্রকল্পঃ																									
১৩৩	২২৪২৫৭৭০০-নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং গুদারামাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর কদমরসুল ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (৫৭৯৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৬/১৭১	৮.০০	৮.০০			৮.০০	৮.০০			৭.৯৭	৭.৯৭					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৬৩%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯৯, তারিখ:২০/০৬/১৯ মোতাবেক ৭ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।			
১৩৪	২২৪২৬০১০০-শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৯৮.০০/আগস্ট/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	অনুঃ	৪০৬/১৭২	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%					
১৩৫	২২৪২৪৪৬০০-কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অনুঃ	৪০৬/১৭৩	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৫.৬৮	৪৯৫.৬৮					১০০%	৯৯.৬২%	১০০%	৯৯.১৪%					
১৩৬	২২৪২৬২৯০০-চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৮০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৭৪	৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০			৩০০.০০	৩০০.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%					
১৩৭	২২৪২৭৭৮০০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহনন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৫৫৪৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৭৫	২.০০	২.০০			২.০০	২.০০			১.৯৮	১.৯৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.০০%					
১৩৮	২২৪২৬১৬০০-দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮৬৭০০.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২৪)	অনুঃ	৪০৮/১৭৬	৭৭.০০	৭৭.০০			৭৭.০০	৭৭.০০			৭৭.০০	৭৭.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%	ADB	*কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯০, তারিখ:১৭/০৬/১৯ মোতাবেক ২৫ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯৯, তারিখ:২০/০৬/১৯ মোতাবেক ৪৮ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।			
১৩৯	২২৪২৭৫৭০০-টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৭৯.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৭৭	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪৯৯.৭৬	৪৯৯.৭৬					১০০%	৯৯.৯৫%	১০০%	৯৯.৯৫%					

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউ)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউ)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউ)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪০	২২৪২৬২৮০০-পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৭৮	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৯৯.৮০	১৯৯.৮০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯০%		
১৪১	২২৪২৫৯৫০০-কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৫০০.০০/জানুয়ারী/ ২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৭৯	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			১৯৯.৮২	১৯৯.৮২					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯১%		
১৪২	২২৪২৭৫৮০০-ফরিদপুর শহরের টেপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। (২১০৬১.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৮০	১০.০০	১০.০০			১০.০০	১০.০০			৯.২৯	৯.২৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯২.৯০%		
১৪৩	২২৪২১৫৪০০-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	৪০৮/১৮১	২৯৮৪৭.০০	২৯৮৪৭.০০			২৯৮৪৭.০০	২৯৮৪৭.০০			২৯৮৪৭.০০	২৯৮৪৭.০০					১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯৯, তারিখ:২০/০৬/১৯ মোতাবেক ১৬৪৪ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
১৪৪	২২৪২৪৬২০০-জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৮২	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৯.৮৮	১৯৯৯.৮৮					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%		
১৪৫	২২৪২৪৬১০০-উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৮৩	৭০০.০০	৭০০.০০			৭০০.০০	৭০০.০০			৬৯৮.৫৮	৬৯৮.৫৮					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৮০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯০, তারিখ:১৭/০৬/১৯ মোতাবেক ৩০০ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
১৪৬	২২৪২৪২৭০০-নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	অনুঃ	৪০৮/১৮৪	১১৬.০০	১১৬.০০			১১৬.০০	১১৬.০০			১১৪.৮১	১১৪.৮১					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৮.৯৭%	Kuwait	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯৯, তারিখ:২০/০৬/১৯ মোতাবেক ৬৪ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
	উপ-মোট (১১০-১৪৬) :			২৫৭৮১০.০০	৯৯৩৮৯.৯০ (১০০.০০)	১৫৮৪২১.০০	১৫০৮৬৬.০০	২৫৭৩৭৯.০০	৯৮৯৫৮.০০ (১০০.০০)	১৫৮৪২১.০০	১৫০৮৬৬.০০	২৫৭২০০.৫০	৯৮৭৭৯.৬০ (১০০.০০)	১৫৮৪২০.৯০	১৫০৮৬৫.৮০	১৬১৭৭১.৩০	১৬০৭৫৭.৩০	১০০%	৯৯.৮৪%	১০০%	৯৯.৭৬%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							
১৪৭	২২৩০০৬০০০-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনুঃ	৭১৬/৫	১০১৭.০০	২১২.০০	৮০৫.০০		১০১৭.০০	২১২.০০	৮০৫.০০		১০১৭.০০	২১২.০০	৮০৫.০০				১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%	ADB	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ৯৯, তারিখ:২০/০৬/১৯ মোতাবেক ৫৮ লক্ষ টাকা জিওবি বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
	উপ-মোট (১৪৭) :			১০১৭.০০	২১২.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	১০১৭.০০	২১২.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	১০১৭.০০	২১২.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০.০০%	১০০%	১০০.০০%		
	মোট (নগর) (১১০-১৪৭) :			২৫৮৮২৭.০০	৯৯৬০১.০০ (১০০.০০)	১৫৯২২৬.০০	১৫০৮৬৬.০০	২৫৮৩৯৬.০০	৯৯১৭০.০০ (১০০.০০)	১৫৯২২৬.০০	১৫০৮৬৬.০০	২৫৮২১৭.৫০	৯৮৯৯১.৬০ (১০০.০০)	১৫৯২২৫.৯০	১৫০৮৬৫.৮০	১৬১৭৭১.৩০	১৬০৭৫৭.৩০	১০০%	৯৯.৮৪%	১০০%	৯৯.৭৬%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
চলতি প্রকল্প :																							
১৪৮	২২৪০৫২৭০০-অংশদ্রাহনমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৮২০৬০.৭৩/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	৯২/১৬৬	১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৫৩৫.৫১	১৫৩৫.৫১					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯০.৩২%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৪৯	২২৪০৩৯৭০০-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	৯২/১৬৭	৬১০০.০০	৬১০০.০০			৬১০০.০০	৬১০০.০০			৫৬৮৩.৫৫	৫৬৮৩.৫৫					১০০%	৯৫.৮০%	১০০%	৯৩.১৭%		
১৫০	২২৪১৪৬৬০০-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনুঃ	৯২/১৬৮	১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৮৯৯.৪৯	১৮৯৯.৪৯					১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.৯৭%		
১৫১	২২৪১৪৭০০০-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনুঃ	৯২/১৬৯	৭৩০০.০০	৩৩০০.০০	৪০০০.০০	১৪০০.০০	৭৩০০.০০	৩৩০০.০০	৪০০০.০০	১৪০০.০০	৭১৩২.২০	৩১৭৭.৭৫	৩৯৫৪.৪৫	১৩৫৪.৪৫	১৮৩.৫৯		১০০%	৯৮.৪৫%	১০০%	৯৭.৭০%	JICA	
	উপ-মোট (১৪৮-১৫১) :			১৭০০০.০০	১৩০০০.০০ (০.০০)	৪০০০.০০	১৪০০.০০	১৭০০০.০০	১৩০০০.০০ (০.০০)	৪০০০.০০	১৪০০.০০	১৬২৫০.৭৫	১২২৯৬.৩০ (০.০০)	৩৯৫৪.৪৫	১৩৫৪.৪৫	১৮৩.৫৯	০.০০	১০০%	৯৭.৮৩%	১০০%	৯৫.৫৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
	সেক্টর ৪ জন প্রশাসন																								
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪																								
১৫২	২২৩০৩৫১০০-ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (NRP)। (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১)	অনু ৪	৭৬৬/৩৪	৬১২.০০	২০.০০	৫৯২.০০	০.০০	৬১২.০০	২০.০০	৫৯২.০০	০.০০	৬০৭.৪৮	১৫.৪৮	৫৯২.০০	০.০০			১০০%	১০০.০০%	১০০%	৯৯.২৬%	DFID & SIDA	কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং- ২২৪, তারিখঃ২৪/০৬/১৯ তারিখ মোতাবেক পিএ বরাদ্দ ৫৯২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।		
সর্বমোট (১-১৫২) :						১৩০৭৫৫৭.০০	১০০৮১৫২.০০ (১১৩.০০)	২৯৯৪০৫.০০	২৮৪৭৭৩.০০	১৩০৫১৯২.৮৪	১০০৭৬১৯.৪৯ (১০০.০০)	২৯৭৫৭৩.৩৫	২৮২৯৬১.৩৫	১২৯৯৫১৫.৭২	১০০৩০১৯.৪৮ (১০০.০০)	২৯৬৪৯৬.২৪	২৮১৯৫৫.৩১	৩১৮৪৭৯.২৯	৩১৬৭২৪.৫২	১০০%	৯৯.৫৯%	১০০%	৯৯.৩৯%		

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
			মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
					মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প ৫																							
	সেক্টর ৫ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																						
১৫৩	"Feasibility Study of proposed Flyover from Airport Road (Mojumdary) to Court point via Amberkhana and Chowhatta in Sylhet City" শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৪৭৭.০০/জানুয়ারি/২০১৯ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	এডিপি বর্হিভূত																				০৬/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৫৪	ভোলা পৌরসভার পরিবেশ সুরক্ষা, সৌন্দর্য বর্ধন ও পার্ক নির্মাণ প্রকল্প।	অনুঃ	এডিপি বর্হিভূত																				
	আরএডিপি বইয়ে অননুমোদিত প্রকল্প।																						
	সেক্টর ৫ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অননুঃ	৮৬৭/১৫৮																				
২	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অননুঃ	৮৬৮/১৫৯																				
৩	বি-বাড়ীয়া জেলায় ৯টি সূত নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অননুঃ	৮৬৮/১৬০																				
৪	পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী- ৩ (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অননুঃ	৮৬৮/১৬২																				
৫	নির্বাচিত গ্রোথ সেন্টারসমূহে নাগরিক সুবিধা প্রদান বিষয়ক পাইলট প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৮৬৮/১৬৩																				
৬	বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনুন্নত দ্বীপসমূহের উন্নয়নের সমীক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৮৬৮/১৬৪																				
৭	দেশব্যাপী পর্যটন এবং প্রাত্যহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাসমূহের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৮৬৮/১৬৫																				
৮	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননুঃ	৮৬৮/১৬৬																				
৯	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননুঃ	৮৬৮/১৬৭																				
১০	রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননুঃ	৮৬৮/১৬৮																				
১১	রংপুর বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্থতায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননুঃ	৮৬৮/১৬৯																				

ক্র মিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	সংশোধিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২	চট্টগ্রাম বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭০																				
১৩	ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭১																				
১৪	খুলনা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭২																				
১৫	বরিশাল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ এবং শক্তিশালীকরণ (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭৩																				
১৬	নির্বাচিত শ্রোথ সেন্টার ও গ্রামীণ হাট/বাজার এর মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭৪																				
১৭	দেশব্যাপী পল্লী সড়ক পরিকল্পনা, অগ্রাধিকার নির্ণয় এবং মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সমীক্ষা (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	অননু ঃ	৮৬৮/১৭৫																				
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও																						
১৮	যশোর জেলার অন্তর্গত কেশবপুর-সাগরদাড়ি (মধুসড়ক) উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬০																				
১৯	সিটি কর্পোরেশন পৌরসভায় পরিচ্ছন্ন কর্মীদেও জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬১																				
২০	৬৬টি পৌরসভার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের স্টাডি প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬২																				
২১	Feasibility Study on Solid Waste Management, Drainage Networking & Restoration of Natural Water Body in Selected Pourashava of Bangladesh (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬৩																				
২২	ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬৪																				
২৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিশুপার্ক উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬৫																				
২৪	মাগুড়া পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অননু ঃ	৮৯০/৬৬৬																				
	বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																						
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
২৫	এলজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	অননু ঃ	৯১৩/২৯																			KOICA/ GIZ	