

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১২)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১১।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১১-১২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৫০	৩১৬৯১০.০০	২৩২৯৫৪.০০ (০.০০)	৮৩৯৫৬.০০	৭৫৭৭৪.০০	১৭০৯৬২.৭৩ (৫৪%)	১৩২৭৫৫.৫০ (৫৭%)	০.০০	৩৮২০৭.২৩ (৪৬%)	৩৪৬৮১.৪৭ (৪৬%)	১০৪৯৪৭.১৯ (৩৩.১%)	৯৬৭১৮.০৮ (৪২%)	০.০০	৮২২৯.১১ (৯.৮%)	৪৯০৫.৮৫ (৬%)	১০৫৫৬.২৮	৯২৫২.৫৫	২২%	৩৭%	২২%	৩৩%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	৩৭৫.০০ (১০০%)	০.০০	৩৭৫.০০ (১০০.০%)	০.০০	০.০০	৩৭৫.০০ (১০০.০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
মোট (RD & I) :	৫১	৩১৭২৮৫.০০	২৩২৯৫৪.০০ (০.০০)	৮৪৩৩১.০০	৭৫৭৭৪.০০	১৭১৩৩৭.৭৩ (৫৪%)	১৩২৭৫৫.৫০ (৫৭%)	০.০০	৩৮৫৮২.২৩ (৪৬%)	৩৪৬৮১.৪৭ (৪৬%)	১০৫৩২২.১৯ (৩৩%)	৯৬৭১৮.০৮ (৪২%)	০.০০	৮৬০৪.১১ (১০%)	৪৯০৫.৮৫ (৬%)	১০৫৫৬.২৮	৯২৫২.৫৫	২২%	৩৭%	২২%	৩৩%
ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১১	৮১৩৯৭.০০	৩০০০০.০০	৫১৩৯৭.০০	৩৪৫৩৪.০০	৩১৯৮০.৫০ (৩৯%)	১৪৮১২.০০ (৪৯%)	০.০০	১৭১৬৮.৫০ (৩৩%)	৮৭৩৭.৫০ (২৫%)	৯৩৭৯.৩৮ (১১.৫%)	৩৮৬৩.৩৮ (১৩%)	০.০০	৫৫১৬.০০ (১০.৭%)	২৫৬৬.০০ (৭%)	০.০০	০.০০	২৪%	১৭%	১৮%	১২%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩২৫.০০ (১৬%)	০.০০	০.০০	৩২৫.০০ (১৬%)	৩২৫.০০ (১৬%)	৬৭.৬৮ (৩.৪%)	০.০০	০.০০	৬৭.৬৮ (৩.৪%)	৬৭.৬৮ (৩%)	৫২৫.১২	৫২৫.১২	২৫%	৩%	২৫%	৩%
মোট (PPWS&H) :	১২	৮৩৩৯৭.০০	৩০০০০.০০ (১৫০০.০০)	৫৩৩৯৭.০০	৩৬৫৩৪.০০	৩২৩০৫.৫০ (৩৯%)	১৪৮১২.০০ (৪৯%)	০.০০ (০%)	১৭৪৯৩.৫০ (৩৩%)	৯০৬২.৫০ (২৫%)	৯৪৪৭.০৬ (১১%)	৩৮৬৩.৩৮ (১৩%)	০.০০ (০%)	৫৫৮৩.৬৮ (১০%)	২৬০৩.৬৮ (৭%)	৫২৫.১২	৫২৫.১২	২৪%	১৬%	১৮%	১১%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	৩	১৩৩৬৮.০০	৩১০৮.০০ ০.০০	১০২৬০.০০	৯১৬০.০০	৫৪৮৯.৩০ (৪১%)	১৫৪৯.৫০ (৫০%)	০.০০	৩৯৩৯.৮০ (৩৮%)	৩৮০০.০০ (৪১%)	১০০৭.৩৬ (৮%)	৪৬৩.৪৪ (১৫%)	০.০০	৫৪৩.৯২ (৫%)	৪০৪.১২ (৪%)	৫৪৩.৩৯	২১৫.৯১	২৫%	৯%	২৫%	৮%
পানি সম্পদ প্রকল্প :	২	৭৯৭৮.০০	৩১০০.০০	৪৮৭৮.০০	৪৮৭৮.০০	৩৯৫০.০০ (৫০%)	১৫৫০.০০ (৫০%)	০.০০	২৪০০.০০	২৪০০.০০	৮৪২.৭১ (১১%)	৩৭.০৮ (১%)	০.০০	৮০৫.৬৩	৮০৫.৬৩	২৬৬.১২	১০৪৫.৮৪	২৫%	১৪%	২৫%	১১%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৫	২২৬৫৯.০০	২২৬৫৯.০০	০.০০	০.০০	১১৩২৯.৫০ (৫০%)	১১৩২৯.৫০ (৫০%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭৬৬৯.৫৭ (৩৪%)	৭৬৬৯.৫৭ (৩৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৪%	৩৬%	২৪%	৩৪%
সর্বমোট :	৭৩	৪৪৪৬৮৭.০০	২৯১৮২১.০০ (১৫০০.০০)	১৫২৮৬৬.০০	১২৬৩৪৬.০০	২২৪৪১২.০৩ (৫০%)	১৬১৯৯৬.৫০ (৫৬%)	০.০০ (০%)	৬২৪১৫.৫৩ (৪১%)	৪৯৯৪৩.৯৭ (৪০%)	১২৪২৮৮.৮৮ (২৮%)	১০৮৭৫১.৫৪ (৩৭%)	০.০০ (০%)	১৫৫৩৭.৩৪ (১০%)	৮৭১৯.২৮ (৭%)	১১৮৯০.৯১	১১০৩৯.৪২	২৩%	৩২%	২২%	২৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৪																				
অননুমোদিত প্রকল্প :	২৩																				
মোট প্রকল্প :	১০০																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

સીલસહ