

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১২)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
১	৫৩২০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরু ত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১২৮১৫.৬০/২০০১-০২ হতে ২০১১- ১২)	অনু ৪	৯০/২০	৪৮৮২.০০	৪৮৮২.০০			৩৬৬১.৫০	৩৬৬১.৫০			৩৫৯৭.১১	৩৫৯৭.১১					১০০%	৮০%	১০০%	৭৪%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (২০০৪৬.৬৩/২০০২-০৩ হতে ২০১৩- ১৪)।	সংঃঅনু ৪	৯০/২১	৩১০০.০০	৩০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০	২৩৭০.০০	২২৫.০০	২১৪৫.০০	২১৪৫.০০	২৩৬০.০০	২২০.০০	২১৪০.০০	২১৪০.০০	১৬১৪.৯৩	২১৪৫.০০	১০০%	৭৮%	১০০%	৭৬%	IFAD	
৩	৭০০০-পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ ৪ (৩য় সংশোধিত)। (২৬০২৫৯.২০/২০০৩-০৪ হতে ২০১১- ১২)।	অনু ৪	৯০/২২	১৫৯৩৫.০০	৯২১৮.০০	৬৭১৭.০০	৬৭১৭.০০	১০৮৪৮.৩৬	৬৮৮৩.৫০	৩৯৬৪.৮৬	৩৯৬৪.৮৬	১০৫৯৮.৬৬	৬৬৪০.৫৫	৩৯৫৮.১১	৩৯৫৮.১১	৩৯৫৭.৮৪	৩৯৫৬.৮১	১০০%	৬৯%	১০০%	৬৭%	IDA	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২- ১৩)	অনুঃ	৯০/২৩	২০০০.০০	২০০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০					১০০%	৯৬%	১০০%	৯০%	Govt. of Japan/GOB	
৫	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরু ত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) ৪ (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২- ১৩)	অনু ৪	৯০/২৪	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৯০.০০	৩৫৯০.০০					১০০%	৯৩%	১০০%	৯০%	GOB	
৬	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপে-ক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫.৪০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২- ১৩)	অনু ৪	৯২/২৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭০৫.৫২	১৭০৫.৫২					১০০%	৮৯%	১০০%	৮৫%	GOB	

প্রতিবেদনকাল ৪ এপ্রিল, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৫৩২৫-৮র অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৭.৮০/ফেব্রু য়ারী/০৬ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	৯২/২৬	৬৭২৫.০০	১০০২.০০	৫৭২৩.০০	৫৭১১.০০	৫৭১৪.৭৫	৯৫৭.৭৫	৪৭৫৭.০০	৪৭৫০.০০	৫৩৫০.০০	৮৩৫.০০	৪৫১৫.০০	৪৫০৮.০০	৪২৫০.০০	৩৯৭৫.০০	১০০%	৮৩%	১০০%	৮০%	IFAD & Netherlands	
৮	৫৩৩৫-আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সাবেক ষ্টীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯৯২০.০০/১ ফেব্রু য়ারী/২০০৬ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯২/২৭	৩১৮২.০০	৩১৮২.০০			২৫৩৪.২৫	২৫৩৪.২৫			২২১০.৯১	২২১০.৯১					১০০%	৮৫%	১০০%	৬৯%	DFID/GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৪৭৫৯০.০০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/২৮	৩৯৫০০.০০	১৫০০০.০০	২৪৫০০.০০	২০৩০০.০০	৩২৬১৯.৬৭	১৪৬৮০.০০	১৭৯৩৯.৬৭	১৪১৮৯.৬৭	৩১৯৯৭.৩৩	১৪৫৮২.১০	১৭৪১৫.২৩	১৩৬৬৫.২৩	১৫৩১৭.০০	১৪১৮৯.৬৭	১০০%	৮৭%	১০০%	৮১%	ADB, DFID, KfW, GTZ	
১০	৬০৭০-কৃষিক্ষেত্র সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা। (৪২৫৫২.৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/২৯	৭২৫০.০০	৪৫০০.০০	২৭৫০.০০	২৫৬৫.০০	৬৬০৮.০০	৪৩৭৬.০০	২২৩২.০০	২০৬৫.০০	৪৮২২.৫৯	৩৩২২.৫৯	১৫০০.০০	১৩৫০.০০	২৫৬৫.০০	২০৬৫.০০	১০০%	৭০%	১০০%	৬৭%	DANIDA	
১১	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫.০০/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯২/৩০	৬০০০.০০	১৮২৮.০০	৪১৭২.০০	৪১৬৭.০০	৫০৮৬.০৭	১৫২১.০০	৩৫৬৫.০৭	৩৫৬৫.০৭	৫০৬৯.৩৭	১৫০৪.৩০	৩৫৬৫.০৭	৩৫৬৫.০৭	৩৫৬৫.০৬	৩৫৬৫.০৭	১০০%	৮৯%	১০০%	৮৪%	IDB	
১২	৫০০৩-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৫৩৭৭/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯২/৩১	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪৪৮৫.০০	৪৪৮৫.০০			৪৪৭৬.৮৮	৪৪৭৬.৮৮					১০০%	৯২%	১০০%	৮১%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০.০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯২/৩২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৫১০.২৫	৭৫১০.২৫					১০০%	৯৪%	১০০%	৯৪%	GOB	
১৪	৮১১২-রূপাল এমপ-য়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯৪৩০০.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৩৩	১৩৪৪০.০০	১৩৪৪০.০০			১৩২৪৮.৫০	১৩২৪৮.৫০			১১১৯৪.৩১	১১১৯৪.৩১					১০০%	৮৩%	১০০%	৮৩%	GOB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৪/৩৪	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৯৯.৯৫	১৭৯৯.৯৫					১০০%	১০০%	১০০%	৭৫%	GOB	
১৬	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (সংশোধিত)। (১৬২৮৫.৮৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৪/৩৫	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৪৬০.১৩	১৪৬০.১৩					১০০%	৮২%	১০০%	৭৩%	GOB	
১৭	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (সংশোধিত) (১ম সংশোধিত)। (১৯৪৯৩.৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	সংশ্রঅনুঃ	৯৪/৩৬	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০					১০০%	৯১%	১০০%	৮৩%	GOB	
১৮	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (১৯৬৩৪.৫৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৩৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৩৪৯.২৫	২৩৪৯.২৫					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮%	GOB	
১৯	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৪ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৩৮	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২১০০.০০	২১০০.০০			২০৮০.০০	২০৮০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	৮৭%	GOB	
২০	৮০৬২-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১৬৩১০.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯৪/৩৯	৩০২০.০০	৩০২০.০০			২২৪২.৫০	২২৪২.৫০			২২২৭.১৮	২২২৭.১৮					১০০%	৮৭%	১০০%	৭৪%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২১	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৩.৮৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৪০	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৯২.২৩	৩৫৯২.২৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯০%	GOB	০৩/১১/২০১১ইং তারিখ পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক সংশোধিত হয়েছে। আইএমইডি সরেজমিনে নির্মিত রাস্তাগুলো পরিদর্শন করেছেন।

প্রতিবেদনকাল ৪ এপ্রিল, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২২	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা-১, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা)। (১৬৪১৪.০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯৬/৪১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৮৭.৮৩	৩৫৮৭.৮৩					১০০%	৯৪%	১০০%	৯০%	GOB	
২৩	৮২০০-Enhancing Resilience under Bangladesh Country Programme 2007-10. ২১৩৯৩.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯৬/৪২	৩৮৫৫.৯০	২০০৫.৯০	১৮৫০.০০ (৭৪০০ মেগটন খাদ্য শস্যের মূল্য)		২৭৮৬.২৫	১০৯৮.৭৫	১৬৮৭.৫০ (৬৭৫০ মেগটন খাদ্য শস্যের মূল্য)		২৭৬৩.৮৫	১০৭৬.৩৫	১৬৮৭.৫০ (৬৭৫০.০০ মেগটন খাদ্য শস্যের মূল্য)				১০০%	৯৮%	১০০%	৭২%	WFP	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৪	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯৬/৪৩	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২০৭৬.৭৫	২০৭৬.৭৫			২০৬১.৬২	২০৬১.৬২					১০০%	৯১%	১০০%	৮৬%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৫	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৯৫২৯.৮২/আগস্ট, ২০০৮ হতে জুন/২০১৪)	অনুঃ	৯৬/৪৪	১৮০৪৬.০০	৪৬.০০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	৮০৩৪.৫০	৩৪.৫০	৮০০০.০০	৮০০০.০০	৭৬৫৪.৯৩	৩৩.৬৯	৭৬২১.২৪	৭৬২১.২৪	৭৫৯১.১৩	৭৫৯১.১৩	১০০%	৪৪%	১০০%	৪২%	IDA	২৩/০৮/২০১১ইং তারিখের একনেক বৈঠকে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
২৬	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (সংশোধিত)। (১১৫১০/জানু/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১২)	অনুঃ	৯৬/৪৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০					১০০%	৯৬%	১০০%	৯০%	GOB	
২৭	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৩৭৪১৫.৫০/মে/২০০৯ হতে এপ্রিল/২০১৪)	অনুঃ	৯৬/৪৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০			৩৯০০.০০	৩৯০০.০০			৩৮৯৩.০৮	৩৮৯৩.০৮					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৩%	GOB	
২৮	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২২.৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯৬/৪৭	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৫৯১০.০০	৫৯১০.০০			৫৯১০.০০	৫৯১০.০০					১০০%	৯৮%	১০০%	৭০%	GOB	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১২।

(শক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৯	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০.০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৪৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৩৬৭.৫০	৪৩৬৭.৫০			৪২৬৪.৯৭	৪২৬৪.৯৭					১০০%	৭৫%	১০০%	৭১%	GOB	
৩০	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাগ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০.০০/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/২০১২)	অনুঃ	৯৮/৪৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭০৪০.৩৪	৭০৪০.৩৪					১০০%	৯৩%	১০০%	৮৮%	GOB	
৩১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০.০০/(জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	৯৮/৫০	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০			৯৪৮২.৭৫	৯৪৮২.৭৫			৯৪৬৯.৮২	৯৪৬৯.৮২					১০০%	৯৯.৭৪%	১০০%	৯৯.৬৮%	GOB	
৩২	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩.০০/মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	৯৮/৫১	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৪৯৫৯০.০০	৪৯৫৯০.০০					১০০%	৯৯.৮০%	১০০%	৯৯%	GOB	
৩৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২.৪৭/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৫২	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			২৫৪১.৩৬	২৫৪১.৩৬					১০০%	৮০%	১০০%	৭৩%	GOB	
৩৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৫)	সংঃঅনুঃ	৯৮/৫৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৮৬১.৯৮	৯৮৬১.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%	GOB	
৩৫	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২.২৭/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	৯৮/৫৪	২০২৭০.০০	৩০৭০.০০ (০.০০)	১৭২০০.০০	১৫৯২০.০০	২২৪৪৪.৯১	৩০০০.০০ (০.০০)	১৯৪৪৪.৯১	১৯০০০.০০	১৪৬৯৫.০০	১৭০০.০০ (০.০০)	১২৯৯৫.০০	১২৫৫০.০৯	৭০০৯.৪৫	২৫৬৯.৪৬	১০০%	৮১%	১০০%	৭২%	JICA	আকস্মিকভাবে নির্মাণ সমাপ্তির অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের অগ্রগতি মন্থর।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৪৯.৮৭/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৫৫	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			২৬৯২.৭৯	২৬৯২.৭৯					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৭%	GOB	
৩৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৯	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০			৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			৩৫৯৯.৮৭	৩৫৯৯.৮৭					১০০%	৯২%	১০০%	৭৫%	GOB	
৩৮	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬০.৫০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৫৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২০৬৬.৬৪	২০৬৬.৬৪			২০১৬.৫৪	২০১৬.৫৪					১০০%	৮৫%	১০০%	৮৪%	GOB	
৩৯	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০.০০/জুলাই/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	১০০/৫৮	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			২৬৩৭.৩৯	২৬৩৭.৩৯					১০০%	৬৬%	১০০%	৬৬%	GOB	
৪০	৫৫৪০-ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সংগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (১২৬২.০৭/২০১০-১১ হতে ২০১১-১২)।	অনুঃ	১০০/৫৯	৬১৫.০০	৬১৫.০০			৪৬১.২৫	৪৬১.২৫			৩৬৯.৬২	৩৬৯.৬২					১০০%	৭০%	১০০%	৬০%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারু হাট- তারান (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৫৮.০০/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	১০০/৬০	১১৬৯.০০	১১৬৯.০০			১১৬৮.৫০	১১৬৮.৫০			১১৬৮.৫০	১১৬৮.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	
৪২	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৭৩০৫.৪০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	১০০/৬১	৪৩.০০	৪৩.০০			৪৩.০০	৪৩.০০			২৭.১১	২৭.১১					১০০%	৬৩%	১০০%	৬৩%	GOB	
৪৩	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উল-পাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিসি- নওগাঁ ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬২.৩৮/জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১২)	অনুঃ	১০০/৬২	১০০০.০০	১০০০.০০			৮৭০.০০	৮৭০.০০			৮৬৯.৮৫	৮৬৯.৮৫					১০০%	৯০%	১০০%	৮৭%	GOB	

প্রতিবেদনকাল ৪ এপ্রিল, ২০১২।

(শতক টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৪	৫৭৪০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বাগিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বাগিয়াতলী আঞ্চলিকমানিক নদীর উপর ৫০০মিঃ দীর্ঘ এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্কাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৮৭.৫/সেপ্টেম্বর/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১১)	অনুঃ	১০০/৬৩	১৯.০০	১৯.০০			১৯.০০	১৯.০০			১৮.৩৭	১৮.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭%	GOB	ডিসেম্বর/২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৪৫	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (৫৪ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭.২৯/জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১২)	অনুঃ	১০০/৬৪	১০০০.০০	১০০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৭৯৩.০০	৭৯৩.০০					১০০%	৮২%	১০০%	৭৯%	GOB	
৪৬	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৪.৯৩/জানুয়ারী/২০১১ হতে ২০১২-১৩)।	অনুঃ	১০২/৬৫	২২০০.০০	২২০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৭১.৫৭	১৭৭১.৫৭					১০০%	৮৮%	১০০%	৮১%	GOB	
৪৭	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০.০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	১০২/৬৬	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৬০.৪৬	১৭৬০.৪৬					১০০%	৭৯%	১০০%	৭৭%	GOB	
৪৮	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)।	অনুঃ	১০২/৬৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৭৫.৯৫	১৭৭৫.৯৫					১০০%	৮৮%	১০০%	৭৪%	GOB	
৪৯	৫০১৮-উপজেলা কমপে-ক্স ভবন সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫.৩৮/এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০২/৬৯	১২০০.০০	১২০০.০০			১২০০.০০	১২০০.০০			৪৫৩.৩৯	৪৫৩.৩৯					১০০%	৪০%	১০০%	৩৮%	GOB	৩৪টি উপজেলায় কাজ বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহান করা হয়েছে এবং ২৮টি উপজেলায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল ৪ এপ্রিল, ২০১২।

(শঙ্ক টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫০	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১(৫২৭১৬)/০১-০১-২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০২/৬৮	২৪০০.০০	৪০০.০০	২০০০.০০	১৭৭০.০০	১৯৯০.০০	৪০০.০০	১৫৯০.০০	১৫৬০.০০	১১৯.৯১	৭৫.৭২	৪৪.১৯	১৪.১৯	১৩৬০.০০	১৩৬০.০০	১০০%	৫%	১০০%	৫%	ADB KFW JFPR	D&SC এর ISMC প্যাকেজ ২টি CCGP অনুমোদনের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প																							
৫১	পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নগুগী জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭.০৬/জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	১০২/৭২	১৮৪.০০	১৮৪.০০			১৮৩.৫০	১৮৩.৫০			২০.০০	২০.০০					১০০%	৪৫%	১০০%	১১%	GOB	২৩/০৮/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫২	বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	১০২/৭১	১৯৭.০০	১৯৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৪%	১০০%	০%	GOB	১৩/০৯/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫৩	সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩.০০/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০২/৭৩	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৭৫%	GOB	১৩/০৯/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫৪	ইউনিয়ন পরিষদ কমপে-ক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭৬	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৮০%	১০০%	০%	GOB	০৩/০১/২০১২ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
মোট (১-৫৪) :				৩২২৯৩২.৯০	২৩৭২২০.৯০ (০.০০)	৮৫৭১২.০০	৭৭৯৫০.০০	২৭৯৪৭৩.১৫	২১৪১৪৭.১৪ (০.০০)	৬৫৩২৬.০১	৫৯২৩৯.৬০	২৫৯৫২০.৭৭	২০৪০৭৯.৪৩ (০.০০)	৫৫৪৪১.৩৪	৪৯৩৭১.৯৩	৪৭২৩০.৪১	৪১৪১৭.১৪	১০০%	৮৬%	১০০%	৮০%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৫৫	8109-Strengthening of Activities in Rural Development Engineering Centre (RDEC) Project.(১৮৩৭.৪৮/২০০৭-০৮ হতে সেপ্টেম্বর/২০১১)	অনুঃ	৪৭০/৩	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	৩০ সেপ্টেম্বর/২০১১ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প (টিএ)																							
৫৬	ভোলা বাসগাঁও-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩২.৯০/জুলাই/২০১০-১১-ডিসেম্বর/২০১১)	অনুঃ	১০২/৭০	১৫.০০	১৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	১০%	১০০%	০%	GOB	৩১/০৫/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫৭	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি সংলগ্ন চাঁদপুর খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২৫.০০/০১-০৭-১১ হতে ৩১-১২-১১)	অনুঃ	১০৪/৭৪	২৫.০০	২৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৬৫%	১০০%	০%	GOB	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৮	Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone (৫১৬.০০/অক্টোবর/১১ হতে ফেব্রুয়ারি/১২)	অনুঃ	৪৭০/৪	৪৪২.০০	০.০০	৪৪২.০০		২৬৫.২০	০.০০	২৬৫.২০		২৬৫.২০	০.০০	২৬৫.২০				১০০%	৬০%	১০০%	৬০%	ADB	*মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। *প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৯	Feasibility Study in terms of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis Environmental Impact Assessment Study, Preparation of Bidding Documents for Construction of 3 nos. bridges over 3 different rivers. (১৪৭.০০/জুলাই/২০১১ হতে এপ্রিল/২০১২)	অনুঃ	১০৪/৭৬	১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪১.০১	১৪১.০১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬%	GOB	*মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। *প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
উপ-মোট (৫৫-৫৯)ঃ					১০০৪.০০	১৮৭.০০	৮১৭.০০	০.০০	৭৮৭.২০	১৪৭.০০	৬৪০.২০	০.০০	৭৮১.২১	১৪১.০১	৬৪০.২০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮০%	১০০%	৭৮%		
মোট (RD & I) (১-৫৯)ঃ					৩২৩৯৩৬.৯০	২৩৭৪০৭.৯০ (০.০০)	৮৬৫২৯.০০	৭৭৯৫০.০০	২৮০২৬০.৩৫	২১৪২৯৪.১৪ (০.০০)	৬৫৯৬৬.২১	৫৯২৩৯.৬০	২৬০৩০১.৯৮	২০৪২২০.৪৪ (০.০০)	৫৬০৮১.৫৪	৪৯৩৭১.৯৩	৪৭২৩০.৪১	৪১৪১৭.১৪	১০০%	৮৫%	১০০%	৮০%		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
৬০	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৩৬.০৮/২০০৪-০৫ হতে ২০১১- ১২)	সংগেঅনুঃ	২৭৮/৩১	৩০১৪.০০	৩০১৪.০০			২৩১২.০০	২৩১২.০০			২২০৭.০০	২২০৭.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৭৩%	GOB	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিসহ মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	
৬১	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২১৪১৫.৭৭/২০০৪- ০৫ হতে ২০১১-১২)	সংগেঅনুঃ	২৭৮/৩২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৭৪৮.২৮	২৭৪৮.২৮					১০০%	৯২%	১০০%	৯২%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।	
৬২	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (স্পেশাল সংশোধিত)। (৮২৬০২.০৯/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/২০১৫)	অনুঃ	২৭৮/৩৩	১৪৬৫৬.০০	৩১৮.০০ (০.০০)	১৪৩৩৮.০০		১৪৬৫২.০০	৩১৪.৫০ (০.০০)	১৪৩৩৭.৫০		১৩৪৭০.০০	২৯৫.০০ (০.০০)	১৩১৭৫.০০				১০০%	৯৫%	১০০%	৯২%	UNDP & DFID		
৬৩	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।(১১৪৮৫৪.৭৫/জানুয়ারী/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৪)।	অনুঃ	২৭৮/৩৪	২৩০০০.০০	৩০০০.০০ (৪০০.০০)	২০০০০.০০	১৭৪৭৫.০০	২২৩৭৯.০৫	২৩৭৯.০৫	২০০০০.০০	১৭৪৭৫.০০	১৯৩২০.৯৮	১৯৩৪.২৫ (৩৫৪.০৫)	১৭৩৮৬.৭৩	১৫৮৬১.৭৩	১৫৩৪০.৬৩	৯১১৭.৬২	১০০%	৯০%	১০০%	৮৪%	ADB, KfW & GTZ		

প্রতিবেদনকাল ৪ এপ্রিল, ২০১২।

(শব্দ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেনাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৪	৮০৯১-সুজানগর, উল-পাড়া এবং পাংশা পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২০৩.৬৯/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১১)	অনুঃ	২৭৮/৩৫	৬০৪.০০	৬০৪.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৭৭.৯০	৫৭৭.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬%	GOB	প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১১ তে সমাপ্ত হয়েছে।
৬৫	৫৫৭০-গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫২৫.০০/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	২৭৮/৩৬	২৩৮৯.০০	২৩৮৯.০০			১৭২৫.০০	১৭২৫.০০			১৭১১.৩৭	১৭১১.৩৭					১০০%	৭৫%	১০০%	৭২%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫.০০/অক্টোবর/২০১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৭৮/৩৭	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			২৩.৮৮	২৩.৮৮					১০০%	১%	১০০%	১%	GOB	জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। দরপত্র অনুমোদন মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া গিয়েছে।
৬৭	৫৭৮০-গুরু ভূপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪.৩১/জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	২৮০/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৫২.৪২	১৮৫২.৪২					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৩%	GOB	
৬৮	৫০২২-গুরু ভূপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৮.৯০/জানুয়ারী ২০১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮০/৩৯	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৬৫.৪৫	২৯৬৫.৪৫					১০০%	৭৫%	১০০%	৭৪%	GOB	
৬৯	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৮০/৪০	১১৩৩৬.০০	২৭০০.০০	৮৬৩৬.০০	৮৬৩৬.০০	৩৯৫৩.২৫	৩৯৫৩.২৫	০.০০	০.০০	১৪৪.০৫	১৪৪.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	০.১২%	১০০%	১.২৭%	SFD & OFID	*ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের দরপত্র দাতা সংস্থার অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। * জমি ও অবকাঠামো অধিগ্রহণ অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন বিধায় এই খাতে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জিত হয় নাই।
৭০	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২২৯৪.০০/মার্চ ২০১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৮০/৪১	৫০০.০০	৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			২৫৯.০০	২৫৯.০০					১০০%	৭৫%	১০০%	৫২%	GOB	প্রকল্পের একটি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮০%। খালের Slope Protection এবং Footpath নির্মাণের জন্য ৪টি প্যাকেজের মধ্যে গত ১৫/০৩/২০১২ তারিখ ২টি প্যাকেজের এবং ১৮/০৩/২০১২ তারিখ ২টি প্যাকেজের NOA প্রদান করা হয়েছে।
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প																							
৭১	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬২.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৮০/৪২	১২২৫.০০	১০০.০০	১১২৫.০০	৮২৫.০০	৫১২.৫০	১০০.০০	৪১২.৫০	৪১২.৫০	২৭.৩৭	২৭.৩৭					১০০%	২%	১০০%	২%	ADB	২৮/০৮/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৭২	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/)	অনুঃ	২৮০/৪৩	১৫০.০০	১৫০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	GOB	১৮/১০/২০১১ তারিখে প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১২।

(শতক টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৩	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২-২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮০/৪৪	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	GOB	
	উপ-মোট (৬০-৭৩) :			৬৭৯৯.০০	২৩৮৫০.০০ (৪০০.০০)	৪৪০৯৯.০০	২৬৯৩৬.০০	৫৬১০৮.৮০	২১৩৫৮.৮০ (৩৫৪.০৫)	৩৪৭৫০.০০	১৭৮৮৭.৫০	৪৫৩০৭.৭০	১৪৭৪৫.৯৭ (৩৫৪.০৫)	৩০৫৬১.৭৩	১৫৮৬১.৭৩	১৫৩৪০.৬৩	৯১১৭.৬২	১০০%	৭১%	১০০%	৬৭%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৭৪	5029-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭.৪৫/জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১২)	অনুঃ	৫০৮/২	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১১২৪.৯২	০.০০	১১২৪.৯২	১১২৪.৯২	৫২৫.১২	৫২৫.১২	১০০%	৫৭%	১০০%	৫৬%	IDA	
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প (টিএ)																							
৭৫	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় শহরের পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/২০১১ হতে আগস্ট/২০১২)	অনুঃ	৫০৮/৩	২৬৭.০০		২৬৭.০০		৯৮.৭২		৯৮.৭২		৯৮.৭২		৯৮.৭২				১০০%	৩৭%	১০০%	৩৭%	ADB	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
	উপ-মোট (৭৪-৭৫) :			২২৬৭.০০	০.০০ (০.০০)	২২৬৭.০০	২০০০.০০	২০৯৮.৭২	০.০০ (০.০০)	২০৯৮.৭২	২০০০.০০	১২২৩.৬৪	০.০০ (০.০০)	১২২৩.৬৪	১১২৪.৯২	৫২৫.১২	৫২৫.১২	১০০%	৫৫%	১০০%	৫৪%		
	উপ-মোট (৬০-৭৫) :			৭০২১৬.০০	২৩৮৫০.০০ (৪০০.০০)	৪৬৩৬৬.০০	২৮৯৩৬.০০	৫৮২০৭.৫২	২১৩৫৮.৮০ (৩৫৪.০৫)	৩৬৮৪৮.৭২	১৯৮৮৭.৫০	৪৬৫৩১.৩৪	১৪৭৪৫.৯৭ (৩৫৪.০৫)	৩১৭৮৫.৩৭	১৬৯৮৬.৬৫	১৫৮৬৫.৭৫	৯৬৪২.৭৪	১০০%	৭০%	১০০%	৬৬%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
৭৬	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৪.৫২/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৭৬/১৩৫	৭১৪০.০০	১১৪০.০০ (০.০০)	৬০০০.০০	৫৪৩০.০০	৬৯৮৯.৩৮	১০৮০.০০ (০.০০)	৫৯০৯.৩৮	৫৪৩০.০০	৫৮১০.৫১	৯০২.১৮ (০.০০)	৪৯০৮.৩৩	৪৪২৮.৯৫	১৬৪৪.৫৬	১০৬৯.৫৬	১০০%	৮৭%	১০০%	৮১%	JBIC, JICA	
৭৭	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮১৬০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭৬/১৩৬	৩৯০০.০০	৯০০.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	২৪০০.০০	৩৬৩০.০০	৬৩০.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	২৪০০.০০	৩৪৩০.০০	৬৩০.০০ (০.০০)	২৮০০.০০	২২০০.০০	১৩৯৮.০০	১৩৯৮.০০	১০০%	৮৯%	১০০%	৮৮%	ADB, IFAD & Netherlands	
মোট (কৃষি) (৭৬-৭৭) :				১১০৪০.০০	২০৪০.০০ (০.০০)	৯০০০.০০	৭৮৩০.০০	১০৬১৯.৩৮	১৭১০.০০ (০.০০)	৮৯০৯.৩৮	৭৮৩০.০০	৯২৪০.৫১	১৫৩২.১৮ (০.০০)	৭৭০৮.৩৩	৬৬২৮.৯৫	৩০৪২.৫৬	২৪৬৭.৫৬	১০০%	৮৮%	১০০%	৮৪%		

প্রতিবেদনকাল : এপ্রিল, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পরিবহন																							
৭৮	৫০৫০-জনগুরু ত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৫.৫৮/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২২৬/১৬৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৬০০০.০০	৬০০০.০০			৫৮৪৭.৪১	৫৮৪৭.৪১					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭%	GOB	
৭৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫১০০০.০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২২৬/১৬৮	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭৩০.৭৬	৩৭৩০.৭৬					১০০%	৮৬%	১০০%	৮৩%	GOB	
৮০	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরু ত্বপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প(সংশোধিত)। (২২৪০০.০০/১৯৯৯-০০ হতে ডিসেম্বর/২০১১)।	অনুঃ	২২৬/১৬৯	১৫০৪.০০	১৫০৪.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০					১০০%	৮০%	১০০%	৭০%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৮১	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫১০০০/১ জানুয়ারী/০৯ হতে ৩১ জানুয়ারী/১৪	অনু :	২২৬/১৭০	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫৫৩০.০০	৫৫৩০.০০					১০০%	৮৪%	১০০%	৭৯%	GOB	
৮২	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬০.৯৪/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১১-১২)	অনু :	৬১৮/৬	২৬০০.০০	২৬০০.০০			২৩১৫.০০	২৩১৫.০০			২২৯১.২৯	২২৯১.২৯					১০০%	৮৮%	১০০%	৮৮%	JDCF	
মোট (পরিবহন) (৭৮-৮২) :				২১৬০৪.০০	২১৬০৪.০০	০.০০	০.০০	২০১৯০.০০	২০১৯০.০০	০.০০	০.০০	১৮৪৪৯.৪৬	১৮৪৪৯.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৮৯%	১০০%	৮৫%		
মোট (১-৮২) :				৪২৬৭৯৬.৯০	২৮৪৯০১.৯০ (০.০০)	১৪১৮৯৫.০০	১১৪৭১৬.০০	৩৬৯২৭৭.২৫	২৫৭৫৫২.৯৪ (০.০০)	১১১৭২৪.৩১	৮৬৯৫৭.১০	৩৩৪৫২৩.২৯	২৩৮৯৪৮.০৫ (০.০০)	৯৫৫৭৫.২৪	৭২৯৮৭.৫৩	৬৬১৩৮.৭২	৫৩৫২৭.৪৪	১০০%	৮৩%	১০০%	৭৮%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প ৪																							
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৩	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৬৬৩/৬৭																			GOB	২০/০৩/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
৮৪	গুরু ত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অনুঃ	৬৬৩/৬৮																			GOB	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
৮৫	গ্রাম সড়কে ডাবল ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৬৩/৬৯																			GOB	০২/০১/২০১১ইং তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় প্রকল্পটি অল-ট্রাফিক উপযোগী করে দাখিল করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
৮৬	বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৬৩/৭০																			GOB	০৭/০৭/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে এবং ২১/১২/২০১১ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৭	রংপুর বিভাগীয় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০.০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৬৩/৭১																			GOB	২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে পুনঃগঠিত ডিপিপি প-নিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৮	সমগ্র বাংলাদেশে গুরু ত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ষ্টাডি এবং এনভাইরন্মেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননুঃ	৬৬৩/৭২																				পুনর্গঠিত ডিপিপি প-নিং কমিশনে আছে।
৮৯	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপ পকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৭৩																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯০	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৬৪/৭৪																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পার্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯১	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বাগিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৭৫																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯২	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৬৪/৭৬																			GOB	২৬/১০/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৩	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৬৪/৭৭																			GOB	২৬/১০/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৪	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৬৪/৭৮																			GOB	পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৫	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৭৯																			GOB	১৩/০১/২০১১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। Hydrological I Morphological Study করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
৯৬	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৬৪/৮০																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৭	ঢাকা ও সিলেট বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান/উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৬৪/৮১																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৮	কুমিল্লা-সাগরদাঁড়ি-ক্রিমোহনী-রাজগঞ্জ- পুলেরহাট সড়ক উন্নয়ন ও দুইলেনে প্রশস্তকরণ প্রকল্প। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি) (২০১১-১২ হতে ২০১৩- ১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৮২																			GOB	* ২৪/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * ১৮/০৮/২০১১ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প-নিং কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রতিবেদনকাল ৪ এপ্রিল, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য						
				মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা (সিডিভ্যাট)		দাবীকৃত				প্রাপ্তি		ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	মোট	টাকাংশ	দাবীকৃত	প্রাপ্তি			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪						
৯৯	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত চত্ব-ঝঃৎবৎবৎ এরৎফবৎ ইত্ঃফমব নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অননুঃ	৬৬৪/৮৩																			GOB	* ৩১/০৮/২০১০ইং তারিখের পিইসি সভায় TA প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। টিএ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর প্রকল্পটির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। * ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।						
১০০	পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার গুরু ত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৮৪																			GOB	০৩/১১/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।						
১০১	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫৬০মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি-স্ট্রেজড গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৬৪/৮৫																			GOB	ডিপিপি ২৭/১২/২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।						
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																													
সেক্টরঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																													
১০২	Rural Transport Improvement Project-2. (২০১১-১২ - ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৭২৫/৪৩																			IDA	প্রকল্পের ডিপিপি একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া আইডিএ'র সাথে বিগত ২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে প্রকল্পের ঋণচুক্তি নগোশিয়েশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।						
১০৩	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭২৫/৪৪																			IDB	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ০৩/০২/২০১১ইং তারিখে পিডিপিপি এবং আইডিবি ফরম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।						
১০৪	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৮-১৯)।	অননুঃ	৭২৫/৪৫																				০১/০২/২০১২ তারিখে পিইসি সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।						
১০৫	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭২৫/৪৬																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।						

প্রতিবেদনকাল ৪ এপ্রিল, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য				লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৬	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। WFP কর্তৃক নতুন নামঃ WFP Assisted Enhancing Resilience to Disaster and the Effect of Climate Change. (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭২৬/৪৭																			WFP	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১০৭	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭২৬/৪৮																				দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।
১০৮	Technical Assistance for Support to LGED in Institutionalizing Women's benefits from Rural Infrastructure Initiatives. (২০১১-১২ হইতে ২০১২-১৩)	অননুঃ	৭২৬/৪৯																				
১০৯	North West and Eastern Bangladesh Rural Infrastructure Development Project. (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭২৬/৫০																			JICA	JICA কর্তৃক সার্ভের কাজ চলছে। ঋণচুক্তি স্বাক্ষর-৩০ মার্চ ২০১৩
১১০	রু রাল এমপ-য়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননুঃ	৭২৬/৫১																			EU	ইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। দাতা সংস্থাঃ ইউরোপীয় ইউনিয়ন।