

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১২)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্পালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্পালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদ র

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল-ী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা সেক্টরের প্রকল্প :	৫৭	৩৩০২৭৪.৭৩	২৪৪৫৬২.৭৩ (০.০০)	৮৫৭১২.০০	৭৭৯৫০.০০	৩২৯৫১৫.১৪ (১০০%)	২৪৪৫৫৪.৯৬ (১০০%)	০.০০	৮৪৯৬০.১৮ (৯৯%)	৭৭২৫৭.০০ (৯৯%)	৩২৫৬৮০.৮৮ (৯৯%)	২৪৩৯৫১.৪৫ (১০০%)	০.০০	৮১৭২৯.৪৩ (৯৫%)	৭৩৭৩০.৬৭ (৯৫%)	৬৬৫৫৪.৫৯	৬৬৮০৪.৭৫	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	৮১৭.০০	০.০০	৮১৭.০০	০.০০	৮১৭.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	৮১৭.০০ (১০০%)	০.০০	৮১৭.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	৮১৭.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
মোট (RD & I) :	৫৯	৩৩১০৯১.৭৩	২৪৪৫৬২.৭৩ (০.০০)	৮৬৫২৯.০০	৭৭৯৫০.০০	৩৩০৩৩২.১৪ (১০০%)	২৪৪৫৫৪.৯৬ (১০০%)	০.০০	৮৫৭৭৭.১৮ (৯৯%)	৭৭২৫৭.০০ (৯৯%)	৩২৬৪৯৭.৮৮ (৯৯%)	২৪৩৯৫১.৪৫ (১০০%)	০.০০	৮২৫৪৬.৪৩ (৯৫%)	৭৩৭৩০.৬৭ (৯৫%)	৬৬৫৫৪.৫৯	৬৬৮০৪.৭৫	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১৪	৬৮১৫৮.০০	২৪০৫৯.০০	৪৪০৯৯.০০	২৬৯৩৬.০০	৫৯৫১৪.০০ (৮৭%)	২৪০৫১.৫০ (১০০%)	০.০০	৩৫৪৬২.৫০ (৮০%)	১৮৬০০.০০ (৬৯%)	৫৯২৭৮.৭৮ (৮৭%)	২৩৮১৯.০২ (৯৯%)	০.০০	৩৫৪৫৯.৭৬ (৮০%)	২০৮২১.৯০ (৭৭%)	৩৪৩৮২.৬৭	৩৪৯৫১.৪৫	১০০%	৮৭%	১০০%	৮৭%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	২২৬৭.০০	০.০০	২২৬৭.০০	২০০০.০০	২২৬৭.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	২২৬৭.০০ (১০০%)	২০০০.০০ (১০০%)	২১১৩.৮৮ (৯৩%)	০.০০	০.০০	২১১৩.৮৮ (৯৩%)	১৮৪৬.৮৮ (৯২%)	৯১৫.৬০	৯১৫.৬০	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৩%
মোট (PPWS&H) :	১৬	৭০৪২৫.০০	২৪০৫৯.০০ (৪০০.০০)	৪৬৩৬৬.০০	২৮৯৩৬.০০	৬১৭৮১.০০ (৮৮%)	২৪০৫১.৫০ (১০০%)	৪০০.০০ (১০০%)	৩৭৭২৯.৫০ (৮১%)	২০৬০০.০০ (৭১%)	৬১৩৯২.৬৬ (৮৭%)	২৩৮১৯.০২ (৯৯%)	৩৭৫.০০ (৯৪%)	৩৭৫৭৩.৬৪ (৮১%)	২২৬৮৬.৭৮ (৭৮%)	৩৫২৯৮.২৭	৩৫৮৬৭.০৫	১০০%	৮৭%	১০০%	৮৭%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	১১০৪০.০০	২০৪০.০০ (০.০০)	৯০০০.০০	৭৮৩০.০০	১১০৪০.০০ (১০০%)	২০৪০.০০ (১০০%)	০.০০	৯০০০.০০ (১০০%)	৭৮৩০.০০ (১০০%)	১০৯৮৫.১৬ (১০০%)	২০২৪.৭৩ (৯৯%)	০.০০	৮৯৬০.৪৩ (১০০%)	৭৭৯০.৪৩ (৯৯%)	৪৭২৬.৭৬	৪৭১৮.৫৬	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৫	২২৫২৫.০০	২২৫২৫.০০	০.০০	০.০০	২২৫২৫.০০ (১০০%)	২২৫২৫.০০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	২২৪১৪.৪০ (১০০%)	২২৪১৪.৪০ (১০০%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
সর্বমোট :	৮২	৪৩৫০৮১.৭৩	২৯৩১৮৬.৭৩ (০.০০)	১৪১৮৯৫.০০	১১৪৭১৬.০০	৪২৫৬৭৮.১৪ (৯৮%)	২৯৩১৭১.৪৬ (১০০%)	৪০০.০০	১৩২৫০৬.৬৮ (৯৩%)	১০৫৬৮৭.০০ (৯২%)	৪২১২৯০.১০ (৯৭%)	২৯২২০৯.৬০ (১০০%)	৩৭৫.০০	১২৯০৮০.৫০ (৯১%)	১০৪১৮৯.৮৮ (৯১%)	১০৬৫৭৯.৬২	১০৭৩৯০.৩৬	১০০%	৯৭.৩৫%	১০০%	৯৭%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৪																				
অননুমোদিত প্রকল্প :	২৪																				
মোট প্রকল্প :	১১০																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশি- কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১১-১২)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ডালয়/বিভাগ : হানীয় সরকার, পল-ী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ডালয়/হানীয় সরকার বিভাগ।

সংহার নাম : হানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদ র

প্রতিবেদনকাল : জুন, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল-ী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৫৩২০-পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন (জন রূ ত্তপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১২৮১৬/২০০১-০২ হতে ২০১১-১২)	অনু :	৯০/২০	৪৮৬৮.৫০	৪৮৬৮.৫০			৪৮৬৮.৫০	৪৮৬৮.৫০			৪৮৫৬.২৯	৪৮৫৬.২৯			৩.০০		১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৫%	GOB	* প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমা হয়েছে। * ২৬/০৫/২০১২ তারিখে ৭৬৩নং ারকে ১৩.৫০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
২	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবহাপনা প্রকল্প। (২০০৪৭/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	সংঃঅনু :	৯০/২১	৩১০০.০০	৩০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০	৩১০০.০০	৩০০.০০	২৮০০.০০	২৮০০.০০	৩১০০.০০	৩০০.০০	২৮০০.০০	২৫৮৫.০০	২৪৩৮.৫০	২৪০৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	IFAD	
৩	৭০০০-পল-ী উন্নয়ন প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন-২৬ : (৩য় সংশোধিত)। (২৬০২৫৯.২০/২০০৩-০৪ হতে ২০১১- ১২)।	অনু :	৯০/২২	১৬০৪১.০০	৯৩২৪.০০	৬৭১৭.০০	৬৭১৭.০০	১৬০৪১.০০	৯৩২৪.০০	৬৭১৭.০০	৬৭১৭.০০	১৫৮৭৫.২৫	৯২৭৩.০০	৬৬০২.২৫	৬৬০২.২৫	৬৫৯৯.৯২	৬৫৯৮.৯৩	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%	IDA	*প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমা হয়েছে। *পরিকল্পনা কমিশনের ২০/০৬/১২ তারিখের ৭৮৯ নং ারকমূলে উপযোজনের মাধ্যমে ১.০৬ কোটি টাকা বৃ করা হয়েছে।
৪	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল িল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮.০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২- ১৩)	অনুঃ	৯০/২৩	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৮৫.৯৮	১৯৮৫.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩০%	Govt. of Japan/GOB	
৫	৬৫৭০-পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন (জন রূ ত্তপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) : (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯০/২৪	৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪২০০.০০	৪২০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং ারকমূলে ২.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাে র অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৬	৫০১৩-নবস্ এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপে- ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫.৪০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২- ১৩)	অনু :	৯২/২৫	১৯৮৬.০০	১৯৮৬.০০			১৯৮৬.০০	১৯৮৬.০০			১৯৮২.০০	১৯৮২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮০%	GOB	* ২৬/০৫/২০১২ তারিখে ৭৬৩নং ারকে ১৪.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৭	৫৩২৫-চর অ লে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৭.৮০/ফেব্রু য়ারী/০৬ হতে জুন/২০১৩)	অনু :	৯২/২৬	৬৬৯৫.০০	৯৭২.০০	৫৭২৩.০০	৫৭১১.০০	৬৬৯৩.০০	৯৭২.০০	৫৭২১.০০	৫৭১৮.০০	৬৬৯০.০০	৯৬৯.০০	৫৭২১.০০	৫৬০১.০০	৫৭১১.০০	৫৭১১.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%	IFAD & Netherlands	* ২৬/০৫/২০১২ তারিখে ৭৬৩নং ারকে ৩০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৫৩৩৫-আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সাবেক ীল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প, ৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)। (৯৯২০.০০/১ ফেব্রুয়ারী/২০০৬ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯২/২৭	৩১৮২.০০	৩১৮২.০০			৩১৮২.০০	৩১৮২.০০			৩১৭২.২৫	৩১৭২.২৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৯%	DFID/GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৪৭৫৯০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/২৮	৩৯৫০০.০০	১৫০০০.০০	২৪৫০০.০০	২০৩০০.০০	৩৯৪৯৯.১৮	১৫০০০.০০	২৪৪৯৯.১৮	২০৩০০.০০	৩৯৪৯৬.৭৭	১৫০০০.০০	২৪৪৯৬.৭৭	২০২৯৬.৭৭	২০৩২৮.১৬	২০২৯৯.১৮	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB, DFID, KfW, GTZ	
১০	৬০৭০-কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বর না, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪২৫৫২.৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/২৯	৬৮৪৮.০০	৪০৯৮.০০	২৭৫০.০০	২৫৬৫.০০	৬৩৪৮.০০	৪০৯৮.০০	২২৫০.০০	২০৬৫.০০	৫৭৫৪.০০	৪০৭৪.০০	১৬৮০.০০	১৪৯৫.০০	২৫৬৫.০০	২০৬৫.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৪%	DANIDA	** ২৬/০৫/২০১২ তারিখে ৭৬তম বার্ষিক ৪.০২ কোটি টাকা সমর্পণ করা হয়েছে। *প্রকল্পের মেয়াদ ৩০.০৬.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত অতিরিক্ত প্রকল্প সাহায্য ৫.০০ কোটি টাকা এবং ফিজিক্যাল ও গ্রাইন্স কন্টিনজেন্সী বাবদ ৫.৭০ কোটি টাকা খরচের অনুমোদন ডিপিপি সংশোধন ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। উক্ত প্রকল্প সাহায্য খরচ না হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে।
১১	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯২/৩০	৬০০০.০০	১৮২৮.০০	৪১৭২.০০	৪১৬৭.০০	৫৯৯৫.০০	১৮২৮.০০	৪১৬৭.০০	৪১৬৭.০০	৫৯৮৯.৬২	১৮২২.৬২	৪১৬৭.০০	৪১৬৭.০০	৪১৬৭.০০	৪১৬৭.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%	IDB	
১২	৫০০৩-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (দিনাজপুর, প গড়, ঠাকুরগাঁও, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৫৩৭৭/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯২/৩১	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৩৮৫.৩১	৫৩৮৫.৩১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.৯১%	GOB	*প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে। *ভৌত কাজ ১০০% সমাপ্ত পরেও চুক্তিমূল্য অনুযায়ী কোন জেলা থেকে চাহিদা না আসায় প্রায় ১.১৫ কোটি টাকা অব্যয়িত রয়ে গেছে।
১৩	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯২/৩২	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৯১.২৮	৭৯৯১.২৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৯%	GOB	
১৪	৮১১২-রূপালী এমপ-য়মেন্ট এন্ড রোড মেটেরিয়েল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯৪৩০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৩৩	১৪৪৪০.০০	১৪৪৪০.০০			১৪৪৪০.০০	১৪৪৪০.০০			১৪৪৩৮.১৫	১৪৪৩৮.১৫					১০০%	৯৯.৯৯%	১০০%	৯৯.৯৯%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং বার্ষিক মূল্য ১০.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দে অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/৩৪	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	
১৬	৮০৪৬-পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (সংশোধিত)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/৩৫	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৯৩.৩৫	১৭৯৩.৩৫			১৭৯২.৫৯	১৭৯২.৫৯					১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৫৯%	GOB	
১৭	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর ব ডা, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (সংশোধিত) (১ম সংশোধিত)। (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	সংঃঅনুঃ	৯৪/৩৬	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৩৯৯.৯৭	৪৩৯৯.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮%	GOB	নির্মাণ সামগ্রীর দর অ বাজাবিক বৃি পাওয়ায় ১.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।
১৮	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (১৯৬৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৯৪/৩৭	৩৫৯০.০০	৩৫৯০.০০			৩৫৯০.০০	৩৫৯০.০০			৩৫৭৩.৪৮	৩৫৭৩.৪৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৪%	GOB	* ২৬/০৫/২০১২ তারিখে ৭৬৩নং ারকে ১০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
১৯	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বর না জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২- ১৩)	অনু :	৯৪/৩৮	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৩৯১.০০	২৩৯১.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৩%	GOB	
২০	৮০৬২-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা (১ম সংশোধিত)। (১৬৩১০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	অনু :	৯৪/৩৯	৪০৪৩.০০	৪০৪৩.০০			৪০৪৩.০০	৪০৪৩.০০			৪০৩৫.৩০	৪০৩৫.৩০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮১%	GOB	*প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমা হয়েছে। *পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং ারকমূলে ৪.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাে র অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। * ২০/০৬/১২ তারিখের ৭২ নং ারকমূলে উপযোজনের মাধ্যমে ৬.২৩ কোটি টাকা বৃি করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২১	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৩.৮৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৪০	৩৯৮৮.০০	৩৯৮৮.০০			৩৯৮৮.০০	৩৯৮৮.০০			৩৯৮৭.২১	৩৯৮৭.২১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%	GOB	* ০৩/১১/২০১১ইং তারিখ পরিকল্পনা মশী কর্তৃক সংশোধিত হয়েছে। * আইএমইডি সরেজমিনে নির্মিত রাঁতা লো পরিদর্শন করেছেন। * ২৬/০৩/১২ তারিখের ৭৬৩ নং ারকমূলে উপযোজনের মাধ্যমে ১২.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
২২	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল- ী জেলা (কুমিল- ী, চাঁদপুর ও বি-বাড়ীয়া জেলা)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৬/৪১	৪০০০.০০	৪০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৯২.৩২	৩৯৯২.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮১%	GOB	১৭৪ নং ারকের মাধ্যমে ২৫/০৪/২০১২ তারিখে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃি করা হয়েছে।
২৩	৮২০০-Enhancing Resilience under Bangladesh Country Programme 2007-10. ২১৩৯৩.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯৬/৪২	৩৮০৬.০০	১৯৫৬.০০	১৮৫০.০০ (৭৪০০ মেগটন খাদ্য শস্যের মূল্য)		৩৮০৬.০০	১৯৫৬.০০	১৮৫০.০০ (৭৪০০ মেগটন খাদ্য শস্যের মূল্য)		৩৭৫২.৮৩	১৯৪০.০৭	১৮১২.৭৬ (৭২৫১.০৪ মেগটন খাদ্য শস্যের মূল্য)				১০০%	৯৮.৬০%	১০০%	৯৮.৬০%	WFP	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমা হয়েছে। * ২৬/০৩/১২ তারিখের ৭৬৩ নং ারকমূলে উপযোজনের মাধ্যমে ৫০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে। * মামলাজনিত কারণে ২৮.১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভ হয়নি।
২৪	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর যশোর ও কুিয়া জেলা। (১৫৯৪৫.০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৯৬/৪৩	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৩৯৯.৭৯	২৩৯৯.৭৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃি প্রতাব মন্ণালায়ে প্ররণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৮৯৫২৯.৮২/আগ, ২০০৮ হতে জুন/২০১৪)	অনুঃ	৯৬/৪৪	১৮০৪৬.০০	৪৬.০০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১৮০৪৬.০০	৪৬.০০	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	১৫৫৫৯.৯৭	৪৫.৮০	১৫৫১৪.১৭	১৫৫১৪.১৭	১২০১৬.৯৫	১৬৩৮১.৬৫	১০০%	৯০%	১০০%	৮৬%	IDA	* এডিপি বরা ছিল ৮০.৪৬ কোটি টাকা। প্রকল্পটি সংশোধন হওয়ায় আরএডিপিতে বরা বৃদ্ধি পূর্বক ৮০.৪৬ কোটি টাকার হলে ১৮০.৪৬ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ২০১১-১২ অর্থবছরে ১৬৩.৮২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। প্রকল্পটি সংশোধিত হওয়ার ফলে Consultancy Contract সংশোধনের প্রয়োজন হয়। সরকারী ক্রয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদন হওয়ার পর ক্ষেত্র যাত্রী/১২ থেকে কনসালটেন্ট কার্যক্রম শুরু করে। কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করণসহ বরা কৃত অর্থ ব্যয়ের লক্ষ্য অর্জনের যথাসাধ্য চেষ্টার পরও ছাড়কৃত অর্থ হতে ৮.২২ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। *২৩/০৮/২০১১ইং তারিখের একনেক বৈঠকে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
২৬	৮০৯৯-পল-১ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চা গ্রাম (সংশোধিত)। (১১৫১০/জানু/২০০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১২)	অনুঃ	৯৬/৪৫	২২০০.০০	২২০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০			২১৮৩.১১	২১৮৩.১১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.২৩%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং প্রকল্পে ২(দুই) কোটি টাকা আরএডিপি বরার অন্তর্ভুক্তি পাওয়া গেছে।
২৭	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৩৭৪১৬/ মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনুঃ	৯৬/৪৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪২০০.০০	৪২০০.০০			৪১৯৯.৮৩	৪১৯৯.৮৩					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	
২৮	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২৩/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১৩)	অনুঃ	৯৬/৪৭	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৪৯৯.৯৯	৮৪৯৯.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	ডিপিপি অনুযায়ী বরার না পাওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি প্রণালী মন্ত্রণালয়ে দেয়া হয়েছে।
২৯	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৪৮	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৬৪৮৫.৩২	৬৪৮৫.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৭%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং প্রকল্পে ৫.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরার অন্তর্ভুক্তি পাওয়া গেছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩০	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৯৮/৪৯	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭৯৯৯.১৫	৭৯৯৯.১৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	GOB	
৩১	৫৫৯০-দেশের উত্তর পি মা লে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও ব ডা জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/(জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৯৮/৫০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৮৪.০৮	৯৯৮৪.০৮					১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৮৪%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং ারকমূলে ৫.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাে র অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৩২	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে রু ত্বপূর্ণ পুল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯৮/৫১	৫০৯৪৩.০০	৫০৯৪৩.০০			৫০৯৪৩.০০	৫০৯৪৩.০০			৫০৯৪৩.০০	৫০৯৪৩.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	* পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং ারকমূলে ১০(দশ) কোটি টাকা আরএডিপি বরাে র অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। * ২৬/০৩/১২ তারিখের ৭৬৩ নং ারকমূলে উপযোজনের মাধ্যমে ৫৭.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৩৩	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চ গ্রাম (চ গ্রাম ও ক বাজার) জেলা। (৩২৬৫২.৪৭/২০১০-১১ হতে ২০১২- ১৩)	অনুঃ	৯৮/৫২	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৩৬৮৫.৬০	৩৬৮৫.৬০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬১%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং ারকমূলে ২.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাে র অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৩৪	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/(ফেব্রু য়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	সংঃঅনুঃ	৯৮/৫৩	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৯৯.৮০	১০৯৯৯.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	ারক নং-৭২, তারিখঃ ২০/০৬/১২ তারিখের উপযোজনের মাধ্যমে ২.০০ কোটি টাকা বৃ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৫	৮০৮১-দক্ষিণ পি মা লীগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	৯৮/৫৪	২০২৭০.০০	৩০৭০.০০ (০.০০)	১৭২০০.০০	১৫৯২০.০০	২০২৭০.০০	৩০৭০.০০ (০.০০)	১৭২০০.০০	১৫৯২০.০০	২০২১৮.০০	৩০১৮.০০ (০.০০)	১৭২০০.০০	১৫৯২০.০০	১২৭২৫.০৬	৯১৭৬.৯৯	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৪%	JICA	
৩৬	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৪৯.৮৭/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৫৫	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৯৮.৯৭	৩৪৯৮.৯৭					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৭%	GOB	
৩৭	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৯	৪৮০০.০০	৪৮০০.০০			৪৮০০.০০	৪৮০০.০০			৪৭৯৯.৯০	৪৭৯৯.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	
৩৮	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল- াপাল- াসবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৮/৫৭	২৩৫৮.০০	২৩৫৮.০০			২৩৫৮.০০	২৩৫৮.০০			২৩৫৭.৯১	২৩৫৭.৯১					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	২৬/০৩/১২ তারিখের ৭৬৩ নং ারকমুলে উপযোজনের মাধ্যমে ৪২.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৩৯	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০/জুলাই/২১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০০/৫৮	৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৪৪০০.০০	৪৪০০.০০			৪৩৯৫.৩৫	৪৩৯৫.৩৫					১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯৯.৮৯%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০০১২ তারিখের ৭৬৬ নং ারকমুলে ৪.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাে র অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৪০	৫৫৪০-ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের সংগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংযোগ সড়ক নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (১২৬২.০৭/২০১০-১১ হতে ২০১১-১২)।	অনুঃ	১০০/৫৯	৬১৫.০০	৬১৫.০০			৬১৫.০০	৬১৫.০০			৬০৬.৩৪	৬০৬.৩৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫৯%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমা হয়েছে।
৪১	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারু হাস-তারারশ (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৫৮/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	১০০/৬০	১১৬৯.০০	১১৬৯.০০			১১৬৮.৫০	১১৬৮.৫০			১১৬৮.৫০	১১৬৮.৫০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৬%	GOB	
৪২	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৭৩০৫.৪০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	১০০/৬১	৪৩.০০	৪৩.০০			৪২.৬৩	৪২.৬৩			৩৪.৭৩	৩৪.৭৩					১০০%	৮১%	১০০%	৮১%	GOB	
৪৩	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উল- াপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহা া জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬২/জুলাই/১০ হতে জুন/১২)	অনুঃ	১০০/৬২	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৯.৮৫	৯৯৯.৮৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৯%	GOB	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৪	৫৭৪০-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আঞ্চারমানিক নদীর উপর ৫০০মিঃ দীর্ঘ এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫০০ মিঃ দীর্ঘ সেতু নির্মাণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (৮৭.৫/সে স্বর/২০১০ হতে ৩১/১২/২০১১)	অনু ঃ	১০০/৬৩	১৮.৩৭	১৮.৩৭			১৮.৩৭	১৮.৩৭			১৮.৩৭	১৮.৩৭					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	*ডিসেম্বর/২০১১ এ সমা হয়েছে। * ২৬/০৩/১২ তারিখের ৭৬৩ নং ারকমুলে উপযোজনের মাধ্যমে ০.৬৩ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৪৫	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (৫ঃ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনু ঃ	১০০/৬৪	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	
৪৬	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু ঃ	১০২/৬৫	২২০০.০০	২২০০.০০			২১৯৯.৭৫	২১৯৯.৭৫			২১৯৮.৬৩	২১৯৮.৬৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৪%	GOB	
৪৭	৫০১২-পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অনু ঃ	১০২/৬৬	২২৮০.০০	২২৮০.০০			২২৮০.০০	২২৮০.০০			২২৭৯.৩০	২২৭৯.৩০					১০০%	৯৯.৯৭%	১০০%	৯৯.৯৭%	GOB	২৬/০৩/১২ তারিখের ৭৬৩ নং ারকমুলে উপযোজনের মাধ্যমে ২০.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৪৮	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মা রা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ঃ	১০২/৬৭	২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৪০০.০০	২৪০০.০০			২৩৯৮.৩৮	২৩৯৮.৩৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৩%	GOB	
৪৯	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১(৫২৭১৬)/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু ঃ	১০২/৬৮	২২৯৪.০০	২৯৪.০০	২০০০.০০	১৭৭০.০০	২০৫০.০০	২৯৪.০০	১৭৫৬.০০	১৫৭০.০০	২০০১.৪২	২৬৫.৯৪	১৭৩৫.৪৮	১৫৪৯.৪৮			১০০%	৮৭%	১০০%	৮৭%	ADB KFW JFPR	*দাতা সংর্হা KFW হতে কোন অর্থ ছাড় করা হয় নাই বিধায় আরপিএ বরাে র ২.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা যায় নাই। *পরিকল্পনা কমিশনের ২০/০৬/১২ তারিখের ৭৮৯ নং ারকমুলে উপযোজনের মাধ্যমে ১.০৬ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
৫০	৫০১৮-উপজেলা কমপে- সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনু ঃ	১০২/৬৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৭৯৩.৮৩	১৭৯৩.৮৩					১০০%	৯৯.৮০%	১০০%	৯৯.৬৬%	GOB	্রাক নং-৭২, তারিখঃ ২০/০৬/১২ তারিখের উপযোজনের মাধ্যমে ৬.০০ কোটি টাকা ব্ি করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প																							
৫১	ভোলা বাস ভি-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সশব্যতা যাচাই ও বিভারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩১/জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/১১)	অনুঃ	১০২/৭০	১৫.০০	১৫.০০			১৫.০০	১৫.০০			১৫.০০	১৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	
৫২	বর না-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০২/৭১	১৯৭.০০	১৯৭.০০			১৯৭.০০	১৯৭.০০			১৯৪.১৬	১৯৪.১৬					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫৬%	GOB	
৫৩	পাবনা জেলার ভাঙ্গড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গড়া- নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০২/৭২	১৮৪.০০	১৮৪.০০			১৮৪.০০	১৮৪.০০			১৭৮.৮৮	১৭৮.৮৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৭.২২%	GOB	
৫৪	সিলেট বিভাগ পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০২/৭৩	৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			৯৮৫.০০	৯৮৫.০০			৯৭৮.২৬	৯৭৮.২৬					১০০%	৯৯.৭০%	১০০%	৯৯.৩২%	GOB	২৬/০৫/২০১২ তারিখে ৭৬৩নং আইকে ১৫.০০ লক্ষ টাকা সমর্পণ করা হয়েছে।
৫৫	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বাগিয়াজুরি জিসি সংলগ্ন চাঁদপুর খালের উপর ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২৫/০১-০৭-১১ হতে ৩১-১২-১১)	অনুঃ	১০৪/৭৪	২২.৮৬	২২.৮৬			২২.৮৬	২২.৮৬			২২.৮৬	২২.৮৬					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ৭৬৩, তারিখঃ ২৬/০৫/১২ ২.১৪ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
৫৬	Feasibility Study in terms of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis Environmental Impact Assessment Study, Preparation of Bidding Documents for Construction of 3 nos. bridges over 3 different rivers. (১৪৭/জুলাই/১১ হতে এপ্রিল/১২)	অনুঃ	১০৪/৭৫	১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪১.০১	১৪১.০১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৬%	GOB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমা হয়েছে।
৫৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপে- ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৭৬	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	
মোট (১-৫৪) :				৩৩০২৭৪.৭৩	২৪৪৫৬২.৭৩ (০.০০)	৮৫৭১২.০০	৭৭৯৫০.০০	৩২৯৫১৫.১৪	২৪৪৫৫৪.৯৬ (০.০০)	৮৪৯৬০.১৮	৭৭২৫৭.০০	৩২৫৬৮০.৮৮	২৪৩৯৫১.৪৫ (০.০০)	৮১৭২৯.৪৩	৭৩৭৩০.৬৭	৬৬৫৫৪.৫৯	৬৬৮০৪.৭৫	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮.৬১%		
কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :																							
৫৮	8109-Strengthening of Activities in Rural Development Engineering Centre (RDEC) Project.	অনুঃ	৪৭০/৩	৩৭৫.০০	০.০০	৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০		৩৭৫.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	JICA	৩০ সে. ষর/২০১১ এ প্রকল্পটি সমা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প (টিএ)																								
৫৯	Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone (৫১৬/অক্টোবর/১১ হতে ফেব্রু য়ারি/১২)	অনুঃ	৪৭০/৪	৪৪২.০০	০.০০	৪৪২.০০		৪৪২.০০	০.০০	৪৪২.০০		৪৪২.০০	০.০০	৪৪২.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমা হয়েছে।	
উপ-মোট (৫৫-৫৯)ঃ				৮১৭.০০	০.০০	৮১৭.০০	০.০০	৮১৭.০০	০.০০	৮১৭.০০	০.০০	৮১৭.০০	০.০০	৮১৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
মোট (RD & I) (১-৫৯)ঃ				৩৩১০৯১.৭৩	২৪৪৫৬২.৭৩ (০.০০)	৮৬৫২৯.০০	৭৭৯৫০.০০	৩৩০৩৩২.১৪	২৪৪৫৫৪.৯৬ (০.০০)	৮৫৭৭৭.১৮	৭৭২৫৭.০০	৩২৬৪৯৭.৮৮	২৪৩৯৫১.৪৫ (০.০০)	৮২৫৪৬.৪৩	৭৩৭৩০.৬৭	৬৬৫৫৪.৫৯	৬৬৮০৪.৭৫	১০০%	৯৯%	১০০%	৯৮.৬১%			
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
৬০	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২১০৩৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	সংশ্লঃঅনুঃ	২৭৮/৩১	৩৫৫৭.০০	৩৫৫৭.০০			৩৫৫৭.০০	৩৫৫৭.০০				৩৫৪০.৫৪	৩৫৪০.৫৪				১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫৪%	GOB	* প্রকল্পের ব্যয় বৃ্ সহ মেয়াদ ২ বছর বৃ্ র জন্য সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। * ারক নং-৭২, তারিখঃ ২০/০৬/১২ তারিখের উপযোজনের মাধ্যমে ৩.৮৪ কোটি টাকা বৃ্ করা হয়েছে।	
৬১	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত) (২১৪১৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১১-১২)	সংশ্লঃঅনুঃ	২৭৮/৩২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০				২৯৭৮.১০	২৯৭৮.১০				১০০%	৯৯.৩০%	১০০%	৯৯.২৭%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃ্ র ঐতাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।	
৬২	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (৫ পশাল সংশোধিত)। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৭৮/৩৩	১৪৬৫৬.০০	৩১৮.০০ (০.০০)	১৪৩৩৮.০০		১৪৬৫২.০০	৩১৪.৫০ (০.০০)	১৪৩৩৭.৫০			১৪৫৯৯.৫০	২৬১.৫০ (০.০০)	১৪৩৩৮.০০		১৪৬৫৩.০০	১৪৬৫৩.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬১%	UNDP & DFID	
৬৩	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১১৪৮৫৫/জানুয়ারী/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)।	অনুঃ	২৭৮/৩৪	২৩০০০.০০	৩০০০.০০ (৪০০.০০)	২০০০০.০০	১৭৪৭৫.০০	২৩০০০.০০	৩০০০.০০ (৪০০.০০)	২০০০০.০০	১৭৪৭৫.০০	২২৯৯৫.০০	২৯৯৫.০০ (৩৭৫.০০)	২০০০০.০০	২০০০০.০০	১৯৭২৯.৬৭	১৯৪৭৩.৪৫	১০০%	৯৯.৯৮%	১০০%	৯৯.৯৮%	ADB, KfW & GTZ		
৬৪	৮০৯১-সুজানগর, উল- াপাড়া এবং পাংশা পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২০৩.৬৯/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১১)	অনুঃ	২৭৮/৩৫	৬০৪.০০	৬০৪.০০			৬০০.০০	৬০০.০০				৫৭৬.২০	৫৭৬.২০				১০০%	১০০%	১০০%	৯৫.৪০%	GOB	*প্রকল্পটি ডিসেম্বর/২০১১ তে সমা হয়েছে। *প্রকল্পের ভৌত কাজ ১০০% বাতায়ন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্যাকেজের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধান্তে ২৭.৮০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে।	
৬৫	৫৫৭০-গোপালগঞ্জ পৌরসভার মরা মধুমতি নদী পুনর্বাসন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫২৫/২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	২৭৮/৩৬	২১০২.০০	২১০২.০০			২১০২.০০	২১০২.০০				২০২৮.৬৫	২০২৮.৬৫				১০০%	৯৯%	১০০%	৯৭%	GOB	*প্রকল্পটি জুন/২০১২ এ সমা হয়েছে। *উপযোজনের মাধ্যমে ২.৮৭ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৬	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫.০০/অক্টোবর/২০১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৭৮/৩৭	২২৪৬.০০	২২৪৬.০০			২২৪৬.০০	২২৪৬.০০			২২৩৩.০১	২২৩৩.০১					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪২%	GOB	*জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। দরপত্র অনুমোদন মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া গিয়েছে। * ১১৮ নং-৭২, তারিখঃ ২০/০৬/১২ তারিখের উপযোজনের মাধ্যমে ৩.৭১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৭	৫৭৮০- রু ডুপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪.৩১/জানুয়ারী ২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অনুঃ	২৮০/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৬.৭০	১৯৯৬.৭০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৪%	GOB	
৬৮	৫০২২- রু ডুপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৮.৯০/জানুয়ারী ২০১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮০/৩৯	৪৫৯১.০০	৪৫৯১.০০			৪৫৯১.০০	৪৫৯১.০০			৪৫৭০.৩৫	৪৫৭০.৩৫					১০০%	৯৯.৫৬%	১০০%	৯৯.৫৫%	GOB	* ১১৮ নং-৭২, তারিখঃ ২০/০৬/১২ তারিখের উপযোজনের মাধ্যমে ৫.৯১ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৬৯	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৮০/৪০	১০৪৪৩.০০	১৮০৭.০০	৮৬৩৬.০০	৮৬৩৬.০০	১৮০৭.০০	১৮০৭.০০			১৮০৬.৬৭	১৮০৬.৬৭					১০০%	১৭.৩০%	১০০%	১৭.৩০%	SFD & OFID	*বিগত ১২/০৬/২০১২ তারিখে ফ্লাইওভারের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। *কনসালটেন্ট দ্বারা Tender evaluation করে গত ০১/০৭/২০১২ তারিখে ঠিকাদার নির্বাচনের জন্য evaluation committee এর সুপারিশসহ SFD বরাবর Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। *জমি ও অবকাঠামো অধিগ্রহণ খাতে ১৬৩৭.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। * ১১৮ নং-৭২, তারিখঃ ২০/০৬/১২ তারিখের উপযোজনের মাধ্যমে ২১.৪৬ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।
৭০	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২২৯৪.০০/মার্চ ২০১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৮০/৪১	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প																							
৭১	নগর অ ল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬২.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৮০/৪২	১২২৫.০০	১০০.০০	১১২৫.০০	৮২৫.০০	১২২৫.০০	১০০.০০	১১২৫.০০	১১২৫.০০	১২২০.০৭	৯৮.৩১	১১২১.৭৬	৮২১.৯০		৮২৫.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬০%	ADB	
৭২	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	২৮০/৪৩	৩৪.০০	৩৪.০০			৩৪.০০	৩৪.০০			৩৪.০০	৩৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	উপযোজনের মাধ্যমে ১.১৬ কোটি টাকা কমানো হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৩	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইন' টিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২-২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮০/৪৪	২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০			২০০.০০	২০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	
	উপ-মোট (৬০-৭৩) :			৬৮১৫৮.০০	২৪০৫৯.০০ (৪০০.০০)	৪৪০৯৯.০০	২৬৯৩৬.০০	৫৯৫১৪.০০	২৪০৫১.৫০ (৪০০.০০)	৩৫৪৬২.৫০	১৮৬০০.০০	৫৯২৭৮.৭৮	২৩৮১৯.০২ (৩৭৫.০০)	৩৫৪৫৯.৭৬	২০৮২১.৯০	৩৪৩৮২.৬৭	৩৪৯৫১.৪৫	১০০%	৮৭%	১০০%	৮৬.৯৭%		
কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ																							
৭৪	5029-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭.৪৫/জানুয়ারী/ ২০১১ হতে	অনুঃ	৫০৮/২	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১৮৪৬.৮৮	০.০০	১৮৪৬.৮৮	১৮৪৬.৮৮	৯১৫.৬০	৯১৫.৬০	১০০%	৯৩%	১০০%	৯২%	IDA	
আরএডিপিতে নতুন প্রকল্প (টিএ)																							
৭৫	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় শহরের পানি সবরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবহায় দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃি করণ প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/২০১১ হতে আগ /২০১২)	অনুঃ	৫০৮/৩	২৬৭.০০		২৬৭.০০		২৬৭.০০		২৬৭.০০		২৬৭.০০		২৬৭.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	
	উপ-মোট (৭৪-৭৫) :			২২৬৭.০০	০.০০ (০.০০)	২২৬৭.০০	২০০০.০০	২২৬৭.০০	০.০০ (০.০০)	২২৬৭.০০	২০০০.০০	২১১৩.৮৮	০.০০ (০.০০)	২১১৩.৮৮	১৮৪৬.৮৮	৯১৫.৬০	৯১৫.৬০	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৩.২৫%		
	উপ-মোট (৬০-৭৫) :			৭০৪২৫.০০	২৪০৫৯.০০ (৪০০.০০)	৪৬৩৬৬.০০	২৮৯৩৬.০০	৬১৭৮১.০০	২৪০৫১.৫০ (৪০০.০০)	৩৭৭২৯.৫০	২০৬০০.০০	৬১৩৯২.৬৬	২৩৮১৯.০২ (৩৭৫.০০)	৩৭৫৭৩.৬৪	২২৬৬৮.৭৮	৩৫২৯৮.২৭	৩৫৮৬৭.০৫	১০০%	৮৭%	১০০%	৮৭.১৭%		
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
৭৬	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহে, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৪.৫২/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৭৬/১৩৫	৭১৪০.০০	১১৪০.০০ (০.০০)	৬০০০.০০	৫৪৩০.০০	৭১৪০.০০	১১৪০.০০ (০.০০)	৬০০০.০০	৫৪৩০.০০	৭০৯১.১৬	১১৩০.৭৩ (০.০০)	৫৯৬০.৪৩	৫৩৯০.৪৩	২৮৭৬.৭৬	২৮৬৮.৫৬	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩২%	JBIC, JICA	
৭৭	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৮১৬০.০০/জানুয়ারী/২০১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭৬/১৩৬	৩৯০০.০০	৯০০.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	২৪০০.০০	৩৯০০.০০	৯০০.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	২৪০০.০০	৩৮৯৪.০০	৮৯৪.০০ (০.০০)	৩০০০.০০	২৪০০.০০	১৮৫০.০০	১৮৫০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৫%	ADB, IFAD	
মোট (কৃষি) (৭৬-৭৭) :				১১০৪০.০০	২০৪০.০০ (০.০০)	৯০০০.০০	৭৮৩০.০০	১১০৪০.০০	২০৪০.০০ (০.০০)	৯০০০.০০	৭৮৩০.০০	১০৯৮৫.১৬	২০২৪.৭৩ (০.০০)	৮৯৬০.৪৩	৭৭৯০.৪৩	৪৭২৬.৭৬	৪৭১৮.৫৬	১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৫০%		
সেক্টরঃ পরিবহণ																							
৭৮	৫০৫০-জন রু ত্পূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৫.৫৮/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২২৬/১৬৭	৬৩০০.০০	৬৩০০.০০			৬৩০০.০০	৬৩০০.০০			৬২২৯.৩৭	৬২২৯.৩৭					১০০%	৯৯.৯০%	১০০%	৯৮.৮৮%	GOB	
৭৯	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫১০০০.০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২২৬/১৬৮	৫০০০.০০	৫০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৪৯৯৯.৮৯	৪৯৯৯.৮৯					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০১২ তারিখের ৭৬৬ নং রকমুলে ৫.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাদ্দে অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮০	৫২৯০-বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি রু ত্রুপূর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ প্রকল্প(সংশোধিত)। (২২৪০০.০০/১৯৯৯-০০ হতে ডিসেম্বর/২০১১)।	অনুঃ	২২৬/১৬৯	১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	GOB	* ারক নং-৭২, তারিখঃ ২০/০৬/১২ তারিখের উপযোজনের মাধ্যমে ৩৭৯ লক্ষ টাকা কমানো হয়েছে। *একটি বড় ব্রীজ সমা না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃি রে চে করা হচ্ছে।
৮১	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে হানান্তরিত)। (৫১০০০/১ জানুয়ারী/০৯ হতে ৩১ জানুয়ারী/১৪	অনুঃ	২২৬/১৭০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭৪৯৮.১৪	৭৪৯৮.১৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৯৮%	GOB	পরিকল্পনা কমিশনের ৩১/০৫/২০১২ তারিখের ৭৬৬ নং ারকমূলে ৫.০০ কোটি টাকা আরএডিপি বরাে র অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৮২	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্র পুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬০.৯৪/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১১-১২)	অনুঃ	৬১৮/৬	২৬০০.০০	২৬০০.০০			২৬০০.০০	২৬০০.০০			২৫৬২.০০	২৫৬২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৮.৫৪%	JDCF	
মোট (পরিবহণ) (৭৮-৮২)ঃ				২২৫২৫.০০	২২৫২৫.০০	০.০০	০.০০	২২৫২৫.০০	২২৫২৫.০০	০.০০	০.০০	২২৪১৪.৪০	২২৪১৪.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
মোট (১-৮২)ঃ				৪৩৫০৮১.৭৩	২৯৩১৮৬.৭৩ (০.০০)	১৪১৮৯৫.০০	১১৪৭১৬.০০	৪২৫৬৭৮.১৪	২৯৩১৭১.৪৬ (০.০০)	১৩২৫০৬.৬৮	১০৫৬৮৭.০০	৪২১২৯০.১০	২৯২২০৯.৬০ (০.০০)	১২৯০৮০.৫০	১০৪১৮৯.৮৮	১০৬৫৭৯.৬২	১০৭৩৯০.৩৬	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৭%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাতায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল-ী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৮৩	বৃহত্তর কুিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৬৬৩/৬৭																			GOB	২০/০৩/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৪	রু ত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অনু :	৬৬৩/৬৮																			GOB	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮৫	গ্রাম সড়কে ডাবল ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৬৬৩/৬৯																			GOB	০২/০১/২০১১ইং তারিখের আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় প্রকল্পটি অল-ট্রাফিক উপযোগী করে দাখিল করার জন্য সি ান্ত নেয়া হয়।
৮৬	বরিশাল বিভাগ পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু :	৬৬৩/৭০																			GOB	০৭/০৭/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় মন্ত্রণালয়ে এবং ২১/১২/২০১১ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৭	রংপুর বিভাগীয় পল-ী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৬৬৩/৭১																			GOB	২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে পুনঃগঠিত ডিপিপি প- লিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৮	সমগ্র বাংলাদেশে রু ত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ডি এবং এনভাইরু নমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু :	৬৬৩/৭২																				পুনর্গঠিত টিপিপি প- লিং কমিশনে আছে।
৮৯	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ বরু পকাতী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৬৬৪/৭৩																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯০	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু :	৬৬৪/৭৪																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯১	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈক পুর-বালিয়াবান্ধা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৭৫																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯২	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৬৪/৭৬																			GOB	২৬/১০/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৩	কিশোরগঞ্জ জেলার অ গ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৬৪/৭৭																			GOB	২৬/১০/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৪	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৬৪/৭৮																			GOB	পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৫	কিশোরগঞ্জ জেলার অ গ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৭৯																			GOB	১৩/০১/২০১১ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সি ান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। Hydrological I Morphological Study করার সি ান্ত হয়েছে।
৯৬	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৬৪/৮০																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সি ান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৭	ঢাকা ও সিলেট বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান/উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৬৪/৮১																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সি ান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৮	কুমিরা-সাগরদাঁড়ি-খ্রিমোহনী-রাজগঞ্জ- পুলেরহাট সড়ক উন্নয়ন ও দুইলেনে প্রশংকরণ প্রকল্প। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত) (২০১১-১২ হতে ২০১৩- ১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৮২																			GOB	* ২৪/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * ১৮/০৮/২০১১ তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প-নিং কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৯	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত চৎব-৯ঃ৭বৎৎবফ এরৎফবৎ ইৎরফমব নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অননুঃ	৬৬৪/৮৩																			GOB	* ৩১/০৮/২০১০ইং তারিখের পিইসি সভায় TA প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। টিএ প্রকল্প বাতায়নের পর প্রকল্পটির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। * ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০০	পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার রু ত্রুপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৬৪/৮৪																			GOB	০৩/১১/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০১	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫৬০মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত প্রি-্জড গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৬৪/৮৫																			GOB	ডিপিপি ২৭/১২/২০১০ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাতায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টরঃ পল-ী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০২	Rural Transport Improvement Project-2. (২০১১-১২ - ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৭২৫/৪৩																			IDA	প্রকল্পের ডিপিপি একনেক সভায় উপহাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। তাছাড়া আইডিএ'র সাথে বিগত ২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে প্রকল্পের ঋণচুক্তি নোগোশিয়েশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
১০৩	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭২৫/৪৪																			IDB	বৈদেশিক সাহায্য প্রাি র লক্ষ্যে গত ০৩/০২/২০১১ইং তারিখে পিডিপিপি এবং আইডিবি ফরম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৪	হাওড় অ লের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৮-১৯)।	অনুঃ	৭২৫/৪৫																				০৫/০৬/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরা পাওয়া যায়নি।
১০৫	সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭২৫/৪৬																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাতায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১১-১২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরা				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
																		ভৌত		আর্থিক			
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৬	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা.হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। WFP কর্তৃক নতুন নামঃ WFP Assisted Enhancing Resilience to Disaster and the Effect of Climate Change. (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৭২৬/৪৭																			WFP	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১০৭	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৭২৬/৪৮																				দাতা সংহা'র সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।
১০৮	Technical Assistance for Support to LGED in Institutionalizing Women's benefits from Rural Infrastructure Initiatives. (২০১১-১২ হইতে ২০১২-১৩)	অননুঃ	৭২৬/৪৯																				
১০৯	North West and Eastern Bangladesh Rural Infrastructure Development Project. (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭২৬/৫০																			JICA	JICA কর্তৃক সার্ভের কাজ চলছে। ঋণচুক্তি স্বাক্ষর-৩০ মার্চ ২০১৩
১১০	রু রাল এমপ- য়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননুঃ	৭২৬/৫১																			EU	ইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। দাতা সংহা'ঃ ইউরোপীয় ইউনিয়ন।