

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				
		মোট	টাকা (সিডিভিআই)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআই	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভিআই	মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৫৪	৩৫২৪১৪.০০	২৭২৩৩৮.০০ (০.০০)	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	১৯৯২৫৭.২৬ (৫৭%)	১৩৪৯৯২.২৫ (৫০%)	০.০০	৬৪২৬৫.০১ (৮০%)	৫৯৪৭১.৯৫ (৮৬%)	১৩১৪৫৪.৯৭ (৩৭%)	১১৬১০৯.৪২ (৪৩%)	০.০০	১৫৩৪৫.৫৫ (১৯%)	১৩০৪৬.৪৯ (১৯%)	২০৬২৮.১১	১৮৩৫৮.৭৩	৫০%	৪৫%	৪৯%	৩৭%
মোট (RD & I) :	৫৪	৩৫২৪১৪.০০	২৭২৩৩৮.০০ (০.০০)	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	১৯৯২৫৭.২৬ (৫৭%)	১৩৪৯৯২.২৫ (৫০%)	০.০০	৬৪২৬৫.০১ (৮০%)	৫৯৪৭১.৯৫ (৮৬%)	১৩১৪৫৪.৯৭ (৩৭%)	১১৬১০৯.৪২ (৪৩%)	০.০০	১৫৩৪৫.৫৫ (১৯%)	১৩০৪৬.৪৯ (১৯%)	২০৬২৮.১১	১৮৩৫৮.৭৩	৫০%	৪৫%	৪৯%	৩৭%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১২	৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৩৯০৯১.৭১ (৪১%)	১৩৬৪৯.২৫ (৪৬%)	০.০০	২৫৪৪২.৪৬ (৩৯%)	১৯৫৬০.০০ (৩৮%)	২০৩৪৬.১৮ (২২%)	৯৩৩১.৭৩ (৩২%)	০.০০	১১০১৪.৪৫ (১৭%)	৬২৬৬.৪৯ (১২%)	৩১১২.২৯	১১২৩৯.৮১	৩৯%	২৫%	৩৭%	২২%
কারিগরি প্রকল্প :	২	৫৬১.০০	০.০০	৫৬১.০০	৩১০.০০	৩১৫.০০ (৫৬%)	০.০০	০.০০	৩১৫.০০ (৫৬%)	৩১০.০০ (০.০০)	২৯৭.৬৬ (৫৩%)	০.০০	০.০০	২৯৭.৬৬ (৫৩%)	০.০০	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	৮২%	৭২%	৭৮%	৫৩%
মোট (PPWS&H) :	১৪	৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৩৯৪০৬.৭১ (৪১%)	১৩৬৪৯.২৫ (৪৬%)	০.০০	২৫৭৫৭.৪৬ (৩৯%)	১৯৮৭০.০০ (৩৮%)	২০৬৪৬.৮৪ (২২%)	৯৩৩১.৭৩ (৩২%)	০.০০	১১৩১২.১১ (১৭%)	৬৫৫৯.১৫ (১৩%)	৩৩৬৮.৬১	১১৪৯৬.১৩	৪০%	২৬%	৩৭%	২২%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	১৭০০০.০০	৪০০০.০০ (৫০০.০০)	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	৭৬৭৩.৮৫ (৪৫%)	২১২৫.০০ (৫৩%)	০.০০	৫৫৪৮.৮৫ (৪৩%)	৫৩৫০.০০ (৪৪%)	৩৩৭২.৩৯ (২০%)	১৫৩৮.২৬ (৩৮%)	০.০০	১৮৩৪.১৩ (১৪%)	১৬৩৫.২৮ (১৩%)	১১৯১.৭৩	১১৯১.৭৩	৫২%	২৬%	৪৫%	২০%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৪	২০৩৭৩.০০	২০৩৭৩.০০	০.০০	০.০০	৯৭১৮.২৫ (৪৮%)	৯৭১৮.২৫ (৪৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	৭০২৬.৪৩ (৩৪%)	৭০২৬.৪৩ (৩৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৪০%	৫০%	৩৪%
সর্বমোট :	৭৪	৪৮৪৮৩৬.০০	৩২৬০৮৫.০০ (৫০০.০০)	১৫৮৭৫১.০০	১৩৩৪৯৩.০০	২৫৬০৫৬.০৭ (৫৩%)	১৬০৪৮৪.৭৫ (৪৯%)	০.০০	৯৫৫৭১.৩২ (৬০%)	৮৪৬৯১.৯৫ (৬৩%)	১৬২৪৯৭.৬৩ (৩৪%)	১৩৪০০৫.৮৪ (৪১%)	০.০০	২৮৪৯১.৭৯ (১৮%)	২১২৪০.৯২ (১৬%)	২৫১৮৮.৪৫	৩১০৪৬.৫৯	৪৮%	৪০%	৪৬%	৩৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	২																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৪৭																				
মোট প্রকল্প :	১২৩																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : অক্টোবর, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২০.৯৬/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৪/১৯	২৫০০.০০	২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	৫০০.০০	৬২.৫০	৪৩৭.৫০	৪৩৭.৫০	৪০৩.৫০	৬০.০০	৩৪৩.৫০	৩৪৩.৫০	৪৪১.৭৮	৫০০.০০	৩৫%	২০%	৩৫%	১৬%	IFAD	সংশোধিত ডিপিপি ০৮.০৮.১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রীল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২০	৪৫২২.০০	৪৫২২.০০			২২৬১.০০	২২৬১.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					৩১%	২৫%	৩১%	৩৩%	Govt. of Japan/GOB	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * গত অর্থবছরের সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধ করায় আর্থিক অগ্রগতি বেশী হয়েছে।
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) : (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২১	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১১৫০.০০	১১৫০.০০			১১১০.০০	১১১০.০০					৪৫%	৫৫%	৪৫%	৪৮%	GOB	
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৫৯১.৩৫	৫৯১.৩৫					৭%	৪৬%	৭%	৩৯%	GOB	
৫	৫৩২৫-৮র অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৮/ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৮৬/২৩	৩৯২৫.০০	১০১০.০০	২৯১৫.০০	২৯০২.০০	২২৫৫.০০	৫০৫.০০	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০	৯৮৫.০০	১৯০.০০	৭৯৫.০০	৭৯৫.০০	৫৫০.০০	৪৭৫.০০	৬০%	৩২%	৫০%	২৫%	IFAD & Netherlands	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৬	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৪৭৫৯০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৪	১৮৬৯১.০০	১১৬০০.০০	৭০৯১.০০	৬২৯৬.০০	৯১১৩.৯৩	৫৮০০.০০	৩৩১৩.৯৩	৩০৪৮.৯৩	৬৬৭৩.৭৫	৪০০২.০০	২৬৭১.৭৫	২৪০৬.৭৫	৫৪৪৫.৪৪	৩০৪৮.৯৩	৫০%	৩৬%	৫০%	৩৬%	ADB, DFID, KfW, GTZ	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ২১.২৯ কোটি টাকা কম রয়েছে। তাছাড়াও প্রকল্পটির বিভিন্ন অংশের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের তারতম্যের কারণে প্রকল্প সাহায্য ব্যয় প্রায় ৫০ কোটি এবং জিওবি ব্যয় ৫.২৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে, যা ভৌত অংশে সমন্বয় করা হবে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সম্ভাব্য ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫২৪ কোটি টাকা দাঁড়াবে। সেক্ষেত্রে প্রাপ্য অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে।
৭	৬০৭০-কৃষিক্ষেত্রে সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); গুটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪২৫৫২/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৫	৩৫৯৫.০০	৩৫৯৫.০০	০.০০	০.০০	১৩৯৮.৫০	১৩৯৮.৫০	০.০০	০.০০	৪৮৩.২৫	৪৮৩.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৬%	১৬%	৩৪%	১৩%	DANIDA	
৮	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পলী- উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৬	৬০০০.০০	১৭০০.০০	৪৩০০.০০	৪২৯৫.০০	১৪৬৫.৫২	৮৫০.০০	৬১৫.৫২	৬১৫.৫২	১৪৪০.৬১	৮২৫.০৯	৬১৫.৫২	৬১৫.৫২	৫৫৭.৭৪	৬১৫.৫২	২২%	১০%	২১%	২৪%	IDB	
৯	৮১১৫-অধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৭	২২০০.০০	২২০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			১০৭০.০০	১০৭০.০০					৬০%	৫২%	৬০%	৪৯%	GOB	
১০	৮১১২-রুরাল এমপ্লমেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯৪৩০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৮	২৬৭৮৯.০০	২৬৭৮৯.০০			১৩৩৯৪.৫০	১৩৩৯৪.৫০			১৩২৪৬.১৫	১৩২৪৬.১৫					৫০%	৩৩%	৫০%	৪৯%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। অত্র প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫১৭৪০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মী প্রতি বছর ৯৮০০০ কিগ্রমিঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করছে। উল্লেখ্য দুঃস্থ মহিলা কর্মীদের বকেয়া মজুরী জুন ২০১২ পর্যন্ত পরিশোধ করায় ভৌত অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি বেশী
১১	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ৪ টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৭৬.৮৮	৮৭৬.৮৮					৫০%	৫৪%	৫০%	৪৯%	GOB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
১২	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/৩০	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					৩৫৪.৬২	৩৫৪.৬২					৫০%	৩৭%	৫০%	৩৫%	GOB	
১৩	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩১	৩৭০৯.০০	৩৭০৯.০০			১৮৫৪.৫০	১৮৫৪.৫০					১১৩৯.৪২	১১৩৯.৪২					৫০%	৩৯%	৫০%	৩১%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (১৯৬৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩২	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০					১৪২৮.৫০	১৪২৮.৫০					৫০%	৫২%	৫০%	৪০%	GOB	
১৫	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৫০০.০০	৫০০.০০					৫০%	৩৭%	৫০%	৩৩%	GOB	
১৬	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৯১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০					১২২৩.০৭	১২২৩.০৭					৫০%	৭১%	৫০%	৪৯%	GOB	
১৭	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি- বাড়িয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৫	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			২১৫০.০০	২১৫০.০০					১১৮৭.০৮	১১৮৭.০৮					৫০%	৩১%	৫০%	২৮%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৮	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০					৫৮১.৬১	৫৮১.৬১					৭০%	৫৮%	৬০%	৪৮%	GOB	এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
১৯	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/অগস্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৮৮/৩৭	৩০৬৬.৭০	৯৭.০০	৩০৫৭.০০	৩০৫৭.০০	৩০৫৯.৪২	২৪.২৫	৩০৫৭.০০	৩০৫৭.০০			৩৪৯.৮২	১৬.১৪	৩৪৭৩.৬৮	৩৪৭৩.৬৮	৫৯৭৬.৮৮	৫১১০.৮৮	৫০%	২৫%	৫০%	১১%	IDA	
২০	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। (১১৫১০/০১/০১/০৯ হতে ৩১/১২/১২)	অনুঃ	৮৮/৩৮	৩৯৫৯.০০	৩৯৫৯.০০			১৯৭৯.৫০	১৯৭৯.৫০					১৫৩৮.১৮	১৫৩৮.১৮					৬০%	৫০%	৫৫%	৩৯%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২১.৬৬/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনুঃ	৯০/৩৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০					৭৩৪.৫৩	৭৩৪.৫৩					৪৫%	৫৬%	৫০%	৪৯%	GOB	গত অর্থবছরের সম্পাদিত পূর্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯	২০
২২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২৩/২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০					১৮৮৩.৯৯	১৮৮৩.৯৯					৭৪%	৭০%	৭৪%	৫০%	GOB	
২৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯০/৪১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৯৩৬.১৭	৯৩৬.১৭					৫০%	৪৭%	৫০%	৪৭%	GOB	
২৪	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৯০/৪২	৬০৬৬.০০	৬০৬৬.০০			৩০৩০.০০	৩০৩০.০০					২০১৪.২৬	২০১৪.২৬					৫০%	৪৭%	৫০%	৩৩%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৫	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৯০/৪৩	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১১৫০.০০	১১৫০.০০					১১৩২.০৩	১১৩২.০৩					১৮%	৫০%	১৫%	৪৯%	GOB	
২৬	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯০/৪৪	#####	#####			৫৯৯১১.৫০	৫৯৯১১.৫০					৫৯৬৫৫.৯৫	৫৯৬৫৫.৯৫					৫৮%	৬৮%	৫৮%	৫০%	GOB	
২৭	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০					১৪০৭.৮৫	১৪০৭.৮৫					৫৬%	৪৮%	৪৪%	৪৭%	GOB	
২৮	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯২/৪৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০			৩১৫০.০০	৩১৫০.০০					৩০২৩.৫৯	৩০২৩.৫৯					৫৬%	৭৫%	৬২%	৭২%	GOB	
২৯	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	৯২/৪৭	২৫০০০.০০	৫২৫০.০০	১৯৭৫০.০০	১৯১৫০.০০	২১৯৫৩.০৬	২৬২৫.০০	১৯৩২৮.০৬	১৯১৫০.০০			৬২৩৬.১৪	৬৫৫.৬৬	৫৫৮০.৪৮	৫৪০২.৪২	৭১৭৩.৭৮	৮৬০৮.৪০	২০%	২৮%	১৫%	২৫%	JICA	
৩০	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/৪৮	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০					৭৫৯.৯৭	৭৫৯.৯৭					৫৮%	৪৩%	৩৭%	৪২%	GOB	
৩১	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯২/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৯৬৯.৯০	৯৬৯.৯০					৫০%	৫৩%	৫০%	৪৮%	GOB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৩২	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/৫০	২১০০.০০	২১০০.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০			১০১৮.৯৫	১০১৮.৯৫					৫০%	৫২%	৫০%	৪৯%	GOB	
৩৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০/জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯২/৫১	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			১৮৫০.০০	১৮৫০.০০			১৭৮৮.৯১	১৭৮৮.৯১					৫৩%	৪৮%	৫৩%	৪৮%	GOB	
৩৪	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহা-তারামা (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৬৩/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	৯২/৫২	২৩৯.০০	২৩৯.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫৫%	২৬%	৫০%	০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। Time Extension না হওয়ায় অর্থ ছাড় হয়নি।
৩৫	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	সংঅননুঃ	৯২/৫৩	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			১১.৬৫	১১.৬৫					৩৩%	০.০০%	৩৩%	০.৬৫%	GOB	প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ২৪/০৭/১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২/০৯/১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয়েছে।
৩৬	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলায় মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাটী জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৬.৮৯/জুলাই/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৯২/৫৪	৬৯২.০০	৬৯২.০০			৩৪৬.০০	৩৪৬.০০			১৭৩.০০	১৭৩.০০					৫৫%	৪৮%	৫০%	২৫%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৭	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগাঁ ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (৫ঃ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৯৪/৫৫	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	৭০%	৫০%	০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারিত থাকায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ (৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত) ছাড়করণের জন্য পরিকল্পনা সংশোধনের প্রক্রিয়ায়।
৩৮	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৫৬	২২০০.০০	২২০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			৬৬০.০৩	৬৬০.০৩					৫০%	৩৪%	৫০%	৩০%	GOB	
৩৯	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	৯৪/৫৭	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৭৪.৪০	৮৭৪.৪০					৫৭%	৫৯%	৫৭%	৪৯%	GOB	
৪০	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৫৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০			৪৯৫.১৫	৪৯৫.১৫					৫০%	৪৫%	৫০%	৩৮%	GOB	

ক্র. মিক. নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৪১	৫০১৯ -Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৪/৫৯	৮৫০০.০০	৪০০০.০০	৪৫০০.০০	৩৯০০.০০	৫৯০০.০০	২০০০.০০	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	১০৭.৮৭	৯৮.২৫	৯.৬২	৯.৬২	৪৮২.৪৯	০.০০	২৯%	১৩%	২৯%	১.২৭%	ADB KFW JFPR	
৪২	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনু :	৯৪/৬০	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৪১.২৯	৯৪১.২৯					৫০%	৬০%	৫০%	৪৭%	GOB	
৪৩	৫৮৩০-ভোলা বাসস্ট্যান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩৩/জুলাই/১০ হতে মে/১৩)	অনু :	৯৪/৬১	৩১৮.০০	৩১৮.০০			১৫৯.০০	১৫৯.০০			৩৩.২৮	৩৩.২৮					৬০%	৩০%	৫৫%	১০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	৯৪/৬২	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৪১.০০	৫৪১.০০			২১০.৪৪	২১০.৪৪					৬০%	৩৬%	৫০%	১৯%	GOB	
৪৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	৯৬/৬৩	৪০০.০০	৪০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৯.১১	৯.১১					৫০%	২%	৫০%	২%	GOB	
৪৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৬/৬৪	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৭২৫.৫০	১৭২৫.৫০					৫০%	৫৮%	৫০%	৪৫%	GOB	
৪৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৬/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯০.০০	৯৯০.০০					৫০%	২৮%	৫০%	৫০%	GOB	১ম পর্যায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের ২৪৬টি অসমাপ্ত স্কিমের অগ্রগতির বিপরীতে বকেয়া পাওনা এবং ৪৯টি সমাপ্তকৃত স্কিমের অপরিশোধিত পাওনা ২য় পর্যায় প্রকল্প হতে পরিশোধের ডিপিপিতে সংস্থান রাখা হয়েছে। উক্ত বকেয়া পাওনা আর্থিক পরিশোধ করায় ভৌত অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি বেশী হয়েছে।
৪৮	নতুন প্রকল্প : ৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৬৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			১৫.১৭	১৫.১৭					৫০%	০%	৫০%	১%	GOB	*২০/০৩/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। *নতুন স্কিম অনুমোদন চলছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
৪৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৬৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৪৮.৮৭	৪৮.৮৭					৫০%	৩%	৫০%	২%	GOB	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন দরপত্র আহ্বানের কার্যক্রম চলছে।
৫০	৫০৪৭-বিশ্বাধ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা/হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬))	অনুঃ	৯৬/৬৮	১৭৭০০.০০	৯০০০.০০	৮৭০০.০০	০.০০	৮৮৫০.০০	৪৫০০.০০	৪৩৫০.০০		৩৭৭৪.১৮	১৯১৮.১৮	১৮৫৬.০০				৫৪%	২৫%	৫৪%	২১%	WFP	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫১	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District, Bangladesh. (১৬০.০০/জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১২)।	অনুঃ	৬৪৪/১২২	১৬০.০০	১৬০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে। ১৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য গত ১৫/০৭/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৫২	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh. (১৯৮.০০/জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১২)।	অনুঃ		১৯৮.০০	১৯৮.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে। ১৯৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য গত ২৫/০৭/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaiandah, Chittagong and Magura district শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ		১৮৬.০০	১৮৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে। ১৮৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য গত ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৫৪	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (Three) Nos. Large Bridges in Naogaon & Manikgonj District, Bangladesh.(১৩৮/জুলাই/১২ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৬৪৫/১৩২, ১৩৯	১৩৮.০০	১৩৮.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	* স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। *০৮/১০/২০১২ তারিখের ৮৬৬ নং স্মারকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
মোট (১-৫৪) :				৩৫২৪১৪.০০	২৭২৩৩৮.০০	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	১৯৯২৫৭.২৬	১৩৪৯৯২.২৫	৬৪২৬৫.০১	৫৯৪৭১.৯৫	১৩১৪৫৪.৯৭	১১৬১০৯.৪২	১৫৩৪৫.৫৫	১৩০৪৬.৪৯	২০৬২৮.১১	১৮৩৫৮.৭৩	৫০%	৪৫%	৪৯%	৩৭%		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৫৫	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৬/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১২)	সংশোধনঃ	২৭৬/২৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৫৯১.৫০	১৫৯১.৫০			১২৮৮.০০	১২৮৮.০০					৫০%	৪০%	৫০%	৩৭%	GOB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২					
৫৬	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪.৪৭/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	সংস্করণ	২৭৬/২৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০					১৫৬৪.০২	১৫৬৪.০২					৫০%	৪৯%	৫০%	৪৫%	GOB		
৫৭	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনু :	২৭৬/২৮	১১০০০.০০	৫০৬.০০	১০৪৯৪.০০	০.০০	৫৫০০.০০	২৫৩.০০	৫২৪৭.০০				৪২৯০.০০	৯৭.৫০	৪১৯২.৫০				৪৩%	৪১%	৪১%	৩৯%	UNDP & DFID		
৫৮	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১১৪৮৫৫/০১/০১/০৯ হতে)	অনু :	২৭৬/২৯	২৬১২০.০০	৩৫০০.০০	২২৬২০.০০	২২১২০.০০	১৩০৬০.০০	১৭৫০.০০	১১৩১০.০০	১১০৬০.০০			৭৯৬৬.৬০	১৬৪৪.০০	৬৩২২.৬০	৬১৫২.৬০	৩১১২.২৯	২৭৩৯.৮১		৫০%	৪১%	৫০%	৩১%	ADB, KfW & GTZ	
৫৯	৫৭৭০-বিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২৭৬/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫১৫.৭৫	৫১৫.৭৫					১২৫.৯১	১২৫.৯১						৩০%	৯%	২০%	৬%	GOB	
৬০	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	২৭৬/৩১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০					১১১৪.৫১	১১১৪.৫১						৬৩%	৪৯%	৫৮%	৪৫%	GOB	
৬১	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	২৭৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০					২২১৬.৯৭	২২১৬.৯৭						৬০%	৫২%	৫০%	৪৯%	GOB	
৬২	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	২৭৬/৩৩	২৪০০০.০০	৩০০০.০০	২১০০০.০০	২১০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০					২৬০.৭১	২৬০.৭১						৩০%	১%	২৪%	১%	SFD & OFID	
৬৩	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২২৯৪/মার্চ'১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২৭৮/৩৪	১৭৬৮.০০	১৭৬৮.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০					৭৯৫.৬০	৭৯৫.৬০						৫০%	৫৮%	৫০%	৪৫%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৪	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	২৭৮/৩৪	১৩৫০০.০০	২৫০০.০০	১১০০০.০০	৮৫০০.০০	৯৮৮৫.৪৬	১০০০.০০	৮৮৮৫.৪৬	৮৫০০.০০			৬৫২.৪৩	১৫৩.০৮	৪৯৯.৩৫	১১৩.৮৯	৮৫০০.০০			১৯%	৫%	১৯%	৫%	ADB	
৬৫	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনু :	২৭৮/৩৪	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৭৮০.০০	৭৮০.০০					১.৪৩	১.৪৩						১৫%	০.০২%	১০%	০.০৯%	GOB	২টি Package এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
৬৬	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	২৭৮/৩৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০					৭০.০০	৭০.০০						১৪%	১৪%	১৪%	১৪%	GOB	
	উপ-মোট (৫৫-৬৬) :			৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৩৯০৯১.৭১	১৩৬৪৯.২৫	২৫৪৪২.৪৬	১৯৫৬০.০০			২০৩৪৬.১৮	৯৩৩১.৭৩	১১০১৪.৪৫	৬২৬৬.৪৯	৩১১২.২৯	১১২৩৯.৮১		৩৯%	২৫%	৩৭%	২২%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																										
৬৭	৫০২৯-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনু :	৫১০/২	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০			২৯২.৬৬	০.০০	২৯২.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২		১০০%	৯৪%	১০০%	৯৪%	IDA	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৬৮	৫৮১০-জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় শহরের পানি সর্বরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/১১ হতে আগস্ট/১৩)	অনুঃ	৫১০/৩	২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	৫.০০		৫.০০		৫.০০		৫.০০				৬০%	৪৫%	৫০%	২%	ADB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
উপ-মোট (৬৭-৬৮) :				৫৬১.০০	০.০০ (০.০০)	৫৬১.০০	৩১০.০০	৩১৫.০০	০.০০ (০.০০)	৩১৫.০০	৩১০.০০	২৯৭.৬৬	০.০০ (০.০০)	২৯৭.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	৮২%	৭২%	৭৮%	৫৩%		
উপ-মোট (৫৫-৬৮) :				৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৬৯৪০৬.৭১	১৩৬৪৯.২৫ (০.০০)	২৫৭৫৭.৪৬	১৯৮৭০.০০	২০৬৪৩.৮৪	৯৩৩১.৭৩	১১৩১২.১১	৬৫৫৯.১৫	৩৩৬৮.৬১	১১৪৯৬.১৩	৪০%	২৬%	৩৭%	২২%		
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
৬৯	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৫/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৬৬/১১৪	৯৫০০.০০	২০০০.০০	৭৫০০.০০	৬৯০০.০০	৪৬২৬.০০	১০০০.০০	৩৬২৬.০০	৩৪৫০.০০	১৮৮৯.৩৫	৫১৬.৩৫	১৩৭৩.০০	১১৯৭.০০	৬৩২.০০	৬৩২.০০	৪৫%	২৫%	৪১%	২০%	JBIC, JICA	
মোট (কৃষি) (৬৯-৭০) :				১৭০০০.০০	৪০০০.০০ (৫০০.০০)	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	৭৬৭৩.৮৫	২১২৫.০০ (৩৭৫.০০)	৫৫৪৮.৮৫	৫৩৫০.০০	৩৩৭২.৩৯	১৫৩৮.২৬ (৩৭৫.০০)	১৮৩৪.১৩	১৬৩৫.২৮	১১৯১.৭৩	১১৯১.৭৩	৫২%	২৬%	৪৫%	২০%		
সেক্টরঃ পরিবহন																							
৭১	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২২৬/১৪৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					১৯৭২.৭৯	১৯৭২.৭৯			৪৯%	৩৬%	৪৯%	৩৩%	GOB	
৭২	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২২৬/১৪৪	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০					২১২৬.৯০	২১২৬.৯০			৫০%	৩৫%	৫০%	৩৩%	GOB	
৭৩	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	২২৬/১৪৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০					২৯২৫.০০	২৯২৫.০০			৫২%	৬০%	৫২%	৪৯%	GOB	
৭৪	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রকপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬১/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৬০৪/৪	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			৪৬৮.২৫	৪৬৮.২৫				১.৭৪	১.৭৪				৫০%	০.০৯%	৫০%	০.০৯%	JDCF	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পরিবহন) (৭১-৭৪) :				২০৩৭৩.০০	২০৩৭৩.০০	০.০০	০.০০	৯৭১৮.২৫	৯৭১৮.২৫	০.০০	০.০০	৭০২৬.৪৩	৭০২৬.৪৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৪০%	৫০%	৩৪%		
মোট (১-৭৪) :				৪৮৪৮৩৬.০০	৩২৬০৮৫.০০ (৫০০.০০)	১৫৮৭৫১.০০	১৩৩৪৯৩.০০	২৫৬০৫৬.০৭	১৬০৪৮৪.৭৫ (৩৭৫.০০)	৯৫৫৭১.৩২	৮৪৬৯১.৯৫	১৬২৪৯৭.৬৩	১৩৪০০৫.৮৪ (৩৭৫.০০)	২৮৪৯১.৭৯	২১২৪০.৯২	২৫১৮৮.৪৫	৩১০৪৬.৫৯	৪৮%	৪০%	৪৬%	৩৪%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের গৃহীত ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য			
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক						
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)					
																								মোট	টাকাংশ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪			
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																										
সেক্টর ৪ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																										
৭৫	বরিশাল বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু :	৬৪৪/১০৫																					GOB	০১/০২/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪/১০/২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশন থেকে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। চাহিত তথ্য মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলছে।	
৭৬	রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৬৪৪/১০৬																					GOB	২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	
৭৭	পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৬৪৪/১০৭																					GOB	*০৩/১১/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এই প্রকল্পের স্বীকৃতি চলমান দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	
৭৮	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননু :	৬৪৪/১০৮																					GOB	২৬/১০/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮/০৬/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২টি প্রকল্প একত্রিত করে	
৭৯	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননু :	৬৪৪/১০৯																					GOB	২৬/০৯/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ কাজ চলছে।	
৮০	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টৌপগ্রাফিক্যাল সার্ভেস হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ষ্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু :	৬৪৪/১১০																							পুনর্গঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে আছে।
৮১	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৬৪৪/১১১																					GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
৮২	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১২																				GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৩	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১১৩																				GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮৪	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বাগিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৪																				GOB	টিএপিপি ২৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৫	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১১৫																				GOB	২৬/০৬/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।
৮৬	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলা) ২য় পর্যায়। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১১৬																				GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
৮৭	কুমিল্লা-সাগরদাঁড়ি-ক্রিমোহনী-রাজগঞ্জ-পুলেরহাট সড়ক উন্নয়ন ও দুইলেনে প্রশস্তকরণ প্রকল্প। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া) (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৭																				GOB	* ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। * গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে একীভূত হবে।
৮৮	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৪৪/১১৮																				GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিপি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র. মিক. নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
				৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
৮৯	ঢাকা ও সিলেট বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান/উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৪৪/১১৯																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯০	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২০																			GOB	*৩০/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৮/২০১১ইং তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * দাতা সংস্থা খোজার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
৯১	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২১																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৯২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অননুঃ	৬৪৪/১২৩																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩০/১০/২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৩	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১২৪																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৪	নগুগাঁ জেলার মহাদেবপুর ও বদলগাঁহী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৬৪৪/১২৫																			GOB	*২২/০২/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ০৫/০৬/২০১২ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৯৫	টাংগাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর-চৌহালী ভায়া মাকরকোল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্টেইজ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।	অননুঃ	৬৪৪/১২৬																			GOB	টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৬	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১২৭																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র. মিক. নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
৯৭	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩০																				GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প হিসাবে অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।
৯৮	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১০০ মিঃ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (ডিজেম্বর/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩২																				GOB	* ১৮/০৬/২০১২ তারিখে পিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ২২/১০/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৯	বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৩																				GOB	* ২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১০০	বৃহত্তর নোয়াখালী পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৪																				GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০১	বৃহত্তর কুমিল্লা-পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৫																				GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০২	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩৬																				GOB	*ডিপিপি পুনঃগঠনপূর্বক ১৬/০৭/২০১২ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০/১০/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of the bridge over Chitra River (on Old Ferighat) in Narail	অননুঃ	৬৪৪/১৩৭																				GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৮																				GOB	*ডিপিপি ০৭/১০/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ

ক্র. মিক. নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
১০৫	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৫৭/৪৯০																				GOB	* ১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে জিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * গিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১০৬	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননুঃ	৬৫৭/৪৯১																				GOB	জিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																								
সেক্টরঃ পলীট উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																								
১০৭	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৮-১৯)।	অনুঃ	৬৬৪/১০৪																				IFAD STF	০৫/০৬/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১০৮	Rural Transport Improvement Project-2. (৯৪৫৩৮.৭৩/২০১১-১২ - ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৬৪৪/১০৩																				IDA	০৪/১০/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ১০/১০/২০১২ তারিখের ৩৬৪ নং স্মারকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অর্থবরাদ্দের জন্য প্রত্র প্রদান করা হয়েছে। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১০৯	Integrated Rural Infrastructure Development Planning and Maintenance Capacity Strengthening Project. নতুন নামঃ Capacity Development Project for Participatory Water Resources Development through Integrated Rural Development. (এপ্রিল/২০১২ হতে মার্চ/২০১৭)	অননুঃ	৬৭৩/৪৫																				JICA	*বিগত ফেব্রুয়ারী/২০১২ মাসে জাইকা মিশন সফর করে গেছেন। *০৩/১০/২০১২ তারিখে এসপিইসি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী টিএপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলাচ্ছে।
১১০	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৬৭৩/৪৬																				IDB	দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।

ক্র. মিক. নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
১১১	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্প। Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone Project (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৭৩/৪৭																				ADB, KFW	* পিপিটিএ এর কাজ জুন/২০১২ তে শেষ হবে। ডিপিপি এর প্রস্তুতির কাজ চলমান। এডিবি কর্তৃক ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এর আশ্বাস পাওয়া গেছে। * ০৩/১০/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ০৫/১১/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১২	Northern Region Rural Development and Local Governance Improvement Project. (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৭৩/৪৮																				JICA	JICA কর্তৃক সার্ভের ড্রাকট রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির প্রাথমিক আলোচনা চলছে। ইয়েন লোনের প্যাকের আওতায় সম্ভাব্য প্রকল্প চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ৩১/১০/২০১২ তারিখে ইআরডিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঋণচুক্তি স্বাক্ষর-৩০ মার্চ ২০১৩
১১৩	রুরাল এমপায়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননুঃ	৬৭৩/৪৯																				EU	*ইইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। *২৫/০৯/২০১২ তারিখে ডিপিপি ইইউ তে পাঠানো হয়েছে।
১১৪	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৭৩/৫০																				WB	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOII TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৫	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৭৩/৫১																				WFP/EC/ USAID/ Australia/ Japan/IDB / Others	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ০৩/০২/২০১২ইং তারিখে পিডিপিপি এবং আইডিবি ফরম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১৬	Sustainable Market Infrastructure for Livelihoods Enhancement Project (SMILE). (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অননুঃ	৬৭৩/৫২																				IFAD	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের গৃহীত ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
				১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮			১৯
১১৭	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৭৩/৫৩																				IDB	*২৭/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত হয়েছে। *বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন হতে ইআরডিতে পত্র দেয়া হয়েছে। * ইআরডি থেকে ২২/১০/২০১২ তারিখে এসএফডিকে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১১৮	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৭৩/৫৪																				IDB	Project Implementation Assessment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ পিডিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
১১৯	তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৫																				ADB	*ADB TA Expected in 2013. *Reconnaissance Mission ১০/১১/২০১২ তারিখে সফর করবে।
১২০	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্ট এলিসিট্যাপ। PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা) (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৬																				ADB	*Fact Finding Mission এ প্রস্তাবিত এবং মিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৫.০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্মতি দান। * ১১/১১/২০১২ তারিখে এসপিইসি অনুষ্ঠিত হবে।
১২১	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এলিসিট্যাপ। PPTA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৭																				ADB	*PPTA Fact Finding Mission এর Aide-Memoir চূড়ান্ত হয়েছে। মিশন কর্তৃক ১.০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের আশ্বাস পাওয়া গেছে। * টিপিপি মন্ত্রণালয়ে আছে।
১২২	The Technical Cooperation Project for Development Planning for Inclusive City Government. (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৮																				JICA	*জাইকা কর্তৃক মিশন ০৩-১১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সফর করছেন। *০৪/১১/২০১২ তারিখে টিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
সেক্টরঃ জন প্রশাসন																								

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
১২৩	Introducing e-Governance in LGED. (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৯১/২৯৭																				KOICA	*ERD অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। * পিডিপিপি সংশোধনের কাজ চলেছে।