

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ- মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৫৫	৩৫২৫৫৪.০০	২৭২৪৭৮.০০ (০.০০)	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	২৩৭৮৪৯.৩১ (৬৭%)	১৭২৫৭২.৫০ (৬৩%)	০.০০	৬৫২৭৬.৮১ (৮২%)	৬০৪৩৮.৬৫ (৮৭%)	১৪৪০৩২.৩৫ (৪১%)	১২২৭৬৭.৮৮ (৪৫%)	০.০০	২১২৬৪.৪৭ (২৭%)	১৮১৬৬.৩১ (২৬%)	২৪৭২৭.১৫	২২১৫৩.৫৫	৫০%	৫১%	৪৯%	৪১%
মোট (RD & I) :	৫৫	৩৫২৫৫৪.০০	২৭২৪৭৮.০০ (০.০০)	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	২৩৭৮৪৯.৩১ (৬৭%)	১৭২৫৭২.৫০ (৬৩%)	০.০০	৬৫২৭৬.৮১ (৮২%)	৬০৪৩৮.৬৫ (৮৭%)	১৪৪০৩২.৩৫ (৪১%)	১২২৭৬৭.৮৮ (৪৫%)	০.০০	২১২৬৪.৪৭ (২৭%)	১৮১৬৬.৩১ (২৬%)	২৪৭২৭.১৫	২২১৫৩.৫৫	৫০%	৫১%	৪৯%	৪১%
জৈত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১২	৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৩৯৫৭০.৯১ (৪২%)	১৩৬৪৯.২৫ (৪৬%)	০.০০	২৫৯২১.৬৬ (৪০%)	১৯৫৬০.০০ (৩৮%)	২৩৯৪৯.৫৪ (২৫%)	৯৯৯৪.০৪ (৩৪%)	০.০০	১৩৯৫৫.৫০ (২১%)	৭৬৪০.৫১ (১৫%)	৮৪২০.৪৫	৭৮০৬.৪৫	৩৯%	৩০%	৩৭%	২৫%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	৫৬১.০০	০.০০	৫৬১.০০	৩১০.০০	৩১৫.০০ (৫৬%)	০.০০	০.০০	৩১৫.০০ (৫৬%)	৩১০.০০ ০.০০	২৯৭.৬৬ (৫৩%)	০.০০	০.০০	২৯৭.৬৬ (৫৩%)	২৯২.৬৬ ০.০০	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	৮২%	৭২%	৭৮%	৫৩%
মোট (PPWS&H) :	১৪	৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৩৯৮৮৫.৯১ (৪২%)	১৩৬৪৯.২৫ (৪৬%)	০.০০	২৬২৩৬.৬৬ (৪০%)	১৯৮৭০.০০ (৩৮%)	২৪২৪৭.২০ (২৬%)	৯৯৯৪.০৪ (৩৪%)	০.০০	১৪২৫৩.১৬ (২২%)	৭৯৩৩.১৭ (১৫%)	৮৬৭৬.৭৭	৮০৬২.৭৭	৪০%	৩১%	৩৭%	২৬%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	১৭০০০.০০	৪০০০.০০ (৫০০.০০)	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	৭৯৪৯.৮৫ (৪৭%)	২৩৩৭.০০ (৫৮%)	০.০০	৫৬১২.৮৫ (৪৩%)	৫৩৫০.০০ (৪৪%)	৫৪১৯.৮৫ (৩২%)	২০০০.৮৫ (৫০%)	০.০০	৩৪১৯.০০ (২৬%)	৩০১৯.২০ (২৫%)	২৪১২.২০	১৮৬৭.২০	৫২%	৩৮%	৪৫%	৩২%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৪	২০৩৭৩.০০	২০৩৭৩.০০	০.০০	০.০০	১০১৮৬.৫০ (৫০%)	১০১৮৬.৫০ (৫০%)	০.০০	০.০০	০.০০	৮৮৬০.৬২ (৪৩%)	৮৮৬০.৬২ (৪৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৪৯%	৫০%	৪৩%
সর্বমোট :	৭৫	৪৮৪৯৭৬.০০	৩২৬২২৫.০০ (৫০০.০০)	১৫৮৭৫১.০০	১৩৩৪৯৩.০০	২৯৫৮৭১.৫৭ (৬১%)	১৯৮৭৪৫.২৫ (৬১%)	০.০০	৯৭১২৬.৩২ (৬১%)	৮৫৬৫৮.৬৫ (৬৪%)	১৮২৫৬০.০১ (৩৮%)	১৪৩৬২৩.৩৮ (৪৪%)	০.০০	৩৮৯৩৬.৬৩ (২৫%)	২৯১১৮.৬৮ (২২%)	৩৫৮১৬.১২	৩২০৮৩.৫২	৪৮%	৪৬%	৪৬%	৩৮%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	৩																				
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৪৭																				
মোট প্রকল্প :	১২৫																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : নভেম্বর, ২০১২।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২০.৯৬/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৮৪/১৯	২৫০০.০০	২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	৯৪৫.০০	৬২.৫০	৮৮২.৫০	৮৮২.৫০	৬২০.৭০	৬২.০০	৫৫৮.৭০	৫৫৮.৭০	৭৪১.৭৮	৮৮২.৫০	৩৫%	২৮%	৩৫%	২৫%	IFAD	সংশোধিত ডিপিপি ০৮.০৮.১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২০	৪৫২২.০০	৪৫২২.০০			২২৬১.০০	২২৬১.০০			১৬৫০.০০	১৬৫০.০০					৩১%	৩১%	৩১%	৩৬%	Govt. of Japan/GOB	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * গত অর্থবছরের সম্পাদিত কাজের বিল পরিশোধ করায় আর্থিক অগ্রগতি বেশী হয়েছে।
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) : (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৮৪/২১	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১১৫০.০০	১১৫০.০০			১১৩০.০০	১১৩০.০০					৪৫%	৬১%	৪৫%	৪৯%	GOB	
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৮৪/২২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬০৮.৮৪	৬০৮.৮৪					৭%	৪৯%	৭%	৪১%	GOB	
৫	৫৩২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৮/ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/১৩)	অনু :	৮৬/২৩	৩৯২৫.০০	১০১০.০০	২৯১৫.০০	২৯০২.০০	২২৫৫.০০	৫০৫.০০	১৭৫০.০০	১৭৫০.০০	১২৬০.০০	২১৫.০০	১০৪৫.০০	১০৪৫.০০	৭৫০.০০	৬২৫.০০	৬০%	৪০%	৫০%	৩২%	IFAD & Netherlands	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৪৭৫৯০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৮৬/২৪	১৮৬৯১.০০	১১৬০০.০০	৭০৯১.০০	৬২৯৬.০০	৯২৩৬.২৮	৫৮০০.০০	৩৪৩৬.২৮	৩১৬৬.২৮	৮৪২৬.১০	৫৪৬০.০০	২৯৬৬.১০	২৬৯৬.১০	৭০২০.৬৯	৩১৬৬.২৮	৫০%	৪৬%	৫০%	৪৫%	ADB, DFID, KfW, GTZ	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ম্যাচিং ফান্ডের কারণে জিওবি খাতে আনুপাতিক হারে বরাদ্দ ঘাটতির ফলে কতিপয় ভৌত অংগের বকেয়া বিল চলতি সনে প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে চলতি সনে বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অংশভিত্তিক বরাদ্দ/ব্যয় বেশী প্রতিফলিত হবে। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ ভৌত কাজের গত বছরের বকেয়া বিল এ বছরে পরিশোধ হচ্ছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪২৫৫২/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৫	৩৫৯৫.০০	৩৫৯৫.০০	০.০০	০.০০	১৩৯৮.৫০	১৩৯৮.৫০	০.০০	০.০০	৫৩২.৩৩	৫৩২.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৬%	১৭%	৩৪%	১৫%	DANIDA	গত ০৬/১১/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৮	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পলী- উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৬	৬০০০.০০	১৭০০.০০	৪৩০০.০০	৪২৯৫.০০	১৮৬৯.৮৭	৮৫০.০০	১০১৯.৮৭	১০১৯.৮৭	১৮৬২.৮৪	৮৪২.৯৭	১০১৯.৮৭	১০১৯.৮৭	৫৫৭.৭৪	১০১৯.৮৭	২২%	৩২%	২১%	৩১%	IDB	
৯	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৭	২২০০.০০	২২০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			১০৮০.১০	১০৮০.১০					৬০%	৬১%	৬০%	৪৯%	GOB	
১০	৮১১২-করাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টইনেল প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯৪৩০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৮	২৬৭৮৯.০০	২৬৭৮৯.০০			১৯৮৯৪.৫০	১৯৮৯৪.৫০			১৩২৯৮.৫৮	১৩২৯৮.৫৮					৫০%	৪২%	৫০%	৫০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। অত্র প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫১৭৪০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মী প্রতি বছর ৯৮০০০ কিগ্রমিঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করছে। উল্লেখ্য দুঃস্থ মহিলা কর্মীদের বকেয়া মজুরী জুন ২০১২ পর্যন্ত পরিশোধ করায় ভৌত অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি বেশী
১১	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৯১.৪৩	৮৯১.৪৩					৫০%	৬৪%	৫০%	৫০%	GOB	
১২	৮০৪৬-পলী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/৩০	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৪১৯.৫৪	৪১৯.৫৪					৫০%	৪৪%	৫০%	৪২%	GOB	
১৩	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩১	৩৭০৯.০০	৩৭০৯.০০			১৮৫৪.৫০	১৮৫৪.৫০			১১৭৪.৯৩	১১৭৪.৯৩					৫০%	৪৪%	৫০%	৩২%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর শিলেট জেলা। (১৯৬৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩২	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৫৯০.৫০	১৫৯০.৫০					৫০%	৬১%	৫০%	৪৪%	GOB	
১৫	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০					৫০%	৪৫%	৫০%	৪৩%	GOB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০১৪/২০০৮-০১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২২৬.০০	১২২৬.০০					৫০%	৮২%	৫০%	৪৯%	GOB	
১৭	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি- বাড়ীয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৫	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			২১৫০.০০	২১৫০.০০			১১৮৯.৮৩	১১৮৯.৮৩					৫০%	৩৪%	৫০%	২৮%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৮	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৩.৩৩	৫৯৩.৩৩					৭০%	৫৯%	৬০%	৪৯%	GOB	এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
১৯	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৮৮/৩৭	৩০৬৬৭.০০	৯৭.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৯৪.২৫	২৪.২৫	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	৫৫৩৮.৪৮	১৮.১৪	৫৫২০.৩৪	৫৫২০.৩৪	৫৯৭৬.৮৮	৫১১০.৮৮	৫০%	৩০%	৫০%	১৮%	IDA	
২০	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। (১১৫১০/০১/০১/০৯ হতে ৩১/১২/১২)	অনুঃ	৮৮/৩৮	৩৯৫৯.০০	৩৯৫৯.০০			১৯৭৯.৫০	১৯৭৯.৫০			১৯৬৯.৭৫	১৯৬৯.৭৫					৬০%	৬১%	৫৫%	৫০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২১.৬৬/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনুঃ	৯০/৩৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪২.৫০	৭৪২.৫০					৪৫%	৬৮%	৫০%	৫০%	GOB	গত অর্থবছরের সম্পাদিত পূর্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
২২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২৩/২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			১৯০০.০০	১৯০০.০০			১৮৯০.২২	১৮৯০.২২					৭৪%	৭৮%	৭৪%	৫০%	GOB	
২৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯০/৪১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৪৩.১৫	৯৪৩.১৫					৫০%	৪৭%	৫০%	৪৭%	GOB	
২৪	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৯০/৪২	৬০৬৬.০০	৬০৬৬.০০			৩০৩০.০০	৩০৩০.০০			২১৭৩.৮৪	২১৭৩.৮৪					৫০%	৫৩%	৫০%	৩৬%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৯০/৪৩	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১১৫০.০০	১১৫০.০০			১১৩৩.২৫	১১৩৩.২৫					১৮%	৫২%	১৫%	৪৯%	GOB	
২৬	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্জী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯০/৪৪	#####	#####			৮৯৭০৪.৭৫	৮৯৭০৪.৭৫			৫৯৮১৪.৫৫	৫৯৮১৪.৫৫					৫৮%	৬৮%	৫৮%	৫০%	GOB	
২৭	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪১৪.২৫	১৪১৪.২৫					৫৬%	৫৬%	৪৪%	৪৭%	GOB	
২৮	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯২/৪৬	৪২০০.০০	৪২০০.০০			৩১৫০.০০	৩১৫০.০০			৩০৩৯.৬৭	৩০৩৯.৬৭					৫৬%	৮০%	৬২%	৭২%	GOB	
২৯	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	৯২/৪৭	২৫০০০.০০	৫২৫০.০০ (০.০০)	১৯৭৫০.০০	১৯১৫০.০০	২১৯৯৩.১৬	২৬২৫.০০ (০.০০)	১৯৩৬৮.১৬	১৯১৫০.০০	৯৩৪৮.৬৯	১৮১৮.১১ (০.০০)	৭৫৩০.৫৮	৭৩১২.৪২	৯১৯৭.৫৭	১১৩৪৯.০২	২০%	৪২%	১৫%	৩৭%	JICA	
৩০	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/৪৮	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৬৫.৩৪	৮৬৫.৩৪					৫৮%	৪৯%	৩৭%	৪৮%	GOB	
৩১	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯২/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৭৩.১৪	৯৭৩.১৪					৫০%	৭২%	৫০%	৪৯%	GOB	
৩২	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা-পঞ্জী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/৫০	২১০০.০০	২১০০.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০			১০২১.৩৪	১০২১.৩৪					৫০%	৫২%	৫০%	৪৯%	GOB	
৩৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০/জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯২/৫১	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			১৮৫০.০০	১৮৫০.০০			১৮০৩.৬০	১৮০৩.৬০					৫৩%	৪৯%	৫৩%	৪৯%	GOB	
৩৪	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহা-তারাম (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৬৩/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	৯২/৫২	২৩৯.০০	২৩৯.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫৫%	৩১%	৫০%	০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। Time Extension না হওয়ায় অর্থ ছাড় হয়নি।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৫	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	সংঅনন্ :	৯২/৫৩	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			১৫.৩৮	১৫.৩৮					৩৩%	০.০০%	৩৩%	০.৮৫%	GOB	প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ২৪/০৭/১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২/০৯/১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয়েছে।
৩৬	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাটী জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়কপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৬.৮৯/জুলাই/১০ হতে জুন/১৩)	অন্ :	৯২/৫৪	৬৯২.০০	৬৯২.০০			৩৪৬.০০	৩৪৬.০০			৩৪৬.০০	৩৪৬.০০					৫৫%	৫৮%	৫০%	৫০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৭	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (৫৪ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অন্ :	৯৪/৫৫	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			১২০.০০	১২০.০০					৫০%	৭৫%	৫০%	৩৬%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৮	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১২-১৩)	অন্ :	৯৪/৫৬	২২০০.০০	২২০০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০			৮৩৬.১৮	৮৩৬.১৮					৫০%	৪৭%	৫০%	৩৮%	GOB	
৩৯	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অন্ :	৯৪/৫৭	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৭৯.০৪	৮৭৯.০৪					৫৭%	৬৬%	৫৭%	৪৯%	GOB	
৪০	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অন্ :	৯৪/৫৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৬৫০.০০	৬৫০.০০			৫৬০.২৫	৫৬০.২৫					৫০%	৫০%	৫০%	৪৩%	GOB	
৪১	৫০১৯ -Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অন্ :	৯৪/৫৯	৮৫০০.০০	৪০০০.০০	৪৫০০.০০	৩৯০০.০০	৫৯০০.০০	২০০০.০০	৩৯০০.০০	৩৯০০.০০	১১৯.৩৪	১০৫.৪৬	১৩.৮৮	১৩.৮৮	৪৮২.৪৯	০.০০	২৯%	১%	২৯%	১%	ADB KFW JFPR	০৮/০৩/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক ডিপিপি অনুমোদিত হয় এবং ২৬/০৬/২০১১ তারিখে ডিএস কনসালটেন্ট এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে এ পর্যন্ত ১০টি প্যাকেজের ৫৭.৩৩ কোটি টাকার চুক্তি সম্পাদন হয়েছে। ৩টি প্যাকেজের ২১.০৭ কোটি টাকার দরপত্র মূল্যায়ন চলমান আছে এবং ১৫টি প্যাকেজের মোট ৮২.৭৮ কোটি টাকার দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
৪২	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অন্ :	৯৪/৬০	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৪৭.১৬	৯৪৭.১৬					৫০%	১০০%	৫০%	৪৭%	GOB	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	৫৮৩০-ভোলা বাসষ্টাভ-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩৩/জুলাই/১০ হতে মে/১৩)	অনু :	৯৪/৬১	৩১৮.০০	৩১৮.০০			১৫৯.০০	১৫৯.০০			৩৩.২৮	৩৩.২৮					৬০%	৩০%	৫৫%	১০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি- বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী- সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	৯৪/৬২	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৪১.০০	৫৪১.০০			৪১২.৮৭	৪১২.৮৭					৬০%	৪৮%	৫০%	৩৮%	GOB	
৪৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	৯৬/৬৩	৪০০.০০	৪০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			৯.৭০	৯.৭০					৫০%	২%	৫০%	২%	GOB	প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (IWM) কর্তৃক চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনটি দাখিলের পর ইতোমধ্যে নক্সা ও প্রাক্কলন প্রণীত হয়েছে। দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৬/৬৪	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৫১২.৫০	২৫১২.৫০					৫০%	৭৬%	৫০%	৬৬%	GOB	
৪৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৬/৬৫	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৮.৫০	৯৯৮.৫০					৫০%	৫১%	৫০%	৫০%	GOB	১ম পর্যায় সমাপ্তকৃত প্রকল্পের ২৪৬টি অসমাপ্ত স্কীমের অগ্রগতির বিপরীতে বকেয়া পাওনা এবং ৪৯টি সমাপ্তকৃত স্কীমের অপরিশোধিত পাওনা ২য় পর্যায় প্রকল্প হতে পরিশোধের ডিপিপিতে সংস্থান রাখা হয়েছে।
	নতুন প্রকল্প :																						
৪৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৬৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			১৭.২৩	১৭.২৩					৫০%	০%	৫০%	১%	GOB	*২০/০৩/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। *নতুন স্কীম অনুমোদন চলছে।
৪৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনু :	৯৬/৬৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০			৫৩.৯১	৫৩.৯১					৫০%	৪%	৫০%	২%	GOB	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম গুরু হয়েছে। প্রক্কলন অনুমোদন দরপত্র আহ্বানের কার্যক্রম চলছে।
৫০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনু :	৯৬/৬৮	১৭৭০০.০০	৯০০০.০০	৮৭০০.০০ (৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)	০.০০	৮৮৫০.০০	৪৫০০.০০	৪৩৫০.০০ (১৫০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		৫২৯৪.১৯	২৬৮৪.১৯	২৬১০.০০ (৯০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				৫৪%	৩০%	৫৪%	৩০%	WFP	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫১	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District, Bangladesh. (১৬০.০০/জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১২)।	অনুঃ	৬৪৪/১২২	১৬০.০০	১৬০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে। ১৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য গত ১৫/০৭/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
৫২	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh. (১৯৮.০০/জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১২)।	অনুঃ		১৯৮.০০	১৯৮.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে। ১৯৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য গত ২৫/০৭/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
৫৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaiandah, Chittagong and Magura district শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ		১৮৬.০০	১৮৬.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে। ১৮৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের জন্য গত ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	
৫৪	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (Three) Nos. Large Bridges in Naogaon & Manikgonj District, Bangladesh.(১৩৮/জুলাই/১২ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৬৪৫/১৩২, ১৩৯	১৩৮.০০	১৩৮.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	* স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। *০৮/১০/২০১২ তারিখের ৮৬৬ নং স্মারকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।	
৫৫	Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.	অনুঃ		১৪০.০০	১৪০.০০			০.০০				০.০০						২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	১২/১১/২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।	
মোট (১-৫৫)ঃ					৩৫২৫৫৪.০০	২৭২৪৭৮.০০	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	২৩৭৮৪৯.৩১	১৭২৫৭২.৫০	৬৫২৭৬.৮১	৬০৪৩৮.৬৫	১৪৪০৩২.৩৫	১২২৭৬৭.৮৮	২১২৬৪.৪৭	১৮১৬৬.৩১	২৪৭২৭.১৫	২২১৫৩.৫৫	৫০%	৫১%	৪৯%	৪১%		
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
৫৬	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৬/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১২)	সংশ্লঃ	২৭৬/২৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৫৯১.৫০	১৫৯১.৫০			১৪৬৮.০০	১৪৬৮.০০					৫০%	৪৬%	৫০%	৪২%	GOB		
৫৭	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪.৪৭/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	সংশ্লঃ	২৭৬/২৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			১৬৪০.৮৯	১৬৪০.৮৯					৫০%	৪৯%	৫০%	৪৭%	GOB		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৮	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৭৬/২৮	১১০০০.০০	৫০৬.০০ (০.০০)	১০৪৯৪.০০	০.০০	৫৭৪১.৯০	২৫৩.০০ (০.০০)	৫৪৮৮.৯০		৫৬০৭.৫০	১১৮.৬০ (০.০০)	৫৪৮৮.৯০				৪৩%	৫২%	৪১%	৫১%	UNDP & DFID	
৫৯	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১১৪৮৫৫/০১/০১/০৯ হতে	অনুঃ	২৭৬/২৯	২৬১২০.০০	৩৫০০.০০ (০.০০)	২২৬২০.০০	২২১২০.০০	১৩০৬০.০০	১৭৫০.০০ (০.০০)	১১৩১০.০০	১১০৬০.০০	৯৪১৩.৮৩	১৭০৯.৯৯ (০.০০)	৭৭০৩.৮৪	৭৫০০.৫১	৭৮০৬.৪৫	৭৮০৬.৪৫	৫০%	৫২%	৫০%	৩৬%	ADB, KfW & GTZ	
৬০	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৭৬/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫১৫.৭৫	৫১৫.৭৫			১৬০.৩৮	১৬০.৩৮					৩০%	১১%	২০%	৮%	GOB	
৬১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৭৬/৩১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১১৯৪.৩৬	১১৯৪.৩৬					৬৩%	৬৫%	৫৮%	৪৮%	GOB	
৬২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৭৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২২২২.৮২	২২২২.৮২					৬০%	৫২%	৫০%	৪৯%	GOB	
৬৩	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৭৬/৩৩	২৪০০০.০০	৩০০০.০০	২১০০০.০০	২১০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৩৪৮.৯৯	৩৪৮.৯৯					৩০%	০.০২%	২৪%	১%	SFD & OFID	
৬৪	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২২৯৪/মার্চ'১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	১৭৬৮.০০	১৭৬৮.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০					৫০%	৫৮%	৫০%	৫০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	১৩৫০০.০০	২৫০০.০০	১১০০০.০০	৮৫০০.০০	১০১২২.৭৬	১০০০.০০	৯১২২.৭৬	৮৫০০.০০	৯৩২.৮৪	১৭০.০৮	৭৬২.৭৬	১৪০.০০	৬১৪.০০	০.০০	১৯%	৭%	১৯%	৭%	ADB	
৬৬	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	১৬০০.০০	১৬০০.০০			৭৮০.০০	৭৮০.০০			৫.৯৩	৫.৯৩					১৫%	০.৪০%	১০%	০.৩৭%	GOB	২টি Package এর অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
৬৭	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৭৮/৩৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৭০.০০	৭০.০০					১৪%	১৪%	১৪%	১৪%	GOB	
	উপ-মোট (৫৬-৬৭) :			৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৩৯৫৭০.৯১	১৩৬৪৯.২৫ (০.০০)	২৫৯২১.৬৬	১৯৫৬০.০০	২৩৯৪৯.৫৪	৯৯৯৪.০৪ (০.০০)	১৩৯৫৫.৫০	৭৬৪০.৫১	৮৪২০.৪৫	৭৮০৬.৪৫	৩৯%	৩০%	৩৭%	২৫%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৬৮	৫০২৯-Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৫১০/২	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	২৯২.৬৬	০.০০	২৯২.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৪%	IDA	ডিসেম্বর/২০১২ তে সমাপ্ত হবে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৯	৫৮১০-জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় শহরের পানি সর্বরাহ, ড্রেনেজ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থায় দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প। (৬২৯/নভেম্বর/১১ হতে আগস্ট/১৩)	অনু : ৪	৫১০/৩	২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	৫.০০		৫.০০		৫.০০	০.০০	৫.০০				৬০%	৪৫%	৫০%	২%	ADB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
	উপ-মোট (৬৮-৬৯) :			৫৬১.০০	০.০০ (০.০০)	৫৬১.০০	৩১০.০০	৩১৫.০০	০.০০ (০.০০)	৩১৫.০০	৩১০.০০	২৯৭.৬৬	০.০০ (০.০০)	২৯৭.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	৮২%	৭২%	৭৮%	৫৩%		
	উপ-মোট (৫৬-৬৯) :			৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৩৯৮৮৫.৯১	১৩৬৪৯.২৫ (০.০০)	২৬২৩৬.৬৬	১৯৮৭০.০০	২৪২৪৭.২০	৯৯৯৪.০৪ (০.০০)	১৪২৫৩.১৬	৭৯৩৩.১৭	৮৬৭৬.৭৭	৮০৬২.৭৭	৪০%	৩১%	৩৭%	২৬%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
৭০	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৫/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	৬৬/১১৪	৯৫০০.০০	২০০০.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৬৯০০.০০	৪৬৯০.০০	১০০০.০০ (০.০০)	৩৬৯০.০০	৩৪৫০.০০	২৯৯৪.৮৫	৯৩৫.৮৫ (০.০০)	২০৫৯.০০	১৮১৯.০০	১১৭৭.০০	৬৩২.০০	৪৫%	৩৯%	৪১%	৩২%	JBIC, JICA	
৭১	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৬৬/১১৫	৭৫০০.০০	২০০০.০০ (৫০০.০০)	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৩২৫৯.৮৫	১৩৩৭.০০ (৩৭৫.০০)	১৯২২.৮৫	১৯০০.০০	২৪২৫.০০	১০৬৫.০০ (৩৭৫.০০)	১৩৬০.০০	১২০০.২০	১২৩৫.২০	১২৩৫.২০	৬০%	৩৭%	৫০%	৩২%	ADB, IFAD	
মোট (কৃষি) (৭০-৭১) :				১৭০০০.০০	৪০০০.০০ (৫০০.০০)	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	৭৯৪৯.৮৫	২৩৩৭.০০ (৩৭৫.০০)	৫৬১২.৮৫	৫৩৫০.০০	৫৪১৯.৮৫	২০০০.৮৫ (৩৭৫.০০)	৩৪১৯.০০	৩০১৯.২০	২৪১২.২০	১৮৬৭.২০	৫২%	৩৮%	৪৫%	৩২%		
সেক্টর : পরিবহন																							
৭২	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	২২৬/১৪৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৭৩৭.৯৯	২৭৩৭.৯৯					৪৯%	৪৭%	৪৯%	৪৬%	GOB	
৭৩	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	২২৬/১৪৪	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			২২২২.৮৩	২২২২.৮৩					৫০%	৩৬%	৫০%	৩৪%	GOB	
৭৪	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫	অনু : ৪	২২৬/১৪৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৯৭১.৫০	২৯৭১.৫০					৫২%	৬৫%	৫২%	৫০%	GOB	
৭৫	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬১/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনু : ৪	৬০৪/৪	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			৯৩৬.৫০	৯৩৬.৫০			৯২৮.৩০	৯২৮.৩০					৫০%	৫০%	৫০%	৫০%	JDCF	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পরিবহন) (৭২-৭৫) :				২০৩৭৩.০০	২০৩৭৩.০০	০.০০	০.০০	১০১৮৬.৫০	১০১৮৬.৫০	০.০০	০.০০	৮৮৬০.৬২	৮৮৬০.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০%	৪৯%	৫০%	৪৩%		
মোট (১-৭৫) :				৪৮৪৯৭৬.০০	৩২৬২২৫.০০ (৫০০.০০)	১৫৮৭৫১.০০	১৩৩৪৯৩.০০	২৯৫৮৭১.৫৭	১৯৮৭৪৫.২৫ (৩৭৫.০০)	৯৭১২৬.৩২	৮৫৬৫৮.৬৫	১৮২৫৬০.০১	১৪৩৬২৩.৩৮ (৩৭৫.০০)	৩৮৯৩৬.৬৩	২৯১১৮.৬৮	৩৫৮১৬.১২	৩২০৮৩.৫২	৪৮%	৪৬%	৪৬%	৩৮%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী- উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৭৫	বরিশাল বিভাগ পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু :	৬৪৪/১০৫																			GOB	০১/০২/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪/১০/২০১২ই তারিখে পরিকল্পনা কমিশন থেকে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। চাহিত তথ্য মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলছে।
৭৬	রংপুর বিভাগীয় পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৬৪৪/১০৬																			GOB	২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭৭	পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৬৪৪/১০৭																			GOB	*০৩/১১/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এই প্রকল্পের স্বীমণ্ডলি চলমান দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৭৮	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননু :	৬৪৪/১০৮																			GOB	২৬/১০/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮/০৬/২০১২ইং তারিকে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২টি প্রকল্প একত্রিত করে
৭৯	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননু :	৬৪৪/১০৯																			GOB	২৬/০৯/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ কাজ চলাছে।
৮০	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল ষ্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু :	৬৪৪/১১০																				পুনর্গঠিত টিপিপি পানিং কমিশনে আছে।
৮১	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৬৪৪/১১১																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮২	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১২																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৩	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাঈদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১১৩																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৮৪	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বাগিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৪																			GOB	টিএপিপি ২৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৫	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১১৫																			GOB	২৬/০৬/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।
৮৬	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলা) ২য় পর্যায়। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১১৬																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
৮৭	কুমিরা-সাগরদাঁড়ি-ক্রিমোহনী-রাজগঞ্জ-পুলেরহাট সড়ক উন্নয়ন ও দুইলেনে প্রশস্তকরণ প্রকল্প। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্ষিত) (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৭																			GOB	* ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। * গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে একীভূত হবে।
৮৮	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৪৪/১১৮																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৯	ঢাকা ও সিলেট বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রার মান/উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৪৪/১১৯																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯০	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২০																			GOB	*৩০/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৮/২০১১ইং তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * দাতা সংস্থা খোজার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।
৯১	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২১																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।
৯২	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)।	অননুঃ	৬৪৪/১২৩																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩০/১০/২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৩	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১২৪																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৯৪	নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর ও বদলগাছী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৬৪৪/১২৫																			GOB	*২২/০২/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ০৫/০৬/২০১২ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
৯৫	টাংগাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর-চৌহালী ভায়া মাকরকোল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেইজ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।	অননুঃ	৬৪৪/১২৬																			GOB	টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৬	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১২৭																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৭	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩০																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প হিসাবে অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।
৯৮	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১০০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ডিজেম্বর/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩২																			GOB	* ১৮/০৬/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ২২/১০/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৯	বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৩																			GOB	*২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১০০	বৃহত্তর নোয়াখালী পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৪																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০১	বৃহত্তর কুমিল্লা- পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৫																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০২	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩৬																			GOB	*ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক ১৬/০৭/২০১২ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০/১০/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of the bridge over Chitra River (on Old Ferighat) in Narail	অননুঃ	৬৪৪/১৩৭																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০৪	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৮																			GOB	*ডিপিপি ০৭/১০/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১০৫	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননু : ৪	৬৫৭/৪৯০																			GOB	* ১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১০৬	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননু : ৪	৬৫৭/৪৯১																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০৭	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৮-১৯)।	অনু : ৪	৬৬৪/১০৪																			IFAD STF	০৫/০৬/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১০৮	Rural Transport Improvement Project-2. (৯৪৫৩৮.৭৩/২০১১-১২ - ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৬৪৪/১০৩																			IDA	০৪/১০/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ১০/১০/২০১২ তারিখের ৩৬৪ নং স্মারকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অর্থবরাদ্দের জন্য প্রত্র প্রদান করা হয়েছে। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১০৯	Integrated Rural Infrastructure Development Planning and Maintenance Capacity Strengthening Project. নতুন নাম : Capacity Development Project for Participatory Water Resources Development through Integrated Rural Development. (এপ্রিল/২০১২ হতে মার্চ/২০১৭)	অননু : ৪	৬৭৩/৪৫																			JICA	*বিগত ফেব্রুয়ারী/২০১২ মাসে জাইকা মিশন সফর করে গেছেন। *০৩/১০/২০১২ তারিখে এসপিইসি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্দেশনা অনুযায়ী টিএপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
১১০	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননু : ৪	৬৭৩/৪৬																			IDB	দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১১	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্প। Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone Project (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৭৩/৪৭																			ADB, KFW	* পিপিটিএ এর কাজ জুন/২০১২ তে শেষ হবে। ডিপিপি এর প্রস্তুতির কাজ চলমান। এডিবি কর্তৃক ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এর আশ্বাস পাওয়া গেছে। * ০৩/১০/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ০৫/১১/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১১২	Northern Region Rural Development and Local Governance Improvement Project. (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৭৩/৪৮																			JICA	JICA কর্তৃক সার্ভের ড্রাফট রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির প্রাথমিক আলোচনা চলছে। ইয়েন লোনের প্যাকের আওতায় সম্ভাব্য প্রকল্প চিহ্নিত করার লক্ষ্যে ৩১/১০/২০১২ তারিখে ইআরডিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঋণচুক্তি স্বাক্ষর-৩০ মার্চ ২০১৩
১১৩	রুরাল এমপায়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননুঃ	৬৭৩/৪৯																			EU	*ইইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। *২৫/০৯/২০১২ তারিখে ডিপিপি ইইউ তে পাঠানো হয়েছে।
১১৪	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৭৩/৫০																			WB	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOII TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৫	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৭৩/৫১																			WFP/EC/ USAID/ Australia/ Japan/IDB / Others	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ০৩/০২/২০১১ইং তারিখে পিডিপিপি এবং আইডিবি ফরম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১৬	Sustainable Market Infrastructure for Livelihoods Enhancement Project (SMILE). (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অননুঃ	৬৭৩/৫২																			IFAD	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৭	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৬৭৩/৫৩																			IDB	*২৭/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত হয়েছে। *বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন হতে ইআরডিতে পত্র দেয়া হয়েছে। * ইআরডি থেকে ২২/১০/২০১২ তারিখে এসএফডিকে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১১৮	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৭৩/৫৪																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি’র সুপারিশসহ পিডিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৯	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৫																			ADB	*ADB TA Expected in 2013. *Reconnaissance Mission ১০/১১/২০১২ তারিখে সফর করবে।
১২০	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট ডেভলপমেন্ট এলিসিট্যাপ। PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা) (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৬																			ADB	*Fact Finding Mission এ প্রস্তাবিত এবং মিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৫.০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্মতি দান। * ১১/১১/২০১২ তারিখে এসপিইসি অনুষ্ঠিত হবে।
১২১	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট প্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এলিসিট্যাপ। PPTA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৭																			ADB	*PPTA Fact Finding Mission এর Aide-Memoir চূড়ান্ত হয়েছে। মিশন কর্তৃক ১.০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের আশ্বাস পাওয়া গেছে। * টিপিপি মন্ত্রণালয়ে আছে।
১২২	The Technical Cooperation Project for Development Planning for Inclusive City Government. (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৮																			JICA	*জাইকা কন্ট্রাক মিশন ০৩-১১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সফর করছেন। *০৪/১১/২০১২ তারিখে টিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : জন প্রশাসন																							
১২৩	Introducing e-Governance in LGED. (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননু : ৪	৬৯১/২৯৭																			KOICA	*ERD অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। * পিডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।