

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	ট্রৈ- মাসিক)	(মাসিক)	ট্রৈ- মাসিক)	(মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প :	৫৫	৩৬৮৫৫৪.০০	২৮৮৪৭৮.০০ (০.০০)	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	২৮৭৯১১.৫৭ (৭৮%)	২১২৮২৬.৬৭ (৭৪%)	০.০০	৭৫০৮৪.৯০ (৯৪%)	৬৭৬০৮.৫০ (৯৭%)	২৪৭৯৫৫.৮১ (৬৭%)	১৯৯৬১৯.২২ (৬৯%)	০.০০	৪৮৩৩৬.৫৯ (৬০%)	৪২৫৮২.৭৯ (৬১%)	৪৩২৯৩.৯৩	৪৫৫৪৩.১৫	৭১%	৭৬%	৭০%	৬৭%
মোট (RD & I) :	৫৫	৩৬৮৫৫৪.০০	২৮৮৪৭৮.০০ (০.০০)	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	২৮৭৯১১.৫৭ (৭৮%)	২১২৮২৬.৬৭ (৭৪%)	০.০০	৭৫০৮৪.৯০ (৯৪%)	৬৭৬০৮.৫০ (৯৭%)	২৪৭৯৫৫.৮১ (৬৭%)	১৯৯৬১৯.২২ (৬৯%)	০.০০	৪৮৩৩৬.৫৯ (৬০%)	৪২৫৮২.৭৯ (৬১%)	৪৩২৯৩.৯৩	৪৫৫৪৩.১৫	৭১%	৭৬%	৭০%	৬৭%
জৈত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প :	১২	৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৬০৫০৯.৭০ (৬৪%)	১৯৬১৭.৭৫ (৬৭%)	০.০০	৪০৮৯১.৯৫ (৬৩%)	৩১৬২৩.৭৭ (৬১%)	৩৮৮৬৫.৩৮ (৪১%)	১৭৪৮৭.৯৩ (৬০%)	০.০০	২১৩৭৭.৪৫ (৩৩%)	১২২৯৩.১০ (২৪%)	১৩২৪৩.৫৮	১১৭৯৮.৪৩	৭০%	৪৭%	৬৭%	৪১%
কারিগরি প্রকল্পঃ	২	৫৬১.০০	০.০০	৫৬১.০০	৩১০.০০	৩১৫.০০ (৫৬%)	০.০০	০.০০	৩১৫.০০ (৫৬%)	৩১০.০০ ০.০০	২৯৭.৬৬ (৫৩%)	০.০০	০.০০	২৯৭.৬৬ (৫৩%)	২৯২.৬৬ ০.০০	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	৭৩%	৭২%	৭৩%	৫৩%
মোট (PPWS&H) :	১৪	৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৬০৮২৪.৭০ (৬৪%)	১৯৬১৭.৭৫ (৬৭%)	০.০০	৪১২০৬.৯৫ (৬৩%)	৩১৯৩৩.৭৭ (৬১%)	৩৯১৬৩.০৪ (৪১%)	১৭৪৮৭.৯৩ (৬০%)	০.০০	২১৬৭৫.১১ (৩৩%)	১২৫৮৫.৭৬ (২৪%)	১৩৪৯৯.৯০	১২০৫৪.৭৫	৭০%	৪৭%	৬৭%	৪১%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প : (সাব-সেক্টর : সেচ)	২	১৭০০০.০০	৪০০০.০০ (৫০০.০০)	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	১১২২০.৭৬ (৬৬%)	২৭৬২.০০ (৬৯%)	০.০০	৮৪৫৮.৭৬ (৬৫%)	৭৯৯৫.৪৬ (৬৬%)	১০১০৯.৫০ (৫৯%)	২৫২৭.৫০ (৬৩%)	০.০০	৭৫৮২.০০ (৫৮%)	৭০০০.২০ (৫৭%)	৫২৭০.২০	৪৮১৩.২০	৭৫%	৬৭%	৬৪%	৫৯%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প :	৪	২০৩৭৩.০০	২০৩৭৩.০০	০.০০	০.০০	১৪৮১১.৫০ (৭৩%)	১৪৮১১.৫০ (৭৩%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৩১৬৭.৮৭ (৬৫%)	১৩১৬৭.৮৭ (৬৫%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৬%	৬৯%	৭৬%	৬৫%
সর্বমোট :	৭৫	৫০০৯৭৬.০০	৩৪২২২৫.০০ (৫০০.০০)	১৫৮৭৫১.০০	১৩৩৪৯৩.০০	৩৭৪৭৬৮.৫৩ (৭৫%)	২৫০০১৭.৯২ (৭৩%)	০.০০	১২৪৭৫০.৬১ (৭৯%)	১০৭৫৩৭.৭৩ (৮১%)	৩১০৩৯৬.২২ (৬২%)	২৩২৮০২.৫২ (৬৮%)	০.০০	৭৭৫৯৩.৭০ (৪৯%)	৬২১৬৮.৭৫ (৪৭%)	৬২০৬৪.০৩	৬২৪১১.১০	৭১%	৭০%	৬৯%	৬২%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) :	১২	(৪টি সবুজ পাতা বর্হিভূত প্রকল্প)																			
অননুমোদিত প্রকল্প : (সবুজ পাতা)	৩৯																				
মোট প্রকল্প :	১২৬																				

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১২-১৩)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২০.৯৬/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৮৪/১৯	২৫০০.০০	২৫০.০০	২২৫০.০০	২২৫০.০০	১৫৬০.০০	১৮৭.৫০	১৩৭২.৫০	১৩৭২.৫০	১৫১৮.০০	১৫৫.০০	১৩৬৩.০০	১৩৬৩.০০	১২৫১.৭৮	১৪০০.০০	৫০%	৫৫%	৫০%	৬১%	IFAD	সংশোধিত ডিপিপি ০৮/০৮/১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়।
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রীজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৪/২০	৪৫২২.০০	৪৫২২.০০			২২৬১.০০	২২৬১.০০			১৭৪৬.২১	১৭৪৬.২১					৮১%	৪২%	৮১%	৩৯%	Govt. of Japan/GOB	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * মাঠ পর্যায় হতে সময়মত অগ্রগতির প্রতিবেদন না পাওয়ায় ইতোপূর্বে প্রদর্শিত ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি তুল হয়েছিল যা বর্তমানে সংশোধন করা হলো।
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) : (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৮৪/২১	২৩০০.০০	২৩০০.০০			১৭২৫.০০	১৭২৫.০০			১৬২৮.১৫	১৬২৮.১৫					৭৭%	৮০%	৭৫%	৭১%	GOB	
৪	৫০১৩-নবসৃষ্টি এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্ষ ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৮৪/২২	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০৬৯.৭০	১০৬৯.৭০					৭৫%	৭৪%	৭৫%	৭১%	GOB	
৫	৫৩২৫-চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩১২৩৮/ফেব্রুয়ারী/০৬ হতে জুন/১৩)	অনু :	৮৬/২৩	৩৯২৫.০০	১০১০.০০	২৯১৫.০০	২৯০২.০০	৩০৯৪.০০	৭৩৯.০০	২৩৫৫.০০	২৩৫০.০০	২৬৩০.০০	৪১০.০০	২২২০.০০	২২১৫.০০	২০৫০.০০	১৮২৫.০০	১০০%	৮৫%	৮৪%	৬৭%	IFAD & Netherlands	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	৫০০৭-দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (আরআইআইপি-২) (২য় সংশোধিত)। (১৪৭৫৯০/২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	৮৬/২৪	১৮৬৯১.০০	১১৬০০.০০	৭০৯১.০০	৬২৯৬.০০	১৭৫৭৫.০১	৮৭০০.০০	৮৮৭৫.০১	৮৪৩৫.০১	১৭৩৮৩.৩৮	৭২৪৮.০০	১০১৩৫.৩৮	৯৬৯৫.৩৮	৯৩২৫.৫৮	৮৪৩৫.০১	৭৬%	৯৩%	৭৫%	৯৩%	ADB, DFID, KfW, GTZ	*জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। * ম্যাচিং ফান্ডের কারণে জিওবি খাতে আনুপাতিক হারে বরাদ্দ ঘাটতির ফলে কতিপয় ভৌত অংগের বকেয়া বিল চলতি সনে প্রদান করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে চলতি অর্থবছরে বাস্তব কাজের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অংশভিত্তিক বরাদ্দ/ব্যয় বেশী প্রতিফলিত হবে। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ ভৌত কাজের গত বছরের বকেয়া বিল এ বছরে পরিশোধ হচ্ছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংগ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৫	৩৫৯৫.০০	৩৫৯৫.০০	০.০০	০.০০	১৮০৬.০০	১৮০৬.০০	০.০০	০.০০	১৩৪০.৫০	১৩৪০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬০%	৪৩%	৫০%	৩৭%	DANIDA	
৮	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী- উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৬	৬০০০.০০	১৭০০.০০	৪৩০০.০০	৪২৯৫.০০	৩১০৫.৯৯	১২৭৫.০০	১৮৩০.৯৯	১৮৩০.৯৯	২৯৮৮.৮৩	১২৫৭.৮৪	১৭৩০.৯৯	১৭৩০.৯৯	১৩০০.১৬	১৮৩০.৯৯	৬৫%	৫৪%	৬৫%	৫০%	IDB	
৯	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৭	২২০০.০০	২২০০.০০			১৬৫০.০০	১৬৫০.০০			১৬১১.০০	১৬১১.০০					৬৬%	৮৪%	৬৬%	৭৩%	GOB	
১০	৮১১২-রূরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)। (৯৪৩০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৬/২৮	২৬৭৮৯.০০	২৬৭৮৯.০০			২০০৪৩.৫০	২০০৪৩.৫০			১৯৩৬২.৫৫	১৯৩৬২.৫৫					৭৫%	৬৭%	৭৫%	৭২%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। অত্র প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৫১৭৪০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মী প্রতি বছর ৯৮০০০ কিঃমিঃ গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করছে। উল্লেখ্য দুঃস্থ মহিলা কর্মীদের বকেয়া মজুরী জুন ২০১২ পর্যন্ত পরিশোধ করায় ভৌত অগ্রগতির চেয়ে আর্থিক অগ্রগতি বেশী
১১	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ টাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/২৯	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৩৫০.০০	১৩৫০.০০			১৩৩৩.৪৯	১৩৩৩.৪৯					৭৫%	৮৯%	৭৫%	৭৪%	GOB	
১২	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৮৬/৩০	১০০০.০০	১০০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭০৫.৬২	৭০৫.৬২					৭৫%	৭২%	৭৫%	৭১%	GOB	
১৩	৮০৪১-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা) (১৯৪৯৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩১	৩৭০৯.০০	৩৭০৯.০০			২৭৮১.৭৫	২৭৮১.৭৫			২৩৫৪.২০	২৩৫৪.২০					৬০%	৭৭%	৫০%	৬৩%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (১৯৬৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩২	৩৬০০.০০	৩৬০০.০০			২৭০০.০০	২৭০০.০০			২৫৮০.০০	২৫৮০.০০					৭৫%	৭৯%	৭৫%	৭২%	GOB	
১৫	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১০০০.০০	১০০০.০০					৭৫%	৬৯%	৭৫%	৬৭%	GOB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	অনুঃ	৮৮/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৫২.২৫	১৮৫২.২৫			১৮৪০.৩২	১৮৪০.৩২					৭৫%	৯৭%	৭৫%	৭৪%	GOB	
১৭	৮১৯০-ইউনিয়ন সংযোগকারী সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি- বাড়ীয়া জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৬৪১৪/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৫	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			৩২২৫.০০	৩২২৫.০০			২৪৫২.৭০	২৪৫২.৭০					৭৫%	৫৯%	৭৫%	৫৭%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৮	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৬	১২০০.০০	১২০০.০০			৯০০.০০	৯০০.০০			৮৯৩.৬০	৮৯৩.৬০					৭০%	৭৭%	৬০%	৭৪%	GOB	এডিপি অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
১৯	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৮৮/৩৭	৩০৬৬৭.০০	৯৭.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	৩০৬১৮.৫০	৪৮.৫০	৩০৫৭০.০০	৩০৫৭০.০০	১২৭০৬.৫৬	৩০.৮১	১২৬৭৫.৭৫	১২৬৭৫.৭৫	১৩৩৭৭.৮২	১৫৩৪৫.৯৯	৭৫%	৫৫%	৭৫%	৪১%	IDA	
২০	৮০৯৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম। (১১৫১০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৩)	অনুঃ	৮৮/৩৮	৩৯৫৯.০০	৩৯৫৯.০০			২৯৬৯.২৫	২৯৬৯.২৫			২৬৭৬.৬৫	২৬৭৬.৬৫					৭৫%	৮০%	৭৫%	৬৮%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২১.৬৬/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনুঃ	৯০/৩৯	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১১২৫.০০	১১২৫.০০			১১২০.১৩	১১২০.১৩					৭৫%	৮৭%	৭৫%	৭৫%	GOB	গত অর্থবছরের সম্পাদিত পূর্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
২২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৩২৩/২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪০	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			২৮৩৬.৮২	২৮৩৬.৮২					৯৫%	৯৮%	৯৫%	৭৫%	GOB	
২৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯০/৪১	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৩৬.৪৬	১৪৩৬.৪৬					৭৫%	৭২%	৭৫%	৭২%	GOB	
২৪	৫৫৬০-সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০০০০/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৯০/৪২	৬০৬৬.০০	৬০৬৬.০০			৪৫৪৫.০০	৪৫৪৫.০০			৩৩৭০.৪৯	৩৩৭০.৪৯					৭৫%	৭০%	৭৫%	৫৬%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৯০/৪৩	৪৩০০.০০	৪৩০০.০০			৩২২৫.০০	৩২২৫.০০			৩১৯৯.৫০	৩১৯৯.৫০					৬৫%	৯৫%	৬০%	৭৪%	GOB	২০ কোটি টাকা এডিবি বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
২৬	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৯১১৩/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯০/৪৪	#####	#####			৮৯৮৪১.২২	৮৯৮৪১.২২			৮৯৬৬৪.৫৫	৮৯৬৬৪.৫৫					৭৫%	৮৯%	৭৫%	৭৫%	GOB	
২৭	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯০/৪৫	৩০০০.০০	৩০০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২১১৬.৫০	২১১৬.৫০					৬৬%	৭২%	৫৪%	৭১%	GOB	PSC সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।। সে অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।
২৮	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯২/৪৬	১৪২০০.০০	১৪২০০.০০			১০৬৫০.০০	১০৬৫০.০০			১০৬৪১.২৩	১০৬৪১.২৩					৭৫%	৮৪%	৭০%	৭৫%	GOB	১০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।
২৯	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	৯২/৪৭	২৫০০০.০০	৫২৫০.০০ (০.০০)	১৯৭৫০.০০	১৯১৫০.০০	২৩৪৪০.৫৭	৩৯৩৭.৫০ (০.০০)	১৯৫০৩.০৭	১৯১৫০.০০	১৮৫২৫.৩৩	৩৬৬৬.৩৯ (০.০০)	১৪৮৫৮.৯৪	১৪৫০৫.৮৭	১৫৫০৬.১০	১৬২২৩.৬৭	৩৭%	৭৬%	৩২%	৭৪%	JICA	
৩০	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/৪৮	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৩৫০.০০	১৩৫০.০০			১১৭৮.৩৮	১১৭৮.৩৮					৭৫%	৬৬%	৭৫%	৬৫%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৩১	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯২/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৫৭.০০	১৪৫৭.০০					৭৫%	৯৪%	৭৫%	৭৩%	GOB	
৩২	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯২/৫০	২১০০.০০	২১০০.০০			১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০			১৫৩৩.৯০	১৫৩৩.৯০					৭৮%	৭৫%	৭৮%	৭৩%	GOB	
৩৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৪১৭৫০/জুলাই/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯২/৫১	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			২৭৭৫.০০	২৭৭৫.০০			২৭২৩.১৯	২৭২৩.১৯					৮২%	৭৪%	৮২%	৭৪%	GOB	
৩৪	৫৬৯০-নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহা-তারামা (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৬৩/২০১০-১১ হতে ২০১২-২০১৩)	অনুঃ	৯২/৫২	২৩৯.০০	২৩৯.০০			১৭৯.২৫	১৭৯.২৫			১৭৯.২৫	১৭৯.২৫					৭৫%	৯২%	৭৫%	৭৫%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৫	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	সংঅননুঃ	৯২/৫৩	১৮০০.০০	১৮০০.০০			৯১০.৫০	৯১০.৫০			২৩.৫৪	২৩.৫৪					৫৮%	০%	৫৮%	১%	GOB	*প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রস্তাব ২৪/০৭/১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০২/০৯/১২ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক অনুমোদন করা হয়েছে। *সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ কমানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।
৩৬	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৬.৮৯/জুলাই/১০ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৯২/৫৪	৬৯২.০০	৬৯২.০০			৫১৯.০০	৫১৯.০০			৪৬১.০০	৪৬১.০০					৭৫%	৬৯%	৭৫%	৬৭%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩৭	৫৭৫০-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (চেঃ ০০-৭০১০মিঃ) সড়ক উন্নয়ন। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনুঃ	৯৪/৫৫	৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩৩৭.০০	৩৩৭.০০			৩০৬.৯৮	৩০৬.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯১%	GOB	ডিসেম্বর/২০১২ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৩৮	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৯৪/৫৬	২২০০.০০	২২০০.০০			১৬৫০.০০	১৬৫০.০০			১৬২৫.৯৯	১৬২৫.৯৯					৭৫%	৭৯%	৭৫%	৭৪%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৩৯	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ	৯৪/৫৭	১৮০০.০০	১৮০০.০০			১৩৪৩.৯৫	১৩৪৩.৯৫			১৩১৮.০০	১৩১৮.০০					৮৬%	৮৫%	৮৬%	৭৩%	GOB	
৪০	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৪/৫৮	১৩০০.০০	১৩০০.০০			৯৭৫.০০	৯৭৫.০০			৮৫৪.৯৬	৮৫৪.৯৬					৭৫%	৭৩%	৭৫%	৬৬%	GOB	
৪১	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	৯৪/৫৯	৮৫০০.০০	৪০০০.০০	৪৫০০.০০	৩৯০০.০০	৬০৫৩.৩৩	২০০০.০০	৪০৫৩.৩৩	৩৯০০.০০	১৪৩৭.৪৪	৮৮৭.৩১	৫৫০.১৩	৩৯৬.৮০	৪৮২.৪৯	৪৮২.৪৯	৫৬%	১৭%	৫৬%	১৭%	ADB KFW JFPR	
৪২	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৪/৬০	২০০০.০০	২০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৪৩২.৬৮	১৪৩২.৬৮					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৭২%	GOB	

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৩	৫৮৩০-ভোলা বাসস্ট্যান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন সংক্রান্ত করিগরী সহায়তা প্রকল্প। (৩৩৩/জুলাই/১০ হতে মে/১৩)	অনু :	৯৪/৬১	৩১৮.০০	৩১৮.০০			১৫৯.০০	১৫৯.০০			৩৫.২৮	৩৫.২৮					৬৬%	৩৫%	৬০%	১১%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি- বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী- সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/ডিসেম্বর/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	৯৪/৬২	১১০০.০০	১১০০.০০			৭৮৯.৫০	৭৮৯.৫০			৬৬৭.৩৬	৬৬৭.৩৬					৭৫%	৭৭%	৭৫%	৬১%	GOB	
৪৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	৯৬/৬৩	৪০০.০০	৪০০.০০			১০০.০০	১০০.০০			২৩.৫৩	২৩.৫৩					৭৫%	৩২%	৭৫%	৬%	GOB	চলতি আর্থিক বছরের গৃহীত ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের কাজ চলমান এবং বাকী ২টি প্যাকেজের ঠিকাদার নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
৪৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পলী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৬/৬৪	৩৮০০.০০	৩৮০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৩৬০.০০	৩৩৬০.০০					৭৫%	৯৪%	৭৫%	৮৮%	GOB	
৪৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৯৬/৬৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৯৬.০০	৪৪৯৬.০০					৭৫%	৭৯%	৭৫%	৭৫%	GOB	
	নতুন প্রকল্প :																						
৪৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	৯৬/৬৬	১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৬২৯.৭৭	৬২৯.৭৭					৭৫%	৪২%	৭৫%	৪২%	GOB	*২০/০৩/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনু :	৯৬/৬৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৭৪৫.৫৩	১৭৪৫.৫৩					৭৩%	৭৫%	৭৪%	৭০%	GOB	০৮/০৫/২০১২ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনু :	৯৬/৬৮	১৭৭০০.০০	৯০০০.০০	৮৭০০.০০		১৩২৭৫.০০	৬৭৫০.০০	৬৫২৫.০০		৯৭৩০.৭২	৪৯২৮.৩২	৪৮০২.৪০				৫৪%	৫৫%	৫৪%	৫৫%	WFP	
						(৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				(২২৫০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				(১৬৫৬০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)									
৫১	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 04 (Four) Large Bridges in Jamalpur District, Bangladesh. (১৬০.০০/জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১২)।	অনু :	৬৪৪/১২২	১৬০.০০	১৬০.০০			৮০.০০	৮০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	* ২৯/০৪/২০১২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। * ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৫২	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges in Netrokona District, Bangladesh. (১৯৮.০০/জুলাই/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১২)।	অনুঃ		১৯৮.০০	১৯৮.০০			৯৯.০০	৯৯.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	*স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১৩/০৫/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। *ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 05 (Five) Large Bridges at Narail, Gaiandah, Chittagong and Magura district শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অনুঃ		১৮৬.০০	১৮৬.০০			৯৩.০০	৯৩.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%	GOB	* স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ১২/০৯/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। *ইতিমধ্যে সেতুগুলোর হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট এর কাজ বুয়েট এর IWFM কর্তৃক শুরু করা হয়েছে। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৪	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 03 (Three) Nos. Large Bridges in Naogaon & Manikgonj District, Bangladesh. (১৩৮/জুলাই/১২ হতে জুন/১৩)	অনুঃ	৬৪৫/১৩২, ১৩৯	১৩৮.০০	১৩৮.০০			৬৯.০০	৬৯.০০			২.৮৪	২.৮৪					৫০%	৩২%	৫০%	২.১%	GOB	* স্থানীয় সরকার পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ২৪/০৭/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। *০৮/১০/২০১২ তারিখের ৮৬৬ নং স্মারকে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৫	Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/২০১২ হতে	অনুঃ		১৪০.০০	১৪০.০০			৬০.০০	৬০.০০			০.০০						১০০%	১০%	১০০%	০%	GOB	১২/১১/২০১২ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমাবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। * জুন/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
মোট (১-৫৫) :					৩৬৮৫৫৪.০০	২৮৮৪৭৮.০০	৮০০৭৬.০০	৬৯৩৬৩.০০	২৮৭৯১১.৫৭	২১২৮২৬.৬৭	৭৫০৮৪.৯০	৬৭৬০৮.৫০	২৪৭৯৫৫.৮১	১৯৯৬১৯.২২	৪৮৩৩৬.৫৯	৪২৫৮২.৭৯	৪৩২৯৩.৯৩	৪৫৫৪৩.১৫	৭১%	৭৬%	৭০%	৬৭%		
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																								
৫৬	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৬/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	সংশ্লঃঅনুঃ	২৭৬/২৬	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৩৮৭.২৫	২৩৮৭.২৫			২২৬৭.২৫	২২৬৭.২৫					৭৫%	৮০%	৭৫%	৬৫%	GOB		
৫৭	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪.৪৭/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	সংশ্লঃঅনুঃ	২৭৬/২৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			২৬২৫.০০	২৬২৫.০০			২৪৪৮.২৯	২৪৪৮.২৯					৮৩%	৭৭%	৭৩%	৭০%	GOB		
৫৮	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র-হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৭৬/২৮	১১০০০.০০	৫০৬.০০ (০.০০)	১০৪৯৪.০০	০.০০	৮১৮১.৫০	৩১১.০০ (০.০০)	৭৮৭০.৫০		৮০৩৫.০০	১৭৫.০০ (০.০০)	৭৮৬০.০০				৭৬%	৭৫%	৭৪%	৭৩%	UNDP & DFID		
৫৯	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতকরণ প্রকল্প। (১১৪৮৫৫/০১/০১/০৯ হতে	অনুঃ	২৭৬/২৯	২৬১২০.০০	৩৫০০.০০ (০.০০)	২২৬২০.০০	২২১২০.০০	২৫২৪৫.০০	২৬২৫.০০ (০.০০)	২২৬২০.০০	২২১২০.০০	১৩৫৯৭.১৭	২২৫৮.৬৫ (০.০০)	১১৩৩৮.৫২	১১০১১.৮৫	১১০৯৫.৭৬	১০১৭২.৬৬	৭৫%	৬০%	৭৫%	৫২%	ADB, KfW & GTZ		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রেন্ডমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬০	৫৭৭০-বিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২৭৬/৩০	২০০০.০০	২০০০.০০			৫৩১.৫০	৫৩১.৫০			২২৬.১৬	২২৬.১৬					৫০%	১৩%	৫০%	১১%	GOB	
৬১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	২৭৬/৩১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৭৭০.০৯	১৭৭০.০৯					৯৮%	৯৯%	৯১%	৭১%	GOB	
৬২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	২৭৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৩৫৫.০০	৩৩৫৫.০০			৩৩৩৯.১১	৩৩৩৯.১১					৯০%	৯৯%	৮৫%	৭৪%	GOB	
৬৩	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনু :	২৭৬/৩৩	২৪০০০.০০	৩০০০.০০	২১০০০.০০	২১০০০.০০	৩২৫৩.৭৭	২২৫০.০০	১০০৩.৭৭	১০০৩.৭৭	৩১৬৮.৩২	২১৬৮.৩২	১০০০.০০	১০০০.০০	১৫২৫.৮২	১০০৩.৭৭	৫০%	১৩%	৪৫%	১৩%	SFD & OFID	
৬৪	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন। (২২৯৪/মার্চ'১১ হতে ২০১২-১৩)	অনু :	২৭৮/৩৪	১৭৬৮.০০	১৭৬৮.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০			৮৮৪.০০	৮৮৪.০০					৭৫%	৬৫%	৭৫%	৫০%	GOB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৫	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	২৭৮/৩৪	১৩৫০০.০০	২৫০০.০০	১১০০০.০০	৮৫০০.০০	১০৮৯৭.৬৮	১৫০০.০০	৯৩৯৭.৬৮	৮৫০০.০০	১৯৪২.৩০	৭৬৩.৩৭	১১৭৮.৯৩	২৮১.২৫	৬২২.০০	৬২২.০০	৮০%	১৪%	৭৫%	১৪%	ADB	
৬৬	৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৩)	অনু :	২৭৮/৩৪	১৬০০.০০	১৬০০.০০			১১৪৯.০০	১১৪৯.০০			১১১৭.৬৯	১১১৭.৬৯					৪৫%	৭৫%	৪০%	৭০%	GOB	প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
৬৭	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	২৭৮/৩৪	৫০০.০০	৫০০.০০			১২৫.০০	১২৫.০০			৭০.০০	৭০.০০					৩০%	১৪%	৩০%	১৪%	GOB	
	উপ-মোট (৫৬-৬৭) :			৯৪৪৮৮.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫১১৪.০০	৫১৬২০.০০	৬০৫০৯.৭০	১৯৬১৭.৭৫ (০.০০)	৪০৮৯১.৯৫	৩১৬২৩.৭৭	৩৮৮৬৫.৩৮	১৭৪৮৭.৯৩ (০.০০)	২১৩৭৭.৪৫	১২২৯৩.১০	১৩২৪৩.৫৮	১১৭৯৮.৪৩	৭০%	৪৭%	৬৭%	৪১%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৬৮	৫০২৯ -Technical Assistance for Extended Municipal Capacity Building Program and Preparation of Municipal Services Project-II. (২৮০৭/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১২)	অনু :	৫১০/২	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	০.০০	৩১০.০০	৩১০.০০	২৯২.৬৬	০.০০	২৯২.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	১০০%	৯৪%	১০০%	৯৪%	IDA	ডিসেম্বর/২০১২ তে সমাপ্ত হবে।
৬৯	৫৮১০- " Capacity Development Technical Assistance for Streangthening the Resilience of the Urban Water, Drainage and Sanitation Climate Change in Coastal Towns" শীর্ষক প্রকল্প।	অনু :	৫১০/৩	২৫১.০০		২৫১.০০	০.০০	৫.০০		৫.০০		৫.০০	০.০০	৫.০০				৪০%	৪৫%	৪০%	২%	ADB	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
	উপ-মোট (৬৮-৬৯) :			৫৬১.০০	০.০০ (০.০০)	৫৬১.০০	৩১০.০০	৩১৫.০০	০.০০ (০.০০)	৩১৫.০০	৩১০.০০	২৯৭.৬৬	০.০০ (০.০০)	২৯৭.৬৬	২৯২.৬৬	২৫৬.৩২	২৫৬.৩২	৭৩%	৭২%	৭৩%	৫৩%		
	উপ-মোট (৫৬-৬৯) :			৯৫০৪৯.০০	২৯৩৭৪.০০ (০.০০)	৬৫৬৭৫.০০	৫১৯৩০.০০	৬০৮২৪.৭০	১৯৬১৭.৭৫ (০.০০)	৪১২০৬.৯৫	৩১৯৩৩.৭৭	৩৯১৬৩.০৪	১৭৪৮৭.৯৩ (০.০০)	২১৬৭৫.১১	১২৫৮৫.৭৬	১৩৪৯৯.৯০	১২০৫৪.৭৫	৭০%	৪৭%	৬৭%	৪১%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
৭০	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭০১৫/২০০৭-০৮ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৬৬/১১৪	৯৫০০.০০	২০০০.০০ (০.০০)	৭৫০০.০০	৬৯০০.০০	৬৭৯৭.০০	১৪২৫.০০ (০.০০)	৫৩৭২.০০	৪৯৫০.০০	৫৮৬৪.৫০	১২৫২.৫০ (০.০০)	৪৬১২.০০	৪১৯০.০০	২৪৬০.০০	২০০৩.০০	৭৫%	৬৯%	৫৯%	৬২%	JBIC, JICA	প্রকল্পের মেয়াদ পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ বছর বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনায়ীন রয়েছে।
৭১	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৬৬/১১৫	৭৫০০.০০	২০০০.০০ (৫০০.০০)	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	৪৪২৩.৭৬	১৩৩৭.০০ (৩৭৫.০০)	৩০৮৬.৭৬	৩০৪৫.৪৬	৪২৪৫.০০	১২৭৫.০০ (৩৭৫.০০)	২৯৭০.০০	২৮১০.২০	২৮১০.২০	২৮১০.২০	৭৫%	৬৬%	৭০%	৫৭%	ADB, IFAD	
মোট (কৃষি) (৭০-৭১) :				১৭০০০.০০	৪০০০.০০ (৫০০.০০)	১৩০০০.০০	১২২০০.০০	১১২২০.৭৬	২৭৬২.০০ (৩৭৫.০০)	৮৪৫৮.৭৬	৭৯৯৫.৪৬	১০১০৯.৫০	২৫২৭.৫০ (৩৭৫.০০)	৭৫৮২.০০	৭০০০.২০	৫২৭০.২০	৪৮১৩.২০	৭৫%	৬৭%	৬৪%	৫৯%		
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							
৭২	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২২৬/১৪৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৯৯৯.৮৭	৩৯৯৯.৮৭					৭৫%	৬৮%	৭৫%	৬৭%	GOB	
৭৩	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	২২৬/১৪৪	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৪৮৭৫.০০	৪৮৭৫.০০			৩৭৮৯.৭৪	৩৭৮৯.৭৪					৭৫%	৬১%	৭৫%	৫৮%	GOB	
৭৪	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫	অনুঃ	২২৬/১৪৫	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৪৬.৫৭	৪৪৪৬.৫৭					৮০%	৮৫%	৮০%	৭৪%	GOB	
৭৫	৫৩৪০-সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু নির্মাণ। (৬৭৬১/জুলাই/২০০৯ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৬০৪/৪	১৮৭৩.০০	১৮৭৩.০০			৯৩৬.৫০	৯৩৬.৫০			৯৩১.৬৯	৯৩১.৬৯					৭৫%	৫০%	৭৫%	৫০%	JDCF	জুন/২০১৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
মোট (পরিবহণ) (৭২-৭৫) :				২০৩৭৩.০০	২০৩৭৩.০০	০.০০	০.০০	১৪৮১১.৫০	১৪৮১১.৫০	০.০০	০.০০	১৩১৬৭.৮৭	১৩১৬৭.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৬%	৬৯%	৭৬%	৬৫%		
মোট (১-৭৫) :				৫০০৯৭৬.০০	৩৪২২২৫.০০ (৫০০.০০)	১৫৮৭৫১.০০	১৩৩৪৯৩.০০	৩৭৪৭৬৮.৫৩	২৫০০১৭.৯২ (৩৭৫.০০)	১২৪৭৫০.৬১	১০৭৫৩৭.৭৩	৩১০৩৯৬.২২	২৩২৮০২.৫২ (৩৭৫.০০)	৭৭৫৯৩.৭০	৬২১৬৮.৭৫	৬২০৬৪.০৩	৬২৪১১.১০	৭১%	৭০%	৬৯%	৬২%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৭৬	বরিশাল বিভাগ পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অননু :	৬৪৪/১০৫																			GOB	০১/০২/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪/১০/২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশন থেকে কিছু তথ্য চাওয়া হয়েছে। চাহিত তথ্য মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলছে।
৭৭	রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০২০০/২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু :	৬৪৪/১০৬																			GOB	২৮/০৪/২০১১ইং তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭৮	পাবনা জেলার সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু :	৬৪৪/১০৭																			GOB	*০৩/১১/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এই প্রকল্পের স্বীকৃতি চলমান দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৭৯	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অনু :	৬৪৪/১০৮																			GOB	০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮০	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অনু :	৬৪৪/১০৯																			GOB	
৮১	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু :	৬৪৪/১১০																				পুনর্গঠিত ডিপিপি পানিং কমিশনে আছে।
৮২	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৬৪৪/১১১																			GOB	২২/০১/২০১৩ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য								
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক											
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪								
৮৩	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১২																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।								
৮৪	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১১৩																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।								
৮৫	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন পিবিএস-বিলনলাই-সিংহুরি ইউপি ভায়া বৈকুণ্ঠপুর-বাগিয়াবান্দা সড়কের ২৮৫০ মিটার চেইনেজে কালিগঙ্গা নদীর উপর ২৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৪																			GOB	টিএপিপি ২৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।								
৮৬	কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১১৫																			GOB	২৬/০৬/২০১২ইং তারিখে পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।								
৮৭	ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলা) ২য় পর্যায়। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১১৬																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।								
৮৮	কুমিরা-সাগরদাঁড়ি-ত্রিমোহনী-রাজগঞ্জ-পুলেরহাট সড়ক উন্নয়ন ও দুইলেনে প্রশস্তকরণ প্রকল্প। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিক্ষিত) (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১১৭																			GOB	* ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। * গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে একীভূত হবে।								
৮৯	রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)।	অননুঃ	৬৪৪/১১৮																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিহিসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।								
৯০	ঢাকা ও সিলেট বিভাগের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান/উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৪৪/১১৯																			GOB	০৬/১২/১০ইং তারিখে ডিপিহিসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৭/০৬/২০১১ইং তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।								

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য		
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক					
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
৯১	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২০																			GOB	*৩০/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৮/২০১১ইং তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * দাতা সংস্থা খোজার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।		
৯২	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২১																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।		
৯৩	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৪৪/১২৩																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩০/১০/২০১২ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৯৪	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১২৪																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।		
৯৫	নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর ও বদলগাছী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অনুঃ	৬৪৪/১২৫																			GOB	*২২/০২/২০১২ তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ০৫/০৬/২০১২ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।		
৯৬	টাংগাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর-চৌহালী ভায়া মাকরকোল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেইজ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ।	অননুঃ	৬৪৪/১২৬																			GOB	টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।		
৯৭	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১২৭																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে।		
৯৮	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩০																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প হিসাবে অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৯	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বাগিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১০০ মিঃ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ডিজেম্বর/২০১০ হতে জুন/২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩২																			GOB	* ১৮/০৬/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ২২/১০/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০০	বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৩																			GOB	*২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১০১	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৪																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০২	বৃহত্তর কুমিল্লা-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৫																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০৩	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৬৪৪/১৩৬																			GOB	*ডিপিপি পুনঃগঠনপূর্বক ১৬/০৭/২০১২ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০/১০/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০৪	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of the bridge over Chitra River (on Old Ferighat) in Narail District, Bangladesh.	অননুঃ	৬৪৪/১৩৭																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
১০৫	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)	অননুঃ	৬৪৪/১৩৮																			GOB	*ডিপিপি ০৭/১০/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১০৬	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৫৭/৪৯০																			GOB	* ১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১০৭	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননুঃ	৬৫৭/৪৯১																			GOB	ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																							
সেক্টর ৪ পলী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০৮	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৮-১৯)।	অনুঃ	৬৬৪/১০৪																			IFAD STF	০৫/০৬/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১০৯	Rural Transport Improvement Project-2. (৯৪৫৩৮.৭৩/২০১১-১২ - ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৬৪৪/১০৩																			IDA	০৪/১০/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ১০/১০/২০১২ তারিখের ৩৬৪ নং স্মারকের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে অর্থবরাদ্দের জন্য প্রত্র প্রদান করা হয়েছে। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১১০	Capacity Development Project for Participatory Water Resources Development through Integrated Rural Development. (৩০ সেপ্টেম্বর/১২ হতে ২৯ সেপ্টেম্বর/১৭)	অনুঃ	৬৭৩/৪৫																			JICA	অনুমোদিত হয়েছে।
১১১	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননুঃ	৬৭৩/৪৬																			IDB	দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি’র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।
১১২	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্প। Climate Resilient Infrastructure Improvement in Coastal Zone Project (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	৬৭৩/৪৭																			ADB, KFW	* পিপিটিএ এর কাজ জুন/২০১২ তে শেষ হবে। ডিপিপি এর প্রস্তুতির কাজ চলমান। এডিবি কর্তৃক ১০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার এর আশ্বাস পাওয়া গেছে। * ০৩/১০/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ০৫/১১/২০১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৩	Northern Region Rural Development and Local Governance Improvement Project. (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৬৭৩/৪৮																			JICA	০৫/০৩/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। এখনও বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।
১১৪	রুরাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অননু : ৪	৬৭৩/৪৯																			EU	*ইইউ মিশন প্রজেক্ট ফরমুলেশন চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করেছে এবং Delegation of European Union to Bangladesh এর ০৪/০৪/২০১২ তারিখে ইআরডিকে খসড়া ডিপিপি প্রণয়নের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। *২৫/০৯/২০১২ তারিখে ডিপিপি ইইউ তে পাঠানো হয়েছে।
১১৫	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননু : ৪	৬৭৩/৫০																			WB	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOII TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১১৬	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু : ৪	৬৭৩/৫১																			WFP/EC/ USAID/ Australia/ Japan/IDB / Others	বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে গত ০৩/০২/২০১১ইং তারিখে পিডিপিপি এবং আইডিবি ফরম প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১১৭	Sustainable Market Infrastructure for Livelihoods Enhancement Project (SMILE). (২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	অননু : ৪	৬৭৩/৫২																			IFAD	উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনে সহনীয় অবকাঠামো উন্নতিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের সাথে একীভূত করা হয়েছে।
১১৮	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিন্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননু : ৪	৬৭৩/৫৩																			IDB	*২৭/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। *বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন হতে ইআরডিতে পত্র দেয়া হয়েছে। * ইআরডি থেকে ২২/১০/২০১২ তারিখে এসএফডিকে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১২-১৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৯	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (১৫৯৬০.০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৬৭৩/৫৪																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিবর্তন কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২০	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৫																			ADB	*ADB TA Expected in 2013. *Reconnaissance Mission ১০/১১/২০১২ তারিখে সফর করবে।
১২১	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট ডেভলপমেন্ট এসিসট্যান্স। PDA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা) (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৬																			ADB	*Fact Finding Mission এ প্রস্তাবিত এবং মিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ৫.০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সম্মতি দান। * ১১/১১/২০১২ তারিখে এসপিইসি অনুষ্ঠিত হবে।
১২২	উপকূলীয় শহর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রজেক্ট থ্রিপারেটরী টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স। PPTA for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project. (কারিগরি সহায়তা)	অনুঃ	৬৮৮/২৫৭																			ADB	অনুমোদিত হয়েছে।
১২৩	The Technical Cooperation Project for Development Planning for Inclusive City Government. (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৬৮৮/২৫৮																			JICA	*জাইকা কন্ট্রাক মিশন ০৩-১১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সফর করছেন। *০৪/১১/২০১২ তারিখে টিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
সেক্টরঃ জন প্রশাসন																							
১২৪	Introducing e-Governance in LGED. (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৬৯১/২৯৭																			KOICA	*ERD অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। * পিডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।

**২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপি'র মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক উন্নয়ন
প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন**

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৩।

(কোটি টাকা)

১।	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
----	---

২।	প্রকল্পের সংখ্যা :	ঃ	ক.	মোট	ঃ	৭৫
			খ.	বিনিয়োগ	ঃ	৭২
			গ.	কারিগরী সহায়তা	ঃ	২
			ঘ.	জেডিসিএফ	ঃ	১

৩।	২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	ঃ	ক.	মোট	ঃ	৫০০৯.৭৬
			খ.	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	৩৪২২.২৫
			গ.	প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১৫৮৭.৫১

৪।	২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী/২০১৩ মাসে অর্থছাড় (কোটি টাকা)	ঃ	ক.	মোট	ঃ	৩৭৪৭.৬৯	৭৫%
			খ.	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	২৫০০.১৮	৭৩%
			গ.	প্রকল্প সাহায্য	ঃ	১২৪৭.৫১	৭৯%

৫।	২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী/২০১৩ মাসে অর্থব্যয় (কোটি টাকা)	ঃ	ক.	মোট	ঃ	৩১০৩.৯৬	৬২%
			খ.	স্থানীয় মুদ্রা	ঃ	২৩২৮.০৩	৬৮%
			গ.	প্রকল্প সাহায্য	ঃ	৭৭৫.৯৪	৪৯%

২০১২-১৩	২০১১-১২
---------	---------

ভৌত অগ্রগতি	ঃ	৭০%	৬৮%
-------------	---	-----	-----

আর্থিক অগ্রগতি	ঃ	৬২%	৬৩%
----------------	---	-----	-----