

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ২০০৯-২০১৭ এলজিইডি'র অর্জন

জেলা : হবিগঞ্জ।

তারিখ : ৩১/১২/২০১৭

প্রধান প্রধান অংগের নাম	মোট লক্ষ্যমাত্রা	অদ্যাবধি উন্নয়ন (ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত)	২০০৯ থেকে ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	চলমান কার্যক্রম	মোট ব্যয়িত অর্থ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
উপজেলা সড়ক (কি.মি.)	৫৮৮.০০	৩৯৫.০০	১০৮.২৭	৮.৫৫	২০৭.৪১
ইউনিয়ন সড়ক (কি.মি.)	৫৪৯.০০	২৮৭.০০	১৪৩.৭৫	১৫.৬৬	৭৭.১২
গ্রাম সড়ক (কি.মি.)	৩৯৩৬.০০	৯৩৫.০০	৪১৫.১৯	৯৬.৮৭	১৪৮.৭৮
উপ-মোট :	৫১৭৮.০০	১৬১৮.০০	৬৬৭.২১	১২১.০৮	৪৩৩.৩১
উপজেলা সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ (মি.)	৬০২৫.০০	৪৫৬৮.০০	৫৯৪.৭৩	৩৬.০০	১৮.৯৯
ইউনিয়ন সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ(মি.)	৪৫১১.০০	৩২০৮.০০	৯০৩.৪৫	২৩৬.০৮	২৪.০৮৬
গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি.)	৭৬৩০.০০	৫১০২.০০	৩৬৪.৪৫	৩৫৪.৪০	১৬.৫৯
উপ-মোট :	১৮১৬৬.০০	১২৮৭৮.০০	১৮৬২.৬৩	৬২৬.৪৮	৫৯.৬৬
গ্রাথ সেন্টার ও হাট বাজার উন্নয়ন	৪৭.০০	২৭টি	২৭টি	৩টি	৭.৩২
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (সংখ্যা)	৭৭	৫১	১৮	১.০০	১২.৩৬
নদী ভাঙ্গন ও নবায়ন উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০
উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ	৮	০০.০০	০০.০০	৪টি	৩.৪০
পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প (হেস্তর/সংখ্যা)	৮৬ টি	৩৫ টি	২৮টি	০০.০০	৪২.১২
সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (সংখ্যা)	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০	০০.০০