

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম: অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্প।
২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা।
- ৩.
- ৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য): জিওবি এবং প্রকল্প সাহায্য।
- ৩.২ উন্নয়ন সহযোগী: ইফাদ।
- ৪.
- ৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।
- ৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৫. (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত: (লক্ষ টাকা)

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়				বাস্তবায়ন কাল	অনুমোদনের তারিখ	*পরিবর্তন(+/-)	
	মোট	জিওবি	প্র:সা:	অন্যান্য			ব্যয় (%)	মেয়াদ (%)
মূল	৭৫৭৬৮.০০	২২৮৭৮.০০	৫২৮৯০.০০		জুলাই, ২০১৮ হইতে ডিসেম্বর, ২০২৪	২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮		

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়।

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়।

৬. প্রকল্প এলাকা:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
ময়মনসিংহ	জামালপুর	বকশিগঞ্জ, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মাদারগঞ্জ, মেলান্দহ		
রংপুর	রংপুর	কাউনিয়া, গঙ্গাচড়া		
	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর, সাঘাটা, সুন্দরগঞ্জ, ফুলছড়ি, সাদুল্লাপুর		
	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর, নাগেশ্বরী, রৌমারী, রাজিবপুর, ফুলবাড়ী, চিলমারী, রাজারহাট, ভুরুজামারী, উলিপুর		
	নীলফামারী	ডিমলা, জলঢাকা		
	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম, হাতিবাঁকা		

৭. (ক) প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

পৃথিবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ ভূমি নিম্নাঞ্চল যা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১০ মিটার বা তার কম উচ্চতায় অবস্থিত। ১৯৯৮ সালের বন্যায় দেশের প্রায় ৭০ ভাগ অঞ্চল বন্যার পানিতে ডুবে যায়। তাছাড়া প্রতি বছরই বন্যা সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগে থাকে। দেশের

মধ্য-উত্তরাঞ্চল মৌসুমী বন্যা, নদীভাঞ্জন এবং তুলনামূলকভাবে রাস্তা-ঘাট কম হওয়ায় কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণে সমস্যা হয় এবং কৃষক পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে এ অঞ্চলে দারিদ্রের হার বেশি। এ প্রেক্ষিতে দেশের উত্তর-মধ্যাঞ্চলের ৬টি জেলার ২৫টি উপজেলায় ইফাদ-এর আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- প্রকল্পটির প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশের উত্তর মধ্যাঞ্চলের ‘ব্রহ্মপুত্র-তিস্তার অববাহিকায় বন্যা কবলিত ছয়টি জেলার দরিদ্র পরিবার ও ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবিকা’ সহজলভ্য করা।
- উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, স্থিতিশীল অবকাঠামো উন্নয়ন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে অভিযোজিত ক্ষমতার মাধ্যমে ‘রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা ও জামালপুর জেলার ২৫টি বন্যা প্রবণ উপজেলায় অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন।
- প্রত্যক্ষভাবে উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা হিসেব করা হয়েছে প্রায় ৪১৭৬৪০ টি। যার মধ্যে ৫৯৬৪০ টি পরিবারের সদস্যরা গ্রামীণ রাস্তার কাজে, ৩০৩০০০ টি পরিবারের সদস্যরা গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন কাজে, ৪৫০০০ টি পরিবারের LCS সদস্যরা ও তাদের ছেলে-মেয়েরা (৩০,০০০ যুবক/যুবতী) ভকেশনাল ট্রেনিং-এর মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে। এ ছাড়াও প্রায় ৫ লক্ষ পরিবার Early warning System—এর মাধ্যমে উপকৃত হবে।

(গ) প্রকল্পের ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী:

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন
• প্রত্যক্ষভাবে উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা প্রায় ৪,১৭,৬৪০ টি। • ৫৯,৬৪০ টি পরিবারের সদস্যরা গ্রামীণ রাস্তার কাজের মাধ্যমে উপকৃত হবে। • ৩,০৩,০০০ টি পরিবারের সদস্যরা গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে উপকৃত হবে। • ৪৫,০০০ টি পরিবারের LCS সদস্য ও তাদের ছেলে-মেয়েরা (৩০,০০০ যুবক/যুবতী) ভকেশনাল ট্রেনিং-এর মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে। • ৫ লক্ষ পরিবার Early warning System এর মাধ্যমে উপকৃত হবে।	• প্রকল্প চলমান রয়েছে।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৮. অঙ্গাভিত্তিক অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

ক্র:নং	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	রাস্তা নির্মাণ (বিসি)									
	ক) ইউনিয়ন সড়ক বিসি	কিঃমিঃ	৬১.০০	৫৬০২.০০	২.৫০	২১৯.০০	১৫.২৫	১৪০০.৫০	৭.০০	৪৩৯.৪০
					৪.৯২%	৩.৫৭%	২৫.০০%	২৫.০০%	৪৫.৯০%	৩১.৩৮%
	খ) ডিলেজ সড়ক বিসি	কিঃমিঃ	২৩৫.০০	২০৩০৯.০০	২.৯০	৩৫০.০০	৫৮.৭৫	৭১৮২.৯৫	২৮.০০	২৭৯৫.০০
					১.৭০%	১.৩৮%	২৫.০০%	৩৫.৩৭%	৪৭.৬৬%	৩৮.৯১%
০২।	রাস্তা নির্মাণ (এইচবিবি)									
	ক) গ্রাম সড়ক এইচবিবি/ আরসিসি	কিঃমিঃ	২৫.০০	১৪৪৯.০০	২.০০	৭৮.৪১	৬.২৫	৩৬২.২৫	১.৫০	৩০.০০
					৮.০০%	৬.১০%	২৫.০০%	২৫.০০%	২৪.০০%	৮.২৮%

ক্র:নং	অঙ্গের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (পরিমাণ/সং খ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০৩।	খ) কালভার্ট এবং ক্রস ড্রেনেজ স্ট্রাকচার	মিঃ	১৬৮৮.০০	৮৮১৩.০০	৮.০০	৫০.০০	৪২২.০০	২২০৩.২৫	২২.০০	৪০.০০
					০.৫৯%	০.৫৬%	২৫.০০%	২৫.০০%	৫.২১%	১.৮২%
০৪।	সড়ক পুনঃ নির্মাণ	কিঃমিঃ	৬০.০০	১৬৯৬.৫০	০.০০	০.০০	১৫.০০	৪২৪.১৩	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
০৫।	গ্রামীণ বাজার									
	ক) বড় বাজার	সংখ্যা	২০	১২৫৪.০০	০.০০	২০.৯৭	৫.০০	৩১৩.৫০	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	০.০০%	
	খ) মাঝারী বাজার	সংখ্যা	১০০	৪১৭৭.০০	০.০০	০.০০	২৫.০০	১০৪৪.২৫	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
	গ) ছোট বাজার	সংখ্যা	১৫	৩৯১.৭০	০.০০	০.০০	৩.৭৫	৯৭.৯৩	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
০৬।	বাজারের মধ্যে মহিলা অংশ	সংখ্যা	৩৫	৫৪৮.৫০	থোক	০.০০	৮.৭৫	১৩৭.১৩	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
০৭।	অন্যান্য অবকাঠামো									
	ক) রিসিটেনলম্যান্ট অফ শপ	সংখ্যা	১৩৫	২৫.০০	০.০০	০.০০	৩৩.৭৫	৬.২৫	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
	খ) বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ	সংখ্যা	২০	২৯৯০.০০	০.০০	০.০০	৫.০০	৭৪৭.৫০	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
০৮।	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল	থোক		১৫১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৭৮.৭৫	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
০৯।	প্রাইস কন্ট্রোল	থোক		৬০৬১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫১৫.৩৮	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
১০।	সম্পদ সংগ্রহ	থোক		৯৩৭.০২	থোক	৪৬১.০০	০.০০	২৩৪.২৬	০.০০	৪৯.০০
					০.০০%	৪৯.২০%	০.০০%	২৫.০০%	০.০০	২০.৯২%
১১।	ট্রেনিং									
	ক) এলসিএস সক্ষমতা উন্নয়ন (রোড মেইনটেনেন্স)	সংখ্যা	৮২২	৯৯.৩৬	০.০০	০.০০	২০৫.৫০	২৪.৮৪	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
	খ) এলসিএস ট্রেনিং (মার্কেট ডেভেলপমেন্ট)	ব্যাচ	৩১০	৩২৭.২৫	০.০০	০.০০	৭৭.৫০	৮১.৮১	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
	গ) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (ট্রেনার্স এমএমসি, ডাব্লিউ এমসি)	ইভেন্ট	৪৪২	২১৫.০০	০.০০	০.০০	১১০.৫০	৫৩.৭৫	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
	ঘ) ট্রেনিং (স্টাফ ইঞ্জিনিয়ার্স)	ব্যাচ	৬	৬০.০০	০.০০	০.০০	১.৫০	১৫.০০	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
	ঙ) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং জীবনমান উন্নয়ন (এলসিএস, এলজিইডি, পিএমইউ ও অন্যান্য)	সংখ্যা	১৫০৪৪	৯৯১২.০০	০.০০	০.০০	৩৭৬১.০০	৪৭৮.০০	০.০০	০.০০
	চ) এলসিএস ভকেশনাল ট্রেনিং (পিএমইউ)	সংখ্যা	৩০০০০	৩৬২১.০০	০.০০	০.০০	৭৫০০.০০	৬১৭.৪৬	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
	ছ) ডিডিএম ট্রেনিং (ই.ডাব্লিউ.এস প্রফেশনালস)	ব্যাচ	৪২	৮৪.৯৭	০.০০	০.০০	১০.৫০	২১.২৪	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
	জ) ডিডিএম ট্রেনিং (ই.ডাব্লিউ.এস ভলেন্টার্স)	উপজেলা	১৯	৭৮.২০	০.০০	০.০০	৪.৭৫	১৯.৫৫	০.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	০.০০%	০.০০%
	ঝ) ক্যাপাসিটি বিল্ডিং (পিএমইউ স্টাফ)	ইভেন্ট	৭৬	১১২.০০	৭৬.০০	০.০০	১৯.০০	২৮.০০	২.০০	০.০০
					০.০০%	০.০০%	২৫.০০%	২৫.০০%	১০.৫৩%	০.০০%
	ঞ) বৈদেশিক ট্রেনিং (পিএমইউ)	ব্যাচ	৪	৩১২.৮৮	১.০০	৪০.৭৪	১.০০	৭৮.২২	১.০০	১.৫৭
					০.০০%	১৫.৯৮%	০.০০%	২৫.০০%	১০০.০০%	২.০১%

ক্র:নং	অংশের নাম	একক	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		সর্বশেষ ৩০ জুন পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
			বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		থোক							০	০
	উপমোট পূর্ত =			৬২,৫৯১.৮৮		১,২২০.১২		১৭,৪৬৫.৮৮		৩,৩৫৫.০০
	ক) মেরামত, রক্ষনাবেক্ষন ও পুনর্বাসন (পূর্ত)।	থোক		৯৬৯.৯৬	থোক	০.০০	থোক	১৬৫.৫৪	০.০০	০.০০
					১৬.০৯%	০.০০%	১৬.০৯%	১৭.০৭%	০.০০%	০.০০%
	খ) মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন (অন্যান্য)	থোক		২৮১.৭০	থোক	০.০০	থোক	৪২.১০	০.০০	০.০০
					০.০০%	২.৫৬%	০.০০%	১৪.৯৪%	০.০০%	০.০০%
	জনবল	থোক		১২৩৪.৪৯	থোক	৩৫.৭১	থোক	১৯৩.৭০	০.০০	২৮.৫০
					১৫.২৪%	৭.০৫%	১৫.২৪%	১৫.৬৯%	০.০০%	১৪.৭১%
	কন্সট্রাক্শন	থোক		১০৬৯০.০২	থোক	১০৬.৩৯	থোক	২১৬৩.৭৮	০.০০	২০৭.২৯
					২২.০৬%	১.৮২%	২২.০৬%	২০.২৪%	০.০০%	৯.৫৮%
	মোট উপ-রাজস্ব =			১৩,১৭৬.১৭		১৪২.১০		২,৫৬৫.১২		২৩৫.৭৯
	সর্বমোট			৭৫,৭৬৮.০০	-	১,৩৬২.২২	-	২০,০৩১.০০		৩,৫৯০.৭৯
					১.৮০%	১.৮০%	২৬.৪৪%	২৬.৪৪%	৪৩.০০%	১৭.৯৩%

নোট: চলতি অর্থবছরের সর্বশেষ মাস পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি:

১	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকা)	:	২০০৩১.০০
২	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা (%)	:	২৬.৪৪%
৩	অর্জিত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (টাকা)	:	৩৫৯০.৭৯
৪	অর্জিত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	:	১৭.৯৩%

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৮-২০১৯	১২৬৯৯.০৭	১৪১৭.৩৮	৯৬.১০%	৯৬.১০%
২০১৯-২০২০	২০০৩১.০০	২০০৩১.০০ (প্রস্তাবিত আরএডিপি বরাদ্দ ১৩৭৮২.২৬)	২৪%	১৮%

১০. (ক) ডিপিপি/টিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: পন্য -৩০টি, কার্য-৯৭৫টি ও সেবা ক্রয়-৪২০টি

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারন
	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী প্রকৃত		
কার্য							
PRO/GAI/GAI-S/UNR/18-19/W-06	07-04-19	30,435,817.04	05-05-19	30,429,999.91	21-04-20		
PRO/GAI/SAD/UNR/18-19/W-09	07-04-19	18,632,877.71	05-05-19	18,613,067.88	17-03-20		
PRO/GAI/SAD/UNR/18-19/W-10	10-04-19	17,524,507.00	08-05-19	17,519,957.59	21-03-20		
PRO/GAI/SAD/UNR/18-19/W-12	10-03-19	8,779,730.00	07-04-19	8,340,743.45	08-03-20		
PRO/GAI/SAD/UNR/19-20/W- 71	20-02-20	19,165,167.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/GAI/SAD/UNR/19-20/W- 68	20-02-20	9,752,635.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারন
	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য	চুক্তি অনুযায়ী প্রকৃত		
PRO/GAI/SAD/UNR/19-20/W- 72	20-02-20	11,049,227.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/GAI/GAI-S/VR/18-19/W-07	07-04-19	23,032,371.57	05-05-19	23,027,913.60	24-03-20		
PRO/GAI /GAI-S/VR/18-19/W-08	07-04-19	16,831,367.77	05-05-19	16,820,623.27	21-04-20		
PRO/GAI/SAD/VR/18-19/W-11	17-04-19	21,847,580.00	15-05-19	21,925,000.00	02-05-20		
PRO/GAI/SAG/VR/18-19/W-13	18-03-19	7,764,445.00	15-04-19	7,369,279.15	06-04-20		
PRO/GAI/SAG/VR/18-19/W-14	09-04-19	21,562,934.00	07-05-19	21,548,169.34	25-03-20		
PRO/KUR/CHI/UNR/18-19/W-21	30-04-19	4,159,071.00	28-05-19	3,951,117.45	25-02-20		
PRO/KUR/CHIL/UNR/19-20/RW-79	17-02-20	6,407,624.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/KUR/NAG/UNR/19-20/W-80	20-01-20	17,454,803.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/KUR/CHI/VR/18-19/W-20	28-04-19	7,735,062.00	26-05-19	7,348,308.90	25-02-20		
PRO/KUR/KUR-S/VR/18-19/W-22	02-05-19	16,743,650.20	30-05-19	16,742,469.38	30-05-20		
PRO/KUR/BUR/VR/18-19/W-24	02-05-19	14,743,906.00	30-05-19	13,689,454.12	30-05-20		
PRO/KURI/NAW/VR/18-19/W-25	30-04-19	9,114,248.72	28-05-19	8,658,536.55	27-02-20		
PRO/KURI/RJP/VR/18-19/W-26	02-05-19	15,018,035.00	30-05-19	14,211,257.30	30-05-20		
PRO/KURI/ULP/VR/18-19/W-27	02-05-19	18,977,227.53	30-05-19	16,841,711.78	30-05-20		
PRO/KURI/RAJ/VR/18-19/W-28	02-05-19	21,122,799.06	30-05-19	18,424,739.36	30-05-20		
PRO/KUR/FUL/VR/18-19/W-39	02-05-19	9,050,080.12	30-05-19	8,597,576.11	28-02-20		
PRO/KUR/NAG/VR/18-19/W-40	19-05-19	25,884,766.64	16-06-19	22,046,835.87	16-06-20		
PRO/KUR/RAJI/VR/18-19/W-41	19-05-19	10,723,064.00	16-06-19	9,828,649.00	16-06-20		
PRO/KUR/BHU/VR/18-19/W-42	19-05-19	22,961,122.00	16-06-19	21,201,771.07	16-06-20		
PRO/KUR/RAJA/VR/18-19/W-43	02-05-19	16,477,472.00	30-05-19	14,910,412.49	30-05-20		
PRO/KUR/BUR/HBB/18-19/W-23	30-04-19	7,388,648.15	28-05-19	7,019,215.60	27-02-20		
PRO/KUR/FUL/VR/19-20/W- 81	20-01-20	21,570,938.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/KUR/FUL/VR/19-20/W- 82	20-01-20	4,832,907.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/KUR/RAJA/VR/19-20/W-65	11-12-19	6,927,636.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/KUR/RAJA/VR/19-20/RW-66	17-02-20	2,479,051.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/KUR/ROW/VR/19-20/W-89	20-01-20	17,170,453.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/KUR/BUR/VR/19-20/W- 98	09-02-20	5,919,007.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/KURI/ULI/MM/2019-20/W-61		2,577,497.00					
PRO/KURI/ULI/MM/2019-20/W-62		2,579,493.00					
PRO/RAN/KAU/UNR/18-19/W-16	12-03-19	5,430,014.69	09-04-19	5,158,514.25	15-02-20		
PRO/RAN/GAN/UNR/18-19/W-17	02-04-19	21,545,476.68	30-04-19	20,239,450.23	05-05-20		
PRO/RAN/KAU/UNR/19-20/W-74	17-02-20	24,815,190.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/RAN/KAU/VR/18-19/W-15	02-04-19	13,212,051.48	30-04-19	12,849,805.32	22-03-20		
PRO/NIL/DIM/UNR/18-19/W-44	10-07-19	17,999,772.18	07-08-19	17,726,977.25	12-08-20		
PRO/NIL/DIM/VR/18-19/W-18	02-06-19	25,637,975.92	30-06-19	25,469,163.86	05-07-20		
PRO/NIL/JAL/VR/18-19/W-19	11-06-19	14,799,673.70	09-07-19	13,571,201.11	14-07-20		
PRO/LAL/PAT/UNR/18-19/W-02	14-03-19	16,143,845.00	11-04-19	13,964,438.78	17-03-20		
PRO/LAL/HATI/UNR/19-20/W-78	17-02-20	23,399,554.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/LAL/PAT/UNR/19-20/W-57	21-01-20	8,219,318.00	18-02-20	7,397,386.20	24-02-2021		
PRO/LAL/PAT/UNR/19-20/W-55	21-01-20	20,895,512.00	18-02-20	18,805,960.80	24-02-2021		
PRO/LAL/PAT/UNR/19-20/W-56	21-01-20	9,842,242.00	18-02-20	8,858,017.80	24-02-2021		
PRO/LAL/PAT/VR/19-20/W-77	17-02-20	23,654,912.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/LAL/PAT/VR/19-20/W-76	17-02-20	25,198,845.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/LAL/PAT/VR/19-20/W-75	17-02-20	8,246,152.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারন
	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য			
					চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
PRO/LAL/PAT/MM/2019-20/W-67		1,025,309.00					
PRO/LAL/PAT/MM/2019-20/W-63		1,760,898.00					
PRO/LAL/PAT/MM/2019-20/W-64		1,494,432.00					
PRO/LAL/PAT/VR/18-19/W-03	18-02-19	6,975,415.00	18-03-19	6,626,644.25	24-03-20		
PRO/LAL/HATI/VR//18-19/W-04	14-03-19	10,120,602.00	11-04-19	8,839,907.12	17-03-20		
PRO/LAL/HATI/VR/18-19/W-05	13-03-19	27,619,922.52	10-04-19	24,404,832.18	01-09-20		
PRO/LAL/HATI/VR/18-19/W-33	02-04-19	7,768,767.04	30-04-19	7,380,328.65	09-06-20		
PRO/LAL/HATI/VR/18-19/W-34	12-05-19	17,669,345.00	09-06-19	15,634,588.01	09-11-19		
PRO/LAL/HATI/VR/18-19/W-35	16-04-19	8,264,675.17	14-05-19	7,851,441.32	01-03-20		
PRO/LAL/HATI/VR/18-19/W-36	22-05-19	15,003,354.50	19-06-19	13,051,932.10	25-05-20		
PRO/LAL/HATI/VR/18-19/W-45	26-06-19	13,308,414.89	24-07-19	11,575,027.22	16-06-20		
PRO/LAL/HATI/VR/18-19/W-46	26-06-19	18,846,970.00	24-07-19	16,388,604.17	16-06-20		
PRO/LAL/HATI/VR/18-19/W-47	26-06-19	18,895,406.00	24-07-19	16,408,287.34	16-06-20		
PRO/JAM/BAK/VR/18-19/W-29	29-04-19	27,500,429.00	27-05-19	26,834,000.00	01-06-20		
PRO/JAM/BAK/VR/18-19/W-30	30-05-19	17,621,647.19	27-06-19	15,800,073.16	02-07-20		
PRO/JAM/ ISL/VR/18-19/W-31	30-05-19	22,367,573.00	27-06-19	20,625,480.56	02-07-20		
PRO/JAM/MEL/VR/18-19/W-32	02-06-19	22,225,861.00	30-06-19	18,235,144.01	27-05-20		
PRO/JAM/DEW/VR/18-19/W-37	15-05-19	17,471,954.00	12-06-19	14,671,224.60	13-05-20		
PRO/JAM/DEW/VR/18-19/W- 38	15-05-19	30,451,609.00	12-06-19	25,694,107.85	13-05-20		
PRO/JAM/DEW/VR/19-20/W- 86	06-02-20	7,842,145.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/JAM/DEW/VR/19-20/W-88	04-03-20	43,448,606.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/JAM/MAD/VR/19-20/W-85	04-03-20	48,780,435.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/JAM/ISL/VR/19-20/W-83	04-03-20	39,454,011.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
PRO/JAM/ISL/VR/19-20/W-84	04-03-20	43,827,924.00	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলমান				
পন্য							
PRO/PMU/VEH/2018-19/G-14	13-06-19	9,046,000.00		9,035,600.00			
PRO/PMU/VEH/2018-19/G-13	27-05-19	9,998,930.00	26-06-19	9,998,930.00			
PRO/ PMU/ VH/18-19/G-01	23-10-18	8,100,000.00	15-01-19	5,763,600.00			
PRO/ PMU/ AIR/18-19/G-12	26-06-19	328,531.00	09-06-19	214,500.00			
PRO/ PMU/ AIR/18-19/G-20	08-07-19	470,489.00					
PRO/ PMU/ Com/18-19/G-03	21-03-19	499,300.00	16-05-19	498,250.00			
PRO/ PMU/ Com/18-19/G-04	25-03-19	499,300.00	16-05-19	496,750.00			
PRO/ PMU/ Com/18-19/G-11	21-05-19	289,000.00	09-06-19	287,300.00			
PRO/PMU/LAP/2019-20)/G-19	03-07-19	481,000.00					
PRO/PMU/FUR/2018-19/G-05	01-04-19	454,609.00	17-04-19	454,000.00			
PRO/PMU/FUR/2018-19/G-06	08-04-19	442,647.00	30-04-19	442,000.00			
PRO/PMU/FUR/2018-19/G-07	15-04-19	413,826.00	22-05-19	413,480.00			
PRO/PMU/FUR/2018-19/G-17	30-05-19	266,038.00	13-06-19	265,060.00			
Computer Software (TOMPRO) (PRO_EQ_19)	15-01-19	-	18-11-19	2,620,844.00			
PRO/PMU/Stationary/2018/19/G-08	15-04-19	499,330.00	27-05-19	494,220.00			
PRO/PMU/Stationary/2018/19/G-09	20-05-19	499,213.00	11-06-19	494,208.00			
সেবা							
Team leader, Rural Development Specialist	10-02-19	8,362,800.00	01-09-19	6,907,527.27	01-09-21		
Financial Specialist	08-10-18	4,338,720.00	06-01-19	4,572,000.00	06-01-21		

প্যাকেজ	দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য		চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য		কাজ সমাপ্তির তারিখ		বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারন
	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তির তারিখ	চুক্তি মূল্য			
					চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত	
Monitoring, Evaluation and Knowledge Management Specialist	08-10-18	4,531,920.00	06-01-19	4,668,000.00	06-01-21		
Gender Specialist	08-10-18	4,407,720.00	06-01-19	4,512,000.00	06-01-21		
Market Design & Planer	24-10-19	4,095,840.00	10-02-20	3,933,000.00	10-02-22		
Asst. Design Engineer	10-02-19	4,095,840.00	01-09-19	2,895,490.91	06-01-21		
Procurement Specialist	10-02-19	4,352,520.00	07-11-19	5,654,236.36	07-11-21		
Livelihood Specialist	02-01-20	4,559,520.00					
Hydrogolist	10-02-19	4,449,120.00	11-11-19	2,839,733.33	11-11-21		
Assistant Programmer	10-02-19	1,959,000.00	01-09-19	1,852,266.67	01-09-21		
Market supervision, Livelihood Officer 6 Nos	10-02-19	2,580,000.00	01-09-19	12,613,200.00	01-09-21		
Assistant Livelihood Officer 3	10-02-19	2,373,000.00	01-09-19	6,306,600.00	01-09-21		
LCS cum Monitoring, Livelihood Officers 25	10-02-19	1,932,000.00	01-09-19	41,400,000.00	01-09-21		
Design Engineers DTL	24-10-19	6,072,000.00	15-02-20	5,814,818.00	15-02-22		
Market Road Supervision Engineer/QC Engineer	24-10-19	2,580,600.00	10-02-20	3,531,266.67	10-02-22		

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

প্রকল্প পরিচালক-এর	মূল দপ্তর ও পদবি	দায়িত্বকাল	দায়িত্বের ধরণ (নিয়মিত/অতিরিক্ত)	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা	
				হ্যাঁ/না	প্রকল্প সংখ্যা
মোহাম্মদ রেজাউল করিম	নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা	১৮-১০-২০১৮ ইং হইতে ১৪-০৪-২০১৯ ইং	নিয়মিত	না	১ টি
মোঃ আনিসুল ওহাব খান	নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা	১৫-০৪-২০১৯ ইং হইতে অদ্যাবদি	নিয়মিত	হ্যাঁ	২ টি

১২. ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে): প্রযোজ্য নহে।

১৩. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রযোজ্য নহে।

১৪. স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত:-

স্টিয়ারিং কমিটির সভা	
সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
এখনো কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই	

পিআইসি সভা	
সভার সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
এখনো কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় নাই	

১৫. Project Management Information System (PMIS)/ অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে): প্রক্রিয়া চলমান।