

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯)  
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(ক) মন্ত্রণালয় বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ  
(খ) সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
(গ) প্রতিবেদনের কাল : ডিসেম্বর-২০১৮

| (লক্ষ টাকায়) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                 |                                                         |                      |                  |        |          |                      |                  |        |         |                      |                  |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------|----------|----------------------|------------------|--------|---------|----------------------|------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| ক্রমিক নং     | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্পের ব্যয়)<br>(বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                                                                                           | অনুমোদনের<br>পর্যায় | এডিপির পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক নম্বর | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের<br>বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বরাদ্দ |                      |                  |        | অবমুক্তি |                      |                  |        | ব্যয়   |                      |                  |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                 | মোট                                                     | টাকা<br>(সিডি ভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্যে |        | মোট      | টাকা<br>(সিডি ভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্যে |        | মোট     | টাকা<br>(সিডি ভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্যে |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                 |                                                         |                      | মোট              | টাকাংশ |          |                      | মোট              | টাকাংশ |         |                      | মোট              | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
| ১             | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ৩                    | ৪                               | ৫                                                       | ৬                    | ৭                | ৮      | ৯        | ১০                   | ১১               | ১২     | ১৩      | ১৪                   | ১৫               | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ১৯            | প্রকল্প কোড- ২২৪০৪৭২০০<br>পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-<br>বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আদ্বারমানিক<br>নদীতে ৬৬৮মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-stressed<br>Girder Bridge নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।<br>১৩৪০৬.১৫ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)<br>(০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত) | অনুমোদিত             | ১০০-১০১<br>১৯                   | ৫০০০.০০                                                 | ৫০০০.০০              | ০.০০             | ০.০০   | ২৫০০.০০  | ২৫০০.০০              | ০.০০             | ০.০০   | ২৪৮৬.৪৩ | ২৪৮৬.৪৩              | ০.০০             | ০.০০   |                             |          | ৫০.০০%                      | ৫০.০০%             | ৫০.০০%                      | ৪৯.৭৩%             | জিওবি                       |         |