

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর/২০১৮ইং

১। প্রকল্পের নাম	:	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (প্রকল্প কোড নং- ২২৪২১৫৩০০)
২। অনুমোদন পর্যায়	:	অনুমোদিত। গত ২৭/০২/২০১৮ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং ০১/০৪/২০১৮ইং তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। স্থানীয় সরকার বিভাগ। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) ২০১৬, ২০১৭ সালের বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক এবং ব্রিজ-কালভার্ট পুনর্বাসনের মাধ্যমে পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সংরক্ষণ। খ) টেকসই সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পরিবহন ব্যয় ও সময় সাশ্রয় করা, বিভিন্ন পণ্যাদির বাজারজাত ব্যবস্থার সহজীকরণ সাধন। গ) সড়ক অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে কৃষি/অকৃষি খাতে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারি, ২০১৮ খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০২০
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট ২৭৮,৫১৮.০০ : লক্ষ টাকা (জিওবি) ২৭৮,৫১৮.০০ : লক্ষ প্রকল্প সাহায্য - : প্রকল্প সাহায্যের - : (টাকাংশ)
৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ (আরপিএ)			
ক) ২০১৮-১৯ইং অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ।	৭০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	-	-	-		-

খ) ২০১৮-১৯ইং অর্থ বৎসরের : ডিসেম্বর/২০১৮ইং পর্যন্ত অবমুক্তি।	১৭,৫০০.০০	১৭,৫০০.০০	-	-	-		
গ) ২০১৮-১৯ইং অর্থ বৎসরের : ডিসেম্বর/২০১৮ইং পর্যন্ত ব্যয়।	৬,৩৬৬.০৮	৬,৩৬৬.০৮	-	-	-		
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬,৩৮৫.৩০	৬,৩৮৫.৩০	-	-	-		

৯। প্রকল্প সাহায্যেও টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত :

বিষয়	চলতি অর্থ বৎসরের		ক্রমপুঞ্জিভূত
১। ব্যয় :	-		-
২। দাবীকৃত :	-		-
৩। প্রাপ্তি :	-		-

১০। প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

অংগের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ববর্তী বৎসরের জুন/১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ১৮-১৯ অর্থ বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমান ও ডিপিপি'র %)		চলতি ১৮-১৯ অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমান ও বরাদ্দের %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের তারিখ	মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়) ডিপিপি অনুসারে	বাস্তব	আর্থিক (লক্ষ টাকায়)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) আবর্তক ব্যয় :										
১) অফিসারদের বেতন (৩১১১১)	১৫ জন	২৯০.০০	২ জন	২.৩৫ ০.৮১%	১৫ জন	৩৫.০০ ১২.০৭%	৪ জন	৮.৭৩ ২৪.৯৪%		
২) কর্মচারীদের বেতন (৩১১১২)	৫ জন	১০০.০০	২ জন	০.৯৪ ০.৯৪%	৫ জন	২০.০০ ২০.০০%	৫ জন	৬.১৭ ৩০.৮৪%		
৩) ভাতাদি (৩১১১৩) (বাড়িভাড়া, শান্তি বিনোদন, উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ধৌত ভাতা, টিফিন ভাতা, যাতায়াত ভাতা, অতিরিক্ত কাজের ভাতা, শিক্ষা ভাতা, মোবাইল/সেল ফোন ভাতা, অন্যান্য ভাতা, সম্মানী ভাতা)	২০ জন	৩৪৩.০০	৪ জন	৪.৪৬ ১.৩০%	২০ জন	৪৯.২০ ১৪.৩৪%	৯ জন	১৫.৩৯ ৩১.২৮%		
৪) প্রশাসনিক ব্যয় (৩২১১১) (আপ্যায়ন ব্যয়, ডাক, টেলিফোন, বিদ্যুৎ, বইপত্র ও সাময়িকী, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, হায়রিং চার্জ)	থোক	৭৬৪৪.০০	থোক	০.৭২ ০.০১%	থোক	২,৬৯৮.৬০ ৩৫.৩০%	থোক	৩৭৭.৭০ ১৪.০০%		
৫) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (৩২৩১১) (বৈদেশিক প্রশিক্ষণ)	থোক	৩০০.০০	-	-	থোক	১৫০.০০ ৫০.০০%	থোক	- ০.০০%		
	থোক	২১০.০০	-	০.২০	থোক	৮৪.০০	থোক	০.৫৬		

৬) অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলী (৩২৪১১) (ভ্রমণ ব্যয়, বদলী ব্যয়)				০.০৯%		৪০.০০%		০.৬৭%		
৭) সরবরাহ, উপকরণ এবং সাধারণ ব্যয় (৩২৪৩১) (গ্যাস ও জ্বালানী, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট)	থোক	১২৫.০০	থোক	-	থোক	৫০.০০	থোক	১.০৪		
৮) মুদ্রণ ও মনিহারি (৩২৫৫১) (মুদ্রণ ও প্রকাশনা, স্ট্যাম্প ও সীল, কম্পিউটার সামগ্রী, অন্যান্য ব্যয়)	থোক	১৩৮.০০	থোক	৫.৬৫ ৪.১০%	থোক	৬১.২০ ৪৪.৩৫%	থোক	৮.১৯ ১৩.৩৮%		
৯) পেশাগত সেবা (৩২৫৭১) (কনসালটেন্সি, সার্ভে (জরিপ))	থোক	৯০০.০০	-	-	থোক	৩২০.০০ ৩৫.৫৬%	থোক	১১.৩৮ ৩.৫৬%		
১০) মেরামত ও সংরক্ষণ (৩২৫৮১) (মোটর যানবাহন, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ)	থোক	৮০.০০	-	-	থোক	৩২.০০ ৪০.০০%	থোক	৩.৩৯ ১০.৬০%		
১১) সাধারণ থোক বরাদ্দ (৩৯১১১)	থোক	১৫.০০	-	-	-	-	-	-		
খ) মূলধন ব্যয়ঃ										
i) সেতু/থামিণ সড়ক (৪১১১৩)										
উপজেলা সড়ক পুনর্বাসনঃ										
i) অধিক ক্ষতিগ্রস্থ	৮৩৭.৯৫	কিঃমিঃ	৭১,২২৫.৭৫	-	-	১৭৮.৯৯ কিঃমিঃ ২১.৩৬%	১৪,৩৪৪.৪২ ২০.১৪%	১৮.৫০ কিঃমিঃ ১০.৩৪%	১১৩৫.০০ ৭.৯১%	
ii) কম ক্ষতিগ্রস্থ	১৫৬৭.০০	কিঃমিঃ	৮৪,৬১৮.০০	-	-	৩৯৫.৪৬ কিঃমিঃ ২৫.২৪%	১৭,৪০৫.০০ ২০.৫৭%	১৭.৩৫ কিঃমিঃ ৪.৩৯%	৬৫০.০০ ৩.৭৩%	
ইউনিয়ন সড়ক পুনর্বাসনঃ										
i) অধিক ক্ষতিগ্রস্থ	২৫৬.০০	কিঃমিঃ	১৯,২০০.০০	-	-	১২৬.৪৭ কিঃমিঃ ৪৯.৪০%	৯,৪৮৪.৯৭ ৪৯.৪০%	১৫.৫০ কিঃমিঃ ১২.২৬%	৯৭০.০০ ১০.২৩%	

৮৫(৩)										
ii) কম ক্ষতিগ্রস্থ	৭৮০.৩১	কিঃমিঃ	৩৯,০১৫.৫০	-	-	২০০.৩১ কিঃমিঃ ২৫.৬৭%	১০,০১৫.৫১ ২৫.৬৭%	১৩.০০ কিঃমিঃ ৬.৪৯%	৫৩০.০০ ৫.২৯%	
গ্রাম সড়ক পুনর্বাসনঃ										
i) অধিক ক্ষতিগ্রস্থ	১০৯.২৩	কিঃমিঃ	৭,৬৪৬.০০	-	-	৬৯.৫০ কিঃমিঃ ৬৩.৬৩%	৪,৮৬৫.০০ ৬৩.৬৩%	১৫.৭৫ কিঃমিঃ ২২.৬৬%	৯২০.০০ ১৮.৯১%	
ii) কম ক্ষতিগ্রস্থ	২১৫.১৫	কিঃমিঃ	৯,৬৮১.৭৫	-	-	৯০.৬৭ কিঃমিঃ ৪২.১৪%	৪,০৮০.০০ ৪২.১৪%	১৭.০০ কিঃমিঃ ১৮.৭৫%	৬৭৫.০০ ১৬.৫৪%	
উপজেলা/ইউনিয়ন/গ্রাম সড়কের ব্রিজ-কালভার্ট পুনর্বাসন/পুনর্নির্মাণঃ										
i) ব্রিজ পুনর্নির্মাণ	৩২৮৪.০০	মিঃ	২৬,২৭২.০০	-	-	৩৬৩.১৪ মিঃ ১১.০৬%	২,৯০৬.০১ ১১.০৬%	১১০.০০ মিঃ ৩০.২৯%	৬০৩.২৮ ২০.৭৬%	
ii) কালভার্ট পুনর্নির্মাণ	৭১৬.০০	মিঃ	৩,৫৮০.০০	-	-	৫০০.০০ মিঃ ৬৯.৮৩%	২,৫০০.০০ ৬৯.৮৩%	৯৫.০০ মিঃ ১৯.০০%	৪৫০.০০ ১৮.০০%	

বৃক্ষ রোপন/ভেটিবার	৫০০.০০ কিঃমিঃ	১,২৫০.০০	-	-	৮.০০ কিঃমিঃ	২০.০০	.০০ কিঃমিঃ	-		
					১.৬০%	১.৬০%		০.০০%		
(ii) যানবাহন সরঞ্জামাদি (৪১১২১) (জীপ গাড়ী, পিকআপ, মটর সাইকেল)	থোক	৪৩০.০০	-	-	থোক	৪৩০.০০	থোক	-		
						১০০.০০%		০.০০%		
(iii) অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামাদি (৪১১২২) (কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ, ল্যাপটপ, কালার প্রিন্টর)	থোক	১৫.০০	-	১.৯৫ ১৩.০২%	থোক	১৩.০৫ ৮৬.৯৮%	থোক	-		
								০.০০%		
(iv) যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (৪১১২৩) (প্রকৌশল সরঞ্জাম, রাফেল-মিটার, ক্যামেরা, অফিস সরঞ্জাম আসবাবপত্র, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম/ ফ্যাক্স)	থোক	৪৩৯.০০	থোক	২.৯৬ ০.৬৭%	থোক	৪৩৬.০৪ ৯৯.৩৩%	থোক	০.২৫ ০.০৬%		
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	২,০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	
প্রাইস কন্টিনজেন্সী	থোক	৩,০০০.০০	-	-	-	-	-	-	-	
মোট =		২৭৮,৫১৮.০০		১৯.২২ ০.০০৭%		৭০,০০০.০০ ২৫.১৩%	১৫.৬৩%	৬,৩৬৬.০৮ ৯.০৯%		

প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি (%)	:	৩.৬৫%
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত আর্থিক অগ্রগতি (%)	:	২.২৯%
১১। বিদ্যমান সমস্যা	:	
১২। সুপারিশ	:	

(এ বি এম রেজাউল বারী)

প্রকল্প পরিচালক

বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প

এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

ফোন নম্বরঃ ০২-৪৮১১২২১৬