

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ছক-১

মাসের নাম : ডিসেম্বর/২০১৮

২০১৮-১৯ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী																							ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/১৭ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (১৭-১৮ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (১৭-১৮ এডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ প্রাপ্তি (১৬-১৭ এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%)	প্রকল্পের অনুমোদিত অনুযায়ী অবরাদ্দকৃত টাকা	জুলাই/১৮ হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল বছর/ মাস
ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/ আরডিপি Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	২০১৭-১৮ আর এডিপি বরাদ্দ		২০১৮-১৯ এডিপি বরাদ্দ		কর্মপরিকল্পনা				সংগ্রহ পরিকল্পনা				পর্যালোচনাধীন মাসে কার্যাদেশ প্রদান, আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ (১৮-১৯ এডিপি)									
						মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (%) (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (%) (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (%) (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)		মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)						
																						২০১৭-১৮ আর এডিপি বরাদ্দ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২						
উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০২০)	২২৮৭৬৫.১২	১৬৭৩৬১.৬৬	৪১৬ ২১৭০০০.৯০ ২০ ২০৭.৬৫ ৩৩৬ ২১৪৪৯৯.২৫ ৬০ ২২৯৪.০০	২৭৯ ১৫৬৪৭১.১৯ ১৪ ১৩৬.২৫ ২১৫ ১৫৪৪৪৯.২৫ ৫০ ১৮৮৫.৬৯	২৬২০০.০০ ২৬২০০.০০	২০০০০.০০ ২০০০০.০০	১০০০০.০০ ৫০% ১০০০০.০০ ৫০%	৫৭৮৬.৩১ ২৮.৯৩% ৫৭৮৬.৩১ ২৮.৯৩%	৫৩৫৮.৮৮ ২৬.৭৯% ২৬.৭৯%	২৯.০৬% ২৯.০০%	২৯.০০%	৭২.০০ ১৯৩৬২.১২ ৩.০০ ২৪.০০ ৬৭.০০ ১৯১৬৯.০০ ২.০০ ১৬৯.১২	৪৬.০০ ১১৬০৯.১২ ২.০০ ১৬.০০ ৪২.০০ ১১৪২৪.০০ ২.০০ ১৬৯.১২	৩১.০০ ১৩২০৯.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০ ১৩১২৪.০০ ১.০০ ৮৫.০০	২১.০০ ৮৬৩৫.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০ ৮৫৫০.০০ ১.০০ ৮৫.০০	দরপত্র আহবান করা হয়েছে মূল্যায়ন চলমান	প্রযোজ্য নয়	১৭২৭২০.৫৪ ৭৫.৫০%	৭৯.০০%	৫৬০৪৪.৫৮ - -	২ বছর						

নয়)

প্রকল্প সাহায্যের উৎস
২৩
জিওবি