

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক-১

মাসের নাম : ডিসেম্বর/২০১৮ইং

সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী																												
ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (মেয়াদকাল)	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপি র Procurement Plan অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয়	কর্ম পরিকল্পনা										সংগ্রহ পরিকল্পনা				পর্যালোচনাধীন মাসে কার্যাদেশ প্রদান, আর্থিক ও ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার কারণ	ক) ক্রমপুঞ্জিত পুনর্ভরণ ব্যয় (জুন/১৮ পর্যন্ত) খ) মোট পুনর্ভরণ ব্যয় (১৮-১৯ এডিপি) গ) মোট পুনর্ভরণ দাবী পেশ (১৮- ১৯ আরএডিপি) ঘ) মোট পুনর্ভরণ পাণ্ডি (১৮-১৯ এডিপি)	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয়/ অগ্রগতি	প্রকল্পের শুরু হতে পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	প্রকল্পের অনুমোদিত প্রাকল্পিত ব্যয় অনুযায়ী অবরাদ্ধকৃত টাকা	জুলাই, ১৮ হতে প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	প্রকল্প সাহায্যের উৎস				
						২০১৮-২০১৯ এডিপি বরাদ্দ	২০১৮-২০১৯ আরএডিপি বরাদ্দ	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি (১৮-১৯ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা (১৮-১৯ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত আর্থিক ব্যয়/অগ্রগতি (১৮-১৯ এডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (১৮-১৯ এডিপি)	বার্ষিক সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৮-১৯ এডিপি)		পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানের লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৮-১৯ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত টেন্ডার আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৮-১৯ আরএডিপি)	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা/ব্যয় (১৮-১৯ আরএডিপি)														
মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশ)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশে)	মোট (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য) (টাকাংশে)	মোট (%) জিওবি(%) প্রকল্প সাহায্য(%) টাকাংশ (%)	মোট (%) জিওবি(%) প্রকল্প সাহায্য(%) টাকাংশ (%)	মোট (%) জিওবি(%) প্রকল্প সাহায্য(%) টাকাংশ (%)	লক্ষ্যমাত্রা (%)	অগ্রগতি (%)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)	মোট (পণ্য) (পূর্ত) (সেবা)																
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩								
৮-৭	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (সংশোধিত)। বাস্তবায়নকালঃ ০১-০১-২০১৭ হইতে ৩০-১২-২০১৯ পর্যন্ত	৫৩৮৭১.৪০	৩৮৫৪.১৯	৫৬৫/৫২৭৫০.০০	১৯৩/২৭৮৭৫.৬৬	৭০০০.০০	০.০০	৩৫০০.০০ (৫০%)	৩৫০০.০০ (৫০.০০%)	৩২৮৫.২৫ (৪৬.৯৩%)			৩৭২/৬৯১৫.০০	(০/০.০০)	(০/০.০০)	(০/০.০০)	N/A	৮ ৭,১৩৯.৪৪		৪১০২০.০০ (৭৭.০৭%)										
	(৫৩৮৭১.৪০)	(৩৮৫৪.১৯)	১১/৭৯১.৭৫	(৮/১৬১.৪৯)	(৭০০০.০০)	(০.০০)	৩৫০০.০০ (৫০%)	৩৫০০.০০ (৫০.০০%)	৩২৮৫.২৫ (৪৬.৯৩%)	৫০%	৫১.২৭%	(৩/৬৩০.২৬)	(০/০.০০)	(০/০.০০)	(০/০.০০)	N/A	৮ ৭,১৩৯.৪৪	২২.০৩%	৪১০২০.০০ (৭৭.০৭%)	১২ মাস	জিওবি									
	(-)	(-)	৫৫৪/৫১৯৫৮.২৫	(১৮৫/২৭৭১৪.১৭)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			(৩৬৯/৬১৮৪.৭৪)	(০/০.০০)	(০/০.০০)	(০/০.০০)	N/A	(-)		(-)											
	(-)	(-)	০/০.০০	(০/০.০০)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			(০/০.০০)	(০/০.০০)	(০/০.০০)	(০/০.০০)	N/A	(-)		(-)											

(শতীন্দ্র নাথ হালদার)
প্রকল্প পরিচালক
বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো
উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা) (সংশোধিত)
এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।
ফোন নম্বরঃ ৯১৩২৬৫৩