

" প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন"

প্রতিবেদন মাসঃ ডিসেম্বর/২০১৮ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি ০২/০২/২০১৬ ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম :
সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :
ক। কৃষি ও অকৃষিজাতপণ্য বাজারজাত করণ সহজ করার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন।
খ। প্রোথসেন্টার/বাজার/গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহের সহিত দুর্গম এলাকার যোগাযোগ স্থাপন।
গ। স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে জুন, ২০২২ অর্থ বছর পর্যন্ত।

মূল ডিপিপি অনুযায়ী

- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) :
মোট : ৬১৪৮৪.০০
টাকা (জিওবি) : ৬১৪৮৪.০০
প্রকল্প সাহায্য : -
প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ : -
- ৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি