

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন : ডিসেম্বর/২০১৮

০১ প্রকল্পের নাম	:	“পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায় প্রকল্প (RIDP:CHT-2)
০২ অনুমোদন পর্যায়	:	প্রকল্পের ডিপিপি (DPP) গত ০৫-০৫-২০১৫ইং তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় ।
	খ)	ঋণ চুক্তির কার্যকারিতার তারিখ : প্রযোজ্য নহে ।
	গ)	উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখ : প্রযোজ্য নহে ।
০৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
		মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ ।
০৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রামীণ মৌলিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধিকরন এবং দরিদ্র ও ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ।
	খ)	সেতু/কালভার্টসহ উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের সহায়তা ।
	গ)	ভৌত নির্মাণ কাজের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ।
০৫ বাস্তবায়ন কাল		মূল
	:	ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : মার্চ/২০১৫ খ্রিঃ
	:	খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর/২০২০ খ্রিঃ (প্রথম দফা বর্ধিত)
০৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট : ৪০৮৯৮.৩৮ লক্ষ টাকা
		টাকা : ৪০৮৯৮.৩৮ লক্ষ টাকা
		প্রকল্প সাহায্য : (-)
		প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : (-)
০৭ প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন
প্রতিবেদন কাল : অক্টোবর - ২০০৮ ইং

০১ প্রকল্পের নাম	ঃ বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প			
০২ অনুমোদন পর্যায়	ঃ ক) ১১-১১-১৯৯৮ ইং তারিখে ECNEC কর্তৃক PCP এবং ২৪-০৪-১৯৯৯ ইং তারিখে DPEC কর্তৃক PP অনুমোদিত। ২০-০৫-২০০৭ইং তারিখে ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত (১৫-০৫-২০০৭ইং তারিখে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন করেছেন)। ২০০৭ সালের বন্যা উত্তর পূর্ণবাসনের জন্য প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০০৯ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি গত ০৭-০৯-০৮ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি-র সভায় সুপারিশ লাভ করেছে। বর্তমানে পূর্ণগঠিত বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি-টি স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।			
	খ) ঋণ চুক্তির কার্যকারিতার তারিখ : প্রযোজ্য নহে।			
	গ) উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখ : প্রযোজ্য নহে।			
০৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর			
	মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ			
০৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ১) সেতু/কালভার্ট সহ উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে বৃহত্তর যশোর জেলায় সার্বিক ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং গ্রোথ সেন্টার ও গুরুত্বপূর্ণ হাট বাজারের অবকাঠামো (ভৌত সুবিধাদি) উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করাই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।			
	২) প্রকল্পভুক্ত কার্যক্রমের মধ্যে সেতু/কালভার্টসহ উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন, গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন, সড়কের পার্শ্ব বৃক্ষরোপণ এবং এনজিওদের মাধ্যমে দরিদ্রদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণসহ স্টাফ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।			
০৫ বাস্তবায়ন কাল		<u>মূল</u>	<u>১ম সংশোধিত ডিপিপি</u>	<u>২য় সংশোধিত ডিপিপি (অনুমোদিত)</u>
	ঃ ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	১ জুলাই/১৯৯৮ ইং	১ জুলাই/১৯৯৮ ইং	১ জুলাই/১৯৯৮ ইং
	ঃ খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	৩০ জুন/২০০২ ইং	৩০ জুন/২০০৮ ইং	৩০ জুন/২০০৯ ইং
০৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ মোট	১৫২০০.০০ লক্ষ টাকা	১৬৬৫০.০০ লক্ষ টাকা	১৮১৪০.৭০ লক্ষ টাকা
	টাকা	১৫২০০.০০ লক্ষ টাকা	১৬৬৫০.০০ লক্ষ টাকা	১৮১৪০.৭০ লক্ষ টাকা
	প্রকল্প সাহায্য	(-)	(-)	(-)
	প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	(-)	(-)	(-)

০৭ প্রকল্প সাহায্যের উৎস

৪ বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)

৩(১)