

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি:

০১। প্রকল্পের নাম	:	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি)।		
০২। অনুমোদন পর্যায়	:	ক)	ডিপিপি ৩০-১২-২০১৪ ইং তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত।	
	:	খ)	ঋণচুক্তি/অনুদান কার্যকর হওয়ার তারিখ : বিশ্ব ব্যাংক (ঋণ) : ০১-০১-২০১৫ইং।	
	:	গ)	উপদেষ্টা ফার্ম নিয়োগের তারিখঃ প্রযোজ্য নহে।	
০৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	সংস্থা	ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।	
	:	মন্ত্রণালয়	ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ।	
০৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র প্রকল্প (এমডিএসপি)’ এর আওতায় ৯ টি জেলা যথাঃ- বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষীপুর ও নোয়াখালী জেলাসমূহের ঃ		
০৫। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	:	ক)	উপকূলীয় নির্বাচিত জেলাসমূহের জনগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা।	
	:	খ)	প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণ এবং তাদের সম্পত্তিসহ গৃহপালিত জীব-জন্তুর নিরাপদ আশ্রয় প্রদান।	
	:	গ)	প্রাথমিক/অন্যান্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।	
	:	ঘ)	ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	
	:	ঙ)	বিভিন্ন সামাজিক এবং সরকারী কর্মসূচী যেমন: ইপিআই, এনজিও প্রশিক্ষণ, সামাজিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা।	
০৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট		২৯৩৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
	:	জিওবি		১০০০.০০ লক্ষ টাকা।
	:	প্রকল্প সাহায্য		২৯২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
০৭। প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		২৯২৫০০.০০ লক্ষ টাকা।
	:	বিশ্ব ব্যাংক।		
	:			

২৭ (১)

ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	ঋণ পরিশোধ	মন্তব্য
				মোট	টাকাংশ (আরপিএ)			
(ক)	২০১৮-২০১৯ ইং অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ।	৬২১৩০.০০	১৩০.০০	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০			
(খ)	২০১৮-২০১৯ ইং অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্তি।	৬২০৬৫.০০	৬৫.০০	৬২০০০.০০	৬২০০০.০০			
(গ)	২০১৮-২০১৯ ইং অর্থ বৎসরের ডিসেম্বর /২০১৮ পর্যন্ত ব্যয়।	৯০৯৭.৭৬	৫৩.০১	৯০৪৪.৭৫	৯০৪৪.৭৫			
(ঘ)	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়।	৬৭০০০.০৭	২৭৩.৫৫	৬৬৭২৬.৫২	৬৬৭২৬.৫২			

০৯। প্রকল্প সাহায্য টাকাংশ ব্যয়, দাবী ও প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

বিষয়		চলতি অর্থ বৎসরের	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	মন্তব্য
(ক)	ব্যয়	৯০৪৪.৭৫	৬৬৭২৬.৫২	
(খ)	দাবীকৃত	২৩৩৯০.৪০	৮৬০০৬.৮০	
(গ)	প্রাপ্তি	২৩৩৯০.৪০	৮৬০০৬.৮০	

১০। প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (টাকার অংক লক্ষ টাকায়) :

অংশের নাম		ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি অনুযায়ী চলতি বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা (পরিমাণ ও পিপি়র %)		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি (পরিমাণ ও লক্ষ্যমাত্রার %)		প্রকল্প পরিচালক/কর্মকর্তা কর্তৃক	মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		
১।	ভৌত কাজ :										
	ক) বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	৫৫৬ টি	১৭৩৫১৯.০০	২৫০ টি(আর্থশিক)	৪৯২১৪.৯৪	২৫০ টি(আর্থশিক)	৪৪৬০০.০০	২৫০ টি(আর্থশিক)	৬৭৩৮.৪০		
				২৯%	২৮%	২৭%	২৬%	২২.০০%	১৫.১১%		
	খ) বিন্যাসন দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র পুনর্বাসন	৪৫০ টি	৩১৫৯০.০০	২৭০ টি(আর্থশিক)	৩০২.০২	২৭০ টি(আর্থশিক)	৯৩০০.০০	২৭০ টি	৬৫৯.১১		
				২%	১%	৩০%	২৯.৪৪%	১৫.০০%	৭.০৯%		
	গ) দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র সংযোগকারী সড়ক সহ	৫৫০ কি.মি. ৫০০ মি.	৫৫৭৭০.০০	০ কি.মি.	০.০০	২৫ কি.মি.(আর্থশিক)	৪৫০০.০০	২৫ কি.মি.	০.০০		
২।	N) Establishment of PMU office & Field level office	থোক	১৯৫০.০০	থোক	০.০০	০	০.০০	থোক	০.০০		
				০%	০%	০%	০%	০%	০.০০%		
	ঘনবাহন, যন্ত্রপাতি ও অফিস ইকুইপমেন্ট	৪৬৩ টি/থোক	২৪৮৫.০০	২৫২ টি	১২৬২.৯৯	থোক	৩০০.০০	থোক	১৮২.৫৭		
				৫৪%	৫১%	১২%	১২%	৬০.৮৬%	৬০.৮৬%		
	৩। প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা (জানবল)	জনমাস	৮০৫.০০	৩০৪ জনমাস	১৬০.৭০	১৪৪ জনমাস	১০১.০০	৬৫ জনমাস	৪০.৪৯		
				৩০%	২০%	১৩%	১৩%	৪০.০৯%	৪০.০৯%		
৪।	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২০৫.০০	থোক	২১৩.৭৭	থোক	১০৯.০০	থোক	৩১.৩৬		
				১৮%	১৮%	৯%	৯%	২৮.৭৭%	২৮.৭৭%		
৫।	মেরামত সংরক্ষন ও পুনর্বাসন	থোক	৭০০.০০	থোক	২২.৬৩	থোক	১৫.০০	থোক	৬.২৫		
				৩.০০%	৩%	২%	২%	৪১.৬৭%	৪১.৬৭%		
৬।	Social & Environmental Management	থোক	১৫৬০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
				০%	০%	০%	০%	০%	০%		
৭।	পরামর্শক :										
	ক) ডিজাইন এবং সুপারভিশন কনসালটেন্টস (Phase-II)	৭২ মাস	১২৪৬০.০০	৩৩ মাস	৪৪৮৭.৭৪	১২ মাস	১৯৮০.০০	৬ মাস	৮১২.০৪		
				৪৬%	৩৬%	১৬%	১৬%	৪১.০১%	৪১.০১%		
	খ) ব্যক্তি পরামর্শক	৭২ মাস	৮০০.০০	৩২ মাস	৪২১.৭৪	১২ মাস	২২০.০০	৬ মাস	৮৯.৭৮		
				৫৩%	৫৩%	২৮%	২৮%	৪০.৮১%	৪০.৮১%		
	গ) M&E Consultant	৭২ মাস	২৩৪০.০০	২৩ মাস	৫৯৮.২৬	১২ মাস	৩৪০.০০	৬ মাস	১৩২.০৯		
৮।	ঘ) Staff Outsourcing	৭২ মাস	১২৯৬.০০	২০ মাস	৩৭৭.৯৫	১২ মাস	২৬৫.০০	৬ মাস	৯৮.৮৭		
				২৯%	২৯%	২০%	২০%	৩৭.৩১%	৩৭.৩১%		
	ঙ) Training/Workshop/Study Tour/Technical	থোক	৩৯০০.০০	থোক	৮৩৯.৫৭	থোক	৪০০.০০	থোক	৩০৬.৮০		
				২২%	২২%	১০%	১০%	৭৬.৭০%	৭৬.৭০%		
	Contingency ও অন্যান্য মূলধন ব্যয়	থোক	৩১২০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০		
				০%	০%	০%	০%	০%	০.০০%		
মোট =			২৯৩৫০০.০০	২১.০০%	৫৭৯০২.৩১	২৫%	৬২১৩০.০০	২৩.০০%	৯০৯৭.৭৬		
				১৯.৭২%	১৯.৭২%	২১%	২১%	১৪.৬৪%	১৪.৬৪%		

৯।	সমস্যা	:	
১০।	প্রস্তাবিত সমাধান	:	
	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি	:	২৮.০০%
	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি	:	২২.৮৩%