

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-১৯)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ডিসেম্বর, ২০১৮।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশুষ্টি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
৬৯	৫২৫৩-ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৯৬৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১২/১০১	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৪৯.৫০	৭৪৯.৫০					৫০%	৪০.০০%	৫০%	২৪.৯৮%		
৭০	৫২৪৭-চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৪.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু :	১১২/১০২	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৪২.৬২	৭৪২.৬২					৪৫%	৩৬.০০%	৪৫%	২৪.৭৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭১	৫২৫২-বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩। (১৭৬০০০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১২/১০৩	১৯৪৭৬.০০	১৯৪৭৬.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৭৯৬.৮৯	৭৯৬.৮৯					৫০%	৬৭.০০%	৫০%	৪.০৯%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ১৪৬.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৭২	৫২৫৪-দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৭৩০০০.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/২০)	অনু :	১১২/১০৪	২৬৪৮১.০০	২৬৪৮১.০০			২৫০০০.০০	২৫০০০.০০			৭৬০.৬১	৭৬০.৬১					৩৫%	৩.০০%	৩০%	২.৮৭%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২৩৫.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।
৭৩	৫২৪৯-সুনামগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার হাওড় অঞ্চলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত রাস্তা ও সেতু নির্মাণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প। (১৩৩৮.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু :	১১২/১০৫	১১৩৮.০০	১১৩৮.০০			৫৬৯.০০	৫৬৯.০০			২০১.৯৬	২০১.৯৬					১০০%	৪২.৫৯%	১০০%	১৭.৭৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৪	৫২৫৭-মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও রাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৬০১৫.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১২/১০৬	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০১৪.৭১	৫০১৪.৭১			৪৪২৪.৮৬	৪৪২৪.৮৬					৫০%	৫৫.৬১%	৫০%	৪৪.২৫%		
৭৫	৫২৫৮-গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: বরিশাল, ঝালকাঠী, পিরোজপুর জেলা। (৯৫০০০.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনু :	১১৪/১০৭	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৫২৫০.০০	৫২৫০.০০			৪৭৬১.০৩	৪৭৬১.০৩					৫০%	৭৯.০৩%	৫০%	৬৮.০১%		
৭৬	৫২৬২-সিরাজগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৬২০.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২১)	অনু :	১১৪/১০৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৪২০.০০	১৪২০.০০					৫০%	২৪.০০%	৫০%	২৩.৬৭%		
৭৭	৫২৫৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(৩৫৩৫২.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০)	অনু :	১১৪/১০৯	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫১৭.১৫	১৫১৭.১৫					৫০%	৩৫.১৮%	৫০%	২৫.২৯%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশ্যুজ্ঞি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৮	৫২৫৯-ময়মনসিংহ অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ।(৩১৮৩৫৬.০০/অক্টোবর/১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১১০	৩২০০০.০০	৩২০০০.০০			১৬০০০.০০	১৬০০০.০০			৮০৬০.৬০	৮০৬০.৬০					৫০%	৪১.৪০%	৫০%	২৫.১৯%		
৭৯	৫২৬৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় ।(২৮৮৪৮৬.০০/ অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১১১	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০			৩১৬৫০.০০	৩১৬৫০.০০			১৬৮৪৬.১২	১৬৮৪৬.১২					৫০%	৪৫.৫০%	৫০%	২৮.০৮%		
৮০	৫২৬১-রাজশাহী বিভাগ (সিরাজগঞ্জ জেলা ব্যতীত) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২০৮০৪০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১১২	৪০০০০.০০	৪০০০০.০০			২০০০০.০০	২০০০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০					৪০%	২৫.০০%	৩৫%	২১.২৫%		
৮১	৫২৬৫-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ।(২০১৮০০.০০/অক্টোবর/ ২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১১৩	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			১২৬.৫০	১২৬.৫০					৪০%	১০.০০%	৪০%	১.৫৮%		
৮২	৫২৬৬-বৃহত্তর চট্টগ্রাম গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন-৩ । (১২৯০০০.০০/নভেম্বর/১৭ হতে জুন/২২)	অনুঃ	১১৪/১১৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			১১৫৫.৮৯	১১৫৫.৮৯					২৬%	৪১.০০%	১৪%	১৯.২৬%		
৮৩	৫২৬৭-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন- ৩ । (১১৫২০০.০০/অক্টোবর/২০১৭ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	১১৪/১১৫	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			১১১৫.১০	১১১৫.১০					২৯%	২৮.০৩%	২৯%	৭.৪৩%		
৮৪	৫২৬৮-কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৮৯৫.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৪/১১৬	২৫০০.০০	২৫০০.০০			৬.২৫	৬.২৫			০.০০	০.০০					৩০%	০.০০%	৩০%	০.০০%		
	নতুন প্রকল্পঃ																						
৮৫	বন্যা ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ পল্লি সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প । (২৭৮৫১৮.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	১১৬/১১৭	৭০০০০.০০	৭০০০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			৬৩৬৬.০৮	৬৩৬৬.০৮					২৩%	১৫.৬৩%	২২%	৯.০৯%		
৮৬	জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প । (৬৬২০০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	১১৬/১১৮	২৮০০.০০	১৫০০.০০	১৩০০.০০	৮০০.০০	৪০৮.৮৩	৩৭৫.০০	৩৩.৮৩		৭০.১৭	৩৬.৩৪	৩৩.৮৩				২৫%	৮.৮৯%	২৫%	২.৫১%	KFW, GCF	
	চলতি প্রকল্পঃ																						
৮৭	৫২৩২-নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) । (৪৯৯০.০০/জানুয়ারী/১৭ হতে ডিসেম্বর/১৯)	অনুঃ	৬৯৭/১	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১২৩২.১৩	১২৩২.১৩					৫০%	৫৪%	৫০%	৪৯%	JDCF Fund (Japan)	
	নতুন প্রকল্পঃ																						
৮৮	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রীজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (১৮৩৫৭০.০০/ জানুয়ারি ২০১৭-জুন ২০২৩)	অনুঃ	৭৭৩/১৭৬	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৬৪.৯৮	৬৪.৯৮					৫%	১.৬২%	৫%	১.৬২%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং- ১৫৯, তারিখঃ ১৬/০৯/২০১৮ইং মোতাবেক ৪০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে।

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৯	মাগুরা জেলার সদর ও শ্রীপুর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪১৯৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৭৭৩/১৭৮	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫%	০.০০%	৫%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং-১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
৯০	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে কেন্দ্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রকল্প।(৪৪১.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	এডিপি বর্হিভূত	৪৪১.০০	৪৪১.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫%	০.০০%	৫%	০.০০%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগে স্মারক নং-১৬৯, তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ মোতাবেক উপযোজনের মাধ্যমে ৪.৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
মোট (পঞ্জী) (১-৯০) ঃ				৩২৭৫৪৫.০০	৩২৬২৪৫.০০ #জউঋ!	১৩০০.০০	৮০০.০০	১৪৯৭৩১.০৪	১৪৯৬৯৭.২১ #জউঋ!	৩৩.৮৩	০.০০	৫৮৯৫১.০২	৫৮৯১৭.১৯ #জউঋ!	৩৩.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	৩৯%	৩১.১৪%	৩৮%	১৮.০০%		
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্প ঃ																						
৯১	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৬১২১৩.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৩৫২/১১৪	৮২১৬.০০	৮২১৬.০০			৪১০৮.০০	৪১০৮.০০			১৪১৫.১৫	১৪১৫.১৫					৪৯%	৩৯.৮৭%	৪৯%	১৭.২২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৯২	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	৩৫২/১১৫	৮৭১৮.০০	৮৭১৮.০০			৫৮৫৯.০০	৫৮৫৯.০০			৫৫৬১.৭৪	৫৫৬১.৭৪					১০০%	৬৩.৮০%	১০০%	৬৩.৮০%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৯৩	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু ঃ	৩৫২/১১৬	১১৪০০.০০	১৮১৫.০০	৯৫৮৫.০০	৪৬০০.০০	১০৯২৫.৫৪	১৮১৫.০০	৯১১০.৫৪	৪৬০০.০০	৮৪৪৪.৩৫	১১২২.১২	৭৩২২.২৩	২৮১১.৬৯	১৩৪০.৪৮	১৩৪০.৪৮	১০০%	১০০%	১০০%	৭৪.০৭%	ADB KFW SIDA	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৯৪	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৪১০/জুলাই/১৩ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৩৫২/১১৭	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০					৫০%	৩৫.০০%	৫০%	৩৩.৩৩%		
৯৫	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনু ঃ	৩৫৪/১১৮	২০০০০.০০	২৪৪০.০০	১৭৫৬০.০০	১৭২০০.০০	১২৩৬৪.৬৭	১৯৭২.৫০	১০৩৯২.১৭	১০০৭৫.২০	৬২৭৪.২৭	১৮৫২.৪৫	৪৪২১.৮২	৪১০৪.৮৫	১০০২৬.৬১	১০০৭৫.২০	২৮%	৩৮.৫৩%	২৮%	৩১.৩৭%	ADB	
৯৬	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩.৯২/ জানু/২০১৪ থেকে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৩৫৪/১১৯	৪২৪৫০.০০	৪৪০০.০০ (৬০০.০০)	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	৩৯৯৫০.০০	১৯০০.০০ (০.০০)	৩৮০৫০.০০	৩৮০৫০.০০	২০৩৭২.৩৩	৬১৪.১৮ (০.০০)	১৯৭৫৮.১৫	১৯৭৫৮.১৫	১০৩৭৭.০০	১০৩৭৭.০০	৪০%	৫১.০০%	৪০%	৪৭.৯৯%	WB	
৯৭	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৩৫২৫.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৩৫৪/১২০	৪৭৮.০০	৪৭৮.০০			০.২৫	০.২৫			০.০০	০.০০					৫০%	৫০.০০%	৫০%	০.০০%		*জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৪.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
৯৮	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	অনু ঃ	৩৫৪/১২১	৬৬৪০০.০০	১৫০০০.০০ (৫০০.০০)	৫১৪০০.০০	৫০৫০০.০০	৪৮৫৫৭.৮১	৭২৫০.০০ (০.০০)	৪১৩০৭.৮১	৪১১৯০.৫৯	৩৪৮৬৮.৮৭	১৮৫৩.৮২ (০.০০)	৩৩০১৫.০৫	৩২৮৯৭.৮৩	৩৬১৩১.১৩	৩৫১৮২.৬৯	৫০%	৬১.০১%	৫০%	৫২.৫১%	ADB, OFID	
৯৯	৫১১৮-“সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট” শীর্ষক	অনু ঃ	৩৫৪/১২২	৪৬৭৪৪.০০	৭৬১৬.০০	৩৯১২৮.০০	৩৬৭২৮.০০	৪৩০৩৫.৯৯	৩৯০৭.৯৯	৩৯১২৮.০০	৩৬৭২৮.০০	২১৫৯২.৭১	৩৩৩৮.৭৯	১৮২৫৩.৯২	১৭১৪৩.৪৫	১৭১৩৪.৮৯	১৭১২৫.৯৭	৫০%	৪৮.২৫%	৫০%	৪৬.১৯%	JICA	

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	প্রকল্প।(২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)				(১০০.০০)				(০.০০)				(০.০০)										
১০০	৫১৬৮-জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৭৯৫.০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৩	১০০০.০০	১০০০.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	৪৪.৩২%	৪০%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৯.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১০১	৫১৬৯-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৪	২৭২০.০০	২৭২০.০০			১৩৬০.০০	১৩৬০.০০			১৩২১.৭৫	১৩২১.৭৫					৫০%	৫২.০০%	৫০%	৪৮.৫৯%		
১০২	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২৪২৫.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৫	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			১৬৮.৭৫	১৬৮.৭৫			১৬৮.০০	১৬৮.০০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৪.৮৯%		
১০৩	৫১৭২-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩৩৫৬.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/২০)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৬	৩০০.০০	৩০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০.০০%	২৫%	০.০০%		কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক থোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ২.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১০৪	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৩৫৪/১২৭	১.০০	১.০০			০.৫০	০.৫০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৫	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	অনু ঃ	৩৫৬/১২৮	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৩৪৯.৭৫	৩৪৯.৭৫					৩০%	৪০.০০%	৩০%	৩৪.৯৮%		জুন/২০১৯ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব পিএসসি কর্তৃক সুপারিশকৃত।
১০৬	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৭০৮০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৩৫৬/১২৯	১৪২৬.০০	১৪২৬.০০			৭১৩.০০	৭১৩.০০			৪৬০.৫০	৪৬০.৫০					৫০%	৪৫.০০%	৫০%	৩২.২৯%		
১০৭	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৪২৭.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনু ঃ	৩৫৬/১৩০	১৫০১.০০	১৫০১.০০			৩৭৫.২৫	৩৭৫.২৫			৩৭৫.২৫	৩৭৫.২৫					৫০%	৪৮.০০%	৫০%	২৫.০০%		ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০৮	৫২৩১-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৮০.০০/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০)	অনু ঃ	৩৫৬/১৩১	১০০০.০০	১০০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			২৪৮.০০	২৪৮.০০					৫০%	৩০.০০%	৫০%	২৪.৮০%		
১০৯	২২৪০৪০১০০-কাজিপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৩৯.১১/০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯)	অনু ঃ	৩৫৬/১৩২	১০৪২.০০	১০৪২.০০			২৬০.৫০	২৬০.৫০			২৬০.০০	২৬০.০০					৫০%	১০০%	৫০%	২৪.৯৫%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১০	৫২৪২-সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৪১৮৬.০০/জুলাই/১৭ হতে জুন/১৯)	অনু ঃ	৩৫৬/১৩৩	১১০০.০০	১১০০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০			৫৫০.০০	৫৫০.০০					৫০%	৬৩.২৮%	৫০%	৫০.০০%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১১	৫২৪৫-মোয়ালীয়া, কবিরহাট, বসুরহাট ও ছাগলনাইয়া পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯০৯.০০/জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৩৫৬/১৩৪	৩৪০৯.০০	৩৪০৯.০০			১৭০৪.৫০	১৭০৪.৫০			১১৭০.০০	১১৭০.০০					৫০%	৫৮.০০%	৫০%	৩৪.৩২%		জুন/২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১২	৫২১২-নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩০.০০/জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	৩৫৬/১৩৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১৩৫১.০০	১৩৫১.০০			৯৫০.০৭	৯৫০.০৭					৬৫%	৫১.০৭%	৬৫%	৩৮.০০%		
১১৩	৫২৬৪-কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প। (৯৫৮.০০/নভেম্বর/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	অনুঃ	৩৫৬/১৩৬	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	০.০০%	৫০%	০.০০%		
১১৪	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৩৪৬৫৫০.০০/ জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনুঃ	৩৫৬/১৩৭	১০০০০.০০	১০০০০.০০			৫০০০.০০	৫০০০.০০			৩৫৮৪.৮৫	৩৫৮৪.৮৫					৪০%	৫৪.০৮%	৪০%	৩৫.৮৫%		
১১৫	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১২৮৬.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৮০২/৮৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		*১১/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক খোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১১৬	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪১৪০০.০০জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৮০২/৮৪৪	৬০০০.০০	৬০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		*১৭/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক খোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
১১৭	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৬৫০০.০০(৩৯৭৫৩.০৩)/০১/০৪/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২২)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					০%	০.০০%	০%	০.০০%		*১০/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। *কার্যক্রম বিভাগের স্মারক নং-৩৭, তারিখঃ ১২/১২/২০১৮ মোতাবেক খোক বরাদ্দ হতে অতিরিক্ত ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে।
	উপ-মোট (৯১-১১৭) :			২৪৭০৮০.০০	৯১৩৫৭.০০ (১২০০.০০)	১৫৫৭২৩.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৮০২৮৫.২৬	৪২২৯৬.৭৪ (০.০০)	১৩৭৯৮৮.৫২	১৩০৬৪৩.৭৯	১০৯৯৬৭.৫৯	২৭১৯৬.৪২ (০.০০)	৮২৭৭১.১৭	৭৬৭১৫.৯৭	৭৫০১০.১১	৭৪১০১.৩৪	৪৮%	৫২.৪২%	৪৮%	৪৪.৫১%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
চলতি প্রকল্প :																							

ক্রমিক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৮	৫২৩৮-টেকনিক্যাল এসিসট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল ফর প্রজেক্ট ডিজাইন এডভ্যান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম। (৫২৫০.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০)	অনু :	৬৩২/৬	১০৭৫.০০	২৭০.০০	৮০৫.০০		৬১৯.৯৩	১৩৫.০০	৪৮৪.৯৩		৫৪০.০৯	৫৫.১৬	৪৮৪.৯৩				২০%	৫০.০০%	২০%	৫০.২৪%	ADB	
	উপ-মোট (১১৮) :			১০৭৫.০০	২৭০.০০ (০.০০)	৮০৫.০০	০.০০	৬১৯.৯৩	১৩৫.০০ (০.০০)	৪৮৪.৯৩	০.০০	৫৪০.০৯	৫৫.১৬ (০.০০)	৪৮৪.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	২০%	৫০.০০%	২০%	৫০.২৪%		
	মোট (নগর) (৯১-১১৮) :			২৪৮১৫৫.০০	৯১৬২৭.০০ (১২০০.০০)	১৫৬৫২৮.০০	১৪৭০৭৮.০০	১৮০৯০৫.১৯	৪২৪৩১.৭৪ (০.০০)	১৩৮৪৭৩.৪৫	১৩০৬৪৩.৭৯	১১০৫০৭.৬৮	২৭২৫১.৫৮ (০.০০)	৮৩২৫৬.১০	৭৬৭১৫.৯৭	৭৫০১০.১১	৭৪১০১.৩৪	৪৮%	৫২.৪১%	৪৮%	৪৪.৫৩%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প :																						
১১৯	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮২০৬০.৭৩৩/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনু :	৭২/১২৩	২৯০০.০০	১৭০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০			১৫৩৫.৫১	১৫৩৫.৫১					১০০%	১০০%	১০০%	৫২.৯৫%	ADB, IFAD	ডিসেম্বর/২০১৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।
১২০	৫২৩৩-টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৯৮৯০.৬৪/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	অনু :	৭২/১২৪	৫১০০.০০	৫১০০.০০			২৫৫০.০০	২৫৫০.০০			৭১৩.১৯	৭১৩.১৯					৫০%	২৯.১৬%	৫০%	১৩.৯৮%		
১২১	৫২৪৪-সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৩৪৯৪.৮৮/জুলাই/১৭ হতে জুন/২৩)	অনু :	৭২/১২৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৬৩৩.৮৭	৬৩৩.৮৭					৩৫%	৩৪.০০%	৩০%	১৫.৮৫%		
১২২	৫২৫৫-ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১২৮৫৯৬.৩১/০১/১০/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০২৩)	অনু :	৭২/১২৬	৫২০০.০০	১২০০.০০	৪০০০.০০	২৮০০.০০	৮০০.০০	৬০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	৫৪৬.৯৯	৩৪৭.৩২	১৯৯.৬৭	১৯৯.৬৭			২৫%	১১.৬৭%	২৫%	১০.৫২%	JICA	
	উপ-মোট (১১৯-১২২) :			১৭২০০.০০	১২০০০.০০ (০.০০)	৫২০০.০০	৪০০০.০০	৭০৫০.০০	৬৮৫০.০০ (০.০০)	২০০.০০	২০০.০০	৩৪২৯.৫৬	৩২২৯.৮৯ (০.০০)	১৯৯.৬৭	১৯৯.৬৭	০.০০	০.০০	৪৭%	৩৬.৯৪%	৪৬%	১৯.৯৪%		
সর্বমোট (১-১২২) :				৫৯২৯০০.০০	৪২৯৮৭২.০০ #জউখ!	১৬৩০২৮.০০	১৫১৮৭৮.০০	৩৩৭৬৮৬.২৩	১৯৮৯৭৮.৯৫ #জউখ!	১৩৮৭০৭.২৮	১৩০৮৪৩.৭৯	১৭২৮৮৮.২৬	৮৯৩৯৮.৬৬ #জউখ!	৮৩৪৮৯.৬০	৭৬৯১৫.৬৪	৭৫০১০.১১	৭৪১০১.৩৪	৪৩%	৪০.২১%	৪২%	২৯.১৬%		
বরাদ্দের অপেক্ষায় আছে এমন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলা প্রকল্প। (৪৮২৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৭৭																				১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৪	ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৭৬৩.০০/মার্চ/২০১৮ হতে জুন/২০২০)।	অনু :	৭৭৩/১৭৯																				০২/০৫/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৫	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৫৭৬৮.০০/জুলাই/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪)।	অনু :	৮৩২/৪৯																			IFAD	১৮/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৬	পটুয়াখালী জেলার লোহালিয়া নদীর উপর নির্মাণাধীন পিসি গার্ডার ব্রিজের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প। (১০২০০.০০/জুলাই ২০১৮ হইতে জুন ২০২০)	অনু :	৭৭৩/১৮০																				১১/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২৭	খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫৭৫০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৭৭৩/১৮১																				১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৮	যশোর অঞ্চল গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৫২২৫.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৭৭৩/১৮২																				১১/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১২৯	রুরাল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (৩৬৬৭৪২.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	৮৩১/৪৭																			ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩০	গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি। (৪৯৭১০০.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে আগস্ট/২০২৩)	অনুঃ	৮৩১/৪৮																			WB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩১	বাংলাদেশ: এমাজেসি এসিসটিয়ান্স প্রজেক্ট (এলজিইডি অংশ)। (২৯৮০০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত																			ADB	০৯/০৯/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩২	Emergency Multi-Sector Rohingya Crisis Response Project. (WB)(১০৫৮০০.০০/ডিসেম্বর/২০১৮ হতে নভেম্বর/২০২১)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত																			WB	৩০/১০/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৩	বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৯৪৯৬৫.০০/জানুয়ারী/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০২৩)	অনুঃ	৭৭৩/১৮৩																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৪	Disaster Risk Management Enhancement Project (LGED Part)। (২২৫০০.০০/অক্টোবর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	৮৩১/৪৬																			JICA	০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৫	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প। (৩৫১৬০০.০০/নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৬	বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৪। (৭৯৭৪৮.০০/সেপ্টেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২২)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৭	তিন পার্বত্য জেলায় দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৭৪৯১০.০০/জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত																				০৪/১১/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১৩৮	“দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, সুনামগঞ্জ জেলা (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (৪৩৩২.০০/ নভেম্বর/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত																				০৩/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																						
১৩৯	ন্যাশনাল রেজিলেন্স প্রোগ্রাম (এলজিইডি পার্ট) কারিগরি সহায়তা শীর্ষক প্রকল্প (ঘজচ)। (২৬৩৪.৮৫/জানুয়ারী/২০১৮ হতে মার্চ/২০২১)	অনুঃ	এডিপি বর্ধিত																			DFID & SIDA	১২/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
	সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																						
১৪০	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৪৩৮০.০০/জুলাই ২০১৮-জুন ২০২১)।	অনুঃ	৮০২/৮৪৭																				৩১/০৭/২০১৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

[illegible]

[illegible]

ক্র.মিক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাউট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	বরিশাল বিভাগের ১১টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু :	৮০২/৮৫৫																				
১৭	মাগুরা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প(জুলাই ২০১৮-জুন ২০১৯)।	অননু :	৮০২/৮৫৬																				
	বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য																						
	সেক্টর : পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১৮	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প-২।	অননু :	৮৩২/৫০																			DANIDA	
১৯	এলাজিইডি কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	অননু :	৮৩২/৫১																			KOICA/ GIZ	
	সেক্টর : জন প্রশাসন																						
২০	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এলাজিইডি অংশ) (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০)	অননু :	৮৬৬/৩০৭																			DFID, SIDA	