

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                              | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                    |                 |        | অবমুক্তি |                    |                 |        | ব্যয়   |                    |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|---------|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
|                      |                                                                                                                     |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট     | টাকা<br>(সিডিভাউট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |         |
|                      |                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                    | মোট             | টাকাংশ |          |                    | মোট             | টাকাংশ |         |                    | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |         |
|                      |                                                                                                                     |                           |                                             |                                                        |                    |                 |        |          |                    |                 |        |         |                    |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |         |
| ১                    | ২                                                                                                                   | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                  | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                 | ১১              | ১২     | ১৩      | ১৪                 | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪      |
| ২                    | ২২৪০৫২২০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স<br>ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)।<br>(৯০৫৬০.০০/জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০২০) | অনু ঃ                     | ৯৮/৪১                                       | ৭০০০.০০                                                | ৭০০০.০০            |                 |        | ৫২৫০.০০  | ৫২৫০.০০            |                 |        | ৫২০৫.৩৪ | ৫২০৫.৩৪            |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৮৩.০০%             | ৭৫%                         | ৭৪.৩৬%             |                             |         |