

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতাভুক্ত প্রকল্পের তথ্য ছকঃ					
		October/২০২০পর্যন্ত (লক্ষ টাকায়)			
ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের সময়কাল/প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্থায়ন	ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			ভৌত (%)	আর্থিক (%)	
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ					
১।	মিউনিসিপ্যাল গার্ডিয়ান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রকল্প (এমজিএসপি) (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি/২০১৪ থেকে জুন/২০২২ ২৪৭০৯৩.৯২ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-শেখ মুজাফ্ফার-জাহেদ	বিশ্বব্যাংক	৭৬.০০%	৬৯.৭৬%	
২।	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। জানুয়ারি/২০১৪ থেকে মে/২০২১ ১০৫৭৫১.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ আনোয়ার হোসেন	এডিবি	৭২.৮৪%	৭২.২৩%	
৩।	সিটি গভারন্যান্স প্রজেক্ট (সিজিপি)। জুলাই/২০১৪ থেকে জুন/২০২১ ২৯৪৩০০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ সাহিদুল ইসলাম	জাইকা	৭৪.৩২%	৭০.৭৯%	
৪।	তৃতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (UGIP- 3)। জুলাই/২০১৪ থেকে জুন/২০২১ ৪০৪৬১৭.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক- এ. কে. এম. রেজাউল ইসলাম	এডিবি	৭৭.৯২%	৬৭.৮০%	
৫।	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NOBIDEP) সংশোধিত: মার্চ, ২০১৩ হতে জুন, ২০২১ ৪৬৮৭৯.৮৯ প্রকল্প পরিচালক-আবু মোঃ সাহিরয়ার	জাইকা	৯০.০০%	৮৩.৮৬%	
৬।	নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। এপ্রিল/২০১৮ থেকে জুন/২০২২ ৮৫০০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক- মোঃ আমিনুল ইসলাম	কুয়েত তহবিল	০.৪২%	০.৪৩%	
৭।	দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-২)। জানুয়ারি/২০১৯ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত ১৮৬৭০০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ হামিদুল হক	এডিবি	৬.০০%	৫.২১%	
৮।	থোটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রকল্প, (বি আর টি গাজীপুর এয়ারপোর্ট) ডিসেম্বর/২০১২ থেকে ডিসেম্বর/২০২০ ৩৪৫৭.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	এডিবি	৯০.০০%	৬২.৭৩%	
	মোট=(বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ)		৬২.৬৭%	৫৭.০০%	
জিওবি প্রকল্পসমূহ					
৯।	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১লা জানুয়ারি/২০১৮ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ৩৪৬৫৫০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-কাজী মিজানুর রহমান	জিওবি	৩৫.৪৯%	২০.৮০%	Uptodate information(Allocation & Expenditure) deferd June & july
১০।	নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি/২০১১ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত ৪৪৮০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক- মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	জিওবি	৭০.০০%	৬০.০০%	
১১।	পটুয়াখালী পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। জুলাই/২০১৮ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত ৪৫৫০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক- মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	জিওবি	২৮.৫৭%	২৬.২৩%	
১২।	চরফ্যাশন পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। জুলাই/২০১৮ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত ৪৪৮০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	জিওবি	৪৫.২৩%	৪৩.৭২%	
১৩।	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প। ১লা মার্চ/২০১৬ থেকে ফেব্রুয়ারি/ ২০২০ পর্যন্ত ১২৬৫৯.৯২ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ মহিরুল ইসলাম খান	জিওবি	৯৫.০০%	৭৭.৫১%	
১৪।	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত)। জানুয়ারি/২০১৬ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত ৩৩৫৬.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ মিজানুর রহমান	জিওবি	৯১.০০%	৭৪.৩১%	
১৫।	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের "পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প"। জুলাই/২০১৩ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত ২৫৪১০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া	জিওবি	৮১.০০%	৭৯.৯১%	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের সময়কাল/প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্থায়ন	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			ভৌত (%)	আর্থিক (%)	
১৬	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাঁটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্য্যবর্ধন প্রকল্প। জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত ২৫৮০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক- সুশান্ত কুমার পাল	জিওবি	৯০.০০%	৬৬.৭৩%	
১৭	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাগোট লেক উন্নয়ন প্রকল্প। জুলাই/২০১৬ থেকে জুন/২০১৮ পর্যন্ত সংশোধিতঃ জুন/২০২২ ৩১৪৬.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ আমিনুল ইসলাম	জিওবি	২১.২০%	১৩.৫৬%	
১৮	নাসলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত ৭০৮০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ আব্দুস সালাম মোল্যা	জিওবি	৮৯.৮৩%	৮৯.০৪%	
১৯	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। জুলাই/২০১৮ থেকে জুন/২০২২ ১৪১৪০০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম	জিওবি	৮.৫৬%	৬.৮১%	
২০	কুয়াকাটা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। জুলাই/২০১৮ থেকে জুন/২০২১ ৪৩৮০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-সাইফুল ইসলাম সহিদ	জিওবি	৫৪.৮৬%	৫৩.৮২%	
২১	চাপাইনাবাগঞ্জ পৌরসভার আওতাধীন মহানন্দা নদীর 'শেখ হাসিনা' সেতুর সাথে সংযোগ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্প পরিচালক-মোঃ শরিফুল ইসলাম	জিওবি	২১.৬৬%	১৩.৮৫%	
২২	জামালপুর জেলার ৮টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। ১লা জুলাই/২০১৮ থেকে ৩০ শে জুন/২০২২ পর্যন্ত ৬১২৮৬.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক- সালেহ আহমেদ	জিওবি	৪১.২২%	১০.২৫%	চুক্তিমূল্য উল্লেখ নাই।
২৩	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং ওদারা ঘাটের নিকট শীতলক্ষ্যা নদীর উপর (কদমরসুল ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প)। জুলাই/ ২০১৮ থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত ৫৯০৭৫.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-আবু সালেহ মোঃ হানিফ	জিওবি	১.৪০%	০.৪৬%	
২৪	শিবগঞ্জ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। আগষ্ট/২০১৮ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত ৪৪৯৮.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক- সুশান্ত কুমার পাল	জিওবি	৮১.০০%	৬০.৯২%	কাজ চলমান
২৫	টঙ্গাইল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। ১লা জানুয়ারি/২০১৯ থেকে জুন/২০২১ পর্যন্ত ২২৮৭৯.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক- মোঃ মহিবুল ইসলাম খান	জিওবি	৩৮.৩৩%	১৪.৮৭%	
২৬	কুমিল্লা জেলার ৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। জানুয়ারি/২০১৯ থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত ১৪৫০০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ আখতার হোসেন	জিওবি	১২.২৫%	৯.০০%	
২৭	ফরিদপুর শহরের টেপা খোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প। ১লা জানুয়ারি/২০১৯ থেকে ৩০ শে জুন/২০২২ পর্যন্ত ২১০৬১.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-সাজ্জাদ আহমেদ	১	০.৪৫%	০.৪০%	
২৮	কেশবপুর-সাগড়দাড়ি মধু সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প	জিওবি	৭.০০%	৬.১২%	
২৯	Improvement of Sunamganj Pourashava project period:July/2019 to June/2022 DPP Cost:4862 Lac. Name of PD:Md. Mostafa Hasan	জিওবি	১৫.২৪%	১১.০০%	
	মোট=(জিওবি প্রকল্পসমূহ)		৩৬.২৫%	১৭.৬৭%	
	Total (Urban):		৫২.৭১%	৪২.১৭%	
৩০	গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) জানুয়ারি/২০১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ৬১২১৩.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ মহির উদ্দিন সেখ	জিওবি	৯৮.৮৫%	৯৬.৯২%	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের সময়কাল/প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অর্থায়ন	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
			ভৌত (%)	আর্থিক (%)	
৩১	জামালপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। ১লা জানুয়ারি/২০১৬ থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর/ ২০১৯ পর্যন্ত ৩৭৯৫.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-সালেহ আহমেদ	জিওবি	১০০.০০%	১০০.০০%	
৩২	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনোজ উন্নয়ন প্রকল্প। জানুয়ারী/২০১৬ইং হতে ডিসেম্বর/২০১৯ইং পর্যন্ত, ২৪২৫.০০ লক্ষ প্রকল্প পরিচালক-আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল	জিওবি	৯০.০০%	৮৪.২৯%	
৩৩	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনঃবাসন উন্নয়ন প্রকল্প। জুলাই/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত ৪১৮৬.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-কাজী মিজানুর রহমান	জিওবি	৯৬.৯৮%	৯২.৬৪%	
টিএ প্রকল্পসমূহ					
৩৪	প্রজেক্ট ডিজাইন এডভান্স (পিডিএ) ফর সিটি রিজিয়ন ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সিআরডিপি-২) অক্টোবর/২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৫২৫০.০০ লক্ষ, প্রকল্প পরিচালক-মোঃ হামিদুল হক		৪৫.০০%	৪৬.৮৬%	