

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ জুলাই, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)					
		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ		মোট	সিডিভ্যাট	মোট	টাকাংশ					লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রে-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৫৪	৪১৬৪৭১.০০	৩০১১১১.০০ (১২৬০.০০)	১১৫৩৬০.০০	১০২৪১০.০০	১৬১০৬৫.৯৫ (৩৯%)	১৪১১৯৮.৭৫ (৪৭%)	০.০০	১৯৮৬৭.২০ (১৭%)	১৫৫১৭.২০ (১৫%)	৭৫২৫৬.১০ (১৮%)	৭৫১৮২.৫৭ (২৫%)	০.০০	৭৩.৫৩ (০%)	৭৩.৫৩ (০%)	৭৩৮৩.৬০	২১৮০.৪৯	২১%	২১%	২০%	১৮%		
মোট (RD & I) ঃ	৫৪	৪১৬৪৭১.০০	৩০১১১১.০০ (১২৬০.০০)	১১৫৩৬০.০০	১০২৪১০.০০	১৬১০৬৫.৯৫ (৩৯%)	১৪১১৯৮.৭৫ (৪৭%)	০.০০	১৯৮৬৭.২০ (১৭%)	১৫৫১৭.২০ (১৫%)	৭৫২৫৬.১০ (১৮%)	৭৫১৮২.৫৭ (২৫%)	০.০০	৭৩.৫৩ (০%)	৭৩.৫৩ (০%)	৭৩৮৩.৬০	২১৮০.৪৯	২১%	২১%	২০%	১৮%		
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	১২	৭২০৯২.০০	২৬৫৭০.০০	৪৫৫২২.০০	৩৪৪৫০.০০	১৪১২৫.০০ (২০%)	১০৮৬৪.০০ (৪১%)	০.০০	৩২৬১.০০ (৭%)	০.০০ (০%)	২১০২.৯৪ (৩%)	১৪০৬.৯৪ (৫%)	০.০০	৬৯৬.০০ (২%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	৩১%	১০%	৩০%	৩%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	৩	১০৬০.০০	১৭৯.০০	৮৮১.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০%	০%	১০%	০%		
মোট (PPWS&H) ঃ	১৫	৭৩১৫২.০০	২৬৭৪৯.০০ (৯০০.০০)	৪৬৪০৩.০০	৩৪৪৫০.০০	১৪১২৫.০০ (১৯%)	১০৮৬৪.০০ (৪১%)	০.০০	৩২৬১.০০ (৭%)	০.০০ (০%)	২১০২.৯৪ (৩%)	১৪০৬.৯৪ (৫%)	০.০০	৬৯৬.০০ (১%)	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	৩০%	১০%	৩০%	৩%		
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	১৬১১৫.০০	৪৩১৫.০০	১১৮০০.০০	১০২০০.০০	৩৩৭৩.৬০ (২১%)	২০০০.০০ (৪৬%)	০.০০	১৩৭৩.৬০ (১২%)	১২২৫.০০ (১২%)	৮২০.৬৩ (৫%)	২১০.০৩ (৫%)	০.০০	৬১০.৬০ (৫%)	৪৬২.০০ (৫%)	৭৪৫.০০	৪৫০.০০	২৫%	১৪%	১৯%	৫%		
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	১০০০.০০ (১৩%)	১০০০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	১২০.০০ (২%)	১২০.০০	০.০০	০.০০ (০%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০%	৬%	২%	২%		
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	২৩৬১৫.০০	৬৩১৫.০০ (৯০০.০০)	১৭৩০০.০০	১৫৫০০.০০	৪৩৭৩.৬০ (১৯%)	৩০০০.০০ (৪৮%)	০.০০	১৩৭৩.৬০ (৮%)	১২২৫.০০ (৮%)	৯৪০.৬৩ (৪%)	৩৩০.০৩ (৫%)	০.০০	৬১০.৬০ (৪%)	৪৬২.০০ (৩%)	৭৪৫.০০	৪৫০.০০	০%	০%	০%	০%		
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	১৩৮০০.০০	১৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	৩৬৭৫.০০ (২৭%)	৩৬৭৫.০০ (২৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	১৫৩০.৫০ (১১%)	১৫৩০.৫০ (১১%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭%	১৭%	১৭%	১১%		
সর্বমোট ঃ	৭৫	৫১৯৫৩৮.০০	৩৪৫৯৭৫.০০ (২১৬০.০০)	১৭৩৫৬৩.০০	১৪৭০৬০.০০	১৮২২৩৯.৫৫ (৩৫%)	১৫৭৭৩৭.৭৫ (৪৬%)	০.০০	২৪৫০১.৮০ (১৪%)	১৬৭৪২.২০ (১১%)	৭৯৭১০.১৭ (১৫%)	৭৮৩৩০.০৪ (২৩%)	০.০০	১৩৮০.১৩ (১%)	৫৩৫.৫৩ (০%)	৮১২৮.৬০	২৬৩০.৪৯	২২%	১৯%	২১%	১৫%		
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৪																						
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাতা)	৪৩																						
মোট প্রকল্প ঃ	১২২	(প্রদানকারী সংস্থার সর্বাংশ কর্মকর্তার স্বাক্ষর)																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.ম.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প ৪																							
১	৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৪	৯২/২৩	৮৮৬.০০	৭৪.০০	৮১২.০০	৮১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০%	০%	১০%	০%	IFAD	জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২	৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্ট্রল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	৯২/২৪	১১০০.০০	১১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	৮%	২৫%	০%	Govt. of Japan & GoB	ডিসেম্বর/২০১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) ৪ (২য় খন্ড) (১ম সংশোধিত)। (৯৯৫০০/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনু : ৪	৯২/২৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			৩৭৬.৭৭	৩৭৬.৭৭					২৫%	৯%	২৫%	৮%		
৪	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৪	৯২/২৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			১৫০.০০	১৫০.০০					২৫%	১০%	২০%	৫%		
৫	৬০৭০-কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা। (৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৪	৯২/২৭	৩৯৯২.০০	৩৯৯২.০০			১৯৯৬.০০	১৯৯৬.০০			১৩০.০০	১৩০.০০					২৫%	১০%	১৯%	৩%	DANIDA	জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)	অনু : ৪	৯৪/২৮	৫৯৪৪.০০	১৬৪৪.০০	৪৩০০.০০	৪২৮৩.০০	৮২২.০০	৮২২.০০			৩.৫৪	৩.৫৪			০.০০	০.০০	২৫%	০.০৯%	২৫%	০.০৬%	IDB	জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫০০০০/২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৪/২৯	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			১৫.২০	১৫.২০					১৭%	১%	১৭%	০.২৩%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা। (২৪৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৪/৩০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			৪৫৪.২৬	৪৫৪.২৬					২৫%	১৪%	২৫%	১৩%		
৯	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (১৬২৮৬/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/৩১	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩.৩৫	৩.৩৫					২৫%	১%	২৫%	০.১৭%		
১০	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সং)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/৩২	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			৬২৩.৩৬	৬২৩.৩৬					২৫%	১৬%	২৫%	১১%		জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১১	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৪/৩৩	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৪০০.০০	৪০০.০০					২৫%	১৩%	২৫%	১০%		
১২	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/৩৪	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০			২৮৫০.০০	২৮৫০.০০			৬.৩৪	৬.৩৪					২৫%	১৫%	২৫%	০.১১%		
১৩	৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা। (১৫৯৪৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৪/৩৫	৫২৪৫.০০	৫২৪৫.০০			১৩১১.২৫	১৩১১.২৫			৬৮২.৮৪	৬৮২.৮৪					২৫%	১৩%	২৫%	১৩%		জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)	অনু :	৯৬/৩৬	৩৫০০০.০০	১০০.০০	৩৪৯০০.০০	৩৪৯০০.০০	২৫.০০	২৫.০০	০.০০	০.০০	৬.৫৫	৬.৫৫	০.০০	০.০০	২০৯২.০৬	২০৯২.০৬	৩০%	৭%	৩০%	০.০২%	IDA	
১৫	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা। (৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৪)	অনু :	৯৬/৩৭	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			২৮৯৫.৩৪	২৮৯৫.৩৪					১৪%	৪৬%	১৪%	৪৫%		
১৬	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৯৬/৩৮	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			২১২৫.০০	২১২৫.০০					৩৮%	৩০%	৩৮%	২৫%		
১৭	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প। (৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)	অনু :	৯৬/৩৯	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৮	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪২৫০০/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৬/৪০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০			৩৭১৯.১৭	৩৭১৯.১৭					২৫%	৫১%	২৪%	৫০%		
১৯	৮২৪১-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	৯৬/৪১	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০			৫০০০০.০০	৫০০০০.০০			৪৭১১৩.৫০	৪৭১১৩.৫০					৮%	৪৮%	৮%	৪৭%		
২০	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩২৬৫২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৬/৪২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			২৭৫.২০	২৭৫.২০					১৭%	৭%	১৭%	৬%		
২১	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৩	২০০০০.০০	২০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৩০২২.৬৭	৩০২২.৬৭					৩০%	১৭%	২৫%	১৫%		
২২	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৪৮০৭২/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৩)	অনুঃ	৯৮/৪৪	৩৭০০০.০০	৫৫০০.০০	৩১৫০০.০০	৩০৬১৫.০০	২৭৫০.০০	২৭৫০.০০	০.০০	০.০০	২২৫৫.৮১	২২৫৫.৮১	০.০০	০.০০	৫১৯৫.৫৯	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	৬%	JICA	
২৩	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (২৭৬৫০/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৫	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			৩.২১	৩.২১					২৫%	১%	২৫%	০.১%		
২৪	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৬	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০			৩২৫০.০০	৩২৫০.০০			১৬২২.৩৫	১৬২২.৩৫					২৫%	৩০%	২৫%	২৫%		
২৫	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭৮৬১/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	৯৮/৪৭	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			২২৫০.০০	২২৫০.০০			১১৫৩.৪৪	১১৫৩.৪৪					২৫%	২৮%	২৫%	২৬%		
২৬	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৬৯৩০০/জুলাই/১০ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৮	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৪২৫০.০০	৪২৫০.০০			৩৬০৬.৬৬	৩৬০৬.৬৬					১৭%	৪৩%	১৭%	৪২%		
২৭	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১৪২৬৭/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	৯৮/৪৯	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৩.৬৮	৩.৬৮					২৫%	০.১৮%	২৫%	০.১৮%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৮	৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিসি-নওগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক (সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৭৭/জুলাই/১০ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	৯৮/৫০	৩১৫.০০	৩১৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২৯	৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৪০২৫/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫১	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			১৭৫০.০০	১৭৫০.০০			৬.৫৭	৬.৫৭					২৫%	০.১৯%	২৫%	০.১৯%		
৩০	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা। (৪৪১০০/মার্চ ২০১১ হতে ২১০৪-১৫)	অনুঃ	১০০/৫২	৪০০০.০০	৪০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			০.০০	০.০০					৪৩%	১২%	৪৩%	০%		
৩১	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০০/৫৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৪.৮১	৪.৮১					২৫%	৩%	২৫%	০.২%		
৩২	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৫৪	১২০০০.০০	৪০০০.০০	৮০০০.০০	৭৫০০.০০	১০১৭.২০	১০০০.০০	১৭.২০	১৭.২০	৪৬.৮১	২৯.৬১	১৭.২০	১৭.২০	০.০০	০.০০	২১%	১%	২১%	০.৩৯%	ADB KFW JFPR	
৩৩	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৫৫	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৪৪.৩০	২৪৪৪.৩০					২৫%	৫৩%	২৫%	৪৯%		
৩৪	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০৬৫৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০০/৫৬	২০০০.০০	২০০০.০০			৯৭০.০০	৯৭০.০০			৮১.৯১	৮১.৯১					২৫%	৬%	২৫%	৪%		
৩৫	৫০৯১-পাবনা জেলার ভানুড়া উপজেলাধীন ভানুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০০/৫৭	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১.৫৭	১.৫৭					২৫%	৬%	২৫%	০.০৮%		
৩৬	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	১০০/৫৮	৬০০০.০০	৬০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			৬২৫.০০	৬২৫.০০					২৫%	১৫%	২৫%	১০%		
৩৭	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০০/৫৯	৫০০০.০০	৫০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৩৮	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০০/৬০	৩০০০.০০	৩০০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৩৯	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০০/৬১	৫০০০.০০	৫০০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			৭৩৩.৯৫	৭৩৩.৯৫					২৪%	১৫%	২৪%	১৫%		
৪০	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলা হ্রাসকরণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)	অনুঃ	১০২/৬২	২০২০৯.০০	১১৫০৯.০০	৮৭০০.০০ (৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		১০১০৪.৫০	৫৭৫৪.৫০	৪৩৫০.০০ (১৫০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য)		০.০০	০.০০	০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	WFP	
৪১	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/১২ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	১০২/৬৩	৯০.০০	৯০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫%	৫%	৫%	০%		জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪২	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৯৪৫৩৯/জুলাই/২০১২ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০২/৬৪	৯০০০.০০	২৪০০.০০	৬৬০০.০০	৬৬০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	০%	IFAD STF	
৪৩	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)	অনুঃ	১০২/৬৫	২৩০০০.০০	৭৫০০.০০ (১০০০.০০)	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	১৮৭৫০.০০	৩২৫০.০০	১৫৫০০.০০	১৫৫০০.০০	৬৫০.৪০	৫৯৪.০৭	৫৬.৩৩	৫৬.৩৩	৯৫.৯৫	৮৮.৪৩	১৫%	৬%	১০%	৩%	IDA	
৪৪	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩৩০০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০২/৬৬	৩০০০.০০	১০০০.০০	২০০০.০০	১৭০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	১২.৫৪	১২.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	২৫%	২৫%	০.৪২%	ADB	
৪৫	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	১০২/৬৭	১৫০০.০০	১৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১৭%	১০%	১৭%	০%		
৪৬	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০২/৬৮	৫০০.০০	৫০০.০০			২৫০.০০	২৫০.০০			০.০০	০.০০					০.২০%	০%	০.২০%	০%		
৪৭	5066-Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis, Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Large) Bridges in Nageswari Upazila in Kurigram District of Bangladesh. (১২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১০৪/৬৯	৪৫.০০	৪৫.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২০%	০%		ডিসেম্বর/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য	
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক				
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	
৪৮	5067-Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of 160m. on Kalghar Bazar-Razarkul UP Road at Ch.1+500 km over Bakkhali River under Ramu Upazila, District: Cox'sBazar and 1 Important large Bridge in Nabi Nagar Upazila, District: B-Baria.	অনুঃ	১০৪/৭০	৮০.০০	৮০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৩০%	০%	২০%	০%		ডিসেম্বর/১৩ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৪৯	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৪/৭১	৬০০.০০	৬০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২০%	০%	২০%	০%			
৫০	Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/১৩ হতে জুন/১৯)	অনুঃ	১০৪/৭২	৩৮৪৮.০০	৮০০.০০ (২৬০.০০)	৩০৪৮.০০	৫০০.০০	২৭০.০০	২৭০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	০%	২৫%	০%	JICA		
৫১	চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলা নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	১০৪/৭৩	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%	JICA		
৫২	Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Environmental Impact Assessment Study Preparation of Bidding Documents for Construction of 2 (two) nos important bridges in Ghior & Singair Upazila under Manikgonj District. (১০৭/০১/০১/১৩ হতে ৩০/০৬/১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৪	১০৭.০০	১০৭.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫০%	১%	৫০%	০%	JICA	জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৩	Feasibility Study in term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 02 (Two) Nos. Large Bridges of Pirojpur & Tangail District. (১১০/০১/০২/২০১৩ হতে ৩০/০৭/১৩)	অনুঃ	১০৬/৭৫	১১০.০০	১১০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৫৫%	৪০%	৫৫%	০%	JICA	ডিসেম্বর/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।	
৫৪	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক। (১৫৩৭/০১/০১/১৩ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	১০৬/৭৬	২০০.০০	২০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					৪৩%	০%	৪৩%	০%	JICA		
মোট (১-৫৪) :					৪১৬৪৭১.০০	৩০১১১১.০০ (১২৬০.০০)	১১৫৩৬০.০০	১০২৪১০.০০	১৬১০৬৫.৯৫	১৪১১৯৮.৭৫ (০.০০)	১৯৮৬৭.২০	১৫৫১৭.২০	৭৫২৫৬.১০	৭৫১৮২.৫৭ (০.০০)	৭৩.৫৩	৭৩.৫৩	৭৩৮৩.৬০	২১৮০.৪৯	২১%	২১%	২০%	১৮%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
৫৫	৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)। (২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)	অনুঃ	২৮৮/২৮	৪৪০৮.০০	৪৪০৮.০০			১৯৩১.৫০	১৯৩১.৫০			২৬০.০০	২৬০.০০					২৫%	১৫%	২৫%	৬%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৬	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৮৮/২৯	২০৮২.০০	২০৮২.০০			১০৪১.০০	১০৪১.০০			২৬৪.৮৯	২৬৪.৮৯					২০%	১৩%	২০%	১৩%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৭	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)	অনুঃ	২৯০/৩০	৭০০০.০০	৪৭৮.০০	৬৫২২.০০		৩৫০০.০০	২৩৯.০০	৩২৬১.০০		৭১৭.০০	২১.০০	৬৯৬.০০				৪০%	১২%	৩৬%	১০%	UNDP & DFID	
৫৮	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৯০/৩১	২৩৫০০.০০	৪০০০.০০ (৬০০.০০)	১৯৫০০.০০	১৬৭০০.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০	০.০০	০.০০	৩০.৮৪	৩০.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫%	১০%	২৫%	০.১৩%	ADB, KfW & GTZ	
৫৯	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (৬৯৭৫/অক্টোবর/১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৩২	২০০০.০০	২০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			১১.২৫	১১.২৫					২৫%	১%	২৫%	০.৫৬%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৫১৯৪/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৯০/৩৩	৩০০০.০০	৩০০০.০০			১৫০০.০০	১৫০০.০০			৪৪৯.৬৮	৪৪৯.৬৮					৩৮%	২৯%	৩৩%	১৫%		
৬১	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৪	২৫০০.০০	২৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		
৬২	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৩)	অনুঃ	২৯০/৩৫	১৫৫০০.০০	২৫০০.০০	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	১২৫০.০০	১২৫০.০০	০.০০	০.০০	৬.০০	৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫২%	১০%	৫২%	০.০৪%	SFD & OFID	
৬৩	৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন।(২৪৮৫/মার্চ'১১ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৬	১১০২.০০	১১০২.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	০%	২৫%	০%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৪	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	২৯০/৩৭	৮৫০০.০০	২০০০.০০ (৩০০.০০)	৬৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৮৫০.০০	৮৫০.০০	০.০০	০.০০	৬৩.২৮	৬৩.২৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮%	১%	৮%	১%	ADB KfW	
৬৫	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৪৬/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৮	২০০০.০০	২০০০.০০			৯৫২.৫০	৯৫২.৫০			৩০০.০০	৩০০.০০					২৫%	২০%	২৫%	১৫%		জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৬	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অনুঃ	২৯০/৩৯	৫০০.০০	৫০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১৮%	২৫%	০%		
	উপ-মোট (৫৫-৬৬) :			৭২০৯২.০০	২৬৫৭০.০০ (৯০০.০০)	৪৫৫২২.০০	৩৪৪৫০.০০	১৪১২৫.০০	১০৮৬৪.০০ (০.০০)	৩২৬১.০০	০.০০	২১০২.৯৪	১৪০৬.৯৪ (০.০০)	৬৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩১%	১০%	৩০%	৩%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৬৭	5059-Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) Project Coastal Towns Infrastructure Development Project.	অনু :	৫৩২/৪	৪২০.০০		৪২০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬৮	Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Development Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু :	৫৩৪/৫	৫০০.০০	১৭৯.০০	৩২১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	
৬৯	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation).	অনু :	৫৩৪/৬	১৪০.০০		১৪০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				২৫%	০%	২৫%	০%	ADB	
	উপ-মোট (৬৭-৬৯) :			১০৬০.০০	১৭৯.০০ (০.০০)	৮৮১.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০%	০%	১০%	০%		
	উপ-মোট (৫৫-৬৯) :			৭৩১৫২.০০	২৬৭৪৯.০০ (৯০০.০০)	৪৬৪০৩.০০	৩৪৪৫০.০০	১৪১২৫.০০	১০৮৬৪.০০ (০.০০)	৩২৬১.০০	০.০০	২১০২.৯৪	১৪০৬.৯৪ (০.০০)	৬৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩০%	১০%	৩০%	৩%		
সেক্টর : কৃষি (সাব-সেক্টর : সেচ)																							
৭০	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	৭২/১২০	৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৪৯০০.০০	২৩৩৭.০০	১০০০.০০	১৩৩৭.০০	১২২৫.০০	৬৬৪.০৩	৯০.০৩	৫৭৪.০০	৪৬২.০০	৭৪৫.০০	৪৫০.০০	২০%	১২%	১৮%	৯%	JBIC, JICA	
৭১	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	৭৪/১২১	৭৫০০.০০	২০০০.০০	৫৫০০.০০	৫৩০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০	১২০.০০	১২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০%	৬%	২%	২%	ADB, IFAD	
	উপ-মোট (৭০-৭১) :			১৫০০০.০০	৪০০০.০০ (০.০০)	১১০০০.০০	১০২০০.০০	৩৩৩৭.০০	২০০০.০০ (০.০০)	১৩৩৭.০০	১২২৫.০০	৭৮৪.০৩	২১০.০৩ (০.০০)	৫৭৪.০০	৪৬২.০০	৭৪৫.০০	৪৫০.০০	১০%	৬%	৯%	৫%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
৭২	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু :	৪৯২/২১	১১১৫.০০	৩১৫.০০	৮০০.০০		৩৬.৬০		৩৬.৬০		৩৬.৬০		৩৬.৬০		০.০০	০.০০	২৫%	৩%	২৫%	৩%	JICA	
মোট (কৃষি) (৭০-৭২) :				১৬১১৫.০০	৪৩১৫.০০ (০.০০)	১১৮০০.০০	১০২০০.০০	৩৩৭৩.৬০	২০০০.০০ (০.০০)	১৩৭৩.৬০	১২২৫.০০	৮২০.৬৩	২১০.০৩ (০.০০)	৬১০.৬০	৪৬২.০০	৭৪৫.০০	৪৫০.০০	২৫%	১৪%	১৯%	৫%		
সেক্টর : পরিবহন																							
৭৩	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৩৬/১৩২	৩৭০০.০০	৩৭০০.০০			৯২৫.০০	৯২৫.০০			৪৩০.৫০	৪৩০.৫০					২৫%	১৩%	২৫%	১২%		
৭৪	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু :	২৩৬/১৩৩	৪৬০০.০০	৪৬০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					২৫%	১০%	২৫%	০%		

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৫	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)	অনুঃ	২৩৮/১৩৪	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			২৭৫০.০০	২৭৫০.০০			১১০০.০০	১১০০.০০					৫%	২৫%	৫%	২০%		
মোট (পরিবহণ) (৭৩-৭৫) :				১৩৮০০.০০	১৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	৩৬৭৫.০০	৩৬৭৫.০০	০.০০	০.০০	১৫৩০.৫০	১৫৩০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭%	১৭%	১৭%	১১%		
মোট (১-৭৫) :				৫১৯৫৩৮.০০	৩৪৫৯৭৫.০০ (২১৬০.০০)	১৭৩৫৬৩.০০	১৪৭০৬০.০০	১৮২২৩৯.৫৫	১৫৭৭৩৭.৭৫ (০.০০)	২৪৫০১.৮০	১৬৭৪২.২০	৭৯৭১০.১৭	৭৮৩৩০.০৪ (০.০০)	১৩৮০.১৩	৫৩৫.৫৩	৮১২৮.৬০	২৬৩০.৪৯	২২%	১৯%	২১%	১৫%		

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো-দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পলী- উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
৭৬	বরিশাল বিভাগ পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু : ৪	৭১৩/১০৮																			GOB	০৪/০৬/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।
৭৭	পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)	অননু : ৪	৭১৩/১০৯																			GOB	* ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭৮	নির্বাচিত জেলাসমূহে ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ বড় সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ও ডিজাইনসহ হাইড্রোলজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল স্টাডি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ প্রভাব বিশেষণ (ইআইএ)।	অননু : ৪	৭১৩/১১০																			GOB	*২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *টিএপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। *১৮/০২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমীক্ষা প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭৯	মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।	অননু : ৪	৭১৩/১১১																			GOB	১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০/১০/২০১২ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮০	রংপুর বিভাগীয় পলী- অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৪	৭১৩/১১২																			GOB	* ৩০/১০/২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন প্রকল্পটি পর্যালোচিত হয়ে অগ্রাধিকার ক্রম ২ থেকে ১ এ উন্নীত করা হয়েছে। * ২০/০৬/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রকল্পের ব্যয় ৭০০ কোটি টাকার মধ্যে নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে।
৮১	সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মরফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)	অননু : ৪	৭১৩/১১৩																				পুনর্গঠিত ডিপিপি পানি কমিশনে আছে।
৮২	পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননু : ৪	৭১৩/১১৪																			GOB	০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৩/১১৫																			GOB	০৩/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনঃগঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮৪	টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৩/১১৬																			GOB	২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৮৫	ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৩/১১৭																			GOB	*১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে।
৮৬	বৃহত্তর নোয়াখালী পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৩/১১৮																			GOB	২৯/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০-১৫% টাকা রক্ষণাবেক্ষন খাতে ব্যয় ধরে মোট ৪৫০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রক্রিয়াক্রমের বিষয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৮৭	ভগবানটিলা-কচুছড়িমুখ-নাইছড়ি-তাকজাছড়া এবংসাজেক-নিউলংকার-ওল্ডলংকার-হালিমপুর-মাঝি পাড়া-দোকানঘাট-হরিনা-খিকামুখ উপজেলা সড়ক নির্মাণ। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)	অননুঃ	৭১৩/১১৯																			GOB	২৮/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।
৮৮	ঠেগামুখ-বরকল-জুড়াছড়ি-বিলাইছড়ি-ফারুয়া-রাজস্থলী এবং থানছি-রিমাকরি-মদক-লিকরি উপজেলা সড়ক নির্মাণ (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)।	অননুঃ	৭১৩/১২০																			GOB	২৮/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।
৮৯	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী-কুলারহাট-লালমনিরহাট সড়কে ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৫)	অনুঃ	৭১৩/১২১																			GOB	৩০/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯০	উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৩/১২২																			GOB	*৩০/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৮/২০১১ইং তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * দাতা সংস্থা খোজার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯১	ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসন্ধর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/১০/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৩/১২৩																			GOB	১৭/০২/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০/০৬/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ কোটি টাকার মধ্যে প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৯২	চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)	অননুঃ	৭১৪/১২৪																			GOB	চলমান বা পরিকল্পনাধীন কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশন হতে ২৩/০৬/২০১৩ তারিখে এলজিডিতে প্রত্ন প্রেরণ করা হয়েছে।
৯৩	পাবনা জেলার চাটমহর উপজেলাধীন ২টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অননুঃ	৭১৪/১২৫																			GOB	২৩/১২/২০১২ইং তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রীজ ২টির মধ্যে ১০০ মিটারের উর্ধ্ব কোন ব্রীজ থাকলে হাইড্রোলজি ও মরফোলজিক্যাল ষ্টাডির প্রস্তাব করতে হবে।
৯৪	নাটোর জেলার সদর উপজেলাধীন বারনই নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৪/১২৬																			GOB	২৩/১২/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
৯৫	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৪/১২৭																			GOB	পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।
৯৬	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭১৪/১২৮																			GOB	*২২/০১/২০১৩ তারিখ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *৩০/০৪/২০১৩ তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গ্রামীণ সড়ক বাদ দেয়া, ১০%-১৫% রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় যোগকরা সহ মোট প্রকল্প ব্যয় ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৯৭	বৃহত্তর কুমিল্লা-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭১৪/১২৯																			GOB	ডিপিপি ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/১১/২০১২ তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৯৮	পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলাধীন জগন্নাথকাঠী-বৈঠাকাটা (৫৪৬০০০-১২৫০০০) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(মার্চ/১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩০																			GOB	* ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *২৩/০১/২০১৩ তারিখে অধাধিকার ক্রম-১ উন্নীত করা হয়েছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৯	কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩১																			GOB	* ২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০০	মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০মিঃ আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৪/১৩২																			GOB	১৩/০৩/২০১৩ তারিখে সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে বর্তমানে সমীক্ষার কাজ চলছে।
১০১	রাজশাহী বিভাগ প্রামাণ্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩৩																			GOB	ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
১০২	সিরাজগঞ্জ জেলার উলপাড়া উপজেলাধীন ববরহ ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর ২৬০ মিঃ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ।	অননুঃ	৭১৪/১৩৪																			GOB	২৩/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৩	টাঙ্গাইল জেলার সদর-চৌহলী ভায়া মাকরকোল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেইজ গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২-২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩৫																			GOB	সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। কনসালট্যান্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
১০৪	পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায়। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭১৪/১৩৬																			GOB	*ডিপিপি ২৮/০১/২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। *৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৫	সওজ হতে স্থানান্তরিত অবশিষ্ট ১৪১টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	অননুঃ	৭১৪/১৩৭																			GOB	*২২/০২/১২ তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ০৫/০৩/১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৪/০৯/১২ তারিখে জনবলের মিটিং হয়েছে।
১০৬	চরপাড়া হাট হতে হাটশেরপুর ইউপি ভায়া করমজাহাট রাস্তায় ৪০০০মিঃ চেইনেজে বাঙ্গালী নদীর উপর ৩০০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭১৪/১৩৮																			GOB	ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১০৭	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৩ হতে ২০১৬ইং)	অননুঃ	৭২৫/৩৬২																			GOB	২৫/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৮	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন ২০১৩)।	অননুঃ	৭২৫/৩৬৩																			GOB	২৫/০৭/২০১৩ তারিখে পিডিপিপি তৈরী করার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পিডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১০৯	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অননুঃ	৭২৫/৩৬৪																			GOB	*১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।
১১০	“ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)	অননুঃ	৭২৫/৩৬৫																			GOB	০১/০৪/২০১৩ তারিকে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১১১	Benapole Powrashava Infrastructure Improvement Project.	অননুঃ	৭২৫/৩৬৬																			GOB	*২৪/১২/১২ তারিখে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৮/০৫/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।
	বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা																						
	সেক্টরঃ পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																						
১১২	রুৱাল এমপয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)। (জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮)	অনুঃ	৭৪৮/৭৮																			EU	০২/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৩	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP). (২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	অননুঃ	৭৪৮/৭৯																			IDA	১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে। ২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOI ও TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ৩। EOI এর Short listing
১১৪	“গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। (জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭৪৮/৮০																			IDB	*২৭/০৩/২০১২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। *বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন হতে ইআরডিতে পত্র দেয়া হয়েছে। *ইআরডি থেকে ২২/১০/২০১২ তারিখে এসএফডিকে অর্থায়নের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
১১৫	“সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননুঃ	৭৪৮/৮১																			IDB	Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি’র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ট্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১৬	বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)	অনু : ৪	৭৪৮/৮২																			USAID, KfW	২৩/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১৭	গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ Rural Access Road Improvement Project in Sylhet Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)	অননু : ৪	৭৪৮/৮৩																			IDB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *২৮/০২/২০১৩ থেকে ০৫/০৩/২০১৩ সময়কালে আইডিবি'র ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন বাংলাদেশ সফর করেছেন। * ২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। *এ্যাগ্রাইজাল মিশন হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।
১১৮	জলবায়ু অভিযোজন পাইলট প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন ২০১৩)	অননু : ৪	৭৪৮/৮৪																			DANIDA	*দাতা সংস্থা (ডানিডা) কর্তৃক ১০ মিলিয়ন ডিকেকে সমপরিমান বাংলাদেশী ১৩৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাপ্তির প্রতীক্ষিত প্রাপ্ত। *১১/০৭/১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৯	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অননু : ৪	৭৬০/২২৬																			ADB	*ADB TA Expected in 2013. *Reconnaissance Mission ১০/১১/২০১২ তারিখে সফর করেছে। *এডিবি'র বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। *২১/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১২০	Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for prepararing Inclusive City Development Project (Rangpur, Commilla, Narayanganj and Gazipur City Corporation). (২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অননু : ৪	৭৬০/২২৭																			JICA	*জাহিকা কর্তৃক মিশন ০৩-১১ ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত সফর করছেন। *০৪/১১/২০১২ তারিখে টিপিপি পানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৩/০২/২০১৩ তারিখে এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে টিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। * জাহিকা থেকে বৈদেশিক সাহায্য নিশ্চিত করে পত্র দিয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : জুলাই, ২০১৩।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	এডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২১	মিউনিসিপ্যাল গভরন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (Municipal Governance and Services Project)	অননুঃ	৭৬০/২২৮																			IDA	জুন ২০১৩ সময়ে প্রকল্পের এ্যাপ্রাইজাল মিশন আগস্ট ২০১৩ সময়ে ক্রেডিট নেগোশিয়েশন অক্টোবর ২০১৩ সময়ে বিশ্ব ব্যাংক বোর্ডে উপস্থাপন।
সেক্টরঃ জন প্রশাসন																							
১২২	এলজিইডিতে ই-গভরনেল চালুকরণ প্রকল্প। Introducing e-Governance in LGED (২০১২-১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৭)	অননুঃ	৭৬৭/৩২০																			KOICA	*ERD অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। * পিডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।