

## সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

(লক্ষ টাকায়)

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৩-১৪)  
প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী-উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : ফেব্রুয়ারী, ২০১৪।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                             | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |         | অবমুক্তি |                     |                 |         | ব্যয়   |                     |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                                                                                    |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                    |
|                                     |                                                                                                                                                                                    |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |         |                     | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ট্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                    |
| ১                                   | ২                                                                                                                                                                                  | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২      | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                 |
| সেক্টর : পল্লী-উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান |                                                                                                                                                                                    |                           |                                             |                                                        |                     |                 |         |          |                     |                 |         |         |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                    |
| চলতি প্রকল্প :                      |                                                                                                                                                                                    |                           |                                             |                                                        |                     |                 |         |          |                     |                 |         |         |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                    |
| ১                                   | ৭০১৮-কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(২১৮২১/২০০২-০৩ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                      | অনু :                     | ৯২/২৩                                       | ৮৮৬.০০                                                 | ৭৪.০০               | ৮১২.০০          | ৮১২.০০  | ৬১৮.০০   | ৫৫.৫০               | ৫৬২.৫০          | ৫৬২.৫০  | ৬০৯.০০  | ৪৭.০০               | ৫৬২.০০          | ৫৬২.০০  | ৪৯৫.০০                      | ৫৬২.৫০   | ৬০%                         | ৬৯%                | ৬০%                         | ৬৯%                | IFAD                        | জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                               |
| ২                                   | ৫০০৯-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে পোর্টেবল স্টীল ব্রিজ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)।(৩০৬৯৮/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)                                                                           | অনুঃ                      | ৯২/২৪                                       | ১১০০.০০                                                | ১১০০.০০             |                 |         | ৭২৮.০০   | ৭২৮.০০              |                 |         | ৬৭২.৩৮  | ৬৭২.৩৮              |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ৬১%                | Govt. of Japan & GoB        | ডিসেম্বর/২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।                                                                                                                           |
| ৩                                   | ৬৫৭০-পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ ও পুনর্বাসন) :৪(২য় খণ্ড) (১ম সংশোধিত)।<br>(১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৩-১৪)                                                | অনু :                     | ৯২/২৫                                       | ৪৫০০.০০                                                | ৪৫০০.০০             |                 |         | ৩৩৭৫.০০  | ৩৩৭৫.০০             |                 |         | ৩১৭৬.৬৭ | ৩১৭৬.৬৭             |                 |         |                             |          | ৫৮%                         | ৯৪%                | ৫৮%                         | ৭১%                |                             |                                                                                                                                                                    |
| ৪                                   | ৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                       | অনু :                     | ৯২/২৬                                       | ৩০০০.০০                                                | ৩০০০.০০             |                 |         | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০             |                 |         | ১১৫৮.৭১ | ১১৫৮.৭১             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৪৫%                | ৭৫%                         | ৩৯%                |                             | প্রকল্পভুক্ত তালতলী উপজেলায় জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় অগ্রগতি কম হয়েছে।                                                                                       |
| ৫                                   | ৬০৭০-কৃষিক্ষেত্র সহায়তা কর্মসূচী-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অংশ-৩); পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা।<br>(৪৭৭৭৪/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪) | অনু :                     | ৯২/২৭                                       | ৩৯৯২.০০                                                | ৩৯৯২.০০             |                 |         | ২৯৯৪.০০  | ২৯৯৪.০০             |                 |         | ১৯৮১.০০ | ১৯৮১.০০             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৫৫%                | ৬৮%                         | ৫০%                | DANIDA                      | জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                               |
| ৬                                   | ৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী-উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(২০৫৩৫/২০০৬-০৭ হতে ২০১৩-১৪)                                                                              | অনু :                     | ৯৪/২৮                                       | ৫৯৪৪.০০                                                | ১৬৪৪.০০             | ৪৩০০.০০         | ৪২৮৩.০০ | ২৭৯৫.৬২  | ১১৮৫.৫০             | ১৬১০.১২         | ১৬১০.১২ | ২০৩৯.৩৮ | ৭৭২.৩১              | ১২৬৭.০৭         | ১২৬৭.০৭ | ৭৯৬.৩৩                      | ১৬১০.১২  | ৭৫%                         | ৫৭%                | ৭৫%                         | ৩৪%                | IDB                         | ব্যয় এবং ১ বছর সময় বৃদ্ধিসহ সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। আইডিবি কর্তৃক পোন ক্রোজিং এর সময় ৩১/১২/২০১৪ পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। |
| ৭                                   | ৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)                                                                         | অনু :                     | ৯৪/২৯                                       | ৬৫০০.০০                                                | ৬৫০০.০০             |                 |         | ৪৮৭৫.০০  | ৪৮৭৫.০০             |                 |         | ৪৮৩৮.৬৩ | ৪৮৩৮.৬৩             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৮৫%                | ৭৫%                         | ৭৪%                |                             |                                                                                                                                                                    |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                       |                 |          | অবমুক্তি |                       |                 |          | ব্যয়    |                       |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                       |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিজ্যাক্ট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিজ্যাক্ট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিজ্যাক্ট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                       |                           |                                             |                                                        |                       | মোট             | টাকাংশ   |          |                       | মোট             | টাকাংশ   |          |                       | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                    |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                     | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                     | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                    | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                    | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                 |
| ৮                    | ৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : ঢাকা,<br>নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী<br>ও মানিকগঞ্জ জেলা।<br>(২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)                     | অনু :                     | ৯৪/৩০                                       | ৩৫০০.০০                                                | ৩৫০০.০০               |                 |          | ২৬০৬.২৫  | ২৬০৬.২৫               |                 |          | ২৫৯৪.১৮  | ২৫৯৪.১৮               |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৯৩%                | ৭৫%                         | ৭৪%                |                             |                                                                                                                    |
| ৯                    | ৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প<br>(খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)।<br>(১৯০৭৮.৮৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-<br>১৬)                                                                      | অনু :                     | ৯৪/৩১                                       | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০               |                 |          | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০               |                 |          | ৯৭১.৭৮   | ৯৭১.৭৮                |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৫৫%                | ৭৫%                         | ৪৯%                |                             |                                                                                                                    |
| ১০                   | ৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন<br>প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা।<br>(২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                  | অনু :                     | ৯৪/৩২                                       | ৫৫০০.০০                                                | ৫৫০০.০০               |                 |          | ৪১২৫.০০  | ৪১২৫.০০               |                 |          | ৩৯৮৮.৪৮  | ৩৯৮৮.৪৮               |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৮২%                | ৭৫%                         | ৭৩%                |                             | জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                            |
| ১১                   | ৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী<br>সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা<br>জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।<br>(৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)                                         | অনু :                     | ৯৪/৩৩                                       | ৪০০০.০০                                                | ৪০০০.০০               |                 |          | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০               |                 |          | ২৮০০.০০  | ২৮০০.০০               |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৭৩%                | ৭৫%                         | ৭০%                |                             |                                                                                                                    |
| ১২                   | ৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।<br>(৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                 | অনু :                     | ৯৪/৩৪                                       | ৫৭০০.০০                                                | ৫৭০০.০০               |                 |          | ৪২৭৫.০০  | ৪২৭৫.০০               |                 |          | ৪২৭৪.৪৯  | ৪২৭৪.৪৯               |                 |          |                             |          | ৭৬%                         | ৮৭%                | ৭৫%                         | ৭৫%                |                             |                                                                                                                    |
| ১৩                   | ৮০৮৫-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর যশোর<br>ও কুষ্টিয়া জেলা।<br>(১৪৯২৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৩-১৪)                                                           | অনু :                     | ৯৪/৩৫                                       | ৫২৪৫.০০                                                | ৫২৪৫.০০               |                 |          | ৩৯৩৩.৭৫  | ৩৯৩৩.৭৫               |                 |          | ৩৮৬১.৬৯  | ৩৮৬১.৬৯               |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৭৯%                | ৭৫%                         | ৭৪%                |                             | জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                            |
| ১৪                   | ৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও<br>পুনর্বাসন প্রকল্প।<br>(৮৯৫৩০/আগষ্ট/০৮ হতে জুন/১৪)                                                                                           | অনু :                     | ৯৬/৩৬                                       | ৩৫০০০.০০                                               | ১০০.০০                | ৩৪৯০০.০০        | ৩৪৯০০.০০ | ৩৪৯৭৫.০০ | ৭৫.০০                 | ৩৪৯০০.০০        | ৩৪৯০০.০০ | ১৬৬৮৩.১১ | ৫০.৮১                 | ১৬৬৩২.৩০        | ১৬৬৩২.৩০ | ১৬৮৫২.৫৬                    | ১৮৫০০.০৭ | ৭৫%                         | ৫০%                | ৭৫%                         | ৪৮%                | IDA                         | ডিসেম্বর/১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব<br>একমেকের অপেক্ষায় আছে যা<br>ইতিপূর্বে পিইসি সভায় অনুমোদিত<br>হয়েছে। |
| ১৫                   | ৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর<br>ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল,<br>জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও<br>নেত্রকোনা) জেলা।<br>(৪০২২২/মে/০৯ হতে এপ্রিল/১৫) | অনু :                     | ৯৬/৩৭                                       | ৬৫০০.০০                                                | ৬৫০০.০০               |                 |          | ৪৮৭৫.০০  | ৪৮৭৫.০০               |                 |          | ৪৮৫০.৫৪  | ৪৮৫০.৫৪               |                 |          |                             |          | ৫৯%                         | ৮৮%                | ৫৯%                         | ৭৫%                |                             | এপ্রিল/২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা<br>হয়েছে।                                                                     |
| ১৬                   | ৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৮২০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৪-১৫)                                                                                              | অনু :                     | ৯৬/৩৮                                       | ৮৫০০.০০                                                | ৮৫০০.০০               |                 |          | ৬৩৭৫.০০  | ৬৩৭৫.০০               |                 |          | ৬৩৩৬.১৪  | ৬৩৩৬.১৪               |                 |          |                             |          | ৮৮%                         | ৮৯%                | ৮৮%                         | ৭৫%                |                             |                                                                                                                    |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                   | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                   |                 |          | অবমুক্তি |                   |                 |          | ব্যয়    |                   |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                   | মোট             | টাকাংশ   |          |                   | মোট             | টাকাংশ   |          |                   | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                |
|                      |                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                             |                                                        |                   |                 |          |          |                   |                 |          |          |                   |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                        | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                 | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                             |
| ১৭                   | ৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী) প্রকল্প।<br>(৩৯৭৫০/২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪)                                                                         | অনুঃ                      | ৯৬/৩৯                                       | ৬৫০০.০০                                                | ৬৫০০.০০           |                 |          | ৪৮৭৫.০০  | ৪৮৭৫.০০           |                 |          | ৩২৯৭.১১  | ৩২৯৭.১১           |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৫২%                | ৭৫%                         | ৫১%                |                             | ১ বছর সময় বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের পিইসি সভায় পরিদর্শকের সিদ্ধান্ত হয়েছে।                                                                  |
| ১৮                   | ৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫) | অনুঃ                      | ৯৬/৪০                                       | ৭৫০০.০০                                                | ৭৫০০.০০           |                 |          | ৫৬২৫.০০  | ৫৬২৫.০০           |                 |          | ৫৬০৮.০৪  | ৫৬০৮.০৪           |                 |          |                             |          | ৬৫%                         | ৯১%                | ৫৫%                         | ৭৫%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ১৯                   | ৮২৪১-অধ্বাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                                                               | অনুঃ                      | ৯৬/৪১                                       | ১০০০০০.০০                                              | ১০০০০০.০০         |                 |          | ৯৯৮১৭.৮৩ | ৯৯৮১৭.৮৩          |                 |          | ৯৯৫০৮.৮৫ | ৯৯৫০৮.৮৫          |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৯৯.৬৫%             | ৭৫%                         | ৯৯.৫১%             |                             |                                                                                                                                                                |
| ২০                   | ৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা।<br>(৩৫৮৫৬.৩৪/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                    | অনুঃ                      | ৯৬/৪২                                       | ৪৫০০.০০                                                | ৪৫০০.০০           |                 |          | ৩৩৭৫.০০  | ৩৩৭৫.০০           |                 |          | ৩২২১.৭৫  | ৩২২১.৭৫           |                 |          |                             |          | ৮৩%                         | ৭৪%                | ৭২%                         | ৭২%                |                             | ০৯/১০/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ডিপিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্ণগঠিত ডিপিপি ২৭/১১/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয় থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। |
| ২১                   | ৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)<br>(১৪০৬০০/(ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)                                                                                                              | অনুঃ                      | ৯৮/৪৩                                       | ২০০০০.০০                                               | ২০০০০.০০          |                 |          | ১৫০০০.০০ | ১৫০০০.০০          |                 |          | ১৪৯১০.৫৫ | ১৪৯১০.৫৫          |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৮৪%                | ৭০%                         | ৭৫%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ২২                   | ৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)                                                                                                                           | অনুঃ                      | ৯৮/৪৪                                       | ৩৭০০০.০০                                               | ৫৫০০.০০           | ৩১৫০০.০০        | ৩০৬১৫.০০ | ২৬৫৮৬.৫২ | ৪১২৫.০০           | ২২৪৬১.৫২        | ২১৮৪১.০০ | ২১৯১৭.০১ | ৩৮১৪.২৫           | ১৮১০২.৭৬        | ১৭৪৮২.২৪ | ১৮১৮১.২৭                    | ১৪৮৭৬.৯০ | ৫৯%                         | ৭০%                | ৫৮%                         | ৫৯%                | JICA                        | ২ বছর সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।                                                                                                                                  |
| ২৩                   | ৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)।<br>(৩০২৭৬.৬/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                                               | অনুঃ                      | ৯৮/৪৫                                       | ৪০০০.০০                                                | ৪০০০.০০           |                 |          | ২৯৫৩.০০  | ২৯৫৩.০০           |                 |          | ২৩৯০.২৯  | ২৩৯০.২৯           |                 |          |                             |          | ৫৮%                         | ৬০%                | ৫৮%                         | ৬০%                |                             |                                                                                                                                                                |
| ২৪                   | ৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর-দিনাজপুর গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)।<br>(৫৫৫৯২/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                                | অনুঃ                      | ৯৮/৪৬                                       | ৬৫০০.০০                                                | ৬৫০০.০০           |                 |          | ৪৮৭৫.০০  | ৪৮৭৫.০০           |                 |          | ৬৪৭২.৬৯  | ৬৪৭২.৬৯           |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ১০০%               | ৭৫%                         | ৯৯.৫৮%             |                             |                                                                                                                                                                |
| ২৫                   | ৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৯৬৩৯/২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                                                                     | অনুঃ                      | ৯৮/৪৭                                       | ৪৫০০.০০                                                | ৪৫০০.০০           |                 |          | ৩৩৭৫.০০  | ৩৩৭৫.০০           |                 |          | ৩৩৪১.৯২  | ৩৩৪১.৯২           |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৮৫%                | ৭৫%                         | ৭৪%                |                             |                                                                                                                                                                |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                      | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |         | অবমুক্তি |                     |                 |         | ব্যয়   |                     |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |         |                     | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                                                                                                                                                                                             |                           |                                             |                                                        |                     |                 |         |          |                     |                 |         |         |                     |                 |         |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                       |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                           | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২      | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                    |
| ২৬                   | ৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ<br>অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।<br>(৬৯৩০০/জুলাই/১০ হতে জুন/২০১৫)                                                                                                    | অনুঃ                      | ৯৮/৪৮                                       | ৮৫০০.০০                                                | ৮৫০০.০০             |                 |         | ৬৩৬৯.৫০  | ৬৩৬৯.৫০             |                 |         | ৬২৫৬.১৩ | ৬২৫৬.১৩             |                 |         |                             |          | ৮২%                         | ৭৫%                | ৮২%                         | ৭৪%                |                             |                                                                                                                                                                                                       |
| ২৭                   | ৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর<br>ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি ব্রীজ নির্মাণ<br>প্রকল্প।<br>(২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                       | অনুঃ                      | ৯৮/৪৯                                       | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০             |                 |         | ১৫০০.০০  | ১৫০০.০০             |                 |         | ১৪৮৫.৩১ | ১৪৮৫.৩১             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭৪%                | ৭৫%                         | ৭৪%                |                             | Site Office নির্মাণ এবং<br>Subsoil investigation<br>approach road নির্মাণ-Test<br>pile এর কাজ বাস্তবায়নসহ<br>mobilization এর কাজ চলমান।<br>১২/১১/২০১৩ তারিখে সংশোধিত<br>এডিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। |
| ২৮                   | ৫৭৩০-সিরাজগঞ্জ জেলার উলপাড়া<br>উপজেলাধীন মোহনপুর ইউপি অফিস হতে<br>কালিয়াকৈর হাট সড়ক এবং গয়াহাট্টা জিপি-<br>নগুগাঁ ভায়া বিনায়েকপুর সড়ক<br>(সাবমারজিবল) উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২৩৭৭/জুলাই/১০ হতে জুন/১৪) | অনুঃ                      | ৯৮/৫০                                       | ৩১৫.০০                                                 | ৩১৫.০০              |                 |         | ২৩৬.২৫   | ২৩৬.২৫              |                 |         | ১৫৭.৫০  | ১৫৭.৫০              |                 |         |                             |          | ৬০%                         | ৬৫%                | ৫০%                         | ৫০%                |                             | জুন/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                                                                                                               |
| ২৯                   | ৫০১৬-আইলা ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো<br>পুনর্বাসন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)<br>(১৫১০০/ জানুয়ারী/১১ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                              | অনুঃ                      | ১০০/৫১                                      | ৩৫০০.০০                                                | ৩৫০০.০০             |                 |         | ২৬২৫.০০  | ২৬২৫.০০             |                 |         | ২৬১৫.৭৮ | ২৬১৫.৭৮             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭৬%                | ৭৪%                         | ৭৫%                |                             |                                                                                                                                                                                                       |
| ৩০                   | ৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ<br>বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ<br>জেলা। (৪৮৪৯৫.৩০/মার্চ ২০১১ হতে<br>২১০৪-১৫)                                                                                     | অনুঃ                      | ১০০/৫২                                      | ৪০০০.০০                                                | ৪০০০.০০             |                 |         | ৩০০০.০০  | ৩০০০.০০             |                 |         | ২৯৭৯.০৩ | ২৯৭৯.০৩             |                 |         |                             |          | ৭২%                         | ৯৩%                | ৭২%                         | ৭৪%                |                             |                                                                                                                                                                                                       |
| ৩১                   | ৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো<br>উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও<br>নড়াইল জেলা)।<br>(৩৯৮৫০/মার্চ/১১ হতে ২০১৪-১৫)                                                                                | অনুঃ                      | ১০০/৫৩                                      | ৩০০০.০০                                                | ৩০০০.০০             |                 |         | ২২৫০.০০  | ২২৫০.০০             |                 |         | ২১৪৫.১৫ | ২১৪৫.১৫             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭৬%                | ৭৫%                         | ৭২%                |                             |                                                                                                                                                                                                       |
| ৩২                   | ৫০১৯-Sustainable Rural<br>Infrastructure Improvement<br>Project (SRIIP).<br>(৭৫২৫১/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                    | অনুঃ                      | ১০০/৫৪                                      | ১২০০০.০০                                               | ৪০০০.০০             | ৮০০০.০০         | ৭৫০০.০০ | ১১০০০.০০ | ৩০০০.০০             | ৮০০০.০০         | ৭৫০০.০০ | ৫৮৭৯.৫৮ | ২৯৯৬.৯৭             | ২৮৮২.৬১         | ২৬৮৭.৫৫ | ৩৫২৭.৫৩                     | ২৮১৭.৬৯  | ৭৯%                         | ৭০%                | ৭৯%                         | ৪৯%                | ADB<br>KFW<br>JFPR          |                                                                                                                                                                                                       |
| ৩৩                   | ৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ<br>প্রকল্প।<br>(৭৭৪৮৫/এপ্রিল/১১ হতে জুন/১৫)                                                                                                                                  | অনুঃ                      | ১০০/৫৫                                      | ৫০০০.০০                                                | ৫০০০.০০             |                 |         | ৩৭৫০.০০  | ৩৭৫০.০০             |                 |         | ৩৭০৪.৫৫ | ৩৭০৪.৫৫             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৮১%                | ৭৫%                         | ৭৪%                |                             |                                                                                                                                                                                                       |
| ৩৪                   | ৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-<br>বাকেরগঞ্জ এবং আমতলী-ভালতলী-<br>সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন<br>শীর্ষক প্রকল্প।<br>(১০৬৫৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                    | অনুঃ                      | ১০০/৫৬                                      | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০             |                 |         | ১৪৪১.৫০  | ১৪৪১.৫০             |                 |         | ১২০৫.৫১ | ১২০৫.৫১             |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭০%                | ৭৫%                         | ৬০%                |                             | ডিসেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা<br>হয়েছে।                                                                                                                                                      |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                                                       | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                      |                                     |          | অবমুক্তি |                    |                                     |          | ব্যয়    |                    |                                        |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------|-------------------------------------|----------|----------|--------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভাটি)   | প্রকল্প সাহায্য                     |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাটি) | প্রকল্প সাহায্য                     |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাটি) | প্রকল্প সাহায্য                        |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                      | মোট                                 | টাকাংশ   |          |                    | মোট                                 | টাকাংশ   |          |                    | মোট                                    | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                                            | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                    | ৭                                   | ৮        | ৯        | ১০                 | ১১                                  | ১২       | ১৩       | ১৪                 | ১৫                                     | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                 |
| ৩৫                   | ৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলায়ীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৯০৮৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                                                                                        | অনুঃ                      | ১০০/৫৭                                      | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০              |                                     |          | ১০০০.০০  | ১০০০.০০            |                                     |          | ৩৩৭.৪৭   | ৩৩৭.৪৭             |                                        |         |                             |          | ৭৫%                         | ৫৫%                | ৭৫%                         | ১৭%                |                             | প্রকল্প এলাকা চলন বিল অঞ্চলে হওয়ায় ভৌত অগ্রগতি আশানুরূপ হয়নি।                                                                                                                                                   |
| ৩৬                   | ৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৪৪৭২৩/২০১০-১১ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                                                                                                                          | অনুঃ                      | ১০০/৫৮                                      | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০              |                                     |          | ৪৫০০.০০  | ৪৫০০.০০            |                                     |          | ৪২৩২.০৭  | ৪২৩২.০৭            |                                        |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭৬%                | ৭৫%                         | ৭১%                |                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| ৩৭                   | ৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।<br>(৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)                                                                                                                                                                 | অনুঃ                      | ১০০/৫৯                                      | ৫০০০.০০                                                | ৫০০০.০০              |                                     |          | ৩৭৫০.০০  | ৩৭৫০.০০            |                                     |          | ৩৭৪৬.২৫  | ৩৭৪৬.২৫            |                                        |         |                             |          | ৭৫%                         | ৬৬%                | ৭৫%                         | ৭৫%                |                             | গত অর্থবছরের বাস্তবায়িত কাজের বিল পরিশোধ করায় আর্থিক অগ্রগতি ভৌত অগ্রগতির চেয়ে বেশী হয়েছে।                                                                                                                     |
| ৩৮                   | ৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)।<br>(৩৪০৩৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                                                 | অনুঃ                      | ১০০/৬০                                      | ৩০০০.০০                                                | ৩০০০.০০              |                                     |          | ২২৫০.০০  | ২২৫০.০০            |                                     |          | ২২০০.৩৮  | ২২০০.৩৮            |                                        |         |                             |          | ৭৬%                         | ৭৩%                | ৭৩%                         | ৭৩%                |                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| ৩৯                   | ৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৫২৮৩০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)                                                                                                                                                                           | অনুঃ                      | ১০০/৬১                                      | ৫০০০.০০                                                | ৫০০০.০০              |                                     |          | ৩৭৫০.০০  | ৩৭৫০.০০            |                                     |          | ৩৬৯১.৬৭  | ৩৬৯১.৬৭            |                                        |         |                             |          | ৭৭%                         | ৮০%                | ৭৭%                         | ৭৪%                |                             |                                                                                                                                                                                                                    |
| ৪০                   | ৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ মোকাবেলাকোসকরণ শীর্ষক প্রকল্প।<br>(১০৩৮০০/(২০১১-১২ হতে ৩১/১২/১৬)                                                                                                                                                 | অনুঃ                      | ১০২/৬২                                      | ২০২০৯.০০                                               | ১১৫০৯.০০             | ৮৭০০.০০<br>(৩০০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য) |          | ১১৭৭৯.৫০ | ৭৪২৯.৫০            | ৪৩৫০.০০<br>(১৫০০০ মেঃ টন খাদ্যশস্য) |          | ৬৪৬৭.২০  | ৩২৮২.২৭            | ৩১৮৪.৯৩<br>(১১২৩২.৫১ মেঃ টন খাদ্যশস্য) |         |                             |          | ৬৪%                         | ৩২%                | ৬৪%                         | ৩২%                | WFP                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| ৪১                   | 5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৪০/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৪) | অনুঃ                      | ১০২/৬৩                                      | ৯০.০০                                                  | ৯০.০০                |                                     |          | ২২.৫০    | ২২.৫০              |                                     |          | ১.৯৫     | ১.৯৫               |                                        |         |                             |          | ৬৫%                         | ৪২%                | ৬০%                         | ২%                 |                             | জুন/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>বিআউটিএ হতে গত ০৭/১০/২০১৩ তারিখে Vertical & Horizontal Clearance পাওয়া গিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্পের বাকী কাজ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। |
| ৪২                   | ৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৯৪৫৩৯/জুলাই/২০১২ হতে জুন/১৯)                                                                                                                                                                      | অনুঃ                      | ১০২/৬৪                                      | ৯০০০.০০                                                | ২৪০০.০০              | ৬৬০০.০০                             | ৬৬০০.০০  | ৫০১৬.২৫  | ১৭৯৮.৭৫            | ৩২১৭.৫০                             | ৩২১৭.৫০  | ৪৫২৫.০০  | ১৩৭৫.০০            | ৩১৫০.০০                                | ৩১৫০.০০ | ৩১৫০.০০                     | ২০৯০.০০  | ৭৫%                         | ৬০%                | ৭৫%                         | ৫০%                | IFAD<br>STF                 |                                                                                                                                                                                                                    |
| ৪৩                   | 5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2).<br>(৩৩৪৩০৫/জুলাই'১২ হতে জুন'১৭)                                                                                                                                                                         | অনুঃ                      | ১০২/৬৫                                      | ২৩০০০.০০                                               | ৭৫০০.০০<br>(১০০০.০০) | ১৫৫০০.০০                            | ১৫৫০০.০০ | ১৯৮৮০.৯৩ | ৪৩৮০.৯৩            | ১৫৫০০.০০                            | ১৫৫০০.০০ | ১০৫৯০.০৭ | ৩৮১৯.৯১            | ৬৭৭০.১৬                                | ৬৭৭০.১৬ | ৭১২১.৬৯                     | ৫৪১৩.২১  | ৬০%                         | ৬০%                | ৪৭%                         | ৪৬%                | IDA                         |                                                                                                                                                                                                                    |
| ৪৪                   | ৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।<br>(১২৩০০০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)                                                                                                                                                   | অনুঃ                      | ১০২/৬৬                                      | ৩০০০.০০                                                | ১০০০.০০              | ২০০০.০০                             | ১৭০০.০০  | ২৪৫০.০০  | ৭৫০.০০             | ১৭০০.০০                             | ১২০০.০০  | ১৭২৪.৫৬  | ২৬৬.৯৩             | ১৪৫৭.৬৩                                | ৯৫৭.৬৩  | ২২৩.৪৩                      | ২২৩.২১   | ৫০%                         | ৬০%                | ৩০%                         | ৫৭%                | ADB                         |                                                                                                                                                                                                                    |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                                                                                                               | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয়  |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|--------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |        |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |        |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                            |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩     | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                         |
| ৪৫                   | ৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও<br>অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-<br>মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।<br>(২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                                                                                                                                                    | অনুঃ                      | ১০২/৬৭                                      | ১৫০০.০০                                                | ১৫০০.০০             |                 |        | ৭৪৯.৭৫   | ৭৪৯.৭৫              |                 |        | ৭৪৮.২৫ | ৭৪৮.২৫              |                 |        |                             |          | ৬১%                         | ৬৪%                | ৬১%                         | ৫০%                |                             |                                                                                                                            |
| ৪৬                   | ৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম<br>উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১<br>মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প।<br>(৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)                                                                                                                                                                  | অনুঃ                      | ১০২/৬৮                                      | ৫০০.০০                                                 | ৫০০.০০              |                 |        | ৩৭৫.০০   | ৩৭৫.০০              |                 |        | ২৪৫.০০ | ২৪৫.০০              |                 |        |                             |          | ৪৫%                         | ৯৮%                | ৪৫%                         | ৪৯%                |                             | ব্রীজের সুপার স্ট্রাকচারের কাজ<br>চলছে।                                                                                    |
| ৪৭                   | 5066-Feasibility Study in term of<br>Hydrological and Morphological Study,<br>Economic Analysis, Environmental<br>Impact Assessment (EIA) including<br>Topographical Survey & Design of<br>Important 02 (Large) Bridges at<br>Kurigram District of Bangladesh শীর্ষক<br>সমীক্ষা প্রকল্প।<br>(১০৪/৬৯ হতে ডিসেম্বর/১৫) | অনুঃ                      | ১০৪/৬৯                                      | ৪৫.০০                                                  | ৪৫.০০               |                 |        | ২২.৫০    | ২২.৫০               |                 |        | ২০.০০  | ২০.০০               |                 |        |                             |          | ৬০%                         | ৭৫%                | ৬০%                         | ৪৪%                |                             | *মার্চ/২০১৪ এ সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।<br>* জুন/২০১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধিকরণ<br>প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৪৮                   | 5067-Feasibility Study of One Bridge in<br>Nabinagar Upazila, B. Baria District and<br>One Bridge in Ramu Upazila, Cox's<br>Bazar District of Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা<br>প্রকল্প।                                                                                                                                  | অনুঃ                      | ১০৪/৭০                                      | ৮০.০০                                                  | ৮০.০০               |                 |        | ৬০.০০    | ৬০.০০               |                 |        | ৫৭.০০  | ৫৭.০০               |                 |        |                             |          | ৭০%                         | ৮৪%                | ৫০%                         | ৭১%                |                             | মে/২০১৪ তে সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                                     |
| ৪৯                   | ৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র<br>সংযোগকারী পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন<br>প্রকল্প।<br>(১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)                                                                                                                                                                                                   | অনুঃ                      | ১০৪/৭১                                      | ৬০০.০০                                                 | ৬০০.০০              |                 |        | ৪৫০.০০   | ৪৫০.০০              |                 |        | ৪৪৯.২৫ | ৪৪৯.২৫              |                 |        |                             |          | ৬০%                         | ৭৮%                | ৫০%                         | ৭৫%                |                             |                                                                                                                            |
| ৫০                   | ৫০৭৩-Northern Bangladesh<br>Integrated Development Project.<br>(২৭০৫৯৪/মার্চ/১৩ হতে জুন/১৯)                                                                                                                                                                                                                          | অনুঃ                      | ১০৪/৭২                                      | ৩৮৪৮.০০                                                | ৮০০.০০<br>(২৬০.০০)  | ৩০৪৮.০০         | ৫০০.০০ | ৪০৫.০০   | ৪০৫.০০              |                 |        | ২৬০.৬৭ | ২৬০.৬৭              | ০.০০            | ০.০০   | ০.০০                        | ০.০০     | ৭৫%                         | ১০%                | ৬৪%                         | ৭%                 | JICA                        | কনসালট্যান্ট ফর্ম নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন<br>থাকায় এবং পূর্তকাজের প্রাক্কলন<br>প্রক্রিয়াধীন থাকায় অগ্রগতি কম হয়েছে।       |
| ৫১                   | ৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল<br>উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ৩০/০৬/১৪)                                                                                                                                                                                                        | অনুঃ                      | ১০৪/৭৩                                      | ৫০০.০০                                                 | ৫০০.০০              |                 |        | ২৫০.০০   | ২৫০.০০              |                 |        | ২৫০.০০ | ২৫০.০০              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ৫০%                | ৭৫%                         | ৫০%                | JICA                        |                                                                                                                            |
| ৫২                   | 5077-Feasibility Study in Term of<br>Hydrological and Morphological<br>Study, Environmental Impact<br>Assessment Study Preparation of<br>Bidding Documents for Construction<br>of 2 (two) nos important 280m large<br>bridges in Ghior & Singair Upazila<br>under Manikgonj District.<br>(১০৭/০১/০১/১৩ হতে ৩১/১২/১৩) | অনুঃ                      | ১০৬/৭৪                                      | ১০৭.০০                                                 | ১০৭.০০              |                 |        | ১০৭.০০   | ১০৭.০০              |                 |        | ১০৫.৯৪ | ১০৫.৯৪              |                 |        |                             |          | ৭৫%                         | ১০০%               | ৭৫%                         | ৯৯%                | JICA                        | ডিসেম্বর/২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত<br>হয়েছে।                                                                                |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                                                 | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |         | অবমুক্তি |                     |                 |         | ব্যয়   |                     |                 |         | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------|---------------------|-----------------|---------|---------|---------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | মোট     | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |         | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ  |          |                     | মোট             | টাকাংশ  |         |                     | মোট             | টাকাংশ  |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                              |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                                                                      | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮       | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২      | ১৩      | ১৪                  | ১৫              | ১৬      | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                           |
| ৫৩                   | Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study, Economic Analysis and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey & Design of Important 2(Two) Large Bridges of Pirojpur & Tangail District শীর্ষক সমীক্ষা | অনুঃ                      | ১০৬/৭৫                                      | ১১০.০০                                                 | ১১০.০০              |                 |         | ৮২.৫০    | ৮২.৫০               |                 |         | ৮২.৫০   | ৮২.৫০               |                 |         |                             |          | ১০০%                        | ৯৫%                | ১০০%                        | ৭৫%                | JICA                        | মার্চ/১৪ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন আছে।              |
| ৫৪                   | ৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর থালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ শীর্ষক। (১৫৩৭/০১/০১/১৩ হতে ৩০/০৬/১৪)                                                                | অনুঃ                      | ১০৬/৭৬                                      | ২০০.০০                                                 | ২০০.০০              |                 |         | ১০০.০০   | ১০০.০০              |                 |         | ১০০.০০  | ১০০.০০              |                 |         |                             |          | ৬১%                         | ৬০%                | ৬১%                         | ৫০%                | JICA                        |                                                              |
| ৫৫                   | ৫০৮৪-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেটেইনেল প্রোগ্রাম-২ (আরইআরএমপি-২)।(১১০২০০.০০/জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭)                                                                                                                                                | অনুঃ                      | ৭৪৮/৭৮                                      | ৬৩২৭.০০                                                | ৫০০.০০              | ৫৮২৭.০০         | ৫৮২৭.০০ | ৩৫০৮.৫৬  | ৩৭৫.০০              | ৩১৩৩.৫৬         | ৩১৩৩.৫৬ | ২৪৯২.৬০ | ২০৯.৬১              | ২২৮২.৯৯         | ২২৮২.৯৯ |                             |          | ৫৮%                         | ৩৯%                | ৫৮%                         | ৩৯%                | EU                          | *০২/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                    |
| ৫৬                   | বরিশাল বিভাগ পল্লী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)                                                                                                                                                                           | অনুঃ                      | ৭১৩/১০৮                                     | ২০০.০০                                                 | ২০০.০০              |                 |         | ১০০.০০   | ১০০.০০              |                 |         | ১৩.৮৯   | ১৩.৮৯               |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ৭%                 | ৭৫%                         | ৭%                 |                             | ০৪/০৬/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                     |
| ৫৭                   | Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে জুন/২০১৪)                                                                                                                                    | অনুঃ                      |                                             | ১০০.০০                                                 | ১০০.০০              |                 |         | ৫০.০০    | ৫০.০০               |                 |         | ০.০০    | ০.০০                |                 |         |                             |          | ৭৫%                         | ০%                 | ৭৫%                         | ০%                 |                             | ০৮/০৭/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।           |
| ৫৮                   | Climate Change Adaptation Pilot Project (CCAPP) (২০৭০/জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)                                                                                                                                                                         | অনুঃ                      | ৭৪৮/৮৪                                      | ১৯১০.০০                                                | ৫০০.০০              | ১৪১০.০০         | ১৪১০.০০ | ১৪৩২.৫০  | ৩৭৫.০০              | ১০৫৭.৫০         | ১০৫৭.৫০ | ১০৫৬.০০ | ৩৫৫.০০              | ৭০১.০০          | ৭০১.০০  | ১৪১০.০০                     | ১৪১০.০০  | ৬৫%                         | ৫৮%                | ৬০%                         | ৫৫%                | DANIDA                      | ২৭/০৮/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                         | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                    | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                        |                 |           | অবমুক্তি           |                     |                 |          | ব্যয়              |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                                                                           |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভাট)      | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট                | টাকা<br>(সিডিভাট)   | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট                | টাকা<br>(সিডিভাট)   | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                          |
|                                              |                                                                                                                                           |                           |                                             |                                                        |                        | মোট             | টাকাংশ    |                    |                     | মোট             | টাকাংশ   |                    |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                          |
| ১                                            | ২                                                                                                                                         | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                      | ৭               | ৮         | ৯                  | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩                 | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                       |
| ৫৯                                           | কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।<br>(২০৬৭৭.২০/১/৭/২০১৩-৩০/৬/২০১৬) | অনুঃ                      | ৭১৩/১২১                                     | ১০৫.০০                                                 | ১০৫.০০                 |                 |           | ৭৮.৭৫              | ৭৮.৭৫               |                 |          | ৮.৮৯               | ৮.৮৯                |                 |          |                             |          | ২৫%                         | ০%                 | ২৫%                         | ৮%                 |                             | ৩০/০৭/২০১৩ তারিখে একসেক কর্তৃক অনুমোদিত।                                                                                                                                                                 |
| মোট (১-৫৯)ঃ                                  |                                                                                                                                           |                           |                                             | ৪২৫১১৩.০০                                              | ৩০২৫১৬.০০<br>(১২৬০.০০) | ১২২৫৯৭.০০       | ১০৯৬৪৭.০০ | ৩৪৩৩৭৫.৯৬          | ২৪৬৮৮৩.২৬<br>(০.০০) | ৯৬৪৯২.৭০        | ৯০৫২২.১৮ | ২৯১৩৩৯.৫৩          | ২৩৪৩৪৬.০৮<br>(০.০০) | ৫৬৯৯৩.৪৫        | ৫২৪৯২.৯৪ | ৫১৭৫৭.৮১                    | ৪৭৫০৩.৭০ | ৭২%                         | ৭৫%                | ৭০%                         | ৬৯%                |                             |                                                                                                                                                                                                          |
| সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                                                           |                           |                                             |                                                        |                        |                 |           |                    |                     |                 |          |                    |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                          |
| ৬০                                           | ৫০২৫-জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (সংশোধিত)।<br>(২১০৩৫/২০০৪-০৫ হতে ৩০/০৬/১৪)                                                         | অনুঃ                      | ২৮৮/২৮                                      | ৪৪০৮.০০                                                | ৪৪০৮.০০                |                 |           | ২৯৪৭.২৫            | ২৯৪৭.২৫             |                 |          | ২৪১০.০০            | ২৪১০.০০             |                 |          |                             |          | ৮০%                         | ৭৫%                | ৭৮%                         | ৫৫%                |                             | জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                                                                       |
| ৬১                                           | ৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)<br>(১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৩-১৪)                                                     | অনুঃ                      | ২৮৮/২৯                                      | ২০৮২.০০                                                | ২০৮২.০০                |                 |           | ১৫৬১.৫০            | ১৫৬১.৫০             |                 |          | ১২৪৭.৬৪            | ১২৪৭.৬৪             |                 |          |                             |          | ৬০%                         | ৬৫%                | ৬০%                         | ৬০%                |                             |                                                                                                                                                                                                          |
| ৬২                                           | ৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প।<br>(৮২৬০২/২০০৭-০৮ হতে মার্চ/১৫)                                                  | অনুঃ                      | ২৯০/৩০                                      | ৭০০০.০০                                                | ৪৭৮.০০                 | ৬৫২২.০০         |           | ৬৮৩৭.০০            | ৩১৫.০০              | ৬৫২২.০০         |          | ৫০২০.০০            | ২০০.৫০              | ৪৮১৯.৫০         |          |                             |          | ৬৫%                         | ৭২%                | ৬২%                         | ৭২%                | UNDP & DFID                 |                                                                                                                                                                                                          |
| ৬৩                                           | ৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।<br>(১২৬০০০/০১/০১/০৯ হতে ডিসেম্বর/১৪)                                              | অনুঃ                      | ২৯০/৩১                                      | ২৩৫০০.০০                                               | ৪০০০.০০<br>(৬০০.০০)    | ১৯৫০০.০০        | ১৬৭০০.০০  | ২২০৫৬.৯৩<br>(৬.৯৩) | ২৫৫৬.৯৩             | ১৯৫০০.০০        | ১৬৭০০.০০ | ১৪৭২১.২২<br>(৬.৯৩) | ২১২১.৪৩             | ১২৫৯৯.৭৯        | ১১৬৮৭.৫২ | ১৩৩১৯.৩০                    | ১১৬৯৮.০৭ | ৭৫%                         | ৭১%                | ৭৫%                         | ৬৩%                | ADB, KfW & GTZ              |                                                                                                                                                                                                          |
| ৬৪                                           | ৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ এলাকে) (১ম সংশোধিত)<br>(৭৪৬২.৯৬/অক্টোবর/১১ হতে ২০১৩-১৪)                                   | অনুঃ                      | ২৯০/৩২                                      | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০                |                 |           | ১০১৬.২৫            | ১০১৬.২৫             |                 |          | ৩৩৪.৯৭             | ৩৩৪.৯৭              |                 |          |                             |          | ৬০%                         | ২৩%                | ৫০%                         | ১৭%                |                             | *জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।<br>*বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি হস্তান্তরে বিলম্বের কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে।<br>ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতার কারণে জুন/১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন। |
| ৬৫                                           | ৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯ (উনিশ) টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)                                   | অনুঃ                      | ২৯০/৩৩                                      | ৩০০০.০০                                                | ৩০০০.০০                |                 |           | ২২৫০.০০            | ২২৫০.০০             |                 |          | ২১৮৪.৮০            | ২১৮৪.৮০             |                 |          |                             |          | ৯৯%                         | ১০০%               | ৯৮%                         | ৭৩%                |                             | ডিসেম্বর/২০১৫ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।                                                                                                                                                            |
| ৬৬                                           | ৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১১৫০৯৯/জানু'১১ হতে জুন/১৬)                                                            | অনুঃ                      | ২৯০/৩৪                                      | ২৫০০.০০                                                | ২৫০০.০০                |                 |           | ২৫০০.০০            | ২৫০০.০০             |                 |          | ১৮৬৩.০১            | ১৮৬৩.০১             |                 |          |                             |          | ৬৫%                         | ৯০%                | ৫৫%                         | ৭৫%                |                             |                                                                                                                                                                                                          |
| ৬৭                                           | ৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমবিত্ত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)।<br>(৭৭২৭০/জানুয়ারী/১০ হতে ডিসেম্বর/১৪)   | অনুঃ                      | ২৯০/৩৫                                      | ১৫৫০০.০০                                               | ২৫০০.০০                | ১৩০০০.০০        | ১৩০০০.০০  | ৭৯৯৪.৪৫            | ১৮৭৫.০০             | ৬১১৯.৪৫         | ৬১১৯.৪৫  | ৭৫৩২.৫৮            | ১৮৫৭.৫৮             | ৫৬৭৫.০০         | ৫৬৭৫.০০  | ৬৫৮১.৪৯                     | ৬১১৯.৪৫  | ৬৪%                         | ৪৯%                | ৬২%                         | ৪৯%                | SFD & OFID                  |                                                                                                                                                                                                          |
| ৬৮                                           | ৫০২৮-রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন।(২৪৮৫/মার্চ'১১ হতে ২০১৩-১৪)                                                                   | অনুঃ                      | ২৯০/৩৬                                      | ১১০২.০০                                                | ১১০২.০০                |                 |           | ৮২৬.৫০             | ৮২৬.৫০              |                 |          | ৮২৬.৫০             | ৮২৬.৫০              |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৮৫%                | ৭৫%                         | ৭৫%                |                             | জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                                                                       |
| ৬৯                                           | ৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(১৩০৫৬৩/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)                                                                      | অনুঃ                      | ২৯০/৩৭                                      | ৮৫০০.০০                                                | ২০০০.০০<br>(৩০০.০০)    | ৬৫০০.০০         | ৪৭৫০.০০   | ৬৪২৯.৩৯            | ৮৫০.০০              | ৫৫৭৯.৩৯         | ৪৭৫০.০০  | ২৭৯০.৭০            | ৮৪২.৬৫              | ১৯৪৮.০৫         | ১১১৮.৬৬  | ২৮১৫.৭৯                     | ২৮১৫.৭৯  | ৬৯%                         | ৪৪%                | ৬৯%                         | ৩৩%                | ADB KfW                     | পরিবহন সমস্যার কারণে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে।                                                                                                                          |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং     | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                 | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                      |                 |          | অবমুক্তি |                     |                 |          | ব্যয়    |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট)  | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                             |                                                        |                      | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |          |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                             |                                                        |                      |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ১                        | ২                                                                                                                                                                                                      | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                    | ৭               | ৮        | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২       | ১৩       | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ৭০                       | ৫৮৮০-নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও<br>কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা<br>উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৬৩৪৬/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৪)                                                                                   | অনুঃ                      | ২৯০/৩৮                                      | ২০০০.০০                                                | ২০০০.০০              |                 |          | ১৪২৬.২৫  | ১৪২৬.২৫             |                 |          | ১৪২৫.০০  | ১৪২৫.০০             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৯০%                | ৭৫%                         | ৭১%                |                             | জুন/১৪ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ৭১                       | ৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট,<br>রাজশাহী এরভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ।<br>(২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)                                                                                                 | অনুঃ                      | ২৯০/৩৯                                      | ৫০০.০০                                                 | ৫০০.০০               |                 |          | ১২৫.০০   | ১২৫.০০              |                 |          | ৫০.০০    | ৫০.০০               |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ১২%                | ৬৮%                         | ১০%                |                             | ভূমি উন্নয়নের কার্যাদেশ প্রদান<br>প্রক্রিয়াধীন। প্রশাসনিক ভবনের দরপত্র<br>প্রক্রিয়াধীন। ছাত্রাবাস/ছাত্রী নিবাসের<br>ডিজাইনের কাজ চলিতেছে। এজন্য<br>অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়ার কাজের<br>অগ্রগতি হয় নাই। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে<br>সময় ১ বছর বৃদ্ধির জন্য আইএমইডি'র<br>মতামত চেয়েছে।      |
|                          | উপ-মোট (৬০-৭১)ঃ                                                                                                                                                                                        |                           |                                             | ৭২০৯২.০০                                               | ২৬৫৭০.০০<br>(৯০০.০০) | ৪৫৫২২.০০        | ৩৪৪৫০.০০ | ৫৫৯৭০.৫২ | ১৮২৪৯.৬৮<br>(০.০০)  | ৩৭৭২০.৮৪        | ২৭৫৬৯.৪৫ | ৪০৪০৬.৪২ | ১৫৩৬৪.০৮<br>(০.০০)  | ২৫০৪২.৩৪        | ১৮৪৮১.১৮ | ২২৭১৬.৫৮                    | ২০৬৩৩.৩১ | ৭১%                         | ৬৪%                | ৭০%                         | ৫৬%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ |                                                                                                                                                                                                        |                           |                                             |                                                        |                      |                 |          |          |                     |                 |          |          |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ৭২                       | 5059-Project Preparatory Technical<br>Assistance (PPTA) Project Coastal<br>Towns Infrastructure Improvement<br>Project.<br>(১২৬০/অক্টোবর/১২ হতে এপ্রিল/১৪)                                             | অনুঃ                      | ৫৩২/৪                                       | ৪২০.০০                                                 |                      | ৪২০.০০          |          | ৩৪০.০০   |                     | ৩৪০.০০          |          | ৩৪০.০০   |                     | ৩৪০.০০          |          |                             |          | ৮০%                         | ৮১%                | ৮০%                         | ৮১%                | ADB                         | এপ্রিল/১৪ তে সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ৭৩                       | 5078-Project Design Advance (PDA)<br>Project for Coastal Towns Infrastructure<br>Improvement Project (CTIIP).<br>(৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)                                                          | অনুঃ                      | ৫৩৪/৫                                       | ৫০০.০০                                                 |                      | ৫০০.০০          |          | ০.০০     |                     | ০.০০            |          | ০.০০     |                     | ০.০০            |          |                             |          | ২৫%                         | ০%                 | ২৫%                         | ০%                 | ADB                         | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম<br>প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় ভৌত কাজ<br>শুরু হতে বিলম্ব হয়েছে।                                                                                                                                                                                         |
| ৭৪                       | 5083-Technical Assistance for Transit<br>Oriented Development and Improved<br>Traffic Management in Tong-Gazipur<br>Poura Area (Proposed Gazipur City<br>Corporation).<br>(১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫) | অনুঃ                      | ৫৩৪/৬                                       | ১৪০.০০                                                 |                      | ১৪০.০০          |          | ০.০০     |                     | ০.০০            |          | ০.০০     |                     | ০.০০            |          |                             |          | ২৫%                         | ০%                 | ২৫%                         | ০%                 | ADB                         | *১২/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।<br>*বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিতে হিসাবে<br>ব্যয় হবে। ডিপিএ এর আওতায় সকল<br>ধরনের ব্যয় এডিবি কর্তৃক সরাসরি করা<br>হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগ<br>প্রক্রিয়াধীন। এ পর্যন্ত এডিবি হতে কোন<br>ব্যয়ের বিবরণ পাওয়া যায়নি। |
| ৭৫                       | “The Project for Developing<br>Inclusive City Government for<br>City Corporation” শীর্ষক কারিগরি<br>সহায়তা প্রকল্প।(৮৫৪.০০/এপ্রিল/২০১৩<br>হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৪)                                       | অনুঃ                      | ৭৬০/২২৭                                     | ৫৭৬.৩০                                                 | ১২০.০০               | ৪৫৬.৩০          |          | ৫৭৬.৩০   | ১২০.০০              | ৪৫৬.৩০          |          | ৫৭৬.৩০   | ১২০.০০              | ৪৫৬.৩০          |          |                             |          | ১০০%                        | ১০০%               | ১০০%                        | ১০০%               | JICA                        | *২০/০৬/২০১৩ তারিখে মাননীয়<br>পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।<br>*ফেব্রুয়ারী/১৪ তে সমাপ্তির জন্য<br>নির্ধারিত।                                                                                                                                                                            |
|                          | উপ-মোট (৭০-৭৫)ঃ                                                                                                                                                                                        |                           |                                             | ১৬৩৬.৩০                                                | ১২০.০০<br>(০.০০)     | ১৫১৬.৩০         | ০.০০     | ৯১৬.৩০   | ১২০.০০<br>(০.০০)    | ৭৯৬.৩০          | ০.০০     | ৯১৬.৩০   | ১২০.০০<br>(০.০০)    | ৭৯৬.৩০          | ০.০০     | ০.০০                        | ০.০০     | ৬৬%                         | ৫৬%                | ৬৬%                         | ৫৬%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | উপ-মোট (৬০-৭৫)ঃ                                                                                                                                                                                        |                           |                                             | ৭৩৭২৮.৩০                                               | ২৬৬৯০.০০<br>(৯০০.০০) | ৪৭০৩৮.৩০        | ৩৪৪৫০.০০ | ৫৬৮৮৬.৮২ | ১৮৩৬৯.৬৮<br>(০.০০)  | ৩৮৫১৭.১৪        | ২৭৫৬৯.৪৫ | ৪১৩২২.৭২ | ১৫৪৮৪.০৮<br>(০.০০)  | ২৫৮৩৮.৬৪        | ১৮৪৮১.১৮ | ২২৭১৬.৫৮                    | ২০৬৩৩.৩১ | ৭১%                         | ৬৪%                | ৬৯%                         | ৫৬%                |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                               | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                     | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                        |                 |           | অবমুক্তি  |                     |                 |           | ব্যয়     |                     |                 |          | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|-----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                                                                                                            |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভাট)      | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভাট)   | প্রকল্প সাহায্য |           | মোট       | টাকা<br>(সিডিভাট)   | প্রকল্প সাহায্য |          | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    |                                                                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                        | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ    |           |                     | মোট             | টাকাংশ   |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| ১                                                  | ২                                                                                                                                                                          | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                      | ৭               | ৮         | ৯         | ১০                  | ১১              | ১২        | ১৩        | ১৪                  | ১৫              | ১৬       | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                              |
| সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)                   |                                                                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                        |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| ৭৬                                                 | ৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ২০১৪-১৫)                                                     | অনুঃ                      | ৭২/১২০                                      | ৭৫০০.০০                                                | ২০০০.০০                | ৫৫০০.০০         | ৪৯০০.০০   | ৫৬৩১.৭৮   | ১৫০০.০০             | ৪১৩১.৭৮         | ৩৬৭৫.০০   | ৫৫৯৪.০১   | ১৪৯০.৪৮             | ৪১০৩.৫৩         | ৩৬৪৬.৭৫  | ৩৭৪১.৩৮                     | ২৬৫৮.০০  | ৭০%                         | ৮৬%                | ৫৮%                         | ৭৫%                | JBIC,<br>JICA               |                                                                                                                                                                                                 |
| ৭৭                                                 | ৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।<br>(৭৯১০৬/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)                                                          | অনুঃ                      | ৭৪/১২১                                      | ৭৫০০.০০                                                | ২০০০.০০                | ৫৫০০.০০         | ৫৬০০.০০   | ৪৩৯৮.০০   | ১৫০০.০০             | ২৮৯৮.০০         | ২৮৭০.০০   | ৩৬৭৮.০০   | ১৪০০.০০             | ২২৭৮.০০         | ২২৫০.০০  | ২২৫০.০০                     | ২২৫০.০০  | ৫৫%                         | ৬১%                | ৪৫%                         | ৪৯%                | ADB,<br>IFAD                |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | উপ-মোট (৭৫-৭৬)ঃ                                                                                                                                                            |                           |                                             | ১৫০০০.০০                                               | ৪০০০.০০<br>(০.০০)      | ১১০০০.০০        | ১০২০০.০০  | ১০০২৯.৭৮  | ৩০০০.০০<br>(০.০০)   | ৭০২৯.৭৮         | ৬৫৪৫.০০   | ৯২৭২.০১   | ২৮৯০.৪৮<br>(০.০০)   | ৬৩৮১.৫৩         | ৫৮৯৬.৭৫  | ৫৯৯১.৩৮                     | ৪৯০৮.০০  | ৬৩%                         | ৭৪%                | ৫২%                         | ৬২%                |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ                           |                                                                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                        |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| ৭৮                                                 | 5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development.<br>(৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭) | অনুঃ                      | ৪৯২/২১                                      | ১১১৫.০০                                                | ৩১৫.০০                 | ৮০০.০০          |           | ৭৬০.০০    | ৩১৫.০০              | ৪৪৫.০০          |           | ৬৩২.০৫    | ১৮৭.০৫              | ৪৪৫.০০          |          |                             |          | ৫০%                         | ৫৭%                | ৫০%                         | ৫৭%                | JICA                        |                                                                                                                                                                                                 |
| মোট (কৃষি) (৭৬-৭৮)ঃ                                |                                                                                                                                                                            |                           |                                             | ১৬১১৫.০০                                               | ৪৩১৫.০০<br>(০.০০)      | ১১৮০০.০০        | ১০২০০.০০  | ১০৭৮৯.৭৮  | ৩৩১৫.০০<br>(০.০০)   | ৭৪৭৪.৭৮         | ৬৫৪৫.০০   | ৯৯০৪.০৬   | ৩০৭৭.৫৩<br>(০.০০)   | ৬৮২৬.৫৩         | ৫৮৯৬.৭৫  | ৫৯৯১.৩৮                     | ৪৯০৮.০০  | ৬২%                         | ৭২%                | ৫১%                         | ৬১%                |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| সেক্টর ৪ পরিবহণ                                    |                                                                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                        |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| ৭৯                                                 | ৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।<br>(৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)                                                                              | অনুঃ                      | ২৩৬/১৩২                                     | ৩৭০০.০০                                                | ৩৭০০.০০                |                 |           | ২৭৭৫.০০   | ২৭৭৫.০০             |                 |           | ২৭১৬.৬৯   | ২৭১৬.৬৯             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৭৫%                | ৭৫%                         | ৭৩%                |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| ৮০                                                 | ৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(৫১০০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)                                                                                                           | অনুঃ                      | ২৩৬/১৩৩                                     | ৪৬০০.০০                                                | ৪৬০০.০০                |                 |           | ৩৪৫০.০০   | ৩৪৫০.০০             |                 |           | ৩৪২৯.৫০   | ৩৪২৯.৫০             |                 |          |                             |          | ৭৫%                         | ৮১%                | ৭৫%                         | ৭৫%                |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| ৮১                                                 | ৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সড়ক ও জনপথ হতে স্থানান্তরিত)।<br>(৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩১/০১/১৫)                                     | অনুঃ                      | ২৩৮/১৩৪                                     | ৬০০০.০০                                                | ৬০০০.০০                |                 |           | ৪১২৫.০০   | ৪১২৫.০০             |                 |           | ৪০৫৬.২০   | ৪০৫৬.২০             |                 |          |                             |          | ৬০%                         | ৯৫%                | ৬০%                         | ৬৮%                |                             | পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-২০০, তারিখঃ ১৯/০২/২০১৪ এর মাধ্যমে অতিরিক্ত বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে।                                                                                                   |
| মোট (পরিবহণ) (৭৯-৮১)ঃ                              |                                                                                                                                                                            |                           |                                             | ১৪৩০০.০০                                               | ১৪৩০০.০০               | ০.০০            | ০.০০      | ১০৩৫০.০০  | ১০৩৫০.০০            | ০.০০            | ০.০০      | ১০২০২.৩৯  | ১০২০২.৩৯            | ০.০০            | ০.০০     | ০.০০                        | ০.০০     | ৬৯%                         | ৮৫%                | ৬৯%                         | ৭১%                |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| মোট (১-৮১)ঃ                                        |                                                                                                                                                                            |                           |                                             | ৫২৯২৫৬.৩০                                              | ৩৪৭৮২১.০০<br>(২১৬০.০০) | ১৮১৪৩৫.৩০       | ১৫৪২৯৭.০০ | ৪২১৪০২.৫৬ | ২৭৮৯১৭.৯৪<br>(০.০০) | ১৪২৪৮৪.৬২       | ১২৪৬৩৬.৬৩ | ৩৫২৭৬৮.৭০ | ২৬৩১১০.০৮<br>(০.০০) | ৮৯৬৫৮.৬২        | ৭৬৮৭০.৮৭ | ৮০৪৬৫.৭৭                    | ৭৩০৪৫.০১ | ৭১%                         | ৭৪%                | ৬৯%                         | ৬৭%                |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্পঃ |                                                                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                        |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| সেক্টর ৪ পলী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান                  |                                                                                                                                                                            |                           |                                             |                                                        |                        |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| ৮২                                                 | পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলা এবং নেছারাবাদ স্বরূপকাঠী উপজেলার মধ্যবর্তী কালিগঙ্গা নদীর উপর চাদকাঠী-কলাখালী ব্রিজ নির্মাণ।<br>(২০১১-১২ হতে ২০১৩-১৪)                            | অননুঃ                     | ৭১৩/১০৯                                     |                                                        |                        |                 |           |           |                     |                 |           |           |                     |                 |          |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | * ২৩/০২/২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>* ১৮/০১/২০১১ তারিখে জনবল সংক্রান্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>* টিএপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>* সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলমান। |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                             | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                        |
| ১                    | ২                                                                                                                                                                                                  | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                     |
| ৮৩                   | নির্বাচিত জেলাসমূহে ২৭টি গুরুত্বপূর্ণ বড় সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ও ডিজাইনসহ হাইড্রোজিক্যাল এবং মরফোলজিক্যাল স্টাডি, অর্থনৈতিক ও পরিবেশ প্রভাব বিশেষণ (ইআইএ)।                                 | অনুঃ                      | ৭১৩/১১০                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ১৯/০৮/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ০৭/১১/১৩ তারিখ প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে।                                                                             |
| ৮৪                   | মাদারীপুর জেলায় শিবচর উপজেলাধীন গ্রামীণ সড়কে ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প।(অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)                                                                                          | অনুঃ                      | ৭১৩/১১১                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ০৫/০২/২০১৪ তারিখে অনুমোদিত।                                                                                                                                                            |
| ৮৫                   | রংপুর বিভাগীয় পলী-অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                                              | অনুঃ                      | ৭১৩/১১২                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ০৫/১১/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                                                                                                                                               |
| ৮৬                   | সমগ্র বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ সেতুর টোপোগ্রাফিক্যাল সার্ভেসহ হাইড্রোলজিক্যাল ও মর্ফোলজিক্যাল স্টাডি এবং এনভাইরনমেন্ট ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট করণ প্রকল্প।(২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩)                    | অননুঃ                     | ৭১৩/১১৩                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             | পুনর্গঠিত টিপিপি পানি কমিশনে আছে।                                                                                                                                                      |
| ৮৭                   | পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)                                                                                            | অননুঃ                     | ৭১৩/১১৪                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ০৬/১২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনঃগঠনের কাজ চলছে।                                                                                           |
| ৮৮                   | পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ।<br>(২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫) | অনুঃ                      | ৭১৩/১১৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২৯/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                                                                                                                                               |
| ৮৯                   | টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০মিঃ দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।                                                                | অননুঃ                     | ৭১৩/১১৬                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>১৭/১০/২০১২ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>*ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।                                     |
| ৯০                   | ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৬৪ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।                                                                                              | অননুঃ                     | ৭১৩/১১৭                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | *১৭/০৫/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>* ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>* সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে সমীক্ষার কাজ চলছে। |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                       | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                   |                 |        | অবমুক্তি |                   |                 |        | ব্যয় |                   |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------|-------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                              |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                   | মোট             | টাকাংশ |          |                   | মোট             | টাকাংশ |       |                   | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                              |                           |                                             |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |       |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ১                    | ২                                                                                                                                                            | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                 | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ৯১                   | বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)                                                                         | অনুঃ                      | ৭১৩/১১৮                                     |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |       |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ০৮/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                                                                                                                                                                                                                                               |
| ৯২                   | ভগবানটিলা-কচুছড়িমুখ-নাইছড়ি-তাকজাছড়া এবংসাজেক-নিউলংকার-গুন্ডলংকার-হালিমপুর-মাঝিপাড়া-দোকানঘাট-হরিনা-খিকামুখ উপজেলা সড়ক নির্মাণ। (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭) | অননুঃ                     | ৭১৩/১১৯                                     |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |       |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২৮/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ০৩/০৯/২০১৩ তারিখে এই প্রকল্পের পরিবর্তে চাপাইনবাবগঞ্জ-দাড়িমারপুর উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটি প্রক্রিয়ায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ৯৩                   | ঠেগামুখ-বরকল-জুড়াছড়ি-বিলাইছড়ি-ফারুয়া-রাজস্থলী এবং থানছি-রিমাকরি-মদক-লিকরি উপজেলা সড়ক নির্মাণ (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৭)।                                 | অননুঃ                     | ৭১৩/১২০                                     |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |       |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২৮/০৭/২০১৩ তারিখে পিইসি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনে পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।                                                                                                                                                      |
| ৯৪                   | উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে ২০১৭-১৮)                                                                               | অননুঃ                     | ৭১৩/১২২                                     |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |       |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | *৩০/০৫/২০১১ইং তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *১৮/০৮/২০১১ইং তারিখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * দাতা সংস্থা খোজার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।                                                                                                                             |
| ৯৫                   | ঠাকুগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসন্ধর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (০১/১০/২০১২ হতে জুন/২০১৫)                                         | অননুঃ                     | ৭১৩/১২৩                                     |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |       |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২০/০৬/২০১৩ তারিখের পিইসি সভায় সুপারিশকৃত।                                                                                                                                                                                                                                             |
| ৯৬                   | চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিভিন্ন সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প। (২০১২-১৩ হতে ২০১৩-১৪)                                                            | অননুঃ                     | ৭১৪/১২৪                                     |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |       |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | চলমান কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের পত্রের প্রেক্ষিতে বৃহত্তর চট্টগ্রাম প্রকল্প সংশোধন করে স্কীমগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০/০৮/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।                                                                          |
| ৯৭                   | পাবনা জেলার চাটমহর উপজেলাধীন ২টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)                                                                          | অননুঃ                     | ৭১৪/১২৫                                     |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |       |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২৩/১২/২০১২ইং তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্রীজ ২টির মধ্যে ১০০ মিটারের উর্ধ্বে কোন ব্রীজ থাকলে হাইড্রোলজি ও মরফোলজিক্যাল ষ্টাডির প্রস্তাব করতে হবে।                                                                                                                |
| ৯৮                   | নাটোর জেলার সদর উপজেলাধীন বারনই নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)                                                                | অননুঃ                     | ৭১৪/১২৬                                     |                                                        |                   |                 |        |          |                   |                 |        |       |                   |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২৩/১২/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।                                                                                                                                                                         |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                               | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                      |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                      |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                    |
| ১                    | ২                                                                                                                                                    | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                 |
| ৯৯                   | গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শ্রীপুর-গোসিংগা-আমবাইদে সড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ৩৮০.০০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।<br>(২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫) | অননুঃ                     | ৭১৪/১২৭                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে।                                                                                  |
| ১০০                  | বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)                                                                           | অনুঃ                      | ৭১৪/১২৮                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২৬/০১/২০১৪ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।                                                                                     |
| ১০১                  | বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)                                                                                | অননুঃ                     | ৭১৪/১২৯                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ডিপিপি ১৩/০৯/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>১৯/১১/২০১২ তারিখে আইপিহিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।                        |
| ১০২                  | পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ উপজেলাধীন জগন্নাথকাঠী-বৈঠাকাটা (৫৪৬০০০-১২৫০০০) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(মার্চ/১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/১৫)                           | অননুঃ                     | ৭১৪/১৩০                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | * ১২/০৯/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>*২৩/০১/২০১৩ তারিখে অগ্রাধিকার ক্রম-১ উন্নীত করা হয়েছে।           |
| ১০৩                  | কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন গোমতি নদীর উপর ৩৮৫ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।<br>(জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫)                    | অননুঃ                     | ৭১৪/১৩১                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | * ২৪/০৬/২০১২ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>* ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।                      |
| ১০৪                  | মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর উপজেলায় ২৮০মিঃ আরসিসি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প।                                                                                | অননুঃ                     | ৭১৪/১৩২                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ১৩/০৩/২০১৩ তারিখে সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে বর্তমানে সমীক্ষার কাজ চলছে।                                                        |
| ১০৫                  | রাজশাহী বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৫)                                                                     | অননুঃ                     | ৭১৪/১৩৩                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।                                                                                                  |
| ১০৬                  | সিরাজগঞ্জ জেলার উলাপাড়া উপজেলাধীন ববহর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন করতোয়া নদীর উপর ২৬০ মিঃ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ।                                     | অননুঃ                     | ৭১৪/১৩৪                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২৩/০৭/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।                                                                        |
| ১০৭                  | টাঙ্গাইল জেলার সদর-চৌহলী ভায়া মাকরকোল সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৬৫০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্টেইজ গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্প। (২০১১-১২-২০১৪-১৫)            | অননুঃ                     | ৭১৪/১৩৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | সমীক্ষা প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।                                                                                                   |
| ১০৮                  | পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ২য় পর্যায়। (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)                                                                | অননুঃ                     | ৭১৪/১৩৬                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | *ডিপিপি ২৮/০১/২০১৩ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।<br>*৩০/০৪/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                        | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                               |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                               |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                       |
| ১                                             | ২                                                                                                                                                                             | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                    |
| ১০৯                                           | সওজ হতে স্থানান্তরিত অবশিষ্ট ১৪১টি<br>সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।                                                                                                                   | অননুঃ                     | ৭১৪/১৩৭                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | *২২/০২/১২ তারিখে ডিপিইসি সভার<br>সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি<br>০৫/০৩/১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ<br>করা হয়েছে।<br>*০৪/০৯/১২ তারিখে জনবলের<br>মিটিং হয়েছে।                 |
| ১১০                                           | বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার<br>চরপাড়া হাট হতে হাটশেরপুর ইউপি ভায়া<br>করমজাহাট রাস্তায় ৪০০০মিঃ চেইনেজে<br>বাঙ্গালী নদীর উপর ৩০০মিঃ ব্রিজ নির্মাণ।<br>(২০১৩-১৪ হতে ২০১৪-১৫) | অননুঃ                     | ৭১৪/১৩৮                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ২৩/০৬/২০১৩ তারিখে ডিপিইসির<br>সিদ্ধান্ত অনুসারে সমীক্ষা প্রস্তাব<br>পুনর্গঠন করা হচ্ছে।                                                                                               |
| সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                                                                                               |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                       |
| ১১১                                           | ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী<br>নিবাস নির্মাণ প্রকল্প।<br>(জানুয়ারী/২০১৩ হতে ২০১৬ইং)                                                                              | অনুঃ                      | ৭২৫/৩৬২                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ০১/১০/২০১৩ তারিখে একনেক<br>কর্তৃক অনুমোদিত।                                                                                                                                           |
| ১১২                                           | নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায়<br>শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ সমীক্ষা<br>প্রকল্প। (অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন<br>২০১৪)।                                                     | অনুঃ                      | ৭২৫/৩৬৩                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | ৩০/০৯/২০১৩ তারিখে মাননীয় পল্লী-<br>উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী কর্তৃক<br>অনুমোদিত।                                                                                                      |
| ১১৩                                           | গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী<br>পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন।<br>(২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)                                                                           | অননুঃ                     | ৭২৫/৩৬৪                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | *১৯/০৬/২০১১ইং তারিখে<br>আইপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>* পিইসি সভার অপেক্ষায় আছে।                                                                                                   |
| ১১৪                                           | “ধানমন্ডি লেকের ওপর ২টি ব্রিজ নির্মাণ”<br>শীর্ষক প্রকল্প।<br>(সেপ্টেম্বর/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৩)                                                                              | অননুঃ                     | ৭২৫/৩৬৫                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | *০১/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা<br>অনুষ্ঠিত হয়েছে।<br>*ধানমন্ডি লেকের পরিবর্তে শকুনিখাল<br>প্রকল্পটি প্রক্রিয়াক্রমের জন্য<br>১৪/০৮/২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে<br>পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ১১৫                                           | Benapole Powrashava<br>Infrastructure Improvement<br>Project.                                                                                                                 | অননুঃ                     | ৭২৫/৩৬৬                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | GOB                         | *২৪/১২/১২ তারিখে পুনর্গঠিত<br>ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ<br>করা হয়েছে।<br>*০৮/০৫/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা<br>কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিপিপি<br>পুনর্গঠনের কাজ চলছে।              |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                                                                    | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                             | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | ভৌত                         |                    | আর্থিক                      |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ১                                                                                       | ২                                                                                                                                                                                                                  | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| বৈদেশিক অর্থায়নে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| সেক্টর ৪ পলী- উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ১১৬                                                                                     | বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।<br>Multipurpose Disaster Shelter<br>Project (MDSP).<br>(২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)                                                                                        | অননুঃ                     | ৭৪৮/৭৯                                      |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | IDA                         | ১। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ৩০০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থের প্রকল্প বাস্তবায়নের মৌখিক আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে।<br>২। বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক D&S নিয়োগ প্রক্রিয়ার খসড়া EOI ও TOR বিশ্ব ব্যাংকের Concurrence এর জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।<br>৩। EOI এর Short listing হচ্ছে।<br>*ডিপিপি ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। |
| ১১৭                                                                                     | “গাইবান্ধা জেলা সুন্দরগঞ্জ উপজেলায়ীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে ভিত্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিঃ দীর্ঘ প্রি-স্ট্রেসড কনক্রিট গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প।<br>(৬৩০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭) | অনুঃ                      | ৭৪৮/৮০                                      | ৫১৯.০০                                                 |                     | ৫১৯.০০          | ৫১৯.০০ |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | SFD                         | ০৫/১১/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ১১৮                                                                                     | “সমন্বিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্প।<br>(২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)                                                                                                                          | অননুঃ                     | ৭৪৮/৮১                                      |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | IDB                         | *Project Implementation Assesment Report Mission গত ১২-১৯ জুন ২০১০ বাংলাদেশ সফর করেন। পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে নীতিগত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ইআরডি'র সুপারিশসহ ১০/০৪/২০১১ তারিখে পিডিপিপিটি আইডিবিতে প্রেরণ করেছে।<br>**০৮/০৯/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।                                                        |
| ১১৯                                                                                     | বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প।<br>(জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬)                                                                                                                            | অনুঃ                      | ৭৪৮/৮২                                      |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | USAID, KfW                  | ২৩/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ক্র<br>মি<br>ক<br>নং                          | কোড ও প্রকল্পের নাম<br>(প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তবায়নকাল)                                                                                                                                                                          | অনুমো-<br>দনের<br>পর্যায় | এডিপি<br>বইয়ের পৃষ্ঠা<br>ও ক্রমিক<br>নম্বর | ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক<br>উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ |                     |                 |        | অবমুক্তি |                     |                 |        | ব্যয় |                     |                 |        | প্রকল্প সাহায্যের<br>টাকাংশ |          | অগ্রগতি (%)                 |                    |                             |                    | প্রকল্প<br>সাহায্যের<br>উৎস | মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|----------|---------------------|-----------------|--------|-------|---------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             | মোট                                                    | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট      | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | মোট   | টাকা<br>(সিডিভ্যাট) | প্রকল্প সাহায্য |        | দাবীকৃত                     | প্রাপ্তি | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) | লক্ষ্যমাত্রা<br>(ত্রৈমাসিক) | অগ্রগতি<br>(মাসিক) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     | মোট             | টাকাংশ |          |                     | মোট             | টাকাংশ |       |                     | মোট             | টাকাংশ |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ১                                             | ২                                                                                                                                                                                                                               | ৩                         | ৪                                           | ৫                                                      | ৬                   | ৭               | ৮      | ৯        | ১০                  | ১১              | ১২     | ১৩    | ১৪                  | ১৫              | ১৬     | ১৭                          | ১৮       | ১৯                          | ২০                 | ২১                          | ২২                 | ২৩                          | ২৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ১২০                                           | গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ<br>সিলেট বিভাগ<br>Rural Access Road<br>Improvement Project in Sylhet<br>Division. (জুলাই/১২ হতে জুন/১৭)                                                                                  | অননুঃ                     | ৭৪৮/৮৩                                      |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | IDB                         | *০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী<br>মহোদয় কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত<br>নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।<br>*দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র<br>মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে।<br>*২৮/০২/২০১৩ থেকে<br>০৫/০৩/২০১৩ সময়কালে<br>আইডিবি'র ফ্যাঙ্কি ফাইন্ডিং মিশন<br>বাংলাদেশ সফর করেছেন।<br>* ২৮/০১/২০১৩ তারিখে জনবল<br>নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত<br>হয়েছে।<br>*এ্যাপ্রাইজাল মিশন হওয়ার<br>অপেক্ষায় রয়েছে। |
| সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ১২১                                           | "Project Preparatory Technical<br>Assistance (PPTA) for<br>Preparing Third Urban<br>Governance and Infrastructure<br>Improvement (Sector) Project”<br>শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প<br>(১২৪৫.০০/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর,<br>২০১৪)। | অনুঃ                      | ৭৬০/২২৬                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | ADB                         | ০৩/০৬/২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী<br>কর্তৃক অনুমোদিত।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ১২২                                           | মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস<br>প্রজেক্ট।(২৪৭০৯৩.৯২/জানুয়ারী/২০১৪<br>থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)                                                                                                                         | অনুঃ                      | ৭৬০/২২৮                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | IDA                         | ১৯/০১/২০১৪ইং তারিখে একনেক<br>সভায় অনুমোদিত হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| সেক্টর ৪ জন প্রশাসন                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                                             |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ১২৩                                           | এলজিইডিতে ই-গভরনেল চালুকরণ<br>প্রকল্প।<br>Introducing e-Governance in<br>LGED<br>(২০১২-১৩ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৭)                                                                                                                 | অননুঃ                     | ৭৬৭/৩২০                                     |                                                        |                     |                 |        |          |                     |                 |        |       |                     |                 |        |                             |          |                             |                    |                             |                    | KOICA                       | *ERD অর্থ প্রাপ্তির বিষয়ে Korea<br>International Cooperation<br>Agency (KOICA) এর নিকট<br>প্রস্তাব প্রেরণ করেছে। এ ব্যাপারে<br>KOICA তে ০৩/০৪/২০১১ইং<br>তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে।<br>* পিডিপিপি সংশোধনের কাজ<br>চলছে।                                                                                                                                                                       |