

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)

সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম ঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল ঃ মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

সেক্টরের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি					ব্যয়					প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)			
		মোট	টাকা (সিডিভাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		প্রকল্প সাহায্য				ভৌত		আর্থিক	
				মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		মোট	টাকাংশ	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈ-মাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৭১	৫৮৮২৩৪.০০	৪৬২৬১৩.০০ (১২৫০.০০)	১২৫৬২১.০০	১১৯১৪৮.০০	৫২৮১৩৬.৬৪ (৯০%)	৪০৬২৬৭.২৫ (৮৮%)	০.০০	১২১৮৬৯.৩৯ (৯৭%)	১১৬৪৩০.৭১ (৯৮%)	৫০১৬১২.৬১ (৮৫%)	৩৯২৬৬২.৫০ (৮৫%)	০.০০	১০৮৯৫০.১১ (৮৭%)	১০৩৪৯৩.৮৩ (৮৭%)	৯১৫২৪.৬৪	৮১৪৯৯.১৫	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৫%
মোট (RD & I) ঃ	৭১	৫৮৮২৩৪.০০	৪৬২৬১৩.০০ (১২৫০.০০)	১২৫৬২১.০০	১১৯১৪৮.০০	৫২৮১৩৬.৬৪ (৯০%)	৪০৬২৬৭.২৫ (৮৮%)	০.০০	১২১৮৬৯.৩৯ (৯৭%)	১১৬৪৩০.৭১ (৯৮%)	৫০১৬১২.৬১ (৮৫%)	৩৯২৬৬২.৫০ (৮৫%)	০.০০	১০৮৯৫০.১১ (৮৭%)	১০৩৪৯৩.৮৩ (৮৭%)	৯১৫২৪.৬৪	৮১৪৯৯.১৫	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৫%
জৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টরের প্রকল্প ঃ	২১	১৫৭২০০.০০	৬৯৪৫৯.০০ (৩৭১৩.০০)	৮৭৭৪১.০০	৬৮৫২৩.০০	১৪১২৭০.৯৬ (৯০%)	৫৭৩৪৪.৩৪ (৮৩%)	০.০০	৮৩৯২৬.৬২ (৯৬%)	৬৬৩৮৩.৬২ (৯৭%)	১২২৮৮০.২৮ (৭৮%)	৫৩৪২৯.৯৯ (৭৭%)	০.০০	৬৯৪৫০.২৯ (৭৯%)	৫৪৯০২.০৫ (৮০%)	৫৫৩৯৯.৩৭	৫৫৭৩৯.৬০	১০০%	৮৯%	১০০%	৭৮%
কারিগরি প্রকল্পঃ	৩	১৫৪৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	১৩৬৭.০০	০.০০	১৩৭০.০০ (৮৯%)	১৮০.০০	০.০০	১১৯০.০০ (৮৭%)	০.০০	১৩৫০.০০ (৮৭%)	১৬০.০০	০.০০	১১৯০.০০ (৮৭%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৪%	১০০%	৮৭%
মোট (PPWS&H) ঃ	২৪	১৫৮৭৪৭.০০	৬৯৬৩৯.০০ (৩৭১৩.০০)	৮৯১০৮.০০	৬৮৫২৩.০০	১৪২৬৪০.৯৬ (৯০%)	৫৭৫২৪.৩৪ (৮৩%)	০.০০	৮৫১১৬.৬২ (৯৬%)	৬৬৩৮৩.৬২ (৯৭%)	১২৪২৩০.২৮ (৭৮%)	৫৩৫৮৯.৯৯ (৭৭%)	০.০০	৭০৬৪০.২৯ (৭৯%)	৫৪৯০২.০৫ (৮০%)	৫৫৩৯৯.৩৭	৫৫৭৩৯.৬০	১০০%	৮৯%	১০০%	৭৮%
কৃষি সেক্টরের প্রকল্প ঃ (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)	২	২৫০৮৫.০০	৬০৮৫.০০	১৯০০০.০০	১৮৩০০.০০	২২৮০১.৮৯ (৯১%)	৬০০০.০০ (৯৯%)	০.০০	১৬৮০১.৮৯ (৮৮%)	১৬২৫২.৭৬ (৮৯%)	২২৩০৪.৯৭ (৮৯%)	৫৮৭৬.২০ (৯৭%)	০.০০	১৬৪২৮.৭৭ (৮৬%)	১৫৮৭৯.৬৪ (৮৭%)	১৫৮৩২.১২	১৫৭৭৪.১৩	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৯%
কারিগরি প্রকল্পঃ	১	১৬৫১.০০	০.০০	১৬৫১.০০	০.০০	৭৮৮.৮৩ (৪৮%)	০.০০	০.০০	৭৮৮.৮৩ (৪৮%)	০.০০	৭৮৮.৮৩ (৪৮%)	০.০০	০.০০	৭৮৮.৮৩ (৪৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৪৮%	১০০%	৪৮%
মোট কৃষি সেক্টর ঃ	৩	২৬৭৩৬.০০	৬০৮৫.০০ (৩৭১৩.০০)	২০৬৫১.০০	১৮৩০০.০০	২৩৫৯০.৭২ (৮৮%)	৬০০০.০০ (৯৯%)	০.০০	১৭৫৯০.৭২ (৮৫%)	১৬২৫২.৭৬ (৮৯%)	২৩০৯৩.৮০ (৮৬%)	৫৮৭৬.২০ (৯৭%)	০.০০	১৭২১৭.৬০ (৮৩%)	১৫৮৭৯.৬৪ (৮৭%)	১৫৮৩২.১২	১৫৭৭৪.১৩	১০০%	৯৩%	১০০%	৮৬%
পরিবহন সেক্টরের প্রকল্প ঃ	৩	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	০.০০	০.০০	২২৫০০.০০ (৯৮%)	২২৫০০.০০ (৯৮%)	০.০০	০.০০	০.০০	২১৫৮৪.১৩ (৯৪%)	২১৫৮৪.১৩ (৯৪%)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৪%
সর্বমোট ঃ	১০১	৭৯৬৭১৭.০০	৫৬১৩৩৭.০০ (৪৯৬৩.০০)	২৩৫৩৮০.০০	২০৫৯৭১.০০	৭১৬৮৬৮.৩২ (৯০%)	৪৯২২৯১.৫৯ (৮৮%)	০.০০	২২৪৫৭৬.৭৩ (৯৫%)	১৯৯০৬৭.০৯ (৯৭%)	৬৭০৫২০.৮২ (৮৪%)	৪৭৩৭১২.৮২ (৮৪%)	০.০০	১৯৬৮০৮.০০ (৮৪%)	১৭৪২৭৫.৫২ (৮৫%)	১৬২৭৫৬.১৩	১৫৩০১২.৮৮	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৪%
অনুমোদিত প্রকল্প (বরাদ্দ পায়নি) ঃ	৫	(২টি সবুজপাতা বর্হিত্ত)																			
অননুমোদিত প্রকল্প ঃ (সবুজ পাতা)	২৩																				
মোট প্রকল্প ঃ	১২৯																				
(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)																					

(প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর)

সীলসহ

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৪-১৫)

প্রকল্পওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ।

সংস্থার নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.মি.ক.নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্শ্বায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি নইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
চলতি প্রকল্প :																							
১	৬৫৭০-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খন্ড (সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/২৮	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৮৪.৭৬	৬৯৮৪.৭৬					১০০%	১০০%	১০০%	৮৭%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৪	৯৬/২৯	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৬.৬৫	১৯৯৬.৬৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৮৩%		
৩	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)(১ম সংশোধিত) (২০৮৭৬/২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৩০	৫৭০.০০	৪৭০.০০	১০০.০০	৯৩.০০	৩৫৯.০০	৩৫৯.০০			৩১৬.৫৩	৩১৬.৫৩					১০০%	৯৪%	১০০%	৫৬%	IDB	২০১৪-১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৩১	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৪৩৮.৯৯	৫৪৩৮.৯৯					১০০%	১০০%	১০০%	৭৩%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা)। (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৩২	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৯৩.০০	৪৪৯৩.০০			৪২৪৭.৪৫	৪২৪৭.৪৫					১০০%	৯৫%	১০০%	৯৪%		০১/০২/২০১৫ তারিখে প্রকল্প ষ্টিমারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
৬	৮০৪৬-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (১ম সংশোধিত)। (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৬/৩৩	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৪৯৬.৩০	২৪৯৬.৩০			২৪৯১.০৯	২৪৯১.০৯					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৪%		
৭	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত)। (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৬/৩৪	৯০০.০০	৯০০.০০			৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৬৩০.০৩	৬৩০.০৩					১০০%	৮০%	১০০%	৭০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প : পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৩৭০০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৮/৩৫	৫৮০০.০০	৫৮০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৩৫.০০	৪৪৩৫.০০					১০০%	৯৮%	১০০%	৭৬%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৯	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ৪	৯৮/৩৬	৩৪৪৭.০০	৩৪৪৭.০০			৩৩১৪.০০	৩৩১৪.০০			৩২৫৭.৯৩	৩২৫৭.৯৩					১০০%	৯৬%	১০০%	৯৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
১০	৮২১১-জরনী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	অনু : ৪	৯৮/৩৭	১৮০০০.০০	৭৫.০০	১৭৯২৫.০০	১৭৯২৫.০০	১৮০০০.০০	৭৫.০০	১৭৯২৫.০০	১৭৯২৫.০০	১২৫৫১.৯৯	৬৭.৪১	১২৪৮৪.৫৮	১২৪৮৪.৫৮	১৫৭৩১.৬২	১৫৭৩১.৬২	১০০%	৭৮%	১০০%	৭০%	IDA, KfW	
১১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (সংশোধিত)। (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	অনু : ৪	৯৮/৩৮	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৩৮১.২৫	৬৩৮১.২৫			৫৮৫৭.১৫	৫৮৫৭.১৫					১০০%	৯৪%	১০০%	৮৪%		
১২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ৪	৯৮/৩৯	১২০০০.০০	১২০০০.০০			১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৯৫.৩৩	১০৯৯৫.৩৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯২%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (৪৭১৭১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ৪	৯৮/৪০	৮০০০.০০	৮০০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৫০.৭২	৬৯৫০.৭২					১০০%	৯৯.৫০%	১০০%	৮৭%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৪	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ৪	৯৮/৪১	১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১৭৫০০.০০	১৭৫০০.০০			১০৯৫৮.০৭	১০৯৫৮.০৭					১০০%	৯৯.৮৫%	১০০%	৬৩%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৬৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৫	৮২৪১-অধাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু : ৪	১০০/৪২	৯৯৩৫৬.০০	৯৯৩৫৬.০০			৯৭৩৫৬.০০	৯৭৩৫৬.০০			৯৭৩২৪.২৭	৯৭৩২৪.২৭					১০০%	৯৯.৯২%	১০০%	৯৮%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১৬	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা। (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০০/৪৩	১০০/৪৩	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৪৪৯০.৫১	৪৪৯০.৫১					১০০%	১০০%	১০০%	৮২%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৭	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	অনু : ১০০/৪৪	১০০/৪৪	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০			২২০০০.০০	২২০০০.০০			২১৯৫৫.৬২	২১৯৫৫.৬২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১৮	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	অনু : ১০০/৪৫	১০০/৪৫	৩৮০০০.০০	১৩০০০.০০	২৫০০০.০০	২৪৫০০.০০	৩৭৮২০.৪২	১৩০০০.০০	২৪৮২০.৪২	২৪৪৫৪.৮২	৩৬৮২৩.৬২	১২৮৬৯.৬৮	২৩৯৫৩.৯৪	২৩৫৮৮.৩৪	২৩৪৬১.০৩	১৬৮৫৭.৮০	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৭%	JICA	
১৯	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০০/৪৬	১০০/৪৬	৩০০০.০০	৩০০০.০০			৩০০০.০০	৩০০০.০০			২৩২৮.৯৫	২৩২৮.৯৫					১০০%	৯৮%	১০০%	৭৮%		
২০	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ১০০/৪৭	১০০/৪৭	১১০০০.০০	১১০০০.০০			৫৯৭৭.৫০	৫৯৭৭.৫০			৫৯৬৬.৯৮	৫৯৬৬.৯৮					১০০%	১০০%	১০০%	৫৪%		*প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৪৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
২১	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৭৩১.৯/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	অনু : ১০০/৪৮	১০০/৪৮	৬১১৭.০০	৬১১৭.০০			৪৬০৮.০০	৪৬০৮.০০			৪৫৮৫.০৬	৪৫৮৫.০৬					১০০%	৯৮%	১০০%	৭৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
২২	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।(১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	অনু : ১০০/৪৯	১০০/৪৯	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০			১৩০০০.০০	১৩০০০.০০			১২৯৭১.৯৬	১২৯৭১.৯৬					১০০%	১০০%	১০০%	৮৬%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
২৩	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫-১৬)	অনু : ১০০/৫০	১০০/৫০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৪৮৫.৬৮	৯৪৮৫.৬৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
২৪	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	অনু : ১০২/৫১	১০২/৫১	৬৯০৩.০০	৬৯০৩.০০			৬৯০৩.০০	৬৯০৩.০০			৬৬৮৬.৮৮	৬৬৮৬.৮৮					১০০%	৯৮%	১০০%	৯৭%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
২৫	৫০১২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)।(৭০১৭২.৮৮/ মার্চ/২০১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০২/৫২	৭০০০.০০	৭০০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৭৯.১২	৩৯৭৯.১২					১০০%	৫৭%	১০০%	৫৭%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখ : ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
২৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, বিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০২/৫৩	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০			৩৫০০.০০	৩৫০০.০০			৩৪৮২.০৭	৩৪৮২.০৭					১০০%	১০০%	১০০%	৭৭%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
২৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP). (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০২/৫৪	২৯১১৫.০০	১২১১৫.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২৭০০০.০০	১০০০০.০০	১৭০০০.০০	১৬৫০০.০০	২৬৪৯২.৬৩	৯৮৩০.৮৭	১৬৬৬১.৭৬	১৬১৪৪.১৫	১১৩৬৫.৬৯	১১১৭৪.০২	১০০%	১০০%	১০০%	৯১%	ADB KFW JFPR	কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
২৮	৫০১৮-উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ। (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০২/৫৫	৯০০০.০০	৯০০০.০০			৯০০০.০০	৯০০০.০০			৮৯৬৮.৭৪	৮৯৬৮.৭৪					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৬৫%		
২৯	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি- বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্মকরণ ও উন্নয়ন। (১০৬৫৩/২০১১-১২ হতে জুন/১৫)	অনু :	১০২/৫৬	৬৫৩১.০০	৬৫৩১.০০			৬১৫০.০০	৬১৫০.০০			৫৮৭৯.৮৬	৫৮৭৯.৮৬					১০০%	৯৭%	১০০%	৯০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৩০	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (৯০৮৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু :	১০২/৫৭	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২৫০০.০০	২৫০০.০০			২২৭৮.০৫	২২৭৮.০৫					১০০%	৯৮%	১০০%	৯১%		
৩১	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন। (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু :	১০২/৫৮	১১০০০.০০	১১০০০.০০			১০৯৫০.০০	১০৯৫০.০০			১০৫১২.০৬	১০৫১২.০৬					১০০%	৯৭%	১০০%	৯৬%		
৩২	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	অনু :	১০২/৫৯	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০			১১৫০০.০০	১১৫০০.০০			১১৪৯১.০০	১১৪৯১.০০					১০০%	৯৯%	১০০%	৫১%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৩৩	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০৪/৬০	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪০০০.০০	৪০০০.০০			৩৯৭৯.৩৬	৩৯৭৯.৩৬					১০০%	১০০%	১০০%	৭২%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ : ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৩৪	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	অনু :	১০৪/৬১	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯২৪৬.১২	৯২৪৬.১২					১০০%	৯৯%	১০০%	৯২%		
৩৫	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দারোগা ও জলবায় পরিবর্তন পানাবসন	অনু :	১০৪/৬২	৭৭৯৪.০০	৭৫০০.০০	২৯৪.০০		২৮৬৭.০০	২৫৭৩.০০	২৯৪.০০		৫৬১৬.০৫	৫৩২২.০৫	২৯৪.০০				১০০%	৮৫%	১০০%	৭২%	WFP	

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)					(১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				(১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)				(১০১৪ মেঃ টন খাদ্যশস্য)									
৩৬	5062-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.(১৫৪/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৪/৬৩	৭৯.০০	৭৯.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৩০%	১০০%	০%		*জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। *মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩য় পায়রা সমুদ্র বন্দর ঘোষণা করায় প্রকল্প এলাকায় নৌ-রহটের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে বিআইডিবিষ্টটিএ কর্তৃক মূল ব্রিজের নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স সংশোধন করা হয়েছে। সেমতে সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে।
৩৭	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৪/৬৪	১৭৪০০.০০	৪০০০.০০	১৩৪০০.০০	১৩৪০০.০০	১৭২০২.৩৩	৩৯৪০.০০	১৩২৬২.৩৩	১৩২৬২.৩৩	১২৪৮৪.৩৫	২৯৯৫.৯৭	৯৪৮৮.৩৮	৯৪৮৮.৩৮	২০৪৪.৪৭		১০০%	৯০%	১০০%	৭২%	IFAD STF	
৩৮	5057-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৪/৬৫	৩৭০০০.০০	১৪০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	৩৬০০০.০০	১৩০০০.০০	২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	৩৪৭৪২.৯৪	১২৮৬৭.৮৮	২১৮৭৫.০৬	২১৮৭৫.০৬	২২১২৪.৬১	২২১২৪.৬১	১০০%	৯৮%	১০০%	৯৪%	IDA	কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৩৯	৫০৫৮-কোষ্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	অনুঃ	১০৪/৬৬	১৩৬০০.০০	২৯০০.০০	১০৭০০.০০	১০০০০.০০	১২১১০.২৪	২৪৯৮.০০	৯৬১২.২৪	৯২০০.০০	১১৯৪৭.২৫	২৩৯৫.০০	৯৫৫২.২৫	৯১৪০.০২	৬৫০৮.৬৬	৫২২৭.৫৪	১০০%	৯৮%	১০০%	৮৮%	ADB, IFAD, KfW	
৪০	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৪/৬৭	৯৫২.০০	৯৫২.০০			৯৫২.০০	৯৫২.০০			৯৫২.০০	৯৫২.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪১	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৪৪৮৯/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৬/৬৮	৩৩৮৪.০০	৩৩৮৪.০০			১৮৭৪.০০	১৮৭৪.০০			১৮৭৩.৫০	১৮৭৩.৫০					১০০%	৯৬%	১০০%	৫৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪২	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লিমবকাঠামো উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৬/৬৯	১০৫০.০০	১০৫০.০০			১০৫০.০০	১০৫০.০০			৮৫০.০০	৮৫০.০০					১০০%	৯৯.৮৭%	১০০%	৮১%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৪৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	অনুঃ	১০৬/৭০	১০০০০.০০	৪০৫০.০০	৫৯৫০.০০	১৯৫০.০০	৮৭০৫.৮৪	২৮৮৯.০০	৫৮১৬.৮৪	১৯৫০.০০	৮১১৫.১৩	২৭০৩.৭৯	৫৪১১.৩৪	১৫৪৪.৫০	১৬৫০.০০	১৪৯৫.০০	১০০%	৯৪%	১০০%	৮১%	JICA	
৪৪	৫০৭৪-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২০৭৯/০১/০১/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	১০৬/৭১	১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০			১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০			১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিভিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৪৫	৫০৮২-জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন বালিয়াজুরি জিসি হতে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি জিসি সড়ক উন্নয়নসহ চাঁদপুর খালের উপর ১১০মিঃ ব্রীজ নির্মাণ। (১৫৩৭/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	১০৬/৭২	৯৭৫.০০	৯৭৫.০০			৯৭৪.০০	৯৭৪.০০			৬৪৯.৫০	৬৪৯.৫০					১০০%	৮৫%	১০০%	৬৭%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৪৬	৫০৮৪-রম্মাল এমপল্লমেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২। (১১০২০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৬/৭৩	২৪৫০০.০০	১৭০০০.০০	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	২২২৩৭.৯৯	১৬০০০.০০	৬২৩৭.৯৯	৬২৩৭.৯৯	২২০৭১.৩১	১৫৮৩৩.৩২	৬২৩৭.৯৯	৬২৩৭.৯৯	৬২৩৭.৯৯	৬২৩৭.৯৯	১০০%	৯২%	১০০%	৯০%	EU	কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৪৭	বরিশাল বিভাগ পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬৩৮০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৬/৭৪	৬৬২৫.০০	৬৬২৫.০০			৪৬২৫.০০	৪৬২৫.০০			৪৬০৬.৪৭	৪৬০৬.৪৭					১০০%	৯৯.৬৩%	১০০%	৭০%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৪৮	বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী। (১৪২৬০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৬/৭৫	৮০০.০০	১০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭৩৮.৫৭	৮৮.০০	৬৫০.৫৭	৬৫০.৫৭	৬৭২.২৬	৬৯.৪৫	৬০২.৮১	৬০২.৮১	৪০০.৫৭	৬৫০.৫৭	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৪%	USAID	৮১কিমিঃ রাস্তা সার্ভে, ৮টি মার্কেট সার্ভে করে ড্রইং তৈরী করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৭.৫৩ কিঃমিঃ রাস্তা ডিজাইন ইউএসএসিই কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মোট ৮টি প্যাকেজে ১৬৮৪.৩৮ লক্ষ টাকা রুজি স্বাক্ষর হয়েছে এবং কাজ চলমান আছে। ২টি প্যাকেজের দরপত্র মূল্যায়ন পর্যায়ে আছে। প্রকল্পের প্রতিটি ড্রইং, ডিজাইন ইউএসএসিই সদর দপ্তর, আলাকা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর ইউএসএইড এর টাকা অফিস অনুমোদন করে। বিষয়টি দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হচ্ছে বিধায় ১টি সড়ক/মার্কেট ডিজাইন অনুমোদন হতে ২ মাস সময় লাগে। বিধায় প্রকল্পের অগ্রগতি কম।
৪৯	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৬/৭৬	২০০০.০০	২০০০.০০			২০০০.০০	২০০০.০০			১৯৯৪.৯৯	১৯৯৪.৯৯					১০০%	৯৯.৮০%	১০০%	৯৯.৭৫%		মবিলাইজেশন এ্যাডভান্স হিসাবে ঠিকাদারকে ১৯১০.০০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।
৫০	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division. (১৫৭/মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪)	অনুঃ	১০৮/৭৭	৫০.০০	৫০.০০			৫০.০০	৫০.০০			৪৪.৯০	৪৪.৯০					১০০%	১০০%	১০০%	৯০%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৫১	বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৪৫০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৮/৭৮	৫৩৭৫.০০	৫৩৭৫.০০			৩৩৭৫.০০	৩৩৭৫.০০			৩৩২৩.৪৩	৩৩২৩.৪৩					১০০%	৯৯%	১০০%	৬২%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখঃ ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫২	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ। (১২৫৪১/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৮/৭৯	১৩০০.০০	১৩০০.০০			১৫৬.৭০	১৫৬.৭০			১৬.৪০	১৬.৪০					১০০%	৬%	১০০%	১%		সূষ্ঠ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩য় বার দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ৫টি নির্মাণ প্রতিষ্ঠানকে প্রাক-যোগ্যতাসম্পন্ন হিসাবে নির্বাচন করা হয়। প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে চূড়ান্তভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে গত ১৫/০৪/২০১৫ তারিখে দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রি-কোয়ালিফাইড ঠিকাদারদের মধ্য হতে দাখিলকৃত দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।
৫৩	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৭০০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১০৮/৮০	৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৮৫০০.০০	৮৫০০.০০			৬৯৮৪.৩২	৬৯৮৪.৩২					১০০%	১০০%	১০০%	৮২%		*কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখঃ ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে। *কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৫৪	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৬৩০০০/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৬-১৭)	অনুঃ	১০৮/৮১	৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪৫.০৮	৭৪৫.০৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৪%	SFD	
৫৫	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়া মোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (৭০০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১০৮/৮২	২২৫০.০০	২২৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪০.০০	৭৪০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৩৩%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-২৬২, তারিখঃ ১৭/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৫৬	৫০৯৫-ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যান্ডায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপারটেন্ট ২৭নং ইমপারটেন্ট লার্জ ব্রীজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	১০৮/৮৩	৭৬০.০০	৭৬০.০০			৭৬০.০০	৭৬০.০০			৩৯১.৮২	৩৯১.৮২					১০০%	৮৯%	১০০%	৫২%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৫৭	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লীম অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	অনুঃ	১১০/৮৪	৪৪৪৪.০০	৪৪৪৪.০০			৪৪৪৪.০০	৪৪৪৪.০০			৪৪০৩.৫৫	৪৪০৩.৫৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৯%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্তুস্বায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৫৮	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রিজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনুঃ	১১০/৮৫	১৫০০.০০	১৫০০.০০			১২৫০.০০	১২৫০.০০			১১৮৩.০০	১১৮৩.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৭৯%		৪টি ব্রিজের কাজ চলমান।
৫৯	৫১০৫-মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২৩১১/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	অনুঃ	১১০/৮৬	২০৬১.০০	২০৬১.০০			২০৬১.০০	২০৬১.০০			১৯৬১.০০	১৯৬১.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৫%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৬০	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাংগলা, মোল্লাখাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্গভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	অনুঃ	১১০/৮৭	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬১	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলাদহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৮৮	৬৭৫.০০	৬৭৫.০০			৫২৫.০০	৫২৫.০০			৪২৫.০০	৪২৫.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৬৩%		
৬২	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৮৯	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩৭৫.০০	৩৭৫.০০			৩০৫.০০	৩০৫.০০					১০০%	৮৫%	১০০%	৮১%		
৬৩	৫১২১-ঠাকুরগাঁও জেলার অসম্মর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনুঃ	১১০/৯০	৬০০.০০	৬০০.০০			৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৪.০০	৫৯৪.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯%		
৬৪	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২)	অনুঃ	১১২/৯১	১৮৮০.০০	৮০০.০০	১০৮০.০০	১০৮০.০০	১৫৫০.০০	৮০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১২৫০.০০	৬০০.০০	৬৫০.০০	৬৫০.০০			১০০%	৬৭%	১০০%	৬৬%	JICA	
৬৫	৫১১৯-কুমিল্লাজেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১১২/৯২	৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০			৮০০.০০	৮০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		
৬৬	৫১২২-পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯)	অনুঃ	১১২/৯৩	১০০০.০০	১০০০.০০			১০০০.০০	১০০০.০০			৯৯৪.১২	৯৯৪.১২					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৪১%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৬৭	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ্য ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাষ্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	১১২/৯৪	১০০.০০	১০০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	৯০%	১০০%	০%		
৬৮	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (১৪১০০/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	অনুঃ	১১২/৯৫	৩৪০০.০০	১৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩৪০০.০০	১৪০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	২৮৭২.০০	১১৩৪.০০	১৭৩৮.০০	১৭৩৮.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০%	৯০%	১০০%	৮৪%	DANIDA	
৬৯	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অনুঃ	১১২/৯৬	৬০.০০	৬০.০০			১২.০০	১২.০০			১২.০০	১২.০০					১০০%	২০%	১০০%	২০%		
৭০	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	অনুঃ	১১২/৯৭	৫৩০.০০	৩০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০৭.৫০	৭.৫০	৫০০.০০	৫০০.০০	১.০১	১.০১					১০০%	৩%	১০০%	০.২%	WB	
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ																							
৭১	Project Design Advance (PDA) for Results Based Rural Connectivity. (১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	অনুঃ	৪৯২/৭	৪৭৬.০০	৪.০০	৪৭২.০০		০.০০	০.০০			০.০০	০.০০					১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	এডিবি থেকে ঋণচুক্তি না করায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এডিবি অংশের কোন বরাদ্দ পাওয়া যাবে না। ফলে জিওবি ৪.০০ লাড়াটাকা খরচ হবে না।
মোট (১-৭১)ঃ				৫৮৮২৩৪.০০	৪৬২৬১৩.০০ (১২৫০.০০)	১২৫৬২১.০০	১১৯১৪৮.০০	৫২৮১৩৬.৬৪	৪০৬২৬৭.২৫ (১২৩৯.০০)	১২১৮৬৯.৩৯	১১৬৪৩০.৭১	৫০১৬১২.৬১	৩৯২৬৬২.৫০ (১১২৪.৬৩)	১০৮৯৫০.১১	১০৩৪৯৩.৮৩	৯১৫২৪.৬৪	৮১৪৯৯.১৫	১০০%	৯৬%	১০০%	৮৫%		
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
	চলতি প্রকল্পঃ																						
৭২	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনুঃ	২৮৬/৩৭	২১৬৮.০০	২১৬৮.০০			১৫৯৫.২৫	১৫৯৫.২৫			১৩৪১.৫৬	১৩৪১.৫৬					১০০%	৭৭%	১০০%	৬২%		জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৩	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প।(৮১৯৮৬.৬৮/২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/১৫)	অনুঃ	২৮৬/৩৮	১০৩৯৩.০০	৩৯৩.০০	১০০০০.০০		১০৩২১.৩০	৩২১.৩০	১০০০০.০০		৮৭৯৩.৪৩	২৭২.৮১	৮৫২০.৬২				১০০%	৮৭%	১০০%	৮৫%	UNDP & DFID	
৭৪	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (সংশোধিত)। (১২৪৮০০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৫)	অনুঃ	২৮৮/৩৯	৩১৫০৬.০০	৬৬২২.০০ (৪৬০.০০)	২৪৮৮৪.০০	২০৭১৬.০০	৩১৫০৫.০৪	৬৬২১.০৪ (২১৫.৭৯)	২৪৮৮৪.০০	২০৭১৬.০০	২৮৬০৬.২০	৬০৯০.৩৯ (২১৫.৭৯)	২২৫১৫.৮১	১৯৫১৮.৮২	১২৩৪৮.৯৯	১২৩৪৯.৮৯	১০০%	৯৬%	১০০%	৯১%	ADB, KfW & GTZ	জুন/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।
৭৫	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রাঙ্গ্ণ)(১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনুঃ	২৮৮/৪০	১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৮৭৫.০০	১৮৭৫.০০			১৫৮২.০৮	১৫৮২.০৮					১০০%	৮৭%	১০০%	৮৪%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকা)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৭৬	৫৭৮০-গুরম্হপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু ঃ	২৮৮/৪১	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৭৮.৮০	৬৯৭৮.৮০					১০০%	১০০%	১০০%	৬৬%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ ঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৩৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৭৭	৫০২২-গুরম্হপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৫০৯৯/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	অনু ঃ	২৮৮/৪২	২৪০০০.০০	২৪০০০.০০			১৯০০০.০০	১৯০০০.০০			১৮৯৮১.৩০	১৮৯৮১.৩০					১০০%	৯৯.৯৭%	১০০%	৭৯%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ ঃ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
৭৮	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মোচাক (সমষ্টিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু ঃ	২৮৮/৪৩	২০৫০০.০০	৫৫০০.০০	১৫০০০.০০	১৫০০০.০০	১৯৯১০.৬২	৫৫০০.০০	১৪৪১০.৬২	১৪৪১০.৬২	১৮৯৯১.৯৫	৫৪৯১.৯৫	১৩৫০০.০০	১৩৫০০.০০	১৬৭৭৬.৬০	১৪৪১০.৬২	১০০%	৯৫%	১০০%	৯৩%	SFD & OFID	
৭৯	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	অনু ঃ	২৮৮/৪৪	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৭০০০.০০	২৬০০০.০০	৬০০০.০০	২০০০০.০০	১৭০০০.০০	২৩৬২৮.৪৭	৫৯৮৮.০৮	১৭৬৪০.৩৯	১৪৯৮১.৫১	১২৩৭১.৯৪	১৩০১৫.২৭	১০০%	৯৭%	১০০%	৯১%	ADB KFW	
৮০	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৫)	অনু ঃ	২৮৮/৪৫	২৫০০.০০	২৫০০.০০			২২০০.০০	২২০০.০০			১৮০০.০০	১৮০০.০০					১০০%	৯৫%	১০০%	৭২%		
৮১	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ঃ	২৮৮/৪৬	৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০			৫০০.০০	৫০০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ০.৮৫ একর জমির উপর স্থিতিবস্থা জারী করা হয়েছে। এ কারণে ঐ অংশের উপর মূল একাডেমিক ভবন অবস্থিত হওয়ায় তার কাজ স্তরক্ষরা যায়নি। তবে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং তা প্রায় সমাধানের পথে।
৮২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প। (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	অনু ঃ	২৮৮/৪৭	৫০০.০০	৫০০.০০			৪৪৩.২৫	৪৪৩.২৫			৪৩৬.৬৩	৪৩৬.৬৩					১০০%	৯৬%	১০০%	৮৭%		৮টি পুরাতন ভবন ভেঙ্গে ১৩টি নতুন ভবন নির্মাণ করতে হবে। পুরাতন ভবনে প্রায় ৫৫০টি সুইপার ফ্যামিলি বাস করছে। তাদের পুনর্বাসন কিংবা বিকল্প স্থানে স্থানান্তরের কোন প্রতিশ্রুতি এই প্রকল্পে নেই। তাদের দ্রুত সরিয়ে ভবন সমূহ খালি করে এলজিইডি'র নিকট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশ দিয়েছে। অদ্যাবধি সিটি কর্পোরেশন মাত্র ২টি ভবন খালি করে যথাযক্রমে গত ১৫ই মার্চ/২০১৫ এবং ১৫ই এপ্রিল/২০১৫ এলজিইডিকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ফলে ২টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজ স্তরক্ষরা হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৮৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা। (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	অনুঃ	২৮৮/৪৮	১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৭.০০	১৪৭.০০			১৪৫.৫৮	১৪৫.৫৮					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.০৩%		ডিসেম্বর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
৮৪	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্শ্ব উন্নয়ন। (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৯০/৪৯	৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৫০.০০	৭৫০.০০			৭৪৩.৫০	৭৪৩.৫০					১০০%	৯৯%	১০০%	৯৯%		
৮৫	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প। (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	অনুঃ	২৯০/৫০	৩০০০.০০	১১১০.০০	১৮৯০.০০	১৪৭০.০০	৩৪৩৯.০০	১৬৯৪.০০	১৭৪৫.০০	১৪৭০.০০	১৪৮১.৩৪	৬২৫.৩০	৮৫৬.০৪	৫৮১.০৪	৫৮১.০৪	২৬৪৩.০২	১০০%	৬৯%	১০০%	৪৯%	ADB	২৬৪৩.০২ লক্ষাটাকা এডিবি হতে Initial Advance হিসাবে প্রাপ্ত।
৮৬	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	অনুঃ	২৯০/৫১	৮২৫.০০	৮২৫.০০			৮২৫.০০	৮২৫.০০			৮২০.০০	৮২০.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৯%		
৮৭	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুনর্খনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৫)	অনুঃ	২৯০/৫২	৬০০.০০	৬০০.০০			৫৯৬.৫০	৫৯৬.৫০			৫৯৬.০০	৫৯৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৩৩%		
৮৮	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট। (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	অনুঃ	২৯০/৫৩	১৫০৫০.০০	৪৩৬৩.০০ (৩২৫৩.০০)	১০৬৮৭.০০	১০৬৮৭.০০	১১৭৬৯.৫০	১০৮২.৫০ (০.০০)	১০৬৮৭.০০	১০৬৮৭.০০	৬০৭৬.৫৭	১১৫.৪৫ (০.০০)	৫৯৬১.১২	৫৯৬১.১২	১৩৩২০.৮০	১৩৩২০.৮০	১০০%	৫৫%	১০০%	৪০%	WB	ই-জিপিএর মাধ্যমে ৪১টি প্যাকেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৩১টির কার্যচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। যন্ত্রপাতি ও যানবাহন এর ৫টি প্যাকেজের আর্থজাতিক দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। ইভ্যালুেশন চলছে।
৮৯	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	অনুঃ	২৯০/৫৪	৬৫৬.০০	৬৫৬.০০			৬৫৬.০০	৬৫৬.০০			৬৫৬.০০	৬৫৬.০০					১০০%	১০০%	১০০%	১০০%		১৮/০৫/২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৯০	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৯০/৫৫	২৪০০.০০	২০০.০০	২২০০.০০	২১০০.০০	২৪০০.০০	২০০.০০	২২০০.০০	২১০০.০০	৫৫৭.০৬	১০০.৭৫	৪৫৬.৩১	৩৫৯.৫৬			১০০%	৩০%	১০০%	২৩%	ADB, OFID	০১/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯১	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প। (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	অনুঃ	২৯০/৫৬	৩২৮০.০০	২০০.০০	৩০৮০.০০	১৫৫০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০			১৫৮.৮১	১৫৮.৮১					১০০%	৫%	১০০%	৫%	JICA	১৫/০৭/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯২	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭.১০/জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	অনুঃ	২৯০/৫৭	৫০.০০	৫০.০০			৩৭.৫০	৩৭.৫০			৫.০০	৫.০০					১০০%	২২%	১০০%	১০%		১১/০৯/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এর লক্ষ্যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে এবং চুক্তির অপেক্ষায় আছে।
	উপ-মোট (৭২-৯২) :			১৫৭২০০.০০	৬৯৪৫৯.০০ (৩৭১৩.০০)	৮৭৭৪১.০০	৬৮৫২৩.০০	১৪১২৭০.৯৬	৫৭৩৪৪.৩৪ (২১৫.৭৯)	৮৩৯২৬.৬২	৬৬৩৮৩.৬২	১২২৮৮০.২৮	৫৩৪২৯.৯৯ (২১৫.৭৯)	৬৯৪৫০.২৯	৫৪৯০২.০৫	৫৫৩৯৯.৩৭	৫৫৭৩৯.৬০	১০০%	৮৯%	১০০%	৭৮%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প :																							
	চলতি প্রকল্প :																						

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবমুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
৯৩	5078-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	অনু ঃ	৫৩৬/৪	১২০৬.০০	১৮০.০০	১০২৬.০০		১০৩০.০০	১৮০.০০	৮৫০.০০		১০১০.০০	১৬০.০০	৮৫০.০০				১০০%	৯৩%	১০০%	৮৪%	ADB	
৯৪	5083-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong-Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	অনু ঃ	৫৩৬/৫	১.০০		১.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০				১০০%	০%	১০০%	০%	ADB	জানুয়ারী/২০১৫ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ডিপিএ হিসাবে ব্যয় হবে। ডিপিএ এর আওতায় সকল ধরনের ব্যয় এডিবি কর্তৃক সরাসরি করা হবে। এডিবি কর্তৃক পরামর্শক নিয়োগের জন্য সর্বশেষ ইআরডি স্মারক নং- ০৯.৫১১.০২৪.০২.০১.০০৬.২০১২- ৮৭ তারিখঃ ১৯/০৪/২০১৫ইং এর মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
৯৫	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	অনু ঃ	৫৩৮/৬	৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০		৩৪০.০০				১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	ADB	অক্টোবর/২০১৪ এ সমাপ্ত হয়েছে।
	উপ-মোট (৯৩-৯৫) ঃ			১৫৪৭.০০	১৮০.০০ (০.০০)	১৩৬৭.০০	০.০০	১৩৭০.০০	১৮০.০০ (০.০০)	১১৯০.০০	০.০০	১৩৫০.০০	১৬০.০০ (০.০০)	১১৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৪%	১০০%	৮৭%		
	উপ-মোট (৯৩-৯৫) ঃ			১৫৮৭৪৭.০০	৬৯৬৩৯.০০ (৩৭১৩.০০)	৮৯১০৮.০০	৬৮৫২৩.০০	১৪২৬৪০.৯৬	৫৭৫২৪.৩৪ (২১৫.৭৯)	৮৫১১৬.৬২	৬৬৩৮৩.৬২	১২৪২৩০.২৮	৫৩৫৮৯.৯৯ (২১৫.৭৯)	৭০৬৪০.২৯	৫৪৯০২.০৫	৫৫৩৯৯.৩৭	৫৫৭৩৯.৬০	১০০%	৮৯%	১০০%	৭৮%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্ষায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাটি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাটি)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
সেক্টর ৪ কৃষি (সাব-সেক্টর ৪ সেচ)																							
	চলতি প্রকল্প ৪																						
৯৬	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (৫৫৭৫০/২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	অনু ৪	৭৬/১৩১	১২০০০.০০	৩০০০.০০	৯০০০.০০	৮৫০০.০০	১১৭৬৩.৪৬	৩০০০.০০	৮৭৬৩.৪৬	৮৩০০.০০	১১৩২৪.৩০	২৯০১.২০	৮৪২৩.১০	৭৯৫৯.৬৪	৭৯১২.১২	৭৮৫৪.১৩	১০০%	৯৬%	১০০%	৯৪%	JBIC, JICA	
৯৭	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬-১৭)	অনু ৪	৭৬/১৩২	১৩০৮৫.০০	৩০৮৫.০০	১০০০০.০০	৯৮০০.০০	১১০৩৮.৪৩	৩০০০.০০	৮০৩৮.৪৩	৭৯৫২.৭৬	১০৯৮০.৬৭	২৯৭৫.০০	৮০০৫.৬৭	৭৯২০.০০	৭৯২০.০০	৭৯২০.০০	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৪%	ADB, IFAD	কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ ৪ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৮৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
	উপ-মোট (৯৬-৯৭) ৪			২৫০৮৫.০০	৬০৮৫.০০ (০.০০)	১৯০০০.০০	১৮৩০০.০০	২২৮০১.৮৯	৬০০০.০০ (০.০০)	১৬৮০১.৮৯	১৬২৫২.৭৬	২২৩০৪.৯৭	৫৮৭৬.২০ (০.০০)	১৬৪২৮.৭৭	১৫৮৭৯.৬৪	১৫৮৩২.১২	১৫৭৭৪.১৩	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৯%		
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪																							
৯৮	5072-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	অনু ৪	৪৮৬/২৭	১৬৫১.০০		১৬৫১.০০		৭৮৮.৮৩		৭৮৮.৮৩		৭৮৮.৮৩		৭৮৮.৮৩				১০০%	৪৮%	১০০%	৪৮%	JICA	
	মোট (কৃষি) (৯৬-৯৮) ৪			২৬৭৩৬.০০	৬০৮৫.০০ (০.০০)	২০৬৫১.০০	১৮৩০০.০০	২৩৫৯০.৭২	৬০০০.০০ (০.০০)	১৭৫৯০.৭২	১৬২৫২.৭৬	২৩০৯৩.৮০	৫৮৭৬.২০ (০.০০)	১৭২১৭.৬০	১৫৮৭৯.৬৪	১৫৮৩২.১২	১৫৭৭৪.১৩	১০০%	৯৩%	১০০%	৮৬%		
সেক্টর ৪ পরিবহণ																							
	চলতি প্রকল্প ৪																						
৯৯	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	অনু ৪	২৩৪/১২৮	৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৫৫০০.০০	৫৫০০.০০			৪৬১৯.২৫	৪৬১৯.২৫					১০০%	৮৬%	১০০%	৮৪%		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১০০	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	অনু ৪	২৩৪/১২৯	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০			৭০০০.০০	৭০০০.০০			৬৯৯১.৮৩	৬৯৯১.৮৩					১০০%	১০০%	১০০%	৯৩%		কার্যক্রম বিভাগের সূত্র নং-৩৫৭, তারিখ ৪ ২৪/০৫/১৫ এর মাধ্যমে ৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া গেছে।
১০১	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সেতু হতে স্থানান্তরিত)। (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	অনু ৪	২৩৪/১৩০	১০০০০.০০	১০০০০.০০			১০০০০.০০	১০০০০.০০			৯৯৭৩.০৫	৯৯৭৩.০৫					১০০%	১০০%	১০০%	৯৯.৭৩%		
	মোট (পরিবহণ) (৯৯-১০১) ৪			২৩০০০.০০	২৩০০০.০০	০.০০	০.০০	২২৫০০.০০	২২৫০০.০০	০.০০	০.০০	২১৫৮৪.১৩	২১৫৮৪.১৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০%	৯৭%	১০০%	৯৪%		
	মোট (১-১০১) ৪			৭৯৬৭১৭.০০	৫৬১৩৩৭.০০ (৪৯৬৬.০০)	২৩৫৩৮০.০০	২০৫৯৭১.০০	৭১৬৮৬৮.৩২	৪৯২২৯১.৫৯ (১৪৫৪.৭৯)	২২৪৫৭৬.৭৩	১৯৯০৬৭.০৯	৬৭০৫২০.৮২	৪৭৩৭১২.৮২ (১৩৪০.৪২)	১৯৬৮০৮.০০	১৭৪২৭৫.৫২	১৬২৭৫৬.১৩	১৫৩০১২.৮৮	১০০%	৯৫%	১০০%	৮৪%		

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
জিওবি অর্থায়নে বাস্খবায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প :																							
সেক্টর : পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১০২	পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৮-১৯)	অনু :	৭২২/৯৭																				০৫/০৫/২০১৫ইং তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
১০৩	সড়ক ও জনপথ হতে স্থানাস্খরিত ১১৫টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (মার্চ/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	অননু :	৭২২/৯৮																				*০৯/১২/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। * ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৪	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প : (নারায়ণগঞ্জ- ৪) শীর্ষক প্রকল্প। (১৮৮৮.৮০/জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অনু :	৭২২/৯৯																				৩০/০৩/২০১৫ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
১০৫	বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লীঅবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৭২২/১০০																				২০/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১০৬	সারা দেশে ১০৩টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননু :	৭২২/১০১																				
১০৭	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলায় শীতলডাঙ্গা নদীর উপর ১টি, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ১টি, ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন ধলেশ্বরী ও কালিগঙ্গা নদীর উপর ১টি করে মোট ৪টি ব্রীজের সমীক্ষা প্রস্খাব। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭২২/১০২																				
১০৮	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ১টি ও বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলাধীন পঁয়সারহাট নদীর উপর ১টি সমন্বয়ে মোট ৩টি ব্রীজের সমীক্ষা প্রস্খাব (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননু :	৭২২/১০৩																				
১০৯	টাংগাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন ঝিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা।(১৯৭.০০/জুন/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৫)	অনু :	৭২২/১০৪																				অনুমোদিত হয়েছে।

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্খবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১১০	বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৭২২/১০৫																				
১১১	বৃহত্তর বগুড়া ও পাবনা জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৭২২/১০৬																				
১১২	সিলেট বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই/২০১৪ জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭২২/১০৭																				
১১৩	মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেরদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তায়ন ও উন্নয়ন। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	অননুঃ	৭২২/১০৮																				
১১৪	কুমিল্লাজেলার বড়িচং, ব্রাহ্মণপাড়া ও মুরাদনগর এবং চাঁদপুর জেলার মতলব (উত্তর) ও মতলব (দক্ষিণ) উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭২২/১০৯																				
১১৫	কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচর এবং ভৈরব উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬)	অননুঃ	৭২২/১১০																				
সেক্টর ৪ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১১৬	গাইবান্ধা পৌরসভার পুরাতন ঘাগট নদী পুনর্বাসন ও নদী সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৪																				
১১৭	বোরহান উদ্দিন পৌরসভা বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন। (০১/০৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৫																				
১১৮	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান ও এ্যাকশন এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন প্রকল্প।(জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৬																				*ডিপিপি ০৫/০৫/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি সংশোধন করে স্বীকৃতিস্বরূপ করে বাস্খবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।
১১৯	পৌরসভা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৭																				

প্রতিবেদনকাল : মে, ২০১৫।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র মি ক নং	কোড ও প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় ও বাস্ব্যবায়নকাল)	অনুমো- দনের পর্যায়	আরএডিপি বইয়ের পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নম্বর	২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবযুক্তি				ব্যয়				প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ		অগ্রগতি (%)				প্রকল্প সাহায্যের উৎস	মন্তব্য
				মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা (সিডিভ্যাট)	প্রকল্প সাহায্য		দাবীকৃত	প্রাপ্তি	ভৌত		আর্থিক			
						মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			মোট	টাকাংশ			লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)	লক্ষ্যমাত্রা (ত্রৈমাসিক)	অগ্রগতি (মাসিক)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১২০	গোপালগঞ্জ পৌরসভার ড্রেনেজ উন্নয়ন। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	অননুঃ	৭৩৪/৩৬৮																				*ডিপিপি ১৮/০৩/২০১৪ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। *০৬/০৫/২০১৪ তারিখে যাচাই কমিটির সভায় UGIIP-II I MGSP প্রকল্প দুটির আওতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্ব্যবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
বৈদেশিক সহায়তায় বাস্ব্যবায়নের জন্য																							
সেক্টরঃ পল্লীউন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান																							
১২১	গ্রামীণ গ্র্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পঃ সিলেট বিভাগ। (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	অননুঃ	৭৫৪/৬৩																			ADB	*০৯/০১/২০১৩ইং তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক পিডিপিপি অনুমোদিত নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। *দাতা সংস্থার সাথে ইআরডি'র মাধ্যমে যোগাযোগ চলমান রয়েছে। *১৯/০৬/২০১৪ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
১২২	Income Support Programme for the Poorest.	অননুঃ	৭৫৪/৬৪																			ADB	
১২৩	Upazila Governance and Development Project.	অননুঃ	৭৫৪/৬৫																			JICA	
সেক্টরঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ																							
১২৪	Urban Environment Project (July 2015 to June 2017)	অননুঃ	৭৭১/২৫৪																			ADB	
১২৫	Strengthening Paurashava Governance Project.	অননুঃ	৭৭১/২৫৫																			JICA	
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)																							
১২৬	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫২/৪২																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।
১২৭	এলজিইডি'র এনভারমেণ্টাল ল্যাবরেটরী এবং এনভারমেণ্টাল ইউনিট এর দক্ষতা বৃদ্ধি।(২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০)	অননুঃ	৭৫২/৪৩																			JICA	জাইকা অনুদানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।